Заказчик : **ТОО "Qaz Carbon"(Каз Карбон)**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СМУ-5"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА, БСУ С ГАЛЕРЕЕЙ, ЗДАНИЯ АБК (ЖБИ) ПОД АГЛОМЕРАЦИОННУЮ ФАБРИКУ ТОО "QAZ QARBON (КАЗ КАРБОН)", Г.КАРАГАНДА, ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН, УЧЕТНЫЙ КВАРТАЛ 005, СТРОЕНИЕ 277**

(наименование, адрес)

Объект : **АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВОЙ КОРПУС**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ Д-П/2020-267 от 15 сентября 2020г.**

Акт выполненных работ

за **январь 2022** (месяц, год) на **02-02-01 архитектурные решения**

Составлен (а) в текущих ценах первого квартала 2021г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
		ЧЕРДАК, КРОВЛЯ					
1	**1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Ограждения металлические без поручня. Демонтаж/кровельное/**	**м ограждения**	**90,0000**		**501,34**	**45120,60**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1480)	чел-ч	0,415	29,88	1480,00	44222,40
		Итого оплата труда:				**491,36**	**44222,40**
1. 2	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0464	4,176	215,00	897,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**9,98**	**898,20**
		Накладные расходы	%	118		579,80	52182,43
		Сметная прибыль	%	8		86,49	7784,24
		Сметная стоимость:				**1167,64**	**105087,27**
2	**1208-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами** Состав работ: 1. Разборка элементов конструкций с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке	**м2 кровли**	**49,1200**		**168,58**	**8280,65**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=1112)	чел-ч	0,1516	7,4466	1112,00	8280,65
		Итого оплата труда:				**168,58**	**8280,65**
		Накладные расходы	%	72		121,38	5962,07
		Сметная прибыль	%	8		23,20	1139,42
		Сметная стоимость:				**313,15**	**15382,14**

	1146-0401-0704 РСНБ РК 2015	**Покрытия кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов. Разборка**	**м2**	**491,2000**		**158,29**	**77752,05**
		Состав работ: 1. Снятие материала покрытия					
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=1071)	чел-ч	0,1478	72,5994	1071,00	77752,05
		Итого оплата труда:				**158,29**	**77752,05**
		Накладные расходы	%	84		132,96	65311,72
		Сметная прибыль	%	8		23,30	11445,10
		Сметная стоимость:				**314,55**	**154508,87**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**131153,30**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**131153,30**
Всего заработная плата -			Тенге				**130255,10**
		Накладные расходы -	Тенге				**123456,22**
		Сметная прибыль -	Тенге				**20368,76**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**274978,28**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**109,93**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**130255,10**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**274978,28**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**109,93**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**130255,10**
		РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ/лист 7,9,23-27/					
4	**1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**509,3000**		**94,79**	**48276,55**
		Состав работ: 1. Устройство прокладочной изоляции из рулонных кровельных материалов					
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1329)	чел-ч	0,0694	35,3454	1329,00	46972,74
4.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,4074	1525,01	621,35
		Итого оплата труда:				**93,45**	**47594,09**
4.3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,4074	3199,00	1303,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,4074	1528,00	622,51
		Итого эксплуатация машин:				**2,56**	**1303,81**
		Накладные расходы	%	92		85,97	43786,56
		Сметная прибыль	%	8		14,46	7365,05
		Сметная стоимость:				**195,23**	**99428,16**
5	**23714 от 02.12.2021 Технониколь**	**Пленка отражающая паразоляционная Новитекс**	**м2**	**539,8580**		**125,60**	**67806,16**
		Сметная прибыль	%	8		10,05	5424,49
		Сметная стоимость:				**135,65**	**73230,65**
6	**1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство второй слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**509,3000**		**94,79**	**48276,55**

Состав работ:

		1. Устройство прокладочной изоляции из рулонных кровельных материалов					
		ммный комплекс АВС (редакция 2021.1.1)	3				
1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1329)	чел-ч	0,0694	35,3454	1329,00	46972,74
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,4074	1525,01	621,35
		Итого оплата труда:				**93,45**	**47594,09**
6. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,4074	3199,00	1303,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,4074	1528,00	622,51
		Итого эксплуатация машин:				**2,56**	**1303,81**
		Накладные расходы	%	92		85,97	43786,56
		Сметная прибыль	%	8		14,46	7365,05
		Сметная стоимость:				**195,23**	**99428,16**
7	**23714 от 02.12.2021 Технониколь**	**Пленка отражающая паразоляционная Новитекс**	**м2**	**539,8580**		**125,60**	**67806,16**
		Сметная прибыль	%	8		10,05	5424,49
		Сметная стоимость:				**135,65**	**73230,65**
8	**1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство** Состав работ: 1. Укладка, подгонка и крепление листов шурупами-саморезами и заклепками	**м2 кровли**	**509,3000**		**839,36**	**427486,05**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1380)	чел-ч	0,5663	288,4166	1380,00	398012,86
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,5602	1527,27	855,62
		Итого оплата труда:				**783,17**	**398868,48**
8. 3	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0294	14,9734	14,00	209,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,065	33,1045	16,00	529,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,5602	3199,00	1792,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,5602	1528,00	855,99
		Итого эксплуатация машин:				**4,97**	**2531,22**
8. 6	217-106-0102 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,0426	21,6962	1015,00	22021,62
8. 7	261-107-0996 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,007575	3,8579	1276,00	4922,74
		Итого материалов:				**52,90**	**26941,97**
		Накладные расходы	%	92		720,52	366959,00
		Сметная прибыль	%	8		124,79	63555,60
		Сметная стоимость:				**1684,67**	**858000,66**
9	**Накладная 6621 24.11.2021 Металл профиль**	**Профлист полимерным покрытием 0,7 мм Н44**	**м2**	**585,6950**		**4625,00**	**2708839,38**
		Сметная прибыль	%	8		370,00	216707,15
		Сметная стоимость:				**4995,00**	**2925546,53**
10	**215-204-0302 РСНБ РК 2015**	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м3**	**0,9600**		**67557,00**	**64854,72**

320090

		Сметная прибыль	%	8		5404,56	5188,38
		Сметная стоимость:				**72961,56**	**70043,10**
4	**1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита** Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями	**м2 обрабатываемой поверхности**	**509,3000**		**311,84**	**158820,11**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1329)	чел-ч	0,029	14,7697	1329,00	19628,42
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00056	0,3056	1433,34	438,00
		Итого оплата труда:				**39,40**	**20066,42**
11. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,2852	3199,00	912,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00056	0,2852	1528,00	435,79
		Итого эксплуатация машин:				**1,79**	**911,65**
11. 4	261-107-0355 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,0204	70405,00	1434,29
11. 5	261-107-0938 РСНБ РК 2015	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,0306	74850,00	2287,27
11. 6	261-107-0939 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,1171	1148617,00	134547,85
11. 7	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00079	0,4023	27,00	10,86
		Итого материалов:				**271,51**	**138280,04**
		Накладные расходы	%	90		35,46	18059,78
		Сметная прибыль	%	8		27,78	14150,39
		Сметная стоимость:				**375,08**	**191030,28**
12	**1112-0101-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Планки кровель коньковые из листа с полимерным покрытием. Устройство** Состав работ: 1. Установка коньковых планок с креплением шурупами-саморезами 2. Укладка уплотнителя 3. Герметизация силиконовым герметиком	**м планки**	**86,0000**		**959,27**	**82497,22**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1405)	чел-ч	0,27	23,22	1405,00	32624,10
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,043	1520,00	65,36
		Итого оплата труда:				**380,11**	**32689,46**
12. 3	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0642	5,5212	16,00	88,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,043	3199,00	137,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,043	1528,00	65,70
12. 5	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы электрические	маш.-ч	0,015	1,29	242,00	312,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**6,26**	**538,36**
12. 6	224-204-0113 РСНБ РК 2015	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	2,06	177,16	236,00	41809,76

	-106-0102 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,086208	7,4139	1015,00	7525,10
		Итого материалов:				573,66	49334,76
		Накладные расходы	%	92		349,70	30074,30
		Сметная прибыль	%	8		104,72	9005,72
		Сметная стоимость:				1413,69	121577,25
13	Накладная 17392 20.12.2021 Металл профиль	**Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	86,0000		3627,23	311941,78
		Сметная прибыль	%	8		290,18	24955,34
		Сметная стоимость:				3917,41	336897,12
		КИРПИЧНЫЕ СТОЛБИКИ/лист 7 прим.2/					
14	1108-0201-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича	м3 кладки	0,4000		34143,51	13657,40
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1480)	чел-ч	6,66	2,664	1480,00	3942,72
		Итого оплата труда:				9856,80	3942,72
14. 2	212-401-0204 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,22	0,088	16690,00	1468,72
14. 3	213-101-0102 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,404	0,1616	51027,00	8245,96
		Итого материалов:				24286,71	9714,68
		Накладные расходы	%	93		9166,82	3666,73
		Сметная прибыль	%	8		3464,83	1385,93
		Сметная стоимость:				46775,16	18710,06
		СЛУХОВОЕ ОКНО					
15	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Окна слуховые. Устройство** Состав работ: 1. Устройство каркаса с установкой переплетов и обшивкой боковых стенок досками	слуховое окно	2,0000		19689,37	39378,74
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1279)	чел-ч	6,08	12,16	1279,00	15552,64
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,11	0,22	1528,00	336,16
		Итого оплата труда:				7944,40	15888,80
15. 3	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,16	0,32	14,00	4,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,22	3199,00	703,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,22	1528,00	336,16
		Итого эксплуатация машин:				354,13	708,26
15. 5	215-101-0202 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,06	0,12	46702,00	5604,24
15. 6	215-204-0203 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,06	0,12	51300,00	6156,00

	-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,1	0,2	51300,00	10260,00
6	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,4	2,8	392,00	1097,60
		Итого материалов:				**11558,92**	**23117,84**
		Накладные расходы	%	90		7149,96	14299,92
		Сметная прибыль	%	8		2147,15	4294,29
		Сметная стоимость:				**28986,48**	**57972,95**
16	**1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**1,2000**		**8949,51**	**10739,41**
		Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями					
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1304)	чел-ч	0,78	0,936	1304,00	1220,54
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,012	0,0144	1528,47	22,01
		Итого оплата труда:				**1035,46**	**1242,55**
16. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,0144	3199,00	46,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,0144	1528,00	22,00
		Итого эксплуатация машин:				**38,39**	**46,07**
16. 4	261-107-0355 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,0012	70405,00	84,49
16. 5	261-107-0938 РСНБ РК 2015	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,002	74850,00	152,69
16. 6	261-107-0939 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,008	1148617,00	9234,88
16. 7	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,023	0,0276	27,00	0,75
		Итого материалов:				**7894,00**	**9472,80**
		Накладные расходы	%	90		931,91	1118,30
		Сметная прибыль	%	8		790,51	948,62
		Сметная стоимость:				**10671,94**	**12806,32**
17	**1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**1,8300**		**3253,57**	**5954,03**
		Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов					
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1329)	чел-ч	1,112	2,0351	1329,00	2704,70
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0669	0,1224	1411,78	172,84
		Итого оплата труда:				**1572,43**	**2877,54**
17. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0312	0,0571	2473,00	141,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0312	0,0571	1279,00	73,03

	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1962	0,359	16,00	5,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 5	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,0653	3199,00	208,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,0653	1528,00	99,78
17. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3023	0,5532	20,00	11,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**200,55**	**367,00**
17. 7	261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	1,6836	1712,00	2882,32
		Итого материалов:				**1575,04**	**2882,33**
		Накладные расходы	%	90		1415,19	2589,79
		Сметная прибыль	%	8		373,50	683,51
		Сметная стоимость:				**5042,26**	**9227,33**
18	**КП Сарань стеклопакет**	**Блок оконный из ПВХ со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками**	**м2**	**1,8300**		**30699,88**	**56180,78**
		Сметная прибыль	%	8		2455,99	4494,46
		Сметная стоимость:				**33155,87**	**60675,24**
19	**1112-0101-0706 РСНБ РК 2015**	**Окна слуховые. Устройство покрытия профлистом с полимерным покрытием** Состав работ: 1. Разметка и нарезка листов металлочерепицы, укладка, подгонка и крепление листов металлочерепицы шурупами-саморезами 2. Устройство изоляции мест примыканий	**м2 кровли**	**4,6000**		**2112,77**	**9718,74**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1304)	чел-ч	1,48	6,808	1304,00	8877,63
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	0,0207	1528,99	31,65
		Итого оплата труда:				**1936,80**	**8909,28**
19. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0045	0,0207	3199,00	66,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	0,0207	1528,00	31,63
		Итого эксплуатация машин:				**14,40**	**66,24**
19. 4	217-102-0104 РСНБ РК 2015	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,000106	0,0005	1589156,00	774,87
		Итого материалов:				**168,45**	**774,87**
		Накладные расходы	%	92		1781,86	8196,54
		Сметная прибыль	%	8		311,57	1433,22
		Сметная стоимость:				**4206,20**	**19348,50**
20	**Накладная 6621 24.11.2021 Металл профиль**	**Профлист полимерным покрытием 0,7 мм Н44**	**м2**	**4,8130**		**4625,00**	**22260,12**
		Сметная прибыль	%	8		370,00	1780,81
		Сметная стоимость:				**4995,00**	**24040,93**
		ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА					
21	**1112-0101-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Водосточные системы наружные для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов** Состав работ: 1. Разметка и сгибание кронштейнов	**м желоба**	**72,0000**		**1239,04**	**89210,88**

320090

		2. Установка кронштейнов 3. Установка желоба, углов желоба, заглушек 4. Установка соединителя желоб-труба (воронка)	8				
21. 1	. 1	Затраты труда рабочих-строителей (2,5=1405)	чел-ч	0,6479	46,648	1405,00	65541,60
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,072	1530,00	110,16
		Итого оплата труда:				**911,83**	**65651,76**
21. 3	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0488	3,5136	16,00	56,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,072	3199,00	230,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,072	1528,00	110,02
21. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0198	1,4256	20,00	28,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**4,38**	**315,36**
21. 6	217-106-0105 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,332	23,904	977,00	23354,21
		Итого материалов:				**324,36**	**23353,92**
		Накладные расходы	%	92		838,88	60399,62
		Сметная прибыль	%	8		166,23	11968,84
		Сметная стоимость:				**2244,16**	**161579,34**
22	**Накладная 6621 24.11.2021 Металл профиль**	**Желоб водосточный диаметром 125 ммх3000(ПЛД-02-9010 белый**	**шт**	**24,0000**		**9209,82**	**221035,68**
		Сметная прибыль	%	8		736,79	17682,85
		Сметная стоимость:				**9946,61**	**238718,53**
23	**Накладная 6621 24.11.2021 Металл профиль**	**Держатель желоба водосточного диаметром 125 мм**	**шт.**	**170,0000**		**1839,29**	**312679,30**
		Сметная прибыль	%	8		147,14	25014,34
		Сметная стоимость:				**1986,43**	**337693,64**
24	**Накладная 6621 24.11.2021 Металл профиль**	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	**шт.**	**8,0000**		**3674,11**	**29392,88**
		Сметная прибыль	%	8		293,93	2351,43
		Сметная стоимость:				**3968,04**	**31744,31**
25	**Накладная 6621 24.11.2021 Металл профиль**	**Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм**	**шт.**	**128,0000**		**2517,86**	**322286,08**
		Сметная прибыль	%	8		201,43	25782,89
		Сметная стоимость:				**2719,29**	**348068,97**

	Накладная 6621 24.11.2021 Металл профиль	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм/3000	шт	30,0000	9790,18	293705,54
		Сметная прибыль	%	8	783,21	23496,43
		Сметная стоимость:			10573,39	317201,97
27	Накладная 6621 24.11.2021 Металл профиль	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	16,0000	36,00,39	582214,24
		Сметная прибыль	%	8	291,07	4657,14
		Сметная стоимость:			3929,46	62871,38
28	Накладная 6621 24.11.2021 Металл профиль	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм/сливное/	шт.	8,0000	3812,50	30500,00
		Сметная прибыль	%	8	305,00	2440,00
		Сметная стоимость:			4117,50	32940,00
29	Накладная 6621 24.11.2021 Металл профиль	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	2,0000	1566,96	3133,92
		Сметная прибыль	%	8	125,36	250,71
		Сметная стоимость:			1692,32	3384,63
30	Накладная 6621 24.11.2021 Металл профиль	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	35,0000	1906,25	66718,75
		Сметная прибыль	%	8	152,50	5337,50
		Сметная стоимость:			2058,75	72056,25
31	Накладная 6621 24.11.2021 Металл профиль	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	5,0000	7892,86	39464,30
		Сметная прибыль	%	8	631,43	3157,14
		Сметная стоимость:			8524,29	42621,44
32	Накладная 6621 24.11.2021 Металл профиль	Угол внутренний желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	2,0000	7892,86	15785,72
		Сметная прибыль	%	8	631,43	1262,86
		Сметная стоимость:			8524,29	17048,58
33	1112-0101-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	72,0000	1777,00	127944,00

320090

		Состав работ: 1. Установка карнизных планок с креплением шурупами-саморезами 2. Укладка уплотнителя	10				
33. 1	... 1	Затраты труда рабочих-строителей (3,5=1405)	чел-ч	0,2278	16,4015	1405,00	23044,32
33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1252	9,0144	2181,95	19668,96
		Итого оплата труда:				**593,24**	**42713,28**
33. 3	3105-0601-0104 РСНБ РК 2015	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	0,125	9	9415,00	84735,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,125	9	2183,00	19647,00
33. 4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,085	6,12	16,00	97,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0144	3199,00	46,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0144	1528,00	22,00
33. 6	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы электрические	маш.-ч	0,015	1,08	242,00	261,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1182,50**	**85140,00**
33. 7	224-204-0113 РСНБ РК 2015	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	1,03	74,16	236,00	17501,76
33. 8	236-202-1012 РСНБ РК 2015	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,01	0,72	1090,00	784,80
33. 9	217-106-0102 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,02016	1,4515	1015,00	1473,29
		Итого материалов:				**274,44**	**19759,68**
		Накладные расходы	%	92		545,78	39296,22
		Сметная прибыль	%	8		185,82	13379,22
		Сметная стоимость:				**2508,60**	**180619,44**
34	**Накладная 6621 24.11.2021 Металл профиль**	**Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**72,0000**		**1450,89**	**104464,08**
		Сметная прибыль	%	8		116,07	8357,13
		Сметная стоимость:				**1566,96**	**112821,21**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**5937350,57**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5937350,57**
Материалы -			Тенге				**303632,88**
Всего заработная плата -			Тенге				**688038,47**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**4875390,89**
Накладные расходы -			Тенге				**632233,32**
Сметная прибыль -			Тенге				**525566,70**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7095150,59**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**495,95**
Сметная заработная плата -			Тенге				**688038,47**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**7095150,59**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**495,95**
Сметная заработная плата -			Тенге				**688038,47**
ИТОГО ПО Акту:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**6068503,87**
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**795350,11**

- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				94129,98
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				22943,46
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				5179023,77
- перевозка грузов	Тенге				0,00
- оборудование	Тенге				0,00
Накладные расходы	Тенге				755689,54
ИТОГО:	Тенге				6824193,41
Сметная прибыль	Тенге				545935,46
ИТОГО по акту:	Тенге				7370128,87
НДС 12%	Тенге				884415,46
Всего с НДС	Тенге				8254544,33

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "QazCarbon"(Казкарбон)
Генеральный директор

_____ Штеер Е.В.

Главный инженер

_____ Кляцкий В. В.

Инженер-строитель ОКС

_____ Янковская И.В.

Представитель технадзора заказчика
ТОО "СЕСТ Инжиниринг"

_____

СПЕЦИАЛИСТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
ТОО «СЕСТ Инжиниринг»
Инкарбеков Кайрат Кентаевич
ИИН 670210350313
№ аттестата: KZ92VJE00055189
KZ65VJE00055190
KZ33VJE00056833

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "СМУ-5"
Директор:

_____ Зубов И.В.

Подрядчик:
ТОО "Жантай"
Директор

_____ Габдраш А.Т