Утвержден приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"01" 11 2022 года

Заказчик Руководитель Нурашев С.С. ГУ «Управление строительства Алматинской области» БИН060140013977 тел: 87282241076 г.Конаев, ул. Жамбыла13.

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) «26» 10 2022г. ТОО «Г.С.Г. Высотник» г.Алматы, ул.Ратушного 40 «Б», Шакер Б. БИН 061040006160 тел. 8727294-29-21,

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) «27.10» 2022г. ТОО "АДС САПА" директор Садыкова Д.Б. эксперта Нурахмет Д. KZ14VJE00046020 от: 17.04.2019 г город Нур-Султан проспект Момышулы 6/1-63 БИН:120940002382 тел: +7 7768800060,

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) «27.10» 2022г. ТОО «Проектный институт им. Джанекенова Ж.Р.» директор Бейсенбетова Аида Манатовна главный специалист Тайбулдинов Станислав Ринатович Талдыкорган (государственная лицензия ТДК № 000074 от 23.05.2017 года на проектную деятельность I категории, выданная ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроляАлматинской области»). БИН 940140001145

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Узынбулак Узак Батырского с/о Райымбекского района Алматинской области»

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу с. Сарыбастау, Узак батыр,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "__"_____20__ года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от №134 от 17.08.2018 года

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов,

свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ ГУ "УГАСК" по Алматинской области KZ52REA00289090 05.08.2022 г.

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Проектный институт им. Джанекенова Ж.Р.» директор Бейсенбетова Аида Манатовна главный специалист Тайбулдинов Станислав Ринатович Талдыкорган (государственная лицензия ТДК № 000074 от 23.05.2017 года на проектную деятельность I категории, выданная ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроляАлматинской области»). БИН 940140001145. №12-18-ГТС,ЭС, ГП, ВН

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й) ГУ «Управление строительства Алматинской области» № 95-нк от: 27.12.2019г.; дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 04 май 2021 года;
окончание работ "03" сентября 2022 года;
при продолжительности строительства, месяц: 6 месяцев;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6 месяцев;
фактически, месяц: 16 месяцев;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
Протяженность оросительного канала МК-1	км	2,644	2,644	2,644	2,644

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	-	-

В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: В соответствии с СП РК 3.04-101-2013 «Гидротехнические сооружения» объект относится к IV классу сооружений. Для нормальной работы пруда Узынбулак в рабочем проекте предусматриваются следующие виды работ: механическая очистка чаши водохранилища (пруда); наращивание дамбы плотины до абсолютной отметки 2033,50 м. Для отвода фильтрационных вод в нижнем бьефе принят наслонный дренаж. Толщина однослойного обратного фильтра t=20 см из разнозернистого песка, отводящая часть из каменной наброски фракции 10-15см t=30см с глиняным замком. Длина наслонного дренажа 159 м. Строительство донного водовыпуска на расход Q=0,28 м³/сек из стальных труб диаметром 426х12 мм. В верхнем бьефе предусмотрен железобетонный оголовок с сороудерживающей решеткой. В нижнем бьефе железобетонный колодец диаметром 1,5м с затвором. За колодцем предусмотрен подводящий канал из монолитного железобетона с шириной канала по дну 0,5м. Строительство оросительного канала МК-1 от водораспределительного сооружения из лотков ЛР-6 на расход Q=0,28 м³/сек протяженностью 2,644 км. Катастрофический водосброс (аварийный) согласно МСН 3.04-01-2005 «Гидротехническое сооружения» плотина относится к IV классу сооружения. Максимальный расход (поверочной) принимается 1% обеспеченности. По гидрологическому отчету максимальный расход 1% обеспеченности составляет Q1%=8,44 м³/сек. Катастрофический водосброс предусмотрен из сборных железобетонных блоков Г- 15-2 с шириной по дну 2,0м длиной L=195.0 м. Крепление дна выполнено из монолитного железобетона В-15 W6 F150 толщиной 15см на гравийно-песчаной подготовке t=10 см. Катастрофический водосброс в нижнем бьефе предусмотрен с помощью водосбойного колодца. Колодец выполнен из монолитного железобетона Lкол=10,0 м, Вкол=3,0 м.
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной- сметной документации): всего 259 548,247 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 187 438,338 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 1 640,458 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 238 371,422 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 168 694,504 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 1 476,412 тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 99 % и фактически применено 99 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Узынбулак Узак Батырского с/о Райымбекского района Алматинской области»

наименование объекта (комплекса)
принять в эксплуатацию.

Заказчик _____ 31.10.22 Нурашев С.С.

Руководитель ГУ «Управление строительства Алматинской области»
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя
Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

_____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата)
Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация

_____ ТОО "АДС САПА", директор Садыкова Д.Б. 27.10.22г

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов),
фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

_____ 27.10.22 Нурахмет Д. KZ14VJE00046020 от: 17.04.2019 г. в части инженерных сетей

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата
Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта _____ 27.10.22г ТОО «Проектный институт им. Джанекенова Ж.Р.» директор Бейсенбетова Аида Манатовна

(наименование организации, фио (при его наличии), должность), подпись, дата)
Место печати (при наличии

2) организация _____

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов),
фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

_____ 27.10.22г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата
Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)_____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)

_____ 26.10.22г ТОО «Г.С.Г. Высотник» г.Алматы, ул.Ратушного 40 «Б». Шакер Б. БИН 061040006160 тел. 8727294-29-21

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя
Место печати (при наличии)

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"26" 10 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Г.С.Г. Высотник» г.Алматы, ул.Ратушного 40 «Б»
наименование организации, юридический адрес
в лице директора ТОО «Г.С.Г. Высотник» -Шакер Б
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по

объекту: «Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Узынбулак Узак Батырского с/о Райымбекского района Алматинской области»

наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является ГУ «Управление строительства Алматинской области» БИН060140013977 тел: 87282241076 г.Конаев, ул. Жамбыла13.
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:
наименование организации
;
3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Проектный институт им. Джанекенова Ж.Р.» директор Бейсенбетова Аида Манатовна главный специалист Тайбулдинов Станислав Ринатович Талдыкорган (государственная лицензия ТДК № 000074 от 23.05.2017 года на проектную деятельность I категории, выданная ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроляАлматинской области»). БИН 940140001145. №12-18-ГТС,ЭС, ГП, ВН
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Управление строительства Алматинской области» № 95-нк от: 27.12.2019г.;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность,

вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь участка	га	400	400	400	400

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: В соответствии с СП РК 3.04-101-2013 «Гидротехнические сооружения» объект относится к IV классу сооружений. Для нормальной работы пруда Узынбулак в рабочем проекте предусматриваются следующие виды работ: механическая очистка чаши водохранилища (пруда); наращивание дамбы плотины до абсолютной отметки 2033,50 м. Для отвода фильтрационных вод в нижнем бьефе принят наслонный дренаж. Толщина однослойного обратного фильтра t=20 см из разнозернистого песка, отводящая часть из каменной наброски фракции 10-15см t=30см с глиняным замком. Длина наслонного дренажа 159 м. Строительство донного водовыпуска на расход Q=0,28 м³/сек из стальных труб диаметром 426х12 мм. В верхнем бьефе предусмотрен железобетонный оголовок с сороудерживающей решеткой. В нижнем бьефе железобетонный колодец диаметром 1,5м с

затвором. За колодцем предусмотрен подводящий канал из монолитного железобетона с шириной канала по дну 0,5м. Строительство оросительного канала МК-1 от водораспределительного сооружения из лотков ЛР-6 на расход Q=0,28 м³/сек протяженностью 2,644 км. Катастрофический водосброс (аварийный) согласно МСН 3.04-01-2005 «Гидротехническое сооружения» плотина относится к IV классу сооружения. Максимальный расход (поверочной) принимается 1% обеспеченности. По гидрологическому отчету максимальный расход 1% обеспеченности составляет Q1%=8,44 м³/сек. Катастрофический водосброс предусмотрен из сборных железобетонных блоков Г- 15-2 с шириной по дну 2,0м длиной L=195.0 м. Крепление дна выполнено из монолитного железобетона В-15 W6 F150 толщиной 15см на гравийно-песчаной подготовке t=10 см. Катастрофический водосброс в нижнем бьефе предусмотрен с помощью водосбойного колодца. Колодец выполнен из монолитного железобетона Lкол=10,0 м, Вкол=3,0 м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 04 май 2021 года;
окончание работ "03" сентября 2022 года;
при продолжительности строительства, месяц: 6 месяцев;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6 месяцев;
фактически, месяц: 16 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 99 % и фактически применено 99 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии); нет

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Узынбулак Узак Батырского с/о Райымбекского района Алматинской области»

готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

26.10.22 ТОО «Г.С.Г. Высотник» г.Алматы, ул.Ратушного 40 «Б» директор Шакер Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

"26" 10 2022 года

Технический надзор ТОО "АДС САПА" город Нур-Султан проспект Момышулы 6/1-63 БИН:120940002382 тел: +7 7768800060,
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице директор Садыкова Д.Б. эксперта Нурахмет Д. KZ14VJE00046020 от: 17.04.2019 г
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего н основании №72/04/21 от 06.04.2021 года
№ договора и дата

по объекту: «Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Узынбулак Узак Батырского с/о Райымбекского района Алматинской области»
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является ГУ «Управление строительства Алматинской области» БИН060140013977 тел: 87282241076 г.Конаев, ул. Жамбыла13.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Г.С.Г. Высотник» г.Алматы, ул.Ратушного 40 «Б», БИН 061040006160 тел. 8727294-29-21
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директор Шакер Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями _____
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице _____;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 04 май 2021 года;
окончание работ "03" сентября 2021 года;
при продолжительности строительства, месяц: 6 месяцев;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6 месяцев;
фактически, месяц: 16 месяцев;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной- сметной документации): всего 259 548,247 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 187 438,338 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 1 640,458 тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 238 371,422 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 168 694,504 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 1 476,412 тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «Проектный институт им. Джанекенова Ж.Р.» директор Бейсенбетова Аида Манатовна главный специалист Тайбулдинов Станислав Ринатович Талдыкорган (государственная лицензия ТДК № 000074 от 23.05.2017 года на проектную деятельность I категории, выданная ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроляАлматинской области»). БИН 940140001145. №12-18-ГТС,ЭС, ГП, ВН

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) ГУ «Управление строительства Алматинской области» № 95-нк от: 27.12.2019г.;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

6-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 99 % и фактически применено 99 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

организация

27.10.22 ТОО "АДС САПА"

город Нур-Султан проспект Момышулы 6/1-63 БИН:120940002382 тел: +7 7768800060,

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по техническому надзору

27.10.22г эксперт Нурахмет Д.

KZ14VJE00046020 от: 17.04.2019 г

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,

подпись, дата Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

"27" 10 2022 года

Авторский надзор ТОО «Проектный институт им. Джанекенова Ж.Р.» директор Бейсенбетова Аида Манатовна главный специалист Тайбулдинов Станислав Ринатович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
в лице главный специалист Тайбулдинов Станислав Ринатович (государственная лицензия ТДК № 000074 от 23.05.2017 года на проектную деятельность I категории
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения
действующего на основании _____
№ договора и дата
по объекту: «Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Узынбулак Узак Батырского с/о Райымбекского района Алматинской области»
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является ГУ «Управление строительства Алматинской области» БИН060140013977 тел: 87282241076 г. Конаев, ул. Жамбыла13.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Г.С.Г. Высотник» г.Алматы, ул.Ратушного 40 «Б», БИН 061040006160 ГСЛ №0002124 от 22.12.2006 года
наименование организации, № лицензии и дата полученияя
в лице директора Шакер Б. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2) субподрядными организациями _____
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице _____;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 04 май 2021 года;
окончание работ "03" сентября 2021 года;
при продолжительности строительства, месяц: 6 месяцев;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6 месяцев;
фактически, месяц: 16 месяцев;
3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;
4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;
5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «Проектный институт им. Джанекенова Ж.Р.» директор Бейсенбетова Аида Манатовна главный специалист Тайбулдинов Станислав Ринатович Талдыкорган (государственная лицензия ТДК № 000074 от 23.05.2017 года на проектную деятельность I категории, выданная

ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроляАлматинской области»). БИН 940140001145. №12-18-ГТС,ЭС, ГП, ВН

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) ГУ «Управление строительства Алматинской области» № 95-нк от: 27.12.2019г.;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

организация ТОО «Проектный институт им. Джанекенова Ж.Р.» директор Бейсенбетова Аида Манатовна 27.10.22г

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата

Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по авторскому надзору Тайбулдинов Станислав Ринатович ТДК № 000074 от 23.05.2017 года

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Приложение №11
к акту приемки в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (набережные) : «Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Узынбулак Узак Батырского с/о Райымбекского района Алматинской области»

№	Элементы набережных и берегоукрепительных сооружений	Покрытие		Ширина(м), высота(см)			Длина (м)	Площадь (м2)	Примечание
		материал	толщина верхного слоя (см)	глубина	ширина	средняя			
1	Устройство дренажа, канал в нижнем бьефе	Наклонный дренаж с уклоном 2,5	Граний для строительных работ	1,5	0,5	0,8	159		
2	Магистральный канал МК-1	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах	толщ.стенки75 мм Длина 5980мм	0,755	1,228	0,98	2646	250,49м3	
3	Поворотные колодцы на МК-1 23шт	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т.	Толщина крепления свыше 0,2 м	1,3	2,1	1,8		30,36м3	
4	Трубчатые переезды на МК-1 23шт ПК3+42	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные	внутренним диаметром 500 мм				10	1,4м3	
		Столбики сигнальные металлические.	Столбик светоотражающий				8	8шт	
5	Трубчатые переезды на МК-1 ПК26+62	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные	внутренним диаметром 500 мм				30	4,2м3	
		Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т.	Толщина крепления свыше 0,2 м	1,7	1,8	1,8		3,31м3	
		Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали	Затвор ПС 60х60 в комплект				2	2шт	
		Столбики сигнальные металлические.	Столбик светоотражающий				4	4шт	
6	Водомерный пост на ПК0+30 1шт	Колодцы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9	1,00	1,1		1	1шт	
7	Реконструкция плотины	Зуба из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах.	Толщина 0,1м				148	м3	
		Столбики сигнальные металлические.	Столбик светоотражающий				32	32шт	
8	Оголовок донного водовыпуска	Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах.	Толщина 0,3м	2,3	2,6	2,6	3,4		
9	Колодец с затвором	Колодцы круглые из сборного железобетона	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а	0,9	1,5		1	1шт	
10	Водораспределительное сооружение	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали	Затвор ПС 150х100 в				1	1шт	
			Затвор ПС 60х60 в				2	2шт	
11	Аварийный водосброс открытого типа	Стенки, открылки, диафрагмы, оголовки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах	Г-образные блоки Г 15.30-2				130	130шт	
12	Переезд на катастрофическом водосбросе ПК0+54	Стенки, открылки, диафрагмы, оголовки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах	Г-образные блоки Г 15.30-2				6	6шт	

Заказчик : ГУ «Управление строительства Алматинской области» Руководитель. Нурашев С.С.
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор : ТОО «Проектный институт им. Джанекенова Ж.Р.» Тайбулдинов С.Р.
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Утверждена
приказом Министра
индустрии и инфраструктуры развитию РК
от 02.04. 2019г.
№ 178

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес : Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Узын булак Узак Батырского с/о Райымбекского района Алматинской области

Справка № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№87/04/21	19.04.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете.	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**71 513 329,00**	**63 851 187**							**7 662 142**	**71 513 329,00**

М.П.

Заказчик: _____ Жолжанов Д.Б.
Руководитель ГУ «Управление строительства Алматинской области»

М.П.

Подрядчик: _____ Мұқаметхан Ә.Ә.
Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Технический надзор: _____
ТОО «АДС САПА»

Авторский надзор: _____
ТОО «Проектный институт имени Джанкеденова Ж.Р.»

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Договор: № 87/04/21 от 19.04.2021г

Наименование строительства и его адрес: : Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Узын булак Узак Батырского с/о Райымбекского района Алматинской области

Реестр актов выполненных работ №1
за июнь **2021** года

№	№ сметы	Наименование актов и видов работ	СМР	В том числе оборудование	Стоимость, тенге
1	№2-1-1	Мех. очистка чаши пруда	11 841 527		13 759 045
2	№2-1-3	Магистральный канал МК-1	49 705 404		57 754 284
		Итого	61 546 931	-	71 513 329

Директор ТОО "Г.С.Г.Высотник" _____ **Мұкаметхан Ә.**

"SANA-2015". Версия 19.4Д от 01.10.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

4Узын
Форма

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ГСГ Высотник"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Узын булак Узак Батырского с/о Райымбекского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Пруд "Узын булак" (чаша пруда)
(наименование)

Договор подряда (контракт) №87/04/21 от 19.04.2021г

Акт приемки выполненных работ

за июнь

на Мех. очистка чаши пруда Локальная смета №2-1-1

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0107-0113	Мехочистка одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; т.ч. п.3.90.а: ктрр2=1,2; ктрм2=1,2; кэкс2=1,2; т.ч. п.3.90.а: ктрр3=1,28; ктрм3=1,28; кэкс3=1,28;	м3 грунта	11801,25	641,91	613,21	7575304	7236619	–	1325406	9612767	
						28,7	127,29	338685	1502156	–	712057		
2	2	1101-0107-0114	Мехочистка одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 4 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; т.ч. п.3.90.а: ктрр2=1,2; ктрм2=1,2; кэкс2=1,2; т.ч. п.3.90.а: ктрр3=1,28; ктрм3=1,28; кэкс3=1,28;	м3 грунта	1101,75	776,02	741,29	854984	816720	–	149613	1084965	
						34,73	153,88	38264	169532	–	80368		
3	3	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	25215,9375	42		1059069		–	–	1143795	
						–		–		–	84726		

Итого		
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		**11 841 527**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		376 949
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		8 053 339
- перевозка грузов, тенге		1 671 688
- накладные расходы, тенге		1 059 069
в т.ч. зарплата, тенге		1 475 019
- сметная прибыль (8 %), тенге		132 752
		877 151
Всего		**11 841 527**
Временные здания и сооружения (4,3 %), К=0,8		407 349
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)		496 079
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**254 899**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.		**12 999 854**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	1,05	**13 649 847**
НДС (12 %)		1 637 982
Итого		**15 287 828**
Скидка подрядчика 10%	10,00%	1528783
Итого со скидкой подрядчика к оплате		**13 759 045**

Заказчик:
ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Жолжанов Д.Б.

Техничский надзор:
Инженер -Технадзор ТОО «АДС САПА»

Алексеев В.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Мұқаметхан Ә

Авторский надзор ТОО «Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р.»

Тайбулдинов Станисав.

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Балпық Т

"SANA-2015". Версия 19.4Д от 01.10.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

4Узын

Форма

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ГСГ Высотник"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Узын булак Узак Батырского с/о
(наименование, адрес)

Объект : Пруд "Узын булак" (чаша пруда)
(наименование)

Договор подряда (контракт) №87/04/21 от 19.04.2021г

Акт приемки выполненных работ

за июнь

на Магистральный канал МК-1 Локальная смета №2-1-3

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Земляные работы										
			1.1 Срезка с разравниванием растительного слоя										
1	1	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	2272	35,31 / –	35,31 / 14,2	80216 / –	80216 / 32260	– / –	23227 / 8275	111718	
2	2	1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	2272	27,94 / –	27,94 / 11,24	63489 / –	63489 / 25533	– / –	18384 / 6550	88423	
3	3	1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2272	42,15 / –	42,15 / 14,87	95758 / –	95758 / 33786	– / –	24326 / 9607	129691	
			1.2 Земляные работы для устройства канала										
4	4	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.22: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	959	129,96	123,18	124632	118126	–	26711	163450	

5	5 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	794	6,78	31,9	6506	30593	–	12107	
6	6 1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	165	19,7 / –	19,7 / 7,92	15643 / –	15643 / 6291	– / –	4530 / 1614	21787
7	7 1101-0107-1502	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2	4106	42,15 / –	42,15 / 14,87	6954 / –	6954 / 2454	– / –	1767 / 698	9419
8	8 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	9215	4,62 / –	4,62 / 2,18	18983 / –	18983 / 8937	– / –	6435 / 2033	27451
9	9 4102-0103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км К=1,750;	т	16126,25	206,99 / 9,5	197,41 / 56,12	1907437 / 87502	1819095 / 517132	840 / –	435336 / 187422	2530195
10	10 1101-0105-0306	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	872	80 / –		1290100 / –		– / –	– / 103208	1393308
11	11 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	8343	197,05 / 3,7	193,35 / 59,6	171827 / 3223	168604 / 51971	– / –	39740 / 16925	228492
12	12 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	250	19,7 / –	19,7 / 7,92	164365 / –	164365 / 66102	– / –	47593 / 16957	228915
13	13 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	8093	894,24 / 894,24	– / –	223560 / 223560	– / –	– / –	160963 / 30762	415285
14	14 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство НР = 108 %	м3	1965	163,62 / 87,16	76,47 / 36,15	1324195 / 705354	618841 / 292532	– / –	718478 / 163414	2206087
	Раздел 2 Магистральный канал				2964,06 / 146,88	1079,09 / 247,83	5824383 / 288619	2120417 / 486982	3415347 / –	837649 / 532963	7194995

15	15 1137-0103-0103										
		Подготовка песчано-гравийная под сооружения. Устройство НР = 91 %	м3	44,1	3242,11	311,63	142977	13743	79351	50787	209265
					1131,13	134,4	49883	5927	–	15501	
16	16 1137-0401-0204										
		Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков резиной НР = 91 %	м3 сборных конструкций	250,49	11304,56	4127,64	2831680	1033933	–	1987062	5204241
					7176,92	1540,33	1797747	385838	–	385499	
17	17 2104-0602-0102										
		Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛР, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, высотой 600 мм из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 21509-76	м	2646	6736		17823456		17823456	–	19249332
					–		–		–	1425876	
18	18 2110-0502-1101										
		Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм	м	882	122		107604		107604	–	116212
					–		–		–	8608	
19	19 2110-0501-1401										
		Мастика "Изол" ГОСТ 25621-83	кг	114,66	213		24423		24423	–	26377
					–		–		–	1954	
20	20 1137-0401-0202										
		Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков НР = 91 %	м3 сборных конструкций	11,29	7045,62	3883,26	79545	43842	–	47395	137095
					3162,36	1450,75	35703	16379	–	10155	
21	21 2104-9999-9917										
		Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В30 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	11,29	48699		549812		549812	–	593797
					–		–		–	43985	
22	22 1141-0103-0105										
		Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР = 79 %	м2	5384,61	619,58	1,3	3336182	6996	1454	2628908	6442297
					618,01	–	3327732	–	–	477207	
23	23 1141-0105-0103										
		Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР = 79 %	т	17,23075	141296,11	9387,52	2434638	161754	2069629	206914	2852876
					11796,06	3404,49	203255	58662	–	211324	
24	24 1141-0105-0102										
		Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 %	т	1,07692	99376,93	7195,52	107021	7749	92485	8438	124696
					6302,23	3615,87	6787	3894	–	9237	

Итого	**49 705 404**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 735 871
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 558 508
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 025 273
- материалы, изделия и конструкции, тенге .	24 164 401

- перевозка грузов, тенге		1 290 100
- накладные расходы, тенге		7 274 643
в т.ч. зарплата, тенге		654 718
- сметная прибыль (8 %), тенге		3 681 881
Всего		**49 705 404**
Временные здания и сооружения (4,3 %), К=0,8		1 709 866
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)		2 082 318
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**1 069 952**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.		**54 567 540**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	1,05	**57 295 917**
НДС (12 %)		6 875 510
Итого		**64 171 427**
Скидка подрядчика 10%	10,00%	6417143
Итого со скидкой подрядчика к оплате		**57 754 284**

Заказчик:
ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Жолжанов Д.Б.

Техничский надзор:
Инженер -Технадзор ТОО «АДС САПА»

Алексеев В.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Мұқаметхан Ә

Авторский надзор ТОО «Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р.»

Тайбулдинов Станисав.

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Балпық Т

Утверждена
приказом Министра
индустрии и инфраструктуры развитию РК
от 02.04. 2019г.
№ 178

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес : Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Узын булак Узак Батырского с/о Райымбекского района Алматинской области

Справка № 2

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№87/04/21	19.04.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**108 200 471,86**	**32 756 378**							**3 930 765**	**36 687 142,86**

М.П.

Заказчик: _____
Руководитель ГУ «Управление строительства Алматинской области»
Жолжанов Д.Б.

М.П.

Подрядчик: _____ Мұқаметхан Ә.Ә.
Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Технический надзор: _____
ТОО «АДС САПА»

Авторский надзор: _____
ТОО «Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р.»

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Договор: № 87/04/21 от 19.04.2021г

Наименование строительства и его адрес: : Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Узын булак Узак Батырского с/о Райымбекского района Алматинской области

Реестр актов выполненных работ №2
за июль **2021** года

№	№ сметы	Наименование актов и видов работ	СМР	В том числе оборудование	Стоимость, тенге
1	№2-1-1	Мех. очистка чаши пруда	3 947 176		4 586 349
2	№2-2-1	Реконструкция плотины	27 627 092		32 100 793,86
		Итого	31 574 268	-	36 687 142,86

Директор ТОО "Г.С.Г.Высотник" _____ **Мұкаметхан Ә.**

"SANA-2015". Версия 19.4Д от 01.10.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

4Узын

Форма

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ГСГ Высотник"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Узын булак Узак
(наименование, адрес)

Объект : Пруд "Узын булак" (чаша пруда)
(наименование)

Договор подряда (контракт) №87/04/21 от 19.04.2021г

Акт приемки выполненных работ
за июль

на Мех. очистка чаши пруда Локальная смета №2-1-1

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0107-0113	Мехочистка одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; т.ч. п.3.90.а: ктрр2=1,2; ктрм2=1,2; кэкс2=1,2; т.ч. п.3.90.а: ктрр3=1,28; ктрм3=1,28; кэкс3=1,28;	м3 грунта	3933,75	641,91 / 28,7	613,21 / 127,29	2525101 / 112895	2412206 / 500719	– / –	441802 / 237352	3204255	
2	2	1101-0107-0114	Мехочистка одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 4 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; т.ч. п.3.90.а: ктрр2=1,2; ктрм2=1,2; кэкс2=1,2; т.ч. п.3.90.а: ктрр3=1,28; ктрм3=1,28; кэкс3=1,28;	м3 грунта	367,25	776,02 / 34,73	741,29 / 153,88	284995 / 12755	272240 / 56511	– / –	49872 / 26789	361656	
3	3	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	8405,3125	42 / –		353023 / –		– / –	– / 28242	381265	

"SANA-2015". Версия 19.4Д от 01.10.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

4Узын

Форма

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ГСГ Высотник"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Узын булак Узак Батырского с/о Райымбекского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Плотина

(наименование)

Договор подряда (контракт) №87/04/21 от 19.04.2021г

Акт приемки выполненных работ

за июль

на Реконструкция плотины Локальная смета №2-1-1

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Земляные работы										
			1.1 Срезка и разравнивание растительного слоя										
1	1	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; kэкс1=1,06;	м3 грунта	208	35,31 / –	35,31 / 14,2	7344 / –	7344 / 2953	– / –	2126 / 758	10228	
2	2	1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; kэкс1=1,06;	м3 грунта	208	27,94 / –	27,94 / 11,24	5812 / –	5812 / 2338	– / –	1683 / 600	8095	
3	3	1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	208	42,15 / –	42,15 / 14,87	8767 / –	8767 / 3093	– / –	2227 / 880	11874	

		1.2 Устройство качественной насыпи									
4	4 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	41011,275	206,99 / 9,5	197,41 / 56,12	8489032 / 389427	8095865 / 2301491	3740 / –	1937461 / 834119	11260612
5	5 4102-0204-1080	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км К=1,750;	т	71769,7313	178 / –		12775012 / –		– / –	– / 1022001	13797013
6	6 1136-0101-0101	Насыпь плотины. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т НР = 72 %	м3 грунта	10719,367	121,07 / 13,41	103,89 / 33,26	1297813 / 143784	1113617 / 356547	40412 / –	360238 / 132644	1790695
		Раздел 4 Эксплуатационная дорога									
7	20 1101-0104-0106	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; kэкс1=1,06;	м3 грунта	112	35,3 / –	35,3 / 14,2	3954 / –	3954 / 1590	– / –	1145 / 408	5507
8	21 1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; kэкс1=1,06;	м3 грунта	112	27,95 / –	27,95 / 11,24	3130 / –	3130 / 1259	– / –	906 / 323	4359
9	22 1101-0107-1305	Разравнивание растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	112	42,14 / –	42,14 / 14,87	4720 / –	4720 / 1665	– / –	1199 / 474	6393
10	23 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство НР = 108 %	м3	200	2964,07 / 146,88	1079,1 / 247,83	592813 / 29376	215819 / 49566	347618 / –	85257 / 54246	732316

Итого **27 627 092**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 562 587
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 9 459 028
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 2 720 502
- материалы, изделия и конструкции, тенге 391 770
- перевозка грузов, тенге 12 775 012
- накладные расходы, тенге 2 392 242
  в т.ч. зарплата, тенге 215 302
- сметная прибыль (8 %), тенге 2 046 453

Всего		**27 627 092**
Временные здания и сооружения (4,3 %), К=0,8		950 372
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)		1 157 387
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**594 697**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.		**30 329 548**
в ткущихценах 2020 года к=1,050	1,05	**31 846 025**
НДС (12 %)		3 821 523
Итого		**35 667 548**
Скидка подрядчика	10,00%	3566755
Итого со скидкой подрядчика к оплате		**32 100 793,86**

Заказчик:
ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Жолжанов Д.Б.

Техничский надзор:
Инженер -Технадзор ТОО «АДС САПА»

Жылкибаев К.Ж

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Мұқаметхан Ә

Авторский надзор ТОО «Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р.»

Тайбулдинов Станисав.

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Балпық Т

Утверждена
приказом Министра
индустрии и инфраструктуры развитию РК
от 02.04. 2019г.
№ 178

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес : Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Узын булак Узак Батырского с/о Райымбекского района Алматинской области

Справка № 3

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№87/04/21	19.04.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**136 258 711,86**	**25 052 000**							**3 006 240**	**28 058 240,00**

М.П. **Заказчик:** _____ Жолжанов Д.Б.
Руководитель ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Технический надзор: _____
ТОО «АДС САПА»

М.П. **Подрядчик:** _____ Мұкаметхан Ә.Ә.
Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Договор: № 87/04/21 от 19.04.2021г

Наименование строительства и его адрес: : Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Узын булак Узак Батырского с/о Райымбекского района Алматинской области

Реестр актов выполненных работ
за сентябрь **2021** года

№	№ сметы	Наименование актов и видов работ	СМР	В том числе оборудование	Стоимость, тенге
1	№2-1-2	Устройство дренажа, канал в нижнем бъефе	4 019 610		**4 670 512**
2	№2-1-4	Поворотные колодцы на МК-1 (23 шт.)	2 506 159		**2 911 985**
3	№2-1-5	Трубчатые переезды на МК-1 ПК 3+42	1 100 762		**1 279 010**
4	№2-1-6	Трубчатый переезд на МК-1 ПК 26+62	2 159 463	245 772	**2 483 704**
5	№2-3-1	Оголовок донного водовыпуска	5 569 983		**6 471 939**
6	№2-3-2	Колодец с затвором	4 000 286	884 662	**4 556 467**
7	№2-2-1	Реконструкция плотины	4 892 390		**5 684 623**
		Итого	**24 248 653**	**1 130 434**	**28 058 240,00**

Директор ТОО "Г.С.Г.Высотник" _____ **Мұқаметхан Ә.**

"SANA-2015", Версия 19.4Д от 01.10.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
4Узын
Форма

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ГСГ Высотник"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Узын булак Узак
(наименование, адрес)

Объект : Пруд "Узын булак" (чаша пруда)
(наименование)

Договор подряда (контракт) №87/04/21 от 19.04.2021г

Акт приемки выполненных работ

за сентябрь 2021г
на Реконструкция плотины

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Земляные работы										
			1.1 Срезка и разравнивание растительного слоя										
			1.2 Устройство качественной насыпи										
1	6	1136-0101-0101	Насыпь плотины. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т НР = 72 %	м3 грунта	29083,633	121,07	103,89	3521208	3021450	109645	977394	4858490	
						13,41	33,26	390113	967379	–	359888		
2	7	1136-0101-0101	Тело плотины. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т НР = 72 %	м3 грунта	208	117,3	103,89	24399	21609	–	6990	33900	
						13,41	33,26	2790	6918	–	2511		

Итого **4 892 390**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 392 903
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 3 043 059
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 974 297
- материалы, изделия и конструкции, тенге 109 645
- накладные расходы, тенге 984 384
  в т.ч. зарплата, тенге 88 595

- сметная прибыль (8 %), тенге		362 399
Всего		**4 892 390**
Временные здания и сооружения (4,3 %), K=0,8		168 298
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)		204 958
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**105 313**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.		**5 370 959**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)		**5 639 507**
НДС (12 %)		676 741
Итого		**6 316 248**
Скидка подрядчика	10,00%	631625
Итого со скидкой подрядчика к оплате		**5 684 623**

Заказчик:
ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Жолжанов Д.Б.

Техничский надзор:
Инженер -Технадзор ТОО «АДС САПА»

Нурахмет Д.Р.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Мұқаметхан Ә

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Балпық Т

"SANA-2015". Версия 19.4Д от 01.10.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

4Узын

Форма

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ГСГ Высотник"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Узын булак Узак Батырского с/о

(наименование, адрес)

Объект : Пруд "Узын булак" (чаша пруда)

(наименование)

Договор подряда (контракт) №87/04/21 от 19.04.2021г

Акт приемки выполненных работ
за сентябрь

на Трубчатый переезд на МК-1 ПК 26+62. Локальная смета №2-1-6

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Земляные работы										
1	1	1101-0104-0106	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	7	35,29	35,29	247	247	–	71	343
						–	14,14	–	99	–	25		
2	2	1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	7	28	28	196	196	–	57	273
						–	11,29	–	79	–	20		
3	3	1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	7	42,14	42,14	295	295	–	75	400
						–	14,86	–	104	–	30		
4	4	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.22: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	323	129,96	123,18	41977	39786	–	8996	55051
						6,78	31,9	2191	10304	–	4078		
5	5	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	10	2056,8	–	20568	–	–	14809	38207
						2056,8	–	20568	–	–	2830		

6	6 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; kэкс1=1,06;	м3 грунта	271	19,7	19,7	5339	5339	–	1546	7436
					–	7,92	–	2147	–	551	
7	7 1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 % т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; kэкс1=1,06;	м3 грунта	271	8,71	8,71	2360	2360	–	683	3286
					–	3,5	–	949	–	243	
8	8 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	12,68	206,94	197,4	2624	2503	1	599	3481
					9,46	56,15	120	712	–	258	
9	9 4102-0103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км К=1,750;	т	22,19	80		1775		–	–	1917
					–		–		–	142	
10	10 1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2	8,28	148,79	–	1232	–	–	887	2289
					148,79	–	1232	–	–	170	
11	11 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; kэкс1=1,06;	м3 грунта	12,68	19,72	19,72	250	250	–	72	348
					–	7,89	–	100	–	26	
12	12 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3	12,68	163,64	76,5	2075	970	–	1125	3456
					87,15	36,12	1105	458	–	256	
	Раздел 2 Бетонные и железобетонные работы										
13	13 1137-0103-0103	Подготовка песчано-гравийная под сооружения. Устройство НР = 91 %	м3	5,81	3242,17	311,7	18837	1811	10454	6691	27570
					1131,15	134,42	6572	781	–	2042	
14	14 1123-0101-0104	Основание под трубопроводы бетонное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	1,6	17918,75	2050	28670	3280	22830	4302	35610
					1600	1115,63	2560	1785	–	2638	
15	15 1137-0401-0213	Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3	4,2	13611,67	4921,19	57169	20669	9182	31819	96107
					6504,29	1820,95	27318	7648	–	7119	
16	16 2301-1202-1303	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 500 мм, 3,4,5 группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011 К=12,000;	м	30	25001		750030		750030	–	810032
					–		–		–	60002	
17	17 2113-0816-2203	Кольца уплотнительные, прим.	100 м	0,063	23655		1490		1490	–	1609
					–		–		–	119	

18	18	1142-0102-0103	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления свыше 0,2 м НР = 68 %	м3	3,31	17469,18	504,53	57823	1670	51253	3887	66647
						1480,36	246,53	4900	816	–	4937	
19	19	1137-0401-0103	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3 конструкции	7,9	23436,46	1091,39	185148	8622	134221	41835	245142
						5355,06	464,18	42305	3667	–	18159	
20	20	1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР = 91 %	т арматуры	0,35243	272238,46	10333,97	95945	3642	85509	7285	111488
						19277,59	3436,14	6794	1211	–	8258	
		Раздел 3 Установка затворов										
21	21	1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,1166	60265,87	2692,97	7027	314	448	4364	12302
						53730,7	506	6265	59	–	911	
22	22	5801-0201-0001(пл)(об)ТОО "Алаколь Плэнт"	Затвор ПС 60х60 в комплекте: затвор, рама, подъемник	к-т	2	122886		245772		–	–	245772
						–		–		245772	–	
		Раздел 4 Прочие работы										
23	23	1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР = 79 %	м2	25,2	619,6	1,31	15614	33	7	12303	30150
						618,02	–	15574	–	–	2233	
24	24	1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР = 79 % К=25,200;	т	0,08064	141294,64	9387,4	11394	757	9686	969	13352
						11793,15	3410,22	951	275	–	989	
25	25	1141-0102-0107	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция оклеечная рулонным материалом в два слоя НР = 79 %	м2	49	3311,04	62,35	162241	3055	51494	85708	267785
						2197,8	16,31	107692	799	–	19836	
26	26	1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 %	т	0,01484	99393,53	7142,86	1475	106	1275	116	1718
						6334,23	3571,43	94	53	–	127	
27	27	1142-0101-0404	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски НР = 68 %	м3	2,82	6047,16	236,17	17053	666	12766	2628	21255
						1284,04	86,52	3621	244	–	1574	
		Раздел 5 Разборка и восстановление а/б покрытия										
28	28	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 % К=0,100;	м3 конструкции	0,6	2946,67	1250	1768	750	–	1452	3478
						1696,67	543,33	1018	326	–	258	
29	29	4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка К=1,980;	т	1,188	583		693		–	–	748

					–		–		–	55	
30	30 4102-0103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км К=1,980;	т	1,188	356		423		–	–	457
					–		–		–	34	
31	31 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	6	736,67	232,33	4420	1394	2817	743	5576
					34,83	79,83	209	479	-	413	
32	32 1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	6	1194	99,83	7164	599	6287	504	8281
					46,33	31,5	278	189	–	613	
33	33 1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	24	130,25	–	3126	–	3123	3	3379
					0,13	–	3	–	–	250	
34	34 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	6	1419,5	100,17	8517	601	7638	504	9743
					46,33	31,5	278	189	–	722	
35	35 1127-0901-0301	Столбики сигнальные металлические. Установка НР = 108 %	шт.	4	1818,75	871	7275	3484	893	4744	12981
					724,5	373,75	2898	1495	–	962	
36	36 2401-0202-0701	Столбик светоотражающий, прим.	шт.	4	2730		10920		10920	–	11794
					–		–		–	874	

Итого	**2 159 463**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	254 546
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	103 399
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	34 968
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 172 324
- оборудование, тенге	245 772
- перевозка грузов, тенге	2 891
- накладные расходы, тенге	238 777
в т.ч. зарплата, тенге	21 491
- сметная прибыль (8 %), тенге	141 754
Всего	**2 159 463**
Временные здания и сооружения (4,3 %), К=0,8	65 831
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	80 171
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**41 194**

Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.		2 346 659
Итого в текущих ценах 2020 года к=1,050	1,05	**2 463 992**
НДС (12 %)		295 679
Итого		**2 759 671**
Скидка подрядчика	10,00%	275967
Итого со скидкой подрядчика к оплате		**2 483 704**

Заказчик:
ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Жолжанов Д.Б.

Техничский надзор:
Инженер -Технадзор ТОО «АДС САПА»

Нурахмет Д.Р.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Мұқаметхан Ә

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Балпық Т

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

4Узын
Форма

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ГСГ Высотник"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Узын булак Узак Батырского с/о
(наименование, адрес)

Объект : Пруд "Узын булак" (чаша пруда)
(наименование)

Договор подряда (контракт) №87/04/21 от 19.04.2021г

Акт приемки выполненных работ
за сентябрь 2021г

на Устройство дренажа, канал в нижнем бъефе. Локальная смета №2-3-1

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Земляные работы										
			1.1 Земляные работы										
1	1	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.22: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	412	208,05	197,24	85717	81264	–	18359	112402	
						10,81	51,08	4453	21046	–	8326		
2	2	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	13	3312,31	–	43060	–	–	31003	79988	
						3312,31	–	43060	–	–	5925		
3	3	1101-0101-0309	Обратная засыпка экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.22: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	163	208,05	197,24	33912	32150	–	7264	44470	
						10,81	51,09	1762	8327	–	3294		
4	4	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3	163	195,13	91,03	31807	14838	–	17268	53001	
						104,1	43,03	16969	7014	–	3926		
5	5	1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	262	42,15	42,15	11043	11043	–	2805	14956	
						–	14,87	–	3896	–	1108		
6	6	1101-0107-1803	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м2	137	249,05	–	34120	–	–	24566	63381	

					249,05	–	34120	–	–	4695	
		Раздел 2 Устройство оголовка									
7	7 1137-0103-0103	Подготовка песчано-гравийная под сооружения. Устройство НР = 91 %	м3	0,88	3242,05	311,36	2853	274	1584	1013	4175
					1130,68	134,09	995	118	–	309	
8	8 1137-0401-0104	Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3 конструкции	12,54	40740,43	2095,22	510885	26274	395074	91971	651084
					7140,11	919,46	89537	11530	–	48228	
9	9 1137-0105-0301	Армосетки и армопакеты горизонтальные массой до 0,5 т. Установка кранами на гусеничном ходу 25 т НР = 91 %	т арматуры	0,54505	263946,43	7421,34	143864	4045	132310	7825	163824
					13776,72	1999,82	7509	1090	–	12135	
10	10 1113-0301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой НР = 69 %	м2	33,82	128,8	2,34	4356	79	2130	1488	6312
					63,48	0,3	2147	10	–	468	
11	11 1141-0103-0107	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя НР = 79 %	м2	33,82	659,93	1,3	22319	44	9	17590	43102
					658,37	–	22266	–	–	3193	
12	12 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 % К=33,820;	т	0,00676	99408,28	7100,59	672	48	581	53	783
					6360,95	3550,3	43	24	–	58	
13	13 1141-0105-0101	Битум горячий. Приготовление НР = 79 % К=33,820;	т	0,07102	166896,65	8983,38	11853	638	10098	963	13841
					15727,96	1436,22	1117	102	–	1025	
14	14 1142-0101-0404	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски НР = 68 %	м3	2,03	6046,8	235,96	12275	479	9190	1891	15299
					1283,74	86,21	2606	175	–	1133	
		Раздел 3 Укладка футляра									
15	15 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчано-гравийное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	9,1	2802,97	159,56	25507	1452	14244	10148	38507
					1078,13	48,24	9811	439	–	2852	
16	16 1123-0101-0104	Основание под трубопроводы бетонное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	4,55	17256,26	2050,55	78516	9330	61905	12235	98011
					1600,22	1116,04	7281	5078	–	7260	
17	17 1122-0301-0110	Укладка стальной, диаметр 426 мм. НР = 99 %	км трубопровода	0,091	2036813,19	958681,32	185350	87240	7145	118698	328372
					999615,38	317934,07	90965	28932	–	24324	
18	18 2301-0201-0260	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	91,364	32409		2961016		2961016	–	3197897
					–		–		–	236881	

19	19 1122-0601-0910	Трубопроводы стальные диаметром 426 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 %	км трубопровода	0,091	4259219,78	974538,46	387589	88683	288608	36417	457926
					113164,84	291065,93	10298	26487	–	33920	
20	20 1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР = 91 %	т	0,04909	77795,89	17783,66	3819	873	73	2930	7289
					58525,16	7068,65	2873	347	–	540	
21	21 2301-0201-0268	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4	41115		16446		16446	–	17762
					–		–		–	1316	
22	22 1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью НР = 99 %	футляр	1	17555	3391	17555	3391	4232	9901	29652
					9932	69	9932	69	–	2196	
23	23 2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	7,35	575		4226		4226	–	4564
					–		–		–	338	
	Раздел 4 Сороудерживающая сетка										
24	24 1109-0601-0101	Монтаж рамы сороудерживающей сетки НР = 69 %	т	0,05616	101210,83	4772,08	5684	268	100	3744	10182
					94658,12	1958,69	5316	110	–	754	
25	25 1109-0601-0101	Монтаж сороудерживающей сетки НР = 69 %	т	0,10412	101258,16	4782,94	10543	498	189	6942	18884
					94660,01	1968,88	9856	205	–	1399	
26	26 2113-0814-1901	Сварная решетка ограждения	т	0,16028	540121		86571		86571	–	93497
					–		–		–	6926	
27	27 1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	2,41	179,67	2,49	433	6	342	59	531
					35,27	0,41	85	1	–	39	
28	28 1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР = 69 %	м2	2,41	92,95	1,66	224	4	155	45	291
					26,97	–	65	–	–	22	

Итого	**5 569 983**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	373 066
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	362 921
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	115 000
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 996 228
- накладные расходы, тенге	425 178
в т.ч. зарплата, тенге	38 266
- сметная прибыль (8 %), тенге	412 590
Всего	**5 569 983**

Временные здания и сооружения (4,3 %), К=0,8		191 607
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)		233 344
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**119 899**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.		**6 114 833**
Итого в текущих ценах 2020 года к=1,050	1,05	**6 420 575**
НДС (12 %)		770 469
Итого		**7 191 044**
Скидка подрядчика	10,00%	719104
Итого со скидкой подрядчика к оплате		**6 471 939**

Заказчик:
ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Жолжанов Д.Б.

Техничский надзор:
Инженер -Технадзор ТОО «АДС САПА»

Нурахмет Д.Р.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Мұқаметхан Ә

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Балпық Т

"SANA 2015". Версия 19.4Д от 01.10.19 г. Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
4Узын
Форма

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ГСГ Высотник"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Узын булак Узак Батырского с/о
(наименование, адрес)

Объект : Пруд "Узын булак" (чаша пруда)
(наименование)

Договор подряда (контракт) №87/04/21 от 19.04.2021г

Акт приемки выполненных работ
за сентябрь 2021г.
на Колодец с затвором. Локальная смета №2-3-2

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Колодец с затвором										
			1.1 Земляные работы										
1	1	1101-0104-0106	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	2	35,5	35,5	71	71	–	20	98	
						–	14	–	28	–	7		
2	2	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	2	35,5	35,5	71	71	–	20	98	
						–	14	–	28	–	7		
3	3	1101-0107-1305	Разравнивание растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2	42	42	84	84	–	22	114	
						–	15	–	30	–	8		
4	4	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.22: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	38,8	208,04	197,24	8072	7653	–	1729	10585	
						10,8	51,08	419	1982	–	784		
5	5	1101-0205-0303	Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	1,2	3312,5	–	3975	–	–	2862	7384	
						3312,5	–	3975	–	–	547		
6	6	1101-0107-1803	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м2	7,1	249,01	–	1768	–	–	1273	3284	

					249,01	–	1768	–	–	243	
7	7 1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 % т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	36	22,44	22,44	808	808	–	234	1125
					–	9,03	–	325	–	83	
8	8 1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	36	195,17	91,06	7026	3278	–	3814	11707
					104,11	43,03	3748	1549	–	867	
9	9 1101-0107-1306	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	4	54,25	54,25	217	217	–	55	294
					–	19,25	–	77	–	22	
	1.2 Бетонные и ж/б работы										
10	10 1137-0103-0103	Подготовка песчано-гравийная под сооружения. Устройство НР = 91 %	м3	0,7	3242,86	311,43	2270	218	1260	806	3322
					1131,43	134,29	792	94	–	246	
11	11 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3	1,47	20217,69	9324,49	29720	13707	410	21094	54879
					10614,29	3880,27	15603	5704	–	4065	
12	12 2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,02	11640		233		233	–	252
					–		–		–	19	
13	13 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,09	10981		988		988	–	1067
					–		–		–	79	
14	14 2102-0101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,23	11631		2675		2675	–	2889
					–		–		–	214	
15	15 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	23092		23092		23092	–	24939
					–		–		–	1847	
16	16 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	15855		15855		15855	–	17123
					–		–		–	1268	
17	17 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а, прим.	шт.	1	15855		15855		15855	–	17123
					–		–		–	1268	
18	18 2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	23808		23808		23808	–	25713
					–		–		–	1905	
19	19 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3015		3015		3015	–	3256

20	20 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	–		–		–	241	
					1777		1777		1777	–	1919
21	21 1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР = 118 %	т	0,05144	–		–		–	142	
					489444,01	13005,44	25177	669	11531	15403	43826
22	22 2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,05144	252274,49	1477,45	12977	76	–	3246	
					108314		5572		5572	–	6018
23	23 2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	6	–		–		–	446	
					575		3450		3450	–	3726
24	24 2113-0814-2209	Скобы ходовые	кг	1,36	–		–		–	276	
					347		472		472	–	510
25	25 2106-0304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,01708	–		–		–	38	
					574392		9811		9811	–	10596
26	26 2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,01006	–		–		–	785	
					609809		6135		6135	–	6626
27	27 2303-0101-0310	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	–		–		–	491	
					24436		24436		24436	–	26391
28	28 1113-0301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой НР = 69 %	м2	8,48	–		–		–	1955	
					128,77	2,36	1092	20	534	373	1582
29	29 1141-0103-0107	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя НР = 79 %	м2	8,48	63,44	0,24	538	2	–	117	
					659,91	1,3	5596	11	2	4411	10808
30	30 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 % К=8,480;	т	0,0017	658,37	–	5583	–	–	801	
					99411,76	7058,82	169	12	146	13	197
31	31 1141-0105-0101	Битум горячий. Приготовление НР = 79 % К=8,480;	т	0,01781	6470,59	3529,41	11	6	–	15	
					166872,54	8983,72	2972	160	2532	242	3471
32	32 1106-0101-0101	Устройство бетонной отмостки, В10 НР = 91 %	м3	0,55	15721,5	1459,85	280	26	–	257	
					16010,91	1110,91	8806	611	7478	777	10350
					1303,64	249,09	717	137	–	767	
	1.3 Установка фасонины										
33	33 1122-0801-0106	Установка футляра из трубы диам. 630х8,0 мм НР = 99 %	т	0,04909	1043797,11	447158,28	51240	21951	17355	17976	74753

					243104,5	126787,53	11934	6224	–	5537	
34	34 2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	8,48	575		4876		4876	–	5266
					–		–		–	390	
35	35 1122-0901-0110	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 400 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	21994	10319	21994	10319	1242	13543	38380
					10433	3247	10433	3247	–	2843	
36	36 5101-0103-0203(об)	Затвор поворотный дисковый фланцевый модели 3800, с ручным редукторным приводом, для воды, корпус из ВЧШГ, Т до 120 °С, PN 16, DN 400, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	1	884662		884662		–	–	884662
					–		–		884662	–	
37	37 2302-0103-0218	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 400 ГОСТ 12816-80	шт.	2	19214		38428		38428	–	41502
					–		–		–	3074	
	1.4 Прочие работы										
38	38 1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	1,99	179,4	2,51	357	5	282	49	438
					35,18	0,5	70	1	–	32	
39	39 1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР = 69 %	м2	1,99	92,96	2,01	185	4	127	37	240
					27,14	–	54	–	–	18	
	Раздел 2 Диафрагмы 6 шт.										
	2.1 Диафрагмы - 6 шт.										
40	40 1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	3,5325	60272,33	2692,99	212912	9513	13598	132176	372695
					53729,94	497,66	189801	1758	–	27607	
41	41 2106-0801-0302	Стоимость диафрагм	т	3,5325	485842		1716237		1716237	–	1853536
					–		–		–	137299	
42	42 1130-0504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство НР = 84 %	м2	84,78	3866,38	143,35	327792	12153	249575	58821	417542
					779,24	46,72	66064	3961	–	30929	

Итого	**4 000 286**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	324 767
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	81 535
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	25 255
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 202 787
- оборудование, тенге	884 662
- накладные расходы, тенге	275 750
в т.ч. зарплата, тенге	24 818
- сметная прибыль (8 %), тенге	230 785

Всего		**4 000 286**
Временные здания и сооружения (4,3 %), К=0,8		107 177
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)		130 523
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**67 066**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.		**4 305 052**
Итого в текущих ценах 2020 года к=1,050	1,05	**4 520 305**
НДС (12 %)		542 437
Итого		**5 062 741**
Скидка подрядчика	10,00%	506274
Итого со скидкой подрядчика к оплате		**4 556 467**

Заказчик:
ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Жолжанов Д.Б.

Техничский надзор:
Инженер-Технадзор ТОО «АДС САПА»

Нурахмет Д.Р.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Мұқаметхан Ә

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Балпық Т

"SANA-2015", Версия 19.4Д от 01.10.19 г. Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
4Узын
Форма

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ГСГ Высотник"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Узын булак Узак Батырского с/о
(наименование, адрес)

Объект : Пруд "Узын булак" (чаша пруда)
(наименование)

Договор подряда (контракт) №87/04/21 от 19.04.2021г

Акт приемки выполненных работ

за август

на Устройство дренажа, канал в нижнем бъефе

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Наклонный дренаж с уклоном 2,5										
1	1	1138-0101-0403	Фильтры сплошных дренажей в откосах сооружений с уклоном круче 1:3. Устройство НР = 93 %	м3 фильтра	859,46	1194,85	473,91	1026926	407309	24625	714072	1880278	
						692,29	201,09	594992	172827	–	139280		
2	2	1138-0101-0401	Фильтры сплошных дренажей в основаниях сооружений. Устройство НР = 93 %	м3 фильтра	167,54	579,52	136,86	97093	22929	44413	36141	143893	
						177,58	54,38	29751	9110	–	10659		
3	3	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014 К=1,050;	м3	252	1837		462924		462924	–	499958	
						–		–		–	37034		

4	4 2101-0301-0104	Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004 К=1,050;	м3	282,1896	4907	1384704	1384704	–	1495480
					–	–	–	110776	

Итого	**4 019 609**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	624 743
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	430 238
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	181 937
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 916 666
- накладные расходы, тенге	750 213
в т.ч. зарплата, тенге	67 519
- сметная прибыль (8 %), тенге	297 749
Всего	**4 019 609**
Временные здания и сооружения (4,3 %), К=0,8	138 275
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	168 394
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**86 526**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**4 412 804**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**4 633 444**
НДС (12 %)	556 013
Итого	**5 189 457**
Скидка подрядчика 10,00%	518945
Итого со скидкой подрядчика к оплате	**4 670 512**

Заказчик:
ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Жолжанов Д.Б.

Техничский надзор:
Инженер -Технадзор ТОО «АДС САПА»

Нурахмет Д.Р.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Мұқаметхан Ә

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Балпық Т

"SANA-2015". Версия 19.4Д от 01.10.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ГСГ Высотник"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Узын булак Узак Батырского с/о
(наименование, адрес)

Объект : Пруд "Узын булак" (чаша пруда)
(наименование)

Договор подряда (контракт) №87/04/21 от 19.04.2021г

Акт приемки выполненных работ
за сентябрь 2021г
на Поворотные колодцы на МК-1 (23 шт.). Локальная смета №2-1-4

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Земляные работы										
1	1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.22: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	184	129,96	123,17	23912	22664	–	5125	31360	
						6,78	31,9	1248	5870	–	2323		
2	2	1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2	101,43	148,73	–	15086	–	–	10862	28024	
						148,73	–	15086	–	–	2076		
3	3	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	126,5	19,7	19,7	2492	2492	–	721	3470	
						–	7,92	–	1002	–	257		
4	4	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	115	206,98	197,4	23803	22701	10	5433	31575	

					9,5	56,12	1092	6454	–	2339	
5	5 4102-0103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км К=1,750;	т	201,25	80		16100		–	–	17388
					–		–		–	1288	
6	6 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1.06;	м3 грунта	115	19,7	19,7	2266	2266	–	656	3156
					–	7,92	–	911	–	234	
	Раздел 2 Бетонные и ж/бетонные работы										
7	7 1137-0103-0103	Подготовка песчано-гравийная под сооружения. Устройство НР = 91 %	м3	25,07	3242,08	311,65	81279	7813	45109	28871	118962
					1131,11	134,38	28357	3369	–	8812	
8	8 1142-0102-0103	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления свыше 0,2 м НР = 68 %	м3	30,36	17469,6	504,81	530377	15326	470103	35654	611313
					1480,5	246,54	44948	7485	–	45282	
9	9 1137-0401-0103	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3 конструкции	43,93	23436,19	1091,26	1029552	47939	746365	232633	1363160
					5355,06	464,22	235248	20393	–	100975	
	Раздел 3 Прочие работы										
10	10 1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР = 79 %	м2	170,2	619,58	1,3	105452	221	46	83096	203632
					618,01	–	105185	–	–	15084	
11	11 1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР = 79 % К=7,400;	т	0,54464	141297	9387,85	76956	5113	65418	6540	90176
					11796,78	3404,08	6425	1854	–	6680	
12	12 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 % К=7,400;	т	0,03404	99412,46	7197,41	3384	245	2924	267	3943
					6316,1	3613,4	215	123	–	292	

Итого	**2 506 159**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	437 804
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	126 780
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	47 461
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 329 975
- перевозка грузов, тенге	16 100

- накладные расходы, тенге		409 858
в т.ч. зарплата, тенге		36 887
- сметная прибыль (8 %), тенге		185 642
Всего		**2 506 159**
Временные здания и сооружения (4,3 %), К=0,8		86 212
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)		104 991
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**53 947**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.		**2 751 309**
Итого в текущих ценах 2020 года к=1,050	1,05	**2 888 874**
НДС (12 %)		346 665
Итого		**3 235 539**
Скидка подрядчика	10,00%	323554
Итого со скидкой подрядчика к оплате		**2 911 985**

Заказчик:
ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Жолжанов Д.Б.

Техничский надзор:
Инженер -Технадзор ТОО «АДС САПА»

Нурахмет Д.Р.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Мұқаметхан Ә

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Балпық Т

"SANA®2015". Версия 19.4Д от 01.10.19 г. Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

4Узын
Форма

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ГСГ Высотник"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Узын булак Узак Батырского с/о Райымбекского
(наименование, адрес)

Объект : Пруд "Узын булак" (чаша пруда)
(наименование)

Договор подряда (контракт) №87/04/21 от 19.04.2021г

Акт приемки выполненных работ
за сентябрь 2021г

на Трубчатые переезды на МК-1 ПК 3+42. Локальная смета №2-1-5

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Земляные работы										
1	1	1101-0104-0106	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	7	35,29	35,29	247	247	–	71	343
						–	14,14	–	99	–	25	
2	2	1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	7	28	28	196	196	–	57	273
						–	11,29	–	79	–	20	
3	3	1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	7	42,14	42,14	295	295	–	75	400
						–	14,86	–	104	–	30	
4	4	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.22: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	40	129,95	123,18	5198	4927	–	1114	6817
						6,78	31,9	271	1276	–	505	
5	5	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	1	2057	–	2057	–	–	1481	3821
						2057	–	2057	–	–	283	
6	6	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	15	19,73	19,73	296	296	–	86	413
						–	7,93	–	119	–	31	

7	7 1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 % т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	15	8,73	8,73	131	131	–	38	183
					–	3,53	–	53	–	14	
8	8 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	45,68	207,01	197,42	9456	9018	4	2159	12544
					9,5	56,13	434	2564	–	929	
9	9 4102-0103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км К=1,750;	т	79,94	80		6395		–	–	6907
					–		–		–	512	
10	10 1101-0105-0502	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	33	69,94	69,94	2308	2308	–	668	3214
					–	28,12	–	928	–	238	
11	11 1101-0107-1806	Гребень и откосы дамб и земляных подушек. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2	112	74,95	–	8394	–	–	6044	15593
					74,95	–	8394	–	–	1155	
12	12 1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 % т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м2	22,49	1,2	1,2	27	27	–	8	38
					–	0,49	–	11	–	3	
13	13 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	12,68	19,72	19,72	250	250	–	72	348
					–	7,89	–	100	–	26	
14	14 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3	12,68	163,64	76,5	2075	970	–	1125	3456
					87,15	36,12	1105	458	–	256	
	Раздел 2 Бетонные и железобетонные работы										
15	15 1137-0103-0103	Подготовка песчано-гравийная под сооружения. Устройство НР = 91 %	м3	2,08	3242,31	311,54	6744	648	3743	2396	9871
					1131,25	134,62	2353	280	–	731	
16	16 1123-0101-0104	Основание под трубопроводы бетонное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	0,9	17920	2051,11	16128	1846	12842	2420	20032
					1600	1115,56	1440	1004	–	1484	
17	17 1137-0401-0213	Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3	1,4	13612,14	4921,43	19057	6890	3061	10606	32036
					6504,29	1820,71	9106	2549	–	2373	
18	18 2301-1202-1303	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 500 мм, 3,4,5 группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011 К=4,000;	м	10	25001		250010		250010	–	270011
					–		–		–	20001	
19	19 2113-0816-2203	Кольца уплотнительные, прим.	100 м	0,021	23655		497		497	–	537
					–		–		–	40	

20	20 1142-0102-0103	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления свыше 0,2 м НР = 68 %	м3	3,31	17469,18	504,53	57823	1670	51253	3887	66647
					1480,36	246,53	4900	816	–	4937	
21	21 1137-0401-0103	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3	8,81	23436,44	1091,37	206475	9615	149682	46653	273378
					5355,05	464,13	47178	4089	–	20250	
22	22 1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР = 91 %	т арматуры	0,33367	272239,04	10336,56	90838	3449	80957	6896	105553
					19276,53	3434,53	6432	1146	–	7819	
	Раздел 3 Прочие работы										
23	23 1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР = 79 %	м2	26,28	619,56	1,29	16282	34	7	12830	31441
					618	–	16241	–	–	2329	
24	24 1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР = 79 % К=26,280;	т	0,0841	141296,08	9393,58	11883	790	10101	1010	13924
					11795,48	3412,6	992	287	–	1031	
25	25 1141-0102-0107	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция оклеечная рулонным материалом в два слоя НР = 79 %	м2	19,59	3311,03	62,33	64863	1221	20587	34265	107058
					2197,81	16,28	43055	319	–	7930	
26	26 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 %	т	0,00917	99345,69	7197,38	911	66	787	72	1062
					6324,97	3598,69	58	33	–	79	
	Раздел 4 Устройство дороги с песчано-гравийным покрытием и столбиками										
27	27 1127-0402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство НР = 108 %	м2	125	389,61	130,98	48701	16372	26541	11773	65312
					46,3	40,9	5788	5113	–	4838	
28	28 1127-0901-0301	Столбики сигнальные металлические. Установка НР = 108 %	шт.	8	1818,88	871,13	14551	6969	1786	9489	25963
					724,5	373,75	5796	2990	–	1923	
29	29 2401-0202-0701	Столбик светоотражающий, прим.	шт.	8	2730		21840		21840	–	23587
					–		–		–	1747	

Итого	**1 100 762**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	155 600
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	68 235
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	24 417
- материалы, изделия и конструкции, тенге	633 698
- перевозка грузов, тенге	6 395
- накладные расходы, тенге	155 295
в т.ч. зарплата, тенге	13 977
- сметная прибыль (8 %), тенге	81 539
Всего	**1 100 762**

Временные здания и сооружения (4,3 %), К=0,8		37 866
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)		46 114
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**23 695**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.		**1 208 437**
Итого в текущих ценах 2020 года к=1,050	1,05	**1 268 859**
НДС (12 %)		152 263
Итого		**1 421 122**
Скидка подрядчика	10,00%	142112
Итого со скидкой подрядчика к оплате		**1 279 010**

Заказчик:
ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Жолжанов Д.Б.

Техничский надзор:
Инженер -Технадзор ТОО «АДС САПА»

Нурахмет Д.Р.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Мұқаметхан Ә

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Балпық Т

Утверждена
приказом Министра
индустрии и инфраструктуры развитию РК
от 05.08. 2021г.
№ 420

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес : Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Узын булак Узак Батырского с/о Райымбекского района Алматинской области

Справка № 4

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№87/04/21	19.04.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете.	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Узын булак Узак Батырского с/о Райымбекского района Алматинской области	**149 636 765,70**	**11 998 262**							**1 439 791**	**13 438 053,84**

М.П.

Заказчик:
Руководитель ГУ «Управление строительства Алматинской области» Жолжанов Д.Б.

М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник» Мұкаметхан Ә.Ә.

Технический надзор:
ТОО «АДС САПА»

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»
Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»
Договор: № 87/04/21 от 19.04.2021г

Наименование строительства и его адрес: : Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Узын булак Узак Батырского с/о Райымбекского района Алматинской области

Реестр актов выполненных работ
за ноябрь **2021** года

№	№ сметы	Наименование актов и видов работ	СМР	В том числе оборудование	Стоимость, тенге
1	№2-2-1	Реконструкция плотины	4 373 276		5 081 448
2	№2-4-2	Аварийный водосброс открытого типа	7 191 994		8 356 605,84
		Итого	**11 565 270**	-	**13 438 053,84**

Директор ТОО "Г.С.Г.Высотник" _____ **Мұкаметхан Ә.**

"SANA-2015". Версия 19.4Д от 01.10.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
4Узын
Форма

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ГСГ Высотник"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Узын булак Узак Батырского с/о Райымбекского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Пруд "Узын булак" (чаша пруда)
(наименование)

Договор подряда (контракт) №87/04/21 от 19.04.2021г

Акт приемки выполненных работ

за ноябрь 2021г.

на Реконструкция плотины ЛС 2-2-1

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2 Реконструкция плотины										
			2.1 Устройство подсыпки под зуб привезенным грунтом из карьера										
1	8	1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	226	270,85 / 12,45	258,29 / 73,43	61213 / 2813	58374 / 16595	26 / –	13974 / 6015	81202	
2	9	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=1,950;	т	440,7	42 / –		18509 / –		– / –	– / 1481	19990	
3	10	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	141,45	206,99 / 9,49	197,41 / 56,12	29279 / 1343	27923 / 7938	13 / –	6682 / 2877	38838	

4	11 4102-0204-1080	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км К=1,750;	т	247,5375	178		44062		–	–	47587
					–		–		–	3525	
5	12 1136-0101-0101	Качественная засыпка под зуб из грунтов из карьера катками массой до 16 т НР = 72 %	м3 грунта	138	121,07	103,89	16708	14337	520	4638	23054
					13,41	33,26	1851	4590	–	1708	
	2.2 Крепление камнем										
6	13 1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство НР = 91 %	м3	417	6900,29	311,62	2877422	129945	2275796	480230	3626264
					1131,13	134,4	471681	56044	–	268612	
	2.3 Бетонные работы										
7	16 1137-0401-0104	Заделка бетоном В22,5 входной части оголовка НР = 91 %	м3	0,4	53667,5	2095	21467	838	17773	2933	26352
					7140	917,5	2856	367	–	1952	
	Раздел 3 Строительство дороги по гребню дамбы										
8	17 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство НР = 108 %	м3	139,281	2964,07	1079,1	412839	150298	242083	59373	509989
					146,88	247,82	20458	34517	–	37777	

Итого	
в том числе	**4 373 276**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	501 002
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	381 715
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	120 051
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 536 211
- перевозка грузов, тенге	62 571
- накладные расходы, тенге	567 830
в т.ч. зарплата, тенге	51 105
- сметная прибыль (8 %), тенге	323 947
Всего	**4 373 276**
Временные здания и сооружения (4,3 %), К=0,8	150 441
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	183 211
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**94 139**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**4 801 067**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**5 041 120**
НДС (12 %)	604 934

Итого		5 646 054
Скидка подрядчика	10,00%	564606
Итого со скидкой подрядчика к оплате		**5 081 448**

Заказчик:
ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Жолжанов Д.Б.

Техничский надзор:
Инженер - Технадзор ТОО «АДС САПА»

Жылкибаев К.Ж

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Мұқаметхан Ә

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Балпық Т

С. Кат

"SAMA-2015". Версия 19.4Д от 01.10.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
4Узын
Форма

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ГСГ Высотник"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Узын булак Узак Батырского с/о Райымбекского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Водораспределительное сооружение
(наименование)

Договор подряда (контракт) №87/04/21 от 19.04.2021г

Акт приемки выполненных работ

за ноябрь 2021г.

на Аварийный водосброс открытого типа ЛС 2-4-2

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Аварийный водосброс										
			1.1 Земляные работы										
1	1	1101-0104-0106	Срезка ПРС бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	270	35,31 / –	35,31 / 14,2	9533 / –	9533 / 3834	– / –	2760 / 983	13276	
2	2	1101-0104-0114	Срезка ПРС бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	270	27,94 / –	27,94 / 11,24	7545 / –	7545 / 3034	– / –	2184 / 778	10507	
3	3	1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	270	42,15 / –	42,15 / 14,87	11380 / –	11380 / 4015	– / –	2891 / 1142	15413	
4	4	1101-0102-0403	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР = 72 %	м3 грунта	966,34	379,09 / 28,87	350,11 / 115,05	366334 / 27900	338324 / 111182	110 / –	100139 / 37318	503791	

5	5 4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=1,750;	т	1691,095	42		71026		–	–	76708
					–		–		–	5682	
6	6 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	312	206,99	197,4	64581	61590	28	14740	85667
					9,5	56,12	2963	17509	–	6346	
7	7 4102-0103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км К=1,750;	т	546	80		43680		–	–	47174
					–		–		–	3494	
8	8 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	312	19,7	19,7	6147	6147	–	1780	8561
					–	7,92	–	2472	–	634	
9	9 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3	312	163,62	76,46	51050	23857	–	27699	85049
					87,16	36,15	27193	11278	–	6300	
	1.2 Засыпка промоины										
10	10 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	12,276	19,71	19,71	242	242	–	70	337
					–	7,9	–	97	–	25	
11	11 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3	12,276	163,57	76,41	2008	938	–	1090	3346
					87,16	36,17	1070	444	–	248	
	1.3 Бетонные и ж/б работы										
12	12 1137-0103-0103	Подготовка песчано-гравийная под сооружения. Устройство НР = 91 %	м3	2,57909	3241,84	311,35	8361	803	4641	2970	12237
					1131,02	134,54	2917	347	–	906	
13	15 1137-0401-0206	Стенки, открылки, диафрагмы, оголовки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором НР = 91 %	м3	4,9	22012,86	6733,47	107863	32994	33710	48502	168874
					8399,8	2477,55	41159	12140	–	12509	
14	16 2901-0202-0001(пп)Капшаг	Г-образные блоки Г 15.30-2	шт	120	47539		5704680		5704680	–	6161054
					–		–		–	456374	

Итого		**7 191 994**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		103 202
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		493 353
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		166 352
- материалы, изделия и конструкции, тенге		5 743 169
- перевозка грузов, тенге		114 706
- накладные расходы, тенге		204 825
в т.ч. зарплата, тенге		18 434
- сметная прибыль (8 %), тенге		532 739
Всего		**7 191 994**
Временные здания и сооружения (4,3 %), К=0,8		247 405
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)		301 296
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**154 814**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.		**7 895 509**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)		**8 290 284**
НДС (12 %)		994 834
Итого		**9 285 118**
Скидка подрядчика	10,00%	928512,16
Итого со скидкой подрядчика к оплате		**8 356 605,84**

Заказчик:
ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Жолжанов Д.Б.

Технический надзор:
Инженер -Технадзор ТОО «АДС САПА»

Жылкибаев К.Ж

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Мұқаметхан Ә

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Балпық Т

С. Кар

Утверждена
приказом Министра
индустрии и инфраструктуры развитию РК
от 05.08. 2021г.
№ 420

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес : Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Узын булак Узак Батырского с/о Райымбекского района Алматинской области

Справка №1

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2022года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№87/04/21	19.04.2021 г.				
		доп.согл №1	10.11.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талыхвод на пруде Узын булак Узак Батырского с/о Райымбекского района Алматинской области	31 365 089,35	28 004 544							3 360 545	31 365 089,35

М.П.

Заказчик: _____
Заместитель руководителя ГУ «Управление строительства Алматинской

Подрядчик: _____
Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Технический надзор:
ТОО «АДС САПА»

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»
Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»
Договор: № 87/04/21 от 19.04.2021г

Наименование строительства и его адрес: : Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Узын булак Узак Батырского с/о Райымбекского района Алматинской области

Реестр актов выполненных работ
за август **2022**года

№	№ сметы	Наименование актов и видов работ	СМР	В том числе оборудование	Стоимость, тенге
1	№2-2-1	Реконструкция плотины	6 742 165		7 833 936
2	№2-4-2	Устройство дренажа, канал в нижнем бъефе	7 216 961		8 385 616
3	№2-4-1	Водораспределительное сооружение.	1 628 851		1 847 898
4	№2-4-2	Аварийный водосброс открытого типа	11 444 424		13 297 639,35
		Итого	**27 032 401**	-	**31 365 089,35**

Директор ТОО "Г.С.Г.Высотник" _____ **Шакер Б**

"SANA-2015". Версия 19.4Д от 01.10.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
4Узын
Форма

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ГСГ Высотник"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Узын булак Узак Батырского с/о Райымбекского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Плотина
(наименование)

Договор подряда (контракт) №87/04/21 от 19.04.2021г

Акт приемки выполненных работ

за август 2022г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

на Реконструкция плотины, Локальная смета №2-2-1

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство НР = 108 %	м3	59,719	2964,07 / 146,89	1079,1 / 247,82	177011 / 8772	64442 / 14800	103797 / –	25458 / 16198	218667	
2	2	1137-0401-0102	Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3	127,74219	21846,55 / 5163,38	763,2 / 342,51	2790725 / 659581	97492 / 43754	2033652 / –	640035 / 274461	3705221	
3	3	1127-0801-0301	Откосы земляного полотна автомобильных дорог. Укрепление геосинтетическими полимерными ячеистыми каркасами (решетками) НР = 108 %	м2	1272	1777,52 / 251,43	6,76 / 2,26	2261009 / 319815	8599 / 2877	1932595 / –	348507 / 208761	2818277	

Итого **6 742 165**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 988 168
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 170 533
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 61 431
- материалы, изделия и конструкции, тенге 4 070 044
- накладные расходы, тенге 1 014 000
  в т.ч. зарплата, тенге 91 260
- сметная прибыль (8 %), тенге 499 420

Всего		
Временные здания и сооружения (4,3 %), К=0,8		6 742 165
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)		231 930
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		282 451
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.		**145 131**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)		**7 401 677**
НДС (12 %)		**7 771 761**
Итого		932 611
Скидка подрядчика	10,0%	**8 704 372**
Итого со скидкой подрядчика к оплате		870 436
		7 833 936

Заказчик:
ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Авторский надзор ТОО «Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р.»

Тайбулдинов Станисав.

Техничский надзор:
Инженер -Технадзор ТОО «АДС САПА»

Нурахмет Д.

Инженер -сметчик технического надзора ТОО «АДС САПА»

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Шакер Б

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Балпық Т

"SANA-2015". Версия 19.4Д от 01.10.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
4Узын
Форма

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ГСГ Высотник"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Узын булак Узак Батырского с/о Райымбекского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Пруд "Узын булак" (чаша пруда)
(наименование)

Договор подряда (контракт) №87/04/21 от 19.04.2021г

Акт приемки выполненных работ

за август 2022г.

на Устройство дренажа, канал в нижнем бъефе - ЛС 2-1-2

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Наклонный дренаж с уклоном 2,5										
1	3	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014 К=1,050;	м3	28,35	1837 / –		52079 / –		52079 / –	– / 4166	56245	
2	4	2101-0301-0104	Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004 К=1,050;	м3	23,3604	4907 / –		114629 / –		114629 / –	– / 9170	123799	
3	5	2101-0701-0203	Камень бутовый размером от 150 до 500 мм марки 400 К=1,050;	м3	492,45	4395 / –		2164318 / –		2164318 / –	– / 173145	2337463	
4	6	1108-0101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной НР = 93 %	м3	155	10270,94 / 6687,45	1672,14 / 798,66	1591996 / 1036555	259182 / 123792	296259 / –	1079123 / 213690	2884809	
			Раздел 2 Наклонный дренаж с уклоном 1,5										
5	7	1138-0101-0403	Фильтры сплошных дренажей в откосах сооружений с уклоном круче 1:3. Устройство НР = 93 %	м3 фильтра	55,98	1194,86 / 692,28	473,92 / 201,07	66888 / 38754	26530 / 11256	1604 / –	46509 / 9072	122469	

6	8 1138-0101-0401	Фильтры сплошных дренажей в основаниях сооружений. Устройство НР = 93 %	м3 фильтра	83,97	579,54	136,87	48664	11493	22260	18114	72120
					177,58	54,38	14911	4566	–	5342	
7	9 2101-0301-0104	Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004 К=1,050;	м3	70,7175	4907		347011		347011	–	374772
					–		–		–	27761	
8	10 2101-0701-0203	Камень бутовый размером от 150 до 500 мм марки 400 К=1,050;	м3	76,23	4395		335031		335031	–	361833
					–		–		–	26802	
9	11 1108-0101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной НР = 93 %	м3	15	10270,93	1672,13	154064	25082	28670	104432	279176
					6687,47	798,67	100312	11980	–	20680	
	Раздел 3 Земляные работы по устройству дна канала										
10	12 1101-0104-0106	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	34,08	35,3	35,3	1203	1203	–	348	1675
					–	14,2	–	484	–	124	
11	13 1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	34,08	27,93	27,93	952	952	–	276	1326
					–	11,24	–	383	–	98	
12	14 1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	34,08	42,14	42,14	1436	1436	–	365	1945
					–	14,88	–	507	–	144	
13	15 1101-0107-0122	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3. Грунт группы 3 НР = 72 % т.ч. п.3.95: ктрр1=1,07; ктрм1=1,07; кэкс1=1,07;	м3 грунта	6,27	397,61	379,27	2493	2378	–	732	3483
					18,34	143,86	115	902	–	258	
14	16 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	38,2184	206,99	197,42	7911	7545	3	1806	10494
					9,5	56,12	363	2145	–	777	
15	17 4102-0103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км К=1,750;	т	66,8822	80		5351		–	–	5779
					–		–		–	428	
16	18 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	37,84	19,69	19,69	745	745	–	216	1038

17	19 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3	37,84	–	7,93	–	300	–	77	
					163,64	76,48	6192	2894	–	3360	10316
		Раздел 4 Армирование дна канала			87,16	36,15	3298	1368	–	764	
18	20 1137-0103-0103	Подготовка песчано-гравийная под сооружения. Устройство НР = 91 %	м3	7,63	3242,07	311,53	24737	2377	13729	8787	36206
					1131,19	134,34	8631	1025	–	2682	
19	21 1137-0401-0101	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3	1,9	17228,95	628,42	32735	1194	27148	4465	40176
					2312,11	270,53	4393	514	–	2976	
20	22 1137-0401-0102	Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3 конструкции	13,09	21846,68	763,25	285973	9991	208393	65586	379684
					5163,41	342,55	67589	4484	–	28125	
21	23 1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР = 91 %	т арматуры	0,35453	30350,04	10334,81	10760	3664	261	7328	19535
					19279,05	3435,53	6835	1218	–	1447	
22	24 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,35453	241890		85757		85757	–	92618
					–		–		–	6861	

Итого	
в том числе	**7 216 961**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 281 756
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	356 666
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	164 924
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 697 152
- перевозка грузов, тенге	5 351
- накладные расходы, тенге	1 341 447
в т.ч. зарплата, тенге	120 730
- сметная прибыль (8 %), тенге	534 589
Всего	**7 216 961**
Временные здания и сооружения (4,3 %), K=0,8	248 263
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	302 342
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**155 351**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**7 922 917**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**8 319 063**

НДС (12 %)		998 288
Итого		**9 317 351**
Скидка подрядчика	10,00%	931 735
Итого со скидкой подрядчика к оплате		**8 385 616**

Заказчик:
ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Техничский надзор:
Инженер -Технадзор ТОО «АДС САПА»

Нурахмет Д.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Шакер Б

Авторский надзор ТОО «Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р.»

Тайбулдинов Станисав.

Инженер -сметчик технического надзора ТОО «АДС САПА»

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Балпық Т

"SANA-2015". Версия 19.4Д от 01.10.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

4Узын

Форма

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ГСГ Высотник"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Узын булак Узак Батырского с/о
(наименование, адрес)

Объект : Пруд "Узын булак" (чаша пруда)
(наименование)

Договор подряда (контракт) №87/04/21 от 19.04.2021г

Акт приемки выполненных работ
за август 2022г

Основание:

на Водораспределительное сооружение. Локальная смета №2-4-1

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Земляные работы										
			1.1 Земляные работы										
1	1	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.22: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	5	208 / 10,8	197,2 / 51	1040 / 54	986 / 255	– / –	222 / 101	1363	
2	2	1101-0101-0309	Обратная засыпка экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.22: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	3	208 / 10,67	197,33 / 51	624 / 32	592 / 153	– / –	133 / 61	818	
3	3	1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2	42 / –	42 / 15	84 / –	84 / 30	– / –	22 / 8	114	
4	4	1101-0107-1803	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м2	7,84	249,11 / 249,11	– / –	1953 / 1953	– / –	– / –	1406 / 269	3628	
			Раздел 2 Бетонные и ж/б работы										
5	5	1137-0103-0103	Подготовка песчано-гравийная под сооружения. Устройство НР = 91 %	м3	2,82	3242,2 / 1131,21	311,35 / 134,4	9143 / 3190	878 / 379	5075 / –	3248 / 991	13382	

6	6 1137-0401-0101	Основания плитные из монолитного бетона на оросительн... и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3	1,6	18731,25	628,75	29970	1006	25265	3760	36428
					2311,88	270,63	3699	433	–	2698	
7	7 1137-0401-0103	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3	5,632	24939,45	1091,26	140459	6146	104153	29824	183906
					5355,11	464,13	30160	2614	–	13623	
8	8 1137-0105-0305	Армосетки и армопакеты вертикальные и наклонные массой до 0,5 т. Установка кранами на гусеничном ходу 25 т НР = 91 %	т арматуры	0,27049	46563,64	12732,45	12595	3444	2815	6612	20744
					23424,16	3438,2	6336	930	–	1537	
9	9 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,27049	241890		65429		65429	–	70663
					–		–		–	5234	
10	10 1123-0101-0104	Основание под трубопроводы бетонное. Устройство, В15 НР = 99 %	м3 основания	1,75	19712	2050,29	34496	3588	28107	4706	42338
					1600,57	1116	2801	1953	–	3136	
11	11 1137-0401-0213	Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3	2,45	13611,84	4921,22	33349	12057	5356	18561	56063
					6504,49	1820,82	15936	4461	–	4153	
12	12 2301-1202-1303	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 500 мм, 3,4,5 группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	м	17,5	25001		437518		437518	–	472519
					–		–		–	35001	
13	13 2113-0816-2203	Кольца уплотнительные, прим.	100 м	0,03675	23655		869		869	–	939
					–		–		–	70	
14	14 1137-0401-0102	Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3 конструкции	1,17	23351,28	764,1	27321	894	20386	5861	35837
					5163,25	341,88	6041	400	–	2655	
	Раздел 3 Установка затворов										
15	15 1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,2454	60277,1	2693,56	14792	661	946	9182	25892
					53728,61	497,15	13185	122	–	1918	
16	16 5801-0201-0001(пл)(об)ТОО "Адакоть Плюс"	Затвор ПС 60х60 в комплекте: затвор, рама, подъемник	к-т	1	122886		122886		–	–	122886
					–		–		122886	–	
17	17 5801-0201-0002(пл)(об)ТОО	Затвор ПС 150х100	к-т	1	309021		309021		–	–	309021
					–		–		309021	–	
	Раздел 4 Устройство насыпей										

18	18 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	76,73	207	197,41	15883	15147	7	3625	21069
					9,5	56,12	729	4306	–	1561	
19	19 4102-0103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км К=1,750;	т	134,2775	80		10742		–	–	11601
					–		–		–	859	
20	20 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	54	19,7	19,7	1064	1064	–	308	1482
					–	7,93	–	428	–	110	
21	21 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3	54	163,61	76,46	8835	4129	–	4794	14719
					87,15	36,15	4706	1952	–	1090	
22	22 1136-0101-0101	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т НР = 72 %	м3 грунта	22,73	117,29	103,87	2666	2361	–	764	3704
					13,42	33,26	305	756	–	274	
	Раздел 5 Прочие работы										
23	23 1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР = 79 %	м2	14,08	619,6	1,28	8724	18	4	6875	16847
					618,04	–	8702	–	–	1248	
24	24 1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР = 79 % К=14,080;	т	0,04506	141322,68	9409,68	6368	424	5412	541	7462
					11806,48	3395,47	532	153	–	553	
25	25 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 % К=14,080;	т	0,00282	100000	7446,81	282	21	243	22	328
					6382,98	3546,1	18	10	–	24	
26	26 1141-0102-0107	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция оклеечная рулонным материалом в два слоя НР = 79 %	м2	28,26	3311,11	62,38	93572	1763	29699	49430	154442
					2197,81	16,28	62110	460	–	11440	
27	27 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 % К=28,260;	т	0,00565	99469,03	7079,65	562	40	486	45	656
					6371,68	3716,81	36	21	–	49	

Итого	**1 628 851**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	160 525
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	55 303
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	19 816
- материалы, изделия и конструкции, тенге	731 770
- оборудование, тенге	431 907
- перевозка грузов, тенге	10 742
- накладные расходы, тенге	149 941
в т.ч. зарплата, тенге	13 493
- сметная прибыль (8 %), тенге	88 663

Временные здания и сооружения (4,3 %), К=0,8		41 175
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)		50 144
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**25 765**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.		**1 745 935**
Итого в текущих ценах 2020 года к=1,050	1,05	**1 833 232**
НДС (12 %)		219 988
Итого		**2 053 220**
Скидка подрядчика	10,00%	205322
Итого со скидкой подрядчика к оплате		**1 847 898**

Заказчик:
ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Авторский надзор ТОО «Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р.»

Тайбулдинов Станисав.

Техничский надзор:
Инженер-Технадзор ТОО «АДС САПА»

Нурахмет Д.

Инженер -сметчик технического надзора ТОО «АДС САПА»

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Шакер Б

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Балпық Т

"SMNA-2015". Версия 19.4Д от 01.10.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
4Узын
Форма

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ГСГ Высотник"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Узын булак Узак Батырского с/о Райымбекского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Водораспределительное сооружение
(наименование)

Договор подряда (контракт) №87/04/21 от 19.04.2021г

Акт приемки выполненных работ

за август 2022г.

на Аварийный водосброс открытого типа ЛС 2-4-2

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентар	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Аварийный водосброс										
			1.1 Земляные работы										
			1.2 Засыпка промоины										
1	10	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % т.ч. п.3.30; ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	222,724	19,7	19,7	4388	4388	–	1271	6112	
						–	7,92	–	1765	–	453		
2	11	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3	222,724	163,62	76,47	36443	17031	–	19773	60713	
						87,16	36,15	19412	8051	–	4497		
			1.3 Бетонные и ж/б работы										
3	12	1137-0103-0103	Подготовка песчано-гравийная под сооружения. Устройство НР = 91 %	м3	68,26091	3242,09	311,62	221309	21272	122825	78611	323914	
						1131,13	134,4	77212	9174	–	23994		
4	13	1106-0301-0201	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство НР = 91 %	м2	445	837,39	5,81	372640	2586	137737	212324	631761	
						522,06	2,26	232317	1006	–	46797		
5	14	1142-0102-0102	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,2 м НР = 68 %	м3	64,35	18914,69	488,24	1217160	31418	1056079	98597	1421018	
						2014,97	238,26	129663	15332	–	105261		
6	15	1137-0401-0206	Стенки, открылки, диафрагмы, оголовки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором НР = 91 %	м3	80,9	22012,93	6733,59	1780847	544748	556563	800765	2788141	

7	16	2901-0202-0001(пл)Капшага	Г-образные блоки Г 15.30-2			8399,7	2477,45	679536	200425	–	206529	
8	17	1142-0102-0102	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,2 м НР = 68 %	шт	10	47539 –		475390 –		475390 –	– 38031	513421
9	18	1137-0401-0103	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3	0,92	20447,83 2015,22	489,13 238,04	18812 1854	450 219	16508 –	1410 1618	21840
10	19	1137-0105-0305	Армосетки и армопакеты вертикальные и наклонные массой до 0,5 т. Установка кранами на гусеничном ходу 25 т НР = 91 %	м3	0,6	24940 5355	1090 465	14964 3213	654 279	11097 –	3178 1451	19593
11	20	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04444	46579,66 23424,84	12736,27 3442,84	2070 1041	566 153	463 –	1087 253	3410
		1.4 Коструктивные и температурные швы										
12	21	1142-0103-0202	Откосы каналов. Заделка швов тиоколовой мастикой по упругой прокладке при креплении сборными железобетонными плитами НР = 68 %	т	0,13328	241890 –		32239 –		32239 –	– 2579	34818
13	22	1141-0104-0207	Швы температурные. Уплотнение пароизолом НР = 79 %	м шва	522	2793,43 613,4	26,8 12,86	1458172 320193	13988 6713	1123991 –	222296 134437	1814905
14	23	2110-0502-1101	Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм	м	258	1352,4 1328,18	15,7 6,93	348919 342671	4050 1787	2198 –	272122 49683	670724
15	24	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	м	780	122 –		95160 –		95160 –	– 7613	102773
		1.5 Прочие работы										
16	25	1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР = 79 %	т	0,0038	717894,74 63421,05	7105,26 1315,79	2728 241	27 5	2460 –	290 241	3259
17	26	1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР = 79 % К=507,000;	м2	507	619,58 618,01	1,3 –	314126 313330	659 –	137 –	247531 44933	606590
18	27	1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 % К=507,000;	т	1,6224	141296,84 11796,1	9387,94 3404,22	229240 19138	15231 5523	194871 –	19482 19898	268620
		Раздел 2 Водобойный колодец		т	0,1014	99378,7 6301,78	7199,21 3619,33	10077 639	730 367	8708 –	795 870	11742
		2.1 Земляные работы										

19	28	1101-0101-0403	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драг[illegible]", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет. НР = 72[illegible]ч. п.3.24; ктрм1=0,97; кэкс1=0,97;	м3 грунта	124	222,23 / 9,34	212,89 / 67,22	27556 / 1158	26398 / 8335	– / –	6835 / 2751	37142
20	29	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2. НР = 72 %. т.ч. п.3.30; ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	46	19,7 / –	19,7 / 7,91	906 / –	906 / 364	– / –	262 / 93	1261
21	30	1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2. НР = 72 %. т.ч. п.3.30; ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	46	8,72 / –	8,72 / 3,5	401 / –	401 / 161	– / –	116 / 41	558
22	31	1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2. НР = 72 %	м3 грунта	78	42,14 / –	42,14 / 14,87	3287 / –	3287 / 1160	– / –	835 / 330	4452
23	32	1101-0107-1803	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 3. НР = 72 %	м2	51,84	249,05 / 249,05	– / –	12911 / 12911	– / –	– / –	9296 / 1777	23984
			2.2 Бетонные и ж/б работы									
24	33	1137-0103-0103	Подготовка песчано-гравийная под сооружения. Устройство. НР = 91 %	м3	4,63	3242,12 / 1131,1	311,66 / 134,34	15011 / 5237	1443 / 622	8331 / –	5332 / 1627	21970
25	34	1137-0401-0103	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство. НР = 91 %	м3	18,52	24939,36 / 5355,08	1091,31 / 464,2	461877 / 99176	20211 / 8597	342490 / –	98073 / 44796	604746
26	35	1137-0401-0101	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство. НР = 91 %	м3	12	18731,08 / 2312,17	627,67 / 270,08	224773 / 27746	7532 / 3241	189495 / –	28198 / 20238	273209
27	36	1137-0105-0305	Армосетки и армопакеты вертикальные и наклонные массой до 0,5 т. Установка кранами на гусеничном ходу 25 т. НР = 91 %	т	0,94451	46568,06 / 23423,79	12736,76 / 3435,64	43984 / 22124	12030 / 3245	9830 / –	23086 / 5366	72436
28	37	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,94451	241890 / –		228468 / –		228468 / –	– / 18277	246745
29	38	1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя. НР = 79 %	м2	46,54	619,57 / 618,01	1,29 / –	28835 / 28762	60 / –	13 / –	22722 / 4125	55682
30	39	1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление. НР = 79 %. К=46,540;	т	0,14893	141294,57 / 11797,49	9386,96 / 3411	21043 / 1757	1398 / 508	17888 / –	1789 / 1827	24659
31	40	1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление. НР = 79 %. К=46,540;	т	0,00931	99355,53 / 6337,27	7196,56 / 3544,58	925 / 59	67 / 33	799 / –	73 / 80	1078

		2.3 Прочие работы									
32	41	1142-0101-0404									
		Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски НР = 68 %	м3	30,5	6046,85	236,1	184429	7201	138069	28421	229878
					1283,9	86,43	39159	2636	–	17028	
		Раздел 3 Оголовок под Г-блоки входная часть канала									
		3.1 Земляные работы									
33	42	1101-0101-0403									
		Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 % т.ч. п.3.24: ктрм1=0,97; кэкс1=0,97;	м3 грунта	5,6	222,14	212,86	1244	1192	–	308	1676
					9,29	67,14	52	376	–	124	
34	43	1101-0104-0402									
		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	4	37,5	37,5	150	150	–	40	205
					–	14	–	56	–	15	
35	44	1101-0104-0411									
		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 % т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;	м3 грунта	4	8,75	8,75	35	35	–	10	49
					–	3,5	–	14	–	4	
36	45	1101-0107-1305									
		Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,6	41,88	41,88	67	67	–	17	91
					–	15	–	24	–	7	
		3.2 Бетонные работы									
37	46	1137-0103-0103									
		Подготовка песчано-гравийная под сооружения. Устройство НР = 91 %	м3	2,68	3241,79	311,57	8688	835	4822	3086	12716
					1130,97	134,33	3031	360	–	942	
38	47	1137-0401-0101									
		Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3	8,56	18731,43	627,8	160341	5374	135175	20115	194892
					2312,15	270,09	19792	2312	–	14436	
39	48	1137-0401-0103									
		Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3	5,85	24938,97	1091,11	145893	6383	108183	30979	191022
					5355,04	464,27	31327	2716	–	14150	
40	49	1137-0105-0305									
		Армосетки и армопакеты вертикальные и наклонные массой до 0,5 т. Установка кранами на гусеничном ходу 25 т НР = 91 %	т	0,42203	288460,54	12736,06	121739	5375	106478	10316	142619
					23424,88	3435,77	9886	1450	–	10564	

Итого	**11 444 424**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 442 637
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	758 143
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	287 009
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 126 467
- накладные расходы, тенге	2 269 441
в т.ч. зарплата, тенге	204 249
- сметная прибыль (8 %), тенге	847 736

Всего		**11 444 424**
Временные здания и сооружения (4,3 %), К=0,8		393 688
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)		479 444
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**246 351**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.		**12 563 907**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)		**13 192 102**
НДС (12 %)		1 583 052
Итого		**14 775 154**
Скидка подрядчика	10,0%	- 1 477 514,65
Итого со скидкой подрядчика к оплате		**13 297 639,35**

Заказчик:
ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Техничский надзор:
Инженер -Технадзор ТОО «АДС САПА»

Нурахмет Д.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Шакер Б

Авторский надзор ТОО «Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р.»

Тайбулдинов Станисав.

Инженер -сметчик технического надзора ТОО «АДС САПА»

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Балпық Т