Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Asia FerroAlloys"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СМУ-5"
Договор: Д-П/2020-267 от 15.09.2020г.
Наименование стройки - МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА, БСУ С ГАЛЕРЕЕЙ, ЗДАНИЯ АБК (ЖБИ) ПОД АГЛОМЕРАЦИОННУЮ ФАБРИКУ ТОО "QAZ QARBON (КАЗ КАРБОН)", Г.КАРАГАНДА, ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН, УЧЕТНЫЙ КВАРТАЛ 005, СТРОЕНИЕ 277

Наименование объекта - АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВОЙ КОРПУС

АКТ №1

выполненных работ - на АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ

За Октябрь 2022г.

по смете на сумму 23 490 299,20 тенге

Стоимость работ по акту, тыс. тенге	23 490,29920
НДС 12%, в том числе, тыс.тенге	2 516,81777

Составлена В ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛА 2022 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Демонтаж перил ограждения** Состав работ: 1. Демонтаж перил ограждения	**т конструкций**	**2,0000**		**33992,75**	**67985,49**
1. 1	002-0138 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	19,421	38,8416	1744,00	67739,75
		Итого оплата труда:				**33869,88**	**67739,75**
1. 2	343-202-0101 РСНБ РК 2022	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,22736	0,4547	48,00	21,83
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 3	315-202-0501 РСНБ РК 2022	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,317	2,6342	85,00	223,91
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**122,87**	**245,74**
		Накладные расходы	%	69		23370,21	46740,43
		Сметная прибыль	%	8		4589,04	9178,07
		Сметная стоимость:				**61952,00**	**123903,99**

1	2	3	4	5	6	7	8
				Потолок(хим.лаборатория; мед. Пунк, пуи, жен.душевая; 3 этаж; 4 этаж; акт. зал 4 этаж)			
2	**1212-0104-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Потолки. Очистка вручную от краски известковой (4 этаж)**	**м2**	**253,0000**		**244,66**	**61899,33**
2. 1	009-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,19402	49,0871	1261,00	61898,78
		Итого оплата труда:				**244,66**	**61899,33**
		Накладные расходы	%	72		176,16	44567,52
		Сметная прибыль	%	8		33,67	8517,35
		Сметная стоимость:				**454,48**	**114984,20**
3	**1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе** Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности	**м2 отделываемой поверхности**	**479,4280**		**767,21**	**367822,34**
3. 1	003-0136 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,449546	215,5249	1684,00	362944,00
		Итого оплата труда:				**757,03**	**362941,76**
3. 2	261-201-0604 РСНБ РК 2022	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	11,9857	398,00	4770,31
3. 3	217-603-0103 РСНБ РК 2022	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0008	0,3835	293,00	112,38
		Итого материалов:				**10,18**	**4880,58**
		Накладные расходы	%	80		605,62	290353,41
		Сметная прибыль	%	8		109,83	52654,06
		Сметная стоимость:				**1482,66**	**710829,81**
4	**СТ ЭСФ 6973**	**Шпаклевка Глат**	**кг**	**1317,9476**		**180,00**	**237230,56**
		Сметная прибыль	%	8		14,40	18978,45
		Сметная стоимость:				**194,40**	**256209,01**
5	**СТ ЭСФ 2391**	**Грунтовка Knauf**	**кг**	**56,0931**		**150,00**	**8413,96**
		Сметная прибыль	%	8		12,00	673,12
		Сметная стоимость:				**162,00**	**9087,08**

1	2	3	4	5	6	7	8
6	**1115-0405-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**479,4280**		**266,13**	**127592,57**
6. 1	003-0134 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,16324	78,2618	1625,00	127175,47
		Итого оплата труда:				**265,26**	**127175,47**
6. 2	261-107-0432 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг	0,0011	0,5274	119,00	62,76
6. 3	261-107-0546 РСНБ РК 2022	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0033	1,5821	225,00	355,98
		Итого материалов:				**0,87**	**417,10**
		Накладные расходы	%	80		212,21	101740,37
		Сметная прибыль	%	8		38,27	18346,64
		Сметная стоимость:				**516,61**	**247679,58**
7	**СТ ЭСФ 7822**	**Водоэмульсия**	**кг**	**273,2740**		**350,40**	**95755,20**
		Сметная прибыль	%	8		28,03	7660,42
		Сметная стоимость:				**378,43**	**103415,62**
8	**1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах** Состав работ: 1. Разметка проектного положения направляющего профиля 2. Наклейка уплотнительной ленты на направляющий профиль 3. Установка и выверка направляющего профиля на стену с креплением дюбелями 4. Установка прямого подвеса с наклейкой уплотнительными лентами и креплением дюбелями к потолку 5. Наращивание основного профиля удлинителем 6. Установка одноуровневого соединителя на основной профиль 7. Установка основного потолочного профиля 8. Крепление прямого подвеса к основному профилю шурупами 9. Установка несущего потолочного профиля с креплением одноуровневыми соединителями 10. Наклейка разделительной ленты по периметру помещения в местах примыкания потолка к стенам 11. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с креплением шурупами 12. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты	**м2 потолка**	**37,8100**		**1944,44**	**73519,41**
8. 1	002-0136 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,095	41,4113	1684,00	69736,67
		Итого оплата труда:				**1844,39**	**69736,52**

1	2	3	4	5	6	7	8
8. 2	343-302-0301 РСНБ РК 2022	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,031584	1,1942	20,00	23,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 3	343-302-0101 РСНБ РК 2022	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,008848	0,3345	18,00	6,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,79**	**29,87**
8. 4	261-201-0604 РСНБ РК 2022	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	0,9453	398,00	376,21
8. 5	261-201-0613 РСНБ РК 2022	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0,6677	25,2457	66,00	1666,22
8. 6	261-201-0614 РСНБ РК 2022	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	0,7003	26,4783	42,00	1112,09
8. 7	261-201-0615 РСНБ РК 2022	Лента армирующая бумажная	м	1,319	49,8638	12,00	598,37
		Итого материалов:				**99,26**	**3753,02**
		Накладные расходы	%	90		1659,95	62762,87
		Сметная прибыль	%	8		288,35	10902,58
		Сметная стоимость:				**3892,75**	**147184,86**
9	**СТ ЭСФ 6302**	**Подвес прямой**	**шт**	**40,0000**		**80,00**	**3200,00**
		Сметная прибыль	%	8		6,40	256,00
		Сметная стоимость:				**86,40**	**3456,00**
10	**СТ ЭСФ 6302**	**Саморезы в пачках**	**шт**	**2,0000**		**900,00**	**1800,00**
		Сметная прибыль	%	8		72,00	144,00
		Сметная стоимость:				**972,00**	**1944,00**
11	**СТ ЭСФ 6302**	**Дюпель-гвозди 6х40 в пачках**	**шт**	**1,0000**		**660,00**	**660,00**
		Сметная прибыль	%	8		52,80	52,80
		Сметная стоимость:				**712,80**	**712,80**
12	**СТ ЭСФ 6302**	**Гипсокартон 9,5мм простой**	**м2**	**39,7000**		**780,00**	**30966,00**
		Сметная прибыль	%	8		62,40	2477,28
		Сметная стоимость:				**842,40**	**33443,28**
13	**СТ ЭСФ 6302**	**Профиль 27х28**	**м**	**25,3300**		**245,00**	**6205,85**
		Сметная прибыль	%	8		19,60	496,47
		Сметная стоимость:				**264,60**	**6702,32**
14	**СТ ЭСФ 6302**	**Профиль 60х27**	**м**	**108,1300**		**400,00**	**43252,00**
		Сметная прибыль	%	8		32,00	3460,16
		Сметная стоимость:				**432,00**	**46712,16**
15	**1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе (3 этаж; 4 этаж)** Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**315,3200**		**767,21**	**241916,91**

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности					
15. 1	003-0136 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,449546	141,7508	1684,00	238708,42
		Итого оплата труда:				**757,03**	**238706,95**
15. 2	261-201-0604 РСНБ РК 2022	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	7,883	398,00	3137,43
15. 3	217-603-0103 РСНБ РК 2022	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0008	0,2523	293,00	73,91
		Итого материалов:				**10,18**	**3209,96**
		Накладные расходы	%	80		605,62	190965,56
		Сметная прибыль	%	8		109,83	34630,60
		Сметная стоимость:				**1482,66**	**467513,07**
16	**СТ ЭСФ 6973**	**Штукатурка Ротбанд**	кг	**866,8147**		**125,00**	**108351,83**
		Сметная прибыль	%	8		10,00	8668,15
		Сметная стоимость:				**135,00**	**117019,98**
17	**СТ ЭСФ 2391**	**Грунтовка**	кг	**36,8924**		**150,00**	**5533,87**
		Сметная прибыль	%	8		12,00	442,71
		Сметная стоимость:				**162,00**	**5976,58**
18	**1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 прим.**	**Потолки подвесные из пластиковых панелей. Устройство** Состав работ: 1. Разметка проектного положения направляющего профиля 2. Наклейка уплотнительной ленты на направляющий профиль 3. Установка и выверка направляющего профиля на стену с креплением дюбелями 4. Установка прямого подвеса с наклейкой уплотнительными лентами и креплением дюбелями к потолку 5. Наращивание основного профиля удлинителем 6. Установка одноуровневого соединителя на основной профиль 7. Установка основного потолочного профиля 8. Крепление прямого подвеса к основному профилю шурупами 9. Установка несущего потолочного профиля с креплением одноуровневыми соединителями 10. Наклейка разделительной ленты по периметру помещения в местах примыкания потолка к стенам	**м2 потолка**	**9,0000**		**1845,42**	**16608,81**

1	2	3	4	5	6	7	8
		11. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с креплением шурупами 12. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты					
18. 1	002-0136 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,095	9,8572	1684,00	16599,58
		Итого оплата труда:				**1844,39**	**16599,54**
18. 2	343-302-0301 РСНБ РК 2022	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,031584	0,2843	20,00	5,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
18. 3	343-101-0101 РСНБ РК 2022	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0028	0,0252	87,00	2,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
18. 4	343-302-0101 РСНБ РК 2022	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,008848	0,0796	18,00	1,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**9,27**
		Накладные расходы	%	90		1659,95	14939,59
		Сметная прибыль	%	8		280,43	2523,87
		Сметная стоимость:				**3785,81**	**34072,27**
19	**СТ ЭСФ 3617**	**Пластиковые панели**	**м2**	**9,0000**		**1763,22**	**15868,98**
		Сметная прибыль	%	8		141,06	1269,52
		Сметная стоимость:				**1904,28**	**17138,50**
20	**СТ ЭСФ 3617**	**Плинтус потолочный 3м**	**шт**	**4,0000**		**437,50**	**1750,00**
		Сметная прибыль	%	8		35,00	140,00
		Сметная стоимость:				**472,50**	**1890,00**
21	**СТ ЭСФ 3617**	**Угол завершающий ПВХ**	**шт**	**2,0000**		**401,79**	**803,58**
		Сметная прибыль	%	8		32,14	64,29
		Сметная стоимость:				**433,93**	**867,87**
22	**СТ ЭСФ 3617**	**Профиль Н соединительный 3м**	**шт**	**2,0000**		**401,79**	**803,58**
		Сметная прибыль	%	8		32,14	64,29
		Сметная стоимость:				**433,93**	**867,87**
23	**СТ ЭСФ 6302**	**Саморезы**	**уп**	**0,5000**		**700,00**	**350,00**
		Сметная прибыль	%	8		56,00	28,00
		Сметная стоимость:				**756,00**	**378,00**
24	**1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах** Состав работ: 1. Разметка проектного положения направляющего профиля 2. Наклейка уплотнительной ленты на направляющий профиль 3. Установка и выверка направляющего профиля на стену с креплением дюбелями	**м2 потолка**	**152,4500**		**1944,44**	**296430,43**

1	2	3	4	5	6	7	8
		4. Установка прямого подвеса с наклейкой уплотнительными лентами и креплением дюбелями к потолку 5. Наращивание основного профиля удлинителем 6. Установка одноуровневого соединителя на основной профиль 7. Установка основного потолочного профиля 8. Крепление прямого подвеса к основному профилю шурупами 9. Установка несущего потолочного профиля с креплением одноуровневыми соединителями 10. Наклейка разделительной ленты по периметру помещения в местах примыкания потолка к стенам 11. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с креплением шурупами 12. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты					
24. 1	002-0136 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,095	166,9706	1684,00	281178,42
		Итого оплата труда:				**1844,39**	**281177,80**
24. 2	343-302-0301 РСНБ РК 2022	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,031584	4,815	20,00	96,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
24. 3	343-302-0101 РСНБ РК 2022	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,008848	1,3489	18,00	24,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**0,79**	**120,44**
24. 4	261-201-0604 РСНБ РК 2022	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	3,8112	398,00	1516,88
24. 5	261-201-0613 РСНБ РК 2022	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0,6677	101,7909	66,00	6718,20
24. 6	261-201-0614 РСНБ РК 2022	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	0,7003	106,7607	42,00	4483,95
24. 7	261-201-0615 РСНБ РК 2022	Лента армирующая бумажная	м	1,319	201,0511	12,00	2412,61
		Итого материалов:				**99,26**	**15132,19**
		Накладные расходы	%	90		1659,95	253060,02
		Сметная прибыль	%	8		288,35	43959,24
		Сметная стоимость:				**3892,75**	**593449,69**
25	**СТ ЭСФ 6302**	**Подвес прямой**	**шт**	**100,0000**		**80,00**	**8000,00**
		Сметная прибыль	%	8		6,40	640,00
		Сметная стоимость:				**86,40**	**8640,00**
26	**СТ ЭСФ 6302**	**Саморезы в пачках**	**шт**	**4,0000**		**900,00**	**3600,00**
		Сметная прибыль	%	8		72,00	288,00
		Сметная стоимость:				**972,00**	**3888,00**
27	**СТ ЭСФ 6302**	**Дюпель-гвозди 6х40 в пачках**	**шт**	**4,0000**		**660,00**	**2640,00**
		Сметная прибыль	%	8		52,80	211,20
		Сметная стоимость:				**712,80**	**2851,20**

1	2	3	4	5	6	7	8
28	**СТ ЭСФ 6302**	**Гипсокартон 9,5мм простой**	**м2**	**157,0235**		**780,00**	**122478,33**
		Сметная прибыль	%	8		62,40	9798,27
		Сметная стоимость:				**842,40**	**132276,60**
29	**СТ ЭСФ 6302**	**Профиль 27х28**	**м**	**102,1400**		**245,00**	**25024,30**
		Сметная прибыль	%	8		19,60	2001,94
		Сметная стоимость:				**264,60**	**27026,24**
30	**СТ ЭСФ 6302**	**Профиль 60х27**	**м**	**436,0000**		**400,00**	**174400,00**
		Сметная прибыль	%	8		32,00	13952,00
		Сметная стоимость:				**432,00**	**188352,00**
			Дверные проемы				
		Подвал					
31	**1206-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09**	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах** Состав работ: 1. Отбивка штукатурки в откосах 2. Снятие дверных коробок	**шт.**	**2,0000**		**2856,27**	**5712,55**
31.1	009-0123 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	2,137	4,2735	1334,00	5700,79
		Итого оплата труда:				**2850,39**	**5700,79**
31.2	343-401-0201 РСНБ РК 2022	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,086437	0,1729	68,00	11,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел.-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**5,88**	**11,76**
		Накладные расходы	%	72		2052,28	4104,57
		Сметная прибыль	%	8		392,68	785,37
		Сметная стоимость:				**5301,24**	**10602,49**
32	**1206-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09**	**Полотна дверные. Снятие** Состав работ: 1. Снятие дверных полотен со снятием петель	**м2**	**2,1000**		**518,04**	**1087,89**
32.1	009-0122 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,395452	0,8304	1310,00	1087,89
		Итого оплата труда:				**518,04**	**1087,89**
32.2	261-107-0831 РСНБ РК 2022	Мусор строительный	т	0,0118	0,0248	–	–
		Итого материалов:				–	–
		Накладные расходы	%	72		372,99	783,28
		Сметная прибыль	%	8		71,28	149,69
		Сметная стоимость:				**962,32**	**2020,87**

1	2	3	4	5	6	7	8
33	**1206-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Наличники. Снятие** Состав работ: 1. Снятие наличников с одной стороны оконных или дверных проемов	**м**	**1,0000**		**60,11**	**60,11**
33. 1	009-0122 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,045889	0,0459	1310,00	60,11
		Итого оплата труда:				**60,11**	**60,11**
33. 2	261-107-0831 РСНБ РК 2022	Мусор строительный	т	0,004	0,004	--	--
						--	--
		Итого материалов:				43,28	43,28
		Накладные расходы	%	72		8,27	8,27
		Сметная прибыль	%	8		**111,67**	**111,66**
		Сметная стоимость:				**1719,47**	**3095,04**
34	**1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях на 900мм** Состав работ: 1. Установка блоков 2. Установка приборов	**м2**	**1,8000**			
34. 1	002-0132 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,092	1,9662	1566,00	3079,08
		Итого оплата труда:				**1710,60**	**3079,08**
34. 2	343-302-0201 РСНБ РК 2022	Дрели электрические	маш.-ч	0,176512	0,3177	16,00	5,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
34. 3	343-302-0301 РСНБ РК 2022	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,053424	0,0962	20,00	1,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
34. 4	343-204-0101 РСНБ РК 2022	Фреза столярная	маш.-ч	0,045696	0,0823	109,00	8,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**8,87**	**15,97**
		Накладные расходы	%	90		1539,54	2771,17
		Сметная прибыль	%	8		260,72	469,30
		Сметная стоимость:				**3519,73**	**6335,51**
35	**СТ ЭСФ 4119**	**Дверь Астра ДПО черная 900мм**	**шт**	**1,0000**		**12053,57**	**12053,57**
		Сметная прибыль	%	8		964,29	964,29
		Сметная стоимость:				**13017,86**	**13017,86**
36	**СТ ЭСФ 4119**	**Короб Акация МДФ без уплотнителя**	**м**	**2,5000**		**1285,71**	**3214,28**
		Сметная прибыль	%	8		102,86	257,14
		Сметная стоимость:				**1388,57**	**3471,42**

1	2	3	4	5	6	7	8
37	**СТ ЭСФ 4119**	**Ручка**	**шт**	**1,0000**		**6250,00**	**6250,00**
		Сметная прибыль	%	8		500,00	500,00
		Сметная стоимость:				**6750,00**	**6750,00**
38	**СТ ЭСФ 4119**	**Петли**	**шт**	**2,0000**		**540,18**	**1080,36**
		Сметная прибыль	%	8		43,21	86,43
		Сметная стоимость:				**583,39**	**1166,79**
39	**1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях 700мм** Состав работ: 1. Установка блоков 2. Установка приборов	**м2**	**1,2600**		**1719,47**	**2166,53**
39. 1	002-0132 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,092	1,3763	1566,00	2155,35
		Итого оплата труда:				**1710,60**	**2155,35**
39. 2	343-302-0201 РСНБ РК 2022	Дрели электрические	маш.-ч	0,176512	0,2224	16,00	3,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
39. 3	343-302-0301 РСНБ РК 2022	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,053424	0,0673	20,00	1,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
39. 4	343-204-0101 РСНБ РК 2022	Фреза столярная	маш.-ч	0,045696	0,0576	109,00	6,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**8,87**	**11,18**
		Накладные расходы	%	90		1539,54	1939,82
		Сметная прибыль	%	8		260,72	328,51
		Сметная стоимость:				**3519,73**	**4434,86**
40	**СТ ЭСФ 4119**	**Дверь**	**шт**	**1,0000**		**12053,57**	**12053,57**
		Сметная прибыль	%	8		964,29	964,29
		Сметная стоимость:				**13017,86**	**13017,86**
41	**СТ ЭСФ 4119**	**Короб**	**м**	**2,5000**		**1285,71**	**3214,28**
		Сметная прибыль	%	8		102,86	257,14
		Сметная стоимость:				**1388,57**	**3471,42**
42	**СТ ЭСФ 4119**	**Ручка**	**шт**	**1,0000**		**6250,00**	**6250,00**
		Сметная прибыль	%	8		500,00	500,00
		Сметная стоимость:				**6750,00**	**6750,00**
43	**СТ ЭСФ 4119**	**Петли**	**шт**	**2,0000**		**540,18**	**1080,36**
		Сметная прибыль	%	8		43,21	86,43
		Сметная стоимость:				**583,39**	**1166,79**
			ПОЛЫ				
		ТИП 10 (4 этаж все кафельное покрытие)					

1	2	3	4	5	6	7	8
44	**1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство/полистиролбетон/** Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя легкого бетона 3. Уход за стяжкой	**м2 стяжки**	**148,0000**		**639,76**	**94684,18**
44. 1	003-0123 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,477	70,596	1334,00	94175,06
		Итого оплата труда:				**636,32**	**94175,06**
44. 2	313-302-0202 РСНБ РК 2022	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,099958	14,7938	25,00	369,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**2,50**	**370,00**
44. 3	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	0,035	5,18	27,00	139,86
		Итого материалов:				**0,94**	**139,12**
		Накладные расходы	%	94		598,14	88524,56
		Сметная прибыль	%	8		99,03	14656,70
		Сметная стоимость:				**1336,93**	**197865,44**
45	**1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4**	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105/полистиролбетон/ толщ.40мм** Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя легкого бетона	**м2 стяжки**	**148,0000**		**27,35**	**4047,62**
45. 1	003-0123 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,018656	2,7611	1334,00	3683,29
		Итого оплата труда:				**24,89**	**3683,54**
45. 2	313-302-0202 РСНБ РК 2022	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,098368	14,5585	25,00	363,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**2,46**	**364,08**
		Накладные расходы	%	94		23,40	3462,53
		Сметная прибыль	%	8		4,06	600,81
		Сметная стоимость:				**54,80**	**8110,96**
46	**1106-1501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Бетон легкий конструкционно-теплоизоляционного. Приготовление** Состав работ: 1. Укладка в емкость и перемешивание составляющих	**м3**	**6,0384**		**3778,99**	**22819,08**

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Затворение сухой смеси водой с перемешиванием					
46. 1	002-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,99	18,0572	1261,00	22770,17
		Итого оплата труда:				**3770,89**	**22770,17**
46. 2	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	0,3	1,8115	27,00	48,91
		Итого материалов:				**8,10**	**48,91**
		Накладные расходы	%	91		3431,51	20720,85
		Сметная прибыль	%	8		576,84	3483,19
		Сметная стоимость:				**7787,35**	**47023,13**
47	**СТ СФ 237**	**Песок природный для строительных работ**	т	**12,9071**		**10000,00**	**129070,80**
		Сметная прибыль	%	8		800,00	10325,66
		Сметная стоимость:				**10800,00**	**139396,46**
48	**СТ СФ 237**	**Цемент**	т	**1,7270**		**34000,00**	**58717,40**
		Сметная прибыль	%	8		2720,00	4697,39
		Сметная стоимость:				**36720,00**	**63414,79**
49	**СТ СФ 237**	**Пенопласт наполнитель**	м3	**5,3681**		**19047,60**	**102250,14**
		Сметная прибыль	%	8		1523,81	8180,01
		Сметная стоимость:				**20571,41**	**110430,15**
50	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой	**м2 стяжки**	**148,0000**		**495,28**	**73301,68**
50. 1	003-0122 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,37736	55,8493	1310,00	73162,56
		Итого оплата труда:				**494,34**	**73162,56**
50. 2	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	0,035	5,18	27,00	139,86
		Итого материалов:				**0,94**	**139,12**
		Накладные расходы	%	94		464,68	68772,80
		Сметная прибыль	%	8		76,80	11365,96
		Сметная стоимость:				**1036,76**	**153440,44**
51	**1106-1501-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Растворы тяжелые кладочные цементно-известковые марки 150. Приготовление** Состав работ: 1. Укладка в емкость и перемешивание составляющих 2. Затворение сухой смеси водой с перемешиванием	**м3**	**3,0192**		**5602,28**	**16914,42**

1	2	3	4	5	6	7	8
51. 1	002-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,43	7,3379	1261,00	9253,05
51. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3472	1,0483	1507,00	1579,74
		Итого оплата труда:				**3587,96**	**10832,79**
51. 3	313-101-0602 РСНБ РК 2022	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,3472	1,0483	1629,00	1707,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3472	1,0483	1507,00	1579,79
		Итого эксплуатация машин:				**565,59**	**1707,63**
51. 4	216-102-0301 РСНБ РК 2022	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,055	0,1661	35682,00	5925,21
51. 5	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	0,35	1,0567	27,00	28,53
		Итого материалов:				**1971,96**	**5953,74**
		Накладные расходы	%	91		3265,05	9857,83
		Сметная прибыль	%	8		709,39	2141,78
		Сметная стоимость:				**9576,72**	**28914,03**
52	**СТ СФ 237**	**Песок природный для строительных работ**	**т**	**5,4346**		**10000,00**	**54345,60**
		Сметная прибыль	%	8		800,00	4347,65
		Сметная стоимость:				**10800,00**	**58693,25**
53	**СТ СФ 237**	**Цемент**	**т**	**1,2499**		**34000,00**	**42498,26**
		Сметная прибыль	%	8		2720,00	3399,86
		Сметная стоимость:				**36720,00**	**45898,12**
54	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство/прим.9, при толщ.слоя 12мм=11кг/м2/** Состав работ: 1. Очистка и огрунтовка основания 2. Приготовление клеевого состава 3. Укладка плитки 4. Затирка швов 5. Очистка покрытия	**м2 покрытия**	**148,0000**		**2273,43**	**336467,79**
54. 1	003-0132 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,451	214,7687	1566,00	336327,82
		Итого оплата труда:				**2272,48**	**336327,19**
54. 2	313-401-0302 РСНБ РК 2022	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,024698	3,6553	37,00	135,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**0,91**	**134,68**
54. 3	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	0,0014	0,2072	27,00	5,59
		Итого материалов:				**0,04**	**5,92**
		Накладные расходы	%	94		2136,13	316147,56
		Сметная прибыль	%	8		352,77	52209,23

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**4762,33**	**704824,57**
55	**СТ ЭСФ 1161**	**Плитка керамогранитная 600х600**	**м2**	**150,9600**		**5446,43**	**822193,07**
		Сметная прибыль	%	8		435,71	65775,45
		Сметная стоимость:				**5882,14**	**887968,52**
56	**СТ ЭСФ 8744**	**Клей плиточный**	**кг**	**1628,0000**		**116,00**	**188848,00**
		Сметная прибыль	%	8		9,28	15107,84
		Сметная стоимость:				**125,28**	**203955,84**
57	**СТ ЭСФ 8744**	**Затирка для швов**	**кг**	**50,3200**		**320,00**	**16102,40**
		Сметная прибыль	%	8		25,60	1288,19
		Сметная стоимость:				**345,60**	**17390,59**
		ТИП 11 (кабинет заведующей лаборатории и 4 этаж только наливной пол)					
58	**1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство/полистиролбетон/** Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя легкого бетона 3. Уход за стяжкой	**м2 стяжки**	**18,7000**		**639,76**	**11963,47**
58. 1	003-0123 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,477	8,9199	1334,00	11899,15
		Итого оплата труда:				**636,32**	**11899,15**
58. 2	313-302-0202 РСНБ РК 2022	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,099958	1,8692	25,00	46,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,50**	**46,75**
58. 3	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	0,035	0,6545	27,00	17,67
		Итого материалов:				**0,94**	**17,57**
		Накладные расходы	%	94		598,14	11185,20
		Сметная прибыль	%	8		99,03	1851,89
		Сметная стоимость:				**1336,93**	**25000,56**
59	**1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=6**	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105/полистиролбетон/ до толщ.50мм** Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя легкого бетона	**м2 стяжки**	**18,7000**		**41,02**	**767,13**
59. 1	003-0123 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,027984	0,5233	1334,00	698,08
		Итого оплата труда:				**37,33**	**698,13**

1	2	3	4	5	6	7	8
59. 2	313-302-0202 РСНБ РК 2022	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,147552	2,7592	25,00	68,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**3,69**	**69,00**
		Накладные расходы	%	94		35,09	656,24
		Сметная прибыль	%	8		6,09	113,87
		Сметная стоимость:				**82,21**	**1537,24**
60	**1106-1501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Бетон легкий конструкционно-теплоизоляционного. Приготовление** Состав работ: 1. Укладка в емкость и перемешивание составляющих 2. Затворение сухой смеси водой с перемешиванием	**м3**	**0,9537**		**3778,99**	**3604,03**
60. 1	002-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,99	2,8519	1261,00	3596,30
		Итого оплата труда:				**3770,89**	**3596,30**
60. 2	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	0,3	0,2861	27,00	7,72
		Итого материалов:				**8,10**	**7,73**
		Накладные расходы	%	91		3431,51	3272,63
		Сметная прибыль	%	8		576,84	550,13
		Сметная стоимость:				**7787,35**	**7426,80**
61	**СТ СФ 237**	**Песок природный для строительных работ**	**т**	**2,0385**		**10000,00**	**20385,34**
		Сметная прибыль	%	8		800,00	1630,83
		Сметная стоимость:				**10800,00**	**22016,17**
62	**СТ СФ 237**	**Цемент**	**т**	**0,2728**		**34000,00**	**9273,78**
		Сметная прибыль	%	8		2720,00	741,90
		Сметная стоимость:				**36720,00**	**10015,68**
63	**СТ СФ 237**	**Пенопласт наполнитель**	**м3**	**0,8478**		**19047,60**	**16149,30**
		Сметная прибыль	%	8		1523,81	1291,94
		Сметная стоимость:				**20571,41**	**17441,24**
64	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой	**м2 стяжки**	**18,7000**		**969,93**	**18137,72**
64. 1	003-0122 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,37736	7,0566	1310,00	9244,19
		Итого оплата труда:				**494,34**	**9244,19**

1	2	3	4	5	6	7	8
64. 2	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	0,3815	23267,00	8875,90
64. 3	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	0,035	0,6545	27,00	17,67
		Итого материалов:				**475,59**	**8893,53**
		Накладные расходы	%	94		464,68	8689,54
		Сметная прибыль	%	8		114,77	2146,18
		Сметная стоимость:				**1549,38**	**28973,44**
65	**1111-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Грунтовка. Устройство** Состав работ: 1. Очистка поверхности 2. Выравнивание поверхности 3. Приготовление состава 4. Нанесение гидроизоляции на поверхность 5. Уход за покрытием	**м2 поверхности**	**18,7000**		**1324,88**	**24775,32**
65. 1	003-0140 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,73564	13,7565	1801,00	24775,40
		Итого оплата труда:				**1324,88**	**24775,32**
		Накладные расходы	%	94		1245,39	23288,80
		Сметная прибыль	%	8		205,62	3845,13
		Сметная стоимость:				**2775,90**	**51909,25**
66	**СТ ЭСФ 0611**	**Грунтовка**	**кг**	**30,8371**		**150,00**	**4625,56**
		Сметная прибыль	%	8		12,00	370,04
		Сметная стоимость:				**162,00**	**4995,60**
67	**1111-0101-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Покрытия однослойные наливные толщиной 5 мм. Устройство/MasterTOP 505/** Состав работ: 1. Очистка основания 2. Устройство однослойного покрытия 3. Шлифовка поверхности 4. Просеивание песка 5. Приготовление полимерцементного состава	**м2 покрытия**	**18,7000**		**1268,82**	**23726,93**
67. 1	003-0133 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,795	14,8665	1596,00	23726,93
		Итого оплата труда:				**1268,82**	**23726,93**
		Накладные расходы	%	94		1192,69	22303,32
		Сметная прибыль	%	8		196,92	3682,42
		Сметная стоимость:				**2658,43**	**49712,67**
68	**СТ ЭСФ 4832**	**Смесь гипсовая для наливных полов**	**кг**	**158,9500**		**120,80**	**19201,16**

1	2	3	4	5	6	7	8
64. 2	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	0,3815	23267,00	8875,90
64. 3	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	0,035	0,6545	27,00	17,67
		Итого материалов:				**475,59**	**8893,53**
		Накладные расходы	%	94		464,68	8689,54
		Сметная прибыль	%	8		114,77	2146,18
		Сметная стоимость:				**1549,38**	**28973,44**
65	**1111-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Грунтовка. Устройство** Состав работ: 1. Очистка поверхности 2. Выравнивание поверхности 3. Приготовление состава 4. Нанесение гидроизоляции на поверхность 5. Уход за покрытием	**м2 поверхности**	**18,7000**		**1324,88**	**24775,32**
65. 1	003-0140 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,73564	13,7565	1801,00	24775,40
		Итого оплата труда:				**1324,88**	**24775,32**
		Накладные расходы	%	94		1245,39	23288,80
		Сметная прибыль	%	8		205,62	3845,13
		Сметная стоимость:				**2775,90**	**51909,25**
66	**СТ ЭСФ 0611**	**Грунтовка**	**кг**	**30,8371**		**150,00**	**4625,56**
		Сметная прибыль	%	8		12,00	370,04
		Сметная стоимость:				**162,00**	**4995,60**
67	**1111-0101-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Покрытия однослойные наливные толщиной 5 мм. Устройство/MasterTOP 505/** Состав работ: 1. Очистка основания 2. Устройство однослойного покрытия 3. Шлифовка поверхности 4. Просеивание песка 5. Приготовление полимерцементного состава	**м2 покрытия**	**18,7000**		**1268,82**	**23726,93**
67. 1	003-0133 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,795	14,8665	1596,00	23726,93
		Итого оплата труда:				**1268,82**	**23726,93**
		Накладные расходы	%	94		1192,69	22303,32
		Сметная прибыль	%	8		196,92	3682,42
		Сметная стоимость:				**2658,43**	**49712,67**
68	**СТ ЭСФ 4832**	**Смесь гипсовая для наливных полов**	**кг**	**158,9500**		**120,80**	**19201,16**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		9,66	1536,09
		Сметная стоимость:				130,46	20737,25
69	**1111-0101-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06**	**Покрытия однослойные наливные толщиной 10 мм. Устройство/MasterTOP 505/** Состав работ: 1. Очистка основания 2. Устройство однослойного покрытия 3. Шлифовка поверхности 4. Просеивание песка 5. Приготовление полимерцементного состава	**м2 покрытия**	**102,9000**		**2537,64**	**261123,16**
69. 1	003-0133 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,59	163,611	1596,00	261123,16
		Итого оплата труда:				**2537,64**	**261123,16**
		Накладные расходы	%	94		2385,38	245455,77
		Сметная прибыль	%	8		393,84	40526,31
		Сметная стоимость:				**5316,86**	**547105,24**
70	**СТ ЭСФ 4832**	**Смесь гипсовая для наливных полов**	**кг**	**1749,3000**		**120,80**	**211315,44**
		Сметная прибыль	%	8		9,66	16905,24
		Сметная стоимость:				**130,46**	**228220,68**
71	**1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2** Состав работ: 1. Раскатывание рулонов с разметкой и нарезкой на полотнища 2. Наклейка полотнищ с прирезкой в стыках	**м2 покрытия**	**18,7000**		**580,04**	**10846,72**
71. 1	003-0127 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,40492	7,572	1431,00	10835,54
		Итого оплата труда:				**579,44**	**10835,50**
71. 2	261-107-0432 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг	0,005	0,0935	119,00	11,13
		Итого материалов:				**0,60**	**11,22**
		Накладные расходы	%	94		544,67	10185,37
		Сметная прибыль	%	8		89,98	1682,57
		Сметная стоимость:				**1214,69**	**22714,66**
72	**СТ ЭСФ 6403**	**Покрытие ПВХ (линолеум) Higt**	**м2**	**18,7000**		**3348,21**	**62611,53**
		Сметная прибыль	%	8		267,86	5008,92
		Сметная стоимость:				**3616,07**	**67620,45**
73	**СТ ЭСФ 6403**	**Сварочный шнур**	**шт**	**0,2000**		**25000,00**	**5000,00**
		Сметная прибыль	%	8		2000,00	400,00
		Сметная стоимость:				**27000,00**	**5400,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
74	СТ ЭСФ 6403	**Клей для напольных покрытий**	шт	0,2000		18125,00	3625,00
		Сметная прибыль	%	8		1450,00	290,00
		Сметная стоимость:				19575,00	3915,00
75	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3** Состав работ: 1. Подготовка поверхности мест установки плинтусов 2. Нарезка плинтусов по размеру 3. Нанесение клеящего состава на поверхность стены и плинтусов 4. Установка плинтусов	м плинтусов	20,5400		174,87	3591,79
75.1	003-0141 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,095294	1,9573	1835,00	3591,72
		Итого оплата труда:				174,87	3591,79
		Накладные расходы	%	94		164,38	3376,29
		Сметная прибыль	%	8		27,14	557,45
		Сметная стоимость:				366,38	7525,52
76	СТ ЭСФ 1891	**Плинтус ПВХ**	м	20,7454		448,00	9293,94
		Сметная прибыль	%	8		35,84	743,52
		Сметная стоимость:				483,84	10037,46
77	СТ ЭСФ 1891	**Уголок наружный**	шт	4,0000		140,00	560,00
		Сметная прибыль	%	8		11,20	44,80
		Сметная стоимость:				151,20	604,80
78	СТ ЭСФ 1891	**Уголок внутренний**	шт	4,0000		140,00	560,00
		Сметная прибыль	%	8		11,20	44,80
		Сметная стоимость:				151,20	604,80
79	СТ ЭСФ 1891	**Торцевые**	шт	2,0000		120,00	240,00
		Сметная прибыль	%	8		9,60	19,20
		Сметная стоимость:				129,60	259,20
80	СТ ЭСФ 1891	**Соединитель**	шт	6,0000		120,00	720,00
		Сметная прибыль	%	8		9,60	57,60
		Сметная стоимость:				129,60	777,60
81	СТ ЭСФ 6302	**Дюбель-гвозди**	уп	1,0000		700,00	700,00
		Сметная прибыль	%	8		56,00	56,00
		Сметная стоимость:				756,00	756,00
			СТЕНЫ				
82	1146-0201-0002 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12	**Стены. Отбивка штукатурки** Состав работ: 1. Отбивка штукатурки	м2	167,1900		322,29	53883,87

1	2	3	4	5	6	7	8
82. 1	006-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	0,255584	42,7311	1261,00	53883,90
		Итого оплата труда:				**322,29**	**53883,87**
		Накладные расходы	%	84		270,72	45262,45
		Сметная прибыль	%	8		47,44	7931,71
		Сметная стоимость:				**640,46**	**107078,02**
83	**1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на цементной основе толщиной до 10 мм (3 этаж; 4 этаж комнаты)** Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление раствора 4. Нанесение раствора на поверхность вручную с разравниванием и выравниванием	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**261,9500**		**965,25**	**252847,39**
83. 1	003-0134 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,593282	155,4102	1625,00	252541,61
		Итого оплата труда:				**964,08**	**252540,91**
83. 2	217-603-0103 РСНБ РК 2022	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,004	1,0478	293,00	307,01
		Итого материалов:				**1,17**	**306,48**
		Накладные расходы	%	80		771,26	202032,73
		Сметная прибыль	%	8		138,92	36390,41
		Сметная стоимость:				**1875,44**	**491270,53**
84	**СТ ЭСФ 1313**	**Грунтовка Knauf**	**кг**	**30,6482**		**150,00**	**4597,22**
		Сметная прибыль	%	8		12,00	367,78
		Сметная стоимость:				**162,00**	**4965,00**
85	**СТ ЭСФ 3771**	**Штукатурная смесь Ротбанд**	**кг**	**2933,3161**		**125,00**	**366664,51**
		Сметная прибыль	%	8		10,00	29333,16
		Сметная стоимость:				**135,00**	**395997,67**
86	**1110-0404-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стены. С дверным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП- профиля одним слоем гипсокартонных листов (2 этаж; 4 этаж; актовый зал; 4 этаж коридор)** Состав работ: 1. Разметка проектного положения металлического каркаса 2. Наклейка уплотнительной ленты 3. Установка и крепление направляющих профилей и подвесов к конструкциям здания дюбелями	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**592,6500**		**1543,99**	**915047,10**

1	2	3	4	5	6	7	8
		4. Установка стоек каркаса из ПП-профиля в направляющие с наращиванием профиля по высоте и креплением просекателем 5. Устройство горизонтальных вставок из ПП-профиля с креплением их со стойками одноуровневым соединителем 6. Устройство дверных проемов 7. Наклейка разделительной ленты 8. Крепление гипсокартонных листов шурупами к металлическому каркасу 9. Нанесение грунтовки на швы 10. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты					
86. 1	002-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,926464	549,0689	1655,00	908709,01
		Итого оплата труда:				**1533,30**	**908711,67**
86. 2	343-302-0301 РСНБ РК 2022	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,024864	14,7356	20,00	294,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
86. 3	343-302-0101 РСНБ РК 2022	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,01344	7,9652	18,00	143,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**0,74**	**438,56**
86. 4	261-201-0604 РСНБ РК 2022	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	14,8163	398,00	5896,87
		Итого материалов:				**9,95**	**5896,87**
		Накладные расходы	%	90		1379,97	817840,50
		Сметная прибыль	%	8		233,92	138631,01
		Сметная стоимость:				**3157,88**	**1871518,61**
87	**СТ ЭСФ 9612**	**Подвес прямой**	**шт**	**370,0000**		**80,00**	**29600,00**
		Сметная прибыль	%	8		6,40	2368,00
		Сметная стоимость:				**86,40**	**31968,00**
88	**СТ ЭСФ 6302**	**Саморезы в пачках**	**шт**	**25,0000**		**900,00**	**22500,00**
		Сметная прибыль	%	8		72,00	1800,00
		Сметная стоимость:				**972,00**	**24300,00**
89	**СТ ЭСФ 6302**	**Дюпель-гвозди 6х40 в пачках**	**шт**	**7,0000**		**700,00**	**4900,00**
		Сметная прибыль	%	8		56,00	392,00
		Сметная стоимость:				**756,00**	**5292,00**
90	**СТ ЭСФ 0399**	**Гипсокартон 12,5 мм**	**м2**	**663,7680**		**930,00**	**617304,24**
		Сметная прибыль	%	8		74,40	49384,34
		Сметная стоимость:				**1004,40**	**666688,58**
91	**СТ ЭСФ 6302**	**Профиль 27х28**	**м**	**464,6600**		**245,00**	**113841,70**
		Сметная прибыль	%	8		19,60	9107,34
		Сметная стоимость:				**264,60**	**122949,04**
92	**СТ ЭСФ 6302**	**Профиль 60х27**	**м**	**1145,4700**		**400,00**	**458188,00**
		Сметная прибыль	%	8		32,00	36655,04
		Сметная стоимость:				**432,00**	**494843,04**

1	2	3	4	5	6	7	8
93	**СТ ЭСФ 0399**	**Серпянка**	**шт**	**21,0000**		**400,00**	**8400,00**
		Сметная прибыль	%	8		32,00	672,00
		Сметная стоимость:				**432,00**	**9072,00**
94	**1110-0404-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стены. С дверным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП- профиля одним слоем гипсокартонных листов/ короб отопления** Состав работ: 1. Разметка проектного положения металлического каркаса 2. Наклейка уплотнительной ленты 3. Установка и крепление направляющих профилей и подвесов к конструкциям здания дюбелями 4. Установка стоек каркаса из ПП-профиля в направляющие с наращиванием профиля по высоте и креплением просекателем 5. Устройство горизонтальных вставок из ПП-профиля с креплением их со стойками одноуровневым соединителем 6. Устройство дверных проемов 7. Наклейка разделительной ленты 8. Крепление гипсокартонных листов шурупами к металлическому каркасу 9. Нанесение грунтовки на швы 10. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**114,0800**		**1543,99**	**176138,65**
94. 1	002-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,926464	105,691	1655,00	174918,63
		Итого оплата труда:				**1533,30**	**174919,14**
94. 2	343-302-0301 РСНБ РК 2022	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,024864	2,8365	20,00	56,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
94. 3	343-302-0101 РСНБ РК 2022	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,01344	1,5332	18,00	27,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**0,74**	**84,42**
94. 4	261-201-0604 РСНБ РК 2022	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	2,852	398,00	1135,10
		Итого материалов:				**9,95**	**1135,09**
		Накладные расходы	%	90		1379,97	157427,22
		Сметная прибыль	%	8		233,92	26685,27
		Сметная стоимость:				**3157,88**	**360251,14**
95	**СТ ЭСФ 8917**	**Подвес прямой**	**шт**	**60,0000**		**80,00**	**4800,00**
		Сметная прибыль	%	8		6,40	384,00
		Сметная стоимость:				**86,40**	**5184,00**
96	**СТ ЭСФ 6302**	**Саморезы в пачках**	**шт**	**3,0000**		**900,00**	**2700,00**
		Сметная прибыль	%	8		72,00	216,00
		Сметная стоимость:				**972,00**	**2916,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
97	СТ ЭСФ 6302	**Дюпель-гвозди 6х40 в пачках**	**шт**	**2,0000**		**700,00**	**1400,00**
		Сметная прибыль	%	8		56,00	112,00
		Сметная стоимость:				**756,00**	**1512,00**
98	СТ ЭСФ 0399	**Гипсокартон 12,5 мм**	**м2**	**127,7696**		**930,00**	**118825,73**
		Сметная прибыль	%	8		74,40	9506,06
		Сметная стоимость:				**1004,40**	**128331,79**
99	СТ ЭСФ 8722	**Профиль 27х28**	**м**	**87,8400**		**245,00**	**21520,80**
		Сметная прибыль	%	8		19,60	1721,66
		Сметная стоимость:				**264,60**	**23242,46**
100	СТ ЭСФ 8722	**Профиль 60х27**	**м**	**230,4500**		**400,00**	**92180,00**
		Сметная прибыль	%	8		32,00	7374,40
		Сметная стоимость:				**432,00**	**99554,40**
101	1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе** Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности	**м2 отделываемой поверхности**	**921,6300**		**454,07**	**418480,48**
101.1	003-0134 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,273162	251,7543	1625,00	409100,73
		Итого оплата труда:				**443,89**	**409098,29**
101.2	261-201-0604 РСНБ РК 2022	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	23,0407	398,00	9170,22
101.3	217-603-0103 РСНБ РК 2022	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0008	0,7373	293,00	216,03
		Итого материалов:				**10,18**	**9382,19**
		Накладные расходы	%	80		355,11	327278,63
		Сметная прибыль	%	8		64,73	59660,73
		Сметная стоимость:				**873,91**	**805419,84**
102	СТ ЭСФ 6973	**Штукатурка ГЛАТТ**	**кг**	**2533,5609**		**180,00**	**456040,96**
		Сметная прибыль	%	8		14,40	36483,28
		Сметная стоимость:				**194,40**	**492524,24**
103	СТ ЭСФ 2391	**Грунтовка Knauf**	**кг**	**107,8307**		**150,00**	**16174,61**
		Сметная прибыль	%	8		12,00	1293,97
		Сметная стоимость:				**162,00**	**17468,58**

1	2	3	4	5	6	7	8
104	**1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**912,4300**		**237,71**	**216889,17**
104. 1	003-0134 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,14628	133,4703	1625,00	216889,17
		Итого оплата труда:				**237,71**	**216889,17**
		Накладные расходы	%	80		190,16	173511,34
		Сметная прибыль	%	8		34,23	31232,04
		Сметная стоимость:				**462,10**	**421632,55**
105	**СТ ЭСФ 7822**	**Водоэмульсия**	**кг**	**474,4636**		**350,40**	**166252,05**
		Сметная прибыль	%	8		28,03	13300,16
		Сметная стоимость:				**378,43**	**179552,21**
106	**1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию** Состав работ: 1. Грунтование поверхности 2. Приготовление клея из сухой смеси 3. Облицовка поверхности с подрезкой плит 4. Заполнение швов 5. Очистка и промывка поверхности облицовки	**м2 поверхности облицовки**	**30,0000**		**2617,15**	**78514,52**
106. 1	003-0133 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,64	49,1946	1596,00	78514,58
		Итого оплата труда:				**2617,15**	**78514,52**
		Накладные расходы	%	80		2093,72	62811,61
		Сметная прибыль	%	8		376,87	11306,09
		Сметная стоимость:				**5087,74**	**152632,22**
107	**СТ ЭСФ 4299**	**Плитка керамическая**	**м2**	**30,6000**		**5348,20**	**163654,92**
		Сметная прибыль	%	8		427,86	13092,39
		Сметная стоимость:				**5776,06**	**176747,31**
108	**СТ ЭСФ 8744**	**Клей плиточный**	**кг**	**120,0000**		**116,00**	**13920,00**
		Сметная прибыль	%	8		9,28	1113,60
		Сметная стоимость:				**125,28**	**15033,60**
109	**СТ ЭСФ 8744**	**Затирка для швов**	**кг**	**12,0000**		**320,00**	**3840,00**
		Сметная прибыль	%	8		25,60	307,20
		Сметная стоимость:				**345,60**	**4147,20**

1	2	3	4	5	6	7	8
110	**1115-0212-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стены внутренние. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна мелкозернистого минерала до 0,7 мм** Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Разведение водой и перемешивание декоративных составов 3. Выравнивание и затирка	**м2 отделываемой поверхности**	**116,0000**		**629,81**	**73057,91**
110. 1	003-0146 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,313336	36,347	2010,00	73057,42
		Итого оплата труда:				**629,81**	**73057,91**
		Накладные расходы	%	80		503,85	58446,33
		Сметная прибыль	%	8		90,69	10520,34
		Сметная стоимость:				**1224,35**	**142024,58**
111	**СТ ЭСФ 1807**	**Декоративная штукатурка**	**кг**	**243,6000**		**212,00**	**51643,20**
		Сметная прибыль	%	8		16,96	4131,46
		Сметная стоимость:				**228,96**	**55774,66**
112	**1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Решетки вентиляционные пластиковые, площадь в свету до 0,05 м2. Установка** Состав работ: 1. Подготовка технологического отверстия вентиляционной системы 2. Разметка и сверление отверстий для креплений вентиляционной решетки 3. Установка вентиляционной решетки	**решетка**	**19,0000**		**467,63**	**8884,92**
112. 1	004-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,276448	5,2525	1655,00	8692,91
		Итого оплата труда:				**457,52**	**8692,83**
112. 2	343-302-0301 РСНБ РК 2022	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,091584	1,7401	20,00	34,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
112. 3	343-302-0101 РСНБ РК 2022	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,066992	1,2728	18,00	22,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3,04**	**57,76**
112. 4	217-105-0102 РСНБ РК 2022	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,2147	626,00	134,40
112. 5	261-107-0897 РСНБ РК 2022	Решетки пластиковые	шт.	1	19	--	--
		Итого материалов:				**7,07**	**134,33**
		Накладные расходы	%	98		448,37	8518,97
		Сметная прибыль	%	8		73,28	1392,31

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**989,27**	**18796,20**
113	**СТ ЭСФ 0239**	**Решетка 60х120**	**шт**	**19,0000**		**5700,00**	**108300,00**
		Сметная прибыль	%	8		456,00	8664,00
		Сметная стоимость:				**6156,00**	**116964,00**
		ПЕРЕГОРОДКИ ГИПСОКАРТОННЫЕ С111-2 С ПРОЕМОМ					
114	**1110-0402-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство** Состав работ: 1. Разметка проектного положения металлического каркаса 2. Наклейка уплотнительной ленты 3. Установка и крепление направляющих и крайних стоечных профилей к конструкциям здания дюбелями 4. Установка стоек каркаса в направляющие с наращиванием профиля по высоте и креплением просекателем 5. Установка дополнительных элементов каркаса и деревянного бруса с креплением к стойкам для оформления дверного проема 6. Крепление гипсокартонных листов шурупами к металлическому каркасу с одной стороны 7. Укладка теплоизоляционных плит между стойками перегородки 8. Наклейка разделительной ленты 9. Крепление гипсокартонных листов шурупами к металлическому каркасу с другой стороны 10. Нанесение грунтовки на швы 11. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**33,2400**		**2004,57**	**66632,05**
114. 1	002-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,189	39,5146	1655,00	65396,74
		Итого оплата труда:				**1967,41**	**65396,85**
114. 2	343-302-0301 РСНБ РК 2022	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,041104	1,3663	20,00	27,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
114. 3	343-101-0101 РСНБ РК 2022	Ножницы электрические	маш.-ч	0,008848	0,2941	87,00	25,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
114. 4	343-302-0101 РСНБ РК 2022	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,008512	0,2829	18,00	5,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**1,75**	**58,17**
114. 5	261-201-0604 РСНБ РК 2022	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	0,831	398,00	330,74
114. 6	261-201-0615 РСНБ РК 2022	Лента армирующая бумажная	м	2,122	70,5286	12,00	846,34

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**35,41**	**1177,03**
		Накладные расходы	%	90		1770,67	58857,17
		Сметная прибыль	%	8		302,02	10039,14
		Сметная стоимость:				**4077,27**	**135528,36**
115	**СТ ЭСФ 0399**	**Гипсокартон ГКЛ влагостойкий 9,5мм**	**шт**	**75,1224**		**2600,00**	**195318,24**
		Сметная прибыль	%	8		208,00	15625,46
		Сметная стоимость:				**2808,00**	**210943,70**
116	**СТ ЭСФ 0399**	**Профиль 50х40х0,5мм**	**шт**	**15,0000**		**1300,00**	**19500,00**
		Сметная прибыль	%	8		104,00	1560,00
		Сметная стоимость:				**1404,00**	**21060,00**
117	**СТ ЭСФ 0399**	**Профиль 50х50х0,5мм**	**шт**	**15,0000**		**1400,00**	**21000,00**
		Сметная прибыль	%	8		112,00	1680,00
		Сметная стоимость:				**1512,00**	**22680,00**
118	**СТ ЭСФ 8917**	**Подвес прямой 0,7мм**	**шт**	**30,0000**		**80,00**	**2400,00**
		Сметная прибыль	%	8		6,40	192,00
		Сметная стоимость:				**86,40**	**2592,00**
119	**СТ ЭСФ 2364**	**Плиты теплоизоляционные**	**м2**	**34,2372**		**6500,00**	**222541,80**
		Сметная прибыль	%	8		520,00	17803,34
		Сметная стоимость:				**7020,00**	**240345,14**
		ПОДЪЕЗДЫ					
120	**1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах** Состав работ: 1. Разметка проектного положения направляющего профиля 2. Наклейка уплотнительной ленты на направляющий профиль 3. Установка и выверка направляющего профиля на стену с креплением дюбелями 4. Установка прямого подвеса с наклейкой уплотнительными лентами и креплением дюбелями к потолку 5. Наращивание основного профиля удлинителем 6. Установка одноуровневого соединителя на основной профиль 7. Установка основного потолочного профиля 8. Крепление прямого подвеса к основному профилю шурупами 9. Установка несущего потолочного профиля с креплением одноуровневыми соединителями 10. Наклейка разделительной ленты по периметру помещения в местах примыкания потолка к стенам 11. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с креплением шурупами 12. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты	**м2 потолка**	**156,0000**		**1944,44**	**303333,20**

1	2	3	4	5	6	7	8
120. 1	002-0136 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,095	170,8587	1684,00	287726,03
		Итого оплата труда:				**1844,39**	**287725,40**
120. 2	343-302-0301 РСНБ РК 2022	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,031584	4,9271	20,00	98,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
120. 3	343-302-0101 РСНБ РК 2022	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,008848	1,3803	18,00	24,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,79**	**123,24**
120. 4	261-201-0604 РСНБ РК 2022	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	3,9	398,00	1552,20
120. 5	261-201-0613 РСНБ РК 2022	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0,6677	104,1612	66,00	6874,64
120. 6	261-201-0614 РСНБ РК 2022	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	0,7003	109,2468	42,00	4588,37
120. 7	261-201-0615 РСНБ РК 2022	Лента армирующая бумажная	м	1,319	205,7328	12,00	2468,79
		Итого материалов:				**99,26**	**15484,56**
		Накладные расходы	%	90		1659,95	258952,86
		Сметная прибыль	%	8		288,35	44982,89
		Сметная стоимость:				**3892,75**	**607268,95**
121	**СТ ЭСФ 8917**	**Подвес прямой**	**шт**	**100,0000**		**80,00**	**8000,00**
		Сметная прибыль	%	8		6,40	640,00
		Сметная стоимость:				**86,40**	**8640,00**
122	**СТ ЭСФ 6302**	**Саморезы в пачках**	**шт**	**5,0000**		**900,00**	**4500,00**
		Сметная прибыль	%	8		72,00	360,00
		Сметная стоимость:				**972,00**	**4860,00**
123	**СТ ЭСФ 6302**	**Дюпель-гвозди 6х40 в пачках**	**шт**	**4,0000**		**700,00**	**2800,00**
		Сметная прибыль	%	8		56,00	224,00
		Сметная стоимость:				**756,00**	**3024,00**
124	**СТ ЭСФ 0399**	**Гипсокартон 9,5мм простой**	**м2**	**160,6800**		**780,00**	**125330,40**
		Сметная прибыль	%	8		62,40	10026,43
		Сметная стоимость:				**842,40**	**135356,83**
125	**СТ ЭСФ 8722**	**Профиль 27х28**	**м**	**104,5200**		**245,00**	**25607,40**
		Сметная прибыль	%	8		19,60	2048,59
		Сметная стоимость:				**264,60**	**27655,99**
126	**СТ ЭСФ 8722**	**Профиль 60х27**	**м**	**446,1600**		**400,00**	**178464,00**
		Сметная прибыль	%	8		32,00	14277,12
		Сметная стоимость:				**432,00**	**192741,12**
127	**1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**217,0000**		**443,54**	**96247,27**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Устройство плинтусов из плиток на растворе					
127.1	003-0139 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,25016	54,2847	1773,00	96246,81
		Итого оплата труда:				**443,54**	**96247,27**
		Накладные расходы	%	94		416,92	90472,43
		Сметная прибыль	%	8		68,84	14937,58
		Сметная стоимость:				**929,30**	**201657,28**
128	**СТ ЭСФ 4299**	**Плитка керамическая**	**м2**	**21,7000**		**5446,43**	**118187,53**
		Сметная прибыль	%	8		435,71	9455,00
		Сметная стоимость:				**5882,14**	**127642,53**
129	**СТ ЭСФ 8744**	**Клей плиточный**	**кг**	**36,8900**		**116,00**	**4279,24**
		Сметная прибыль	%	8		9,28	342,34
		Сметная стоимость:				**125,28**	**4621,58**
130	**1212-0104-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09**	**Стены. Очистка вручную от краски**	**м2**	**362,0000**		**244,66**	**88567,43**
130.1	009-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,19402	70,2352	1261,00	88566,64
		Итого оплата труда:				**244,66**	**88567,43**
		Накладные расходы	%	72		176,16	63768,55
		Сметная прибыль	%	8		33,67	12186,88
		Сметная стоимость:				**454,48**	**164522,86**
131	**1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на цементной основе толщиной до 10 мм** Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление раствора 4. Нанесение раствора на поверхность вручную с разравниванием и выравниванием	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**362,0000**		**965,25**	**349420,72**
131.1	003-0134 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,593282	214,7681	1625,00	348998,14
		Итого оплата труда:				**964,08**	**348997,18**
131.2	217-603-0103 РСНБ РК 2022	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,004	1,448	293,00	424,26
		Итого материалов:				**1,17**	**423,54**
		Накладные расходы	%	80		771,26	279197,74
		Сметная прибыль	%	8		138,92	50289,48
		Сметная стоимость:				**1875,44**	**678907,94**

1	2	3	4	5	6	7	8
132	СТ ЭСФ 1617	**Грунтовка Knauf**	кг	42,3540		150,00	6353,10
		Сметная прибыль	%	8		12,00	508,25
		Сметная стоимость:				162,00	6861,35
133	СТ ЭСФ 1755	**Штукатурная смесь Ротбанд**	кг	4053,6760		125,00	506709,50
		Сметная прибыль	%	8		10,00	40536,76
		Сметная стоимость:				135,00	547246,26
134	1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе** Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности	м2 отделываемой поверхности	362,0000		454,07	164371,75
134. 1	003-0134 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,273162	98,8846	1625,00	160687,55
		Итого оплата труда:				443,89	160686,59
134. 2	261-201-0604 РСНБ РК 2022	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	9,05	398,00	3601,90
134. 3	217-603-0103 РСНБ РК 2022	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0008	0,2896	293,00	84,85
		Итого материалов:				10,18	3685,16
		Накладные расходы	%	80		355,11	128549,27
		Сметная прибыль	%	8		64,73	23433,68
		Сметная стоимость:				873,91	316354,70
135	СТ ЭСФ 6973	**Штукатурка ГЛАТТ**	кг	995,1380		180,00	179124,84
		Сметная прибыль	%	8		14,40	14329,99
		Сметная стоимость:				194,40	193454,83
136	СТ ЭСФ 1617	**Грунтовка Knauf**	кг	42,3540		150,00	6353,10
		Сметная прибыль	%	8		12,00	508,25
		Сметная стоимость:				162,00	6861,35
137	1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	362,0000		237,71	86049,21
137. 1	003-0134 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,14628	52,9534	1625,00	86049,21
		Итого оплата труда:				237,71	86049,21
		Накладные расходы	%	80		190,16	68839,37

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		34,23	12391,09
		Сметная стоимость:				**462,10**	**167279,66**
138	**СТ ЭСФ 7822**	**Водоэмульсия**	**кг**	**188,2400**		**350,40**	**65959,30**
		Сметная прибыль	%	8		28,03	5276,74
		Сметная стоимость:				**378,43**	**71236,04**
139	**1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе** Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности	**м2 отделываемой поверхности**	**156,0000**		**767,21**	**119684,88**
139. 1	003-0136 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,449546	70,1292	1684,00	118097,53
		Итого оплата труда:				**757,03**	**118096,80**
139. 2	261-201-0604 РСНБ РК 2022	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	3,9	398,00	1552,20
139. 3	217-603-0103 РСНБ РК 2022	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0008	0,1248	293,00	36,57
		Итого материалов:				**10,18**	**1588,08**
		Накладные расходы	%	80		605,62	94477,44
		Сметная прибыль	%	8		109,83	17132,99
		Сметная стоимость:				**1482,66**	**231295,31**
140	**СТ ЭСФ 8891**	**Шпаклевка Глат**	**кг**	**428,8440**		**180,00**	**77191,92**
		Сметная прибыль	%	8		14,40	6175,35
		Сметная стоимость:				**194,40**	**83367,27**
141	**СТ ЭСФ 1617**	**Грунтовка Knauf**	**кг**	**18,2520**		**150,00**	**2737,80**
		Сметная прибыль	%	8		12,00	219,02
		Сметная стоимость:				**162,00**	**2956,82**
142	**1115-0405-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**156,0000**		**266,13**	**41517,06**
142. 1	003-0134 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,16324	25,4654	1625,00	41381,34
		Итого оплата труда:				**265,26**	**41381,34**
142. 2	261-107-0432 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг	0,0011	0,1716	119,00	20,42

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		34,23	1231,09
		Сметная стоимость:				**462,10**	**16627,66**
138	**СТ ЭСФ 7822**	**Водоэмульсия**	кг	**188,2400**		**350,40**	**65959,30**
		Сметная прибыль	%	8		28,03	5276,74
		Сметная стоимость:				**378,43**	**71236,04**
139	**1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе** Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности	**м2 отделываемой поверхности**	**156,0000**		**767,21**	**119684,88**
139. 1	003-0136 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,449546	70,1292	1684,00	118097,53
		Итого оплата труда:				**757,03**	**118096,80**
139. 2	261-201-0604 РСНБ РК 2022	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	3,9	398,00	1552,20
139. 3	217-603-0103 РСНБ РК 2022	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0008	0,1248	293,00	36,57
		Итого материалов:				**10,18**	**1588,08**
		Накладные расходы	%	80		605,62	94477,44
		Сметная прибыль	%	8		109,83	17132,99
		Сметная стоимость:				**1482,66**	**231295,31**
140	**СТ ЭСФ 8891**	**Шпаклевка Глат**	**кг**	**428,8440**		**180,00**	**77191,92**
		Сметная прибыль	%	8		14,40	6175,35
		Сметная стоимость:				**194,40**	**83367,27**
141	**СТ ЭСФ 1617**	**Грунтовка Knauf**	**кг**	**18,2520**		**150,00**	**2737,80**
		Сметная прибыль	%	8		12,00	219,02
		Сметная стоимость:				**162,00**	**2956,82**
142	**1115-0405-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**156,0000**		**266,13**	**41517,06**
142. 1	003-0134 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,16324	25,4654	1625,00	41381,34
		Итого оплата труда:				**265,26**	**41381,34**
142. 2	261-107-0432 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг	0,0011	0,1716	119,00	20,42

1	2	3	4	5	6	7	8
142. 3	261-107-0546 РСНБ РК 2022	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0033	0,5148	225,00	115,83
		Итого материалов:				**0,87**	**135,72**
		Накладные расходы	%	80		212,21	33105,07
		Сметная прибыль	%	8		38,27	5969,77
		Сметная стоимость:				**516,61**	**80591,90**
143	**СТ ЭСФ 2631**	**Водоэмульсия**	**кг**	**88,9200**		**350,40**	**31157,57**
		Сметная прибыль	%	8		28,03	2492,61
		Сметная стоимость:				**378,43**	**33650,18**
				ОТКОСЫ			
144	**1110-0405-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами** Состав работ: 1. Очистка поверхности 2. Нанесение грунтовки на поверхность откосов 3. Раскрой вертикальных и горизонтальных плит откосов 4. Установка и крепление направляющего профиля к коробкам проема шурупами 5. Нанесение клеящего состава по периметру листа 6. Установка гипсокартонных плит откосов с выравниванием 7. Заделка швов между откосами и коробкой герметиком 8. Нанесение грунтовки на швы 9. Заделка швов шпаклевкой	**м откоса**	**74,4000**		**562,04**	**41815,42**
144. 1	002-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,33936	25,2484	1655,00	41786,08
		Итого оплата труда:				**561,64**	**41785,66**
144. 2	261-201-0604 РСНБ РК 2022	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,001	0,0744	398,00	29,61
		Итого материалов:				**0,40**	**29,76**
		Накладные расходы	%	90		505,47	37607,09
		Сметная прибыль	%	8		85,40	6353,80
		Сметная стоимость:				**1152,91**	**85776,31**
145	**СТ ЭСФ 0399**	**Гипсокартон 9,5 мм**	**м2**	**74,4000**		**780,00**	**58032,00**
		Сметная прибыль	%	8		62,40	4642,56
		Сметная стоимость:				**842,40**	**62674,56**
146	**СТ ЭСФ 8891**	**Смесь сухая**	**кг**	**218,2450**		**180,00**	**39284,09**
		Сметная прибыль	%	8		14,40	3142,73
		Сметная стоимость:				**194,40**	**42426,82**
147	**СТ ЭСФ 1617**	**Грунтовка**	**кг**	**2,8272**		**150,00**	**424,08**
		Сметная прибыль	%	8		12,00	33,93
		Сметная стоимость:				**162,00**	**458,01**

1	2	3	4	5	6	7	8
142. 3	261-107-0546 РСНБ РК 2022	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0033	0,5148	225,00	115,83
		Итого материалов:				**0,87**	**135,72**
		Накладные расходы	%	80		212,21	33105,07
		Сметная прибыль	%	8		38,27	5969,77
		Сметная стоимость:				**516,61**	**80591,90**
143	**СТ ЭСФ 2631**	**Водоэмульсия**	**кг**	**88,9200**		**350,40**	**31157,57**
		Сметная прибыль	%	8		28,03	2492,61
		Сметная стоимость:				**378,43**	**33650,18**
		ОТКОСЫ					
144	**1110-0405-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами** Состав работ: 1. Очистка поверхности 2. Нанесение грунтовки на поверхность откосов 3. Раскрой вертикальных и горизонтальных плит откосов 4. Установка и крепление направляющего профиля к коробкам проема шурупами 5. Нанесение клеящего состава по периметру листа 6. Установка гипсокартонных плит откосов с выравниванием 7. Заделка швов между откосами и коробкой герметиком 8. Нанесение грунтовки на швы 9. Заделка швов шпаклевкой	**м откоса**	**74,4000**		**562,04**	**41815,42**
144. 1	002-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,33936	25,2484	1655,00	41786,08
		Итого оплата труда:				**561,64**	**41785,66**
144. 2	261-201-0604 РСНБ РК 2022	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,001	0,0744	398,00	29,61
		Итого материалов:				**0,40**	**29,76**
		Накладные расходы	%	90		505,47	37607,09
		Сметная прибыль	%	8		85,40	6353,80
		Сметная стоимость:				**1152,91**	**85776,31**
145	**СТ ЭСФ 0399**	**Гипсокартон 9,5 мм**	**м2**	**74,4000**		**780,00**	**58032,00**
		Сметная прибыль	%	8		62,40	4642,56
		Сметная стоимость:				**842,40**	**62674,56**
146	**СТ ЭСФ 8891**	**Смесь сухая**	**кг**	**218,2450**		**180,00**	**39284,09**
		Сметная прибыль	%	8		14,40	3142,73
		Сметная стоимость:				**194,40**	**42426,82**
147	**СТ ЭСФ 1617**	**Грунтовка**	**кг**	**2,8272**		**150,00**	**424,08**
		Сметная прибыль	%	8		12,00	33,93
		Сметная стоимость:				**162,00**	**458,01**

1	2	3	4	5	6	7	8
				ЦУП			
148	1115-0206-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе** Состав работ: 1. Нанесение грунтовки 2. Приготовление шпатлевочного раствора 3. Нанесение раствора на поверхность вручную 4. Шлифование поверхности	**м2 отделываемой поверхности**	**33,0000**		**431,58**	**14241,99**
148.1	003-0136 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,250266	8,2588	1684,00	13907,78
		Итого оплата труда:				**421,45**	**13907,70**
148.2	261-201-0604 РСНБ РК 2022	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	0,825	398,00	328,35
148.3	217-603-0103 РСНБ РК 2022	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0006	0,0198	293,00	5,80
		Итого материалов:				**10,13**	**334,29**
		Накладные расходы	%	80		337,16	11126,16
		Сметная прибыль	%	8		61,50	2029,45
		Сметная стоимость:				**830,23**	**27397,60**
149	**СТ ЭСФ 8891**	**Штукатурка ГЛАТТ**	**кг**	**45,3420**		**180,00**	**8161,56**
		Сметная прибыль	%	8		14,40	652,92
		Сметная стоимость:				**194,40**	**8814,48**
150	**СТ ЭСФ 1617**	**Грунтовка Knauf**	**кг**	**3,8610**		**150,00**	**579,15**
		Сметная прибыль	%	8		12,00	46,33
		Сметная стоимость:				**162,00**	**625,48**
151	**1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**33,0000**		**237,71**	**7844,26**
151.1	003-0134 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,14628	4,8272	1625,00	7844,27
		Итого оплата труда:				**237,71**	**7844,26**
		Накладные расходы	%	80		190,16	6275,41
		Сметная прибыль	%	8		34,23	1129,57
		Сметная стоимость:				**462,10**	**15249,25**
152	**СТ ЭСФ 7822**	**Водоэмульсия**	**кг**	**17,1600**		**350,40**	**6012,86**
		Сметная прибыль	%	8		28,03	481,03
		Сметная стоимость:				**378,43**	**6493,89**
				ОТМОСТКА			
				ОТМОСТКА/узел1, лист 21/			

1	2	3	4	5	6	7	8
153	**1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой** Состав работ: 1. Раскатка рулонов с нарезкой на полотнища 2. Укладка полиэтиленовой пленки в один слой на плиты перекрытий с напуском полотен	**м2 изолируемой поверхности**	**75,0000**		**55,11**	**4133,20**
153. 1	003-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,03657	2,7427	1507,00	4133,32
		Итого оплата труда:				**55,11**	**4133,20**
		Накладные расходы	%	94		51,80	3885,21
		Сметная прибыль	%	8		8,55	641,47
		Сметная стоимость:				**115,47**	**8659,89**
154	**СТ ЭСФ 9988**	**Пленка полиэтиленовая**	**м2**	**82,5000**		**1785,71**	**147321,08**
		Сметная прибыль	%	8		142,86	11785,69
		Сметная стоимость:				**1928,57**	**159106,77**
155	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство из бетона кл.В20,F75/100..150мм/** Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением 3. Устройство деформационных швов 4. Уход за подстилающими слоями	**м3 подстилающего слоя**	**7,8431**		**5458,34**	**42810,48**
155. 1	003-0125 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,88	30,4282	1383,00	42082,25
		Итого оплата труда:				**5365,49**	**42082,25**
155. 2	313-302-0202 РСНБ РК 2022	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,5088	3,9906	25,00	99,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**12,72**	**99,76**
155. 3	215-203-0404 РСНБ РК 2022	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,001	0,0078	80126,00	628,44
		Итого материалов:				**80,13**	**628,47**
		Накладные расходы	%	94		5043,56	39557,31
		Сметная прибыль	%	8		840,15	6589,42
		Сметная стоимость:				**11342,05**	**88957,22**
156	**СТ ЭСФ 8373**	**Бетон**	**м3**	**8,0000**		**21428,57**	**171428,56**
		Сметная прибыль	%	8		1714,29	13714,28
		Сметная стоимость:				**23142,86**	**185142,84**

1	2	3	4	5	6	7	8
157	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование** Состав работ: 1. Установка арматуры	**т**	**0,2325**		**21912,10**	**5094,56**
157. 1	002-0133 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	12,992	3,0206	1596,00	4820,94
157. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1792	0,0417	2572,00	107,16
		Итого оплата труда:				**21196,13**	**4928,10**
157. 3	314-102-0101 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1792	0,0417	6333,00	263,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1792	0,0417	2572,00	107,25
		Итого эксплуатация машин:				**1134,87**	**263,86**
157. 4	261-102-0220 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,0651	150,00	9,77
		Итого материалов:				**42,00**	**9,76**
		Накладные расходы	%	91		19288,48	4484,57
		Сметная прибыль	%	8		3296,05	766,33
		Сметная стоимость:				**44496,63**	**10345,46**
158	**СТ ЭСФ 9988**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки**	**шт**	**38,0000**		**1400,00**	**53200,00**
		Сметная прибыль	%	8		112,00	4256,00
		Сметная стоимость:				**1512,00**	**57456,00**
			ПРОЧИЕ РАБОТЫ				
159	**1146-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм** Состав работ: 1. Разметка мест сверления отверстий 2. Установка, выверка и крепление станка с присоединением к электро- и водопроводным сетям 3. Опускание привода со сверлом к месту сверления 4. Сверление отверстий 5. Подъем привода со сверлом 6. Удаление и уборка керна 7. Установка удлинителей при сверлении отверстий на глубину свыше 350 мм 8. Смена сверл 9. Перестановка станка	**отверстие**	**8,0000**		**930,21**	**7441,70**
159. 1	006-0140 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	0,50736	4,0589	1801,00	7310,04

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**913,75**	**7310,02**
159. 2	343-302-0201 РСНБ РК 2022	Дрели электрические	маш.-ч	0,4928	3,9424	16,00	63,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**7,88**	**63,04**
159. 3	261-107-0541 РСНБ РК 2022	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,0252	0,2016	334,00	67,33
159. 4	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	0,00594	0,0475	27,00	1,28
		Итого материалов:				**8,58**	**68,64**
		Накладные расходы	%	84		767,55	6140,41
		Сметная прибыль	%	8		135,82	1086,57
		Сметная стоимость:				**1833,58**	**14668,68**
160	**1146-0301-0217 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=10**	**Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм до глуб.100мм** Состав работ: 1. Разметка мест сверления отверстий 2. Установка, выверка и крепление станка с присоединением к электро- и водопроводным сетям 3. Опускание привода со сверлом к месту сверления 4. Сверление отверстий 5. Подъем привода со сверлом 6. Удаление и уборка керна 7. Установка удлинителей при сверлении отверстий на глубину свыше 350 мм 8. Смена сверл 9. Перестановка станка	**отверстие**	**8,0000**		**-150,80**	**-1206,43**
160. 1	006-0140 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	0,08064	0,6451	-1801,00	-1161,86
		Итого оплата труда:				**-145,26**	**-1162,11**
160. 2	343-302-0201 РСНБ РК 2022	Дрели электрические	маш.-ч	0,0784	0,6272	-16,00	-10,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**-1,25**	**-10,00**
160. 3	261-107-0541 РСНБ РК 2022	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,0126	0,1008	-334,00	-33,67
160. 4	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	0,003	0,024	-27,00	-0,65
		Итого материалов:				**-4,29**	**-34,32**
		Накладные расходы	%	84		-122,02	-976,17

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		-21,83	-174,61
		Сметная стоимость:				**-294,65**	**-2357,21**
161	**1218-0101-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Покрытия асфальтные толщиной до 4 см. Разборка с помощью молотков отбойных пневматических** Состав работ: 1. Разборка покрытия 2. Сгребание материала, полученного от разборки	**м2**	**10,0000**		**93,58**	**935,78**
161. 1	009-0127 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,062958	0,6296	1431,00	900,93
		Итого оплата труда:				**90,09**	**900,88**
161. 2	343-401-0201 РСНБ РК 2022	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,051339	0,5134	68,00	34,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел	чел.-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**3,49**	**34,90**
		Накладные расходы	%	72		64,86	648,64
		Сметная прибыль	%	8		12,68	126,75
		Сметная стоимость:				**171,12**	**1711,17**
162	**1107-0519-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев. Установка** Состав работ: 1. Установка стоек 2. Установка поручней 3. Установка ригелей	**м**	**29,5000**		**2063,53**	**60874,02**
162. 1	002-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,243	36,6744	1655,00	60696,13
		Итого оплата труда:				**2057,50**	**60696,13**
162. 2	343-302-0201 РСНБ РК 2022	Дрели электрические	маш.-ч	0,127904	3,7732	16,00	60,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел	чел.-ч	–	–	–	–
162. 3	343-202-0201 РСНБ РК 2022	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,029568	0,8723	37,00	32,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел	чел.-ч	–	–	–	–
162. 4	343-302-0301 РСНБ РК 2022	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,073808	2,1773	20,00	43,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел	чел.-ч	–	–	–	–
162. 5	343-302-0101 РСНБ РК 2022	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,078736	2,3227	18,00	41,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел	чел.-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**6,03**	**177,88**
		Накладные расходы	%	118		2427,85	71621,44

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		359,31	10599,64
		Сметная стоимость:				4850,68	143095,09
163	СТ ЭСФ 9302	Ограждения трехрегальные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	29,5000		25000,00	737500,00
		Сметная прибыль	%	8		2000,00	59000,00
		Сметная стоимость:				27000,00	796500,00
ИТОГО ПО АКТУ							
	Итого прямые затраты		Тенге				14459499,25
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				5778697,69
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				4527,96
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				1686,90
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				8676273,61
		- перевозка грузов	Тенге				0,00
		- оборудования	Тенге				0,00
	Накладные расходы		Тенге				4960390,93
	ИТОГО		Тенге				19419890,18
	Сметная прибыль		Тенге				1553591,25
	ИТОГО по акту		Тенге				20973481,43
	НДС 12%		Тенге				2 516 817,77
	ВСЕГО по акту с НДС:		Тенге				23 490 299,20

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "Asia FerroAlloys"
Генеральный директор

_____ Штеер Е.В.

Главный инженер

_____ Прокудин С.В.

Инженер-строитель ОИС

_____ Янковская И.В.

инженер-сметчик

_____ Соколова Л.В.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "СМУ-5"
Директор:

_____ Зубов И.В.

СПЕЦИАЛИСТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
ТОО «СЕСТ Инжиниринг»
Макенов Асан Аймаханович
ИИН 650726300100
№ аттестата KZ18VJE00037024_ru
KZ45VJE00037023_ru
KZ57VJE00037292_ru