Форма2В

Заказчик : **ТОО "Asia FerroAlloys"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СМУ-5"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА, БСУ С ГАЛЕРЕЕЙ, ЗДАНИЯ АБК (ЖБИ) ПОД АГЛОМЕРАЦИОННУЮ ФАБРИКУ ТОО "Qaz Carbon" (Каз Карбон), г.КАРАГАНДА, ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН, УЧЕТНЫЙ КВАРТАЛ 005, СТРОЕНИЕ 277**

(наименование, адрес)

Объект : **Производственный корпус**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ Д-П/2020-267 от 15 сентября 2020г., доп соглашение №3**

Акт выполненных работ №5

за **ноябрь 2022г.** (месяц, год) на С07-01, 125-2021-О-ГП **благоустройство**

Составлена В ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛА 2022 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. БЛАГОУСТРОЙСТВО					
		Подраздел 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ С ГРУНТОМ					
1	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	**м3 грунта**	**70,0000**		**2509,58**	**175670,88**
1.1	001-0128 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	1,725	120,736	1455,00	175670,88
		Итого оплата труда:				**2509,58**	**175670,88**
		Накладные расходы	%	72		1806,90	126483,03

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		345,32	24172,31
		Сметная стоимость:				**4661,80**	**326326,23**
2	**1101-0102-0343 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Погрузка на автомобили-самосвалы погрузчиком** Состав работ: 1. Погрузка в автомобили-самосвалы	**м3 грунта**	**160,0000**		**134,72**	**21555,20**
2. 1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,023184	3,7094	1800,81	6680,00
		Итого оплата труда:				**41,75**	**6680,00**
2. 2	314-503-0601 РСНБ РК 2022	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,023184	3,7094	5811,00	21555,56
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023184	3,7094	1801,00	6680,63
		Итого эксплуатация машин:				**134,72**	**21555,20**
		Накладные расходы	%	72		30,06	4809,60
		Сметная прибыль	%	8		13,18	2109,18
		Сметная стоимость:				**177,96**	**28473,98**
3	**1101-0102-0343 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Погрузка на автомобили-самосвалы экскаватором** Состав работ: 1. Погрузка в автомобили-самосвалы	**м3 грунта**	**4568,8000**		**261,54**	**1194923,95**
3. 1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,023184	105,9231	2572,03	272437,54
		Итого оплата труда:				**59,63**	**272437,54**
3. 2	311-401-0105 РСНБ РК 2022	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,023184	105,9231	11281,00	1194918,00
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023184	105,9231	2572,00	272434,21
		Итого эксплуатация машин:				**261,54**	**1194923,95**
		Накладные расходы	%	72		42,93	196155,03
		Сметная прибыль	%	8		24,36	111286,32
		Сметная стоимость:				**328,83**	**1502365,30**
4	**СТ ТРАНСПОРТ ЗАКАЗЧИКА**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	**т·км**	**5514,3000**		**–**	**–**
5	**412-101-0201 РСНБ РК 2022**	**Перевозка строительных грузов самосвалом вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	**т·км**	**2288,2200**		**153,00**	**350097,66**
		Сметная прибыль	%	8		12,24	28007,81
		Сметная стоимость:				**165,24**	**378105,47**

1	2	3	4	5	6	7	8
6	**1101-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Планировка поверхности со срезкой неровностей 2. Засыпка углублений, уплотнение грунта, зачистка поверхности и проверка шаблоном 3. Планировка основной площадки полотна 4. Устройство сливной призмы и зачистка неровностей 5. Планировка откосов срезкой 6. Разравнивание грунта и планировка естественной бермы	**м2 спланированной площади**	**1470,2000**		**207,60**	**305218,22**
6. 1	001-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,13776	202,5348	1507,00	305219,87
		Итого оплата труда:				**207,60**	**305218,22**
		Накладные расходы	%	72		149,47	219757,12
		Сметная прибыль	%	8		28,57	41998,03
		Сметная стоимость:				**385,64**	**566973,37**
				ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ С МАРГАНЦЕВОЙ РУДОЙ			
7	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 прим.**	**Марганцевая руда. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** Состав работ: 1. Разработка руды с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка руды от бровки	**м3 грунта**	**45,0000**		**2509,58**	**112931,28**
7. 1	001-0128 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	1,725	77,616	1455,00	112931,28
		Итого оплата труда:				**2509,58**	**112931,28**
		Накладные расходы	%	72		1806,90	81310,52
		Сметная прибыль	%	8		345,32	15539,34
		Сметная стоимость:				**4661,80**	**209781,15**
8	**1101-0102-0343 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Погрузка на автомобили-самосвалы погрузчиком** Состав работ: 1. Погрузка в автомобили-самосвалы	**м3 грунта**	**2243,0000**		**134,72**	**302176,96**
8. 1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,023184	52,0017	1800,81	93645,25

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**41,75**	**93645,25**
8. 2	314-503-0601 РСНБ РК 2022	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,023184	52,0017	5811,00	302181,95
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023184	52,0017	1801,00	93655,06
		Итого эксплуатация машин:				**134,72**	**302176,96**
		Накладные расходы	%	72		30,06	67424,58
		Сметная прибыль	%	8		13,18	29568,12
		Сметная стоимость:				**177,96**	**399169,66**
9	**СТ ТРАНСПОРТ ЗАКАЗЧИКА**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	**т·км**	**2819,5200**		**--**	**--**
10	**412-101-0201 РСНБ РК 2022**	**Перевозка строительных грузов самосвалом вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	**т·км**	**1621,6200**		**153,00**	**248107,86**
		Сметная прибыль	%	8		12,24	19848,63
		Сметная стоимость:				**165,24**	**267956,49**
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1					
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				**593820,38**
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1518656,11**
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге		**372762,79**		
		Перевозка грузов	Тенге				**598205,52**
		Нормативная трудоемкость рабочих	чел.-ч		**400,89**		
		Нормативная трудоемкость машинистов	чел.-ч		**161,63**		
	Накладные расходы		Тенге				**695939,88**
	Сметная прибыль		Тенге				**272529,74**
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге				**3679151,63**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		**562,52**		
		Заработная плата	Тенге				**966583,17**
		Подраздел 2. УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДОК S=1470,2 м2					
11	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5** Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки	**м3**	**147,0200**		**20685,72**	**3041214,85**
11. 1	002-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,512	222,2942	1261,00	280313,04
11. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001456	0,2141	1799,44	385,19
		Итого оплата труда:				**1909,25**	**280698,23**

1	2	3	4	5	6	7	8
11.3	313-302-0202 РСНБ РК 2022	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,5376	79,038	25,00	1975,95
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел.-ч	–	–	–	–
11.4	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001456	0,2141	3990,00	854,10
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001456	0,2141	1801,00	385,59
		Итого эксплуатация машин:				**19,25**	**2830,13**
11.5	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	149,9604	18392,00	2758071,68
		Итого материалов:				**18759,84**	**2758071,68**
		Накладные расходы	%	91		1737,42	255435,39
		Сметная прибыль	%	8		1793,85	263732,02
		Сметная стоимость:				**24216,99**	**3560382,26**
12	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство из бетона кл.В20** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**367,5500**		**32118,71**	**11805233,18**
12.1	002-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,005	736,8642	1507,00	1110454,41
12.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,322336	118,4746	2996,10	354961,41
		Итого оплата труда:				**3986,98**	**1465415,82**
12.3	313-302-0201 РСНБ РК 2022	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,119952	44,0884	53,00	2336,68
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел.-ч	–	–	–	–
12.4	314-102-0104 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,302848	111,3118	14028,00	1561481,68
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,302848	111,3118	3073,00	342061,16
12.5	315-103-0501 РСНБ РК 2022	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,04816	17,7012	244,00	4319,09
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел.-ч	–	–	–	–
12.6	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,019488	7,1628	3990,00	28579,63
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,019488	7,1628	1801,00	12900,20
		Итого эксплуатация машин:				**4344,22**	**1596718,06**

1	2	3	4	5	6	7	8
12. 7	261-102-0226 РСНБ РК 2022	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	37,4901	93,00	3486,58
12. 8	215-204-0503 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0004	0,147	102257,00	15033,82
12. 9	261-107-0567 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,0184	1071430,00	19690,20
12.10	218-101-0102 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	13,2318	5640,00	74627,35
12.11	212-101-0702 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20	м3	1,015	373,0632	24072,00	8980378,55
12.12	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,02	7,351	659,00	4844,31
		Итого материалов:				**24753,26**	**9098060,71**
		Накладные расходы	%	91		3628,16	1333528,40
		Сметная прибыль	%	8		2859,75	1051100,93
		Сметная стоимость:				**38606,62**	**14189862,50**
13	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских	**т**	**14,3930**		**31744,58**	**456899,73**
13. 1	002-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	18,906	272,1083	1507,00	410067,21
13. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1904	2,7404	3073,00	8421,34
		Итого оплата труда:				**29075,84**	**418488,55**
13. 3	314-102-0104 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,1904	2,7404	14028,00	38442,71
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1904	2,7404	3073,00	8421,25
13. 4	343-202-0201 РСНБ РК 2022	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0448	0,6448	37,00	23,86
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
13. 5	341-105-0101 РСНБ РК 2022	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,8288	11,9289	238,00	2839,08
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**2869,84**	**41305,60**
13. 6	261-102-0221 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	43,179	128,00	5526,91
		Итого материалов:				**384,00**	**5526,92**
		Накладные расходы	%	91		26459,01	380824,58
		Сметная прибыль	%	8		4656,29	67017,94

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**62859,88**	**904742,26**
14	**СТ СЧЕТ ФАКТУРА №0000000039 от 08.07.2022г.**	**Арматура А500С ф12 мм**	**т**	**0,3960**		**314285,71**	**124457,14**
		Сметная прибыль	%	8		25142,86	9956,57
						339428,57	**134413,71**
		Сметная стоимость:					
15	**СТ СЧЕТ ФАКТУРА №10000049975 от 03.11.2022г.**	**Арматура А500С ф12 мм**	**т**	**2,0000**		**303571,43**	**607142,86**
		Сметная прибыль	%	8		24285,71	48571,43
						327857,14	**655714,29**
		Сметная стоимость:					
16	**СТ СЧЕТ ФАКТУРА №0000000102 от 11.10.2022г.**	**Арматура А500С ф12 мм**	**т**	**0,9000**		**303571,43**	**273214,29**
		Сметная прибыль	%	8		24285,71	21857,14
						327857,14	**295071,43**
		Сметная стоимость:					
17	**СТ СЧЕТ ФАКТУРА №0000000121 от 14.11.2022г.**	**Арматура А500С ф12 мм**	**т**	**4,4800**		**303571,43**	**1360000,00**
		Сметная прибыль	%	8		24285,71	108800,00
						327857,14	**1468800,00**
		Сметная стоимость:					
18	**СТ СЧЕТ ФАКТУРА №0000000124 от 17.11.2022г.**	**Арматура А500С ф12 мм**	**т**	**6,1500**		**303571,43**	**1866964,29**
		Сметная прибыль	%	8		24285,71	149357,14
						327857,14	**2016321,43**
		Сметная стоимость:					
19	**СТ ПРАЙС**	**Арматура А3 д12 ГОСТ5781-82**	**кг**	**467,0000**		**305,41**	**142626,47**
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2					
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1800834,66**
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1640853,79**
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге		**363767,94**		
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге				**16236064,36**
		- в том числе: Материалы, изделия и конструкции по проекту	Тенге		**4374405,06**		

1	2	3	4	5	6	7	8
		- в том числе: Материалы, изделия и конструкции, отсутствующие в СНБ	Тенге		**4374405,06**		
		Нормативная трудоемкость рабочих	чел.-ч		**1231,27**		
		Нормативная трудоемкость машинистов	чел.-ч		**121,43**		
	Накладные расходы		Тенге				**1969788,37**
	Сметная прибыль		Тенге				**1720393,17**
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге				**23367934,36**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		**1352,7**		
		Заработная плата	Тенге				**2164602,60**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**22388434,83**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**4231778,59**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**4231778,59**
		Сметная прибыль -	Тенге				**338542,28**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**4570320,87**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**18014029,77**
	Материалы -		Тенге				**11861659,30**
	Всего заработная плата -		Тенге				**3131185,77**
	Транспортные расходы -		Тенге				**598205,52**
		Накладные расходы -	Тенге				**2665728,25**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1654380,63**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**22334138,65**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1915,22**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3131185,77**
	Стоимость прочих работ -		Тенге				**142626,47**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**142626,47**
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге				**142626,47**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**27047085,99**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1915,22**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3131185,77**
		РАЗДЕЛ 2. ПРОГРЕВ БЕТОНА 367,55 м3					
20	**1308-0206-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Провод сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами /Провод АППВ 1х6 - от троллеи к греющему проводу/** Состав работ: 1. Прокладка проводов	**м**	**75,0000**	**76,47**		**5735,13**

1	2	3	4	5	6	7	8
20. 1	007-0138 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,0436	3,27	1744,00	5702,88
20. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000109	0,0082	1834,86	15,00
		Итого оплата труда:				**76,24**	**5717,88**
20. 3	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000109	0,0082	3990,00	32,62
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000109	0,0082	1801,00	14,77
		Итого эксплуатация машин:				**0,43**	**32,25**
		Накладные расходы	%	72		54,89	4116,87
		Сметная прибыль	%	8		10,51	788,16
		Сметная стоимость:				**141,87**	**10640,16**
21	**1308-0206-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 К=0,4**	**Провод сечением до 6 мм2. Демонтаж провода** Состав работ: 1. Демонтаж проводов	**м**	**75,0000**		**30,59**	**2293,90**
21. 1	007-0138 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,01744	1,308	1744,00	2281,15
21. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000044	0,0033	1818,18	6,00
		Итого оплата труда:				**30,50**	**2287,15**
21. 3	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000044	0,0033	3990,00	13,05
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000044	0,0033	1801,00	5,94
		Итого эксплуатация машин:				**0,17**	**12,75**
		Накладные расходы	%	72		21,96	1646,75
		Сметная прибыль	%	8		4,20	315,25
		Сметная стоимость:				**56,75**	**4255,90**
22	**1308-0206-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Провод сечением до 6 мм2. Прокладка - греющий провод** Состав работ: 1. Прокладка греющего провода	**м**	**11026,5000**		**76,47**	**843178,81**
22. 1	007-0138 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,0436	480,7554	1744,00	838437,42
22. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000109	1,2019	1834,86	2205,30
		Итого оплата труда:				**76,24**	**840642,72**
22. 3	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000109	1,2019	3990,00	4795,54
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000109	1,2019	1801,00	2164,62

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**0,43**	**4741,39**
		Накладные расходы	%	72		54,89	605262,76
		Сметная прибыль	%	8		10,51	115875,33
		Сметная стоимость:				**141,87**	**1564316,89**
23	**СТ СЧЕТ ФАКТУРА №56082 от 11.11.2022г.**	**Провод ПНСВ 1,2**	**м**	**11026,5000**		**13,39**	**147644,83**
		Сметная прибыль	%	8		1,07	11811,59
		Сметная стоимость:				**14,46**	**159456,42**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**998852,67**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**851207,84**
Всего заработная плата -			Тенге				**848647,75**
		Накладные расходы -	Тенге				**611026,38**
		Сметная прибыль -	Тенге				**116978,74**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1579213,00**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**486,55**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**848647,75**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**147644,83**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**147644,83**
		Сметная прибыль -	Тенге				**11811,59**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**159456,42**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1738669,38**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**486,55**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**848647,75**
ИТОГО ПО АКТУ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**23387287,50**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**3241076,49**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**3164296,29**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**738757,03**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**16383709,19**
		- перевозка грузов	Тенге				**598205,52**
		- оборудование	Тенге				**0,00**
Накладные расходы			Тенге				**3276754,63**
ИТОГО:			Тенге				**26664042,13**
Сметная прибыль			Тенге				**2121713,24**
ВСЕГО по Акту без НДС:			**Тенге**				**28 785 755,37**

1	2	3	4	5	6	7	8
	НДС 12%		Тенге				3 454 290,64
	ВСЕГО по Акту с НДС:		**Тенге**				**32 240 046,01**

ТОО "СМУ-5" БИН 070740004684
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Зубов И.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Asia FerroAlloys" БИН 171040026871
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Генеральный директор **Штеер Е.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Главный инженер **Прокудин С.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Директор по производству **Сагынганов Р.Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Ведущий инженер ОКС **Янковская И.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Место печати (при наличии)

Представитель технадзора Заказчика ТОО "СЕСТ
Специалист по техническому надзору
Макенов А.А.
(подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

СПЕЦИАЛИСТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
ТОО «СЕСТ Инжиниринг»
Макенов Асан Аймаханович
ИИН 860726300100
№ аттестата KZ18VJE00037024_ru
KZ45VJE00037023_ru
KZ57VJE00037292_ru