Форма2В

Заказчик : **ТОО "Asia FerroAlloys"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СМУ-5"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА, БСУ С ГАЛЕРЕЕЙ, ЗДАНИЯ АБК (ЖБИ) ПОД АГЛОМЕРАЦИОННУЮ ФАБРИКУ ТОО "Qaz Carbon" (Каз Карбон), г.КАРАГАНДА, ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН, УЧЕТНЫЙ КВАРТАЛ 005, СТРОЕНИЕ 277**

(наименование, адрес)

Объект : **Производственный корпус**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ Д-П/2020-267 от 15 сентября 2020г., доп соглашение №3**

Акт выполненных работ №2

за **июль 2022г.** (месяц, год) на С02-01-01, 125-2021-1-АР **архитектурные решения**

Составлена В ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛА 2022 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.УСТРОЙСТВО ПОЛОВ В ЦЕХЕ АГФ (S=227м2)					
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную грунтового слежалого мусора** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	**м3 грунта**	**6,0000**		**2509,58**	**15057,50**
1. 1	001-0128 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	1,725	10,3488	1455,00	15057,50
		Итого оплата труда:				**2509,58**	**15057,50**
		Накладные расходы	%	72		1806,90	10841,40

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		345,32	2071,91
		Сметная стоимость:				**4661,80**	**27970,82**
2	**414-104-0601 РСНБ РК 2022**	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	**т**	**9,9000**		**924,00**	**9147,60**
		Сметная прибыль	%	8		73,92	731,81
		Сметная стоимость:				**997,92**	**9879,41**
3	**412-101-0201 РСНБ РК 2022**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	**т·км**	**9,9000**		**153,00**	**1514,70**
		Сметная прибыль	%	8		12,24	121,18
		Сметная стоимость:				**165,24**	**1635,88**
4	**1101-0203-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1** Состав работ: 1. Планировка поверхности со срезкой неровностей 2. Засыпка углублений, уплотнение грунта, зачистка поверхности и проверка шаблоном 3. Планировка основной площадки полотна 4. Устройство сливной призмы и зачистка неровностей 5. Планировка откосов срезкой 6. Разравнивание грунта и планировка естественной бермы	**м2 спланированной площади**	**227,0000**		**168,78**	**38313,97**
4. 1	001-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,112	25,424	1507,00	38313,97
		Итого оплата труда:				**168,78**	**38313,97**
		Накладные расходы	%	72		121,52	27586,06
		Сметная прибыль	%	8		23,22	5272,00
		Сметная стоимость:				**313,53**	**71172,03**
				УСТРОЙСТВО ПОЛОВ			
5	**1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой** Состав работ: 1. Раскатка рулонов с нарезкой на полотнища 2. Укладка полиэтиленовой пленки в один слой на плиты перекрытий с напуском полотен	**м2 изолируемой поверхности**	**227,0000**		**55,96**	**12702,78**
5. 1	003-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,03657	8,3014	1507,00	12510,19

1	2	3	4	5	6	7	8
5. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000212	0,0481	1792,45	86,26
		Итого оплата труда:				**55,49**	**12596,09**
5. 3	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000212	0,0481	3990,00	192,01
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000212	0,0481	1801,00	86,63
		Итого эксплуатация машин:				**0,85**	**192,95**
		Накладные расходы	%	94		52,16	11840,33
		Сметная прибыль	%	8		8,65	1963,45
		Сметная стоимость:				**116,77**	**26506,56**
6	**СТ СЧЕТ-ФАКТУРА №00000003162 от 01.06.2022г.**	**Мембрана пароизоляционная Новитекс В (1 рулон=60кв.м)**	**рулон**	**4,1617**		**6517,86**	**27125,16**
		Сметная прибыль	%	8		521,43	2170,01
		Сметная стоимость:				**7039,29**	**29295,17**
7	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство из бетона кл.В20** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**45,4000**		**27879,29**	**1265719,93**
7. 1	002-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,005	91,0179	1507,00	137164,01
7. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,019488	0,8848	1801,11	1593,54
		Итого оплата труда:				**3056,33**	**138757,55**
7. 3	313-302-0201 РСНБ РК 2022	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,119952	5,4458	53,00	288,63
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
7. 4	315-103-0501 РСНБ РК 2022	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,04816	2,1865	244,00	533,50
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
7. 5	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,019488	0,8848	3990,00	3530,17
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019488	0,8848	1801,00	1593,52
		Итого эксплуатация машин:				**95,87**	**4352,50**
7. 6	261-102-0226 РСНБ РК 2022	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	4,6308	93,00	430,66

1	2	3	4	5	6	7	8
7. 7	215-204-0503 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0004	0,0182	102257,00	1856,99
7. 8	261-107-0567 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,0023	1250000,00	2837,50
7. 9	218-101-0102 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	1,6344	5640,00	9218,02
7.10	212-101-0702 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20	м3	1,015	46,081	24072,00	1109261,83
7.11	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,02	0,908	659,00	598,37
		Итого материалов:				**24762,19**	**1124203,42**
		Накладные расходы	%	91		2781,26	126269,37
		Сметная прибыль	%	8		2452,84	111359,14
		Сметная стоимость:				**33113,40**	**1503348,44**
8	**СТ ПРАЙС ТОО "СМУ-5"**	**РАБОТЫ БЕТОНОНАСОСА**	**маш/час**	**6,5000**		**30000,00**	**195000,00**
9	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских	**т**	**2,2220**		**31744,58**	**70536,45**
9. 1	002-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	18,906	42,0082	1507,00	63306,42
9. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1904	0,4231	3073,00	1300,09
		Итого оплата труда:				**29075,84**	**64606,51**
9. 3	314-102-0104 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,1904	0,4231	14028,00	5934,81
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1904	0,4231	3073,00	1300,19
9. 4	343-202-0201 РСНБ РК 2022	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0448	0,0995	37,00	3,68
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
9. 5	341-105-0101 РСНБ РК 2022	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,8288	1,8416	238,00	438,30
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**2869,84**	**6376,78**
9. 6	261-102-0221 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	6,666	128,00	853,25
		Итого материалов:				**384,00**	**853,25**
		Накладные расходы	%	91		26459,01	58791,93
		Сметная прибыль	%	8		4656,29	10346,27

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**62859,88**	**139674,65**
10	**СТ СЧЕТ ФАКТУРА №2934 от 31.05.2022г.**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /диам.12мм/**	**т**	**2,2220**		**326810,00**	**726171,82**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**2361289,91**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**27125,16**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**27125,16**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2170,01**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**29295,17**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1412992,93**
	Материалы -		Тенге				**1125056,68**
	Всего заработная плата -		Тенге				**269331,62**
	Транспортные расходы -		Тенге				**10662,30**
		Накладные расходы -	Тенге				**235329,09**
		Сметная прибыль -	Тенге				**131865,76**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1780187,78**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**178,46**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**269331,62**
	Стоимость прочих работ -		Тенге				**921171,82**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**921171,82**
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге				**921171,82**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2730654,77**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**178,46**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**269331,62**
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**2361289,91**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**266351,73**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**10922,23**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**2979,89**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**2073353,66**
		- перевозка грузов	Тенге				**10662,30**
		- оборудование	Тенге				**0,00**
	Накладные расходы		Тенге				**235329,09**
	ИТОГО:		Тенге				**2596619,00**
	Сметная прибыль		Тенге				**134035,77**
	ВСЕГО по Акту без НДС:		**Тенге**				**2 730 654,77**

1	2	3	4	5	6	7	8
	НДС 12%		Тенге				327 678,57
	ВСЕГО по Акту с НДС:		**Тенге**				**3 058 333,34**

ТОО "СМУ-5" БИН 070740004684

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Зубов И.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

СОГЛАСОВАНО:

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

ТОО "Asia FerroAlloys" БИН 171040026871

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Генеральный директор **Штеер Е.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Главный инженер **Прокудин С.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Ведущий инженер ОКС **Янковская И.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Представитель технадзора Заказчика ТОО "СЕСТ Инжиниринг"

Специалист по техническому надзору **Макенов А.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

СПЕЦИАЛИСТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
ТОО «СЕСТ Инжиниринг»
Макенов Аса Аитмаханович
ИИН 650726300100
№ аттестата KZ18VJE00037024_ru
KZ45VJE00037023_ru
KZ57VJE00037292_ru