Заказчик : **ТОО "Asia FerroAlloys"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СМУ-5"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА, БСУ С ГАЛЕРЕЕЙ, ЗДАНИЯ АБК (ЖБИ) ПОД АГЛОМЕРАЦИОННУЮ ФАБРИКУ ТОО "Qaz Carbon" (Каз Карбон), г.КАРАГАНДА, ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН, УЧЕТНЫЙ КВАРТАЛ 005, СТРОЕНИЕ 277**
(наименование, адрес)

Объект : **Производственный корпус**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ Д-П/2020-267 от 15 сентября 2020г., доп соглашение №3**

Акт выполненных работ №3

за **июль 2022г.** (месяц, год) на С02-01-03, 125-2021-1-КЖ **конструкции железобетонные**

Составлена В ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛА 2022 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ВЫГРЕБНАЯ ЯМА АГЛОМЕРАТА КОНВЕЙЕРА №7					
		Подраздел 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	**м3 грунта**	**30,0000**		**3011,50**	**90345,02**
1. 1	001-0128 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	2,07	62,0928	1455,00	90345,02
		Итого оплата труда:				**3011,50**	**90345,02**
		Накладные расходы	%	72		2168,28	65048,42
		Сметная прибыль	%	8		414,38	12431,48
		Сметная стоимость:				**5594,16**	**167824,91**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**1101-0102-0343 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Погрузка на автомобили-самосвалы погрузчиком** Состав работ: 1. Погрузка в автомобили-самосвалы	**м3 грунта**	**30,0000**		**134,72**	**4041,60**
2. 1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,023184	0,6955	1800,81	1252,50
		Итого оплата труда:				**41,75**	**1252,50**
2. 2	314-503-0601 РСНБ РК 2022	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,023184	0,6955	5811,00	4041,67
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023184	0,6955	1801,00	1252,60
		Итого эксплуатация машин:				**134,72**	**4041,60**
		Накладные расходы	%	72		30,06	901,80
		Сметная прибыль	%	8		13,18	395,47
		Сметная стоимость:				**177,96**	**5338,87**
3	**412-101-0201 РСНБ РК 2022**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	**т·км**	**49,5000**		**153,00**	**7573,50**
		Сметная прибыль	%	8		12,24	605,88
		Сметная стоимость:				**165,24**	**8179,38**
4	**1101-0102-0343 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Погрузка балласта на автомобили-самосвалы погрузчиком** Состав работ: 1. Погрузка в автомобили-самосвалы	**м3 грунта**	**9,0000**		**134,72**	**1212,48**
4. 1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,023184	0,2087	1800,81	375,75
		Итого оплата труда:				**41,75**	**375,75**
4. 2	314-503-0601 РСНБ РК 2022	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,023184	0,2087	5811,00	1212,50
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023184	0,2087	1801,00	375,87
		Итого эксплуатация машин:				**134,72**	**1212,48**
		Накладные расходы	%	72		30,06	270,54
		Сметная прибыль	%	8		13,18	118,64
		Сметная стоимость:				**177,96**	**1601,66**
5	**412-101-0201 РСНБ РК 2022**	**Перевозка строительных грузов (балласта) самосвалами вне населенных пунктов до ямы. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	**т·км**	**14,8500**		**153,00**	**2272,05**
		Сметная прибыль	%	8		12,24	181,76
		Сметная стоимость:				**165,24**	**2453,81**
6	**1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка, разравнивание вручную балласта. Группа грунтов 1** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием	**м3 грунта**	**9,0000**		**1192,41**	**10731,67**

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Поливка водой при необходимости					
6. 1	001-0117 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,9912	8,9208	1203,00	10731,72
		Итого оплата труда:				**1192,41**	**10731,67**
		Накладные расходы	%	72		858,53	7726,80
		Сметная прибыль	%	8		164,08	1476,68
		Сметная стоимость:				**2215,02**	**19935,15**
7	**СТ МАТЕРИАЛ ЗАКАЗЧИКА**	**Балласт**	**м3**	**9,0000**		**--**	**--**
8	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** Состав работ: 1. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**	**9,0000**		**247,86**	**2230,77**
8. 1	001-0110 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,12096	1,0886	1055,00	1148,52
8. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,2646	1801,02	476,55
		Итого оплата труда:				**180,56**	**1625,07**
8. 3	315-102-0102 РСНБ РК 2022	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,0294	0,2646	4038,00	1068,45
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0294	0,2646	1801,00	476,54
8. 4	343-402-0101 РСНБ РК 2022	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,1176	1,0584	13,00	13,76
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**120,25**	**1082,25**
		Накладные расходы	%	72		130,01	1170,05
		Сметная прибыль	%	8		30,23	272,06
		Сметная стоимость:				**408,10**	**3672,88**
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1					
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				**102225,21**
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**6336,33**
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге		**2104,8**		
		Перевозка грузов	Тенге				**9845,55**
		Нормативная трудоемкость рабочих	чел.-ч		**72,1**		
		Нормативная трудоемкость машинистов	чел.-ч		**1,17**		
	Накладные расходы		Тенге				**75117,61**
	Сметная прибыль		Тенге				**15481,97**
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге				**209006,67**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		**73,27**		
		Заработная плата	Тенге				**104330,01**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Подраздел 2. УСТРОЙСТВО ДНИЩА					
9	**1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона /функция отбойника/. Установка** Состав работ: 1. Установка поддерживающих конструкций кондукторных устройств, остающихся в теле бетона, с закреплением	**тонн**	**0,5088**		**124382,81**	**63285,97**
9. 1	002-0140 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	47,6	24,2189	1801,00	43618,20
9. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,96	0,9972	3073,00	3064,54
		Итого оплата труда:				**91750,68**	**46682,74**
9. 3	314-102-0104 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	1,96	0,9972	14028,00	13989,39
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,96	0,9972	3073,00	3064,40
9. 4	315-103-0501 РСНБ РК 2022	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	9,878	5,0261	244,00	1226,38
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**29905,21**	**15215,77**
9. 5	261-107-0567 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,007	0,0036	1250000,00	4452,00
		Итого материалов:				**8750,00**	**4452,00**
		Накладные расходы	%	91		83493,12	42481,30
		Сметная прибыль	%	8		16630,07	8461,38
		Сметная стоимость:				**224506,00**	**114228,65**
10	**СТМАТЕРИАЛ ЗАКАЗЧИКА**	**Рельсы Р-55 Б/у**	**пог.м**	**16,0000**		**--**	**--**
11	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5** Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки	**м3**	**7,5300**		**23513,76**	**177058,63**
11. 1	002-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,512	11,3854	1261,00	14356,94
11. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,203056	1,529	3063,88	4684,71
		Итого оплата труда:				**2528,77**	**19041,65**
11. 3	314-102-0104 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,2016	1,518	14028,00	21295,18
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2016	1,518	3073,00	4664,81
11. 4	313-302-0202 РСНБ РК 2022	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,5376	4,0481	25,00	101,20
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
11. 5	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001456	0,011	3990,00	43,75
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001456	0,011	1801,00	19,81
		Итого эксплуатация машин:				**2847,29**	**21440,09**

1	2	3	4	5	6	7	8
11. 6	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	7,6806	18392,00	141261,60
		Итого материалов:				**18759,84**	**141261,60**
		Накладные расходы	%	91		2301,18	17327,90
		Сметная прибыль	%	8		2065,20	15550,92
		Сметная стоимость:				**27880,14**	**209937,46**
12	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство из бетона кл.В20** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**15,0600**		**32127,64**	**483842,31**
12. 1	002-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,005	30,1923	1507,00	45499,78
12. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,322336	4,8544	2996,10	14544,19
		Итого оплата труда:				**3986,98**	**60043,97**
12. 3	313-302-0201 РСНБ РК 2022	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,119952	1,8065	53,00	95,74
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
12. 4	314-102-0104 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,302848	4,5609	14028,00	63980,18
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,302848	4,5609	3073,00	14015,65
12. 5	315-103-0501 РСНБ РК 2022	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,04816	0,7253	244,00	176,97
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
12. 6	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,019488	0,2935	3990,00	1171,02
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019488	0,2935	1801,00	528,59
		Итого эксплуатация машин:				**4344,22**	**65423,95**
12. 7	261-102-0226 РСНБ РК 2022	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	1,5361	93,00	142,86
12. 8	215-204-0503 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0004	0,006	102257,00	616,00
12. 9	261-107-0567 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,0008	1250000,00	941,25
12.10	218-101-0102 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,5422	5640,00	3057,78
12.11	212-101-0702 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20	м3	1,015	15,2859	24072,00	367962,18
12.12	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,02	0,3012	659,00	198,49
		Итого материалов:				**24762,19**	**372918,58**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	91		3628,16	54640,02
		Сметная прибыль	%	8		2860,46	43078,59
		Сметная стоимость:				**38616,26**	**581560,91**
13	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских	**т**	**1,0650**		**31744,58**	**33807,98**
13. 1	002-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	18,906	20,1345	1507,00	30342,64
13. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1904	0,2028	3073,00	623,13
		Итого оплата труда:				**29075,84**	**30965,77**
13. 3	314-102-0104 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,1904	0,2028	14028,00	2844,54
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1904	0,2028	3073,00	623,20
13. 4	343-202-0201 РСНБ РК 2022	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0448	0,0477	37,00	1,77
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
13. 5	341-105-0101 РСНБ РК 2022	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,8288	0,8827	238,00	210,08
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**2869,84**	**3056,38**
13. 6	261-102-0221 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	3,195	128,00	408,96
		Итого материалов:				**384,00**	**408,96**
		Накладные расходы	%	91		26459,01	28178,85
		Сметная прибыль	%	8		4656,29	4958,95
		Сметная стоимость:				**62859,88**	**66945,78**
14	**СТ СЧЕТ ФАКТУРА №2934 от 31.05.2022г.**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /диам.12мм/**	**т**	**1,0650**		**326810,00**	**348052,65**
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2					
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				**133817,56**
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**105136,19**
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге		**22916,57**		
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге				**867093,79**
		- в том числе: Материалы, изделия и конструкции по проекту	Тенге		**348052,65**		
		- в том числе: Материалы, изделия и конструкции, отсутствующие в СНБ	Тенге		**348052,65**		
		Нормативная трудоемкость рабочих	чел.-ч		**85,93**		
		Нормативная трудоемкость машинистов	чел.-ч		**7,58**		
	Накладные расходы		Тенге				**142628,07**
	Сметная прибыль		Тенге				**72049,84**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге				**1320725,45**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		**93,51**		
		Заработная плата	Тенге				**156734,13**
		Подраздел 3. УСТРОЙСТВО СТЕНЫ					
15	**1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона /функция отбойника/. Установка** Состав работ: 1. Установка поддерживающих конструкций кондукторных устройств, остающихся в теле бетона, с закреплением	**тонн**	**0,1908**		**124382,81**	**23732,24**
15. 1	002-0140 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	47,6	9,0821	1801,00	16356,83
15. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,96	0,374	3072,99	1149,20
		Итого оплата труда:				**91750,68**	**17506,03**
15. 3	314-102-0104 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	1,96	0,374	14028,00	5246,02
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,96	0,374	3073,00	1149,30
15. 4	315-103-0501 РСНБ РК 2022	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	9,878	1,8848	244,00	459,89
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**29905,21**	**5705,91**
15. 5	261-107-0567 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,007	0,0013	1250000,00	1669,50
		Итого материалов:				**8750,00**	**1669,50**
		Накладные расходы	%	91		83493,12	15930,49
		Сметная прибыль	%	8		16630,07	3173,02
		Сметная стоимость:				**224506,00**	**42835,75**
16	**СТМАТЕРИАЛ ЗАКАЗЧИКА**	**Рельсы Р-55 Б/у**	**пог.м**	**6,0000**		**--**	**--**
17	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство из бетона кл.В20** Состав работ: 1. Раскрой и установка брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями и болтами строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**7,1550**		**55168,91**	**394733,56**
17. 1	002-0132 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	10,069	72,0423	1566,00	112818,19
17. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,465696	3,3321	2950,64	9831,69
		Итого оплата труда:				**17141,84**	**122649,88**

1	2	3	4	5	6	7	8
17. 3	313-302-0201 РСНБ РК 2022	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,59976	4,2913	53,00	227,44
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
17. 4	314-102-0104 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,420896	3,0115	14028,00	42245,47
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,420896	3,0115	3073,00	9254,34
17. 5	315-103-0501 РСНБ РК 2022	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,93296	6,6753	244,00	1628,78
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
17. 6	314-503-0601 РСНБ РК 2022	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,003024	0,0216	5811,00	125,73
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003024	0,0216	1801,00	38,90
17. 7	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,041776	0,2989	3990,00	1192,64
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,041776	0,2989	1801,00	538,32
		Итого эксплуатация машин:				**6348,02**	**45420,09**
17. 8	215-202-0503 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0019	0,0136	102257,00	1390,13
17. 9	215-204-0503 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,022	0,1574	102257,00	16096,27
17.10	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0012	0,0086	813201,00	6982,14
17.11	261-107-0567 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,0072	1250000,00	8943,75
17.12	218-101-0101 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	7,3697	3285,00	24209,30
17.13	212-101-0702 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20	м3	1,015	7,2623	24072,00	174818,69
17.14	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,86	6,1533	659,00	4055,02
		Итого материалов:				**33053,15**	**236495,28**
		Накладные расходы	%	91		15599,08	111611,38
		Сметная прибыль	%	8		5661,44	40507,60
		Сметная стоимость:				**76429,42**	**546852,54**
18	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских	**т**	**0,2340**		**31744,58**	**7428,23**
18. 1	002-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	18,906	4,4239	1507,00	6666,83
18. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1904	0,0446	3072,93	136,91
		Итого оплата труда:				**29075,84**	**6803,74**
18. 3	314-102-0104 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,1904	0,0446	14028,00	625,00
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1904	0,0446	3073,00	137,06
18. 4	343-202-0201 РСНБ РК 2022	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0448	0,0105	37,00	0,39
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
		9					1010
18. 5	341-105-0101 РСНБ РК 2022	Станки для резки арматуры					
	01-099-0100		маш.-ч	0,8288	0,1939	238,00	46,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2869,84**	**671,54**
18. 6	261-102-0221 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,702	128,00	89,86
		Итого материалов:				**384,00**	**89,86**
		Накладные расходы	%	91		26459,01	6191,41
		Сметная прибыль	%	8		4656,29	1089,57
		Сметная стоимость:				**62859,88**	**14709,21**
19	**СТ СЧЕТ ФАКТУРА №2934 от 31.05.2022г.**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /диам.12мм/**	**т**	**0,2340**		**326810,00**	**76473,54**
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3					
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				**135841,85**
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**51797,54**
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге		**11117,8**		
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге				**314728,19**
		- в том числе: Материалы, изделия и конструкции по проекту	Тенге		**76473,54**		
		- в том числе: Материалы, изделия и конструкции, отсутствующие в СНБ	Тенге		**76473,54**		
		Нормативная трудоемкость рабочих	чел.-ч		**85,55**		
		Нормативная трудоемкость машинистов	чел.-ч		**3,75**		
	Накладные расходы		Тенге				**133733,28**
	Сметная прибыль		Тенге				**44770,19**
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге				**680871,04**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		**89,3**		
		Заработная плата	Тенге				**146959,65**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1726822,20**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1302296,00**
	Материалы -		Тенге				**757295,79**
	Всего заработная плата -		Тенге				**408023,79**
	Транспортные расходы -		Тенге				**9845,55**
		Накладные расходы -	Тенге				**351478,96**
		Сметная прибыль -	Тенге				**132302,00**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1786077,00**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**256,08**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**408023,79**
	Стоимость прочих работ -		Тенге				**424526,19**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**424526,19**
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге				**424526,19**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2210603,16
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				256,08
		Сметная заработная плата -	Тенге				408023,79
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				1726822,20
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				371884,62
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				163270,06
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				36139,17
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				1181821,98
		- перевозка грузов	Тенге				9845,55
		- оборудование	Тенге				0,00
	Накладные расходы		Тенге				351478,96
	ИТОГО:		Тенге				2078301,16
	Сметная прибыль		Тенге				132302,00
	ВСЕГО по Акту без НДС:		**Тенге**				**2 210 603,16**
	НДС 12%		Тенге				265 272,38
	ВСЕГО по Акту с НДС:		**Тенге**				**2 475 875,54**

ТОО "СМУ-5" БИН 070740004684

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Зубов И.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

СОГЛАСОВАНО:

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

ТОО "Asia FerroAlloys" БИН 171040026871

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Генеральный директор **Штеер Е.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Главный инженер **Прокудин С.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Ведущий инженер ОКС **Янковская И.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Представитель технадзора Заказчика ТОО "СЕСТ Инжиниринг"

Главный специалист по техническому надзору **Макенов А.А.**

(подпись, расшифровка подписи)

СПЕЦИАЛИСТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
ТОО «СЕСТ Инжиниринг»
Макенов Асан Аймаханович
ИИН 650726300100
№ аттестата KZ18VJE00037024_ru
KZ45VJE00037023_ru
KZ57VJE00037292_ru