Заказчик : **ТОО "Asia FerroAlloys"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СМУ-5"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА, БСУ С ГАЛЕРЕЕЙ, ЗДАНИЯ АБК (ЖБИ) ПОД АГЛОМЕРАЦИОННУЮ ФАБРИКУ ТОО "Qaz Carbon" (Каз Карбон), г.КАРАГАНДА, ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН, УЧЕТНЫЙ КВАРТАЛ 005, СТРОЕНИЕ 277**

(наименование, адрес)

Объект : **Производственный корпус**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ Д-П/2020-267 от 15 сентября 2020г., доп соглашение №3**

Акт выполненных работ №4

за **июль 2022г.** (месяц, год) на **С02-01-02, 125-2021-1-КМ,КМ2 конструкции металлические**

Составлена В ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛА 2022 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
		Подраздел 1. СТЕНОВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ /СЭНДВИЧ ПАНЕЛИ/					
		СТЕНЫ И КРОВЛЯ ДЫМОСОСА ЗОНЫ СПЕКАНИЯ					
1	**1109-0401-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03** Состав работ: 1. Укладка панелей в проектное положение 2. Временное крепление панелей 3. Герметизация стыков 4. Окончательное крепление панелей	**м2 покрытия**	**74,9000**		**2194,27**	**164350,67**

1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	002-0140 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,425678	31,8833	1801,00	57421,79
1.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,103488	7,7513	3042,67	23584,51
		Итого оплата труда:				**1081,53**	**81006,44**
1.3	343-302-0201 РСНБ РК 2022	Дрели электрические	маш.-ч	0,00112	0,0839	16,00	1,34
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
1.4	314-102-0104 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,101024	7,5667	14028,00	106145,63
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,101024	7,5667	3073,00	23252,47
1.5	343-302-0301 РСНБ РК 2022	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,00056	0,0419	20,00	0,84
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
1.6	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,002464	0,1846	3990,00	736,37
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002464	0,1846	1801,00	332,46
1.7	343-102-0103 РСНБ РК 2022	Электролобзиковая пила, потребляемая мощность 0,45 кВт, глубина пропила стали 6 мм	маш.-ч	0,04928	3,6911	12,00	44,29
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**1427,62**	**106928,74**
		Накладные расходы	%	69		746,25	55894,45
		Сметная прибыль	%	8		235,24	17619,61
		Сметная стоимость:				**3175,76**	**237864,73**
2	**СТСЧЕТ НА ОПЛАТУ №ТС-10000363572 от 18 июля 2022 года ТОО "STYNERGY"**	**ST Сэндвич-панель кровельная (СПК)-200-1000-К-Т L2800 мм.(RAL 5005гл-0,5мм/RAL 9003гл-0,5мм)**	**м2**	**2,8000**		**28050,00**	**78540,00**
		Сметная прибыль	%	8		2244,00	6283,20
		Сметная стоимость:				**30294,00**	**84823,20**
3	**СТСЧЕТ НА ОПЛАТУ №ТС-10000363572 от 18 июля 2022 года ТОО "STYNERGY"**	**ST Сэндвич-панель кровельная (СПК)-200-1000-К-Т L5500 мм.(RAL 5005гл-0,5мм/RAL 9003гл-0,5мм)**	**м2**	**22,0000**		**28050,00**	**617100,00**
		Сметная прибыль	%	8		2244,00	49368,00
		Сметная стоимость:				**30294,00**	**666468,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	**СТСЧЕТ НА ОПЛАТУ №ТС-10000363572 от 18 июля 2022 года ТОО "STYNERGY"**	**ST Сэндвич-панель кровельная (СПК)-200-1000-К-Т L8350 мм.(RAL 5005гл-0,5мм/RAL 9003гл-0,5мм)**	**м2**	**50,1000**		**28050,00**	**1405305,00**
		Сметная прибыль	%	8		2244,00	112424,40
		Сметная стоимость:				**30294,00**	**1517729,40**
5	**СТСЧЕТ ФАКТУРА №2479 от 31 марта 2022г.**	**Саморез для крепления сэндвич панелей 6,3/5,5х200**	**шт**	**400,0000**		**104,46**	**41784,00**
		Сметная прибыль	%	8		8,36	3342,72
		Сметная стоимость:				**112,82**	**45126,72**
6	**СТСЧЕТ ФАКТУРА №006000000483 от 25 апреля 2022г.**	**Саморез для крепления сэндвич панелей 6,3/5,5х150**	**шт**	**50,0000**		**107,14**	**5357,00**
		Сметная прибыль	%	8		8,57	428,56
		Сметная стоимость:				**115,71**	**5785,56**
7	**1109-0402-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями** Состав работ: 1. Подготовка панелей 2. Нанесение герметика по длине панелей 3. Строповка и подъем панели 4. Монтаж стен отдельными панелями 5. Сверление отверстий, установка самонарезающих винтов для крепления панелей	**м2**	**251,1700**		**3500,65**	**879258,86**
7. 1	002-0137 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,319872	80,3423	1714,00	137706,62
7. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,210448	52,8582	3073,02	162434,15
		Итого оплата труда:				**1194,97**	**300141,22**
7. 3	343-302-0201 РСНБ РК 2022	Дрели электрические	маш.-ч	0,009632	2,4193	16,00	38,71
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
7. 4	314-102-0104 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,210448	52,8582	14028,00	741495,17
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,210448	52,8582	3073,00	162433,25
7. 5	343-302-0301 РСНБ РК 2022	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,003584	0,9002	20,00	18,00
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**2952,39**	**741551,80**
		Накладные расходы	%	69		824,53	207097,44
		Сметная прибыль	%	8		346,01	86908,50
		Сметная стоимость:				**4671,20**	**1173264,80**
8	**СТСЧЕТ НА ОПЛАТУ №ТС-10000363572 от 18 июля 2022 года ТОО "STYNERGY"**	**ST Сэндвич-панель стеновая (СПС)-150-1000-Т-Т L4000 мм.(RAL 5005гл-0,5мм/RAL 9003гл-0,5мм)**	**м2**	**4,0000**		**15495,54**	**61982,16**
		Сметная прибыль	%	8		1239,64	4958,57
		Сметная стоимость:				**16735,18**	**66940,73**
9	**СТСЧЕТ НА ОПЛАТУ №ТС-10000363572 от 18 июля 2022 года ТОО "STYNERGY"**	**ST Сэндвич-панель стеновая (СПС)-150-1000-Т-Т L4770 мм.(RAL 5005гл-0,5мм/RAL 9003гл-0,5мм)**	**м2**	**4,7700**		**15495,54**	**73913,73**
		Сметная прибыль	%	8		1239,64	5913,10
		Сметная стоимость:				**16735,18**	**79826,83**
10	**СТСЧЕТ НА ОПЛАТУ №ТС-10000363572 от 18 июля 2022 года ТОО "STYNERGY"**	**ST Сэндвич-панель стеновая (СПС)-150-1000-Т-Т L5300 мм.(RAL 5005гл-0,5мм/RAL 9003гл-0,5мм)**	**м2**	**21,2000**		**15495,54**	**328505,45**
		Сметная прибыль	%	8		1239,64	26280,44
		Сметная стоимость:				**16735,18**	**354785,89**
11	**СТСЧЕТ НА ОПЛАТУ №ТС-10000363572 от 18 июля 2022 года ТОО "STYNERGY"**	**ST Сэндвич-панель стеновая (СПС)-150-1000-Т-Т L5350 мм.(RAL 5005гл-0,5мм/RAL 9003гл-0,5мм)**	**м2**	**5,3500**		**15495,54**	**82901,14**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1239,64	6632,09
		Сметная стоимость:				**16735,18**	**89533,23**
12	**СТСЧЕТ НА ОПЛАТУ №ТС-10000363572 от 18 июля 2022 года ТОО "STYNERGY"**	**ST Сэндвич-панель стеновая (СПС)-150-1000-T-T L6750 мм.(RAL 5005гл-0,5мм/RAL 9003гл-0,5мм)**	**м2**	**60,7500**		**15495,54**	**941354,06**
		Сметная прибыль	%	8		1239,64	75308,32
		Сметная стоимость:				**16735,18**	**1016662,38**
13	**СТСЧЕТ НА ОПЛАТУ №ТС-10000363572 от 18 июля 2022 года ТОО "STYNERGY"**	**ST Сэндвич-панель стеновая (СПС)-150-1000-T-T L7150 мм.(RAL 5005гл-0,5мм/RAL 9003гл-0,5мм)**	**м2**	**42,9000**		**15495,54**	**664758,67**
		Сметная прибыль	%	8		1239,64	53180,69
		Сметная стоимость:				**16735,18**	**717939,36**
14	**СТСЧЕТ НА ОПЛАТУ №ТС-10000363572 от 18 июля 2022 года ТОО "STYNERGY"**	**ST Сэндвич-панель стеновая (СПС)-150-1000-T-T L7470 мм.(RAL 5005гл-0,5мм/RAL 9003гл-0,5мм)**	**м2**	**89,6400**		**15495,54**	**1389020,21**
		Сметная прибыль	%	8		1239,64	111121,62
		Сметная стоимость:				**16735,18**	**1500141,83**
15	**СТСЧЕТ НА ОПЛАТУ №ТС-10000363572 от 18 июля 2022 года ТОО "STYNERGY"**	**ST Сэндвич-панель стеновая (СПС)-150-1000-T-T L7520 мм.(RAL 5005гл-0,5мм/RAL 9003гл-0,5мм)**	**м2**	**22,5600**		**15495,54**	**349579,38**
		Сметная прибыль	%	8		1239,64	27966,35
		Сметная стоимость:				**16735,18**	**377545,73**

1	2	3	4	5	6	7	8
16	**СТСЧЕТ НА ОПЛАТУ №000000000101 от 05 августа 2022 года ТОО "СМУ-TRANS SERVIS"**	**Перевозка грузов (сэндвич панелей) автотранспортом Караганда - Караганда Сортировочная на автомашине DAF 994KFA09**	**рейс**	**2,0000**		**71428,57**	**142857,14**
17	**СТСЧЕТ ФАКТУРА №006000000483 от 25 апреля 2022г.**	**Саморез для крепления сэндвич панелей 6,3/5,5x150**	**шт**	**450,0000**		**107,14**	**48213,00**
		Сметная прибыль	%	8		8,57	3857,04
		Сметная стоимость:				**115,71**	**52070,04**
18	**СТСЧЕТ ФАКТУРА №006000000333 от 18 марта 2022г.**	**Саморез для крепления сэндвич панелей 6,3/5,5x150**	**шт**	**700,0000**		**107,14**	**74998,00**
		Сметная прибыль	%	8		8,57	5999,84
		Сметная стоимость:				**115,71**	**80997,84**
19	**СТСЧЕТ ФАКТУРА №00600000329 от 17 марта 2022г.**	**Саморез для крепления сэндвич панелей 6,3/5,5x150**	**шт**	**250,0000**		**107,14**	**26785,00**
		Сметная прибыль	%	8		8,57	2142,80
		Сметная стоимость:				**115,71**	**28927,80**
20	**СТСЧЕТ ФАКТУРА №00600000191 от 17 февраля 2022г.**	**Саморез для крепления сэндвич панелей 6,3/5,5x150**	**шт**	**107,0000**		**86,61**	**9267,27**
		Сметная прибыль	%	8		6,93	741,38
		Сметная стоимость:				**93,54**	**10008,65**
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1					
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				**195129,00**
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**848480,54**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге		186018,66		
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге				6342221,21
		- в том числе: Материалы, изделия и конструкции по проекту	Тенге		6342221,21		
		- в том числе: Материалы, изделия и конструкции, отсутствующие в СНБ	Тенге		6342221,21		
		Нормативная трудоемкость рабочих	чел.-ч		112,23		
		Нормативная трудоемкость машинистов	чел.-ч		60,61		
	Накладные расходы		Тенге				262991,89
	Сметная прибыль		Тенге				600477,23
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге				8249299,86
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		172,84		
		Заработная плата	Тенге				381147,66
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				7385830,74
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				6199364,07
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				6199364,07
		Сметная прибыль -	Тенге				495949,12
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				6695313,19
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				1043609,53
	Всего заработная плата -		Тенге				381147,66
		Накладные расходы -	Тенге				262991,89
		Сметная прибыль -	Тенге				104528,11
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				1411129,53
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				172,84
		Сметная заработная плата -	Тенге				381147,66
	Стоимость прочих работ -		Тенге				142857,14
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				142857,14
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге				142857,14
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8249299,86
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				172,84
		Сметная заработная плата -	Тенге				381147,66
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				7385830,74
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				195129,00
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				848480,54
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				186018,66
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				6342221,21
		- перевозка грузов	Тенге				0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		- оборудование	Тенге				0,00
		Накладные расходы	Тенге				262991,89
		ИТОГО:	Тенге				7648822,63
		Сметная прибыль	Тенге				600477,23
		ВСЕГО по Акту без НДС:	**Тенге**				**8 249 299,86**
		НДС 12%	Тенге				989 915,98
		ВСЕГО по Акту с НДС:	**Тенге**				**9 239 215,84**

ТОО "СМУ-5" БИН 070740004684

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Зубов И.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

СОГЛАСОВАНО:

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

ТОО "Asia FerroAlloys" **БИН 171040026871**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Генеральный директор **Штеер Е.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Главный инженер **Прокудин С.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Ведущий инженер ОКС **Янковская И.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Представитель технадзора Заказчика ТОО "СЕСТ

Специалист по техническому надзору **Макенов А.А.**

(подпись, расшифровка подписи)

СПЕЦИАЛИСТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
ТОО «СЕСТ Инжиниринг»
Макенов Асаь Аймаханович
ИИН 850726300100
№ аттестата KZ18VJE00037024_ru
KZ45VJE00037023_ru
KZ57VJE00037292_ru