Форма2В

Заказчик : ТОО "Asia FerroAlloys"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "СМУ-5"

Стройка : МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА, БСУ С ГАЛЕРЕЕЙ, ЗДАНИЯ АБК (ЖБИ) ПОД АГЛОМЕРАЦИОННУЮ ФАБРИКУ ТОО "Qaz Carbon" (Каз Карбон), г.КАРАГАНДА, ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН, УЧЕТНЫЙ КВАРТАЛ 005, СТРОЕНИЕ 277

(наименование, адрес)

Объект : Производственный корпус

(наименование)

Договор подряда (контракт) № Д-П/2020-267 от 15 сентября 2020г., доп соглашение №3

Акт выполненных работ №1

за июнь 2022г. (месяц, год) на С07-01. 125-2021-О-ГП благоустройство

Составлена В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2022 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ПЛОЩАДКИ НА ТЕРРИТОРИИ АГЛОМЕРАЦИОННОЙ ФАБРИКИ					
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	1101-0101-0344 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	Грунты 2 группы в котлованах - ЭКСКАВАТОР ЗАКАЗЧИКА. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2462,1000		--	--
		Состав работ: 1. Разработка грунта в котлованах по размерам и отметкам 2. Обработка откосов котлованов до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ 4. Устройство въездов в котлован (при необходимости)					
2	1101-0101-0344 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	Грунты 2 группы в котлованах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	681,9000		--	--
		Состав работ: 1. Разработка грунта в котлованах по размерам и отметкам 2. Обработка откосов котлованов до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ					

1	2	3	4	5	6	7	8
		4. Устройство въездов в котлован (при необходимости)					
3	314-503-0601 РСНБ РК 2022	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	5,5000		5811,00	31960,50
		Сметная прибыль	%	8		464,88	2556,84
		Сметная стоимость:				6275,88	34517,34
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5,1000		3011,50	15358,65
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки					
4. 1	001-0128 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2.8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	2.07	10.5558	1455.00	15358.65
		Итого оплата труда:				3011,50	15358,65
		Накладные расходы	%	72		2168.28	11058.23
		Сметная прибыль	%	8		414.38	2113.35
		Сметная стоимость:				5594,16	28530,23
5	1101-0102-0343 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами ЗАКАЗЧИКА с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	986,8800		--	--
		Состав работ: 1. Погрузка в автомобили-самосвалы					
6	1101-0102-0343 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Погрузка на автомобили-самосвалы погрузчиком ТОО "СМУ-5"	м3 грунта	2162,2200		134,72	291294,28
		Состав работ: 1. Погрузка в автомобили-самосвалы					
6. 1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,023184	50,1289	1800,81	90272,68
		Итого оплата труда:				41,75	90272,68
6. 2	314-503-0601 РСНБ РК 2022	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,023184	50,1289	5811,00	291299,09
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,023184	50,1289	1800,88	90282,35
		Итого эксплуатация машин:				134,72	291294,27
		Накладные расходы	%	72		30,06	64996,33
		Сметная прибыль	%	8		13,18	28503,25
		Сметная стоимость:				177,96	384793,86

1	2	3	4	5	6	7	8
7	412-101-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т-км	5196,0150		153.00	794990.30
		Сметная прибыль	%	8		12.24	63599.22
		Сметная стоимость:				165.24	858589.52
8	1101-0106-3401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Площади. Планировка грунта погрузчиком	м2 спланированной поверхности за проход	4084,5000		--	--
		Состав работ: 1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта и засыпкой впадин					
9	314-503-0601 РСНБ РК 2022	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	33,3000		5811.00	193506.30
		Сметная прибыль	%	8		464.88	15480.50
		Сметная стоимость:				6275,88	208986.80
10	1101-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	816,9000		9.62	7858.58
		Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта					
10. 1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.00224	1.8299	1799.11	3292.11
		Итого оплата труда:				4,03	3292,11
10. 2	321-101-0501 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные вибрационные массой 2,2 т	маш.-ч	0.00224	1.8299	4296.00	7861.06
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00224	1.8299	1801.00	3295.45
		Итого эксплуатация машин:				9,62	7858,58
		Накладные расходы	%	72		2.90	2370.32
		Сметная прибыль	%	8		1.00	818.31
		Сметная стоимость:				13,52	11047.21
11	1101-0201-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=4	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см до 5-ти проходов	м3 уплотненного грунта	816,9000		38.49	31442.48
		Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта					
11. 1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.00896	7.3194	1801.34	13184.77
		Итого оплата труда:				16,14	13184,77

1	2	3	4	5	6	7	8
11. 2	321-101-0501 РСНБ РК 2022	Катки дорожные самоходные вибрационные массой 2,2 т	маш.-ч	0,00896	7,3194	4296,00	31444,35
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00896	7,3194	1801,00	13182,24
		Итого эксплуатация машин:				**38,49**	**31442,49**
		Накладные расходы	%	72		11,62	9493,03
		Сметная прибыль	%	8		4,01	3274,84
		Сметная стоимость:				**54,12**	**44210,35**
				УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДОК			
12	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5**	**м3**	**307,6000**		**20685,72**	**6362928,09**
		Состав работ:					
		1. Устройство бетонной подготовки					
12. 1	002-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,512	465,0912	1261,00	586480,00
12. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001456	0,4479	1799,45	805,91
		Итого оплата труда:				**1909,25**	**587285,91**
12. 3	313-302-0202 РСНБ РК 2022	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,5376	165,3658	25,00	4134,14
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 4	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001456	0,4479	3990,00	1786,98
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001456	0,4479	1801,00	806,67
		Итого эксплуатация машин:				**19,25**	**5921,30**
12. 5	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	313,752	18392,00	5770526,78
		Итого материалов:				**18759,84**	**5770526,79**
		Накладные расходы	%	91		1737,42	534430,18
		Сметная прибыль	%	8		1793,85	551788,66
		Сметная стоимость:				**24216,99**	**7449146,93**
13	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство из бетона кл.В20**	**м3**	**737,0000**		**32065,14**	**23632010,83**
		Состав работ:					
		1. Раскрой и установка досок					
		2. Установка щитов опалубки					
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными					
		4. Установка арматуры					
		5. Укладка бетонной смеси					
13. 1	002-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,005	1477,5376	1507,00	2226649,16

1	2	3	4	5	6	7	8
13.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.322336	737.5616	2986.10	711787.78
		Итого оплата труда:				**3986,98**	**2938406,91**
13.3	313-302-0201 РСНБ РК 2022	Вибратор глубинный	маш.-ч	0.119952	88.4046	53.00	4685.48
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
13.4	314-102-0104 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.302848	223.199	14028.00	3133035.24
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.302848	223.199	3073.00	685886.53
13.5	315-103-0501 РСНБ РК 2022	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.04816	35.4939	244.00	8660.52
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
13.6	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.019488	14.3627	3990.00	57307.00
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.019488	14.3627	1801.00	25867.22
		Итого эксплуатация машин:				**4344,22**	**3201690,14**
13.7	261-102-0226 РСНБ РК 2022	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6.3 мм до 6.5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0.102	75.174	93.00	6991.18
13.8	215-204-0503 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6.5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.0004	0.2948	102257.00	30145.36
13.9	218-101-0102 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0.036	26.532	5640.00	149640.48
13.10	212-101-0702 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	748.055	24072.00	18007179.96
13.11	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.02	14.74	659.00	9713.66
		Итого материалов:				**24699,69**	**18203671,53**
		Накладные расходы	%	91		3628.16	2673950.29
		Сметная прибыль	%	8		2855.46	2104476.89
		Сметная стоимость:				**38548,76**	**28410438,01**
14	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,12**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**23,2409**		**31744,58**	**737773,23**
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских					
14.1	002-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	18.906	439.3835	1507.00	662150.99
14.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.1904	4.4251	3073.00	13598.26
		Итого оплата труда:				**29075,84**	**675749,25**
14.3	314-102-0104 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.1904	4.4251	14028.00	62074.90
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.1904	4.4251	3073.00	13598.33

1	2	3	4	5	6	7	8
14.4	343-202-0201 РСНБ РК 2022	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0.0448	1.0412	37.00	38.52
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 6 чел.	чел-ч	-	-	-	
14.5	341-105-0101 РСНБ РК 2022	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0.8288	19.2621	238.00	4584.37
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 6 чел.	чел-ч	-	-	-	
		Итого эксплуатация машин:				2869.84	66697.72
14.6	261-102-0221 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	69.7228	128.00	8924.51
		Итого материалов:				384.00	8924.52
		Накладные расходы	%	91		26459.01	614931.82
		Сметная прибыль	%	8		4656.29	108216.40
		Сметная стоимость:				62859.88	1460921.45
15	СТСЧЕТ ФАКТУРА №2934 от 31.05.2022г.	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /диам.12мм/	т	23.2409		326810.00	7595365.07

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	39694488.31
В том числе:		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	32099123.24
Материалы -	Тенге	23983122.82
Всего заработная плата -	Тенге	4393429.08
Транспортные расходы -	Тенге	794990.30
Накладные расходы -	Тенге	3911230.20
Сметная прибыль -	Тенге	2880828.26
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге	38891181.70
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	2733.08
Сметная заработная плата -	Тенге	4393429.08
Стоимость прочих работ -	Тенге	7595365.07
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	7595365.07
ВСЕГО. Стоимость прочих работ -	Тенге	7595365.07
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	46486546.77
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	2733.08
Сметная заработная плата -	Тенге	4393429.08
ИТОГО ПО МЦТУ:		
Итого прямые затраты	Тенге	39694488.31
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	3490638.80
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	3830371.30
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	902790.28
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	31578487.89

1	2	3	4	5	6	7	8
		- перевозка грузов	Тенге				794990,30
		- оборудование	Тенге				6,00
		Накладные расходы	Тенге				3911230,20
		ИТОГО	Тенге				43605718,51
		Сметная прибыль	Тенге				2880828,26
		ВСЕГО по Акту без НДС:	Тенге				46 486 546,77
		НДС 12%	Тенге				5 578 385,61
		ВСЕГО по Акту с НДС:	Тенге				52 064 932,38

ТОО "СМУ-5" БИН 070740004684
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Зубов И.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Asia FerroAlloys" БИН 171040026871
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Генеральный директор Штеер Е.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Главный инженер Прокудин С.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Ведущий инженер ОКС , Янковская И.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Представитель технадзора Заказчика ТОО "СЕСТ
Специалист по техническому надзору
Инкарбеков К.К.
(подпись, расшифровка подписи)

13.07.22

Место печати (при наличии)

СПЕЦИАЛИСТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
ТОО «СЕСТ Инжиниринг»
Инкарбеков Кайрат Кентаевич
ИИН 670210350313
№ аттестата: KZ92VJE00055189
KZ65VJE00055190
KZ33VJE00056833