ЗАКАЗЧИК: ТОО "Asia FerroAlloys"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СМУ-5"
Договор: Д-П/2020-267 от 15.09.2020г.

Наименование стройки - МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА, БСУ С ГАЛЕРЕЕЙ, ЗДАНИЯ АБК (ЖБИ) ПОД АГЛОМЕРАЦИОННУЮ ФАБРИКУ ТОО "QAZ QARBON (КАЗ КАРБОН)", Г.КАРАГАНДА, ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН, УЧЕТНЫЙ КВАРТАЛ 005, СТРОЕНИЕ

Наименование объекта - Производственный корпус

АКТ №1

выполненных работ - на Земляные работы

За МАРТ 2022г.

по смете на сумму 2 432 916,92 тенге

Стоимость работ по акту, тыс. тенге 2 432,91692
НДС 12%, в том числе, тыс.тенге 260,66967

Составлена В ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛА 2022 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
				Исполнительные схемы №№1-10			
1	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Траншеи и котлованы. Засыпка погрузчиком одноковшовым на пневмоколесном ходу. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2437,2417**		**55,87**	**136168,69**
		Состав работ:					
		1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов					
1. 1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,009027	22,001	1801,26	39629,55
		Итого оплата труда:				**16,26**	**39629,55**
1. 2	314-503-0301 РСНБ РК 2022	Погрузчики одноковшовые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	0,009027	22,0015	6189,00	136167,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009027	22,0015	1801,00	39624,70
		Итого эксплуатация машин:				**55,87**	**136168,69**
		Накладные расходы	%	72		11,71	28533,28
		Сметная прибыль	%	8		5,41	13176,16
		Сметная стоимость:				**72,98**	**177878,12**
2	**1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Траншеи и котлованы. Засыпка погрузчиком одноковшовым на пневмоколесном ходу, добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2437,2417**		**27,59**	**67243,50**
		Состав работ:					
		1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов					
2. 1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004458	10,8652	1801,26	19571,05
		Итого оплата труда:				**8,03**	**19571,05**
2. 2	314-503-0301 РСНБ РК 2022	Погрузчики одноковшовые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	0,004458	10,8642	6189,00	67238,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004458	10,8642	1801,00	19566,42

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**27,59**	**67243,50**
		Накладные расходы	%	72		5,78	14091,16
		Сметная прибыль	%	8		2,67	6506,77
		Сметная стоимость:				**36,04**	**87841,43**
3	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**183,4483**		**1309,64**	**240250,94**
		Состав работ:					
		1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием					
3. 1	001-0117 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	1,089	199,7092	1203,00	240250,12
		Итого оплата труда:				**1309,64**	**240250,94**
		Накладные расходы	%	72		942,94	172980,68
		Сметная прибыль	%	8		180,21	33058,53
		Сметная стоимость:				**2432,78**	**446290,14**
4	**1101-0107-1802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**966,1000**		**217,73**	**210347,02**
		Состав работ:					
		1. Перекидка грунта по откосу на дно выемки					
4. 1	001-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,14448	139,5821	1507,00	210350,27
		Итого оплата труда:				**217,73**	**210347,02**
		Накладные расходы	%	72		156,76	151449,85
		Сметная прибыль	%	8		29,96	28943,75
		Сметная стоимость:				**404,45**	**390740,63**
5	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 грунта**	**2620,6900**		**247,86**	**649571,56**
		Состав работ:					
		1. Уплотнение грунта					
5. 1	001-0110 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,12096	316,9987	1055,00	334433,59
5. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	77,0483	1801,02	138765,54
		Итого оплата труда:				**180,56**	**473199,13**
5. 3	315-102-0102 РСНБ РК 2022	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,0294	77,0483	4038,00	311120,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0294	77,0483	1801,00	138763,99
5. 4	343-402-0101 РСНБ РК 2022	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,1176	308,1931	13,00	4006,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**120,25**	**315137,98**

1	2	3	3	4	5	6	7	8
								200400
		Накладные расходы		%	72		130,01	340703,37
		Сметная прибыль		%	8		30,23	79221,99
		Сметная стоимость:					**408,10**	**1069496,92**

ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге	**1303581,71**
Итого прямые затраты:		
в том числе:	Тенге	**785031,55**
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	**518550,17**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	**197966,14**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	**0,00**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	**0,00**
- перевозка грузов	Тенге	**0,00**
- оборудование	Тенге	**707758,34**
Накладные расходы	Тенге	**2011340,05**
ИТОГО:	Тенге	**160907,20**
Сметная прибыль	Тенге	**2172247,25**
ИТОГО по АКТУ:	Тенге	260 669,67
НДС 12%	Тенге	**2 432 916,92**
ВСЕГО по акту с НДС:	**Тенге**	

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "Asia FerroAlloys"
Генеральный директор

_____ Штеер Е.В.

Главный инженер

_____ Прокудин С.В.

Инженер-строитель ОКС

_____ Янковская И.В.

Представитель технадзора заказчика
ТОО "СЕСТ Инжиниринг"

К. Инкарбеков - 04.04.22

СПЕЦИАЛИСТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
ТОО «СЕСТ Инжиниринг»
Инкарбеков Кайрат Кентаевич
ИИН 670210350313
№ аттестата: KZ92VJE00055189
KZ65VJE00055190
KZ33VJE00056833

Инженер-сметчик

_____ Соколова Л.В.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "СМУ-5"
Директор:

_____ Зубов И.В.