ЗАКАЗЧИК: ТОО "Asia FerroAlloys"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СМУ-5"
Договор: Д-П 2020-267 от 15.09.2020г.
Наименование стройки - МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА, БСУ С ГАЛЕРЕЕЙ, ЗДАНИЯ АБК (ЖБИ) ПОД АГЛОМЕРАЦИОННУЮ ФАБРИКУ ТОО "QAZ QARBON (КАЗ КАРБОН)", Г.КАРАГАНДА, ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН, УЧЕТНЫЙ КВАРТАЛ 005, СТРОЕНИЕ

АКТ №2

выполненных работ - на Непредвиденные работы. Наращивание СПм!

За МАРТ 2022г.

по смете на сумму 2 003 620,80 тенге

Стоимость работ по акту, тыс. тенге 2 003,62080
НДС 12%, в том числе, тыс.тенге 214,67366

Составлена В ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛА 2022 г.

№ п.п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Наращивание СПм1					
1	1146-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр в Кзм=1,12	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 16 мм**	**отверстие**	**246,0000**		**425,27**	**104617,33**
		Состав работ: 1. Разметка мест сверления отверстий 2. Сверление отверстий					
1.1	006-0140 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и	чел.-ч	0,226464	55,7101	1801,00	100333,97
		Итого оплата труда:				**407,86**	**100334,47**
1.2	343-302-0101 РСНБ РК 2022	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,4928	121,2288	18,00	2182,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, исполн 0 чел.	чел-ч				
		Итого эксплуатация машин:				**8,87**	**2182,02**
1.3	261-107-0541 РСНБ РК 2022	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,0252	6,1992	334,00	2070,53
1.4	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	0,00443	1,0898	27,00	29,42
		Итого материалов:				**8,54**	**2100,04**
		Накладные расходы	%	84		342,61	84280,05
		Сметная прибыль	%	8		61,83	15211,86
		Сметная стоимость:				**829,31**	**204010,14**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**1109-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 прим.**	**Установка стержней д.16 в просверленные отверстия**	**шт**	**246,0000**		**221,91**	**54590,55**
		Состав работ: 1. Установка стержней					
2.1	002-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,13328	32,7869	1655,00	54262,29
2.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,000336	0,0827	1815,48	150,06
		Итого оплата труда:				**221,18**	**54410,97**
2.3	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000336	0,0827	3990,00	329,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел.-ч	0,000336	0,0827	1801,00	148,94
		Итого эксплуатация машин:				**1,34**	**329,64**
		Накладные расходы	%	69		152,62	37543,57
		Сметная прибыль	%	8		29,96	7370,73
		Сметная стоимость:				**404,49**	**99504,85**
3	**СТ ЭСФ 9771**	**Сталь арматурная А-III д.16 мм**	**т**	**0,1160**		**440085,86**	**51049,96**
		Сметная прибыль	%	8		35206,87	4084,00
		Сметная стоимость:				**475292,73**	**55133,96**
4	**СТ ЭСФ 1161**	**Сталь арматурная А-III д.16 мм**	**т**	**0,3500**		**348214,00**	**121874,90**
		Сметная прибыль	%	8		27857,12	9749,99
		Сметная стоимость:				**376071,12**	**131624,89**
5	**1146-0101-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Фундаменты железобетонные. Наращивание при объеме в одном месте до 10 м3**	**м3**	**7,2540**		**21176,97**	**153617,75**
		Состав работ: 1. Очистка поверхностей в местах наращивания 2. Установка и разборка опалубки 3. Установка арматуры 4. Укладка бетона					
5.1	006-0122 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и	чел.-ч	9,475	68,7331	1310,00	90040,36
		Итого оплата труда:				**13985,61**	**101451,63**
5.2	1-20101-312	Автомобили-самосвалы Shasman, 25 т	маш.-ч	0,2352	1,7061	8514,00	14526,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел.-ч	–	–	2152,00	–
5.3	1-20101-311	Краны на автомобильном ходу SANY №184, 25 т	маш.-ч	0,3472	2,5186	14028,00	35330,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел.-ч	–	–	3073,00	–
5.4	313-302-0202 РСНБ РК 2022	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,5152	3,7373	25,00	93,43

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**6885,89**	**49950,25**
5. 5	216-102-0301 РСНБ РК 2022	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00064	0,0046	35682,00	165,66
5. 6	261-107-0433 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,203	1,4726	9128,00	13441,55
5. 7	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	0,102	0,7399	27,00	19,98
		Итого материалов:				**1878,57**	**13627,14**
		Накладные расходы	%	84		11747,91	85219,37
		Сметная прибыль	%	8		2633,99	19106,97
		Сметная стоимость:				**35558,88**	**257944,09**
6	**СТ ЭСФ 9461**	**Бетон В25 с/с**	**м3**	**7,3991**		**30925,00**	**228816,55**
		Сметная прибыль	%	8		2474,00	18305,32
		Сметная стоимость:				**33399,00**	**247121,87**
7	**СТ ЭСФ 3272**	**Проволока диаметром 1,2 мм**	**кг**	**9,4302**		**550,89**	**5195,00**
		Сметная прибыль	%	8		44,07	415,60
		Сметная стоимость:				**594,96**	**5610,60**
8	**СТ ЭСФ 5802**	**Брус 50х100х6м**	**м3**	**0,1451**		**119318,33**	**17310,70**
		Сметная прибыль	%	8		9545,47	1384,86
		Сметная стоимость:				**128863,80**	**18695,56**
9	**СТ ЭСФ 4383**	**Фанера ФОБ, толщина 18 мм**	**м2**	**7,3991**		**8089,64**	**59855,89**
		Сметная прибыль	%	8		647,17	4788,47
		Сметная стоимость:				**8736,81**	**64644,36**
10	**СТ ЭСФ 0551**	**Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный**	**кг**	**2,9016**		**732,14**	**2124,38**
		Сметная прибыль	%	8		58,57	169,95
		Сметная стоимость:				**790,71**	**2294,33**
11	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром 10 мм**	**т**	**0,3000**		**29895,46**	**8968,64**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских					
11.1	002-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	18,906	5,6717	1507,00	8547,22
11.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1904	0,0571	2571,95	146,91
		Итого оплата труда:				**28980,45**	**8694,13**
11.3	343-202-0201 РСНБ РК 2022	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0448	0,0134	37,00	0,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
11.4	314-102-0101 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1904	0,0571	6333,00	361,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1904	0,0571	2572,00	146,86
11.5	341-105-0101 РСНБ РК 2022	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,8288	0,2486	238,00	59,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**1404,72**	**421,41**
		Накладные расходы	%	91		26372,21	7911,66
		Сметная прибыль	%	8		4501,41	1350,42
		Сметная стоимость:				**60769,08**	**18230,73**
12	**СТ ЭСФ 3272**	**Проволока диаметром 1,2 мм**	**кг**	**0,9000**		**550892,84**	**495803,56**
		Сметная прибыль	%	8		44071,43	39664,28
		Сметная стоимость:				**594964,27**	**535467,84**
13	**СТ ЭСФ 9771**	**Сталь арматурная А-III д.10 мм**	**т**	**0,3000**		**458839,29**	**137651,79**
		Сметная прибыль	%	8		36707,14	11012,14
		Сметная стоимость:				**495546,43**	**148663,93**
ИТОГО ПО АКТУ:			Тенге				**1441477,00**
Итого прямые затраты:							
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**253182,96**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**52883,32**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**11708,24**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**1135410,72**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- оборудование	Тенге				0,00
		Накладные расходы	Тенге				214955,55
		ИТОГО:	Тенге				1656432,55
		Сметная прибыль	Тенге				132514,59
		ИТОГО по акту:	Тенге				1788947,14
		НДС 12%	Тенге				214 673,66
		ВСЕГО по акту с НДС:	**Тенге**				**2 003 620,80**

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "Asia FerroAlloys"
Генеральный директор

_____ Штеер Е.В.

Главный инженер

_____ Прокудин С.В.

Инженер-строитель ОКС

_____ Янковская И.В.

Представитель технадзора заказчика
ТОО "СЕСТ Инжиниринг"

_____ К. Инкарбеков - 04.04.22

Инженер-сметчик

_____ Соколова Л.В.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "СМУ-5"
Директор:

_____ Зубов И.В.