Программный комплекс АВС (редакция 2022.1.1)

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Asia FerroAlloys"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СМУ-5"
Договор: Д-П/2020-267 от 15.09.2020г.

Наименование стройки - МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА, БСУ С ГАЛЕРЕЕЙ, ЗДАНИЯ АБК (ЖЪИ) ПОД АГЛОМЕРАЦИОННУЮ ФАБРИКУ ТОО "QAZ QARBON (КАЗ КАРБОН)", Г.КАРАГАНДА, ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН, УЧЕТНЫЙ КВАРТАЛ 005, СТРОЕНИЕ 277

Наименование объекта - Производственный корпус

АКТ №1

выполненных работ - на 125-2021-1-КМ4. Монтаж сэндвич-панелей

За МАЙ 2022г.

по смете на сумму 3 861 162,45 тенге

Основание:

Стоимость работ по акту, тыс. тенге	3 861 162,45
НДС 12%, в том числе, тыс.тенге	413 669,59

Составлена В ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛА 2022 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1109-0402-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями** Состав работ: 1. Подготовка панелей 2. Нанесение герметика по длине панелей 3. Строповка и подъем панели 4. Монтаж стен отдельными панелями 5. Сверление отверстий, установка самонарезающих винтов для крепления панелей	**м2**	**88,4800**		**1547,73**	**136943,36**
1.1	002-0137 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,319872	28,3023	1784,00	[illegible]
		Итого оплата труда:				[illegible]	[illegible]
1.2	343-302-0201 РСНБ РК 2022	Дрели электрические	маш.-ч	0,009632	0,8522	[illegible]	[illegible]
		в т.ч. затраты труда машинистов, жнидж 0 чел.	чел.-ч	–	–	–	–
1.3	1--20101-311	Краны на автомобильном ходу SANY №184, 25 т	маш.-ч	0,071232	6,3026	14028,00	[illegible]
		в т.ч. затраты труда машинистов, жнидж 0 чел.	чел.-ч	–	–	[illegible]	[illegible]
1.4	343-302-0301 РСНБ РК 2022	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,003584	0,3171	20,00	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**999,47**	**88433,10**
		Накладные расходы	%	69		529,34	46836,19
		Сметная прибыль	%	8		166,17	14702,36
		Сметная стоимость:				**2243,24**	**198481,91**
2	**1109-0401-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж** Состав работ: 1. Укладка панелей в проектное положение 2. Временное крепление панелей 3. Герметизация стыков 4. Окончательное крепление панелей	**м2 покрытия**	**58,4000**		**2171,94**	**126841,20**
2. 1	002-0140 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,41328	24,1356	1801,00	43468,13
2. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002464	0,1439	127792,19	18388,99
		Итого оплата труда:				**1059,20**	**61857,18**
2. 3	343-302-0201 РСНБ РК 2022	Дрели электрические	маш.-ч	0,00112	0,0654	16,00	1,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
2. 4	1--20101-311	Краны на автомобильном ходу SANY №184, 25 т	маш.-ч	0,101024	5,8998	14028,00	82762,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	3073,00	–
2. 5	343-302-0301 РСНБ РК 2022	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,00056	0,0327	20,00	0,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
2. 6	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,002464	0,1439	3990,00	574,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002464	0,1439	1801,00	259,16
2. 7	343-102-0103 РСНБ РК 2022	Электролобзиковая пила, потребляемая мощность 0,45 кВт, глубина пропила стали 6 мм	маш.-ч	0,04928	2,878	12,00	34,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**1427,62**	**83373,01**
		Накладные расходы	%	69		730,85	42681,46
		Сметная прибыль	%	8		232,22	13561,81
		Сметная стоимость:				**3135,01**	**183084,47**
3	**СТ счет ТОО "Asia FerroAlloys"**	**Сэндвич-панели толщ.100мм**	**м2**	**165,7000**		**13392,86**	**2219196,90**
4	**СТ ЭСФ 4841**	**Саморезы 5,5х38**	**шт**	**204,0000**		**28,58**	**5830,32**
		Сметная прибыль	%	8		2,29	466,43
		Сметная стоимость:				**30,87**	**6296,75**
5	**СТ ЭСФ 4841**	**Саморезы 5,5х185**	**шт**	**286,0000**		**69,64**	**19917,04**
		Сметная прибыль	%	8		5,57	1593,36
		Сметная стоимость:				**75,21**	**21510,40**

1	2	3	4	5	6	7	8
6	СТ ЭСФ 3423	**Герметик силиконовый**	**шт**	**27,0000**		**776,76**	**20972,52**
		Сметная прибыль	%	8		62,14	1677,80
		Сметная стоимость:				**838,90**	**22650,32**
7	**1109-0402-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Подрезка стеновых многослойных панелей**	**м реза**	**17,7200**		**1376,63**	**24393,95**
		Состав работ: 1. Подрезка стеновых многослойных панелей					
7. 1	002-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,8288	14,6863	1655,00	24305,89
		Итого оплата труда:				**1371,66**	**24305,89**
7. 2	343-102-0103 РСНБ РК 2022	Электролобзиковая пила, потребляемая мощность 0,45 кВт, глубина пропила стали 6 мм	маш.-ч	0,4144	7,3432	12,00	88,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**4,97**	**88,07**
		Накладные расходы	%	69		946,45	16771,06
		Сметная прибыль	%	8		185,85	3293,20
		Сметная стоимость:				**2508,93**	**44458,21**
8	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/ нащельники**	**м2 покрытия**	**34,7000**		**1640,58**	**56927,99**
		Состав работ: 1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их					
8. 1	003-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,089	37,7758	1507,00	56928,14
		Итого оплата труда:				**1640,58**	**56927,99**
		Накладные расходы	%	92		1509,33	52373,75
		Сметная прибыль	%	8		251,99	8744,14
		Сметная стоимость:				**3401,90**	**118045,88**
9	**СТ счет ТОО "Asia FerroAlloys"**	**Доборный элемент Б11-1**	**м2**	**42,0000**		**14961,16**	**628368,72**
10	**СТ ЭСФ 5512**	**Заклепки**	**шт**	**898,0000**		**5,54**	**4974,92**
		Сметная прибыль	%	8		0,44	397,99
		Сметная стоимость:				**5,98**	**5372,91**
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**3244366,92**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**173212,33**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**171894,18**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**37757,26**

2	3	4	5	6	7	8
Программный комплекс АВС (редакция 2022.1.1)	- материалов, изделий и конструкций	Тенге				2899260,42 200600
	- перевозка грузов	Тенге				0,00
	- оборудование	Тенге				0,00
Накладные расходы		Тенге				158662,46
ИТОГО:		Тенге				3403029,38
Сметная прибыль		Тенге				44437,09
ИТОГО по акту:		Тенге				3447466,47
НДС 12%		Тенге				413 695,98
ВСЕГО по акту с НДС:		**Тенге**				**3 861 162,45**

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "Asia FerroAlloys"
Генеральный директор

Штеер Е.В.

Главный инженер

Прокудин С.В.

Инженер-строитель ОКС

Янковская И.В.

Инженер-сметчик

Соколова Л.В.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "СМУ-5"
Директор:

Зубов И.В.

СПЕЦИАЛИСТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
ТОО «СЕСТ Инжиниринг»
Инкарбеков Кайрат Кентаевич
ИИН 670210350313
№ аттестата: KZ92VJE00055189
KZ65VJE00055190
KZ33VJE00056833

09.06.22.