Форма2В

Заказчик : **ТОО "Asia FerroAlloys"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СМУ-5"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА, БСУ С ГАЛЕРЕЕЙ, ЗДАНИЯ АБК (ЖБИ) ПОД АГЛОМЕРАЦИОННУЮ ФАБРИКУ ТОО "Qaz Carbon" (Каз Карбон), г.КАРАГАНДА, ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН, УЧЕТНЫЙ КВАРТАЛ 005, СТРОЕНИЕ 277**
(наименование, адрес)

Объект : **Производственный корпус**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ Д-П/2020-267 от 15 сентября 2020г., доп соглашение №3**

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2022г. (месяц, год) на С07-01, 125-2021-О-ГП благоустройство**

Составлена В ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛА 2022 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ПЛОЩАДКИ НА ТЕРРИТОРИИ АГЛОМЕРАЦИОННОЙ ФАБРИКИ S=2 017,85 м2					
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	**1101-0101-0344 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунты 2 группы в котлованах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** Состав работ: 1. Разработка грунта в котлованах по размерам и отметкам 2. Обработка откосов котлованов до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ 4. Устройство въездов в котлован (при необходимости)	**м3 грунта**	**596,3550**	--	--	
2	**СТ Счет на оплату №18 от 15.08.2022г.**	**Услуги экскаватора гидромолота**	**час**	**69,1000**	**14000,00**	**967400,00**	

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	**м3 грунта**	**9,0000**		**3011,50**	**27103,51**
3. 1	001-0128 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	2,07	18,6278	1455,00	27103,51
		Итого оплата труда:				**3011,50**	**27103,51**
		Накладные расходы	%	72		2168,28	19514,53
		Сметная прибыль	%	8		414,38	3729,44
		Сметная стоимость:				**5594,16**	**50347,48**
4	**1101-0102-0343 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Погрузка на автомобили-самосвалы погрузчиком ТОО "СМУ-5"** Состав работ: 1. Погрузка в автомобили-самосвалы	**м3 грунта**	**605,3550**		**134,72**	**81553,43**
4. 1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,023184	14,0346	1800,81	25273,57
		Итого оплата труда:				**41,75**	**25273,57**
4. 2	314-503-0601 РСНБ РК 2022	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,023184	14,0346	5811,00	81554,77
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023184	14,0346	1801,00	25276,31
		Итого эксплуатация машин:				**134,72**	**81553,42**
		Накладные расходы	%	72		30,06	18196,97
		Сметная прибыль	%	8		13,18	7980,03
		Сметная стоимость:				**177,96**	**107730,43**
5	**412-101-0201 РСНБ РК 2022**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	**т·км**	**998,8358**		**153,00**	**152821,87**
		Сметная прибыль	%	8		12,24	12225,75
		Сметная стоимость:				**165,24**	**165047,62**
6	**1101-0106-3401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Площади. Планировка грунта погрузчиком**	**м2 спланированной поверхности за проход**	**2017,8500**		**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта и засыпкой впадин					
7	**314-503-0601 РСНБ РК 2022**	**Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т**	**маш.-ч**	**24,0000**		**5811,00**	**139464,00**
		Сметная прибыль	%	8		464,88	11157,12
		Сметная стоимость:				**6275,88**	**150621,12**
				УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДОК			
8	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5** Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки	**м3**	**201,7850**		**20685,72**	**4174068,41**
8. 1	002-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,512	305,0989	1261,00	384729,74
8. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001456	0,2938	1799,46	528,68
		Итого оплата труда:				**1909,25**	**385258,42**
8. 3	313-302-0202 РСНБ РК 2022	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,5376	108,4796	25,00	2711,99
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
8. 4	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001456	0,2938	3990,00	1172,26
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001456	0,2938	1801,00	529,13
		Итого эксплуатация машин:				**19,25**	**3884,36**
8. 5	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	205,8207	18392,00	3785454,31
		Итого материалов:				**18759,84**	**3785454,31**
		Накладные расходы	%	91		1737,42	350585,16
		Сметная прибыль	%	8		1793,85	361972,29
		Сметная стоимость:				**24216,99**	**4886625,85**
9	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство из бетона кл.В20** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры	**м3**	**504,4625**		**32065,14**	**16175662,50**

1	2	3	4	5	6	7	8
		5. Укладка бетонной смеси					
9. 1	002-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,005	1011,3464	1507,00	1524099,05
9. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,322336	162,6064	2996,10	487184,66
		Итого оплата труда:				**3986,98**	**2011283,71**
9. 3	313-302-0201 РСНБ РК 2022	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,119952	60,5113	53,00	3207,10
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
9. 4	314-102-0104 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,302848	152,7755	14028,00	2143134,14
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,302848	152,7755	3073,00	469479,11
9. 5	315-103-0501 РСНБ РК 2022	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,04816	24,2949	244,00	5927,96
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
9. 6	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,019488	9,831	3990,00	39225,55
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019488	9,831	1801,00	17705,63
		Итого эксплуатация машин:				**4344,22**	**2191496,08**
9. 7	261-102-0226 РСНБ РК 2022	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	51,4552	93,00	4785,33
9. 8	215-204-0503 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0004	0,2018	102257,00	20633,93
9. 9	218-101-0102 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	18,1607	5640,00	102426,07
9.10	212-101-0702 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20	м3	1,015	512,0294	24072,00	12325572,62
9.11	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,02	10,0892	659,00	6648,82
		Итого материалов:				**24699,69**	**12460067,37**
		Накладные расходы	%	91		3628,16	1830268,18
		Сметная прибыль	%	8		2855,46	1440474,45
		Сметная стоимость:				**38548,76**	**19446405,13**
10	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских	**т**	**19,7548**		**31744,58**	**627106,27**
10. 1	002-0130 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	18,906	373,4754	1507,00	562827,47
10. 2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1904	3,7613	3073,01	11558,51

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**29075,84**	**574385,98**
10. 3	314-102-0104 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,1904	3,7613	14028,00	52763,58
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1904	3,7613	3073,00	11558,47
10. 4	343-202-0201 РСНБ РК 2022	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0448	0,885	37,00	32,75
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	–	–	–
10. 5	341-105-0101 РСНБ РК 2022	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,8288	16,3727	238,00	3896,71
	01-099-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**2869,84**	**56692,98**
10. 6	261-102-0221 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	59,2643	128,00	7585,82
		Итого материалов:				**384,00**	**7585,82**
		Накладные расходы	%	91		26459,01	522691,24
		Сметная прибыль	%	8		4656,29	91983,80
		Сметная стоимость:				**62859,88**	**1241781,31**
11	**СТСЧЕТ ФАКТУРА №2934 от 31.05.2022г.**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /диам.12мм/**	**т**	**19,7548**		**326810,00**	**6456050,34**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**28801230,33**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**21377779,99**
Материалы -			Тенге				**16253107,50**
Всего заработная плата -			Тенге				**3066529,19**
Транспортные расходы -			Тенге				**152821,87**
		Накладные расходы -	Тенге				**2741256,08**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1929522,88**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**26048558,95**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1913,24**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3066529,19**
Стоимость прочих работ -			Тенге				**7423450,34**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**7423450,34**
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -			Тенге				**7423450,34**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**33472009,29**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1913,24**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3066529,19**
ИТОГО ПО АКТУ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**28801230,33**

1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				2498759,77
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				2473090,84
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				567769,42
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				23676557,84
		- перевозка грузов	Тенге				152821,87
		- оборудование	Тенге				0,00
	Накладные расходы		Тенге				2741256,08
	ИТОГО		Тенге				31542486,41
	Сметная прибыль		Тенге				1929522,88
	ВСЕГО по Акту без НДС:		**Тенге**				33 472 009,29
	НДС 12%		Тенге				4 016 641,11
	ВСЕГО по Акту с НДС:		**Тенге**				37 488 650,40

ТОО "СМУ-5" БИН 070740004684
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Зубов И.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

СОГЛАСОВАНО:

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

ТОО "Asia FerroAlloys" БИН 171040026871
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Генеральный директор **Штеер Е.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Главный инженер **Прокудин С.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Ведущий инженер ОКС **Янковская И.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Представитель технадзора Заказчика ТОО "СЕСТ
Специалист по техническому надзору
Макенов А.А.
(подпись, расшифровка подписи)

СПЕЦИАЛИСТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
ТОО «СЕСТ Инжиниринг»
Макенов Асан Аймаханович
ИИН 850726300100
№ аттестата KZ18VJE00037024_ru
KZ45VJE00037023_ru
KZ57VJE00037292_ru