ЗАКАЗЧИК: ТОО "Asia FerroAlloys"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СМУ-5"
Договор: Д-П/2020-267 от 15.09.2020г.
Наименование стройки - МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА, БСУ С ГАЛЕРЕЕЙ, ЗДАНИЯ АБК (ЖБИ) ПОД АГЛОМЕРАЦИОННУЮ ФАБРИКУ ТОО "QAZ QARBON (КАЗ КАРБОН)", Г.КАРАГАНДА, ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН, УЧЕТНЫЙ КВАРТАЛ 005, СТРОЕНИЕ 277
Наименование объекта - ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС

АКТ №1

выполненных работ - на Монтажные работы

За СЕНТЯБРЬ 2022г.

по смете на сумму 2 131 423,32 тенге

Стоимость работ по акту, тыс. тенге 2 131,42332
НДС 12%, в том числе, тыс.тенге 228,36678

Составлена В ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛА 2022 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1109-0701-0132 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Изготовление распорок / +3.400, +4.400 оси 1-2,13-14/ряд А-Б**	**т конструкций**	**0,0390**		**358700,34**	**13989,31**
1. 1	002-0138 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	145,6	5,6784	1744,00	9903,13
		Итого оплата труда:				**256852,40**	**10017,24**
1. 2	1--20101-312	Автомобили-самосвалы Shasman, 25 т	маш.-ч	0,56	0,0218	8514,00	185,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	2152,00	–
1. 3	315-201-0701 РСНБ РК 2022	Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.-ч	48,608	1,8957	1783,00	3380,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
1. 4	343-302-0201 РСНБ РК 2022	Дрели электрические	маш.-ч	0,336	0,0131	16,00	0,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	–	–
1. 5	1--20101-311	Краны на автомобильном ходу SANY №184, 25 т	маш.-ч	0,56	0,0218	14028,00	306,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	3073,00	–
1. 6	343-202-0101 РСНБ РК 2022	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,448	0,0175	48,00	0,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
1. 7	315-202-0501 РСНБ РК 2022	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,008	0,0393	85,00	3,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**99404,14**	**3876,76**
1.8	217-605-0101 РСНБ РК 2022	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,6	0,0234	265,00	6,20
1.9	217-605-0104 РСНБ РК 2022	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,2	0,0078	187,00	1,46
1.10	261-107-0571 РСНБ РК 2022	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,019	0,0007	272284,00	201,76
		Итого материалов:				**5369,80**	**209,42**
		Накладные расходы	%	69		177228,16	6911,90
		Сметная прибыль	%	8		42874,28	1672,10
		Сметная стоимость:				**578802,78**	**22573,30**
2	**СТ счет ТОО "Asia FerroAlloys"**	**Швеллер 20**	**т**	**0,0390**		**351150,00**	**13694,85**
3	**1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Монтаж распорок / +3.400, +4.400 оси 1-2,13-14/ряд А-Б**	**т конструкций**	**0,0390**		**101525,30**	**3959,49**
		Состав работ: 1. Установка и крепление вертикальных связей 2. Устройство подмостей					
3.1	002-0132 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	63,28	2,4679	1566,00	3864,76
		Итого оплата труда:				**99399,35**	**3876,57**
3.2	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,112	0,0044	444,00	1,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	–	–	–	–
3.3	1--20101-311	Краны на автомобильном ходу SANY №184, 25 т	маш.-ч	0,09856	0,0038	14028,00	53,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	–	–	3073,00	–
3.4	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,635	0,0638	85,00	5,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**1571,32**	**61,28**
3.5	261-102-0226 РСНБ РК 2022	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,0012	93,00	0,11
3.6	214-214-0108 РСНБ РК 2022	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5	10 м	0,0187	0,0007	5414,00	3,95
3.7	217-605-0101 РСНБ РК 2022	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,0468	265,00	12,40
3.8	217-605-0104 РСНБ РК 2022	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,36	0,014	187,00	2,63
3.9	261-107-0446 РСНБ РК 2022	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0	2453940,00	9,57
3.10	261-107-0567 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0	278998,00	4,79

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**857,50**	**33,45**
		Накладные расходы	%	69		68585,55	2674,84
		Сметная прибыль	%	8		13608,87	530,75
		Сметная стоимость:				**183719,72**	**7165,07**
4	**1109-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Изготовление лотка скребкового конвейера**	**т конструкций**	**0,9290**		**204437,43**	**189922,37**
4. 1	002-0140 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	102,816	95,5161	1801,00	172024,43
		Итого оплата труда:				**186376,74**	**173143,99**
4. 2	1--20101-312	Автомобили-самосвалы Shasman, 25 т	маш.-ч	0,56	0,5202	8514,00	4429,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	2152,00	–
4. 3	343-302-0201 РСНБ РК 2022	Дрели электрические	маш.-ч	0,56	0,5202	16,00	8,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
4. 4	343-202-0101 РСНБ РК 2022	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,448	0,4162	48,00	19,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
4. 5	315-103-0501 РСНБ РК 2022	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	32,032	29,7577	244,00	7260,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
4. 6	315-202-0501 РСНБ РК 2022	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,784	0,7283	85,00	61,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**12680,75**	**11780,42**
4. 7	217-605-0101 РСНБ РК 2022	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,2	2,0438	265,00	541,61
4. 8	217-605-0104 РСНБ РК 2022	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,5	0,4645	187,00	86,86
4. 9	261-107-0571 РСНБ РК 2022	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0217	0,0202	272284,00	5489,05
		Итого материалов:				**6585,06**	**6117,52**
		Накладные расходы	%	69		128599,95	119469,35
		Сметная прибыль	%	8		26642,99	24751,34
		Сметная стоимость:				**359680,36**	**334143,06**
5	**СТ счет ТОО "Asia FerroAlloys"**	**Сталь листовая г/к 10х1500х6000**	**кг**	**413,0000**		**2117,43**	**874498,59**
6	**СТ счет ТОО "Asia FerroAlloys"**	**Сталь листовая г/к 10х1500х6000**	**кг**	**516,0000**		**397,32**	**205017,12**

1	2	3	4	5	6	7	8
7	**1109-0606-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Монтаж лотка скребкового конвейера**	**т конструкций**	**0,9290**		**121675,41**	**113036,45**
		Состав работ: 1. Установка и крепление стальных конструкций 2. Устройство подмостей					
7. 1	002-0140 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	55,888	51,92	1801,00	93507,83
		Итого оплата труда:				**100654,29**	**93507,83**
7. 2	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	33,712	31,3184	444,00	13905,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	–	–	–	–
7. 3	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,99	2,7781	85,00	236,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**15222,31**	**14141,53**
7. 4	261-102-0226 РСНБ РК 2022	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,0279	93,00	2,59
7. 5	214-214-0108 РСНБ РК 2022	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5	10 м	0,0187	0,0174	5414,00	94,05
7. 6	217-605-0101 РСНБ РК 2022	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,2	2,0438	265,00	541,61
7. 7	217-605-0104 РСНБ РК 2022	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,66	0,6131	187,00	114,66
7. 8	261-107-0446 РСНБ РК 2022	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,0001	2453940,00	227,97
7. 9	261-107-0567 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,017	0,0158	278998,00	4406,22
		Итого материалов:				**5798,81**	**5387,09**
		Накладные расходы	%	69		69451,46	64520,41
		Сметная прибыль	%	8		15290,15	14204,55
		Сметная стоимость:				**206417,02**	**191761,40**
		Стоимость материалов, по которым стоимость монтажа забрали по актам с ООО "Металл Констракшн Джорджия"					
8	**СТ счет ТОО "Asia FerroAlloys"**	**Труба 325х6,0 ст20/ труба 125-2021-1, 23ТХ +0,300 - +4,600, ось 4-5, ряд А-Б (стоимость работ в акте на сумму 13 138 983,18 тенге / 29 434,52 $ за апрель месяц)**	**кг**	**283,0000**		**468,75**	**132656,25**
9	**СТ счет ТОО "Asia FerroAlloys"**	**Затвор дисковый межфланцевый d300 Ру10/16 поворотный (стоимость работ в акте на сумму 23 535 192,62 тенге / 51 058,02 $ за июнь месяц)**	**шт**	**1,0000**		**89241,07**	**89241,07**
10	**СТ счет ТОО "Asia FerroAlloys"**	**Швеллер 20 (стоимость работ в акте на сумму 23 535 192,62 тенге / 51 058,02 $ за июнь месяц)**	**т**	**0,0920**		**351150,00**	**32305,80**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**1668321,30**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**279300,15**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**29859,99**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**1245,48**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**1359161,15**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- оборудование	Тенге				**0,00**
	Накладные расходы		Тенге				**193576,50**
	ИТОГО:		Тенге				**1861897,80**
	Сметная прибыль		Тенге				**41158,74**
	ИТОГО по АКТУ:		Тенге				**1903056,54**
	НДС 12%		Тенге				228 366,78
	ВСЕГО по акту с НДС		**Тенге**				**2 131 423,32**

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "Asia FerroAlloys"
Генеральный директор

_____ Штеер Е.В.

Главный инженер

_____ Прокудин С.В.

Инженер-строитель ОКС

_____ Янковская И.В.

Представитель технадзора заказчика
ТОО "СЕСТ Инжиниринг"

Инженер-сметчик

_____ Соколова Л.В.

"СПЕЦИАЛИСТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
ТОО «СЕСТ Инжиниринг»
Макенов Асан Аймаханович
ИИН 650726300100
№ аттестата KZ18VJE00037024_ru
KZ45VJE00037023_ru
KZ57VJE00037292_ru

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "СМУ-5"
Директор:

_____ Зубов И.В.