Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Asia FerroAlloys"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СМУ-5"
Договор: Д-П/2020-267 от 15.09.2020г.
Наименование стройки - МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА, БСУ С ГАЛЕРЕЕЙ, ЗДАНИЯ АБК (ЖБИ) ПОД АГЛОМЕРАЦИОННУЮ ФАБРИКУ ТОО "QAZ QARBON (КАЗ КАРБОН)", Г.КАРАГАНДА, ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН, УЧЕТНЫЙ КВАРТАЛ 005, СТРОЕНИЕ 277
Наименование объекта - Производственный корпус

АКТ №3

выполненных работ - на Неучтенные проектом работы

За ФЕВРАЛЬ 2022г.

по смете на сумму 1 457 759,08 тенге

Стоимость работ по акту, тыс. тенге	1 457,75908
НДС 12%, в том числе, тыс.тенге	156,18847

Составлена В ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛА 2022 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Монтаж опорных пластин** Состав работ: 1. Установка и крепление опорных конструкций 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	**т конструкций**	**1,3040**		**146590,50**	**191154,01**
1. 1	002-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	82,432	107,4913	1655,00	177898,15
		Итого оплата труда:				**136424,96**	**177898,15**
1. 2	315-103-0101 РСНБ РК 2022	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	18,256	23,8058	444,00	10569,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 3	315-103-0701 РСНБ РК 2022	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	1,333	1,738	258,00	448,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 4	315-202-0501 РСНБ РК 2022	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,598	3,3883	85,00	288,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**8670,39**	**11306,19**
1. 5	261-102-0226 РСНБ РК 2022	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,0391	93,00	3,64
1. 6	214-214-0108 РСНБ РК 2022	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5	10 м	0,0187	0,0244	5414,00	132,02
1. 7	217-605-0101 РСНБ РК 2022	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	2,5428	265,00	673,84
1. 8	217-605-0104 РСНБ РК 2022	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,59	0,7694	187,00	143,87
1. 9	261-107-0446 РСНБ РК 2022	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,0001	2453940,00	319,99
1.10	236-101-0107 РСНБ РК 2022	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,0004	467116,00	188,83
1.11	236-104-0103 РСНБ РК 2022	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,0008	623062,00	487,48
		Итого материалов:				**1495,15**	**1949,67**
		Накладные расходы	%	69		94133,22	122749,72
		Сметная прибыль	%	8		19257,90	25112,30
		Сметная стоимость:				**259981,62**	**339016,03**
2	**СТ ЭСФ 7712**	**Электроды УОНИ-13/55 д.4мм**	**кг**	**0,0018**		**714,29**	**1,30**
		Сметная прибыль	%	8		57,14	0,10
		Сметная стоимость:				**771,43**	**1,40**
3	**СТ Договорная стоимость**	**Конструкции опорных пластин**	**т**	**1,3040**		**596790,00**	**778214,16**
4	**СТ Договорная стоимость**	**Болт М24х1200 с гайкой и шайбой**	**кг**	**186,0000**		**991,07**	**184339,02**

ИТОГО ПО АКТУ:

Итого прямые затраты:	Тенге	**1153708,49**
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	**177898,15**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	**11306,19**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	**0,00**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	**964504,16**
- перевозка грузов	Тенге	**0,00**
- оборудование	Тенге	**0,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Накладные расходы		Тенге				122749,72
	ИТОГО:		Тенге				1276458,21
	Сметная прибыль		Тенге				25112,40
	ИТОГО по акту:		Тенге				1301570,61
	НДС 12%		Тенге				156 188,47
	ВСЕГО по акту с НДС:		**Тенге**				**1 457 759,08**

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "Asia FerroAlloys"
Генеральный директор

_____ Штеер Е.В.

Главный инженер

_____ Кляцкий В. В.

Инженер-строитель ОКС

_____ Янковская И.В.

Представитель технадзора заказчика
ТОО "СЕСТ Инжиниринг"

К. Инкарбеков - 04.03.22

СПЕЦИАЛИСТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
ТОО «СЕСТ Инжиниринг»
Инкарбеков Кайрат Кентаевич
ИИН 670210350313
№ аттестата: KZ92VJE00055189
KZ65VJE00055190
KZ33VJE00056833

Инженер-сметчик

_____ Соколова Л.В.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "СМУ-5"
Директор:

_____ Зубов И.В.