Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Asia FerroAlloys"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СМУ-5"
Договор: Д-П/2020-267 от 15.09.2020г.

Наименование стройки - МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА, БСУ С ГАЛЕРЕЕЙ, ЗДАНИЯ АБК (ЖБИ) ПОД АГЛОМЕРАЦИОННУЮ ФАБРИКУ ТОО "QAZ QARBON (КАЗ КАРБОН)", Г.КАРАГАНДА, ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН, УЧЕТНЫЙ КВАРТАЛ 005, СТРОЕНИЕ 277

Наименование объекта - АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВОЙ КОРПУС

АКТ №2

выполненных работ - на ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

За ИЮНЬ 2022г.

по смете на сумму 12 034 835,72 тенге

Стоимость работ по акту, тыс. тенге	12 034,83572
НДС 12%, в том числе, тыс.тенге	1 289,44668

Составлена В ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛА 2022 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ					
1	**1121-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах** Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Установка светильников 3. Ввертывание ламп 4. Проверка сети на свет	**шт.**	**22,0000**		**1664,66**	**36622,43**
1. 1	004-0136 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,988512	21,7473	1684,00	36622,39
		Итого оплата труда:				**1664,66**	**36622,43**
		Накладные расходы	%	72		1198,55	26368,15
		Сметная прибыль	%	8		229,06	5039,25
		Сметная стоимость:				**3092,26**	**68029,83**
2	**СТ ЭСФ 8001**	**Светильник SPB 201 0 65K 15Вт**	**шт.**	**22,0000**		**7620,12**	**167642,64**
		Сметная прибыль	%	8		609,61	13411,41
		Сметная стоимость:				**8229,73**	**181054,05**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	1121-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах** Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Установка светильников 3. Ввертывание ламп 4. Проверка сети на свет	**шт.**	**25,0000**		**1664,66**	**41616,40**
3. 1	004-0136 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,988512	24,7128	1684,00	41616,36
		Итого оплата труда:				**1664,66**	**41616,40**
		Накладные расходы	%	72		1198,55	29963,81
		Сметная прибыль	%	8		229,06	5726,42
		Сметная стоимость:				**3092,26**	**77306,62**
4	СТ ЭСФ 8001	**Светильник SPO 1 40 4К**	**шт.**	**25,0000**		**27857,16**	**696429,00**
		Сметная прибыль	%	8		2228,57	55714,32
		Сметная стоимость:				**30085,73**	**752143,32**
5	1121-0401-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на подвесках (штангах), количество ламп до 1. Установка** Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Установка светильника 3. Ввертывание ламп 4. Присоединение 5. Опробование на зажигание	**шт.**	**16,0000**		**1563,39**	**25014,17**
5. 1	004-0134 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,96208	15,3933	1625,00	25014,08
		Итого оплата труда:				**1563,39**	**25014,17**
		Накладные расходы	%	72		1125,64	18010,20
		Сметная прибыль	%	8		215,12	3441,95
		Сметная стоимость:				**2904,15**	**46466,32**
6	СТ ЭСФ 8001	**Светильник SPO-7-40-6К-М 40Вт**	**шт.**	**16,0000**		**23040,80**	**368652,80**
		Сметная прибыль	%	8		1843,26	29492,22
		Сметная стоимость:				**24884,06**	**398145,02**
7	1121-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах**	**шт.**	**109,0000**		**1664,66**	**181447,50**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Установка светильников 3. Ввертывание ламп 4. Проверка сети на свет					
7. 1	004-0136 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,988512	107,7478	1684,00	181447,31
		Итого оплата труда:				**1664,66**	**181447,50**
		Накладные расходы	%	72		1198,55	130642,20
		Сметная прибыль	%	8		229,06	24967,18
		Сметная стоимость:				**3092,26**	**337056,88**
8	**СТ ЭСФ 8001**	**Светильник SPO 1 40 4K**	**шт.**	**109,0000**		**23986,58**	**2614537,22**
		Сметная прибыль	%	8		1918,93	209162,98
		Сметная стоимость:				**25905,51**	**2823700,20**
9	**1121-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах**	**шт.**	**2,0000**		**1664,66**	**3329,31**
		Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Установка светильников 3. Ввертывание ламп 4. Проверка сети на свет					
9. 1	004-0136 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,988512	1,977	1684,00	3329,31
		Итого оплата труда:				**1664,66**	**3329,31**
		Накладные расходы	%	72		1198,55	2397,10
		Сметная прибыль	%	8		229,06	458,11
		Сметная стоимость:				**3092,26**	**6184,53**
10	**СТ ЭСФ 8001**	**Светильник 595x595x25**	**шт.**	**2,0000**		**43749,76**	**87499,52**
		Сметная прибыль	%	8		3499,98	6999,96
		Сметная стоимость:				**47249,74**	**94499,48**
11	**1121-0401-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на подвесках (штангах), количество ламп до 1. Установка**	**шт.**	**33,0000**		**1563,39**	**51591,72**
		Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Установка светильника 3. Ввертывание ламп 4. Присоединение					

1	2	3	4	5	6	7	8
		5. Опробование на зажигание					
11. 1	004-0134 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,96208	31,7486	1625,00	51591,54
		Итого оплата труда:				**1563,39**	**51591,72**
		Накладные расходы	%	72		1125,64	37146,04
		Сметная прибыль	%	8		215,12	7099,02
		Сметная стоимость:				**2904,15**	**95836,78**
12	**СТ ЭСФ 8001**	**Светильник IP65 36Вт 6500К**	**шт.**	**33,0000**		**30327,80**	**1000817,40**
		Сметная прибыль	%	8		2426,22	80065,39
		Сметная стоимость:				**32754,02**	**1080882,79**
13	**1121-0401-0506 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на подвесках (штангах), количество ламп до 2. Установка** Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Установка светильника 3. Ввертывание ламп 4. Присоединение 5. Опробование на зажигание	**шт.**	**1,0000**		**2110,65**	**2110,65**
13. 1	004-0134 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,299	1,2989	1625,00	2110,65
		Итого оплата труда:				**2110,65**	**2110,65**
		Накладные расходы	%	72		1519,67	1519,67
		Сметная прибыль	%	8		290,43	290,43
		Сметная стоимость:				**3920,75**	**3920,74**
14	**СТ ЭСФ 8001**	**Светильник ОБН 2х30**	**шт.**	**1,0000**		**38475,36**	**38475,36**
		Сметная прибыль	%	8		3078,03	3078,03
		Сметная стоимость:				**41553,39**	**41553,39**
15	**1121-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах** Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Установка светильников 3. Ввертывание ламп 4. Проверка сети на свет	**шт.**	**12,0000**		**1664,66**	**19975,87**
15. 1	004-0136 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,988512	11,8621	1684,00	19975,85
		Итого оплата труда:				**1664,66**	**19975,87**
		Накладные расходы	%	72		1198,55	14382,63

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		229,06	2748,68
		Сметная стоимость:				**3092,26**	**37107,18**
16	**СТ ЭСФ 8001**	**Светильник SPP 402 50K100 Вт**	**шт.**	**12,0000**		**43597,08**	**523164,96**
		Сметная прибыль	%	8		3487,77	41853,20
		Сметная стоимость:				**47084,85**	**565018,16**
17	**1121-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Указатели световые настенные. Установка** Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Установка указателей 3. Проверка сети на свет	**шт.**	**18,0000**		**1012,74**	**18229,36**
17. 1	004-0132 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,646016	11,6283	1566,00	18209,90
		Итого оплата труда:				**1011,66**	**18209,92**
17. 2	343-302-0201 РСНБ РК 2022	Дрели электрические	маш.-ч	0,0672	1,2096	16,00	19,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,08**	**19,44**
		Накладные расходы	%	72		728,40	13111,14
		Сметная прибыль	%	8		139,29	2507,24
		Сметная стоимость:				**1880,43**	**33847,75**
18	**СТ ЭСФ 8001**	**Оповещатель световой "Выход"**	**шт.**	**18,0000**		**15837,08**	**285067,44**
		Сметная прибыль	%	8		1266,97	22805,40
		Сметная стоимость:				**17104,05**	**307872,84**
19	**СТ ЭСФ 8001**	**Светильник ручной переносной с выключателем 10м**	**шт.**	**2,0000**		**17211,20**	**34422,40**
		Сметная прибыль	%	8		1376,90	2753,79
		Сметная стоимость:				**18588,10**	**37176,19**
20	**СТ ЭСФ 8001**	**Лампа МО 36-40 Е27**	**шт.**	**2,0000**		**485,80**	**971,60**
		Сметная прибыль	%	8		38,86	77,73
		Сметная стоимость:				**524,66**	**1049,33**
21	**1121-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах** Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Установка светильников 3. Ввертывание ламп 4. Проверка сети на свет	**шт.**	**16,0000**		**1664,66**	**26634,50**

1	2	3	4	5	6	7	8
21. 1	004-0136 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,988512	15,8162	1684,00	26634,47
		Итого оплата труда:				**1664,66**	**26634,50**
		Накладные расходы	%	72		1198,55	19176,84
		Сметная прибыль	%	8		229,06	3664,91
		Сметная стоимость:				**3092,26**	**49476,24**
22	**СТ ЭСФ 8001**	**Светильник 595x200 40W**	**шт.**	**16,0000**		**39859,20**	**637747,20**
		Сметная прибыль	%	8		3188,74	51019,78
		Сметная стоимость:				**43047,94**	**688766,98**
23	**1121-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах** Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Установка светильников 3. Ввертывание ламп 4. Проверка сети на свет	**шт.**	**34,0000**		**1664,66**	**56598,30**
23. 1	004-0136 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,988512	33,6094	1684,00	56598,24
		Итого оплата труда:				**1664,66**	**56598,30**
		Накладные расходы	%	72		1198,55	40750,78
		Сметная прибыль	%	8		229,06	7787,93
		Сметная стоимость:				**3092,26**	**105137,01**
24	**СТ ЭСФ 8001**	**Светильник 595x200 40W**	**шт.**	**34,0000**		**37482,94**	**1274420,00**
		Сметная прибыль	%	8		2998,64	101953,60
		Сметная стоимость:				**40481,58**	**1376373,56**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**8193017,71**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**8193017,71**
	Всего заработная плата -		Тенге				**463150,77**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**7729847,50**
		Накладные расходы -	Тенге				**333468,56**
		Сметная прибыль -	Тенге				**682118,93**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**9208605,20**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**277,54**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**463150,77**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**9208605,20**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**277,54**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**463150,77**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА					
25	**1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка** Состав работ: 1. Установка коробок монтажных 2. Снятие крышек с приборов 3. Установка и крепление приборов 4. Разделка, зачистка и вставка концов кабелей или проводов в контакты с закреплением 5. Установка крышек на приборы 6. Опробование	**шт.**	**271,0000**		**384,50**	**104198,42**
25. 1	004-0133 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,240912	65,2872	1596,00	104198,29
		Итого оплата труда:				**384,50**	**104198,42**
		Накладные расходы	%	72		276,84	75022,86
		Сметная прибыль	%	8		52,91	14337,70
		Сметная стоимость:				**714,24**	**193558,98**
26	**СТ коммерч.предл. "KES" от 30.05.2022**	**Розетка 2-местная СП с заземлением 16А с защ.шторками**	**шт**	**122,0000**		**645,54**	**78755,88**
		Сметная прибыль	%	8		51,64	6300,47
		Сметная стоимость:				**697,18**	**85056,35**
27	**СТ коммерч.предл. "KES" от 30.05.2022**	**Розетка 1-местная СП с с/з с крышкой 16А с защ.шторками**	**шт**	**34,0000**		**878,57**	**29871,38**
		Сметная прибыль	%	8		70,29	2389,71
		Сметная стоимость:				**948,86**	**32261,09**
28	**СТ коммерч.предл. "KES" от 30.05.2022**	**Выключатель 1-клавишный СП 10А**	**шт**	**85,0000**		**336,61**	**28611,85**
		Сметная прибыль	%	8		26,93	2288,95
		Сметная стоимость:				**363,54**	**30900,80**
29	**СТ коммерч.предл. "KES" от 30.05.2022**	**Выключатель 2-клавишный СП 10А**	**шт**	**30,0000**		**379,46**	**11383,80**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		30,36	910,70
		Сметная стоимость:				**409,82**	**12294,50**
		Коробки монтажные к выключателям, розеткам, распред.коробкам					
30	СТ ЭСФ 6301	**Коробка монтажная КМ-107**	**шт**	**50,0000**		**31,25**	**1562,50**
		Сметная прибыль	%	8		2,50	125,00
		Сметная стоимость:				**33,75**	**1687,50**
31	СТ ЭСФ 0243	**Коробка монтажная КМ-107**	**шт**	**100,0000**		**30,36**	**3036,00**
		Сметная прибыль	%	8		2,43	242,88
		Сметная стоимость:				**32,79**	**3278,88**
32	СТ ЭСФ 6301	**Коробка монтажная КМ-210**	**шт**	**13,0000**		**167,86**	**2182,18**
		Сметная прибыль	%	8		13,43	174,57
		Сметная стоимость:				**181,29**	**2356,75**
33	СТ ЭСФ 0243	**Коробка монтажная КМ-216**	**шт**	**76,0000**		**160,83**	**12223,08**
		Сметная прибыль	%	8		12,87	977,85
		Сметная стоимость:				**173,70**	**13200,93**
34	СТ ЭСФ 6483	**Коробка распаячная для ГК 11-401**	**шт**	**100,0000**		**125,00**	**12500,00**
		Сметная прибыль	%	8		10,00	1000,00
		Сметная стоимость:				**135,00**	**13500,00**
35	СТ ЭСФ 0243	**Коробка монтажная КМ-208**	**шт**	**100,0000**		**177,68**	**17768,00**
		Сметная прибыль	%	8		14,21	1421,44
		Сметная стоимость:				**191,89**	**19189,44**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**302093,09**
		В том числе:					
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				**197894,67**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**197894,67**
		Сметная прибыль -	Тенге				**15831,57**
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				**213726,24**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**104198,42**
		Всего заработная плата -	Тенге				**104198,42**
		Накладные расходы -	Тенге				**75022,86**
		Сметная прибыль -	Тенге				**14337,70**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**193558,98**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**65,29**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**104198,42**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**407285,22**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**65,29**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**104198,42**

РАЗДЕЛ 3. АППАРАТЫ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000В

1	2	3	4	5	6	7	8
36	**1310-0701-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Разметка мест крепления 2. Сверление отверстий 3. Установка деталей крепления 4. Крепление светозвукового оповещателя 5. Проверка монтажа светозвукового оповещателя	**шт.**	**1,0000**		**1099,92**	**1099,92**
36. 1	007-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,663483	0,6635	1655,00	1098,06
		Итого оплата труда:				**1098,07**	**1098,07**
36. 2	343-302-0301 РСНБ РК 2022	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0436	0,0436	20,00	0,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
36. 3	343-302-0101 РСНБ РК 2022	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0545	0,0545	18,00	0,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**1,85**	**1,85**
		Накладные расходы	%	61		669,82	669,82
		Сметная прибыль	%	8		141,58	141,58
		Сметная стоимость:				**1911,32**	**1911,32**
37	**СТ КП 2022.06.01**	**Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели /Бия/"**	**шт.**	**1,0000**		**78742,40**	**78742,40**
		Сметная прибыль	%	8		6299,39	6299,39
		Сметная стоимость:				**85041,79**	**85041,79**
38	**1310-0701-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Разметка мест крепления 2. Сверление отверстий 3. Установка деталей крепления 4. Крепление светозвукового оповещателя 5. Проверка монтажа светозвукового оповещателя	**шт.**	**2,0000**		**1099,92**	**2199,83**
38. 1	007-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,663483	1,327	1655,00	2196,13
		Итого оплата труда:				**1098,07**	**2196,13**
38. 2	343-302-0301 РСНБ РК 2022	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0436	0,0872	20,00	1,74

1	2	3	4	5	6	7	8
38. 3	343-302-0101 РСНБ РК 2022	Перфоратор электрический	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–
			маш.-ч	0,0545	0,109	18,00	1,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**1,85**	**3,70**
		Накладные расходы	%	61		669,82	1339,64
		Сметная прибыль	%	8		141,58	283,16
		Сметная стоимость:				**1911,32**	**3822,63**
39	**СТ КП 2022.06.01**	**Оповещатель световой модели ОПОП 1-8/Орбита/**	**шт.**	**2,0000**		**30448,00**	**60896,00**
		Сметная прибыль	%	8		2435,84	4871,68
		Сметная стоимость:				**32883,84**	**65767,68**
40	**1308-0303-1204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне** Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка постов 3. Заземление 4. Присоединение	**шт.**	**5,0000**		**3865,84**	**19329,20**
40. 1	007-0139 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2,18	10,9	1773,00	19325,70
		Итого оплата труда:				**3865,14**	**19325,70**
40. 2	343-302-0201 РСНБ РК 2022	Дрели электрические	маш.-ч	0,0436	0,218	16,00	3,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,70**	**3,50**
		Накладные расходы	%	72		2782,90	13914,50
		Сметная прибыль	%	8		531,90	2659,50
		Сметная стоимость:				**7180,64**	**35903,20**
41	**СТ КП 2022.06.01**	**Пост ПКУ 15-21 131-54у2**	**шт.**	**5,0000**		**61529,60**	**307648,00**
		Сметная прибыль	%	8		4922,37	24611,84
		Сметная стоимость:				**66451,97**	**332259,84**
42	**1308-0303-1204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне** Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций	**шт.**	**1,0000**		**3865,84**	**3865,84**

1	2	3	4	5	6	7	8
		2 Установка постов					
		3 Заземление					
		4 Присоединение					
42 1	007-0139 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2,18	2,18	1773,00	3865,14
		Итого оплата труда:				**3865,14**	**3865,14**
42 2	343-302-0201 РСНБ РК 2022	Дрели электрические	маш.-ч	0,0436	0,0436	16,00	0,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел.-ч	-	-	-	-
		Итого эксплуатация машин:				**0,70**	**0,70**
		Накладные расходы	%	72		2782,90	2782,90
		Сметная прибыль	%	8		531,90	531,90
		Сметная стоимость:				**7180,64**	**7180,64**
43	**СТ КП 2022.06.01**	**Пост ПС-1**	**шт.**	**1,0000**		**553344,00**	**553344,00**
		Сметная прибыль	%	8		44267,52	44267,52
		Сметная стоимость:				**597611,52**	**597611,52**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**1027125,19**
		В том числе					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1027125,19**
Всего заработная плата -			Тенге				**26485,04**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1000630,40**
		Накладные расходы -	Тенге				**18706,86**
		Сметная прибыль -	Тенге				**83666,57**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1129498,62**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**15,07**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**26485,04**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1129498,62**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**15,07**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**26485,04**
ИТОГО ПО АКТУ:							
Итого прямые затраты			Тенге				**9522235,99**
в том числе							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**593834,23**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**29,19**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**0,00**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**8928372,57**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- оборудование	Тенге				**0,00**
Накладные расходы			Тенге				**427198,28**
ИТОГО			Тенге				**9949434,27**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Сметная прибыль		Тенге				795954,77
	ИТОГО по акту:		Тенге				10745389,04
	НДС 12%		Тенге				1 289 446,68
	ВСЕГО по акту с НДС:		**Тенге**				**12 034 835,72**

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "Asia FerroAlloys"
Генеральный директор

_____ Штеер Е.В.

Главный инженер

_____ Прокудин С.В.

Инженер-строитель ОКС

_____ Янковская И.В.

Представитель технадзора заказчика
ТОО "СЕСТ Инжиниринг"

_____

Инженер-сметчик

_____ Соколова Л.В.

СПЕЦИАЛИСТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
ТОО «СЕСТ Инжиниринг»
Инкарбеков Кайрат Кентаевич
ИИН 670210350313
№ аттестата: KZ92VJE00055189
KZ65VJE00055190
KZ33VJE00056833

14.06.22

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "СМУ-5"
Директор:

_____ Зубов И.В.