ЗАКАЗЧИК: ТОО "Asia FerroAlloys"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СМУ-5"
Договор: Д-П/2020-267 от 15.09.2020г.
Наименование стройки - МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА, БСУ С ГАЛЕРЕЕЙ, ЗДАНИЯ АБК (ЖБИ) ПОД АГЛОМЕРАЦИОННУЮ ФАБРИКУ ТОО "QAZ QARBON (КАЗ КАРБОН)", Г.КАРАГАНДА, ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН, УЧЕТНЫЙ КВАРТАЛ 005, СТРОЕНИЕ 277
Наименование объекта - ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС

# АКТ №1

*выполненных работ - на Работы по проекту ТХ. Монтаж рельс*

За ЯНВАРЬ 2022г.

*по смете на сумму 13 365 965,66 тенге*

| | |
|---|---|
| Стоимость работ по акту, тыс. тенге | 13 365,96566 |
| НДС 12%, в том числе, тыс.тенге | 1 432,06775 |

Составлена В ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛА 2021 г.

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на единицу измерения | по проекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1** | **1109-0301-0503 РСНБ РК 2015** | **Пути подкрановые по железобетонным подкрановым балкам. Монтаж**<br>Состав работ:<br>1. Монтаж подкрановых путей с креплением на сварке<br>2. Устройство подмостей<br>3. Антикоррозийное покрытие сварных швов | **м рельса в одну нитку** | **178,0000** | | **13540,36** | **2410184,08** |
| 1. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1405) | чел-ч | 5,13 | 913,14 | 1405,00 | 1282961,70 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **8899,14** | **1584046,92** |
| 1. 2 | 1--20101-312 | Автомобили-самосвалы Shasman, 25 т | маш.-ч | 0,0376 | 6,6928 | 7255,00 | 48556,26 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | 1827,00 | -- |
| 1. 3 | 3106-0103-0101 РСНБ РК 2015 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0,0401 | 7,1378 | 381,00 | 2719,50 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 1. 4 | 1--20101-311 | Краны на автомобильном ходу SANY №184, 25 т | маш.-ч | 0,622 | 110,716 | 9462,00 | 1047594,79 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | 2609,00 | -- |
| 1. 5 | 3106-0202-0501 РСНБ РК 2015 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,1472 | 26,2016 | 28,00 | 733,64 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **6177,55** | **1099603,90** |
| 1. 6 | 261-102-0226 РСНБ РК 2015 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,002 | 0,356 | 70,00 | 24,92 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 | 214-214-0108 РСНБ РК 2015 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 | 10 м | 0,0007 | 0,1246 | 5245,00 | 653,53 |
| 1.8 | 215-202-0501 РСНБ РК 2015 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 | м3 | 0,0011 | 0,1958 | 72099,00 | 14116,98 |
| 1.9 | 217-605-0101 РСНБ РК 2015 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,1326 | 23,6028 | 240,00 | 5664,67 |
| 1.10 | 217-605-0104 РСНБ РК 2015 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 | кг | 0,04 | 7,12 | 160,00 | 1139,20 |
| 1.11 | 261-107-0446 РСНБ РК 2015 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,000007 | 0,0012 | 1863700,00 | 2322,17 |
| 1.12 | 261-107-0576 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,000021 | 0,0037 | 219538,00 | 820,63 |
| 1.13 | 236-101-0107 РСНБ РК 2015 | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,000021 | 0,0037 | 439993,00 | 1644,69 |
| 1.14 | 236-104-0103 РСНБ РК 2015 | Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74 | т | 0,000004 | 0,0007 | 651547,00 | 463,90 |
| 1.15 | 217-108-0101 РСНБ РК 2015 | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 0,011 | 1,958 | 392,00 | 767,54 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **155,16** | **27618,48** |
| | | Накладные расходы | % | 69 | | 6140,41 | 1092992,37 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1574,46 | 280254,12 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **21255,23** | **3783430,57** |
| **2** | **СТ Договорная стоимость** | **Рельсы железнодорожные типа Р38** | **т** | **1,9000** | | **1000000,00** | **1900000,00** |
| **3** | **СТ Договорная стоимость** | **Рельсы железнодорожные типа Р24** | **т** | **3,1530** | | **739628,64** | **2332049,10** |
| **4** | **СТ Договорная стоимость** | **Гайка М22** | **кг** | **50,0000** | | **1428,57** | **71428,50** |
| **5** | **СТ Договорная стоимость** | **Анкерный крюк-кольцо М22** | **шт** | **440,0000** | | **3392,86** | **1492858,40** |
| **6** | **СТ Договорная стоимость** | **Болт с гайкой 22х135 стыковой в сборе** | **шт** | **72,0000** | | **1875,00** | **135000,00** |
| **7** | **СТ Договорная стоимость** | **Накладка 1Р-43** | **кг** | **384,0000** | | **702,72** | **269844,48** |
| **8** | **СТ Договорная стоимость** | **Петушок для рельса Р-24** | **шт** | **320,0000** | | **3214,29** | **1028572,80** |
| **9** | **СТ Договорная стоимость** | **Болт с гайкой 18х88 стыковой в сборе** | **шт** | **64,0000** | | **1607,14** | **102856,96** |
| **10** | **СТ Договорная стоимость** | **Накладка Р-24** | **шт** | **32,0000** | | **25000,00** | **800000,00** |
| **11** | **СТ Договорная стоимость** | **Шайба М22** | **кг** | **10,0000** | | **1785,71** | **17857,10** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПО АКТУ: | | | | | | | |
| | Итого прямые затраты: | | Тенге | | | | **10560651,42** |
| | в том числе: | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | **1282961,70** |
| | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | **1099603,90** |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | **301085,22** |
| | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | **8178085,82** |
| | | - перевозка грузов | Тенге | | | | **0,00** |
| | | - оборудование | Тенге | | | | **0,00** |
| | Накладные расходы | | Тенге | | | | **1092992,37** |
| | ИТОГО: | | Тенге | | | | **11653643,79** |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | **280254,12** |
| | ИТОГО по акту: | | Тенге | | | | **11933897,91** |
| | НДС 12% | | Тенге | | | | 1 432 067,75 |
| | **ВСЕГО по акту с НДС:** | | **Тенге** | | | | **13 365 965,66** |

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "Asia FerroAlloys"
Генеральный директор

_____ Штеер Е.В.

Главный инженер

_____ Кляцкий В. В.

Инженер-строитель ОКС

_____ Янковская И.В.

Представитель технадзора заказчика
ТОО "СЕСТ Инжиниринг"

К. Сокол. - 08.02.22г.

Инженер-сметчик

_____ Соколова Л.В.

СПЕЦИАЛИСТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
ТОО «СЕСТ Инжиниринг»
Инкарбеков Кайрат Кентаевич
ИИН 670210300313
№ аттестата: KZ92VJE00055189
KZ65VJE00055190
KZ33VJE00056833

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "СМУ-5"
Директор:

_____ Зубов И.В.