форма № КС-3

Заказчик: КГП на ПХВ "Явленская ЦРБ" акимата СКО Министерства здравоохранения РК

Подрядчик: ТОО "СевКазЭнергострой"

Наименование стройки: Капитальный ремонт КГП на ПХВ "Явленская ЦРБ" фасада хирургического корпуса с заменой окон в с. Явленка Есильского района СКО.Капитальный ремонт КГП на ПХВ "Явленская ЦРБ" общего корпуса в селе Явленка Есильского района СКО.

Наименование объекта: Капитальный ремонт КГП на ПХВ "Явленская ЦРБ" фасада хирургического корпуса с заменой окон в с. Явленка Есильского района СКО.Капитальный ремонт КГП на ПХВ "Явленская ЦРБ" общего корпуса в селе Явленка Есильского района СКО

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2013года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		139	05.04.2013				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001года	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затараты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	5 902 133	5 902 133	2 644 296	2 644 296					
С НДС	6 610 389	6 610 389							708 256

Заказчик

Подрядчик

ЗАКАЗЧИК- КГП на ПХВ «Явленская центральная районная больница» акимата СКО Министерства здравоохранения Республики Казахстан
ПОДРЯДЧИК- «ТОО СевКазЭнергострой»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-Капитальный ремонт кабинетов общего отделения КГП на ПХВ «Явленская центральная районная больница » общее отделение
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- общее отделение

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1-1

за апрель 2013г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Капремонт кабинетов общего отделения								
1	Е0161-4-5	-Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2, толщина слоя до 20 мм	10	690,98	34,56	6910	346	2380	1,49	15
				246,08	5,74	2461	57	94,5	0,03	-
4	Е0161-2-11	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2, толщина слоя до 20 мм м2	10	518,82	33,79	5188	338	2360	1,47	15
				242,84	5,62	2428	56	95	0,03	-
6	Е0115-18-3	-Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками стен в общественных зданиях по кирпичу и бетону м2	44,7	2231,68	2,63	99756	117	18611	2,59	116
				437,29	0,99	19547	44	95	-	-
7	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных м2	40	5,64	0,19	226	8	242	0,04	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		и из пластмассовых материалов		5,45	0,12	218	1	110,7	-	-
8	Е0157-2-5	1м -Разборка покрытия полов из линолеума и релина	59,3	17,38	0,33	1031	55	1089	0,11	7
				16,45	0,14	975	8	110,7	-	-
10	Е0157-20-2	1м2 -Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	65,6	1652,47	14,85	108402	974	17932	1,54	101
				243,95	2,32	16003	152	111	0,02	2
16	Е0157-2-7	1м2 -Разборка покрытия полов из керамических плиток	6,6	116,63	10,56	770	70	789	0,7	5
				106,07	1,67	700	11	111	0,01	-
		1м2 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
25	Е0167-7-3	-Демонтаж светильников с лампами накаливания	34	9,32	0,23	317	8	302	0,06	2
				9,09	0,05	309	2	97,2	-	-
26	Е0167-7-1	шт -Демонтаж выключателей, розеток	20	8,42	-	168	-	164	0,06	1
				8,42	-	168	-	97,2	-	-
27	Е0167-11-1	шт -Прокладка скрытой проводки в пустотах	100	78,92	-	7892	-	1673	0,1	10
				17,21	-	1721	-	97,2	-	-
		м По протоколу замены								
1	Е0113-44-7	-Очистка потолков и стен от набела и масляной окраски	520	69,86	-	36329	-	34512	0,39	203
				69,86	-	36329	-	95	-	-
2	Е0161-32-1	м2 -Снятие потолочной плитки (применительно)	45,6	33,35	7,43	1521	339	1173	0,19	9
				25,92	1,31	1182	60	94,5	0,01	-
3	Е0155-1-3	м2 -Разборка деревянных перегородок щитовых	36,9	61,66	8,92	2275	329	2161	0,38	14
				52,74	1,49	1946	55	108	0,01	1
4	Е0157-3-1	м2 -Разборка галтелей	47	5,64	0,19	265	9	285	0,04	2
				5,45	0,02	256	1	110,7	-	-
5	Е0157-2-1	1м -Разборка дощатого покрытия полов	13,7	59,52	6,11	815	84	828	0,39	5
				53,41	1,04	732	14	111	0,01	-
6	Е0157-3-2	1м2 -Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	66,6	20,76	0,19	1383	13	1518	0,14	10
				20,57	0,02	1370	1	110,7	-	-
7	Е0163-6-1	1м -Снятие обоев обыкновенного	125,4	16,97	0,07	2128	9	2005	0,12	15

1	2	3	4	5	6	7	8		10	11
		ка ства и улучшенных		16,9	0,02	2119	3	6,5	-	-
8	Е0163-8-5	м2 -Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	18,5	133,16	23,58	2463	436	1338	0,74	14
				109,58	4,16	2027	77	94,5	0,02	-
16	Е0157-2-7	м2 -Разборка покрытия полов из керамических плиток	46,4	116,63	10,56	5412	490	5549	0,7	32
				106,07	1,67	4922	77	111	0,01	1
9	Е0115-64-4	1м2 -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	180	540,97	4,93	97375	887	20398	0,64	115
				117,43	1,86	21137	335	95	0,01	2
11	Е0115-64-3	м2 -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	350	448,1	4,29	156834	1501	28737	0,52	183
				84,79	1,64	29676	573	95	0,01	3
13	Е0134-56-7	м2 -Устройство каркасов акустических конструкций потолков металлических	64,9	1662,54	13,2	107899	857	20412	2,04	132
				326,03	5,04	21159	327	95	0,02	2
14	С11011-376	м2 -Листы гипсокартонные для перегородок, толщина 10 мм	66,1	286	-	18905	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	Е0115-36-1	м2 -Устройство каркаса стен с облицовкой гипсокартоном толщиной 10мм	75	617,38	6,06	46303	454	18386	1,48	111
				256,29	1,76	19222	132	95	0,01	1
16	С11011-376	м2 -Листы гипсокартонные для перегородок, толщина 10 мм	76,5	286	-	21879	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	Е0115-18-3	м2 -Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками стен в общественных зданиях по кирпичу и бетону	2,3	2231,68	2,63	5133	6	958	2,59	6
				437,29	0,99	1006	2	95	-	-
17	Е0157-19-6	м2 -Устройство покрытий из древесностружечных плит на клею площадью свыше 10 м2	85	495,67	1,23	42132	105	3536	0,24	20
				37,4	0,18	3179	15	110,7	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0115-163-3	-Проолифка ДСП с двух сторон 1м2	170	58,18	1,53	9891	259	6693	0,25	43
				40,88	0,56	6950	96	95	-	-
21	Е0101-166-1	-Подсыпка грунта под полы вручную м2	4,08	140,51	-	573	-	545	1,02	4
				140,51	-	573	-	95	-	-
22	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 15см м3	10,2	273,78	12,44	2793	127	627	0,41	4
				60,03	4,67	612	48	95	0,02	-
23	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой м2	10,2	225,28	11,31	2298	115	608	0,29	3
				58,48	4,25	596	43	95	0,02	-
		ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА								
25	Е0113-44-7	-Очистка потолков и стен от набела м2	111,5	69,86	-	7790	-	7400	0,39	44
				69,86	-	7790	-	95	-	-
26	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков м2	14,85	540,97	4,93	8033	73	1683	0,64	9
				117,43	1,86	1744	28	95	0,01	-
27	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен м2	111	448,1	4,29	49739	476	9114	0,52	58
				84,79	1,64	9412	182	95	0,01	1
29	Е0109-25-1	-Укладка швеллера №14 м2	0,074	5876,38	2525,03	435	187	216	16,22	1
				2613,38	628,04	193	46	90	2,24	-
30	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков т	0,074	114900	-	8503	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	Е0115-71-1	-Укладка сетки т	0,735	133,23	1,19	98	1	30	0,22	-
				37,8	0,45	28	-	105	-	-
32	Е0106-3-1	-Монолитные заделки из бетона м2	0,52	11792,11	260,48	6132	135	384	3,94	2
				614,25	89,46	319	47	105	0,35	-
33	Е0115-36-1	-Устройство каркаса перегородки с облицовкой гипсокартоном, толщиной 10мм, м3	1,85	617,38	6,06	1142	11	454	1,48	3
				256,29	1,76	474	3	95	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9		11
		с двух сторон								
34	С11011-376	м2 -Листы гипсокартонные для перегородок, толщина 10 мм	3,8	286 -	- -	1087 -	- -	- -	- -	- -
		ДВЕРИ								
37	Е0146-44-3	м2 -Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	36,4	158,38 134,6	23,78 8,98	5765 4899	866 327	5226 100	0,91 0,04	33 2
38	Е0110-23-1	м2 -Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	20,79	372,1 174,4	128,16 44,59	7736 3626	2664 927	4325 95	1,03 0,17	21 4
39	С12062-8	м2 -Блоки дверные однопольные с глухими полотнами Ду 21-9 внутренние	20,79	4880 -	- -	101455 -	- -	- -	- -	- -
40	Е0110-23-2	м2 -Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	3,15	365,39 159,65	103,92 36,46	1151 503	327 115	587 95	0,92 0,15	3 -
41	С12062-6	м2 -Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-15П внутренние	3,15	3760 -	- -	11844 -	- -	- -	- -	- -
42	С11011-791	м2 -Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	11	1380 -	- -	15180 -	- -	- -	- -	- -
43	С11011-789	комплект -Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	1	1500 -	- -	1500 -	- -	- -	- -	- -
44	С11011-815	комплект -Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	12	844 -	- -	10128 -	- -	- -	- -	- -
45	С11011-821	шт -Ручка дверная	12	308 -	- -	3696 -	- -	- -	- -	- -
47	Е0107-57-9	шт -Устройство герметизации	73,2	100,69	65,24	7371	4775	4179	0,21	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		коробов окон и балконных дверей монтажной пеной		35,45	24,64	2595	1803	95	0,12	9
48	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл м шт	9	530 -	- -	4770 -	- -	- -	- -	- -
52	Е0146-22-1	-заделка проемов в кирпичных стенах м3	0,38	9634,63 2295	154,03 58,5	3661 872	59 22	894 100	14,63 0,28	6 -
		КОРОБА								
55	Е0115-36-1	-Устройство каркасов коробов с облицовкой гипсокартоном толщиной 10мм м2	8	617,38 256,29	6,06 1,76	4939 2050	48 14	1961 95	1,48 0,01	12 -
56	С11011-376	-Листы гипсокартонные для перегородок, толщина 10 мм м2	8,16	286 -	- -	2334 -	- -	- -	- -	- -
57	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание коробов из ГКЛ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен м2	8	448,1 84,79	4,29 1,64	3585 678	34 13	657 95	0,52 0,01	4 -
		ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
26	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток шт	21	8,42 8,42	- -	177 177	- -	172 97,2	0,06 -	1 -
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
62	Е0116-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм м	20	546,39 336,38	15,24 5,71	10928 6728	305 114	8757 128	1,89 0,03	38 1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге ---- Тенге			1074441 241612	17896 5834			1448 29
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			8554	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6171	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2377	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2310	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	347	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			652	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			11516	-	-		16
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2724	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1046022	-	-		-
		Материалы -	Тенге			314091	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	237987	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			192777	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			289440	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			231217	-	-		116
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	34683	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			76634	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1353873	-	-		1538
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	272670	-		
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8937	-	-		-
		Материалы -	Тенге			55	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	240	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8503	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			216	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	32	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			549	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			9703	-	-		1
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	272	-		
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			10928	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3896	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6842	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8757	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1314	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1181	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			20866	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		43
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8155	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1395959	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1598
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	283821	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1074441	17896			1448
			---			---	---			---
			Тенге			241612	5834			29
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			8554	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6171	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2377	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2310	-	-		1
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		

Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	347	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	652	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	11516	-	-	16
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2724	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1046022	-	-	-
Материалы -	Тенге	314091	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	237987	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	192777	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	289440	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	231217	-	-	116
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	34683	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	76634	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1353873	-	-	1538
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	272670	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	8937	-	-	-
Материалы -	Тенге	55	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	240	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	8503	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	216	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	32	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	549	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	9703	-	-	1
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	272	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	10928	-	-	-
Материалы -	Тенге	3896	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	6842	-	-
Накладные расходы -	Тенге	8757	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	4
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1314	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1181	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	20866	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	43
Сметная заработная плата -	Тенге	-	8155	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	1395959	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1598
Сметная заработная плата -	Тенге	-	283821	-	-
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ к=2,21315868646	Тенге	3089478			
Налоги, сборы, обязательные платежи 1,02	Тенге	3151268			
НДС	Тенге	378152			
ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге	3529420			

ЗАКАЗЧИК

ДИРЕКТОР

Подтверждаю:

Сметные расценки проверены

ПОДРЯДЧИК

Шаповалова.

ЗАКАЗЧИК- КГП на ПХВ «Явленская центральная районная больница» акимата СКО Министерства здравоохранения Республики Казахстан
ПОДРЯДЧИК- «ТОО СевКазЭнергострой»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-Капитальный ремонт фасада хирургического отделения с заменой окон КГП на ПХВ «Явленская центральная районная больница » в с.Явленка Есильского района СКО

ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- хирургическое отделение

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1-2
за апрель 2013г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	%	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9						10		11	
1	E0161-10-3	-Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2, толщина слоя до 20 мм	400	542,81	15,7	217124	6280	109193						1,712		685	
				284,92	2,43	113968	972	95						0,0132		5	
2	E0108-35-1	-Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки м2	400	135,64	0,78	54256	310	33693						0,4991		200	
				79,18	0,29	31671	115	106						0,00138		1	
5	E0146-44-1	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками м2	54	270,9	23,78	14629	1284	12446						1,6539		89	
				247,12	8,98	13344	485	90						0,0439		2	
6	E0158-4-1	-Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. м2	28	14,39	1,29	403	36	399						0,091		3	
				13,1	0,23	367	6	107						0,0012		-	
7	E0110-91-8	-Установка оконных блоков из м	54	379,3	23,59	20482	1274	11949						1,17691		64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2		196,66	8,22	10620	444	108	0,04013	2
8	С12061-188 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотно-откидной створкой м2	54	11804,8	-	637459	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	Е0110-22-3	-Установка подоконных досок в проемы каменных стен, высотой более 2 м м2	9,6	153,7	4,8	1475	46	789	0,4623	4
				74,27	1,8	713	17	108	0,00888	-
11	С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 450 мм м2 проем м	16	3680	-	58880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	Е01031-А261	-Мусор строительный-погрузка	30	27,1	27,1	813	813	512	-	-
				-	18,97	-	569	90	0,03984	12
19	Е010333-А12-1	-Перевозка грузов на 10 км,1 класс груза т	30	89,65	89,65	2689	2689	484	-	-
				-	17,93	-	538	90	0,03765	11

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	1008211	12733			1044
	Тенге	170683	3146			34
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1008211	-	-		-
Материалы -	Тенге	33416	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	173829	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	696339	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	95040	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	169465	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		85
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	25420	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			70661	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1248337	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1163
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	199249	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1248337	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1163
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	199249	-		-
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ к=2,20362346847	Тенге			2 750 865				
		НДС	Тенге			330 104				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге			3 080 969				

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ТЕХНАДЗОР

Объемы подтверждаю:
Объемы и расценки проверил: Долганёва Е.А.