форма № КС-3

Заказчик: КГП на ПХВ "Явленская ЦРБ" акимата СКО Министерства здравоохранения РК

Подрядчик: ТОО "СевКазЭнергострой"

Наименование стройки: Капитальный ремонт КГП на ПХВ "Явленская ЦРБ" фасада хирургического корпуса с заменой окон в с. Явленка Есильского района СКО,Капитальный ремонт КГП на ПХВ "Явленская ЦРБ" общего корпуса в селе Явленка Есильского района СКО.

Наименование объекта: Капитальный ремонт КГП на ПХВ "Явленская ЦРБ" фасада хирургического корпуса с заменой окон в с. Явленка Есильского района СКО,Капитальный ремонт КГП на ПХВ "Явленская ЦРБ" общего корпуса в селе Явленка Есильского района СКО

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2013года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		139	05.04.2013				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001года	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затараты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	14 737 000	8 834 867	6 625 112	3 980 816					
С НДС	16 505 440	9 895 051							1 060 184

Заказчик

Подрядчик

ЗАКАЗЧИК- КГП на ПХВ «Явленская центральная районная больница» акимата СКО Министерства здравоохранения Республики Казахстан
ПОДРЯДЧИК- «ТОО СевКазЭнергострой»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-Капитальный ремонт кабинетов общего отделения КГП на ПХВ «Явленская центральная районная больница » общее отделение
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- общее отделение

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2-1

за апрель 2013г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	E0115-180-8	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных потолков	202,2	436,17	3,51	88194	710	32164	0,93	189
				166,12	1,33	33589	268	95	0,01	1
4	E0161-2-11	м2 -Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2, толщина слоя до 20 мм	20	518,82	33,79	10377	676	4721	1,468	29
				242,84	5,62	4857	112	95	0,031	1
5	E0115-180-7	м2 -Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных стен	400,553	389,41	2,91	155980	1167	49255	0,72	288
				128,34	1,1	51407	441	95	0,01	2
7	E0157-3-1	м2 -Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	27,6	5,64	0,19	155	5	168	0,04	1
				5,45	0,02	150	1	111	-	-
10	E0157-20-2	1м -Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	10,5	1652,47	14,85	17351	156	2870	1,54	16
				243,95	2,32	2561	24	111	0,02	-
11	E0157-23-4	1м2 -Устройство плинтусов из плиток керамических	55,6	291,74	2,26	16221	126	3097	0,29	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				49,84	0,34	2771	1[illegible]	111	-	-
14	Е0159-[illegible]-1	-Ремонт прямой части деревянного поручня 1м	8,8	192,34	2,66	1693	2[illegible]	1194	0,69	6
				107,37	0,32	945	[illegible]	126	0,01	-
15	Е0159-9-2	-Ремонт закруглений деревянного поручня 1м	0,5	624,41	3,07	312	[illegible]	353	2,77	1
				559,46	0,41	280	-	126	0,01	-
21	Е0110-92-2	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2 1м	6	352,5	25,51	2115	153	984	0,86	5
				142,88	8,91	857	53	108	0,04	-
22	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные м2	6	12700	-	76200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	Е0167-16-3	-Монтаж светильников для люминесцентных ламп, светильники на кронштейнах, количество ламп до 4 шт шт	34	3685,82	7,64	125318	260	11490	2,14	73
				346,5	1,19	11781	40	97,2	0,01	-
29	Е0167-17-1	-Монтаж выключателей, розеток шт	20	37,55	-	751	-	730	0,24	5
				37,55	-	751	-	97,2	-	-
30	С151801-154	-Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для скрытой установки с фарфоровым основанием, двухместная, тип 2РШ-Ц-2-С шт	10	226	-	2260	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	С151801-12	-Выключатель одноклавишный,	10	156	-	1560	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		тип С-1-86-10/220		-	-	-	-	-	-	-
32	Е01031-[illegible]-1	шт --Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	7,3	27,1 -	27,1 18,97	198 -	146 138	138 100	- 0,4	- 3
33	Е01033-[illegible]12-1	т -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	7,3	89,65 -	89,65 17,93	654 -	654 131	118 90	- 0,38	- 3
		т								
		По протоколу замены								
1	Е0113-44-7	-Очистка потолков и стен от набела и масляной окраски	67,3	69,86 69,86	- -	4701 4701	- -	4467 95	0,39 -	26 -
9	Е0115-64-4	м2 -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	30,56	540,97 117,43	4,93 1,86	16532 3589	151 57	3463 95	0,64 0,01	19 -
2	Е0115-180-8	м2 -Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных потолков	11,21	436,17 166,12	3,51 1,32	4889 1862	39 15	1783 95	0,93 0,01	10 -
10	Е0162-8-1	м2 -Улучшенная масляная окраска потолков за 1 раз с расчисткой старой краски до 10 процентов	12	78,04 49,65	0,07 0,02	936 596	1 -	563 94,5	0,3 -	4 -
11	Е0115-64-3	м2 -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	100	448,1 84,79	4,29 1,64	44810 8479	429 164	8211 95	0,52 0,01	52 1
12	Е0162-7-1	м2 -Улучшенная масляная окраска стен за 1 раз с расчисткой старой краски до 10 процентов	185,5	68,83 41,3	0,07 0,02	12769 7661	13 4	7243 94,5	0,25 -	46 -
6	Е0115-18-3	м2 -Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и	28	2231,68	2,63	62487	74	11658	2,59	72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		угловыми плитками стен в общественных зданиях по кирпичу и бетону		437,29	0,[illegible]	12244	28	95	-	-
17	Е0157-19-6	м2 -Устройство покрытий из древесностружечных плит на клею площадью свыше 10 м2	45,1	495,67	1,23	22355	55	1876	0,24	11
				37,4	0,18	1687	8	110,7	-	-
18	Е0115-163-3	1м2 -Проолифка ДСП с двух сторон	95,2	58,18	1,53	5538	145	3748	0,25	24
				40,88	0,56	3892	54	95	-	-
19	Е0111-36-1	м2 -Устройство покрытий из линолеума	130,1	875,01	6,13	113839	797	8601	0,44	57
				67,28	2,31	8752	301	95	0,01	1
20	Е0111-40-1	м2 -Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	97	123,31	0,16	11961	16	1939	0,09	9
				16,18	0,07	1569	7	123	-	-
24	Е0115-172-4	м -Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	26	164,61	0,09	4280	2	3068	0,74	19
				124,2	0,02	3229	1	95	-	-
		м2 ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА								
28	Е0162-7-1	-Улучшенная масляная окраска стен за 1 раз с расчисткой старой краски до 10 процентов	55,3	68,83	0,07	3806	4	2159	0,25	14
				41,3	0,02	2284	1	94,5	-	-
35	Е0115-165-3	м2 -Улучшенная окраска колером масляным поручней	1,5	167,96	1,88	252	3	124	0,47	1
				78,3	0,72	117	1	105	-	-
36	Е0115-165-8	м2 -Улучшенная окраска стен колером масляным ступеней	13	173,1	1,88	2250	24	1079	0,47	6
				78,3	0,72	1018	9	105	-	-
		м2 ДВЕРИ								
46	Е0156-26-1	-Установка наличников	67,3	99,63	0,41	6705	28	875	0,08	5
	Изм. и доп.вып.10			11,97	0,07	806	5	108	-	-
49	Е0115-165-4	м -Улучшенная окраска колером масляныразбеленным деревянных заполнений проемов дверных (с двух сторон кф=2,4)	57,48	229,5	0,22	13192	13	8977	0,97	56
				164,31	0,09	9445	5	95	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Е0110-28-6	-Обивка дверей кровельной сталью неоцинкованной по дереву с одной стороны м2	1,9	126,58	1,38	241	3	261	0,75	1
				113,85	0,52	216	1	120	-	-
51	С11011-435	-Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7 м2	3,8	896	-	3404	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
53	Е0115-36-1	-Устройство каркаса дверных откосов с облицовкой гипсокартоном толщиной 10мм м2	27,8	617,38	6,06	17163	168	6815	1,48	41
				256,29	1,76	7125	49	95	0,01	-
54	С11011-376	-Листы гипсокартонные для перегородок, толщина 10 мм м2	28,4	286	-	8122	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАБОТЫ м2								
29	Е0167-17-1	-Монтаж выключателей, розеток	21	37,55	-	789	-	766	0,24	5
				37,55	-	789	-	97,2	-	-
30	С151801-154	-Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для скрытой установки с фарфоровым основанием, двухместная, тип 2РШ-Ц-2-С шт	10	226	-	2260	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 шт	11	156	-	1716	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ шт								
58	Е0165-4-1	-Демонтаж раковины /умывальника/ компл	3	101,59	3,33	305	10	341	0,61	2
				98,26	0,54	295	2	115,2	-	-
59	Е0117-5-4	-Установка раковин комплект	5	274,39	15,41	1372	77	1096	0,93	5
				165,6	5,63	828	28	128	0,03	-
60	С131101-71	-Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями	5	5660	-	28300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		из спинки размером 450x150 мм									
			комплект								
61	Е0117-2-3	-Установка смесителей		5	1793,32	1,57	8967	8	806	0,7	4
					126	-	630	-	128	-	-
			шт								
63	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным		1	9194,48	49,05	9194	49	595	2,55	3
					445,05	19,69	445	20	128	0,09	-
			комплект								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			411611	2108			493
				Тенге			82436	758			4
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			4941	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге			-	965	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3976	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге			938	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	141	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			353	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			6232	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -		Тенге			-	1106	-		-
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			358532	-	-		-
		Материалы -		Тенге			213985	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге			-	79981	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9825	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге			53485	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге			76911	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	11537	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			26127	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			461570	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		516
		Сметная заработная плата -		Тенге			-	91518	-		-
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			48138	-	-		-
		Материалы -		Тенге			17496	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге			-	2247	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			28300	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге			2839	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	426	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3059	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			54035	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата -		Тенге			-	2673	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			521837	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		537

Сметная заработная пла[illegible] -	Тенге	-	95297	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ П[illegible] СМЕТЕ	Тенге	[illegible]118	6237		1124
Стоимость монтажных работ -	Тенге	[illegible]554	1989		15
Материалы -	Тенге	[illegible]4999	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	[illegible]277	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-	13706	-	-
Накладные расходы -	Тенге	[illegible]7796	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге	13322	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	7
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	1998	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	8899	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	Тенге	157220	-	-	-
Сметная заработная плата -	чел.-ч	-	-	-	92
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	-	15705	-	-
Материалы -	Тенге	727982	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	397251	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-	178589	-	-
Местные материалы -	Тенге	86025	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	62182	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге	171973	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	86
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	25796	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	53997	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	Тенге	953951	-	-	-
Сметная заработная плата -	чел.-ч	-	-	-	1127
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	-	204385	-	-
Материалы -	Тенге	48138	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	17496	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-	2247	-	-
Накладные расходы -	Тенге	28300	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге	2839	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	426	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	3059	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	Тенге	54035	-	-	-
Сметная заработная плата -	чел.-ч	-	-	-	14
	Тенге	-	2673	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	1164484	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1233
Сметная заработная плата -	Тенге	-	222763	-	-
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ к=2,21315868646	Тенге	2577188			
Налоги,сборы,обязательные платежи 1,02	Тенге	2628732			
НДС	Тенге	315448			
ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге	2944180			

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ТЕХНАДЗОР

Объемы подтверждаю:
Объемы и расценки проверил: Шаповалова

ЗАКАЗЧИК- КГП на ПХВ «Явленская центральная районная больница» акимата СКО Министерства здравоохранения Республики Казахстан
ПОДРЯДЧИК- «ТОО СевКазЭнергострой»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-Капитальный ремонт фасада хирургического отделения с заменой окон КГП на ПХВ «Явленская центральная районная больница » в с.Явленка Есильского района СКО ФОРМА 2В
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- хирургическое отделение

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2-2

за апрель 2013г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: обслуживающих машины, на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: обслуживающих машины, всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10		11	

РАЗДЕЛ 1. Фасад

1	Е0161-10-3	-Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2, толщина слоя до 20 мм	566,842	542,81	15,7	307688	8899	154738	1,712	970
				284,92	2,43	161505	1377	95	0,0132	7
2	Е0108-35-1	м2 -Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16м для кладки и облицовки	639,1	135,64	0,78	86688	495	53833	0,4991	319
				79,18	0,29	50602	184	106	0,00138	1
3	Е0115-158-3	м2 вертикальной проекции -Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	872,7	75,78	2,06	66132	1800	10416	0,07107	62
				11,78	0,79	10277	687	95	0,00375	3
4	Е0115-157-2	м2 окрашиваемой поверхности -Силикатная окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	166,4	52,56	0,18	8746	30	4093	0,15065	25
				25,83	0,06	4298	10	95	0,00038	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0146-44-1	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками м2 фасада	65,85	270,9	23,	17839	1566	15178	,6539	109
				247,12	8,	16273	591	90	,0439	3
6	Е0158-4-1	-Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. м2	47,15	14,39	1,2	678	61	673	0,091	4
				13,1	0,23	618	11	107	0,0012	-
7	Е0110-91-8	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 м	65,85	379,3	23,59	24977	1554	14571	1,17691	77
				196,66	8,22	12950	541	108	0,04013	3
8	С12061-188 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотно-откидной створкой м2 проемов	65,85	11804,8	-	777346	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	Е0107-57-9	-Герметизация коробок окон и балконных дверей герметизирующей нетвердеющей мастикой м2	278,64	191,54	65,24	53370	18178	21097	0,2116	59
				35,45	24,64	9879	6865	126	0,12038	34
10	Е0110-22-3	-Установка подоконных досок в проемы каменных стен высотой более 2м м шва	35,49	153,7	4,8	5455	170	2916	0,4623	16
				74,27	1,8	2636	64	108	0,00888	-
11	С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей м2 проемов	59,15	3680	-	217672	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой м	11,52	739,16	1,55	8515	18	2179	1,1178	13
				176,21	0,59	2030	7	107	0,00288	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		оцинкованной стали								
14	Е0134-60-3	-Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами бумажно-слоистым декоративным пластиком толщиной 2 мм м2 покрытия	86,4	1228,68	1,5	106158	130	11314	0,8556	74
				143,35	0,56	12385	48	91	0,00275	-
15	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов м2 поверхности	4,26	158,38	23,78	675	101	550	0,9115	4
				134,6	8,98	573	38	90	0,0439	-
16	Е0110-92-2	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадь проема более 3 м2 м2	4,26	352,51	25,52	1502	109	698	0,85503	4
				142,88	8,91	609	38	108	0,0435	-
17	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные м2 проемов	4,26	12700	-	54102	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	Е01031-А26-1	-Мусор строительный-погрузка м2	20,5	27,1	27,1	556	556	350	-	-
				-	18,97	-	389	90	0,03984	8
19	Е010333-А12-1	-Перевозка грузов на 10 км, 1 класс груза т	20,5	89,65	89,65	1838	1838	331	-	-
				-	17,93	-	368	90	0,03765	8

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	1739934	35503			1737
	Тенге	284635	11219			68
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1739934	-	-		-
Материалы -	Тенге	235995	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	295854	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1049120	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	134682	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	292938	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		146
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	43941	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	121972	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2154844	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1951
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	339794	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1								
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			2154844	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		1951
			Тенге			-	339794	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Предлагаемая замена								
1	E0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	1039,1	448,1	4,29	465618	4455	85316	0,52	544
				84,79	1,64	88105	1702	95	0,01	8
12	E0112-10-1	м2 -Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	11,02	739,16	1,55	8146	17	2085	1,12	12
				176,21	0,59	1942	6	107	-	-
14	E0134-60-3	м2 -Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами бумажно-слоистым декоративным пластиком толщиной 2 мм	23,745	1228,68	1,5	29175	36	3110	0,86	20
				143,35	0,56	3404	13	91	-	-
2	E0134-57-1	м2 -Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	110,145	64,6	1,46	7115	161	7577	0,4	44
				63,14	0,56	6954	62	108	-	-
3	C11031-177	м2 -Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11	5,5	2890	-	15895	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м3		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			525948	4669			620
			Тенге			100404	1783			9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			525948	-	-		-
		Материалы -	Тенге			32047	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	102188	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15895	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			372933	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			98088	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		49

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сметная заработная плат Н.Р. -	Тенге			-	14713	-		-
	Ненормируемые и непредв нные затраты -	Тенге			37442	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроите х работ -	Тенге			661478	-	-		-
	Нормативная трудоемкост	чел.-ч			-	-	-		678
	Сметная заработная плат	Тенге			-	116901	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			661478	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		678
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	116901	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			2265883	40172			2357
		Тенге			385039	13002			76
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2265883	-	-		-
	Материалы -	Тенге			268042	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	398041	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1065015	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге			507615	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			391035	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		196
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	58654	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			159414	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2816332	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2629
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	456695	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2816332	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2629
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	456695	-		-
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ к=2,20362346847	Тенге			6 206 135				
	НДС	Тенге			744 736				
	ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге			6 950 871				

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ТЕХНАДЗОР

Объемы подтверждаю:
Объемы и расценки проверил: Долганова Е.А.