Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Колледж сферы обслуживания города Петропавловска имени Искандера Даутова" акимата Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан
Подрядчик: ТОО "СевКазЭнергострой"

Наименование строительства :Капитальный ремонт кровли здания и пристройки КГУ "Колледж сферы обслуживания города Петропавловска имени Искандера Даутова" акимата Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки РК, по адресу: г. Петропавловск, ул. Каттая Кеншинбаева,11.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь
2018года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		38	27.03.2018 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ремонт	6 562 500	6562500	7 904 990	7904990					
НДС 12%	787500	787500							787500
Итого	7 350 000	7350000							

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

ЗАКАЗЧИК: **Коммунальное государственное учреждение "Колледж сферы обслуживания города Петропавловска имени Искандера Даутова" акимата Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан** **ФОРМА 2В**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "СевКазЭнергострой"**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт кровли здания и пристройки КГУ "Колледж сферы обслуживания города Петропавловска имени Искандера Даутова" акимата Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки РК, по адресу: г. Петропавловск, ул. Каттая Кеншинбаева,11.**

Договор **№38 от 27.03.2018г**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ 2018г.

№1

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Кровля					
11	**21-110101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**91,3291**		**16945,26**	**1547596**
		НР второго уровня	%	3,6		610,03	55713
		Накладные расходы	%	–		610,03	55713
		Сметная прибыль	%	8		1404,42	128265
		Сметная стоимость:				**18959,71**	**1731574**
15	**11-100105-0101 РСНБ РК 2015**	**Деревянные конструкции кровли. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**4,1940**		**68603,40**	**287723**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=716,6)	чел-ч	25,415	106,591	716,60	76383
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	1,552	1181,11	1833
		Итого оплата труда:				**18649,40**	**78216**
2. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1875	0,786375	3097,30	2436
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,1875	0,786375	1113,11	875
2. 4	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,55	2,307	85,16	196
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	–	–		–

1	2	3	4	5	6	7	8
2. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,275	1,153	1769,96	2041
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,275	1,153	830,04	957
		Итого эксплуатация машин:				**1114,32**	**4673**
2. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,159372	205870,68	32810
2. 7	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	18,37	66,30	1218
2. 8	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	0,67104	36962,20	24803
2. 9	21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,25164	36051,49	9072
2.10	21-070203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	3,481	35921,39	125043
2.11	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	14,176	215,22	3051
2.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	30,197	196,55	5935
2.13	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,00196	0,00822	575926,68	4734
		Итого материалов:				**49276,69**	**206666**
		НР первого уровня	%	59,8		11152,34	46773
		НР второго уровня	%	3,6		2871,21	12042
		Накладные расходы	%	–		14023,55	58815
		Сметная прибыль	%	8		6610,16	27723
		Сметная стоимость:				**89237,11**	**374260**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1835318**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1835318**
Материалы -			Тенге				**206666**
Всего заработная плата -			Тенге				**78216**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1547596**
		Накладные расходы -	Тенге				**114528**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**46773**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**67755**
		Сметная прибыль -	Тенге				**155988**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2105834**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**108**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**78216**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2105834**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**108**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**78216**
		РАЗДЕЛ 4.Пристройка					
41	**12-030101-0201 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	**м3 кладки**	**5,4150**		**17145,81**	**92845**

1	2	3	4	5	6	7	8
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=662,04)	чел-ч	21,241	115,02	662,04	76148
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,535	8,312	859,57	7145
		Итого оплата труда:				**15381,83**	**83293**
3. 3	31-060102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	1,375	7,446	1848,47	13763
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,375	7,446	830,04	6180
3. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,8664	3097,30	2684
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,8664	1113,3	965
3. 5	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,75	14,891	16,80	250
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--		--
		Итого эксплуатация машин:				**3083,41**	**16697**
		НР первого уровня	%	59,1		9090,66	49226
		НР второго уровня	%	3,6		944,51	5115
		Накладные расходы	%	--		10035,17	54340
		Сметная прибыль	%	8		2174,48	11775
		Сметная стоимость:				**29355,46**	**158960**
42	**11-080201-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м3 кладки**	**5,4150**		**21962,96**	**118929**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=716,6)	чел-ч	5,221	28,272	716,60	20260
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	2,166	1037,55	2247
		Итого оплата труда:				**4156,39**	**22507**
4. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,5	2,708	3522,11	9536
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	2,708	830,04	2248
		Итого эксплуатация машин:				**1761,06**	**9536**
4. 4	21-020401-2810	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	1,3	14928,32	19401
4. 5	21-030102-0503	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,38	2,058	33831,06	69614
4. 6	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,002707	17464,02	47
4. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,44	2,383	30,00	71
		Итого материалов:				**16460,53**	**89134**
		НР первого уровня	%	50,8		2111,45	11433
		НР второго уровня	%	3,6		866,68	4693
		Накладные расходы	%	--		2978,12	16127
		Сметная прибыль	%	8		1995,29	10804
		Сметная стоимость:				**26936,37**	**145860**

1	2	3	4	5	6	7	8
43	**11-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**28,0000**		**1693,98**	**47432**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=754,41)	чел-ч	0,93495	26,179	754,41	19749
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,216	6,048	1037,55	6275
		Итого оплата труда:				**929,45**	**26025**
5. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,27	7,56	3522,11	26627
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	7,56	830,04	6275
		Итого эксплуатация машин:				**950,97**	**26627**
5. 4	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0023	0,0644	16381,67	1055
		Итого материалов:				**37,68**	**1055**
		НР первого уровня	%	62,1		577,19	16161
		НР второго уровня	%	3,6		81,76	2289
		Накладные расходы	%	--		658,95	18451
		Сметная прибыль	%	8		188,23	5271
		Сметная стоимость:				**2541,17**	**71153**
44	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**1,0910**		**74872,51**	**81686**
		НР второго уровня	%	3,6		2695,41	2941
		Накладные расходы	%	--		2695,41	2941
		Сметная прибыль	%	8		6205,43	6770
		Сметная стоимость:				**83773,35**	**91397**
47	**21-110101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**12,7764**		**16945,26**	**216499**
		НР второго уровня	%	3,6		610,03	7794
		Накладные расходы	%	--		610,03	7794
		Сметная прибыль	%	8		1404,42	17943
		Сметная стоимость:				**18959,71**	**242237**
49	**11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**85,1760**		**288,21**	**24549**

1	2	3	4	5	6	7	8
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=754,41)	чел-ч	0,07981	6,798	754,41	5128
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,17887	1121,86	201
		Итого оплата труда:				**62,57**	**5329**
8. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001	0,085176	3522,11	300
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,085176	830,04	71
8. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000625	0,053235	3097,30	165
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000625	0,053235	1113,33	59
8. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,005125	0,436527	402,09	176
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,085176	1769,96	151
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,085176	830,04	71
		Итого эксплуатация машин:				**9,29**	**791**
8. 7	21-100401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,1	93,694	153,00	14335
8. 8	21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,5	42,588	100,83	4294
		Итого материалов:				**218,72**	**18629**
		НР первого уровня	%	56,4		35,29	3006
		НР второго уровня	%	3,6		11,65	992
		Накладные расходы	%	--		46,93	3998
		Сметная прибыль	%	8		26,81	2284
		Сметная стоимость:				**361,96**	**30830**
51	**11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**4,5100**		**6095,63**	**27491**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=744,49)	чел-ч	0,897	4,045	744,49	3012
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,07667	1141,70	88
		Итого оплата труда:				**687,22**	**3099**
9. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00625	0,028188	3097,30	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00625	0,028188	1113,33	31
9. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,015	0,06765	1769,96	120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015	0,06765	830,04	56
		Итого эксплуатация машин:				**45,91**	**207**
9. 5	21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,00451	67003,80	302
9. 6	21-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,007667	70963,28	544
9. 7	21-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,030217	774945,86	23417
9. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,023	0,10373	30,00	3
9. 9	22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,012	0,05412	120,36	7
		Итого материалов:				**5381,91**	**24272**
		НР первого уровня	%	59,8		410,96	1853

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		234,24	1056
		Накладные расходы	%	--		645,19	2910
		Сметная прибыль	%	8		539,27	2432
		Сметная стоимость:				**7280,09**	**32833**
53	**11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**88,5400**		**212,54**	**18818**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=754,41)	чел-ч	0,03335	2,953	754,41	2228
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00079	0,069947	1140,65	80
		Итого оплата труда:				**26,06**	**2307**
10. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000287	0,025455	3097,30	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000287	0,025455	1113,33	28
10. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,061978	1769,96	110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,061978	830,04	51
		Итого эксплуатация машин:				**2,13**	**189**
10. 5	21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,003542	67003,80	237
10. 6	21-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,005312	70963,28	377
10. 7	21-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,020364	774945,86	15781
10. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00079	0,069947	30,00	2
10. 9	22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,0004	0,035416	120,36	4
		Итого материалов:				**185,25**	**16402**
		НР первого уровня	%	59,8		15,58	1380
		НР второго уровня	%	3,6		8,21	727
		Накладные расходы	%	--		23,80	2107
		Сметная прибыль	%	8		18,91	1674
		Сметная стоимость:				**255,24**	**22599**
62	**11-100501-0106 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2 проемов**	**6,5232**		**2005,00**	**13079**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=754,41)	чел-ч	0,938975	6,125	754,41	4621
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0669	0,436402	982,26	429
		Итого оплата труда:				**774,09**	**5050**
11. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,039	0,254405	1364,14	347
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,039	0,254405	735,19	187
11. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,155875	1,017	18,64	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	0,291098	1769,96	515
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	0,291098	830,04	242

1	2	3	4	5	6	7	8
11. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,24025	1,567	13,64	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**138,37**	**903**
11. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,69	4,501	982,74	4423
11. 8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,89	25,375	24,49	621
11. 9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,56	3,653	108,14	395
11.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,56	10,176	80,69	821
11.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	52,186	9,87	515
11.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2,44	15,917	48,98	780
		Итого материалов:				**1158,26**	**7556**
		НР первого уровня	%	59,8		462,90	3020
		НР второго уровня	%	3,6		88,84	580
		Накладные расходы	%	--		551,75	3599
		Сметная прибыль	%	8		204,54	1334
		Сметная стоимость:				**2761,29**	**18012**
63	**21-090201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**6,5232**		**29710,40**	**193807**
		НР второго уровня	%	3,6		1069,57	6977
		Накладные расходы	%	--		1069,57	6977
		Сметная прибыль	%	8		2462,40	16063
		Сметная стоимость:				**33242,37**	**216847**
64	**11-100501-0401 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**п/м**	**5,2000**		**778,87**	**4050**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=735,19)	чел-ч	0,243685	1,267	735,19	932
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,00988	1012,59	10
		Итого оплата труда:				**181,08**	**942**
13. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0005	0,0026	1364,14	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0026	735,19	2
13. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001875	0,00975	1769,96	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001875	0,00975	830,04	8
		Итого эксплуатация машин:				**4,00**	**21**
13. 5	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,566	2,943	982,74	2892
13. 6	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	20,8	9,87	205
		Итого материалов:				**595,71**	**3098**
		НР первого уровня	%	59,8		108,29	563
		НР второго уровня	%	3,6		31,94	166
		Накладные расходы	%	--		140,22	729

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		73,53	382
		Сметная стоимость:				**992,62**	**5162**
65	**21-090205-0108 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**5,2000**		**1647,32**	**8566**
		НР второго уровня	%	3,6		59,30	308
		Накладные расходы	%	--		59,30	308
		Сметная прибыль	%	8		136,53	710
		Сметная стоимость:				**1843,15**	**9584**
66	**21-090206-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	**шт.**	**8,0000**		**59,24**	**474**
		НР второго уровня	%	3,6		2,13	17
		Накладные расходы	%	--		2,13	17
		Сметная прибыль	%	8		4,91	39
		Сметная стоимость:				**66,28**	**530**
67	**11-260201-0201 РСНБ РК 2015**	**Пояса противопожарные. Устройство из ячеистых материалов на растворе**	**м3 изоляции**	**0,0576**		**17728,93**	**1021**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=704,2)	чел-ч	8,177	0,470966	704,20	332
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,28	0.016128	1037,55	17
		Итого оплата труда:				**6048,41**	**348**
16. 3	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,8875	0,05112	69,25	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
16. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,35	0,02016	1769,96	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,35	0,02016	830,04	17
		Итого эксплуатация машин:				**680,95**	**39**
16. 5	21-110401-0103	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	0,96	0,055296	11760,51	650
		Итого материалов:				**11290,09**	**650**
		НР первого уровня	%	55,3		3344,77	193
		НР второго уровня	%	3,6		758,65	44
		Накладные расходы	%	--		4103,42	236
		Сметная прибыль	%	8		1746,59	101
		Сметная стоимость:				**23578,94**	**1358**

1	2	3	4	5	6	7	8
68	**11-100405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами**	**м откоса**	**13,0464**		**1056,56**	**13784**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=782,92)	чел-ч	0,364665	4,758	782,92	3725
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00126	0,016438	1214,61	20
		Итого оплата труда:				**287,03**	**3745**
17. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,00175	0,022831	9,03	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
17. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000787	0,010274	3097,30	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,000787	0,010274	1113,33	11
17. 5	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,009125	0,119048	18,64	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000787	0,010274	1769,96	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000787	0,010274	830,04	9
		Итого эксплуатация машин:				**4,02**	**52**
17. 7	21-060902-0101	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 30 мм	м	1.03	13,438	112,95	1518
17. 8	21-100502-0102	Герметик акриловый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,094	1,226	537,86	660
17. 9	21-130208-0503	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,0073	0,095239	1102,57	105
17.10	22-030201-0203	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,07	13,96	435,70	6082
17.11	22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,044	0,574042	207,95	119
17.12	22-050102-9901	Смеси сухие клеевые СТ РК 1168-2006	кг	1,656	21,607	58,67	1268
17.13	22-050108-0102	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,1486	1,939	130,98	254
17.14	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0006	0,007828	190,00	1
		Итого материалов:				**767,04**	**10007**
		НР первого уровня	%	59,8		171,65	2239
		НР второго уровня	%	3,6		44,22	577
		Накладные расходы	%	--		215,86	2816
		Сметная прибыль	%	8		101,79	1328
		Сметная стоимость:				**1374,22**	**17929**
69	**11-260201-0505 РСНБ РК 2015**	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо**	**м3 изоляции**	**0,1957**		**21550,77**	**4217**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=810,82)	чел-ч	10,891	2,131	810,82	1728
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,060666	1037,55	63
		Итого оплата труда:				**9151,88**	**1791**
18. 3	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,5625	0,110079	69,25	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
18. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,3875	0,075832	1769,96	134
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,3875	0,075832	830,04	63
		Итого эксплуатация машин:				**724,81**	**142**
18. 5	21-110401-0103	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	1,02	0,19961	11760,51	2348
		Итого материалов:				**11995,72**	**2348**
		НР первого уровня	%	55,3		5060,99	990
		НР второго уровня	%	3,6		958,02	187
		Накладные расходы	%	--		6019,01	1178
		Сметная прибыль	%	8		2205,58	432
		Сметная стоимость:				**29775,36**	**5827**
70	**11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**5,8709**		**297,49**	**1747**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=773,01)	чел-ч	0,26565	1,56	773,01	1206
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,006458	1026,78	7
		Итого оплата труда:				**206,48**	**1212**
19. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,000734	1364,14	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,000125	0,000734	735,19	1
19. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00125	0,007339	1769,96	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	0,007339	830,04	6
		Итого эксплуатация машин:				**2,38**	**14**
19. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,0182	84,66	2
19. 6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,049315	162,18	8
19. 7	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,003699	133272,26	493
19. 8	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	0,293544	83,36	24
		Итого материалов:				**89,75**	**527**
		НР первого уровня	%	54,8		113,15	664
		НР второго уровня	%	3,6		14,78	87
		Накладные расходы	%	--		127,93	751
		Сметная прибыль	%	8		34,03	200
		Сметная стоимость:				**459,45**	**2697**
71	**12-110102-1101 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов**	**м2**	**1,3046**		**3581,46**	**4673**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=801,52)	чел-ч	3,234	4,219	801,52	3382
		Итого оплата труда:				**2592,12**	**3382**
20. 2	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0136	0,017743	34,59	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	--	–
		Итого эксплуатация машин:				**0,47**	**1**

1	2	3	4	5	6	7	8
20. 3	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,044	0,057404	22471,95	1290
20. 4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0968	0,126289	--	--
20. 5	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,004566	30,00	0
		Итого материалов:				**988,87**	**1290**
		НР первого уровня	%	59,1		1531,94	1999
		НР второго уровня	%	3,6		184,08	240
		Накладные расходы	%	--		1716,02	2239
		Сметная прибыль	%	8		423,80	553
		Сметная стоимость:				**5721,28**	**7464**
72	**12-120102-0801 РСНБ РК 2015**	**Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 1 раз с земли и лесов**	**м2**	**1,3046**		**173,36**	**226**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=744,49)	чел-ч	0,073	0,095239	744,49	71
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,001305	830,04	1
		Итого оплата труда:				**55,18**	**72**
21. 3	31-060102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,0327	0,042662	82,56	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
21. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,001	0,001305	34,59	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
21. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,001305	1769,96	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,001	0,001305	830,04	1
21. 6	31-040301-0201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов	маш.-ч	0,0654	0,085323	92,69	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**10,57**	**14**
21. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0041	0,005349	84,66	0
21. 8	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000011	0,000014	327254,69	5
21. 9	22-040201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,323	0,421399	323,54	136
		Итого материалов:				**108,45**	**141**
		НР первого уровня	%	59,1		32,61	43
		НР второго уровня	%	3,6		7,42	10
		Накладные расходы	%	--		40,03	52
		Сметная прибыль	%	8		17,07	22
		Сметная стоимость:				**230,46**	**301**
73	**12-080101-1804 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов**	**м**	**4,3200**		**758,21**	**3275**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=735,19)	чел-ч	0,2612	1,128	735,19	830
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,003888	766,80	3
		Итого оплата труда:				**192,72**	**833**
22. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0006	0,002592	1364,14	4

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,002592	735,19	2
22. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,001296	1769,96	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,001296	830,04	1
		Итого эксплуатация машин:				**1,35**	**6**
22. 5	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00211	0,009115	264958,37	2415
22. 6	21-050307-1011	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,01	0,0432	183,21	8
22. 7	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,0864	196,55	17
		Итого материалов:				**564,83**	**2440**
		НР первого уровня	%	59,1		113,90	492
		НР второго уровня	%	3,6		31,40	136
		Накладные расходы	%	--		145,29	628
		Сметная прибыль	%	8		72,28	312
		Сметная стоимость:				**975,78**	**4215**
74	**11-100107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2 проемов**	**1,8900**		**8707,66**	**16457**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=754,41)	чел-ч	1,122	2,12	754,41	1599
23. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0253	0,047817	1056,17	51
		Итого оплата труда:				**872,86**	**1650**
23. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,197	0,37233	9,03	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
23. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0025	0,004725	3097,30	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,004725	1113,33	5
23. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0025	0,004725	1364,14	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,004725	735,19	3
23. 6	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,059625	0,112691	18,64	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	--	–	–
23. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,026625	0,050321	1769,96	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,026625	0,050321	830,04	42
23. 8	34-030204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	0,051	0,09639	30,68	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**62,73**	**119**
23. 9	21-070204-0202	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00189	21962,81	42
23.10	21-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	1	1,89	7414,41	14013
23.11	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	0,4536	982,74	446

1	2	3	4	5	6	7	8
23.12	21-130207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	5,727	41,30	237
23.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,00721	0,013627	196,55	3
		Итого материалов:				**7798,79**	**14740**
		НР первого уровня	%	59,8		521,97	987
		НР второго уровня	%	3,6		332,27	628
		Накладные расходы	%	--		854,24	1615
		Сметная прибыль	%	8		764,95	1446
		Сметная стоимость:				**10326,85**	**19518**
75	**21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**2,0000**		**428,37**	**857**
		НР второго уровня	%	3,6		15,42	31
		Накладные расходы	%	--		15,42	31
		Сметная прибыль	%	8		35,50	71
		Сметная стоимость:				**479,29**	**959**
76	**21-090404-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**1,0000**		**977,29**	**977**
		НР второго уровня	%	3,6		35,18	35
		Накладные расходы	%	--		35,18	35
		Сметная прибыль	%	8		81,00	81
		Сметная стоимость:				**1093,47**	**1093**
77	**11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**109,3900**		**1176,73**	**128723**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=810,82)	чел-ч	0,851	93,091	810,82	75480
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	6,06	918,99	5569
		Итого оплата труда:				**740,92**	**81049**
26. 3	31-030205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,05875	6,427	861,35	5536
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,05875	6,427	735,19	4725
26. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0105	1,149	1364,14	1567
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	1,149	735,19	845
		Итого эксплуатация машин:				**64,93**	**7102**

1	2	3	4	5	6	7	8
26. 5	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	2,046	22471,95	45968
26. 6	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,006563	19878,42	130
26. 7	21-130209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0012	0,131268	316,76	42
		Итого материалов:				**421,80**	**46141**
		НР первого уровня	%	54,8		406,02	44415
		НР второго уровня	%	3,6		56,98	6233
		Накладные расходы	%	--		463,00	50648
		Сметная прибыль	%	8		131,18	14350
		Сметная стоимость:				**1770,92**	**193721**
78	**11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**109,3900**		**478,45**	**52338**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=773,01)	чел-ч	0,4485	49,061	773,01	37925
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,185963	1023,60	190
		Итого оплата труда:				**348,44**	**38115**
27. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00025	0,027348	1364,14	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00025	0,027348	735,19	20
27. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001875	0,205106	1769,96	363
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001875	0,205106	830,04	170
		Итого эксплуатация машин:				**3,66**	**400**
27. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,339109	84,66	29
27. 6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,918876	162,18	149
27. 7	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,068916	133272,26	9185
27. 8	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	55,789	83,36	4651
		Итого материалов:				**128,10**	**14013**
		НР первого уровня	%	54,8		190,94	20887
		НР второго уровня	%	3,6		24,10	2636
		Накладные расходы	%	--		215,04	23523
		Сметная прибыль	%	8		55,48	6069
		Сметная стоимость:				**748,97**	**81930**
79	**11-150108-1401 РСНБ РК 2015**	**Потолки подвесные издекоративно-акустических плит. Устройство**	**м2**	**64,8800**		**1070,65**	**69464**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=810,82)	чел-ч	1,179	76,477	810,82	62009
28. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0534	3,465	1020,68	3536
		Итого оплата труда:				**1010,26**	**65546**
28. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,066875	4,339	9,03	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
28. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0095	0,61636	1364,14	841
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0095	0,61636	735,19	453
28. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05725	3,714	1769,96	6574
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05725	3,714	830,04	3083
		Итого эксплуатация машин:				**114,89**	**7454**
		НР первого уровня	%	54,8		553,62	35919
		НР второго уровня	%	3,6		58,47	3794
		Накладные расходы	%	--		612,10	39713
		Сметная прибыль	%	8		134,62	8734
		Сметная стоимость:				**1817,36**	**117910**
80	**22-030301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте**	**м2**	**64,8800**		**2116,64**	**137328**
		НР второго уровня	%	3,6		76,20	4944
		Накладные расходы	%	--		76,20	4944
		Сметная прибыль	%	8		175,43	11382
		Сметная стоимость:				**2368,27**	**153653**
81	**11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем** ?	**м2 площади уплотнения**	**64,8800**		**202,98**	**13169**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=722,79)	чел-ч	0,078315	5,081	722,79	3673
30. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	0,570944	1037,55	592
		Итого оплата труда:				**65,74**	**4265**
30. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,004125	0,26763	3372,52	903
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004125	0,26763	830,04	222
30. 4	32-010101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,001125	0,07299	2494,67	182
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,001125	0,07299	830,04	61
30. 5	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,00575	0,37306	1861,23	694
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00575	0,37306	830,04	310
30. 6	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,011625	0,75423	11,48	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**27,55**	**1788**
30. 7	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	3,309	2328,52	7705
30. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0022	0,142736	30,00	4
		Итого материалов:				**118,82**	**7709**
		НР первого уровня	%	60,9		40,03	2597

Кайр

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		8,75	568
		Накладные расходы	%	--		48,78	3165
		Сметная прибыль	%	8		20,14	1307
		Сметная стоимость:				**271,90**	**17641**
82	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**5,1904**		**26805,05**	**139129**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=704,2)	чел-ч	4,209	21,846	704,20	15384
		Итого оплата труда:				**2963,98**	**15384**
31. 2	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,6	3,114	10,59	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 9 чел	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**6,35**	**33**
31. 3	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	1,609	1239,36	1994
31. 4	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	5,294	21536,61	114019
31. 5	21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00519	14376,05	75
31. 6	21-100501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	10,381	729,15	7569
31. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,35	1,817	30,00	54
		Итого материалов:				**23834,72**	**123712**
		НР первого уровня	%	60,9		1805,06	9369
		НР второго уровня	%	3,6		1029,96	5346
		Накладные расходы	%	--		2835,03	14715
		Сметная прибыль	%	8		2371,21	12308
		Сметная стоимость:				**32011,28**	**166151**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1435611**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1433777**
Материалы -			Тенге				**314249**
Всего заработная плата -			Тенге				**365943**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**556674**
Местные материалы -			Тенге				**151300**
Накладные расходы -			Тенге				**266520**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**207436**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**59084**
Сметная прибыль -			Тенге				**136024**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1836320**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**480**
Сметная заработная плата -			Тенге				**365943**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**1834**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1834**
Накладные расходы -			Тенге				**66**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				**152**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**2052**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1838372**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**480**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**365943**
		ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ВАРИАНТ					
		РАЗДЕЛ 1.Кровля					
2	**121-070203-0205**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 180 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,6166**		**32766,65**	**20204**
		НР второго уровня	%	3.6		1179.60	727
		Накладные расходы	%	--		1179,60	727
		Сметная прибыль	%	8		2715,70	1674
		Сметная стоимость:				**36661,95**	**22605**
39.10	**21-100101-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011**	**м2**	**800,0000**		**1921,08**	**1536864**
		НР второго уровня	%	3.6		69.16	55327
		Накладные расходы	%	--		69,16	55327
		Сметная прибыль	%	8		159,22	127375
		Сметная стоимость:				**2149,46**	**1719566**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**1557068**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1557068**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**1557068**
		Накладные расходы -	Тенге				**56054**
		Сметная прибыль -	Тенге				**129050**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1742172**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1742172**
		РАЗДЕЛ 4.Пристройка					
10	**11-100104-0103 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство**	**м2 перекрытия**	**85,1760**		**1701,91**	**144962**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=710,4)	чел-ч	1,369	116,563	710,40	82807
34. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0331	2,819	1249,38	3522
		Итого оплата труда:				**1013,54**	**86329**
34. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,02475	2,108	3097,30	6529

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,02475	2,108	1113,33	2347
34. 4	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0075	0,63882	14,32	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	–	–	–	–
34. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,016625	1,416	1769,96	2506
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,016625	1,416	830,04	1175
		Итого эксплуатация машин:				**106,19**	**9045**
34. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00136	0,115839	205870,68	23848
34. 7	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,525	44,717	215,22	9624
34. 8	21-100401-1404	Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83	м2	1,11	94,545	71,08	6720
34. 9	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,0053	0,451433	365,03	165
34.10	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,025	2,129	196,55	419
34.11	21-130805-0201	Войлок строительный	т	0,000115	0,009795	382842,72	3750
34.12	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,000175	0,014906	575926,68	8585
		Итого материалов:				**623,54**	**53110**
		НР первого уровня	%	59,8		606,09	51625
		НР второго уровня	%	3.6		83,09	7077
		Накладные расходы	%	–		689,18	58702
		Сметная прибыль	%	8		191,29	16293
		Сметная стоимость:				**2582,38**	**219957**
11	**21-070201-0202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**1,6800**		**36051,49**	**60567**
		НР второго уровня	%	3,6		1297,85	2180
		Накладные расходы	%	–		1297,85	2180
		Сметная прибыль	%	8		2987,95	5020
		Сметная стоимость:				**40337,29**	**67767**
12	**11-100114-0503 РСНБ РК 2015**	**Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам**	**м2 покрытия**	**85,1760**		**1141,93**	**97265**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=763,71)	чел-ч	0,3082	26,251	763,71	20048
36. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,834725	1250,74	1044
		Итого оплата труда:				**247,63**	**21092**
36. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,007375	0,628173	3097,30	1946
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,007375	0,628173	1113,33	699
36. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004875	0,415233	1769,96	735
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,004875	0,415233	830,04	345
		Итого эксплуатация машин:				**31,47**	**2681**
36. 5	21-070204-0303	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,025007	2,13	17723,69	37751
36. 6	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0875	7,453	196,55	1465

1	2	3	4	5	6	7	8
36. 7	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,00072	0,061327	575926,68	35320
		Итого материалов:				**875,08**	**74536**
		НР первого уровня	%	59,8		148,08	12613
		НР второго уровня	%	3,6		46,44	3956
		Накладные расходы	%	--		194,52	16569
		Сметная прибыль	%	8		106,92	9107
		Сметная стоимость:				**1443,37**	**122940**
13	**11-100105-0101 РСНБ РК 2015**	**Деревянные конструкции кровли. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,8400**		**60526,36**	**50842**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=716,6)	чел-ч	25,415	21,349	716,60	15298
37. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	0,3108	1181,11	367
		Итого оплата труда:				**18649,40**	**15665**
37. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1875	0,1575	3097,30	488
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1875	0,1575	1113,33	175
37. 4	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,55	0,462	85,16	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	-	--	--	--
37. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,275	0,231	1769,96	409
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,275	0,231	830,04	192
		Итого эксплуатация машин:				**1114,32**	**936**
37. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,03192	205870,68	6571
37. 7	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	3,679	66,30	244
37. 8	21-070203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	0,6972	35921,39	25044
37. 9	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	2,839	215,22	611
37.10	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	6,048	196,55	1189
37.11	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,00196	0,001646	575926,68	948
		Итого материалов:				**41199,65**	**34608**
		НР первого уровня	%	59,8		11152,34	9368
		НР второго уровня	%	3,6		2580,43	2168
		Накладные расходы	%	--		13732,77	11536
		Сметная прибыль	%	8		5940,73	4990
		Сметная стоимость:				**80199,87**	**67368**
14	**12-080101-1402 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство**	**м2**	**88,5400**		**445,97**	**39486**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=684,98)	чел-ч	0,1959	17,345	684,98	11881
38. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0051	0,451554	770,53	348
		Итого оплата труда:				**138,12**	**12229**

1	2	3	4	5	6	7	8
38. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0032	0,283328	1364,14	386
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0032	0,283328	735,19	208
38. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0019	0,168226	1769,96	298
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,168226	830,04	140
		Итого эксплуатация машин:				**7,73**	**684**
38. 5	21-070204-0403	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02033	1,8	14376,05	25877
38. 6	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,06	5,312	196,55	1044
		Итого материалов:				**304,06**	**26921**
		НР первого уровня	%	59,1		81,63	7227
		НР второго уровня	%	3,6		18,99	1682
		Накладные расходы	%	--		100,62	8909
		Сметная прибыль	%	8		43,73	3872
		Сметная стоимость:				**590,32**	**52267**
15	**11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**88,5400**		**1971,97**	**174598**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=773,01)	чел-ч	0,651245	57,661	773,01	44573
39. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	0,39843	1305,10	520
		Итого оплата труда:				**509,29**	**45093**
39. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00425	0,376295	3097,30	1165
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,00425	0,376295	1113,33	419
39. 4	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,03675	3,254	14,32	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
39. 5	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,08125	7,194	18,64	134
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	--	--	--
39. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001375	0,121743	1769,96	215
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,001375	0,121743	830,04	101
		Итого эксплуатация машин:				**17,64**	**1562**
39. 7	21-100103-0504	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1,15	101,821	1213,91	123602
39. 8	21-130208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	0,628634	4831,10	3037
39. 9	21-130211-0414	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3,03	268,276	1,46	392
39.10	22-040201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	1,771	809,37	1433
		Итого материалов:				**1450,91**	**128463**
		НР первого уровня	%	56,4		287,24	25432
		НР второго уровня	%	3,6		81,33	7201
		Накладные расходы	%	--		368,57	32633
		Сметная прибыль	%	8		187,24	16578

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2527,78**	**223810**
16	**11-100102-0205 РСНБ РК 2015**	**Стены. Устройство карнизов**	**м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	**3,8400**		**2042,61**	**7844**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=735,19)	чел-ч	1,645	6,315	735,19	4643
40. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,009	0,03456	1037,55	36
		Итого оплата труда:				**1218,36**	**4678**
40. 3	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,017875	0,06864	14,32	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	-	-
40. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01125	0,0432	1769,96	76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,01125	0,0432	830,04	36
		Итого эксплуатация машин:				**20,17**	**77**
40. 5	21-070203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м. шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0256	0,098304	31497,77	3096
40. 6	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,036	0,13824	196,55	27
		Итого материалов:				**813,42**	**3124**
		НР первого уровня	%	59,8		728,58	2798
		НР второго уровня	%	3,6		99,76	383
		Накладные расходы	%	--		828,34	3181
		Сметная прибыль	%	8		229,68	882
		Сметная стоимость:				**3100,62**	**11906**
17	**12-010101-0302 РСНБ РК 2015**	**Пол в здании. Изменение уровня, выемка грунта с погрузкой**	**м3 грунта**	**26,0000**		**4163,62**	**108254**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=672,58)	чел-ч	6,19	160,94	672,58	108245
41. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0052	830,04	4
		Итого оплата труда:				**4163,44**	**108249**
41. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0052	1769,96	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0002	0,0052	830,04	4
		Итого эксплуатация машин:				**0,35**	**9**
		НР первого уровня	%	59,1		2460,59	63975
		НР второго уровня	%	3,6		238,47	6200
		Накладные расходы	%	--		2699,06	70176
		Сметная прибыль	%	8		549,01	14274
		Сметная стоимость:				**7411,70**	**192704**

1	2	3	4	5	6	7	8
18	**11-080701-0102 РСНБ РК 2015**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	**186,4400**		**569,02**	**106087**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=744,49)	чел-ч	0,50025	93,267	744,49	69436
42. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,130508	1037,55	135
		Итого оплата труда:				**373,16**	**69571**
42. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.000875	0,163135	1769,96	289
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,000875	0,163135	830,04	135
		Итого эксплуатация машин:				**1,55**	**289**
42. 4	21-060510-5501	Стальные детали лесов	т	0,00035	0,065254	243973,87	15920
42. 5	21-070510-0201	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0.00009	0,01678	29921,70	502
42. 6	27-010101-0102	Щиты настила	м2	0.034	6,339	3145,68	19940
		Итого материалов:				**195,04**	**36363**
		НР первого уровня	%	50,8		189,56	35342
		НР второго уровня	%	3,6		27,31	5091
		Накладные расходы	%	--		216,87	40434
		Сметная прибыль	%	8		62,87	11722
		Сметная стоимость:				**848,76**	**158243**
19	**12-110103-0301 РСНБ РК 2015**	**Поверхность стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по кирпичу. Насечка под штукатурку**	**м2**	**156,6600**		**250,36**	**39222**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=684,98)	чел-ч	0,28	43,865	684,98	30047
43. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0314	4,919	830,04	4083
		Итого оплата труда:				**217,86**	**34130**
43. 3	31-060102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	0,0314	4,919	1848,47	9093
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0314	4,919	830,04	4083
43. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0314	4,919	16,80	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**58,57**	**9175**
		НР первого уровня	%	59,1		128,75	20171
		НР второго уровня	%	3,6		13,65	2138
		Накладные расходы	%	--		142,40	22309
		Сметная прибыль	%	8		31,42	4922
		Сметная стоимость:				**424,19**	**66453**
20	**12-110102-1101 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементным с земли и лесов**	**м2**	**24,7900**		**3588,32**	**88955**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=801,52)	чел-ч	3,234	80,171	801,52	64259
		Итого оплата труда:				**2592,12**	**64259**

1	2	3	4	5	6	7	8
44. 2	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0136	0,337144	34,59	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,47**	**12**
44. 3	21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,044	1,091	22628,01	24682
44. 4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0968	2,4	--	--
44. 5	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,086765	30,00	3
		Итого материалов:				**995,74**	**24684**
		НР первого уровня	%	59,1		1531,94	37977
		НР второго уровня	%	3,6		184,33	4570
		Накладные расходы	%	--		1716,27	42546
		Сметная прибыль	%	8		424,37	10520
		Сметная стоимость:				**5728,96**	**142021**
21	**11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**156,6600**		**1814,52**	**284262**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=792,22)	чел-ч	1,323	207,183	792,22	164134
45. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	2,256	930,51	2099
		Итого оплата труда:				**1061,11**	**166234**
45. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00175	0,274155	3372,52	925
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,00175	0,274155	830,04	228
45. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01625	2,546	1364,14	3473
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01625	2,546	735,14	1872
		Итого эксплуатация машин:				**28,07**	**4397**
45. 5	21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	4,856	22628,01	109892
45. 6	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00013	0,020366	14874,74	303
45. 7	21-130209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,025	3,916	316,76	1241
45. 8	21-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,12	18,799	228,43	4294
45. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0001	0,015666	30,00	0
		Итого материалов:				**738,74**	**115730**
		НР первого уровня	%	54,8		581,49	91096
		НР второго уровня	%	3,6		86,26	13513
		Накладные расходы	%	--		667,74	104609
		Сметная прибыль	%	8		198,58	31110
		Сметная стоимость:				**2680,84**	**419981**
22	**21-050308-1202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82**	**м2**	**112,2120**		**1284,18**	**144100**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		46,23	5188
		Накладные расходы	%	--		46,23	5188
		Сметная прибыль	%	8		106,43	11943
		Сметная стоимость:				**1436,84**	**161231**
23	**11-130301-0111 РСНБ РК 2015**	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка**	**м2**	**181,4500**		**33,15**	**6016**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=955,87)	чел-ч	0,03335	6,051	955,87	5784
47. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,03629	1037,55	38
		Итого оплата труда:				**32,09**	**5822**
47. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,022681	3372,52	76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,000125	0,022681	830,04	19
47. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000125	0,022681	34,59	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	–	–	–	–
47. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,022681	1769,96	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,000125	0,022681	830,04	19
47. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,014	2,54	44,82	114
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**1,27**	**231**
		НР первого уровня	%	54,2		17,39	3156
		НР второго уровня	%	3,6		1,82	330
		Накладные расходы	%	–		19,21	3486
		Сметная прибыль	%	8		4,19	760
		Сметная стоимость:				**56,55**	**10261**
24	**22-040101-9909 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	**кг**	**36,2900**		**207,95**	**7547**
		НР второго уровня	%	3,6		7,49	272
		Накладные расходы	%	--		7,49	272
		Сметная прибыль	%	8		17,23	625
		Сметная стоимость:				**232,67**	**8444**
25	**11-150402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**181,4500**		**108,58**	**19702**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=801,52)	чел-ч	0,07107	12,896	801,52	10336
49. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,090725	1037,55	94
		Итого оплата труда:				**57,48**	**10430**

1	2	3	4	5	6	7	8
49. 3	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,002	0,3629	34,59	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	–	–
49. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000625	0,113406	1769,96	201
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000625	0,113406	830,04	94
		Итого эксплуатация машин:				**1,18**	**213**
49. 5	22-040803-0201	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,38	68,951	132,74	9153
		Итого материалов:				**50,44**	**9153**
		НР первого уровня	%	54,8		31,50	5716
		НР второго уровня	%	3,6		5,04	915
		Накладные расходы	%	--		36,54	6631
		Сметная прибыль	%	8		11,61	2107
		Сметная стоимость:				**156,73**	**28439**
26	**11-100107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2 проемов**	**1,8900**		**8707,66**	**16457**
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=754,41)	чел-ч	1,122	2,12	754,41	1599
50. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0253	0,047817	1056,17	51
		Итого оплата труда:				**872,86**	**1650**
50. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,197	0,37233	9,03	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	–	–
50. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0025	0,004725	3097,30	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,004725	1113,33	5
50. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0025	0,004725	1364,14	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,004725	735,19	3
50. 6	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,059625	0,112691	18,64	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
50. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,026625	0,050321	1769,96	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,026625	0,050321	830,04	42
50. 8	34-030204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	0,051	0,09639	30,68	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**62,73**	**119**
50. 9	21-070204-0202	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00189	21962,81	42
50.10	21-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	1	1,89	7414,41	14013
50.11	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	0,4536	982,74	446
50.12	21-130207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	5,727	41,30	237
50.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,00721	0,013627	196,55	3

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**7798,79**	**14740**
		НР первого уровня	%	59,8		521,97	987
		НР второго уровня	%	3,6		332,27	628
		Накладные расходы	%	--		854,24	1615
		Сметная прибыль	%	8		764,95	1446
		Сметная стоимость:				**10326,85**	**19518**
27	**21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**2,0000**		**428,37**	**857**
		НР второго уровня	%	3,6		15,42	31
		Накладные расходы	%	--		15,42	31
		Сметная прибыль	%	8		35,50	71
		Сметная стоимость:				**479,29**	**959**
28	**21-090404-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**1,0000**		**977,29**	**977**
		НР второго уровня	%	3,6		35,18	35
		Накладные расходы	%	--		35,18	35
		Сметная прибыль	%	8		81,00	81
		Сметная стоимость:				**1093,47**	**1093**
29	**12-110101-0701 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные**	**м2**	**3,2802**		**3989,20**	**13085**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=773,01)	чел-ч	3,852	12,635	773,01	9767
53. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	0,038051	735,19	28
		Итого оплата труда:				**2986,16**	**9795**
53. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0116	0,038051	1364,14	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0116	0,038051	735,19	28
		Итого эксплуатация машин:				**15,82**	**52**
53. 4	21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,044	0,14433	22628,01	3266
53. 5	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,081	0,265698	--	--
53. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,011481	30,00	0
		Итого материалов:				**995,74**	**3266**
		НР первого уровня	%	59,1		1764,82	5789
		НР второго уровня	%	3,6		207,14	679
		Накладные расходы	%	--		1971,97	6468
		Сметная прибыль	%	8		476,89	1564

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**6438,06**	**21118**
30	**11-460201-0601 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3**	**м3**	**1,4746**		**32150,14**	**47407**
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=704,2)	чел-ч	14,63	21,573	704,20	15192
		Итого оплата труда:				**10302,45**	**15192**
54. 2	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,32	0,471859	69,25	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**22,16**	**33**
54. 3	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,353894	14153,99	5009
54. 4	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4	0,589824	46071,45	27174
		Итого материалов:				**21825,54**	**32183**
		НР первого уровня	%	50,8		5233,64	7717
		НР второго уровня	%	3,6		1345,82	1984
		Накладные расходы	%	--		6579,46	9702
		Сметная прибыль	%	8		3098,37	4569
		Сметная стоимость:				**41827,97**	**61678**
31	**11-460302-0103 РСНБ РК 2015**	**Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка**	**м3**	**1,9278**		**13006,77**	**25074**
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=773,01)	чел-ч	10,6	20,435	773,01	15796
55. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,54	4,897	830,04	4064
		Итого оплата труда:				**10302,21**	**19861**
55. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	2,54	4,897	1861,23	9114
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,54	4,897	830,04	4065
55. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	5,08	9,793	16,80	165
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**4812,87**	**9278**
		НР первого уровня	%	50,8		5233,52	10089
		НР второго уровня	%	3,6		656,65	1266
		Накладные расходы	%	--		5890,17	11355
		Сметная прибыль	%	8		1511,76	2914
		Сметная стоимость:				**20408,70**	**39344**
35	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм (50мм). Устройство**	**м2 стяжки**	**64,8800**		**753,25**	**48871**
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=684,98)	чел-ч	0,4094	26,562	684,98	18194

1	2	3	4	5	6	7	8
56. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,823976	918,99	757
		Итого оплата труда:				**292,10**	**18952**
56. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,113375	7,356	10,59	78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
56. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,015875	1,03	1364,14	1405
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015875	1,03	735,19	757
		Итого эксплуатация машин:				**22,86**	**1483**
56. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,324	22005,33	29125
56. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	2,271	30,00	68
		Итого материалов:				**449,96**	**29193**
		НР первого уровня	%	60,9		177,89	11542
		НР второго уровня	%	3,6		33,52	2175
		Накладные расходы	%	--		211,41	13716
		Сметная прибыль	%	8		77,17	5007
		Сметная стоимость:				**1041,83**	**67594**
36	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=6**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**64,8800**		**717,49**	**46551**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=684,98)	чел-ч	0,03036	1,97	684,98	1349
57. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,136248	5513,93	751
		Итого оплата труда:				**32,38**	**2101**
57. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,174	11,289	10,59	120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--
57. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01575	1,022	1364,14	1394
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01575	1,022	735,19	751
		Итого эксплуатация машин:				**23,33**	**1514**
57. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0306	1,985	22005,33	43688
		Итого материалов:				**673,36**	**43688**
		НР первого уровня	%	60,9		19,72	1279
		НР второго уровня	%	3,6		26,54	1722
		Накладные расходы	%	--		46,26	3001
		Сметная прибыль	%	8		61,10	3964
		Сметная стоимость:				**824,84**	**53516**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**1578988**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1577154**
Материалы -			Тенге				**629762**
Всего заработная плата -			Тенге				**711331**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**212213**
Накладные расходы -			Тенге				**475216**

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				403898
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				71318
		Сметная прибыль -	Тенге				164190
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2216559
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				953
		Сметная заработная плата -	Тенге				711331
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				1834
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1834
		Накладные расходы -	Тенге				66
		Сметная прибыль -	Тенге				152
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				2052
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2218612
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				953
		Сметная заработная плата -	Тенге				711331
ИТОГО ПО АКТУ 1:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				6406984
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1109191
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				118597
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				46298
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				5179196
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				658107
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				7065092
	Накладные расходы II уровня		Тенге				254343
	ИТОГО:		Тенге				7319435
	Сметная прибыль		Тенге				585555
	ИТОГО ПО АКТУ 1:		Тенге				7904990
	ИТОГО с коэф согласко договора: к=0,83017185209		Тенге				6562500
	НДС		Тенге				787500
	ИТОГО С НДС:		Тенге				7350000

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ТЕХНАДЗОР