Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Колледж сферы обслуживания города Петропавловска имени Искандера Даутова" акимата Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан
Подрядчик: ТОО "СевКазЭнергострой"

Наименование строительства Капитальный ремонт кровли здания и пристройки КГУ "Колледж сферы обслуживания города Петропавловска имени Искандера Даутова" акимата Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки РК, по адресу: г. Петропавловск, ул. Каттая Кеншинбаева,11.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2018года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		38	27.03.2018 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ремонт	11 425 474,03	4862974,03	5 857 792	5857792					
НДС 12%	1 371 056,88	583556,88							583 556,88
Итого	12 796 530,91	5446530,91							

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение "Колледж сферы обслуживания города Петропавловска имени Искандера Даутова" акимата Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан ФОРМА 2В

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СевКазЭнергострой"

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли здания и пристройки КГУ "Колледж сферы обслуживания города Петропавловска имени Искандера Даутова" акимата Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки РК, по адресу: г. Петропавловск, ул. Каттая Кеншинбаева,11.

Договор №38 от 27.03.2018г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ 2018г.

№2

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Кровля					
1	**12-080101-0204 РСНБ РК 2015**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**970,0000**		**194,71**	**188871**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=672,58)	чел-ч	0,2875	278,875	672,58	187566
		Итого оплата труда:				**193,37**	**187566**
1.2	31-050402-0305	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	0,0063	6,111	213,65	1306
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,35**	**1306**
1.3	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0218	21,146	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		НР первого уровня	%	59,1		114,28	110851
		НР второго уровня	%	3,6		11,12	10790
		Накладные расходы	%	--		125,40	121641
		Сметная прибыль	%	8		25,61	24841
		Сметная стоимость:				**345,73**	**335354**
2	**12-080101-0101 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	**м2 кровли**	**970,0000**		**119,42**	**115840**
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=684,98)	чел-ч	0,1516	147,052	684,98	100728
2.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0046	4,462	830,04	3704
		Итого оплата труда:				**107,66**	**104431**

1	2	3	4	5	6	7	8
2. 3	31-050101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0046	4,462	3386,87	15112
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0046	4,462	830,04	3704
		Итого эксплуатация машин:				**15,58**	**15112**
2. 4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,014	13,58	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		НР первого уровня	%	59,1		63,63	61719
		НР второго уровня	%	3,6		6,59	6392
		Накладные расходы	%	--		70,22	68111
		Сметная прибыль	%	8		15,17	14716
		Сметная стоимость:				**204,81**	**198667**
5	**11-120101-1402 РСНБ РК 2015 К=0,8**	**Покрытия. Демонтаж утеплителя**	**м3 утеплителя**	**17,1000**		**2098,21**	**35879**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=672,58)	чел-ч	2,168	37,073	538,06	19948
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,272	4,651	830,04	3861
		Итого оплата труда:				**1392,29**	**23808**
3. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,22	3,762	3372,52	12687
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	3,762	830,04	3123
3. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,12	2,052	3522,11	7227
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,12	2,052	830,04	1703
		Итого эксплуатация машин:				**931,69**	**15932**
		НР второго уровня	%	3,6		75,54	1292
		Накладные расходы	%	--		75,54	1292
		Сметная прибыль	%	8		173,90	2974
		Сметная стоимость:				**2347,64**	**40145**
11	**21-110101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**13,0709**		**16945,26**	**221490**
		НР второго уровня	%	3,6		610,03	7974
		Накладные расходы	%	--		610,03	7974
		Сметная прибыль	%	8		1404,42	18357
		Сметная стоимость:				**18959,71**	**247821**
16	**11-100114-0402 РСНБ РК 2015**	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам**	**м3 древесины в конструкции**	**4,6100**		**55768,26**	**257092**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=830,04)	чел-ч	15,87	73,161	830,04	60726
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	1,66	1185,10	1967

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**13599,37**	**62693**
5. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1875	0,864375	3097,30	2677
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,1875	0,864375	1113,33	962
5. 4	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,175	0,80675	14,32	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
5. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2625	1,21	1769,96	2142
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,2625	1,21	830,04	1004
		Итого эксплуатация машин:				**1047,86**	**4831**
5. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,001	0,00461	205870,68	949
5. 7	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,02	4,702	38783,63	182368
5. 8	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,03	0,1383	26033,63	3600
5. 9	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,7	3,227	196,55	634
5.10	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,0015	0,006915	575926,68	3983
		Итого материалов:				**41547,66**	**191535**
		НР первого уровня	%	59,8		8132,42	37490
		НР второго уровня	%	3,6		2300,42	10605
		Накладные расходы	%	--		10432,85	48095
		Сметная прибыль	%	8		5296,09	24415
		Сметная стоимость:				**71497,19**	**329602**
18	**11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**16,7850**		**6095,63**	**102315**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=744,49)	чел-ч	0,897	15,056	744,49	11209
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,285345	1141,70	326
		Итого оплата труда:				**687,22**	**11535**
6. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00625	0,104906	3097,30	325
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00625	0,104906	1113,33	117
6. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,015	0,251775	1769,96	446
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015	0,251775	830,04	209
		Итого эксплуатация машин:				**45,91**	**771**
6. 5	21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,016785	67003,80	1125
6. 6	21-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,028535	70963,28	2025
6. 7	21-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,11246	774945,86	87150
6. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,023	0,386055	30,00	12
6. 9	22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,012	0,20142	120,36	24
		Итого материалов:				**5381,91**	**90335**
		НР первого уровня	%	59,8		410,96	6898

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		234,24	3932
		Накладные расходы	%	--		645,19	10830
		Сметная прибыль	%	8		539,27	9052
		Сметная стоимость:				7280,09	122196
20	**11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**970,0000**		**212,54**	**206160**
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=754,41)	чел-ч	0,03335	32,349	754,41	24405
7.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00079	0,7663	1140,65	874
		Итого оплата труда:				**26,06**	**25279**
7.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000287	0,278875	3097,30	864
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000287	0,278875	1113,33	310
7.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,679	1769,96	1202
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,679	830,04	564
		Итого эксплуатация машин:				**2,13**	**2066**
7.5	21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,0388	67003,80	2600
7.6	21-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,0582	70963,28	4130
7.7	21-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,2231	774945,86	172890
7.8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00079	0,7663	30,00	23
7.9	22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,0004	0,388	120,36	47
		Итого материалов:				**185,25**	**179690**
		НР первого уровня	%	59,8		15,58	15117
		НР второго уровня	%	3,6		8,21	7966
		Накладные расходы	%	–		23,80	23083
		Сметная прибыль	%	8		18,91	18339
		Сметная стоимость:				**255,24**	**247582**
25	**11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**6,5000**		**212,54**	**1381**
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=754,41)	чел-ч	0,03335	0,216775	754,41	164
8.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00079	0,005135	1140,64	6
		Итого оплата труда:				**26,06**	**169**
8.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000287	0,001869	3097,30	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000287	0,001869	1113,33	2
8.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,00455	1769,96	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,00455	830,04	4
		Итого эксплуатация машин:				**2,13**	**14**

1	2	3	4	5	6	7	8
8.5	21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,00026	67003,80	17
8.6	21-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,00039	70963,28	28
8.7	21-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,001495	774945,86	1159
8.8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00079	0,005135	30,00	0
8.9	22-040201-9909	Краска сухая ЭВС-17 для внутренних работ	кг	0,0004	0,0026	120,36	0
		Итого материалов:				**185,25**	**1204**
		НР первого уровня	%	59,8		15,58	101
		НР второго уровня	%	3,6		8,21	53
		Накладные расходы	%	--		23,80	155
		Сметная прибыль	%	8		18,91	123
		Сметная стоимость:				**255,24**	**1659**
29	**11-100102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,4000**		**63110,53**	**25244**
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2.8=722,79)	чел-ч	25,875	10,35	722,79	7481
9.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,144	1037,55	149
		Итого оплата труда:				**19075,71**	**7630**
9.3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2875	0,115	9,03	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9.4	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,4125	0,165	85,16	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,45	0,18	1769,96	319
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,45	0,18	830,04	149
		Итого эксплуатация машин:				**834,21**	**334**
9.6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,00124	205870,68	255
9.7	21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	0,372	36051,49	13411
9.8	21-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,048	32766,65	1573
9.9	21-070204-0304	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,004	18564,17	74
9.10	21-130201-0904	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,003	395629,44	1187
9.11	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	1,2	196,55	236
9.12	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,00301	0,001204	575926,68	693
		Итого материалов:				**43574,13**	**17430**
		НР первого уровня	%	59,8		11407,27	4563
		НР второго уровня	%	3,6		2682,64	1073
		Накладные расходы	%	--		14089,92	5636

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		6176,04	2470
		Сметная стоимость:				**83376,48**	**33351**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1154273**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1154273**
		Материалы -	Тенге				**480194**
		Всего заработная плата -	Тенге				**423112**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**221490**
		Накладные расходы -	Тенге				**286816**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**236740**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**50076**
		Сметная прибыль -	Тенге				**115287**
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1556376**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**606**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**423112**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1556376**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**606**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**423112**

РАЗДЕЛ 4.Пристройка

56	**12-080101-1801 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство разжелобков**	**м**	**16,3800**		**1203,74**	**19717**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=735,19)	чел-ч	0,337	5,52	735,19	4058
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0015	0,02457	766,81	19
		Итого оплата труда:				**248,91**	**4077**
10. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые. высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,01638	1364,14	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,01638	735,19	12
10. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,00819	1769,96	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,00819	830,04	7
		Итого эксплуатация машин:				**2,25**	**37**
10. 5	21-050104-0106	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00311	0,050942	275941,86	14057
10. 6	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,3276	196,55	64
10. 7	21-130211-0201	Кляммеры КЛ-1, КЛ-2	1000 шт.	0,002	0,03276	45811,70	1501
		Итого материалов:				**953,73**	**15622**
		НР первого уровня	%	59,1		147,11	2410
		НР второго уровня	%	3,6		48,63	797
		Накладные расходы	%	--		195,74	3206
		Сметная прибыль	%	8		111,96	1834

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1511,44**	**24757**
83	**11-110101-2703 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**64,8800**		**3096,80**	**200921**
11 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=754,41)	чел-ч	1,219	79,089	754,41	59665
11 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	1,907	944,80	1802
		Итого оплата труда:				**947,40**	**61467**
11 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0045	0,29196	3372,52	985
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	0,29196	830,04	242
11 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,02875	1,865	1364,14	2545
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,02875	1,865	735,19	1371
11 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,22708	1769,96	402
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0035	0,22708	830,04	188
		Итого эксплуатация машин:				**60,59**	**3931**
11 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,84344	19648,85	16573
11 7	22-060301-1205	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	66,178	1754,24	116091
11 8	21-070510-0501	Опилки древесные	м3	0,0306	1,985	2309,52	4585
11 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	2,498	30,00	75
		Итого материалов:				**2116,59**	**137324**
		НР первого уровня	%	60,9		576,97	37434
		НР второго уровня	%	3,6		132,26	8581
		Накладные расходы	%	--		709,22	46014
		Сметная прибыль	%	8		304,48	19755
		Сметная стоимость:				**4110,51**	**266690**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**220638**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**220638**
Материалы -			Тенге				**152946**
Всего заработная плата -			Тенге				**65545**
Накладные расходы -			Тенге				**49221**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**39843**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**9378**
Сметная прибыль -			Тенге				**21589**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**291447**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**87**
Сметная заработная плата -			Тенге				**65545**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**291447**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**87**
Сметная заработная плата -			Тенге				**65545**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ					
		ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ВАРИАНТ					
		РАЗДЕЛ 1.Кровля					
1	**12-080101-0602 РСНБ РК 2015**	**Ноги стропильные из бревен. Смена**	**м**	**68,5100**		**1280,08**	**87698**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=735.19)	чел-ч	1.602	109.76	735.19	80694
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0063	0.431613	830.04	358
		Итого оплата труда:				**1183,08**	**81053**
12. 3	31-050402-0305	Лебедки электрические тяговым усилием до 49.05 кН (5 т)	маш.-ч	0.0181	1.24	213.65	265
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0063	0.431613	1769.96	764
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0063	0.431613	830.04	358
		Итого эксплуатация машин:				**15,02**	**1029**
12. 5	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00025	0.017128	205870.68	3526
12. 6	21-050307-1011	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.12	8.221	183.21	1506
12. 7	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,07	4.796	196.55	943
12. 8	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0266	1.822	--	--
		Итого материалов:				**87,21**	**5975**
		НР первого уровня	%	59,1		699.20	47902
		НР второго уровня	%	3,6		71.25	4882
		Накладные расходы	%	--		770.45	52784
		Сметная прибыль	%	8		164.04	11239
		Сметная стоимость:				**2214,57**	**151720**
3	**11-120101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство**	**м2 кровли**	**970,0000**		**4276,79**	**4148490**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=744,49)	чел-ч	1,967	1907,505	744,49	1420118
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	18,915	1090,21	20621
		Итого оплата труда:				**1485,30**	**1440740**
13. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,015125	14,671	3522,11	51674
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015125	14,671	830,04	12178
13. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,003625	3,516	3097,30	10891
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003625	3,516	1113,33	3914
13. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005625	5,456	1769,96	9657
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005625	5,456	830,04	4529
		Итого эксплуатация машин:				**74,46**	**72222**
13. 6	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,388	264958,37	102804

1	2	3	4	5	6	7	8
13. 7	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,0485	205870,68	9985
13. 8	21-050302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,097	295123,74	28627
13. 9	21-070203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0104	10,088	32591,21	328780
13. 10	21-100101-0401	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	1,106	1072,82	1921,08	2060973
13. 11	21-130211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,10282	1215531,96	124981
		Итого материалов:				**2738,30**	**2656150**
		НР первого уровня	%	56,4		837,71	812577
		НР второго уровня	%	3,6		184,12	178598
		Накладные расходы	%	–		1021,83	991176
		Сметная прибыль	%	8		423,89	411173
		Сметная стоимость:				**5722,51**	**5550839**
39.10	**21-100101-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Вычитается позиция: Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011**	**м2**	**800,0000**		**-1921,08**	**-1536864**
		НР второго уровня	%	3,6		-69,16	-55327
		Накладные расходы	%	--		-69,16	-55327
		Сметная прибыль	%	8		-159,22	-127375
		Сметная стоимость:				**-2149,46**	**-1719566**
4	**11-100106-0101 РСНБ РК 2015**	**Окна слуховые. Устройство**	**слуховое окно**	**2,0000**		**11815,13**	**23630**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=735,19)	чел-ч	6,992	13,984	735,19	10281
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,22	0,44	1214,61	534
		Итого оплата труда:				**5407,66**	**10815**
15. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1375	0,275	3097,30	852
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1375	0,275	1113,33	306
15. 4	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,2	0,4	14,32	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	–	–	--
15. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1375	0,275	1769,96	487
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1375	0,275	830,04	228
		Итого эксплуатация машин:				**672,11**	**1344**
15. 6	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,22	0,44	26033,63	11455
15. 7	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,4	2,8	196,55	550
		Итого материалов:				**6002,57**	**12005**
		НР первого уровня	%	59,8		3233,78	6468
		НР второго уровня	%	3,6		541,76	1084

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		3775,54	7551
		Сметная прибыль	%	8		1247,25	2495
		Сметная стоимость:				**16837,93**	**33676**
5	**11-120101-0706 РСНБ РК 2015**	**Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей**	**м2 кровли**	**6,5000**		**3675,38**	**23890**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=744,49)	чел-ч	1,702	11,063	744,49	8236
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	0,12675	1090,21	138
		Итого оплата труда:				**1288,38**	**8374**
16. 3	31-050103-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,015125	0,098313	3522,11	346
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,015125	0,098313	830,04	82
16. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,003625	0,023563	3097,30	73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,003625	0,023563	1113,33	26
16. 5	33-030201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005625	0,036562	1769,96	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,005625	0,036562	830,04	30
		Итого эксплуатация машин:				**74,46**	**484**
16. 6	21-050104-0106	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	т	0,000291	0,00189	275941,86	522
16. 7	21-100101-0401	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	1,106	7,189	1921,08	13811
16. 8	21-130211-0501	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,000689	1215531,96	838
		Итого материалов:				**2333,80**	**15170**
		НР первого уровня	%	56,4		726,65	4723
		НР второго уровня	%	3,6		158,47	1030
		Накладные расходы	%	--		885,12	5753
		Сметная прибыль	%	8		364,84	2371
		Сметная стоимость:				**4925,34**	**32015**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	**2746844**
В том числе:		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**2746844**
Материалы -	Тенге	**2689299**
Всего заработная плата -	Тенге	**1540982**
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	**-1536864**
Накладные расходы -	Тенге	**1001937**
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	**871670**
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	**130267**
Сметная прибыль -	Тенге	**299902**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**4048684**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	**2062**
Сметная заработная плата -	Тенге	**1540982**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	**4048684**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная трудоемкость	чел.-ч				2062
		Сметная заработная плата	тенге				1540962

РАЗДЕЛ 12.Корректировка

Прокладка

16, 8	21-100401-1404 РС III, РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Вычитается позиция: Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83	м2	94,5450		-71,00	-6720
		НР второго уровня	%	3,6		-2,56	-243
		Накладные расходы	%	--		-2,56	-243
		Сметная прибыль	%	8		-5,69	-537
		Сметная стоимость:				**-79,53**	**-7519**
77	11-150203-0203 РС III, РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**12,3900**		**-1176,73**	**-14568**
18, 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8-810,82)	чел.-ч	0,851	10,535	-810,82	-8542
18, 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0554	0,685852	-918,99	-630
		Итого оплата труда:				**-740,92**	**-9173**
18, 3	31-030205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,05875	0,727325	-661,35	-624
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел.-ч	0,05875	0,727325	735,29	[illegible]
18, 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0105	0,12999	-3364,14	-437
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел.-ч	0,0105	0,12999	735,29	[illegible]
		Итого эксплуатация машин:				**-64,93**	**-804**
18, 5	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	0,231506	-22471,95	-5202
18, 6	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,000743	-19878,42	-15
18, 7	21-130209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,6 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0012	0,014856	-316,76	-5
		Итого материалов:				**-421,80**	**-5222**
		НР первого уровня	%	54,8		-406,02	-5027
		НР второго уровня	%	3,6		-56,98	-705
		Накладные расходы	%	--		-463,00	-5732
		Сметная прибыль	%	8		-131,18	-1624
		Сметная стоимость:				**-1770,92**	**-21924**

1	2	3	4	5	6	7	8
78	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**12,3800**		**-478,45**	**-5923**
19 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=773,01)	чел-ч	0,4485	5,552	-773,01	-4292
19 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,021046	-1023,60	-22
		Итого оплата труда:				**-348,44**	**-4314**
19 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00025	0,003095	-1364,14	-4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00025	0,003095	735,19	2
19 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001875	0,023213	-1769,96	-41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001875	0,023213	830,04	19
		Итого эксплуатация машин:				**-3,66**	**-45**
19 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,038378	-84,66	-3
19 6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,103992	-162,18	-17
19 7	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,007799	-133272,26	-1039
19 8	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	6,314	-83,36	-526
		Итого материалов:				**-128,10**	**-1586**
		НР первого уровня	%	54,8		-190,94	-2364
		НР второго уровня	%	3,6		-24,10	-298
		Накладные расходы	%	--		-215,04	-2662
		Сметная прибыль	%	8		-55,48	-687
		Сметная стоимость:				**-748,97**	**-9272**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	**-27211**
В том числе:		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**-27211**
Материалы -	Тенге	**-6808**
Всего заработная плата -	Тенге	**-13486**
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	**-6720**
Накладные расходы -	Тенге	**-8636**
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	**-7390**
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	**-1246**
Сметная прибыль -	Тенге	**-2868**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**-38715**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	**-17**
Сметная заработная плата -	Тенге	**-13486**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	**-38715**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	**-17**
Сметная заработная плата -	Тенге	**-13486**
ИТОГО ПО АКТУ 2:		
Итого прямые затраты:	Тенге	**4094544**

1	2	3	4	5	6	7	8
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1982445
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				118562
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				33708
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				1993537
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
		Накладные расходы I уровня	Тенге				1140863
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				5235406
		Накладные расходы II уровня	Тенге				188475
		ИТОГО	Тенге				5423881
		Сметная прибыль	Тенге				433910
		ИТОГО ПО АКТУ 2:	Тенге				5857792
		ИТОГО с коэф согласно договора: к=0,83017185209	Тенге				4862974,03
		НДС	Тенге				583556,88
		ИТОГО С НДС:	Тенге				5446530,91

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ТЕХНАДЗОР