Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Колледж сферы обслуживания города Петропавловска имени Искандера Даутова" акимата Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан
Подрядчик: ТОО "СевКазЭнергострой"

Наименование строительства :Капитальный ремонт кровли здания и пристройки КГУ "Колледж сферы обслуживания города Петропавловска имени Искандера Даутова" акимата Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки РК, по адресу: г. Петропавловск, ул. Каттая Кеншинбаева,11.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2018года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		38	27.03.2018 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ремонт	13 302 485,95	1877011,92	2 260 992	2260992					
НДС 12%	1 596 298,31	225241,43							225 241,43
Итого	14 898 784,26	2102253,35							

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение "Колледж сферы обслуживания города Петропавловска имени Искандера Даутова" акимата Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан

ФОРМА 2В

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СевКазЭнергострой"

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли здания и пристройки КГУ "Колледж сферы обслуживания города Петропавловска имени Искандера Даутова" акимата Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки РК, по адресу: г. Петропавловск, ул. Каттая Кеншинбаева,11.

Договор №38 от 27.03.2018г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2018г.

№3

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Кровля					
4	**12-190101-0901 РСНБ РК 2015**	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	**т**	**8,5000**		**1441,47**	**12253**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=672,58)	чел-ч	2,143	18,217	672,58	12253
		Итого оплата труда:				**1441,47**	**12253**
1.2	21-130816-3426	Мусор строительный	т	1	8,5	--	--
		Итого материалов:				**--**	**--**
		НР первого уровня	%	59,1		851,91	7241
		НР второго уровня	%	3,6		82,56	702
		Накладные расходы	%	--		934,47	7943
		Сметная прибыль	%	8		190,08	1616
		Сметная стоимость:				**2566,02**	**21811**
6	**12-030101-1601 РСНБ РК 2015**	**Стены. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами**	**м3**	**2,5000**		**45085,21**	**112713**
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=691,18)	чел-ч	35,39	88,475	691,18	61152
2.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,43	1,075	911,07	979
		Итого оплата труда:				**24852,62**	**62132**
2.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,5	3097,30	1549
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,5	1113,33	557
2.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,23	0,575	1364,14	784
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,575	735,19	423
		Итого эксплуатация машин:				**933,21**	**2333**

1	2	3	4	5	6	7	8
2.5	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,253	0,6325	14153,99	8952
2.6	21-030101-0101	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,402	1,005	40042,23	40242
2.7	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,23	0,575	--	--
2.8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,44	1,1	30,00	33
		Итого материалов:				**19691,14**	**49228**
		НР первого уровня	%	59,1		14687,90	36720
		НР второго уровня	%	3,6		2151,83	5380
		Накладные расходы	%	--		16839,73	42099
		Сметная прибыль	%	8		4954,00	12385
		Сметная стоимость:				**66878,93**	**167197**
10	**11-120101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**208,8000**		**418,97**	**87480**
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=820,74)	чел-ч	0,46345	96,768	820,74	79422
3.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0083	1,733	1122,88	1946
		Итого оплата труда:				**389,69**	**81368**
3.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,004375	0,9135	3522,11	3217
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004375	0,9135	830,04	758
3.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0025	0,522	3097,30	1617
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,522	1113,33	581
3.5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,023	4,802	402,09	1931
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,7308	1769,96	1293
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,7308	830,04	607
		Итого эксплуатация машин:				**38,60**	**8059**
		НР первого уровня	%	56,4		219,79	45891
		НР второго уровня	%	3,6		23,00	4801
		Накладные расходы	%	--		242,78	50693
		Сметная прибыль	%	8		52,94	11054
		Сметная стоимость:				**714,69**	**149227**
18	**11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезашита**	**м3 древесины в конструкции**	**16,2750**		**6095,63**	**99206**
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=744,49)	чел-ч	0,897	14,599	744,49	10869
4.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,276675	1141,70	316
		Итого оплата труда:				**687,22**	**11184**
4.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00625	0,101719	3097,30	315
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,00625	0,101719	1113,33	113

1	2	3	4	5	6	7	8
4. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,015	0,244125	1769,96	432
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015	0,244125	830,04	203
		Итого эксплуатация машин:				**45,91**	**747**
4. 5	21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,016275	67003,80	1090
4. 6	21-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,027668	70963,28	1963
4. 7	21-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,109042	774945,86	84502
4. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,023	0,374325	30,00	11
4. 9	22-040201-0909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,012	0,1953	120,36	24
		Итого материалов:				**5381,91**	**87591**
		НР первого уровня	%	59,8		410,96	6688
		НР второго уровня	%	3,6		234,24	3812
		Накладные расходы	%	--		645,19	10501
		Сметная прибыль	%	8		539,27	8777
		Сметная стоимость:				**7280,09**	**118483**
22	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**9,2000**		**2369,01**	**21795**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=735,19)	чел-ч	1,118	10,284	735,19	7561
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,02484	1037,55	26
		Итого оплата труда:				**824,60**	**7586**
5. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0025	0,023	3522,11	81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,023	830,04	19
5. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000875	0,00805	1769,96	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000875	0,00805	830,04	7
		Итого эксплуатация машин:				**10,35**	**95**
5. 5	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,05244	264958,37	13894
5. 6	21-050307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	1,104	99,96	110
5. 7	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,368	365,03	134
		Итого материалов:				**1536,86**	**14139**
		НР первого уровня	%	56,4		465,07	4279
		НР второго уровня	%	3,6		102,03	939
		Накладные расходы	%	--		567,10	5217
		Сметная прибыль	%	8		234,89	2161
		Сметная стоимость:				**3171,00**	**29173**
27	**11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**0,2756**		**6095,63**	**1680**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=744,49)	чел-ч	0,897	0,247213	744,49	184

1	2	3	4	5	6	7	8
6.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,017	0,004685	1141,79	5
		Итого оплата труда:				**687,22**	**189**
6.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00625	0,001722	3097,36	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00625	0,001722	1173,33	2
6.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,015	0,004134	1769,96	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,015	0,004134	850,64	3
		Итого эксплуатация машин:				**45,91**	**13**
6.5	21-130703-0501	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,000276	67003,80	18
6.6	21-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,000469	70963,28	33
6.7	21-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,001847	774945,86	1431
6.8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,023	0,006339	30,00	0
6.9	22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,012	0,003307	120,36	0
		Итого материалов:				**5381,91**	**1483**
		НР первого уровня	%	59,8		410,96	113
		НР второго уровня	%	3,6		234,24	65
		Накладные расходы	%	--		645,19	178
		Сметная прибыль	%	8		539,27	149
		Сметная стоимость:				**7280,09**	**2006**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		**335127**
В том числе:			
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		**335127**
Материалы -	Тенге		**152441**
Всего заработная плата -	Тенге		**174712**
Накладные расходы -	Тенге		**116631**
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге		**100933**
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге		**15698**
Сметная прибыль -	Тенге		**36141**
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге		**487898**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		**232**
Сметная заработная плата -	Тенге		**174712**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		**487898**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		**232**
Сметная заработная плата -	Тенге		**174712**

РАЗДЕЛ 2.Водосточная система

31	**11-120101-0707 РСНБ РК 2015**	**Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей**	**м труб**	**72,0000**		**1105,14**	**79570**
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3.1=744,49)	чел-ч	1,334	96,048	744,49	71507
7.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0176	1,267	1089,86	1381
		Итого оплата труда:				**1012,33**	**72888**
7.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,013625	0,981	3522,11	3455

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013625	0,981	830,04	814
7.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00325	0,234	3097,30	725
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00325	0,234	1113,33	261
7.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005125	0,369	1769,96	653
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005125	0,369	830,04	306
		Итого эксплуатация машин:				**67,13**	**4833**
7.6	21-050302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,000112	0,008064	295123,74	2380
7.7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,039	2,808	302,96	851
		Итого материалов:				**44,87**	**3231**
		НР первого уровня	%	56,4		570,95	41109
		НР второго уровня	%	3,6		60,34	4344
		Накладные расходы	%	--		631,29	45453
		Сметная прибыль	%	8		138,92	10002
		Сметная стоимость:				**1875,35**	**135026**
32	ПРАЙС-ЛИСТ № 1	**Труба диам 150 мм**	м	**72,0000**		**1817,86**	**130886**
		НР второго уровня	%	3,6		65,44	4712
		Накладные расходы	%	--		65,44	4712
		Сметная прибыль	%	8		150,66	10848
		Сметная стоимость:				**2033,96**	**146445**
33	ПРАЙС-ЛИСТ № 1	**Желоб диам.185**	м	**150,0000**		**1351,79**	**202768**
		НР второго уровня	%	3,6		48,66	7300
		Накладные расходы	%	--		48,66	7300
		Сметная прибыль	%	8		112,04	16805
		Сметная стоимость:				**1512,49**	**226873**
34	ПРАЙС-ЛИСТ № 1	**Колено сливное диам 150 мм**	шт	**12,0000**		**1305,36**	**15664**
		НР второго уровня	%	3,6		46,99	564
		Накладные расходы	%	--		46,99	564
		Сметная прибыль	%	8		108,19	1298
		Сметная стоимость:				**1460,54**	**17526**
35	ПРАЙС-ЛИСТ № 1	**Колено угловое диам 150 мм**	шт	**23,0000**		**1305,36**	**30023**
		НР второго уровня	%	3,6		46,99	1081
		Накладные расходы	%	--		46,99	1081
		Сметная прибыль	%	8		108,19	2488
		Сметная стоимость:				**1460,54**	**33592**
36	ПРАЙС-ЛИСТ № 1	**Воронка выпускная**	шт	**12,0000**		**3285,71**	**39429**
		НР второго уровня	%	3,6		118,29	1419

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		118.29	1419
		Сметная прибыль	%	8		272.32	3268
		Сметная стоимость:				**3676.32**	**44116**
37	**ПРАЙС-ЛИСТ № 1**	**Держатель желоба**	**шт**	**200,0000**		**791,96**	**158393**
		НР второго уровня	%	3.6		28.51	5702
		Накладные расходы	%	--		28.51	5702
		Сметная прибыль	%	8		65.64	13128
		Сметная стоимость:				**886.11**	**177223**
38	**ПРАЙС-ЛИСТ № 1**	**Держатель трубы**	**шт**	**38,0000**		**791,96**	**30095**
		НР второго уровня	%	3.6		28.51	1083
		Накладные расходы	%	--		28.51	1083
		Сметная прибыль	%	8		65.64	2494
		Сметная стоимость:				**886.11**	**33672**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		**686828**
В том числе:			
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		**686828**
Материалы -	Тенге		**3231**
Всего заработная плата -	Тенге		**72888**
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		**607257**
Накладные расходы -	Тенге		**67314**
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге		**41109**
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге		**26205**
Сметная прибыль -	Тенге		**60331**
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге		**814473**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		**97**
Сметная заработная плата -	Тенге		**72888**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		**814473**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		**97**
Сметная заработная плата -	Тенге		**72888**

РАЗДЕЛ 4.Пристройка

67	**11-100405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами**	**м откоса**	**3,3536**		**1056,56**	**3543**
15 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3.5=782,92)	чел-ч	0,364665	1,223	782,92	957
15 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00126	0,004226	1214,62	5
		Итого оплата труда:				**287,03**	**963**
15 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,00175	0,005869	9,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000788	0,002641	3097,36	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000788	0,002641	1113,33	3
15. 5	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,009125	0,030602	18,64	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000788	0,002641	1769,96	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000788	0,002641	830,04	2
		Итого эксплуатация машин:				**4,02**	**13**
15. 7	21-060902-0101	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 30 мм	м	1,03	3,454	112,95	390
15. 8	21-100502-0102	Герметик акриловый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,094	0,315238	537,86	170
15. 9	21-130208-0503	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,0073	0,024481	1102,57	27
15.10	22-050201-0203	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,07	3,588	435,70	1563
15.11	22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,044	0,147558	207,95	31
15.12	22-050102-9901	Смеси сухие клеевые СТ РК 1168-2006	кг	1,656	5,554	58,67	326
15.13	22-050108-0102	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,1486	0,498345	130,98	65
15.14	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0006	0,002012	190,00	0
		Итого материалов:				**767,04**	**2572**
		НР первого уровня	%	59,8		171,65	576
		НР второго уровня	%	3,6		44,22	148
		Накладные расходы	%	--		215,86	724
		Сметная прибыль	%	8		101,79	341
		Сметная стоимость:				**1374,22**	**4609**
69	**11-260201-0505 РСНБ РК 2015**	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо**	**м3 изоляции**	**0,0405**		**21550,77**	**873**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=810,82)	чел-ч	10,89	0,441065	810,82	358
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,012555	1037,55	13
		Итого оплата труда:				**9151,88**	**371**
16. 3	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,5625	0,022781	69,25	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,3875	0,015694	1769,96	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3875	0,015694	830,04	13
		Итого эксплуатация машин:				**724,81**	**29**
16. 5	21-110401-0103	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	1,02	0,04131	11760,51	486
		Итого материалов:				**11995,72**	**486**
		НР первого уровня	%	55,3		5060,99	205
		НР второго уровня	%	3,6		958,02	39
		Накладные расходы	%	--		6019,01	244
		Сметная прибыль	%	8		2205,58	89

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				29775,36	1206
70	11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	2,0011		297,49	595
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3.4=773,01)	чел-ч	0,26565	0,531592	773,01	411
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,002201	1026,75	2
		Итого оплата труда:				**206,48**	**413**
17. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,00025	1364,14	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,00025	735,19	0
17. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00125	0,002501	1769,96	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	0,002501	830,04	2
		Итого эксплуатация машин:				**2,38**	**5**
17. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,006203	84,66	1
17. 6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,016809	162,18	3
17. 7	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,001261	133272,26	168
17. 8	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	0,100055	83,36	8
		Итого материалов:				**89,75**	**180**
		НР первого уровня	%	54,8		113,15	226
		НР второго уровня	%	3,6		14,78	30
		Накладные расходы	%	--		127,93	256
		Сметная прибыль	%	8		34,03	68
		Сметная стоимость:				**459,45**	**919**
71	**12-110102-1101 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов**	**м2**	**0,3354**		**3581,46**	**1201**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3.7=801,52)	чел-ч	3,234	1,085	801,52	869
		Итого оплата труда:				**2592,12**	**869**
18. 2	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5.79 кН (0.59 т)	маш.-ч	0,0136	0,004561	34,59	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,47**	--
18. 3	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,044	0,014758	22471,95	332
18. 4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0968	0,032467	--	--
18. 5	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,001174	30,00	0
		Итого материалов:				**988,87**	**332**
		НР первого уровня	%	59,1		1531,94	514
		НР второго уровня	%	3,6		184,08	62
		Накладные расходы	%	--		1716,02	576
		Сметная прибыль	%	8		423,80	142
		Сметная стоимость:				**5721,28**	**1919**

1	2	3	4	5	6	7	8
72	12-120102-0801 РСНБ РК 2015	**Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 1 раз с земли и лесов**	м2	0,3354		173,36	58
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=744,49)	чел-ч	0,073	0,024484	744,49	18
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,000335	830,05	0
		Итого оплата труда:				**55,18**	**19**
19. 3	31-060102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,0327	0,010968	82,56	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	-
19. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,001	0,000335	34,59	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
19. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,000335	1769,96	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,000335	830,04	0
19. 6	31-040301-0201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов	маш.-ч	0,0654	0,021935	92,69	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**10,57**	**4**
19. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0041	0,001375	84,66	0
19. 8	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000011	0,000004	327254,69	1
19. 9	22-040201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,323	0,108334	323,54	35
		Итого материалов:				**108,45**	**36**
		НР первого уровня	%	59,1		32,61	11
		НР второго уровня	%	3,6		7,42	2
		Накладные расходы	%	--		40,03	13
		Сметная прибыль	%	8		17,07	6
		Сметная стоимость:				**230,46**	77
84	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**1,6000**		**27866,78**	**44587**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=704,2)	чел-ч	4,209	6,734	704,20	4742
		Итого оплата труда:				**2963,98**	**4742**
20. 2	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,6	0,96	10,59	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**6,35**	**10**
20. 3	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,496	1239,36	615
20. 4	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,632	22577,52	36847
20. 5	21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,0016	14376,05	23
20. 6	21-100501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	3,2	729,15	2333
20. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,35	0,56	30,00	17
		Итого материалов:				**24896,45**	**39834**
		НР первого уровня	%	60,9		1805,06	2888
		НР второго уровня	%	3,6		1068,19	1709

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		2873,25	4597
		Сметная прибыль	%	8		2459,20	3935
		Сметная стоимость:				**33199,23**	**53119**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**50858**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**50858**
		Материалы -	Тенге				**43440**
		Всего заработная плата -	Тенге				**7377**
		Накладные расходы -	Тенге				**6410**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**4420**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1990**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4581**
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**61849**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**10**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7377**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**61849**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**10**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7377**

ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ 18070
ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ВАРИАНТ

РАЗДЕЛ 3.Кровля

3	**11-120101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство**	**м2 кровли**	**970,0000**		**4249,62**	**4122131**
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=744,49)	чел-ч	1,967	1907,505	744,49	1420118
21.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	18,915	1090,21	20621
		Итого оплата труда:				**1485,30**	**1440740**
21.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,015125	14,671	3522,11	51674
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015125	14,671	830,04	12178
21.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,003625	3,516	3097,30	10891
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003625	3,516	1113,33	3914
21.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005625	5,456	1769,96	9657
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005625	5,456	830,04	4529
		Итого эксплуатация машин:				**74,46**	**72222**
21.6	21-050104-0106	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	т	0,000286	0,277032	275941,86	76445
21.7	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,0485	205870,68	9985
21.8	21-050302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,097	295123,74	28627
21.9	21-070203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0104	10,088	32591,21	328780
21.10	21-100101-0401	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	1,106	1072,82	1921,08	2060973

1	2	3	4	5	6	7	8
22 1	1-13-2-1-2-3	Лонжеронные балки, оцинкованные марка СМЛ-25 , доска 25 см ГОСТ 8759.0-8	1	0.000106	0.10282	1215911.96	124981
		Итого материалов:				2711.12	2629791
		НР первого уровня	%	36.4		837.7	812757
		НР второго уровня	%	3.6		183.14	177649
		Накладные расходы	%	--		1020.85	990227
		Сметная прибыль	%	8		121.64	118989
		Сметная стоимость:				**5692.11**	**5521346**
4	**21-100102-0112 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года**	**Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	101.1885		**1123.28**	**113663**
		НР второго уровня	%	3.6		40.44	4092
		Накладные расходы	%	--		40.44	4092
		Сметная прибыль	%	8		93.10	9420
		Сметная стоимость:				**1256.82**	**127175**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**4235794**
		В том числе					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4235794**
Материалы -			Тенге				**2629791**
Всего заработная плата -			Тенге				**1440740**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**113663**
Накладные расходы -			Тенге				**994319**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**812577**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**181742**
Сметная прибыль -			Тенге				**418409**
ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5648522**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1926**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1440740**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**5648522**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1926**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1440740**

РАЗДЕЛ 2.Пристройка

7	**11-100114-0402 РСНБ РК 2015**	**Балки. Устройство балок**	**м3 древесины в конструкции**	**1,6800**		**15427,94**	**25919**
23 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=830.04)	чел-ч	15.87	26.662	830.04	22130
23 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.36	0.6048	1185.10	717

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**13599,37**	**22847**
23. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1875	0,315	3097,36	976
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1875	0,315	1113,35	351
23. 4	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,175	0,294	14,32	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2625	0,441	1769,96	781
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2625	0,441	830,04	366
		Итого эксплуатация машин:				**1047,86**	**1760**
23. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,001	0,00168	205870,68	346
23. 7	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,7	1,176	196,55	231
23. 8	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,0015	0,00252	575926,68	1451
		Итого материалов:				**1207,35**	**2028**
		НР первого уровня	%	59,8		8132,42	13662
		НР второго уровня	%	3,6		848,17	1425
		Накладные расходы	%	--		8980,60	15087
		Сметная прибыль	%	8		1952,68	3281
		Сметная стоимость:				**26361,22**	**44287**
17	**11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**97,0100**		**732,68**	**71077**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=792,22)	чел-ч	0,4255	41,278	792,22	32701
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0187	1,814	921,52	1672
		Итого оплата труда:				**354,32**	**34373**
24. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,048505	3372,52	164
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,048505	830,04	40
24. 4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,020875	2,025	784,38	1588
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,020875	2,025	735,19	1489
24. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,19402	1364,14	265
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,19402	735,19	143
		Итого эксплуатация машин:				**20,79**	**2017**
24. 6	22-050101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,85	470,498	77,24	36341
24. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0063	0,611163	30,00	18
		Итого материалов:				**374,80**	**36360**
		НР первого уровня	%	54,8		194,17	18836
		НР второго уровня	%	3,6		33,37	3237
		Накладные расходы	%	--		227,54	22073
		Сметная прибыль	%	8		76,82	7452
		Сметная стоимость:				**1037,03**	**100603**

1	2	3	4	5	6	7	8
18	**11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**97,0100**		**434,58**	**42158**
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=773,01)	чел-ч	0,4485	43,509	773,01	33633
25.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,164917	1023,60	169
		Итого оплата труда:				**348,44**	**33802**
25.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00025	0,024252	1364,14	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00025	0,024252	735,19	18
25.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001875	0,181894	1769,96	322
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001875	0,181894	830,04	151
		Итого эксплуатация машин:				**3,66**	**355**
25.5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,300731	84,66	25
25.6	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,061116	133272,26	8145
		Итого материалов:				**84,22**	**8171**
		НР первого уровня	%	54,8		190,94	18523
		НР второго уровня	%	3,6		22,52	2185
		Накладные расходы	%	--		213,46	20708
		Сметная прибыль	%	8		51,84	5029
		Сметная стоимость:				**699,88**	**67896**
22	**11-110101-4001 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	**м плинтусов**	**42,6000**		**266,75**	**11364**
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=842,43)	чел-ч	0,103385	4,404	842,43	3710
26.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,01278	1037,55	13
		Итого оплата труда:				**87,41**	**3723**
26.3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000375	0,015975	1769,96	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000375	0,015975	830,04	13
		Итого эксплуатация машин:				**0,66**	**28**
26.4	21-100501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,0515	2,194	547,74	1202
26.5	22-060401-9901	Плинтусы для полов из пластиката ГОСТ 19111-2001	м	1,01	43,026	149,29	6423
		Итого материалов:				**178,99**	**7625**
		НР первого уровня	%	60,9		53,23	2268
		НР второго уровня	%	3,6		11,52	491
		Накладные расходы	%	--		64,75	2758
		Сметная прибыль	%	8		26,52	1130
		Сметная стоимость:				**358,02**	**15252**

1	2	3	4	5	6	7	8
23	**11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**22,8500**		**202,98**	**4638**
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=722,79)	чел-ч	0,078315	1,789	722,79	1293
27.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	0,20108	1037,55	209
		Итого оплата труда:				**65,74**	**1502**
27.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,004125	0,094256	3372,52	318
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,004125	0,094256	830,04	78
27.4	32-020101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,001125	0,025706	2494,67	64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,001125	0,025706	830,04	21
27.5	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,00575	0,131387	1861,23	245
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,00575	0,131387	830,04	109
27.6	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,011625	0,265631	11,48	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**27,55**	**630**
27.7	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	1,165	2328,52	2714
27.8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0022	0,05027	30,00	2
		Итого материалов:				**118,82**	**2715**
		НР первого уровня	%	60,9		40,03	915
		НР второго уровня	%	3,6		8,75	200
		Накладные расходы	%	--		48,78	1115
		Сметная прибыль	%	8		20,14	460
		Сметная стоимость:				**271,90**	**6213**
26	**11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2 проемов**	**2,6250**		**1772,99**	**4654**
28.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=792,22)	чел-ч	1,034	2,714	792,22	2150
28.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,101	0,265125	1079,27	286
		Итого оплата труда:				**928,04**	**2436**
28.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0865	0,227063	3522,11	800
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0865	0,227063	830,04	188
28.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,014875	0,039047	3097,30	121
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,014875	0,039047	1113,33	43
28.5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,022375	0,058734	402,09	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
28.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,024875	0,065297	1769,96	116
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,024875	0,065297	830,04	54
		Итого эксплуатация машин:				**403,76**	**1060**
28.7	21-020402-0104	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00105	0,002756	24086,61	66

1	2	3	4	5	6	7	8
28.8	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,0021	26033,63	55
28.9	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,432	1,134	982,74	1114
28.10	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0413	0,108413	196,55	21
28.11	21-130814-0401	Ерши металлические	кг	0,375	0,984375	190,43	187
		Итого материалов:				**550,19**	**1444**
		НР первого уровня	%	59,8		554,97	1457
		НР второго уровня	%	3,6		83,81	220
		Накладные расходы	%	--		638,78	1677
		Сметная прибыль	%	8		192,94	506
		Сметная стоимость:				**2604,70**	**6837**
27	**21-090402-0202 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**2,6250**		**46936,03**	**123207**
		НР второго уровня	%	3,6		1689,70	4435
		Накладные расходы	%	--		1689,70	4435
		Сметная прибыль	%	8		3890,06	10211
		Сметная стоимость:				**52515,79**	**137854**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		**283018**
В том числе:			
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		**159811**
Материалы -	Тенге		**58343**
Всего заработная плата -	Тенге		**98683**
Накладные расходы -	Тенге		**63418**
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге		**55661**
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге		**7757**
Сметная прибыль -	Тенге		**17858**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		**241087**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		**123**
Сметная заработная плата -	Тенге		**98683**
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		**123207**
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		**123207**
Накладные расходы -	Тенге		**4435**
Сметная прибыль -	Тенге		**10211**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		**137854**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		**378941**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		**123**
Сметная заработная плата -	Тенге		**98683**

ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ 18080
ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ВАРИАНТ

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Кровля					
3	**11-100104-0201 РСНБ РК 2015**	**Карниз. Подшивка досками обшивки**	**м2 потолков**	**14,5000**		**480,30**	**6964**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=744,49)	чел-ч	0,6049	8,771	744,49	6530
30. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0064	0,0928	1148,21	107
		Итого оплата труда:				**457,69**	**6637**
30. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0025	0,03625	3097,30	112
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,03625	1113,33	40
30. 4	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,006625	0,096062	14,32	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
30. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,07975	1769,96	141
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,07975	830,04	66
		Итого эксплуатация машин:				**17,57**	**255**
30. 6	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,063	0,9135	196,55	180
		Итого материалов:				**12,38**	**180**
		НР первого уровня	%	59,8		273,70	3969
		НР второго уровня	%	3,6		27,14	394
		Накладные расходы	%	--		300,84	4362
		Сметная прибыль	%	8		62,49	906
		Сметная стоимость:				**843,63**	**12233**
4	**21-070203-0203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,3734**		**31497,77**	**11760**
		НР второго уровня	%	3,6		1133,92	423
		Накладные расходы	%	--		1133,92	423
		Сметная прибыль	%	8		2610,54	975
		Сметная стоимость:				**35242,22**	**13159**
5	**11-100102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,2000**		**59359,36**	**11872**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=722,79)	чел-ч	25,875	5,175	722,79	3740
32. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,072	1037,55	75
		Итого оплата труда:				**19075,71**	**3815**
32. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2875	0,0575	9,03	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
32. 4	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,4125	0,0825	85,16	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
32. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,45	0,09	1769,96	159

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,45	0,09	830,04	75
		Итого эксплуатация машин:				**834,21**	167
32. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,00062	205870,68	128
32. 7	21-070203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,06	0,212	31497,77	6678
32. 8	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	0,29	215,22	62
32. 9	21-130201-0904	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,0015	395629,44	593
32.10	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	0,6	196,55	118
32.11	21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,000516	75443,28	39
32.12	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,00301	0,000602	575926,68	347
		Итого материалов:				**39822,96**	7965
		НР первого уровня	%	59,8		11407,27	2281
		НР второго уровня	%	3,6		2547,60	510
		Накладные расходы	%	--		13954,87	2791
		Сметная прибыль	%	8		5865,14	1173
		Сметная стоимость:				**79179,37**	**15836**
6	**11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия брандмауэра из профилированного оцинкованного листа с полимерным покрытием. Устройство**	**м2 кровли**	**30,0000**		**2044,89**	**61347**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=773,01)	чел-ч	0,651245	19,537	773,01	15103
33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	0,135	1305,10	176
		Итого оплата труда:				**509,29**	**15279**
33. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00425	0,1275	3097,30	395
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00425	0,1275	1113,33	142
33. 4	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,03675	1,103	14,32	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	–	–	–
33. 5	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,08125	2,438	18,64	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	–	–	–
33. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001375	0,04125	1769,96	73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001375	0,04125	830,04	34
		Итого эксплуатация машин:				**17,64**	**529**
33. 7	21-050109-0210	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1,15	34,5	1277,32	44068
33. 8	21-130208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	0,213	4831,10	1029
33. 9	21-130211-0414	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3,03	90,9	1,46	133
33.10	22-040201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	0,6	809,37	486
		Итого материалов:				**1523,83**	**45715**
		НР первого уровня	%	56,4		287,24	8617
		НР второго уровня	%	3,6		83,96	2519
		Накладные расходы	%	--		371,20	11136

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		193,29	5799
		Сметная стоимость:				**2609,37**	**78281**
		Потолок кабинет 15					
8	**12-040101-0301 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Разборка подшивки чистой из строганых досок**	**м2 подшивки**	**16,5600**		**199,00**	**3296**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,6=651,51)	чел-ч	0,2887	4,781	651,51	3115
34. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,008	0,13248	735,19	97
		Итого оплата труда:				**193,97**	**3212**
34. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,008	0,13248	1364,14	181
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,008	0,13248	735,19	97
		Итого эксплуатация машин:				**10,91**	**181**
34. 4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0239	0,395784	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	--
		НР первого уровня	%	59,1		114,64	1898
		НР второго уровня	%	3,6		11,29	187
		Накладные расходы	%	--		125,93	2085
		Сметная прибыль	%	8		25,99	430
		Сметная стоимость:				**350,93**	**5811**
9	**11-100102-0401 РСНБ РК 2015 К=0,8**	**Балки. Разборка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,5562**		**10942,07**	**6086**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=722,79)	чел-ч	18	10,012	578,23	5789
35. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,288	0,160186	830,04	133
		Итого оплата труда:				**10647,23**	**5922**
35. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,127926	9,03	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
35. 4	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,33	0,183546	85,16	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
35. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	0,200232	1769,96	354
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,200232	830,04	166
		Итого эксплуатация машин:				**533,89**	**297**
		НР первого уровня	%	59,8		6367,04	3541
		НР второго уровня	%	3,6		623,13	347
		Накладные расходы	%	--		6990,17	3888
		Сметная прибыль	%	8		1434,58	798
		Сметная стоимость:				**19366,82**	**10772**
10	**11-100104-0103 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство**	**м2 перекрытия**	**16,5600**		**1792,84**	**29689**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=710,4)	чел-ч	1,369	22,662	710,40	16099

1	2	3	4	5	6	7	8
36 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0331	0,548136	1249,38	685
		Итого оплата труда:				1013,54	16784
36 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,02475	0,40986	3097,30	1269
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,02475	0,40986	1113,33	456
36 4	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0075	0,1242	14,32	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	–	–	–	–
36 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,016625	0,27531	1769,96	487
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,016625	0,27531	830,04	229
		Итого эксплуатация машин:				106,19	1759
36 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00136	0,022522	205870,68	4637
36 7	21-100401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,11	18,382	153,00	2812
36 8	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,525	8,694	215,22	1871
36 9	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,0053	0,087768	365,03	32
36 10	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,025	0,414	196,55	81
36 11	21-130805-0201	Войлок строительный	т	0,000115	0,001904	382842,72	729
36 12	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,000175	0,002898	575926,68	1669
		Итого материалов:				714,47	11832
		НР первого уровня	%	59,8		606,09	10037
		НР второго уровня	%	3,6		86,36	1430
		Накладные расходы	%	--		692,46	11467
		Сметная прибыль	%	8		198,82	3293
		Сметная стоимость:				2684,12	44449
11	**21-070201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,5562**		**36051,49**	**20052**
		НР второго уровня	%	3,6		1297,85	722
		Накладные расходы	%	--		1297,85	722
		Сметная прибыль	%	8		2987,95	1662
		Сметная стоимость:				40337,29	22436
12	**21-070203-0203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,4264**		**31497,77**	**13431**
		НР второго уровня	%	3,6		1133,92	484
		Накладные расходы	%	--		1133,92	484
		Сметная прибыль	%	8		2610,54	1113
		Сметная стоимость:				35242,22	15028
13	**12-080101-1402 РСНБ РК 2015**	**Подшивка потолка с прозорами из досок. Устройство**	**м2**	**14,9040**		**153,71**	**2291**

1	2	3	4	5	6	7	8
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=684,98)	чел-ч	0,1959	2,92	684,98	2000
39. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0051	0,07601	770,53	59
		Итого оплата труда:				**138,12**	**2058**
39. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0032	0,047693	1364,14	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	0,047693	735,19	35
39. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0019	0,028318	1769,96	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,028318	830,04	24
		Итого эксплуатация машин:				**7,73**	**115**
39. 5	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,06	0,89424	196,55	176
		Итого материалов:				**11,79**	**176**
		НР первого уровня	%	59,1		81,63	1217
		НР второго уровня	%	3,6		8,47	126
		Накладные расходы	%	--		90,10	1343
		Сметная прибыль	%	8		19,50	291
		Сметная стоимость:				**263,31**	**3924**
14	**21-070203-0203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,3090**		**31497,77**	**9733**
		НР второго уровня	%	3,6		1133,92	350
		Накладные расходы	%	--		1133,92	350
		Сметная прибыль	%	8		2610,54	807
		Сметная стоимость:				**35242,22**	**10890**
15	**11-100104-0203 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм**	**м2 потолков**	**31,4640**		**929,73**	**29253**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=744,49)	чел-ч	0,77165	24,279	744,49	18076
41. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0054	0,169906	1037,55	176
		Итого оплата труда:				**580,09**	**18252**
41. 3	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,008375	0,263511	14,32	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
41. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00675	0,212382	1769,96	376
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00675	0,212382	830,04	176
		Итого эксплуатация машин:				**12,07**	**380**
41. 5	21-070507-1402	Плиты древесноволокнистые ГОСТ 4598-86 твердые марки ТС-400, группа А толщиной 5 мм	1000 м2	0,00105	0,033037	315606,62	10427
41. 6	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,06	1,888	196,55	371
		Итого материалов:				**343,18**	**10798**
		НР первого уровня	%	59,8		346,89	10915
		НР второго уровня	%	3,6		45,96	1446
		Накладные расходы	%	--		392,85	12361
		Сметная прибыль	%	8		105,81	3329

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				1428,39	44943
16	11-150403-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Проолифка ДВП с двух сторон**	м2 окрашиваемой поверхности	62,9280		333,94	21014
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=754,41)	чел-ч	0,3404	21,421	754,41	16160
42. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,037757	1017,79	38
		Итого оплата труда:				**257,41**	**16198**
42. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,007866	1364,14	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,007866	735,19	6
42. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000625	0,03933	1769,96	70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000625	0,03933	830,04	33
		Итого эксплуатация машин:				**1,28**	**80**
42. 5	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	0,000252	1439,47	0
42. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0033	0,207662	84,66	18
42. 7	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,008	0,503424	162,18	82
42. 8	22-040603-0101	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,19995	12,582	371,48	4674
		Итого материалов:				**75,86**	**4774**
		НР первого уровня	%	54,8		141,06	8877
		НР второго уровня	%	3,6		17,10	1076
		Накладные расходы	%	--		158,16	9953
		Сметная прибыль	%	8		39,37	2477
		Сметная стоимость:				**531,47**	**33444**
17	11-150403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	м2 окрашиваемойповерхности	31,4640		768,07	24167
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=782,92)	чел-ч	0,7521	23,664	782,92	18527
43. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,037757	1027,67	39
		Итого оплата труда:				**590,07**	**18566**
43. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,003933	1364,14	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,003933	735,19	3
43. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001375	0,043263	1769,96	77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001375	0,043263	830,04	36
		Итого эксплуатация машин:				**2,60**	**82**
43. 5	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,000755	1439,47	1
43. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,097538	84,66	8
43. 7	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,264298	162,18	43
43. 8	22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,1	3,146	381,89	1202
43. 9	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,41	12,9	83,36	1075

1	2	3	4	5	6	7	8
43.10	22-040201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению, для наружных и внутренних работ МА-15 разных цветов ГОСТ 10503-71	кг	0,298	9,376	344,33	3229
		Итого материалов:				176,64	5558
		НР первого уровня	%	54,8		323,36	10174
		НР второго уровня	%	3,6		39,29	1236
		Накладные расходы	%	--		362,65	11410
		Сметная прибыль	%	8		90,46	2846
		Сметная стоимость:				**1221,18**	**38423**
		Потолок кабинет 20					
30	**12-040101-0301 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Разборка подшивки чистой из строганых досок**	**м2 подшивки**	**25,0000**		**199,00**	**4975**
44.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,6=651,51)	чел-ч	0,2887	7,218	651,51	4702
44.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,008	0,2	735,19	147
		Итого оплата труда:				**193,97**	**4849**
44.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,008	0,2	1364,14	273
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,2	735,19	147
		Итого эксплуатация машин:				**10,91**	**273**
44.4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0239	0,5975	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		НР первого уровня	%	59,1		114,64	2866
		НР второго уровня	%	3,6		11,29	282
		Накладные расходы	%	--		125,93	3148
		Сметная прибыль	%	8		25,99	650
		Сметная стоимость:				**350,93**	**8773**
31	**11-100102-0401 РСНБ РК 2015 К=0,8**	**Балки. Разборка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,9000**		**10942,07**	**9848**
45.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=722,79)	чел-ч	18	16,2	578,23	9367
45.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,288	0,2592	830,04	215
		Итого оплата труда:				**10647,23**	**9583**
45.3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,207	9,03	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
45.4	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,33	0,297	85,16	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
45.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	0,324	1769,96	573
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,324	830,04	269
		Итого эксплуатация машин:				**533,89**	**481**
		НР первого уровня	%	59,8		6367,04	5730
		НР второго уровня	%	3,6		623,13	561
		Накладные расходы	%	--		6990,17	6291

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1434,58	1291
		Сметная стоимость:				**19366,82**	**17430**
32	**11-100104-0103 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия с укладкой балок по каменнымстенам с накатом из досок. Устройство**	**м2 перекрытия**	**25,0000**		**1792,84**	**44821**
46.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=710,4)	чел-ч	1,369	34,212	710,40	24305
46.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0331	0,8275	1249,38	1034
		Итого оплата труда:				**1013,54**	**25338**
46.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,02475	0,61875	3097,30	1916
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02475	0,61875	1113,33	689
46.4	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0075	0,1875	14,32	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
46.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,016625	0,415625	1769,96	736
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016625	0,415625	830,98	345
		Итого эксплуатация машин:				**106,19**	**2655**
46.6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00136	0,034	205870,68	7000
46.7	21-100401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,11	27,75	153,00	4246
46.8	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,525	13,125	215,22	2825
46.9	21-130209-0203	Гвозди толевые неошинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,0053	0,1325	365,03	48
46.10	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,025	0,625	196,55	123
46.11	21-130805-0201	Войлок строительный	т	0,000115	0,002875	382842,72	1101
46.12	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,000175	0,004375	575926,68	2520
		Итого материалов:				**714,47**	**17862**
		НР первого уровня	%	59,8		606,09	15152
		НР второго уровня	%	3,6		86,36	2159
		Накладные расходы	%	--		692,46	17311
		Сметная прибыль	%	8		198,82	4971
		Сметная стоимость:				**2684,12**	**67103**
33	**21-070201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,9270**		**36051,49**	**33420**
		НР второго уровня	%	3,6		1297,85	1203
		Накладные расходы	%	--		1297,85	1203
		Сметная прибыль	%	8		2987,95	2770
		Сметная стоимость:				**40337,29**	**37393**
34	**21-070203-0203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,6438**		**31497,77**	**20277**
		НР второго уровня	%	3,6		1133,92	730

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1133,92	730
		Сметная прибыль	%	8		2610,54	1681
		Сметная стоимость:				**35242,22**	**22687**
35	**12-080101-1402 РСНБ РК 2015**	**Подшивка потолка с прозорами из досок. Устройство**	**м2**	**29,3900**		**153,71**	**4518**
49.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=684,98)	чел-ч	0,1959	5,758	684,98	3944
49.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0051	0,149889	770,53	115
		Итого оплата труда:				**138,12**	**4059**
49.3	31-050602-0201	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0032	0,094048	1364,14	128
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	0,094048	735,19	69
49.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0019	0,055841	1769,96	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,055841	830,04	46
		Итого эксплуатация машин:				**7,73**	**227**
49.5	21-130209-0201	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,06	1,763	196,55	347
		Итого материалов:				**11,79**	**347**
		НР первого уровня	%	59,1		81,63	2399
		НР второго уровня	%	3,6		8,47	249
		Накладные расходы	%	--		90,10	2648
		Сметная прибыль	%	8		19,50	573
		Сметная стоимость:				**263,31**	**7739**
36	**21-070203-0203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,5150**		**31497,77**	**16221**
		НР второго уровня	%	3,6		1133,92	584
		Накладные расходы	%	--		1133,92	584
		Сметная прибыль	%	8		2610,54	1344
		Сметная стоимость:				**35242,22**	**18150**
37	**11-100104-0203 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм**	**м2 потолков**	**54,3900**		**929,73**	**50568**
51.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=744,49)	чел-ч	0,77165	41,97	744,49	31246
51.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0054	0,293706	1037,55	305
		Итого оплата труда:				**580,09**	**31551**
51.3	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,008375	0,455516	14,32	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	–	–	–
51.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00675	0,367133	1769,96	650
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00675	0,367133	830,04	305
		Итого эксплуатация машин:				**12,07**	**656**
51.5	21-070507-1402	Плиты древесноволокнистые ГОСТ 4598-86 твердые марки ТС-400, группа А толщиной 5 мм	1000 м2	0,00105	0,05711	315606,62	18024

1	2	3	4	5	6	7	8
51. 6	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,06	3,263	196,55	641
		Итого материалов:				343,18	18666
		НР первого уровня	%	59,8		346,89	18868
		НР второго уровня	%	3,6		45,96	2500
		Накладные расходы	%	--		392,85	21367
		Сметная прибыль	%	8		105,81	5755
		Сметная стоимость:				1428,39	77690
38	11-150403-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Проолифка ДВП с двух сторон	м2 окрашиваемой поверхности	108,7800		333,94	36326
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=754,41)	чел-ч	0,3404	37,029	754,41	27935
52. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,065268	1017,79	66
		Итого оплата труда:				257,41	28001
52. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,013598	1364,14	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,013598	735,19	10
52. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000625	0,067988	1769,96	120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000625	0,067988	830,04	56
		Итого эксплуатация машин:				1,28	139
52. 5	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	0,000435	1439,47	1
52. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0033	0,358974	84,66	30
52. 7	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,008	0,87024	162,18	141
52. 8	22-040603-0101	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,19995	21,751	371,48	8080
		Итого материалов:				75,86	8252
		НР первого уровня	%	54,8		141,06	15345
		НР второго уровня	%	3,6		17,10	1860
		Накладные расходы	%	--		158,16	17205
		Сметная прибыль	%	8		39,37	4282
		Сметная стоимость:				531,47	57813
39	11-150403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемойповерхности	54,3900		768,07	41776
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=782,92)	чел-ч	0,7521	40,907	782,92	32027
53. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,065268	1027,67	67
		Итого оплата труда:				590,07	32094
53. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,006799	1364,14	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,006799	735,19	5
53. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001375	0,074786	1769,96	132
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001375	0,074786	830,04	62
		Итого эксплуатация машин:				2,60	142

1	2	3	4	5	6	7	8
53. 5	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,001305	1439,47	2
53. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,168609	84,66	14
53. 7	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,456876	162,18	74
53. 8	22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,1	5,439	381,89	2077
53. 9	22-040301-0901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,41	22,3	83,36	1859
53. 10	22-040201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению, для наружных и внутренних работ МА-15 разных цветов ГОСТ 10503-71	кг	0,298	16,208	344,33	5581
		Итого материалов:				**176,64**	**9607**
		НР первого уровня	%	54,8		323,36	17587
		НР второго уровня	%	3,6		39,29	2137
		Накладные расходы	%	--		362,65	19724
		Сметная прибыль	%	8		90,46	4920
		Сметная стоимость:				**1221,18**	**66420**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	**513704**
В том числе:		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**513704**
Материалы -	Тенге	**141729**
Всего заработная плата -	Тенге	**242199**
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	**124894**
Накладные расходы -	Тенге	**162988**
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	**139473**
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	**23515**
Сметная прибыль -	Тенге	**54135**
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**730827**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	**330**
Сметная заработная плата -	Тенге	**242199**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	**730827**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	**330**
Сметная заработная плата -	Тенге	**242199**

Корректрировка

		Кровля					
1	**11-120101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство**	**м2 кровли**	**970,0000**		**-4276,79**	**-4148490**
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=744,49)	чел-ч	1,967	1907,505	-744,49	-1420118
54. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	18,915	-1090,21	-20621
		Итого оплата труда:				**-1485,30**	**-1440740**
54. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,015125	14,671	-3522,11	-51674
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015125	14,671	830,04	12178
54. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,003625	3,516	-3097,30	-10891
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003625	3,516	1113,33	3914

1	2	3	4	5	6	7	8
54.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005625	5,456	-1769,96	-9657
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005625	5,456	830,02	4529
		Итого эксплуатация машин:				**-74,46**	**-72222**
54.6	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,388	-264958,37	-102804
54.7	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,0485	-205870,68	-9985
54.8	21-050302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,097	-295123,74	-28627
54.9	21-070203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0104	10,088	-32591,21	-328780
54.10	21-100101-0401	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	1,106	1072,82	-1921,08	-2060973
54.11	21-130211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,10282	-1215531,96	-124981
		Итого материалов:				**-2738,30**	**-2656150**
		НР первого уровня	%	56,4		-837,71	-812577
		НР второго уровня	%	3,6		-184,12	-178598
		Накладные расходы	%	--		-1021,83	-991176
		Сметная прибыль	%	8		-423,89	-411173
		Сметная стоимость:				**-5722,51**	**-5550839**
		Пристройка					
2	**11-100104-0103 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство**	**м2 перекрытия**	**85,1760**		**-1623,01**	**-138242**
55.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=710,4)	чел-ч	1,369	116,563	-710,40	-82807
55.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0331	2,819	-1249,38	-3522
		Итого оплата труда:				**-1013,54**	**-86329**
55.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,02475	2,108	-3097,30	-6529
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02475	2,108	1113,33	2347
55.4	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0075	0,63882	-14,32	-9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	–	–	–
55.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,016625	1,416	-1769,96	-2506
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016625	1,416	830,04	1175
		Итого эксплуатация машин:				**-106,19**	**-9045**
55.6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00136	0,115839	-205870,68	-23848
55.7	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,525	44,717	-215,22	-9624
55.8	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,0053	0,451433	-365,03	-165
55.9	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,025	2,129	-196,55	-419
55.10	21-130805-0201	Войлок строительный	т	0,000115	0,009795	-382842,72	-3750
55.11	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,000175	0,014906	-575926,68	-8585
		Итого материалов:				**-544,64**	**-46390**
		НР первого уровня	%	59,8		-606,09	-51625
		НР второго уровня	%	3,6		-80,25	-6835
		Накладные расходы	%	--		-686,34	-58460

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		-184,75	-15736
		Сметная стоимость:				**-2494,10**	**-212438**
		Внутренняя отделка					
3	**11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Вычитается позиция: Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**97,0100**		**-478,45**	**-46415**
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=773,01)	чел-ч	0,4485	43,509	-773,01	-33633
56. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,164917	-1023,60	-169
		Итого оплата труда:				**-348,44**	**-33802**
56. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00025	0,024252	-1364,14	-33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,00025	0,024252	735,19	18
56. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001875	0,181894	-1769,96	-322
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,001875	0,181894	830,04	151
		Итого эксплуатация машин:				**-3,66**	**-355**
56. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,300731	-84,66	-25
56. 6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,814884	-162,18	-132
56. 7	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,061116	-133272,26	-8145
56. 8	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	49,475	-83,36	-4124
		Итого материалов:				**-128,10**	**-12427**
		НР первого уровня	%	54,8		-190,94	-18523
		НР второго уровня	%	3,6		-24,10	-2338
		Накладные расходы	%	--		-215,04	-20861
		Сметная прибыль	%	8		-55,48	-5382
		Сметная стоимость:				**-748,97**	**-72658**
4	**11-460201-0601 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3**	**м3**	**0,5338**		**-32150,14**	**-17162**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=704,2)	чел-ч	14,63	7,809	-704,20	-5499
		Итого оплата труда:				**-10302,45**	**-5499**
57. 2	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,32	0,170816	-69,25	-12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**-22,16**	**-12**
57. 3	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,128112	-14153,99	-1813
57. 4	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4	0,21352	-46071,45	-9837
		Итого материалов:				**-21825,54**	**-11650**
		НР первого уровня	%	50,8		-5233,64	-2794
		НР второго уровня	%	3,6		-1345,82	-718
		Накладные расходы	%	--		-6579,46	-3512
		Сметная прибыль	%	8		-3098,37	-1654

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				-41827,97	-22328
5	11-460302-0103 РСНБ РК 2015	**Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка**	м3	0,1595		-13006,77	-2075
58 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=773,01)	чел-ч	10,6	1,691	-773,01	-1307
58 2	07-010102-0300	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,54	0,40513	-830,04	-336
		Итого оплата труда:				-10302,21	-1643
58 3	31-060302-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	2,54	0,40513	-1861,23	-754
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	2,54	0,40513	830,04	336
58 4	31-060302-0501	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	5,08	0,81026	-16,80	-14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				-4812,87	-768
		НР первого уровня	%	50,8		-5233,52	-835
		НР второго уровня	%	3,6		-656,65	-105
		Накладные расходы	%	--		-5890,17	-939
		Сметная прибыль	%	8		-1511,76	-241
		Сметная стоимость:				-20408,70	-3255

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	-4352383
В том числе:		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	-4352383
Материалы -	Тенге	-2726617
Всего заработная плата -	Тенге	-1568013
Накладные расходы -	Тенге	-1074948
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-886354
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-188594
Сметная прибыль -	Тенге	-434186
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге	-5861518
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-2099
Сметная заработная плата -	Тенге	-1568013
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	-5861518
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-2099
Сметная заработная плата -	Тенге	-1568013
ИТОГО ПО АКТУ 3		
Итого прямые затраты:	Тенге	1752945
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	461339
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	20228
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	7246
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	1271378
- перевозка грузов	Тенге	0
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	0

1	2	3	4	5	6	7	8
	Накладные расходы I уровня		Тенге				267819
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				2020764
	Накладные расходы II уровня		Тенге				72747
	ИТОГО ПО АКТУ 3		Тенге				2093511
	Сметная прибыль		Тенге				167481
	ИТОГО ПО АКТУ 3		Тенге				2260992
	ИТОГО с коэф согласно договорам к=0,83017185209		Тенге	0,83017185209			1877011,92
	НДС		Тенге				225241,43
	ИТОГО С НДС:		Тенге				2102253,35

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ТЕХНАДЗОР