Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Колледж сферы обслуживания города Петропавловска имени Искандера Даутова" акимата Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан
Подрядчик: ТОО "СевКазЭнергострой"

Наименование строительства Капитальный ремонт кровли здания и пристройки КГУ "Колледж сферы обслуживания города Петропавловска имени Искандера Даутова" акимата Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки РК, по адресу: г. Петропавловск, ул. Каттая Кенжинбаева.11.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2018года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		38	27.03.2018 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ремонт	15 606 702,00	2304216,05	2 775 589	2775589					276 505,93
НДС 12%	1 872 804,24	276505,93							
Итого	17 479 506,24	2580721,98							

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение "Колледж сферы обслуживания города Петропавловска имени Искандера Даутова" акимата Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан

ФОРМА 2В

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СевКаз Энергострой"

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли здания и пристройки КГУ "Колледж сферы обслуживания города Петропавловска имени Искандера Даутова" акимата Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки РК, по адресу: г. Петропавловск, ул. Каттая Кеншинбаева,11.

Договор №38 от 27.03.2018г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ 2018г.

№4

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Кровля					
4	12-190101-0901 РСНБ РК 2015	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	т	25,5000		1441,47	36758
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=672,58)	чел-ч	2,143	54,652	672,58	36758
		Итого оплата труда:				1441,47	36758
1. 2	21-130816-3426	Мусор строительный	т	1	25,5	--	--
		Итого материалов:				--	--
		НР первого уровня	%	59,1		851,91	21724
		НР второго уровня	%	3,6		82,56	2105
		Накладные расходы	%	--		934,47	23829
		Сметная прибыль	%	8		190,08	4847
		Сметная стоимость:				2566,02	65434
7	11-100107-0201 РСНБ РК 2015	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах. Заполнение отдельными элементами**	м2 проемов	1,5200		6275,58	9539
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=842,43)	чел-ч	5,083	7,726	842,43	6509
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0447	0,067944	1037,55	70
		Итого оплата труда:				4328,45	6579
2. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,055875	0,08493	1769,96	150
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,055875	0,08493	830,04	71
		Итого эксплуатация машин:				98,90	150
2. 4	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0051	0,007752	24438,35	189
2. 5	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,001216	26033,63	32

1	2	3	4	5	6	7	8
2.6	21-070503-0201	Наконечники ГОСТ 8242-88	м	6,6	10,032	257,72	2585
2.7	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,003	0,00456	196,55	1
2.8	21-130814-0401	Гвозди металлические	кг	0,25	0,38	190,43	72
		Итого материалов:				**1894,61**	**2880**
		НР первого уровня	%	59,8		2588,41	3934
		НР второго уровня	%	3,6		319,10	485
		Накладные расходы	%	--		2907,52	4419
		Сметная прибыль	%	8		734,65	1117
		Сметная стоимость:				**9917,74**	**15075**
8	**21-090102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92 прим ДС 19-8**	**м2**	**1,5200**		**31522,27**	**47914**
		НР второго уровня	%	3,6		1134,80	1725
		Накладные расходы	%	--		1134,80	1725
		Сметная прибыль	%	8		2612,57	3971
		Сметная стоимость:				**35269,64**	**53610**
10	**11-120101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**487,2000**		**418,97**	**204121**
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=820,74)	чел-ч	0,46345	225,793	820,74	185317
4.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0083	4,044	1122,88	4541
		Итого оплата труда:				**389,69**	**189858**
4.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,004375	2,131	3522,11	7507
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004375	2,131	830,04	1769
4.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0025	1,218	3097,30	3773
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0025	1,218	1113,33	1356
4.5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,023	11,206	402,09	4506
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	1,705	1769,96	3018
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0035	1,705	830,04	1415
		Итого эксплуатация машин:				**38,60**	**18804**
		НР первого уровня	%	56,4		219,79	107080
		НР второго уровня	%	3,6		23,00	11203
		Накладные расходы	%	--		242,78	118283
		Сметная прибыль	%	8		52,94	25792
		Сметная стоимость:				**714,69**	**348196**
27	**21-130211-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Петля накладная**	**шт.**	**8,0000**		**280,32**	**2243**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		10,09	81
		Накладные расходы	%	--		10,09	81
		Сметная прибыль	%	8		23,23	186
		Сметная стоимость:				**313,64**	**2509**
28	**21-090404-0507 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года**	**Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86**	**шт.**	**4,0000**		**497,75**	**1991**
		НР второго уровня	%	3,6		17,92	72
		Накладные расходы	%	--		17,92	72
		Сметная прибыль	%	8		41,25	165
		Сметная стоимость:				**556,92**	**2228**
30	**11-100115-0102 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**0,4000**		**6760,46**	**2704**
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=754,41)	чел-ч	2,162	0,8648	754,41	652
7.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,012	0,0048	1155,58	6
		Итого оплата труда:				**1644,90**	**658**
7.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,002	3097,30	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,002	1113,33	2
7.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,004	1769,96	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,004	830,04	3
		Итого эксплуатация машин:				**33,19**	**13**
7.5	21-130101-2001	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400 ГОСТ 10178-85	т	0,00504	0,002016	11170,47	23
7.6	22-040201-9902	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	9,8	3,92	514,28	2016
		Итого материалов:				**5096,24**	**2038**
		НР первого уровня	%	59,8		983,65	393
		НР второго уровня	%	3,6		278,79	112
		Накладные расходы	%	--		1262,44	505
		Сметная прибыль	%	8		641,83	257
		Сметная стоимость:				**8664,74**	**3466**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**305269**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**303278**
Материалы -			Тенге				**4918**
Всего заработная плата -			Тенге				**233853**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**50156**
Накладные расходы -			Тенге				**148842**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**133131**

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				15711
		Сметная прибыль -	Тенге				36170
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -	Тенге				488290
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				293
		Сметная заработная плата -	Тенге				233853
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				1991
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1991
		Накладные расходы -	Тенге				72
		Сметная прибыль -	Тенге				165
		ВСЕГО: Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				2228
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				490517
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				293
		Сметная заработная плата -	Тенге				233853
		РАЗДЕЛ 3.Ограждение					
39	**11-120101-1201 РСНБ РК 2015**	**Кровли. Ограждение перилами**	**м ограждения**	**136,8000**		**77,11**	**10549**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=763,71)	чел-ч	0,06785	9.282	763.71	7089
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	0,58824	1128.14	664
		Итого оплата труда:				**56,67**	**7752**
8. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00225	0.3078	3522.11	1084
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00225	0.3078	830,04	255
8. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001375	0.1881	3097,30	583
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001375	0,1881	1113,33	209
8. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,023625	3,232	142.69	461
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
8. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00175	0,2394	1769.96	424
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00175	0,2394	830,04	199
		Итого эксплуатация машин:				**18,65**	**2552**
8. 7	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0.000684	197175,18	135
8. 8	21-130816-2305	Резина прессованная	кг	0,0052	0,71136	1087,32	773
		Итого материалов:				**6,64**	**908**
		НР первого уровня	%	56,4		31,96	4372
		НР второго уровня	%	3,6		3,93	537
		Накладные расходы	%	--		35,89	4909
		Сметная прибыль	%	8		9,04	1237
		Сметная стоимость:				**122,04**	**16695**
40	**21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**0,6274**		**304464,03**	**191029**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		10960,71	6877
		Накладные расходы	%	--		10960,71	6877
		Сметная прибыль	%	8		25233,98	15833
		Сметная стоимость:				**340658,71**	**213739**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**201578**
		В том числе					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**201578**
		Материалы -	Тенге				**908**
		Всего заработная плата -	Тенге				**7752**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**191029**
		Накладные расходы -	Тенге				**11786**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**4372**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**7414**
		Сметная прибыль -	Тенге				**17069**
ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**230434**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**10**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7752**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**230434**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**10**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7752**

ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ 18080
ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ВАРИАНТ
РАЗДЕЛ 1.Кровля

1	**11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**215,7000**		**69,50**	**14991**
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=754,41)	чел-ч	0,07981	17,215	754,41	12987
10.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,45297	1121,86	508
		Итого оплата труда:				**62,57**	**13495**
10.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001	0,2157	3522,11	760
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,2157	830,04	179
10.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000625	0,134813	3097,30	418
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000625	0,134813	1113,33	150
10.5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,005125	1,105	402,09	444
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
10.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,2157	1769,96	382
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,2157	830,04	179
		Итого эксплуатация машин:				**9,29**	**2004**
		НР первого уровня	%	56,4		35,29	7611
		НР второго уровня	%	3,6		3,77	814

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		39.06	8435
		Сметная прибыль	%	8		8.68	1873
		Сметная стоимость:				**117.24**	**25289**
2	**21-100404-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2**	**м2**	**237,2700**		**81,14**	**19252**
		НР второго уровня	%	3.6		2.92	693
		Накладные расходы	%	--		2.92	693
		Сметная прибыль	%	8		6.72	1596
		Сметная стоимость:				**90,79**	**21541**
7	**11-100104-0301 РСНБ РК 2015**	**Доски ходовые. Укладка**	**м ходов**	**32,0000**		**77,42**	**2477**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=722,79)	чел-ч	0,040135	1,284	722,79	928
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,0384	1273,63	49
		Итого оплата труда:				**30,54**	**977**
12. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001	0,032	3097,30	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,032	1113,33	36
12. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,016	1769,96	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,016	830,04	13
		Итого эксплуатация машин:				**3,98**	**127**
12. 5	21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6.5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,003	0,096	14376,05	1380
12. 6	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0066	0,2112	196,55	42
		Итого материалов:				**44,43**	**1422**
		НР первого уровня	%	59,8		18,26	584
		НР второго уровня	%	3,6		3,44	110
		Накладные расходы	%	--		21,71	695
		Сметная прибыль	%	8		7,93	254
		Сметная стоимость:				**107,05**	**3426**
		Потолок кабинет 15					
18	**11-110101-4001 РСНБ РК 2015**	**Галтели. Устройство на клее КН-2**	**м галтель**	**22,8800**		**266,75**	**6103**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=842,43)	чел-ч	0,103385	2,365	842,43	1993
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,006864	1037,54	7
		Итого оплата труда:				**87,41**	**2000**
13. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000375	0,00858	1769,96	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000375	0,00858	830,04	7
		Итого эксплуатация машин:				**0,66**	**15**
13. 4	21-100501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,0515	1,178	547,74	645
13. 5	22-060401-9901	Плинтусы для полов из пластиката ГОСТ 19111-2001	м	1,01	23,109	149,29	3450
		Итого материалов:				**178,99**	**4095**
		НР первого уровня	%	60,9		53,23	1218

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		11,52	264
		Накладные расходы	%	--		64,75	1481
		Сметная прибыль	%	8		26,52	607
		Сметная стоимость:				**358,02**	**8191**
		Потолок кабинет 18					
19	12-040101-0301 РСНБ РК 2015	**Потолки. Разборка подшивки чистой из строганых досок**	**м2 подшивки**	**6,0000**		**199,00**	**1194**
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,6=651,51)	чел-ч	0,2887	1,732	651,51	1129
19.2	01-020102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,008	0,048	735,19	35
		Итого оплата труда:				**193,97**	**1164**
19.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,008	0,048	1364,14	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,008	0,048	735,19	35
		Итого эксплуатация машин:				**10,91**	**65**
19.4	21-030816-3326	Мусор строительный	т	0,0239	0,1434	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		НР первого уровня	%	59,1		114,64	688
		НР второго уровня	%	3,6		11,29	68
		Накладные расходы	%	--		125,93	756
		Сметная прибыль	%	8		25,99	156
		Сметная стоимость:				**350,93**	**2106**
20	11-100102-0401 РСНБ РК 2015 К=0.8	**Балки. Разборка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,2300**		**10942,07**	**2517**
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=722,79)	чел-ч	18	4,14	578,23	2394
20.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,288	0,06624	830,04	55
		Итого оплата труда:				**10647,23**	**2449**
20.3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,0529	9,03	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20.4	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,33	0,0759	85,16	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
20.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	0,0828	1769,96	147
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,0828	830,04	69
		Итого эксплуатация машин:				**533,89**	**123**
		НР первого уровня	%	59,8		6367,04	1464
		НР второго уровня	%	3,6		623,13	143
		Накладные расходы	%	--		6990,17	1608
		Сметная прибыль	%	8		1434,58	330
		Сметная стоимость:				**19366,82**	**4454**
21	11-100104-0103 РСНБ РК 2015	**Перекрытия с укладкой балок по каменнымстенам с накатом из досок. Устройство**	**м2 перекрытия**	**6,0000**		**1792,84**	**10757**
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=710,4)	чел-ч	1,369	8,211	710,40	5833

1	2	3	4	5	6	7	8
16.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0331	0.1986	1249.38	248
		Итого оплата труда:				1013.54	6081
16.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.02475	0.1485	3097.30	460
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.02475	0.1485	1113.33	165
16.4	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0.0075	0.045	14.32	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
16.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.016625	0.09975	1769.96	177
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.016625	0.09975	830.04	83
		Итого эксплуатация машин:				106.19	637
16.6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.00136	0.00816	205870.68	1680
16.7	21-100401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1.11	6.66	153.00	1019
16.8	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0.525	3.15	215.22	678
16.9	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0.0053	0.0318	365.03	12
16.10	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.025	0.15	196.55	29
16.11	21-130805-0201	Войлок строительный	т	0.000115	0.00069	382842.72	264
16.12	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0.000175	0.00105	575926.68	605
		Итого материалов:				714.47	4287
		НР первого уровня	%	59.8		606.09	3637
		НР второго уровня	%	3.6		86.36	518
		Накладные расходы	%	–		692.46	4155
		Сметная прибыль	%	8		198.82	1193
		Сметная стоимость:				2684.12	16105
22	21-070201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,2369		36051,49	8541
		НР второго уровня	%	3,6		1297,85	307
		Накладные расходы	%	--		1297,85	307
		Сметная прибыль	%	8		2987,95	708
		Сметная стоимость:				40337,29	9556
23	21-070203-0203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,1500		31497,77	4725
		НР второго уровня	%	3,6		1133,92	170
		Накладные расходы	%	--		1133,92	170
		Сметная прибыль	%	8		2610,54	392
		Сметная стоимость:				35242,22	5286
24	12-080101-1402 РСНБ РК 2015	**Подшивка потолка с прозорами из досок. Устройство**	м2	16,5000		153,71	2536
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2.2=684.98)	чел-ч	0.1959	3.232	684.98	2214
19.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0051	0.08415	770.53	65

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**138.12**	**2279**
19. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0032	0.0528	1364.14	72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0.0032	0.0528	735.19	39
19. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0019	0.03135	1769.96	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0.0019	0.03135	830.04	26
		Итого эксплуатация машин:				**7.73**	**128**
19. 5	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.06	0.99	196.55	195
		Итого материалов:				**11.79**	**195**
		НР первого уровня	%	59.1		81.63	1347
		НР второго уровня	%	3.6		8.47	140
		Накладные расходы	%	--		90.10	1487
		Сметная прибыль	%	8		19.50	322
		Сметная стоимость:				**263.31**	**4345**
25	**21-070203-0203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,3090**		**31497,77**	**9733**
		НР второго уровня	%	3.6		1133.92	350
		Накладные расходы	%	--		1133,92	350
		Сметная прибыль	%	8		2610.54	807
		Сметная стоимость:				**35242,22**	**10890**
26	**11-100104-0203 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм**	**м2 потолков**	**22,5000**		**929,73**	**20919**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=744,49)	чел-ч	0,77165	17.362	744,49	12926
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0054	0,1215	1037.55	126
		Итого оплата труда:				**580,09**	**13052**
21. 3	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0.008375	0,188438	14,32	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
21. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.00675	0,151875	1769.96	269
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00675	0,151875	830,04	126
		Итого эксплуатация машин:				**12,07**	**272**
21. 5	21-070507-1402	Плиты древесноволокнистые ГОСТ 4598-86 твердые марки ТС-400, группа А толщиной 5 мм	1000 м2	0.00105	0,023625	315606,62	7456
21. 6	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.06	1,35	196,55	265
		Итого материалов:				**343,18**	**7722**
		НР первого уровня	%	59,8		346,89	7805
		НР второго уровня	%	3,6		45,96	1034
		Накладные расходы	%	--		392,85	8839
		Сметная прибыль	%	8		105,81	2381
		Сметная стоимость:				**1428,39**	**32139**

1	2	3	4	5	6	7	8
27	**11-150403-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Проолифка ДВП с двух сторон**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**45,0000**		**333,94**	**15027**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=754,41)	чел-ч	0,3404	15,318	754,41	11556
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,027	1017,79	27
		Итого оплата труда:				**257,41**	**11584**
22. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,005625	1364,14	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,000125	0,005625	735,19	4
22. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000625	0,028125	1769,96	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000625	0,028125	830,04	23
		Итого эксплуатация машин:				**1,28**	**57**
22. 5	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	0,00018	1439,47	0
22. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0033	0,1485	84,66	13
22. 7	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,008	0,36	162,18	58
22. 8	22-040603-0101	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,19995	8,998	371,48	3342
		Итого материалов:				**75,86**	**3414**
		НР первого уровня	%	54,8		141,06	6348
		НР второго уровня	%	3,6		17,10	769
		Накладные расходы	%	--		158,16	7117
		Сметная прибыль	%	8		39,37	1772
		Сметная стоимость:				**531,47**	**23916**
28	**11-150403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемойповерхности**	**22,5000**		**768,07**	**17282**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=782,92)	чел-ч	0,7521	16,922	782,92	13249
23. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,027	1027,67	28
		Итого оплата труда:				**590,07**	**13277**
23. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,002812	1364,14	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,000125	0,002812	735,19	2
23. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001375	0,030937	1769,96	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,001375	0,030937	830,04	26
		Итого эксплуатация машин:				**2,60**	**59**
23. 5	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,00054	1439,47	1
23. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,06975	84,66	6
23. 7	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,189	162,18	31
23. 8	22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,1	2,25	381,89	859
23. 9	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,41	9,225	83,36	769
23. 10	22-040201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению, для наружных и внутренних работ МА-15 разных цветов ГОСТ 10503-71	кг	0,298	6,705	344,33	2309

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				176,64	3974
		НР первого уровня	%	54,8		323,36	7276
		НР второго уровня	%	3,6		39,29	884
		Накладные расходы	%	--		362,65	8160
		Сметная прибыль	%	8		90,46	2035
		Сметная стоимость:				1221,18	27477
29	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Галтели. Устройство на клее КН-2	м галтель	21,0000		266,75	5602
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=842,43)	чел-ч	0,103385	2,171	842,43	1829
24.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0063	1037,56	7
		Итого оплата труда:				87,41	1836
24.3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000375	0,007875	1769,96	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000375	0,007875	830,04	7
		Итого эксплуатация машин:				0,66	14
24.4	21-100501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,0515	1,082	547,74	592
24.5	22-060401-9901	Плинтусы для полов из пластиката ГОСТ 19111-2001	м	1,01	21,21	149,29	3166
		Итого материалов:				178,99	3759
		НР первого уровня	%	60,9		53,23	1118
		НР второго уровня	%	3,6		11,52	242
		Накладные расходы	%	--		64,75	1360
		Сметная прибыль	%	8		26,52	557
		Сметная стоимость:				358,02	7518
		Потолок кабинет 20					
40	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Галтели. Устройство на клее КН-2	м галтель	29,5000		266,75	7869
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=842,43)	чел-ч	0,103385	3,05	842,43	2569
25.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,00885	1037,55	9
		Итого оплата труда:				87,41	2578
25.3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000375	0,011062	1769,96	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000375	0,011062	830,04	9
		Итого эксплуатация машин:				0,66	20
25.4	21-100501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,0515	1,519	547,74	832
25.5	22-060401-9901	Плинтусы для полов из пластиката ГОСТ 19111-2001	м	1,01	29,795	149,29	4448
		Итого материалов:				178,99	5280
		НР первого уровня	%	60,9		53,23	1570
		НР второго уровня	%	3,6		11,52	340
		Накладные расходы	%	--		64,75	1910
		Сметная прибыль	%	8		26,52	782
		Сметная стоимость:				358,02	10562
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				149524
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				149524
Материалы -			Тенге				34147
Всего заработная плата -			Тенге				70771

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				42250
		Накладные расходы -	Тенге				47513
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				40666
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				6847
		Сметная прибыль -	Тенге				15763
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -	Тенге				212800
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				94
		Сметная заработная плата -	Тенге				70771
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				212800
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				94
		Сметная заработная плата -	Тенге				70771

РАЗДЕЛ 2.Пристройка

41	12-080101-1801 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство разжелобков**	м	12,4200		1203,74	14950
26 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=735.19)	чел-ч	0,337	4.186	735.19	3077
26 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0015	0.01863	766.81	14
		Итого оплата труда:				**248.91**	**3091**
26 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,01242	1364,14	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,01242	735,19	9
26 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,00621	1769,96	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,00621	830,04	5
		Итого эксплуатация машин:				**2,25**	**28**
26 5	21-050104-0106	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00311	0.038626	275941.86	10659
26 6	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0.2484	196.55	49
26 7	21-130211-0201	Кляммеры КЛ-1, КЛ-2	1000 шт.	0,002	0,02484	45811,70	1138
		Итого материалов:				**953,73**	**11845**
		НР первого уровня	%	59,1		147.11	1827
		НР второго уровня	%	3.6		48.63	604
		Накладные расходы	%	--		195.74	2431
		Сметная прибыль	%	8		111.96	1391
		Сметная стоимость:				**1511,44**	**18772**
42	12-110101-0701 РСНБ РК 2015	**Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные**	м2	2,5058		3989,20	9996
27 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=773,01)	чел-ч	3,852	9,652	773.01	7461
27 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	0.029067	735.19	21
		Итого оплата труда:				**2986,16**	**7483**
27 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0116	0,029067	1364,14	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0116	0,029067	735,19	21
		Итого эксплуатация машин:				**15,82**	**40**
27 4	21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,044	0.110255	22628.01	2495

1	2	3	4	5	6	7	8
27.5	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,081	0,20297	--	--
27.6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,00877	30,00	0
		Итого материалов:				**995,74**	**2495**
		НР первого уровня	%	59,1		1764,82	4422
		НР второго уровня	%	3,6		207,14	519
		Накладные расходы	%	--		1971,97	4941
		Сметная прибыль	%	8		476,89	1195
		Сметная стоимость:				**6438,06**	**16132**
43	**11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**13,6580**		**1131,06**	**15448**
28.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=820,74)	чел-ч	0,52348	7,15	820,74	5868
28.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0333	0,454811	922,19	419
		Итого оплата труда:				**460,35**	**6287**
28.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,001125	0,015365	3372,52	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001125	0,015365	836,04	13
28.4	31-050101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,037	0,505346	784,38	396
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,037	0,505346	735,19	372
28.5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,047803	1364,14	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,047803	735,19	35
		Итого эксплуатация машин:				**37,59**	**513**
28.6	22-050101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	8,59	117,322	77,24	9062
28.7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0112	0,15297	30,00	5
		Итого материалов:				**663,83**	**9067**
		НР первого уровня	%	54,8		252,27	3446
		НР второго уровня	%	3,6		49,80	680
		Накладные расходы	%	--		302,07	4126
		Сметная прибыль	%	8		114,65	1566
		Сметная стоимость:				**1547,78**	**21140**
44	**11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**5,7860**		**291,96**	**1689**
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=773,01)	чел-ч	0,26565	1,537	773,01	1188
29.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,006365	1026,77	7
		Итого оплата труда:				**206,48**	**1195**
29.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,000723	1364,14	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,000723	735,19	1
29.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00125	0,007232	1769,96	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	0,007232	830,04	6
		Итого эксплуатация машин:				**2,38**	**14**

1	2	3	4	5	6	7	8
29.5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,017937	84,66	2
29.6	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВОАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,003645	133272,26	486
		Итого материалов:				**84,22**	**487**
		НР первого уровня	%	54,8		113,15	655
		НР второго уровня	%	3,6		14,58	84
		Накладные расходы	%	--		127,73	739
		Сметная прибыль	%	8		33,58	194
		Сметная стоимость:				**453,27**	**2623**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**42084**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**42084**
Материалы -			Тенге				**23894**
Всего заработная плата -			Тенге				**18056**
		Накладные расходы -	Тенге				**12237**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**10350**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1887**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4346**
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**58667**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**23**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**18056**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**58667**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**23**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**18056**
		РАЗДЕЛ 3.Фасад					
45	**11-080701-0102 РСНБ РК 2015**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	**507,9600**		**569,02**	**289038**
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=744,49)	чел-ч	0,50025	254,107	744,49	189180
30.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,355572	1037,55	369
		Итого оплата труда:				**373,16**	**189549**
30.3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000875	0,444465	1769,96	787
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000875	0,444465	830,04	369
		Итого эксплуатация машин:				**1,55**	**787**
30.4	21-060510-5501	Стальные детали лесов	т	0,00035	0,177786	243973,87	43375
30.5	21-070510-0201	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,00009	0,045716	29921,70	1368
30.6	27-010101-0102	Щиты настила	м2	0,034	17,271	3145,68	54328
		Итого материалов:				**195,04**	**99071**
		НР первого уровня	%	50,8		189,56	96291
		НР второго уровня	%	3,6		27,31	13872
		Накладные расходы	%	--		216,87	110163
		Сметная прибыль	%	8		62,87	31936

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				848,76	431137
46	12-120104-0501 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	356,4176		119,72	42670
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=672,58)	чел-ч	0,178	63,442	672,58	42670
		Итого оплата труда:				**119,72**	**42670**
		НР первого уровня	%	59,1		70,75	25218
		НР второго уровня	%	3,6		6,86	2444
		Накладные расходы	%	--		77,61	27662
		Сметная прибыль	%	8		15,79	5627
		Сметная стоимость:				**213,12**	**75959**
47	**11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**51,5219**		**1036,22**	**53388**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=830,04)	чел-ч	0,70265	36,202	830,04	30049
32. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	1,237	918,99	1136
		Итого оплата труда:				**605,28**	**31185**
32. 3	31-050402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,01125	0,579621	50,00	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
32. 4	31-030205-0202	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,03	1,546	920,21	1422
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	1,546	735,19	1137
		Итого эксплуатация машин:				**28,17**	**1451**
32. 5	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0189	0,973764	22471,95	21882
32. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,180327	30,00	5
		Итого материалов:				**424,82**	**21888**
		НР первого уровня	%	54,8		331,70	17090
		НР второго уровня	%	3,6		49,24	2537
		Накладные расходы	%	--		380,94	19627
		Сметная прибыль	%	8		113,37	5841
		Сметная стоимость:				**1530,53**	**78856**
48	**11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**361,5533**		**732,68**	**264903**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=792,22)	чел-ч	0,4255	153,841	792,22	121876
33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0187	6,761	921,52	6230
		Итого оплата труда:				**354,32**	**128106**
33. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,180777	3372,52	610
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,180777	830,04	150
33. 4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,020875	7,547	784,38	5920
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,020875	7,547	735,19	5548

1	2	3	4	5	6	7	8
33. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,723107	1364,14	986
		в т. ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,723107	735,19	532
		Итого эксплуатация машин:				20,79	7516
33. 6	22-050101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,85	1753,533	77,24	135443
33. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0063	2,278	30,00	68
		Итого материалов:				**374,80**	**135511**
		НР первого уровня	%	54,8		194,17	70202
		НР второго уровня	%	3,6		33,37	12064
		Накладные расходы	%	--		227,54	82266
		Сметная прибыль	%	8		76,82	27774
		Сметная стоимость:				**1037,03**	**374943**
49	**11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**34,4000**		**1131,06**	**38908**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=820,74)	чел-ч	0,52348	18,008	820,74	14780
34. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0333	1,146	922,19	1056
		Итого оплата труда:				**460,35**	**15836**
34. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,001125	0,0387	3372,52	131
		в т. ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001125	0,0387	830,04	32
34. 4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,037	1,273	784,38	998
		в т. ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,037	1,273	735,19	936
34. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,1204	1364,14	164
		в т. ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,1204	735,19	89
		Итого эксплуатация машин:				**37,59**	**1293**
34. 6	22-050101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	8,59	295,496	77,24	22824
34. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0112	0,38528	30,00	12
		Итого материалов:				**663,83**	**22836**
		НР первого уровня	%	54,8		252,27	8678
		НР второго уровня	%	3,6		49,80	1713
		Накладные расходы	%	--		302,07	10391
		Сметная прибыль	%	8		114,65	3944
		Сметная стоимость:				**1547,78**	**53244**
50	**11-150402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**457,0250**		**108,58**	**49624**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=801,52)	чел-ч	0,07107	32,481	801,52	26034
35. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,228513	1037,55	237
		Итого оплата труда:				**57,48**	**26271**
35. 3	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,002	0,91405	34,59	32
		в т. ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
35. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000625	0,285641	1769,96	506
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000625	0,285641	830,04	237
		Итого эксплуатация машин:				**1,18**	**537**
35. 5	22-040803-0201	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,38	173,669	132,74	23053
		Итого материалов:				**50,44**	**23053**
		НР первого уровня	%	54,8		31,50	14397
		НР второго уровня	%	3,6		5,04	2305
		Накладные расходы	%	--		36,54	16701
		Сметная прибыль	%	8		11,61	5306
		Сметная стоимость:				**156,73**	**71631**
51	**11-150404-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Цоколь. Окраска за 2 раза кузбасским лаком**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**40,2550**		**194,43**	**7827**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=773,01)	чел-ч	0,20355	8,194	773,01	6334
		Итого оплата труда:				**157,35**	**6334**
36. 2	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,002	0,08051	84,66	7
36. 3	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000026	0,001047	413024,60	432
36. 4	22-040501-1315	Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	т	0,00009	0,003623	290863,28	1054
		Итого материалов:				**37,09**	**1493**
		НР первого уровня	%	54,8		86,23	3471
		НР второго уровня	%	3,6		10,10	407
		Накладные расходы	%	--		96,33	3878
		Сметная прибыль	%	8		23,26	936
		Сметная стоимость:				**314,02**	**12641**
52	**11-130301-0111 РСНБ РК 2015**	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка**	**м2**	**73,0420**		**33,15**	**2422**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=955,87)	чел-ч	0,03335	2,436	955,87	2328
37. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,014608	1037,55	15
		Итого оплата труда:				**32,09**	**2344**
37. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,00913	3372,52	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,00913	830,04	8
37. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000125	0,00913	34,59	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,00913	1769,96	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,00913	830,04	8
37. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,014	1,023	44,82	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,27**	**93**
		НР первого уровня	%	54,2		17,39	1270
		НР второго уровня	%	3,6		1,82	133

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		19,21	1403
		Сметная прибыль	%	8		4,19	306
		Сметная стоимость:				56,55	4131
53	22-040101-0900 РСНЬ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	кг	14,6084		207,95	3038
		НР второго уровня	%	3,6		7,49	109
		Накладные расходы	%	--		7,49	109
		Сметная прибыль	%	8		17,23	252
		Сметная стоимость:				232,67	3399
54	11-150402-0403 РСНЬ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады по кирпичу. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**	м2 окрашиваемой поверхности	73,0420		108,58	7931
39 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=801,52)	чел-ч	0,07107	5,191	801,52	4161
39 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,036521	1037,55	38
		Итого оплата труда:				57,48	4199
39 3	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,002	0,146084	34,59	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
39 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000625	0,045651	1769,96	81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000625	0,045651	830,04	38
		Итого эксплуатация машин:				1,18	86
39 5	22-040803-0201	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,38	27,756	132,74	3684
		Итого материалов:				50,44	3684
		НР первого уровня	%	54,8		31,50	2301
		НР второго уровня	%	3,6		5,04	368
		Накладные расходы	%	--		36,54	2669
		Сметная прибыль	%	8		11,61	848
		Сметная стоимость:				156,73	11448
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				759749
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				759749
Материалы -			Тенге				307536
Всего заработная плата -			Тенге				446494
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				3038
Накладные расходы -			Тенге				274870
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				238918
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				35952
Сметная прибыль -			Тенге				82769
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1117388

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч				584
		Сметная заработная плата -	Тенге				446494
		ШОЛОПО ГАЖЦ IV 3	Тенге				1117388
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч				584
		Сметная заработная плата -	Тенге				446494

ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1.Оборудование и материалы

1	13-080305-0909 РСНБ РК 2015	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	шт.	1,0000		3270,19	3270
40.1		Затраты труда рабочих-строителей(4,2*855,45)	чел.-ч	3	3	855,45	2566
40.2	31-050102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	0,02	971,69	19
		Итого оплата труда:				**2585,78**	**2586**
40.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования. 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	3280,94	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел.-ч	0,01	0,01	1113,33	11
40.4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	2262,35	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел.-ч	0,01	0,01	830,04	8
40.5	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,51	0,51	13,64	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел.-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**62,39**	**62**
40.6	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	0,041	428,96	18
40.7	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,016	0,016	620,99	10
40.8	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2673,62	53
40.9	21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,124	0,124	355,80	44
40.10	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	21	11,22	236
40.11	24-040207-2501	Скобы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,041	0,041	4010,64	164
40.12	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	116,28	116
		Итого материалов:				**641,45**	**641**
		НР первого уровня	%	42,8		1106,72	1107
		НР второго уровня	%	3,6		157,57	158
		Накладные расходы	%	--		1264,28	1264
		Сметная прибыль	%	8		362,76	363
		Сметная стоимость:				**4897,23**	**4897**
2	23-070201-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1,0000		3206,23	3206
		НР второго уровня	%	3,6		115,42	115
		Накладные расходы	%	--		115,42	115
		Сметная прибыль	%	8		265,73	266
		Сметная стоимость:				**3587,39**	**3587**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4,0000		1753,21	7013
42.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=820,74)	чел-ч	1	4	820,74	3283
		Итого оплата труда:				820,74	3283
42.2	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,16	9,03	1
		В т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
42.3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,52	142,69	74
		В т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				18,91	76
42.4	21-060205-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,004	136533,07	546
42.5	21-130201-0501	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,000196	381819,66	75
42.6	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	4,88	182,65	891
42.7	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,056	428,96	24
42.8	21-130712-1301	Вазелин технический	кг	0,006	0,024	743,06	18
42.9	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,004	289,46	1
42.10	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,004	1023,77	4
42.11	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,048	620,99	30
42.12	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	4,88	270,38	1319
42.13	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00028	222237,60	62
42.14	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,08	2673,62	214
42.15	24-040207-3963	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	4	116,28	465
42.16	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,024	180,74	4
		Итого материалов:				913,56	3654
		НР первого уровня	%	42,8		351,28	1405
		НР второго уровня	%	3,6		75,76	303
		Накладные расходы	%	–		427,04	1708
		Сметная прибыль	%	8		174,42	698
		Сметная стоимость:				2354,67	9419
4	23-070204-1319 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000		1186,11	1186
		НР второго уровня	%	3,6		42,70	43
		Накладные расходы	%	–		42,70	43
		Сметная прибыль	%	8		98,30	98
		Сметная стоимость:				1327,11	1327

1	2	3	4	5	6	7	8
5	23-070204-1303 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000		382,35	382
		НР второго уровня	%	3,6		13,76	14
		Накладные расходы	%	--		13,76	14
		Сметная прибыль	%	8		31,69	32
		Сметная стоимость:				**427,80**	**428**
6	23-070204-1305 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,0000		382,35	765
		НР второго уровня	%	3,6		13,76	28
		Накладные расходы	%	--		13,76	28
		Сметная прибыль	%	8		31,69	63
		Сметная стоимость:				**427,80**	**856**
7	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Устройство защитного отключения. Установка	шт.	1,0000		1753,21	1753
46.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=820.74)	чел-ч	1	1	820,74	821
		Итого оплата труда:				**820,74**	**821**
46.2	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,04	9,03	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
46.3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,13	142,69	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**18,91**	**19**
46.4	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,001	136533,07	137
46.5	21-130201-0991	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,000049	381819,66	19
46.6	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	1,22	182,65	223
46.7	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,014	428,96	6
46.8	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,006	0,006	743,06	4
46.9	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,001	289,46	0
46.10	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,001	1023,77	1
46.11	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компауунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,012	620,99	7
46.12	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	1,22	270,38	330
46.13	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00007	222237,60	16
46.14	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2673,62	53
46.15	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	116,28	116
46.16	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,006	180,74	1

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				913.56	914
		НР первого уровня	%	42.8		351.28	351
		НР второго уровня	%	3.6		75.76	76
		Накладные расходы	%	--		427.04	427
		Сметная прибыль	%	8		174.42	174
		Сметная стоимость:				2354.67	2355
8	23-070204-1408 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 25А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1.0000		4874.13	4874
		НР второго уровня	%	3.6		175.47	175
		Накладные расходы	%	--		175.47	175
		Сметная прибыль	%	8		403.97	404
		Сметная стоимость:				5453.57	5454
9	13-080305-0414 РСНБ РК 2015	Светильник количество ламп в светильнике до 4. Установка на профиле в подвесных потолках	шт.	12.0000		4246.86	50962
48.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4.2=855.45)	чел-ч	2.67	32.04	855.45	27409
48.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.926	11.112	743.11	8257
		Итого оплата труда:				2972.17	35666
48.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0.0155	0.186	3280.94	610
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0155	0.186	1113.33	207
48.4	31-050602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0.895	10.74	1022.33	10980
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.895	10.74	735.19	7896
48.5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.0178	0.2136	142.69	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
48.6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.0155	0.186	2262.35	421
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0155	0.186	830.04	154
		Итого эксплуатация машин:				1003.45	12041
48.7	21-050106-9908	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0.0015	0.018	213471.00	3842
48.8	21-060902-1201	Профиль монтажный перфорированный	шт.	1.2	14.4	491.92	7084
48.9	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.000104	0.001248	381819.66	477
48.10	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0.0042	0.0504	620.99	31
48.11	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0.001	0.012	1671.43	20
48.12	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0.000021	0.000252	222237.60	56
48.13	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0.00053	0.00636	361.08	2
		Итого материалов:				959.36	11512
		НР первого уровня	%	42.8		1272.09	15265
		НР второго уровня	%	3.6		198.68	2384
		Накладные расходы	%	--		1470.77	17649
		Сметная прибыль	%	8		457.41	5489

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				6175,04	74100
10	23-070102-1404 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Светильники для люминесцентных ламп с экранирующей решеткой для внутренней установки 4х18 LRS/A (4554) ЭПРА ГОСТ 17677-82	шт.	12,0000		4544,22	54531
		НР второго уровня	%	3,6		163,59	1963
		Накладные расходы	%	--		163,59	1963
		Сметная прибыль	%	8		376,62	4519
		Сметная стоимость:				5084,44	61013
11	23-070104-0102 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	48,0000		136,71	6562
		НР второго уровня	%	3,6		4,92	236
		Накладные расходы	%	--		4,92	236
		Сметная прибыль	%	8		11,33	544
		Сметная стоимость:				152,96	7342
12	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	7,0000		313,48	2194
51.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=855,45)	чел-ч	0,34	2,38	855,45	2036
51.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0056	971,68	5
		Итого оплата труда:				291,63	2041
51.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0028	3280,94	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0028	1113,33	3
51.4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0028	2262,35	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0028	830,04	2
		Итого эксплуатация машин:				2,22	16
51.5	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,00022	19878,42	4
51.6	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000015	0,000105	381819,66	40
51.7	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0042	0,0294	620,99	18
51.8	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	7,14	11,22	80
		Итого материалов:				20,41	143
		НР первого уровня	%	42,8		124,82	874
		НР второго уровня	%	3,6		15,78	110
		Накладные расходы	%	--		140,60	984
		Сметная прибыль	%	8		36,33	254
		Сметная стоимость:				490,40	3433

1	2	3	4	5	6	7	8
13	23-070220-0503 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	7,0000		263,21	1842
		НР второго уровня	%	3,6		9,48	66
		Накладные расходы	%	--		9,48	66
		Сметная прибыль	%	8		21,81	153
		Сметная стоимость:				294,50	2062
14	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2,0000		262,37	525
53 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=855,45)	чел-ч	0,29	0,58	855,45	496
53 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0016	971,69	2
		Итого оплата труда:				248,86	498
53 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0008	3280,94	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0008	1113,33	1
53 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0008	2262,35	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0008	830,04	1
		Итого эксплуатация машин:				2,22	4
53 5	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000063	19878,42	1
53 6	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	2,04	11,22	23
		Итого материалов:				12,07	24
		НР первого уровня	%	42,8		106,51	213
		НР второго уровня	%	3,6		13,28	27
		Накладные расходы	%	--		119,79	240
		Сметная прибыль	%	8		30,57	61
		Сметная стоимость:				412,73	825
15	23-070218-1503 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2,0000		229,62	459
		НР второго уровня	%	3,6		8,27	17
		Накладные расходы	%	--		8,27	17
		Сметная прибыль	%	8		19,03	38
		Сметная стоимость:				256,92	514
16	23-080306-0105 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Коробка монтажная модели К-201	шт.	9,0000		32,00	288
		НР второго уровня	%	3,6		1,15	10
		Накладные расходы	%	--		1,15	10

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		2,65	24
		Сметная стоимость:				35,80	322
17	23-080306-0101	Разветвительная коробка У К-211	шт.	8,0000		59,29	474
		НР второго уровня	%	3,6		2,13	17
		Накладные расходы	%	--		2,13	17
		Сметная прибыль	%	8		4,91	39
		Сметная стоимость:				66,34	531
18	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	м	80,0000		302,82	24226
57.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=810,82)	чел-ч	0,22	17,6	810,82	14270
57.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,176	971,69	171
		Итого оплата труда:				180,52	14441
57.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,088	3280,94	289
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,088	1113,33	98
57.4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	2,16	142,69	308
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
57.5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0011	0,088	2262,35	199
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,088	830,04	73
57.6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0484	3,872	13,64	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				10,61	849
57.7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	1,68	302,96	509
57.8	21-100502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,002	0,16	223,10	36
57.9	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,134	10,72	182,65	1958
57.10	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,134	10,72	270,38	2898
57.11	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,000768	222237,60	171
57.12	23-021104-1001	Патрубки	10 шт.	0,018	1,44	1453,50	2093
57.13	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,067	5,36	216,24	1159
57.14	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,18	14,4	11,22	162
57.15	24-040207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	0,8	150,96	121
		Итого материалов:				113,83	9106
		НР первого уровня	%	42,8		77,26	6181
		НР второго уровня	%	3,6		13,68	1095
		Накладные расходы	%	--		90,94	7276
		Сметная прибыль	%	8		31,50	2520
		Сметная стоимость:				425,26	34021

1	2	3	4	5	6	7	8
19	23-010605-0102 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм	м	80,0000		120,58	9646
		НР второго уровня	%	3,6		4,34	347
		Накладные расходы	%	--		4,34	347
		Сметная прибыль	%	8		9,99	799
		Сметная стоимость:				**134,91**	**10793**
20	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**75,0000**		**193,76**	**14532**
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=830,04)	чел-ч	0,1	7,5	830,04	6225
59. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	2,835	783,99	2223
		Итого оплата труда:				**112,64**	**8448**
59. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,2925	3280,94	960
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,2925	1113,33	326
59. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	2,25	2191,78	4932
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	2,25	735,19	1654
59. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	2,25	10,88	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	--	–
59. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	0,2925	2262,35	662
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,2925	830,04	243
		Итого эксплуатация машин:				**87,70**	**6577**
59. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,03	302,96	9
59. 8	21-050402-0201	Ролл свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,0006	281414,94	169
59. 9	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000096	0,0072	1671,43	12
59.10	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,003075	2673,62	8
59.11	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,000375	3979617,87	1492
59.12	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,00624	361,08	2
59.13	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,045	809,06	36
		Итого материалов:				**23,06**	**1729**
		НР первого уровня	%	42,8		48,21	3616
		НР второго уровня	%	3,6		8,71	653
		Накладные расходы	%	--		56,92	4269
		Сметная прибыль	%	8		20,05	1504
		Сметная стоимость:				**270,73**	**20305**
21	**13-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**15,0000**		**535,65**	**8035**
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=830,04)	чел-ч	0,12	1,8	830,04	1494
60. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,086	1,29	867,45	1119

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**174,21**	**2613**
60.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0024	0,036	3280,94	118
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0024	0,036	1113,33	40
60.4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0348	0,522	2191,78	1144
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0348	0,522	735,19	384
60.5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0348	0,522	10,88	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
60.6	31-050602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,0464	0,696	3478,37	2421
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0464	0,696	955,87	665
60.7	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0024	0,036	2262,35	81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0024	0,036	830,04	30
		Итого эксплуатация машин:				**251,35**	**3770**
60.8	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,015	302,96	5
60.9	21-050402-0201	Реле свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000016	0,00024	281414,94	68
60.10	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,248	3,72	182,65	679
60.11	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000245	0,003675	1671,43	6
60.12	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,248	3,72	270,38	1006
60.13	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00001	0,00015	2673,62	0
60.14	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,000075	3979617,87	298
60.15	24-040201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,102	1,53	233,58	357
60.16	24-040207-3932	Кнепки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,00312	361,08	1
60.17	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0288	0,432	809,06	350
		Итого материалов:				**184,69**	**2770**
		НР первого уровня	%	42,8		74,56	1118
		НР второго уровня	%	3,6		21,97	330
		Накладные расходы	%	--		96,53	1448
		Сметная прибыль	%	8		50,57	759
		Сметная стоимость:				**682,75**	**10241**
22	**23-060128-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0765**		**192466,63**	**14724**
		НР второго уровня	%	3,6		6928,80	530
		Накладные расходы	%	--		6928,80	530
		Сметная прибыль	%	8		15951,63	1220
		Сметная стоимость:				**215347,06**	**16474**

1	2	3	4	5	6	7	8
23	23-060128-0503 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 5х4.0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0153		507449,67	7764
		НР второго уровня	%	3.6		18268,19	280
		Накладные расходы	%	--		18268,19	280
		Сметная прибыль	%	8		42057,43	643
		Сметная стоимость:				567775,29	8687
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				219214
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				209568
Материалы -			Тенге				30494
Всего заработная плата -			Тенге				70397
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				97058
Накладные расходы -			Тенге				38759
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				30130
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				8629
Сметная прибыль -			Тенге				19866
ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -			Тенге				268193
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				85
Сметная заработная плата -			Тенге				70397
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				9646
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				9646
Накладные расходы -			Тенге				347
Сметная прибыль -			Тенге				799
ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -			Тенге				10793
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				278986
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				85
Сметная заработная плата -			Тенге				70397
		ОТОПЛЕНИЕ					
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж					
1	11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальныхводогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до20 мм. Прокладка**	м трубопровода	8,0000		1160,39	9283
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=830,04)	чел-ч	0,351797	2,814	830,04	2336
63. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00515	0.0412	1087,13	45
		Итого оплата труда:				297,60	2381
63. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00103	0,00824	3522,11	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00103	0,00824	830,04	7
63. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000901	0,00721	3097,30	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000901	0,00721	1113,33	8

1	2	3	4	5	6	7	8
63. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004506	0,03605	1769,96	64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004506	0,03605	830,04	30
63. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,014806	0,11845	17,05	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**14,65**	**117**
63. 7	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,0136	397,41	5
63. 8	21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,00001	592740,21	6
63. 9	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,02248	173,35	4
63.10	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0048	304,79	1
63.11	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,0424	371,48	16
63.12	23-011306-0102	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	8	847,73	6782
63.13	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0044	0,0352	190,00	7
63.14	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,0352	247,04	9
		Итого материалов:				**853,74**	**6830**
		НР первого уровня	%	60,4		179,75	1438
		НР второго уровня	%	3,6		48,25	386
		Накладные расходы	%	--		228,00	1824
		Сметная прибыль	%	8		111,07	889
		Сметная стоимость:				**1499,46**	**11996**
2	**11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**40,0000**		**1164,37**	**46575**
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=830,04)	чел-ч	0,351796	14,072	830,04	11680
64. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00515	0,206	1087,13	224
		Итого оплата труда:				**297,60**	**11904**
64. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00103	0,0412	3522,11	145
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00103	0,0412	830,04	34
64. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000901	0,03605	3097,30	112
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000901	0,03605	1113,33	40
64. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004506	0,18025	1769,96	319
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004506	0,18025	830,04	150
64. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,014806	0,59225	17,05	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**14,65**	**586**
64. 7	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,068	397,41	27
64. 8	21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000052	592740,21	31
64. 9	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,1124	173,35	19
64.10	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,024	304,79	7
64.11	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,212	371,48	79

1	2	3	4	5	6	7	8
64.12	23-011306-0703	Узлы укрупненные монтажные трубопроводы для отопления из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с ниппелями, d=25 мм	м	1	40	851.23	34049
64.13	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0069	0,276	199.66	52
64.14	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,176	247.04	43
		Итого материалов:				**857,71**	**34309**
		НР первого уровня	%	60,4		179.75	7196
		НР второго уровня	%	3,6		48.39	1936
		Накладные расходы	%	--		228.14	9126
		Сметная прибыль	%	8		111.40	4456
		Сметная стоимость:				**1503.91**	**60156**
3	**11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	**м**	**48,0000**		**62,11**	**2981**
65.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1002,99)	чел-ч	0,059343	2,848	1002.99	2857
		Итого оплата труда:				**59,52**	**2857**
65.2	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,019312	0.927	120.74	112
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,33**	**112**
65.3	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,0096	304.79	3
65.4	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0096	371.48	4
65.5	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,024	247.04	6
		Итого материалов:				**0,26**	**12**
		НР первого уровня	%	60,4		35.95	1726
		НР второго уровня	%	3,6		3.53	169
		Накладные расходы	%	--		39.48	1895
		Сметная прибыль	%	8		8.13	390
		Сметная стоимость:				**109,72**	**5267**
4	**23-040902-1403 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 25 типа FAF ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,0000**		**8503,19**	**17006**
		НР второго уровня	%	3,6		306.11	612
		Накладные расходы	%	--		306.11	612
		Сметная прибыль	%	8		704.74	1409
		Сметная стоимость:				**9514,05**	**19028**

1	2	3	4	5	6	7	8
5	23-040902-3301 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Краны шаровые со сливным клапаном, с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 64, DN 15, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005	шт.	1,0000		2238,10	2238
		НР второго уровня	%	3,6		80,57	81
		Накладные расходы	%	--		80,57	81
		Сметная прибыль	%	8		185,49	185
		Сметная стоимость:				2504,17	2504
6	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8,3000		511,02	4241
		НР второго уровня	%	3,6		18,40	153
		Накладные расходы	%	--		18,40	153
		Сметная прибыль	%	8		42,35	352
		Сметная стоимость:				571,77	4746
7	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	8,6400		14698,08	126991
69.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=773,01)	чел-ч	0,807829	6,98	773,01	5395
69.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,062418	0,539292	995,25	537
		Итого оплата труда:				686,58	5932
69.3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,002704	0,02336	9,03	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	-
69.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001803	0,015574	3097,30	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001803	0,015574	1113,33	17
69.5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,033217	0,286999	1364,14	392
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,033217	0,286999	735,19	211
69.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,043002	0,371542	1769,96	658
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,043002	0,371542	830,04	308
		Итого эксплуатация машин:				127,03	1098
69.7	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,000505	0,004363	16381,67	71
69.8	21-130207-0603	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0632	0,546048	933,30	510
69.9	23-021104-0402	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,0078	0,067392	5319,30	358
69.10	23-021104-0403	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,0077	0,066528	5524,32	368
69.11	23-051001-1701	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	1	8,64	13795,30	119191
		Итого материалов:				13946,59	120498
		НР первого уровня	%	60,4		414,70	3583
		НР второго уровня	%	3,6		544,06	4701

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		958,76	8284
		Сметная прибыль	%	8		1252,55	10822
		Сметная стоимость:				**16909,38**	**146097**
8	**11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Установка кранов воздушных**	**комплект**	**5,0000**		**223,52**	**1118**
70.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=880,25)	чел-ч	0,14214	0,7107	880,25	626
		Итого оплата труда:				**125,12**	**626**
70.2	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,05	304,79	15
70.3	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,05	371,48	19
70.4	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,1	247,04	25
70.5	23-040905-1802	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	1	5	86,70	434
		Итого материалов:				**98,40**	**492**
		НР первого уровня	%	60,4		75,57	378
		НР второго уровня	%	3,6		10,77	54
		Накладные расходы	%	--		86,34	432
		Сметная прибыль	%	8		24,79	124
		Сметная стоимость:				**334,65**	**1673**
9	**13-110204-0102 РСНБ РК 2015**	**Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 15; 20 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**5,0000**		**2301,44**	**11507**
71.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=754,41)	чел-ч	1,327	6,633	754,41	5004
71.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,412	2,06	1214,61	2502
		Итого оплата труда:				**1501,25**	**7506**
71.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,2575	1,288	3280,94	4224
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2575	1,288	1113,33	1434
71.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2575	1,288	1769,96	2279
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,2575	1,288	830,04	1069
		Итого эксплуатация машин:				**1300,61**	**6503**
		НР первого уровня	%	44		660,55	3303
		НР второго уровня	%	3,6		106,63	533
		Накладные расходы	%	--		767,18	3836
		Сметная прибыль	%	8		245,49	1227
		Сметная стоимость:				**3314,11**	**16571**
10	**23-041008-0504 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Клапан RTD-G-20, прямой, присоединение Rp 3/4, Тмакс 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**5,0000**		**8097,12**	**40486**
		НР второго уровня	%	3,6		291,50	1457
		Накладные расходы	%	--		291,50	1457
		Сметная прибыль	%	8		671,09	3355

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				9059,71	45299
11	11-260101-0601 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХСТ, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПСТ	м3 изоляции	0,3800		88503,27	33631
73 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=792,22)	чел-ч	109,274	41,524	792,22	32896
73 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3838	0,145844	1037,55	151
		Итого оплата труда:				86967,20	33048
73 3	32-040106-0401	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,921625	0,350217	8,04	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	–	–	–	–
73 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,47975	0,182305	1769,96	323
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,47975	0,182305	850,04	151
		Итого эксплуатация машин:				856,55	325
73 5	21-050104-0112	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00046	0,000175	273692,63	48
73 6	21-050112-0603	Листы из алюминия марки АДIII, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76	кг	0,18	0,0684	670,77	46
73 7	21-050307-1003	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса IIЦ, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	6,14	2,333	125,46	293
73 8	21-130211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00005	0,000019	1215531,96	23
		Итого материалов:				1077,74	410
		НР первого уровня	%	55,3		48092,86	18275
		НР второго уровня	%	3,6		4917,46	1869
		Накладные расходы	%	--		53010,32	20144
		Сметная прибыль	%	8		11321,09	4302
		Сметная стоимость:				152834,68	58077
12	21-110202-0202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-40 ГОСТ 21880-2011	м3	0,3800		12672,28	4815
		НР второго уровня	%	3,6		456,20	173
		Накладные расходы	%	--		456,20	173
		Сметная прибыль	%	8		1050,28	399
		Сметная стоимость:				14178,76	5388
13	21-110203-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Полотно иглопробивное стекловолокнистое теплоизоляционное марки ИПС-Т-500	м2	14,0000		388,04	5433
		НР второго уровня	%	3,6		13,97	196
		Накладные расходы	%	--		13,97	196
		Сметная прибыль	%	8		32,16	450
		Сметная стоимость:				434,17	6078

1	2	3	4	5	6	7	8
14	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	17,2000		66,38	1142
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=918,06)	чел-ч	0,034264	0,589345	918,06	541
76. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000202	0,003474	1037,56	4
		Итого оплата труда:				**31,67**	**545**
76. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000126	0,002172	3372,52	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000126	0,002172	830,04	2
76. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000126	0,002172	34,59	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
76. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000126	0,002172	1769,96	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000126	0,002172	830,04	2
76. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,01414	0,243208	44,82	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,29**	**22**
76. 7	21-130704-3101	Керосин нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000258	273897,54	71
76. 8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,001548	328122,00	508
		Итого материалов:				**33,64**	**579**
		НР первого уровня	%	54,2		17,16	295
		НР второго уровня	%	3,6		3,01	52
		Накладные расходы	%	--		20,17	347
		Сметная прибыль	%	8		6,92	119
		Сметная стоимость:				**93,48**	**1608**
15	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	28,0000		53,80	1506
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=782,92)	чел-ч	0,02474	0,692719	782,92	542
77. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000202	0,005656	1037,55	6
		Итого оплата труда:				**19,58**	**548**
77. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000126	0,003535	3372,52	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000126	0,003535	830,04	3
77. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000126	0,003535	34,59	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
77. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000126	0,003535	1769,96	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000126	0,003535	830,04	3
77. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,008206	0,229775	44,82	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,02**	**29**
77. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000392	327254,69	128
77. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,00252	320285,92	807
		Итого материалов:				**33,41**	**935**
		НР первого уровня	%	54,2		10,61	297
		НР второго уровня	%	3,6		2,32	65
		Накладные расходы	%	--		12,93	362

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		5.34	149
		Сметная стоимость:				72.07	2018
16	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2	**3.2000**		73.66	**236**
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3.5=782.92)	чел-ч	0.018584	0.059469	782.92	47
78. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.000303	0.00097	1037.54	1
		Итого оплата труда:				**14.86**	**48**
78. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.000126	0.000404	3372.52	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0.000126	0.000404	830.04	0
78. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.000126	0.000404	34.59	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
78. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.000252	0.000808	1769.96	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0.000252	0.000808	830.04	1
78. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0.017675	0.05656	44.82	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1.67**	**5**
78. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0.000013	0.000042	273897.54	11
78. 8	22-040201-9908	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0.09	0.288	598.64	172
		Итого материалов:				**57.44**	**184**
		НР первого уровня	%	54.2		8.06	26
		НР второго уровня	%	3.6		2.94	9
		Накладные расходы	%	--		11.00	35
		Сметная прибыль	%	8		6.77	22
		Сметная стоимость:				**91.43**	**293**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	**309190**
В том числе:		
Стоимость монтажных работ -	Тенге	**11507**
Всего заработная плата -	Тенге	**7506**
Сдача и испытание -	Тенге	**335**
Накладные расходы -	Тенге	**3836**
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	**3303**
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	**533**
Сметная прибыль -	Тенге	**1227**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	**16571**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	**9**
Сметная заработная плата -	Тенге	**7506**
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**46763**
Материалы -	Тенге	**2107**
Всего заработная плата -	Тенге	**34188**
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	**10248**
Сдача и испытание -	Тенге	**341**
Накладные расходы -	Тенге	**21257**
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	**18893**

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				2364
		Сметная прибыль -	Тенге				5442
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				73462
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				43
		Сметная заработная плата -	Тенге				34188
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				250920
		Материалы -	Тенге				162141
		Всего заработная плата -	Тенге				23700
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				63972
		Сдача и испытание -	Тенге				723
		Накладные расходы -	Тенге				23863
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				14315
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				9548
		Сметная прибыль -	Тенге				21983
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				296765
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				28
		Сметная заработная плата -	Тенге				23700
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				386798
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				80
		Сметная заработная плата -	Тенге				65394
ИТОГО ПО АКТУ 4							
		Итого прямые затраты:	Тенге				1986608
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				881463
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				69609
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				31254
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				1035535
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
		Накладные расходы I уровня	Тенге				494077
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				2480685
		Накладные расходы II уровня	Тенге				89305
		ИТОГО:	Тенге				2569990
		Сметная прибыль	Тенге				205599
		ИТОГО ПО АКТУ 4	Тенге				2775589
		Коэффициент по договору: к=0,83017185209	Тенге	0,83017185209			2304216,05
			Тенге				276505,93
			Тенге				2580721,98

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ТЕХНИКОВЫЙ ДОЗОР