Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик: КГУ"Комплекс"Колледж искусств-специализированная школа-интернат для одаренных детей музыкально-эстетического профиля" акимата СКО МОиН РК
Подрядчик: ТОО "СевКазЭнергострой"

Наименование строительства :Капитальный ремонт здания КГУ"Комплекс "Колледж искусств-специализированная школа-интернат для одаренных детей музыкально-эстетического профиля" акимата СКО МОиН РК по адресу: Северо-Казахстанская область, город Петропавловск, улица Интернациональная, 81

СПРАВКА 1
о стоимости выполненных работ и затрат за май 2018года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		28	05.03.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ремонт	9401785,71	9401785,71	9 881 033,76	9881033,76					
НДС 12%	1 128 214,29	1 128 214,29							1 128 214,29
Итого	10 530 000,00	10530000,00							

Заказчик:

Подрядчик:

ЗАКАЗЧИК: КГУ"Комплекс"Колледж искусств-специализированная школа-интернат для одаренных детей музыкально-эстетического профиля" акимата СКО МОиН РК ФОРМА 2В

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СевКазЭнергострой"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ"Комплекс "Колледж искусств-специализированная школа-интернат для одаренных детей музыкально-эстетического профиля" акимата СКО МОиН РК по адресу: Северо-Казахстанская область, город Петропавловск, улица Интернациональная, 81

Договор №28 от 05.03.2018г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАЙ 2018г.

№1

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 3.Фасады					
17	11-080701-0101 РСНБ РК 2015	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка** Состав работ: 1. Планировка места установки наружных лесов 2. Сборка и установка инвентарных лесов с устройством настилов, ограждений, стремянок и ходовых лестниц 3. Разборка лесов 4. Восстановительный ремонт деталей лесов при каждом обороте их 5. Завозка готовых элементов лесов с приобъектного склада на объект и отвозка их с объекта на приобъектный склад	**м2 вертикальной проекции**	**536,5000**		**465,58**	**249785,99**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=770,76)	чел-ч	0,434	232,841	770,76	179464,53
1.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,37555	859,33	322,72
		Итого оплата труда:				**335,11**	**179787,25**
1.3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,37555	1800,99	676,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,37555	859,33	322,72
		Итого эксплуатация машин:				**1,26**	**676,36**
1.4	21-060510-5501	Стальные детали лесов	т	0,00037	0,198505	243973,87	48430,03
1.5	21-070510-0201	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,00006	0,03219	29921,70	963,18
1.6	27-010101-0102	Щиты настила	м2	0,012	6,438	3145,68	20251,89
		Итого материалов:				**129,81**	**69645,10**
		НР первого уровня	%	50,8		170,24	91331,92
		НР второго уровня	%	3,6		22,89	12280,24

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		193,13	103612,17
		Сметная прибыль	%	8		52,70	28271,85
		Сметная стоимость:				**711,41**	**381670,01**
19	11-150108-1701 РСНБ РК 2015	**Стены фасадов зданий. Облицовка искусственными плитами на металлическом каркасе**	**м2 поверхности облицовки**	**954,6564**		**7617,06**	**7271678,91**
		Состав работ: 1. Разметка поверхности 2. Крепление к стене стальных профилей 3. Сверление отверстий для дополнительного крепления плит анкерами 4. Установка анкеров 5. Установка облицовочных плит 6. Установка планок между вертикальными и горизонтальными стыками плит					
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=859,33)	чел-ч	2,7	2577,572	859,33	2214985,26
2.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0107	10,215	817,12	8346,71
		Итого оплата труда:				**2328,93**	**2223332,00**
2.3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,062	59,189	8,96	530,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0046	4,391	1392,53	6115,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	4,391	761,14	3342,17
2.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0061	5,823	1800,99	10487,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	5,823	859,33	5003,88
2.6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,08	76,373	13,62	1040,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**19,04**	**18173,60**
2.7	21-050205-0701	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	0,0056	5,346	460076,10	2459601,81
2.8	21-130201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,48	458,235	298,58	136819,83
2.9	21-130211-0302	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00013	0,124105	1546459,74	191923,91
2.10	21-130816-2303	Резина губчатая	кг	0,076	72,554	695,64	50471,39
2.11	22-060301-9901	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная СТ РК 1954-2010	м2	1,05	1002,389	2194,46	2199703,12
		Итого материалов:				**5277,84**	**5038520,05**
		НР первого уровня	%	54,8		1276,26	1218385,92
		НР второго уровня	%	3,6		320,16	305642,33
		Накладные расходы	%	--		1596,42	1524028,26
		Сметная прибыль	%	8		737,08	703656,57
		Сметная стоимость:				**9950,56**	**9499363,74**
ИТОГО ПО АКТУ							**7521464,91**
Итого прямые затраты			Тенге				
в том числе							**2394449,79**
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**18849,96**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				

1	2	3	4	5	6	7	8
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				8669,43
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				5108165,15
		- перевозка грузов	Тенге				0,00
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00
	Накладные расходы I уровня		Тенге				1309717,84
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				8831182,75
	Накладные расходы II уровня		Тенге				317922,58
	ИТОГО		Тенге				9149105,33
	Сметная прибыль		Тенге				731928,43
	ИТОГО ПО АКТУ		Тенге				9881033,76
	ИТОГО с коэф согласно договора: к=0.95149818747		Тенге				9401785,71
	НДС		Тенге				1128214,29
	ИТОГО С НДС		Тенге				10530000,00

ЗАКАЗЧИК _____ Кашенова Р.А.

ПОДРЯДЧИК _____ Ахадов А.Н.

ТЕХНАДЗОР _____ Муратаев Х.К.