Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик: КГУ"Комплекс"Колледж искусств-специализированная школа-интернат для одаренных детей музыкально-эстетического профиля" КГУ "Управления образования акимата Северо-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "СевКазЭнергострой"

Наименование строительства. Капитальный ремонт здания КГУ"Комплекс"Колледж искусств-специализированная школа-интернат для одаренных детей музыкально-эстетического профиля" акимата СКО МОиН РК по адресу: Северо-Казахстанская область, город Петропавловск, улица Интернациональная, 81

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август
2018года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		28	05.03.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ремонт	26 730 971,86	4700000,00	4 939 578,51	4939578,51					
НДС 12%	3 207 716,63	564000							564 000,00
Итого	29 938 688,49	5264000,00							

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Комплекс"Колледж искусств-специализированная школа-интернат для одаренных детей музыкально-эстетического профиля" **ФОРМА 2В**
КГУ "Управления образования акимата Северо-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СевКазЭнергострой"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ "Комплекс"Колледж искусств-специализированная школа-интернат для одаренных детей музыкально-эстетического профиля" акимата СКО МОиН РК по адресу: Северо-Казахстанская область, город Петропавловск, улица Интернациональная, 81

Договор №28 от 05.03.2018г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2018г.
№3

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2017 года

№ п.п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 3.ФАСАД					
19	11-150108-1701 РСНБ РК 2015	**Стены фасадов зданий. Облицовка искусственными плитами на металлическом каркасе**	**м2 поверхности облицовки**	**66,9700**		**7617,06**	**510114,76**
		Состав работ: 1. Разметка поверхности 2. Крепление к стене стальных профилей 3. Сверление отверстий для дополнительного крепления плит анкерами 4. Установка анкеров 5. Установка облицовочных плит 6. Установка планок между вертикальными и горизонтальными стыками плит					
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=859.33)	чел-ч	2,7	180,819	859,33	155383,19
1.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0107	0,716579	817,12	585,53
		Итого оплата труда:				**2328,93**	**155968,72**
1.3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш -ч	0,062	4,152	8,96	37,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0046	0,308062	1392,53	428,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0046	0,308062	761,14	234,48
1.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0061	0,408517	1800,99	735,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0061	0,408517	859,33	351,05
1.6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш -ч	0,08	5,358	13,62	72,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**19,04**	**1274,89**
1.7	21-050205-0701	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	0,0056	0,375032	460076,10	172543,26
1.8	21-130201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,48	32,146	298,58	9598,03

1	2	3	4	5	6	7	8
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00013	0.008706	1536459.71	13363.63
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.076	5.09	695.64	3540.67
2	22-001[illegible]	[illegible]	м2	1.05	70.319	2194.46	154331.24
		Итого материалов:				**5277.84**	**353456.67**
		[illegible]	%	51.8		1276.26	85470.86
		[illegible]	%	3.6		320.16	21441.08
		[illegible]	%	--		1596.42	106911.94
		[illegible]	%	8		737.08	49362.14
		Сметная стоимость				**9950.56**	**666388.84**
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Тенге				**510114.76**
		В том числе					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**510114.76**
		Материалы -	Тенге				**353456.67**
		Фонд заработной платы -	Тенге				**155968.72**
		Накладные расходы -	Тенге				**106911.94**
		[illegible] накладные первого уровня -	Тенге				**85470.86**
		[illegible] накладные второго уровня -	Тенге				**21441.08**
		Сметная прибыль -	Тенге				**49362.14**
	ВСЕГО	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**666388.84**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**181.54**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**155968.72**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**666388.84**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**181.54**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**155968.72**

РАЗДЕЛ 5.Пандус

34	**11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**4,1800**		**192,89**	**806,30**
		Состав работ:					
		1. Планировка основания					
		2. Полив грунта водой					
		3. Распределение, разравнивание и вдавливание щебня в грунт					
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2.8*748.3)	чел.-ч	0,0681	0.284658	748.30	213.01
2.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.0088	0.036784	859.33	31.61
		Итого оплата труда:				**58,52**	**244.62**
2.3	31-050501-0101	Автогрейдер, 5 т	маш.-ч	0.0033	0.013794	3406.58	46.99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0.0033	0.013794	859.33	11.85
2.4	32-010101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0.0009	0.003762	2537.64	9.55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0.0009	0.003762	859.33	3.23

1	2	3	4	5	6	7	8
2.5	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0046	0,019228	1906,97	36,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,019228	859,33	16,52
2.6	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0093	0,038874	11,48	0,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**22,40**	**93,63**
2.7	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	0,21318	2342,53	499,38
2.8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0022	0,009196	30,00	0,28
		Итого материалов:				**119,54**	**499,66**
		НР первого уровня	%	60,9		35,64	148,97
		НР второго уровня	%	3,6		8,23	34,39
		Накладные расходы	%	--		43,87	183,36
		Сметная прибыль	%	8		18,94	79,17
		Сметная стоимость:				**255,70**	**1068,84**
35	**11-060401-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	**м3**	**1,5900**		**24772,75**	**39388,67**
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями и болтами строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бутового камня 6. Укладка бетонной смеси					
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=781,03)	чел-ч	3,06	4,865	781,03	3800,02
3.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2287	0,363633	878,95	319,62
		Итого оплата труда:				**2590,97**	**4119,64**
3.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,004293	3406,58	14,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,004293	859,33	3,69
3.4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1821	0,289539	30,89	8,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3.5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,188	0,29892	3549,87	1061,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,188	0,29892	859,33	256,87
3.6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0153	0,024327	3161,68	76,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,024327	1152,61	28,04
3.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,008	0,01272	47,27	0,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0227	0,036093	1800,99	65,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0227	0,036093	859,33	31,02
		Итого эксплуатация машин:				**771,83**	**1227,21**
3.9	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,622	20394,04	33075,05
3.10	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,001113	24438,35	27,20

1	2	3	4	5	6	7	8
3.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6.5 м, шириной от 75 мм до 150 мм толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0086	0.013671	26033.63	355.98
3.12	21-130102-0803	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 ГОСТ 9179-77	т	0.00026	0.000333	69959.61	28.55
3.13	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 7798-70-87	т	0.0005	0.000795	381819.66	303.55
3.14	21-130209-0301	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 4028-75	кг	0.43	0.6837	196.55	134.38
3.15	21-130703-1205	Вата техническая	м3	0.00077	0.001224	30.66	0.04
3.16	27-010101-0102	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0.4	0.636	686.61	436.68
		Итого материалов:				**21610.97**	**34361.44**
		НР первого уровня	%	48.5		1256.62	1998.02
		НР второго уровня	%	3.6		937.06	1489.92
		Накладные расходы	%	--		2193.68	3487.95
		Сметная прибыль	%	8		2157.31	3430.13
		Сметная стоимость:				**29123.74**	**46306.75**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**40194.97**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**40194.97**
Материалы -			Тенге				**34861.09**
Всего заработная плата -			Тенге				**4364.26**
		Накладные расходы -	Тенге				**3671.31**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**2147.00**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1524.31**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3509.30**
ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**47375.58**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5.55**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4364.26**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**47375.58**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5.55**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4364.26**

РАЗДЕЛ 6.Крыльцо

46	**11-080201-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**1,4800**		**8007,25**	**11850,73**
		Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей 3. Расшивка швов кладки наружных стен					
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=741,88)	чел-ч	4,54	6,719	741,88	4984,84
4.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	0,592	859,33	508,72
		Итого оплата труда:				**3711,87**	**5493,56**
4.3	31-050101-0102	Краны башенные 8 т	маш.-ч	0,4	0,592	3549,87	2101,52

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0.4	0.592	859.33	508.72
		Итого эксплуатация машин:				**1419.95**	**2101.52**
4 4	21-020401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0.24	0.3552	13321.82	4731.91
4 5	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6.5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0005	0.00074	17464.02	12.92
4 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.44	0.6512	30.00	19.54
		Итого материалов:				**3219.17**	**4764.37**
		НР первого уровня	%	50.8		1885.63	2790.73
		НР второго уровня	%	3.6		356.14	527.09
		Накладные расходы	%	--		2241.77	3317.82
		Сметная прибыль	%	8		819.92	1213.48
		Сметная стоимость:				**11068.95**	**16382,04**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 Тенге **11850,73**

В том числе:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**11850,73**
Материалы -	Тенге	**4764,37**
Всего заработная плата -	Тенге	**5493,56**
Накладные расходы -	Тенге	**3317,82**
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	**2790,73**
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	**527,09**
Сметная прибыль -	Тенге	**1213,48**
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**16382,04**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	**7,31**
Сметная заработная плата -	Тенге	**5493,56**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	**16382,04**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	**7,31**
Сметная заработная плата -	Тенге	**5493,56**

ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ
ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ВАРИАНТ
РАЗДЕЛ 1.ФАСАД

1	11-080701-0101 РСНБ РК 2015	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	**66,3096**	**465,58**	**30872,72**

Состав работ:

1. Планировка места установки наружных лесов
2. Сборка и установка инвентарных лесов с устройством настилов, ограждений, стремянок и ходовых лестниц
3. Разборка лесов
4. Восстановительный ремонт деталей лесов при каждом обороте их
5. Завозка готовых элементов лесов с приобъектного склада на объект и отвозка их с объекта на приобъектный склад

1	2	3	4	5	6	7	8
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=770,76)	чел-ч	0.434	28.778	770.76	22181.22
5.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0007	0.046417	859.33	39.89
		Итого оплата труда:				**335.11**	**22221.10**
5.3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0007	0.046417	1800.99	83.60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0.0007	0.046417	859.33	39.89
		Итого эксплуатация машин:				**1.26**	**83.60**
5.4	21-060510-5501	Стальные детали лесов	т	0.00037	0.024535	243973.87	5985.79
5.5	21-070519-0201	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0.00006	0.003979	29921.70	119.05
5.6	27-010101-0102	Щиты настила	м2	0.012	0.795715	3145.68	2503.07
		Итого материалов:				**129.81**	**8607.90**
		НР первого уровня	%	50.8		170.24	11288.32
		НР второго уровня	%	3.6		22.89	1517.80
		Накладные расходы	%	--		193.13	12806.12
		Сметная прибыль	%	8		52.70	3494.31
		Сметная стоимость:				**711.41**	**47173.14**
5	**12-080101-0401 РСНБ РК 2015**	**Отливы наружные. Разборка**	**м**	**26,5000**		**63.41**	**1680.27**
		Состав работ: 1. Разборка креплений 2. Разборка на элементы 3. Укладка на стройплощадке					
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=696,32)	чел-ч	0.091	2.412	696.32	1679.18
		Итого оплата труда:				**63.37**	**1679.18**
6.2	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.0012	0.0318	34.54	1.10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0.04**	**1.10**
6.3	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0.002	0.053	--	--
		Итого материалов:				**0.00**	**0.00**
		НР первого уровня	%	59.1		37.45	992.39
		НР второго уровня	%	3.6		3.63	96.22
		Накладные расходы	%	--		41.08	1088.61
		Сметная прибыль	%	8		8.36	221.51
		Сметная стоимость:				**112.85**	**2990.39**
6	**11-150108-1902 РСНБ РК 2015**	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной до 400 мм. Устройство**	**м**	**25,1000**		**1646.08**	**41316.60**
		Состав работ: 1. Выгрузка, перенос и подача заготовок из металлических листов 2. Крепление нижнего отлива 3. Герметизация швов силиконовым герметиком					
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=781,03)	чел-ч	0.3925	9.852	781.03	7694.51
7.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0006	0.01506	1152.61	17.36

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**307,25**	**7711,87**
7.3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0675	1,694	8,96	15,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
7.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0006	0,01506	3161,68	47,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0006	0,01506	1152,61	17,36
7.5	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0038	0,09538	18,64	1,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
7.6	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0075	0,18825	178,13	33,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3,91**	**98,11**
7.7	21-060902-1301	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1,05	26,355	254,90	6717,89
7.8	21-100502-0104	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,043	1,079	351,20	379,05
7.9	21-130211-0205	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм	шт.	2,74	68,774	1,00	68,77
7.10	21-130211-0601	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1,37	34,387	1,03	35,42
7.11	1--130816-3407	Водоотлив оконный шириной планки до 400 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1,05	26,355	998,78	26322,85
		Итого материалов:				**1335,62**	**33523,98**
		НР первого уровня	%	54,8		168,37	4226,11
		НР второго уровня	%	3,6		65,32	1639,54
		Накладные расходы	%	--		233,69	5865,64
		Сметная прибыль	%	8		150,38	3774,58
		Сметная стоимость:				**2030,15**	**50956,82**
7	**11-150108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Отливы оконные. Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм**	**м2**	**5,0200**		**303,89**	**1525,55**
		Состав работ: 1. Подгонка и крепление плит утеплителя 2. Подгонка и закрепление пароизоляционной мембраны					
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=770,76)	чел-ч	0,2357	1,183	770,76	911,97
8.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00054	0,002711	1152,61	3,12
		Итого оплата труда:				**182,29**	**915,10**
8.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00054	0,002711	3161,68	8,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00054	0,002711	1152,61	3,12
8.4	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0351	0,176202	13,62	2,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,19**	**10,97**
8.5	1--110103-106	Плиты теплоизоляционные (Изовер)	м3	0,00525	0,026355	22864,93	602,61
		Итого материалов:				**120,04**	**602,61**
		НР первого уровня	%	54,8		99,90	501,47
		НР второго уровня	%	3,6		14,54	72,97

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		114.43	574.45
		Сметная прибыль	%	8		33.47	168.00
		Сметная стоимость:				**451.79**	**2268.00**
8	**11-150108-1901 РСНБ РК 2015**	**Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной до 360 мм. Устройство**	**м**	**62.3000**		**1875.17**	**116823.00**
		Состав работ: 1. Выгрузка, перенос и подача заготовок из металлических листов 2. Разметка и обрезка листового профиля по размерам откосов 3. Устройство откосов 4. Герметизация швов силиконовым герметиком					
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3.2=781.03)	чел-ч	0.3925	24.453	781.03	19098.33
9.2	31-030102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0006	0.03738	1152.61	43.08
		Итого оплата труда:				**307.25**	**19141.42**
9.3	34-030302-0501	Дрели электрические	маш.-ч	0.0675	4.205	8.96	37.68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0006	0.03738	3161.68	118.18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0006	0.03738	1152.61	43.08
9.5	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.0038	0.23674	18.64	4.41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9.6	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0.0075	0.46725	178.13	83.23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3.91**	**243.51**
9.7	21-190502-0104	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0.043	2.679	351.20	940.83
9.8	21-130211-0205	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм	шт.	2.74	170.702	1.00	170.70
9.9	21-130211-0601	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1.37	85.351	1.03	87.91
9.10	1--130814-1201	Откосная планка шириной до 360 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1.05	65.415	991.44	64855.05
9.11	21-130814-1501	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	1.05	65.415	480.42	31426.67
		Итого материалов:				**1564.71**	**97481.17**
		НР первого уровня	%	54.8		168.37	10489.50
		НР второго уровня	%	3.6		73.57	4583.25
		Накладные расходы	%	--		241.94	15072.75
		Сметная прибыль	%	8		169.37	10551.66
		Сметная стоимость:				**2286.48**	**142447.41**
		Цоколь					
15	**12-130103-0105 РСНБ РК 2015**	**Облицовка стен из плит керамических . Разборка**	**м2 облицовки**	**6.5000**		**558.82**	**3632.33**
		Состав работ: 1. Разборка облицовки из плит и плиток					

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Обрезка подшивок и плиток от раствора					
		3. Установка плинтусов					
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2.1. 702.74)	чел-ч	0.743	4.829	702.74	3393.88
10.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0199	0.12935	842.06	108.92
		Итого оплата труда:				**538.89**	**3502.80**
10.3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), 5 м3/мин	маш.-ч	0.0164	0.1066	1966.07	203.19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0.0164	0.1066	859.33	92.60
10.4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.0328	0.2132	16.80	3.58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
10.5	31-050602-0201	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0035	0.02275	1392.53	31.68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0.0035	0.02275	761.34	17.32
		Итого эксплуатация машин:				**36.68**	**238.45**
10.6	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0.0441	0.28665	--	--
		Итого материалов:				**0.00**	**0.00**
		НР первого уровня	%	59.1		318.49	2070.16
		НР второго уровня	%	3.6		31.58	205.29
		Накладные расходы	%	--		350.07	2275.45
		Сметная прибыль	%	8		72.71	472.62
		Сметная стоимость:				**981.60**	**6380.40**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 Тенге **195850,47**

В том числе:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**195850,47**
Материалы -	Тенге	**140215,65**
Всего заработная плата -	Тенге	**55171,47**
Накладные расходы -	Тенге	**37683,01**
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	**29567,95**
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	**8115,06**
Сметная прибыль -	Тенге	**18682,68**
ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**252216,16**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	**71,74**
Сметная заработная плата -	Тенге	**55171,47**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	**252216,16**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	**71,74**
Сметная заработная плата -	Тенге	**55171,47**

РАЗДЕЛ 2.ВХОДНАЯ ГРУППА

17	11-100501-0108 РСНБ РК 2015	**Витраж площадью более 2 м2. Установка витражей из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2 проемов**	**55,0000**	**2107,16**	**115893,74**
		Состав работ:				

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем (снятие створок, в местах глухого остекления - снятие штапиков и стеклопакетов) 2. Установка рамы в проем 3. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной 4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок					
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3.2=781,03)	чел-ч	1,023	56,287	781,03	43961,84
11.2	02-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0678	3,729	812,84	3031,09
		Итого оплата труда:				**854,42**	**46992,92**
11.3	32-050602-0201	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0321	1,766	1392,53	2458,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0321	1,766	761,14	1344,17
11.4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1321	7,265	18,64	135,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
11.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	1,964	1800,99	3536,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0357	1,964	859,33	1687,72
11.6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2035	11,193	13,62	152,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**114,23**	**6282,63**
11.7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,71	39,05	982,74	38376,00
11.8	21-150207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	4,12	226,6	24,49	5549,43
11.9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,59	32,45	108,14	3509,14
11.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,59	87,45	80,69	7056,34
11.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	440	9,87	4342,80
11.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2,53	139,15	48,98	6815,57
		Итого материалов:				**1193,62**	**65649,28**
		НР первого уровня	%	59,8		510,94	28101,77
		НР второго уровня	%	3,6		94,25	5183,84
		Накладные расходы	%	--		605,19	33285,61
		Сметная прибыль	%	8		216,99	11934,35
		Сметная стоимость:				**2929,34**	**161113,70**
18	**21-090201-0505 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99**	**м2**	**55,0000**		**31780,09**	**1747904,95**
		НР второго уровня	%	3,6		1144,08	62924,58
		Накладные расходы	%	--		1144,08	62924,58
		Сметная прибыль	%	8		2633,93	144866,36
		Сметная стоимость:				**35558,11**	**1955695,89**

1	2	3	4	5	6	7	8
29	11-090701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. -	**Конструкции решетчатые (усиление витражей.). Изготовление**	т конструкций	0,2000		108904,02	21780,80
		Состав работ:					
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=859.33)	чел-ч	91	18.2	859,33	15639,81
13.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,34	1,468	1099,07	1613,43
		Итого оплата труда:				86266,19	17253,24
13.3	31-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	0,06	8,96	0,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
13.4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	6	1,2	3345,48	4014,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	6	1,2	1152,61	1383,13
13.5	31-070202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,1	0,22	21,10	4,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
13.6	31-010304-0102	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,84	0,168	1030,02	173,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,84	0,168	859,33	144,37
13.7	31-090103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	27,3	5,46	141,81	774,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
13.8	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,1	2301,06	230,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,5	0,1	859,33	85,93
13.9	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	0,2	17,05	3,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**26002,99**	**5200,60**
13.10	21-130701-0402	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	0,52	173,35	90,14
13.11	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5	0,1	101,02	10,10
13.12	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,0043	195385,08	840,16
		Итого материалов:				**4702,00**	**940,40**
		НР первого уровня	%	60,9		52536,11	10507,22
		НР второго уровня	%	3,6		5811,84	1162,37
		Накладные расходы	%	--		58347,96	11669,59
		Сметная прибыль	%	8		13380,16	2676,03
		Сметная стоимость:				**180632,13**	**36126,43**
30	**11-460101-0402 РСНБ РК 2015**	**Витражи. Усиление**	**т**	**0,2000**		**188333,41**	**37666,68**
		Состав работ:					
		1. Пробивка гнезд, борозд, отверстий					
		2. Заготовка и установка металлических элементов, резка и сварка					
		3. Заделка гнезд и борозд					
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4.1=872.16)	чел-ч	179,48	35,896	872,16	31307,06
14.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,45	1,29	1092,14	1408,85

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**163579,55**	**32715,91**
14.3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	1,65	0,33	8,96	2,96
		0,1 ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
14.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	5,12	1,024	3161,68	3237,56
		0,1 ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	5,12	1,024	1152,62	1180,27
14.5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	37,06	7,412	141,81	1051,10
		0,1 ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
14.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,33	0,266	1809,99	479,06
		0,1 ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	1,33	0,266	859,53	228,58
14.7	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,9	0,38	17,05	6,48
		0,1 ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**23885,78**	**4777,16**
14.8	21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,03	0,006	22628,01	135,77
14.9	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,83	0,366	173,35	63,45
14.10	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,15	0,03	101,02	3,03
14.11	21-130812-1026	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,035	0,007	197175,18	1380,23
		Итого материалов:				**7912,36**	**1582,47**
		НР первого уровня	%	50,8		83098,41	16619,68
		НР второго уровня	%	3,6		9771,55	1954,31
		Накладные расходы	%	--		92869,96	18573,99
		Сметная прибыль	%	8		22496,27	4499,25
		Сметная стоимость:				**303699,63**	**60739,93**
31	**21-050201-0225 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали размерами 63 мм х 63 мм х 6 мм ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,2000**		**223194,71**	**44638,94**
		НР второго уровня	%	3,6		8035,01	1607,00
		Накладные расходы	%	--		8035,01	1607,00
		Сметная прибыль	%	8		18498,38	3699,68
		Сметная стоимость:				**249728,10**	**49945,62**
32	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**8,8000**		**62,70**	**551,79**
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества					
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=950,46)	чел-ч	0,0295	0,2596	950,46	246,74
16.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00176	859,32	1,51
		Итого оплата труда:				**28,21**	**248,25**

1	2	3	4	5	6	7	8
16.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0001	0.00088	3406.58	3.00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0001	0.00088	859.33	0.76
16.4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.0001	0.00088	34.54	0.03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0001	0.00088	1800.99	1.58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0001	0.00088	859.33	0.76
16.6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0.0112	0.09856	44.77	4.41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1.03**	**9.03**
16.7	22-130702-0101	Керосин нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0.000015	0.000132	273897.54	36.15
16.8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00009	0.000792	328122.00	259.87
		Итого материалов:				**33.64**	**296.03**
		НР первого уровня	%	54.2		15.29	134.55
		НР второго уровня	%	3.6		2.81	24.71
		Накладные расходы	%	--		18.10	159.26
		Сметная прибыль	%	8		6.46	56.88
		Сметная стоимость:				**87,27**	**767,94**
33	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**8,8000**		**51,49**	**453,11**
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества					
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3.5=810.55)	чел-ч	0.0213	0.18744	810.55	151.93
17.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0002	0.00176	859.32	1.51
		Итого оплата труда:				**17.44**	**153.44**
17.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0001	0.00088	3406.58	3.00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0001	0.00088	859.33	0.76
17.4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.0001	0.00088	34.54	0.03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0001	0.00088	1800.99	1.58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0001	0.00088	859.33	0.76
17.6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0.0065	0.0572	44.77	2.56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0.82**	**7.17**
17.7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0.000014	0.000123	327254.69	40.32
17.8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0.00009	0.000792	320311.65	253.69
		Итого материалов:				**33.41**	**294.00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	54,2		9,45	83,17
		НР второго уровня	%	3,6		2,19	19,31
		Накладные расходы	%	--		11,64	102,47
		Сметная прибыль	%	8		5,05	44,45
		Сметная стоимость:				**68,18**	**600,03**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1968890,00**
		В том числе					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1947109,22**
Материалы -			Тенге				**67821,78**
Всего заработная плата -			Тенге				**80110,53**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1792543,89**
		Накладные расходы -	Тенге				**116652,91**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**44939,17**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**71713,74**
		Сметная прибыль -	Тенге				**165100,97**
ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2228863,10**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**97,65**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**80110,53**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**21780,80**
Материалы -			Тенге				**940,40**
Всего заработная плата -			Тенге				**17253,24**
		Накладные расходы -	Тенге				**11669,59**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**10507,22**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1162,37**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2676,03**
ВСЕГО: Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**36126,43**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**19,67**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**17253,24**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2264989,52**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**117,32**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**97363,76**
		РАЗДЕЛ 3.Пандус					
42	**21-050309-0126 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-2012**	**м2**	**4,1800**		**612,34**	**2559,58**
		НР второго уровня	%	3,6		22,04	92,14
		Накладные расходы	%	--		22,04	92,14
		Сметная прибыль	%	8		50,75	212,14
		Сметная стоимость:				**685,13**	**2863,86**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**2559,58**

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2559,58
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				2559,58
		Накладные расходы -	Тенге				92,14
		Сметная прибыль -	Тенге				212,14
		ВСЕГО Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2863,86
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3:	Тенге				2863,86

РАЗДЕЛ 7.Внутренние работы

		Коридор и тамбур					
51	12-070101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	120,4400		551,86	66466,13
		Состав работ:					
		1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований					
		2. Укладка на строительной площадке					
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=761,14)	чел-ч	0,6987	84,151	761,14	64051,02
19.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	1,734	761,14	1320,67
		Итого оплата труда:				542,77	65371,09
19.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0144	1,734	1392,53	2415,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0144	1,734	761,14	1319,82
		Итого эксплуатация машин:				20,05	2415,11
19.4	21-130826-3426	Мусор строительный	т	0,052	6,263	--	--
		Итого материалов:				0,00	0,00
		НР первого уровня	%	59,1		320,78	38634,31
		НР второго уровня	%	3,6		31,41	3783,62
		Накладные расходы	%	--		352,19	42417,93
		Сметная прибыль	%	8		72,32	8710,73
		Сметная стоимость:				976,38	117594,79
52	12-070101-0208 РСНБ РК 2015	Полы стяжка. Разборка покрытия	м2	120,4400		1243,87	149811,69
		Состав работ:					
		1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований					
		2. Укладка на строительной площадке					
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=761,14)	чел-ч	1,112	133,929	761,14	101938,93
20.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,21	25,292	850,91	21521,65
		Итого оплата труда:				1025,08	123460,58
20.3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,192	23,124	1906,07	44076,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,192	23,124	859,33	19871,15
20.4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,384	46,249	16,80	776,98

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч				
20.5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.018	2.168	1392.53	3018.89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0.018	2.168	761.14	1650.13
		Итого эксплуатация машин:				**397.48**	**47872.75**
20.6	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0.066	7.949	--	--
		Итого материалов:				**0.00**	**0.00**
		НР первого уровня	%	59.1		605.82	72965.20
		НР второго уровня	%	3.6		66.59	8019.97
		Накладные расходы	%	--		672.41	80985.17
		Сметная прибыль	%	8		153.30	18463.75
		Сметная стоимость:				**2069.58**	**249260.61**
53	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**120.4400**		**721.92**	**86947.65**
		Состав работ:					
		1. Подготовка основания					
		2. Укладка и разравнивание слоя раствора					
		3. Уход за стяжкой					
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2.2=709.15)	чел-ч	0.356	42.877	709.15	30405.97
21.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0127	1.53	761.14	1164.23
		Итого оплата труда:				**262.12**	**31570.20**
21.3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.0907	10.924	10.54	115.14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
21.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0127	1.53	1392.53	2130.00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0.0127	1.53	761.14	1164.54
		Итого эксплуатация машин:				**18.64**	**2245.14**
21.5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0.0204	2.457	22047.46	54170.08
21.6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.035	4.215	30.00	126.46
		Итого материалов:				**450.82**	**54296.54**
		НР первого уровня	%	60.9		159.63	19226.25
		НР второго уровня	%	3.6		31.74	3822.26
		Накладные расходы	%	--		191.37	23048.51
		Сметная прибыль	%	8		73.06	8799.69
		Сметная стоимость:				**986.35**	**118795.85**
54	**11-110101-2706 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**м2 покрытия**	**120.4400**		**3046.62**	**366934.43**
		Состав работ:					
		1. Подготовка оснований					
		2. Уход за покрытиями					
		3. Очистка и промывка покрытий					
		4. Приготовление раствора					

1	2	3	4	5	6	7	8
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3.2=781.03)	чел-ч	1.07	128.871	781.03	100651.96
22.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.045	5.42	775.10	4200.91
		Итого оплата труда:				**870.58**	**104852.87**
22.3	31-050501-0101	Автобетононасос, 5 т	маш.-ч	0.0036	0.433584	3406.58	1477.04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0036	0.433584	859.33	372.59
22.4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0.0156	1.879	810.87	1523.51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0156	1.879	761.24	1430.18
22.5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.023	2.77	1392.53	3857.48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.023	2.77	761.24	2108.36
22.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0028	0.337232	1800.99	607.35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0028	0.337232	859.33	289.79
		Итого эксплуатация машин:				**61.98**	**7465.38**
22.7	21-130803-1001	Вспомогательные	кг	0.605	0.6022	84.66	50.98
22.8	22-050107-0101	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0.6	72.264	148.01	10695.79
22.9	22-060301-0604	Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7.5 мм до 13 мм III 300х300 ГОСТ 6787-2001	м2	1.02	122.849	1853.27	227672.00
22.10	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.001	0.12044	30.00	3.61
22.11	22-050102-0101	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	4.5	541.98	37.63	20394.71
		Итого материалов:				**2148.93**	**258817.09**
		НР первого уровня	%	60.9		530.18	63855.40
		НР второго уровня	%	3.6		128.76	15508.43
		Накладные расходы	%	--		658.95	79363.83
		Сметная прибыль	%	8		296.45	35703.86
		Сметная стоимость:				**4002.01**	**482002.13**
55	**11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**87.9600**		**457.70**	**40259.20**
		Состав работ:					
		1. Устройство плинтусов из плиток на растворе					
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3.9=849.7)	чел-ч	0.236	20.759	849.70	17638.55
23.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0006	0.052776	859.33	45.35
		Итого оплата труда:				**201.04**	**17683.90**
23.3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0006	0.052776	1800.99	95.05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0006	0.052776	859.33	45.35
		Итого эксплуатация машин:				**1.08**	**95.05**
23.4	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.0016	0.140736	19690.98	2771.23
23.5	22-020101-9902	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1.01	88.84	222.36	19754.37
		Итого материалов:				**256.09**	**22525.60**
		НР первого уровня	%	60.9		122.44	10769.50
		НР второго уровня	%	3.6		20.88	1837.03
		Накладные расходы	%	--		143.32	12606.53

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		38,08	4229,26
		Сметная стоимость:				**649,10**	**57094,99**
		Стоимость					
56	**12-070101-0207 РСНБ РК 2015**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**56,8600**		**551,86**	**31378,81**
		Состав работ:					
		1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований					
		2. Укладка на строительной площадке					
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=761,14)	чел-ч	0,6987	39,728	761,14	30238,63
24.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	0,818784	761,14	623,21
		Итого оплата труда:				**542,77**	**30861,84**
24.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0144	0,818784	1392,53	1140,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0144	0,818784	761,14	623,21
		Итого эксплуатация машин:				**20,05**	**1140,18**
24.4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,052	2,957	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	59,1		320,78	18239,35
		НР второго уровня	%	3,6		31,41	1786,25
		Накладные расходы	%	--		352,19	20025,60
		Сметная прибыль	%	8		72,32	4112,35
		Сметная стоимость:				**976,38**	**55516,77**
57	**12-070101-0208 РСНБ РК 2015**	**Полы стяжка. Разборка покрытия**	**м2**	**56,8600**		**1243,87**	**70726,44**
		Состав работ:					
		1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований					
		2. Укладка на строительной площадке					
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=761,14)	чел-ч	1,112	63,228	761,14	48125,60
25.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,21	11,941	850,91	10160,42
		Итого оплата труда:				**1025,08**	**58286,02**
25.3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,192	10,917	1906,07	20808,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,192	10,917	859,33	9381,31
25.4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,384	21,834	16,80	366,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
25.5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,018	1,023	1392,53	1425,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,018	1,023	761,14	778,65
		Итого эксплуатация машин:				**397,48**	**22600,84**
25.6	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,066	3,753	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	59,1		605,82	34447,04

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		66,39	3786,25
		Накладные расходы	%	--		672,41	38233,29
		Сметная прибыль	%	8		153,30	8716,78
		Сметная стоимость:				**2069,58**	**117676,50**
58	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**56,8600**		**721,92**	**41048,18**
		Состав работ:					
		1. Подготовка основания					
		2. Укладка и разравнивание слоя раствора					
		3. Уход за стяжкой					
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=709,15)	чел-ч	0,356	20,242	709,15	14354,73
26.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,722122	761,14	549,64
		Итого оплата труда:				**262,12**	**14904,36**
26.3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0987	5,157	10,54	54,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
26.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,722122	1392,53	1005,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0127	0,722122	761,14	549,64
		Итого эксплуатация машин:				**18,64**	**1059,93**
26.5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,16	22047,46	25573,82
26.6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	1,99	30,00	59,70
		Итого материалов:				**450,82**	**25633,52**
		НР первого уровня	%	60,9		159,63	9076,76
		НР второго уровня	%	3,6		31,74	1804,50
		Накладные расходы	%	--		191,37	10881,26
		Сметная прибыль	%	8		73,06	4154,36
		Сметная стоимость:				**986,35**	**56083,79**
59	**11-110101-2706 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**м2 покрытия**	**56,8600**		**3046,62**	**173230,59**
		Состав работ:					
		1. Подготовка оснований					
		2. Уход за покрытиями					
		3. Очистка и промывка покрытий					
		4. Приготовление раствора					
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=781,03)	чел-ч	1,07	60,84	781,03	47518,02
27.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,045	2,559	775,10	1983,26
		Итого оплата труда:				**870,58**	**49501,28**
27.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,204696	3406,58	697,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0036	0,204696	859,33	175,90
27.4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0156	0,887016	810,87	719,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0156	0,887016	761,14	675,14

1	2	3	4	5	6	7	8
27.5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	1,308	1392,53	1821,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,023	1,308	761,14	995,57
27.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,159208	1800,99	286,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0028	0,159208	859,33	136,81
		Итого эксплуатация машин:				**61,98**	**3524,42**
27.7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,2843	84,66	24,07
27.8	22-050107-0101	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	34,116	148,01	5049,51
27.9	22-060301-0604	Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм III Г 300х300 I ОСТ 6787-2001	м2	1,02	57,997	1853,27	107484,47
27.10	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,001	0,05686	30,00	1,71
27.11	22-050102-0101	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	4,5	255,87	37,63	9628,39
		Итого материалов:				**2148,93**	**122188,14**
		НР первого уровня	%	60,9		530,18	30146,28
		НР второго уровня	%	3,6		128,76	7321,57
		Накладные расходы	%	--		658,95	37467,85
		Сметная прибыль	%	8		296,45	16855,87
		Сметная стоимость:				**4002,01**	**227554,31**
60	**11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**35,0000**		**457,70**	**16019,46**
		Состав работ:					
		1. Устройство плинтусов из плиток на растворе					
28.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=849,7)	чел-ч	0,236	8,26	849,70	7018,52
28.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,021	859,33	18,05
		Итого оплата труда:				**201,04**	**7036,57**
28.3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,021	1800,99	37,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0006	0,021	859,33	18,05
		Итого эксплуатация машин:				**1,08**	**37,82**
28.4	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,056	19690,98	1102,69
28.5	22-020101-9902	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	35,35	222,36	7860,43
		Итого материалов:				**256,09**	**8963,12**
		НР первого уровня	%	60,9		122,44	4285,27
		НР второго уровня	%	3,6		20,88	730,97
		Накладные расходы	%	--		143,32	5016,24
		Сметная прибыль	%	8		48,08	1682,86
		Сметная стоимость:				**649,10**	**22718,56**
		Вестибюль					
61	**12-070101-0207 РСНБ РК 2015**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**37,6200**		**551,86**	**20761,01**
		Состав работ:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке					
29 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=761.14)	чел-ч	0.6987	26.285	761.14	20006.64
29 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0144	0.541728	761.14	412.33
		Итого оплата труда:				**542.77**	**20418.97**
29 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0144	0.541728	1392.53	754.37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0144	0.541728	761.14	412.33
		Итого эксплуатация машин:				**20.05**	**754.37**
29 4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0.052	1.956	--	--
		Итого материалов:				**0.00**	**0.00**
		НР первого уровня	%	59.1		320.78	12067.61
		НР второго уровня	%	3.6		31.41	1181.83
		Накладные расходы	%	--		352.19	13249.44
		Сметная прибыль	%	8		72.32	2720.84
		Сметная стоимость:				**976.38**	**36731.28**
62	**12-070101-0208** **РСНБ РК 2015**	**Полы стяжка. Разборка покрытия**	**м2**	**37.6200**		**1243.87**	**46794.38**
		Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке					
30 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=761.14)	чел-ч	1.112	41.833	761.14	31841.10
30 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.21	7.9	850.91	6722.39
		Итого оплата труда:				**1025.08**	**38563.49**
30 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0.192	7.223	1906.07	13767.62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.192	7.223	859.33	6206.94
30 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.384	14.446	16.80	242.69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
30 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.018	0.67716	1392.53	942.97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.018	0.67716	761.14	515.41
		Итого эксплуатация машин:				**397.48**	**14953.28**
30 6	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0.066	2.483	--	--
		Итого материалов:				**0.00**	**0.00**
		НР первого уровня	%	59.1		605.82	22791.02
		НР второго уровня	%	3.6		66.59	2505.07
		Накладные расходы	%	--		672.41	25296.10
		Сметная прибыль	%	8		153.30	5767.24
		Сметная стоимость:				**2069.58**	**77857.72**

Интернат 2, 4 и 5 этажи

1	2	3	4	5	6	7	8
66	12-120104-0501 РСНБ РК 2015	Потолки. Частичная очистка вручную от краски	м2	13,5900		123,94	1684,41
		Состав работ:					
31 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2 696,32)	чел-ч	0,178	2,419	696,32	1684,41
		Итого оплата труда:				**123,94**	**1684,41**
		НР первого уровня	%	59,1		73,25	995,49
		НР второго уровня	%	3,6		7,10	96,48
		Накладные расходы	%	--		80,35	1091,96
		Сметная прибыль	%	8		16,34	222,11
		Сметная стоимость:				**220,64**	**2998,49**
67	12-110101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	2,4500		1798,47	4406,24
		Состав работ: 1. Нанесение раствора вручную с затиркой 2. Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков 3. Грунтовка поверхности 4. Приготовление раствора из сухих смесей					
32 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=911,31)	чел-ч	0,8976	2,199	911,31	2004,08
32 2	61-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0214	0,05243	761,14	39,91
		Итого оплата труда:				**834,28**	**2043,99**
32 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0046	0,01127	1392,53	15,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0046	0,01127	761,14	8,58
32 4	31-030101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,0168	0,04116	858,85	35,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0168	0,04116	761,14	31,33
		Итого эксплуатация машин:				**20,83**	**51,04**
32 5	22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,11	0,2695	207,95	56,04
32 6	22-050101-0101	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	11,2	27,44	83,62	2294,53
32 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0074	0,01813	30,00	0,54
		Итого материалов:				**959,64**	**2351,12**
		НР первого уровня	%	59,1		493,06	1208,00
		НР второго уровня	%	3,6		82,49	202,11
		Накладные расходы	%	--		575,55	1410,11
		Сметная прибыль	%	8		189,92	465,31
		Сметная стоимость:				**2563,94**	**6281,66**
68	11-070516-0115 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором	м шва	14,9800		265,76	3981,05
		Состав работ:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Зачистка и расшивка швов раствором 2. Оштукатуривание шва раствором, установка направляющей рейки, прорезка и зачистка кромок					
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=859,33)	чел-ч	0,298	4,464	859,33	3836,08
33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,01498	859,33	12,87
		Итого оплата труда:				**256,94**	**3848,96**
33. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,01498	1800,99	26,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,01498	859,33	12,87
		Итого эксплуатация машин:				**1,80**	**26,98**
33. 4	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0004	0,005992	19690,98	117,99
		Итого материалов:				**7,88**	**117,99**
		НР первого уровня	%	62,1		159,56	2390,20
		НР второго уровня	%	3,6		15,31	229,37
		Накладные расходы	%	--		174,87	2619,57
		Сметная прибыль	%	8		35,25	528,05
		Сметная стоимость:				**475,88**	**7128,67**
69	**11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**18,8600**		**488,88**	**9220,27**
		Состав работ:					
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=800,28)	чел-ч	0,49	9,241	800,28	7395,71
34. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	0,033948	848,42	28,80
		Итого оплата труда:				**393,66**	**7424,51**
34. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,003772	1392,53	5,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,003772	761,14	2,87
34. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0016	0,030176	1800,99	54,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,030176	859,33	25,93
		Итого эксплуатация машин:				**3,16**	**59,60**
34. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,058466	84,66	4,95
34. 6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,158424	162,18	25,69
34. 7	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,013013	133272,26	1734,33
		Итого материалов:				**93,58**	**1764,97**
		НР первого уровня	%	54,8		215,73	4068,63
		НР второго уровня	%	3,6		25,37	478,40
		Накладные расходы	%	--		241,09	4547,03
		Сметная прибыль	%	8		58,40	1101,38
		Сметная стоимость:				**788,37**	**14868,69**

1	2	3	4	5	6	7	8
70	12-120104-0501 РСНБ РК 2015	**Стены. Частичная очистка вручную от краски**	м2	7,9200		123,94	981,64
		Состав работ:					
35_1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=696,32)	чел-ч	0,178	1,41	696,32	981,64
		Итого оплата труда:				**123,94**	**981,64**
		НР первого уровня	%	59,1		73,25	580,15
		НР второго уровня	%	3,6		7,10	56,22
		Накладные расходы	%	--		80,35	636,38
		Сметная прибыль	%	8		16,34	129,44
		Сметная стоимость:				**220,64**	**1747,46**
71	12-110101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	м2	7,9200		1486,16	11770,41
		Состав работ:					
		1. Нанесение раствора вручную с затиркой					
		2. Нанесение раствора для отделки плоскостей дуг и усенков					
		3. Грунтовка поверхности					
		4. Приготовление раствора из сухих смесей					
36_1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=872,16)	чел-ч	0,738	5,845	872,16	5097,74
36_2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,019	0,15048	761,14	114,54
		Итого оплата труда:				**658,12**	**5212,28**
36_3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0046	0,036432	1392,53	50,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,036432	761,14	27,73
36_4	31-030101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,0144	0,114048	858,85	97,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0144	0,114048	761,14	86,81
		Итого эксплуатация машин:				**18,77**	**148,68**
36_5	22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,1	0,792	207,95	164,70
36_6	22-050101-0101	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	9,6	76,032	83,62	6357,80
36_7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0063	0,049896	30,00	1,50
		Итого материалов:				**823,74**	**6523,99**
		НР первого уровня	%	59,1		388,95	3080,46
		НР второго уровня	%	3,6		67,50	534,63
		Накладные расходы	%	--		456,45	3615,09
		Сметная прибыль	%	8		155,41	1230,84
		Сметная стоимость:				**2098,02**	**16616,34**

1	2	3	4	5	6	7	8
72	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	7,9200		400,68	3173,35
		Состав работ:					
37 1		Затраты труда рабочих-строителей(3.4=800.28)	чел-ч	0.39	3.689	800.28	2471.90
37 2	02-0101-2-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0017	0.013464	847.78	11.41
		Итого оплата труда:				313.55	2483.32
37 3	32-0506-2-0201	Подъемники мачтовые: высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0002	0.001584	1392.53	2.21
		в т.ч. затраты труда машинистов, вынужденный	чел-ч	0.0002	0.001584	761.14	1.21
37 4	33-010201-0303	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0015	0.01188	1800.99	21.40
		в т.ч. затраты труда машинистов, вынужденный	чел-ч	0.0015	0.01188	859.33	10.21
		Итого эксплуатация машин:				2.98	23.60
37 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0.0031	0.024552	84.66	2.08
37 6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0.0084	0.066528	162.18	10.79
37 7	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.00063	0.00499	133272.26	664.98
		Итого материалов:				85.59	677.84
		НР первого уровня	%	54.8		171.83	1360.86
		НР второго уровня	%	3,6		20.61	163.23
		Накладные расходы	%	--		192.44	1524.09
		Сметная прибыль	%	8		47.45	375.80
		Сметная стоимость:				640.56	5073.24

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	1145595,37
В том числе:		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1145595,37
Материалы -	Тенге	503859,93
Всего заработная плата -	Тенге	586190,29
Накладные расходы -	Тенге	404035,97
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	350187,78
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	53848,19
Сметная прибыль -	Тенге	123970,51
ВСЕГО Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1673601,85
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	758,47
Сметная заработная плата -	Тенге	586190,29
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	1673601,85
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	758,47
Сметная заработная плата -	Тенге	586190,29

РАЗДЕЛ 9.Вывоз мусора

1	2	3	4	5	6	7	8
57	41-020101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.	1	34,1010		413,07	14086,10
	РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км					
		НР второго уровня	%	3,6		14,87	507,10
		Накладные расходы	%	--		14,87	507,10
		Сметная прибыль	%	8		34,24	1167,46
		Сметная стоимость:				462,18	15760,66

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге		14086,10
В том числе:			
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		14086,10
Транспортные расходы -	Тенге		14086,10
Накладные расходы -	Тенге		507,10
Сметная прибыль -	Тенге		1167,46
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге		15760,66
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге		15760,66

ИТОГО ПО АКТУ:			
Итого прямые затраты:	Тенге		3889142,01
в том числе:			
- зарплата рабочих-строителей	Тенге		847908,77
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге		126123,76
- в том числе зарплата машинистов	Тенге		56643,29
- материалов, изделий и конструкций	Тенге		2901023,38
- перевозка грузов	Тенге		14086,10
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге		0,00
Накладные расходы I уровня	Тенге		525610,70
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге		4414752,71
Накладные расходы II уровня	Тенге		158931,10
ИТОГО:	Тенге		4573683,81
Сметная прибыль	Тенге		365894,70
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге		4939578,51
ИТОГО с коэф.согласно договора: к=0,95149818747	Тенге	0,95149818747	4700000,00
НДС	Тенге		564000,00
ИТОГО С НДС	Тенге		5264000,00

ЗАКАЗЧИК _____ **Кашенова Р.А.**

ПОДРЯДЧИК _____ **Ахадов А.Н.**

ТЕХНАДЗОР _____ **Мухамедин М.М.**