Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик: КГУ"Комплекс"Колледж искусств-специализированная школа-интернат для одаренных детей музыкально-эстетического профиля" КГУ "Управления образования акимата Северо-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "СевКазЭнергострой"

Наименование строительства Капитальный ремонт здания КГУ"Комплекс"Колледж искусств-специализированная школа-интернат для одаренных детей музыкально-эстетического профиля" акимата СКО МОиН РК по адресу: Северо-Казахстанская область, город Петропавловск, улица Интернациональная, 81

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2018года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		28	05.03.2018г.				

Наименование пусковых комплексов (объектов, комплексов работ)	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ремонт	28 141 686,15	1410714,29	1 482 624,25	1482624,25					
НДС 12%	3 377 002,34	169285,71							169 285,71
Итого	31 518 688,49	1580000,00							

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Комплекс"Колледж искусств-специализированная школа-интернат для одаренных детей музыкально-эстетического профиля" ФОРМА 2В
КГУ "Управления образования акимата Северо-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СевКаз Энергострой"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ"Комплекс"Колледж искусств-специализированная школа-интернат для одаренных детей музыкально-эстетического профиля" акимата СКО МОиН РК по адресу: Северо-Казахстанская область, город Петропавловск, улица Интернациональная, 81

Договор №28 от 05.03.2018г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ 2018г.

№4

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы					
3	12-030101-0201 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	м3 кладки	1,4500		17714,21	25685,60
		Состав работ: 1. Разборка кладки стен и сводов 2. Перестановка подмостей 3. Выборка годного кирпича с очисткой и укладкой в штабель					
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=685,41)	чел-ч	21,241	30,799	685,41	21110,25
1.2	01-036102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,535	2,226	889,90	1980,69
		Итого оплата труда:				**15924,79**	**23090,95**
1.3	31-066102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	1,375	1,994	1893,34	3774,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,375	1,994	859,33	1713,50
1.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,232	3161,68	733,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,232	1152,61	267,41
1.5	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,75	3,987	16,80	66,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3155,41**	**4575,35**
1.6	21-130816-3426	Мусор строительный	т	2,061	2,988	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	59,1		9411,55	13646,75
		НР второго уровня	%	3,6		976,53	1415,96
		Накладные расходы	%	--		10388,08	15062,71
		Сметная прибыль	%	8		2248,18	3259,86

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				30350,47	44008,18
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				25685,60
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				25685,60
		Всего заработная плата -	Тенге				23090,95
		Накладные расходы -	Тенге				15062,71
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				13646,75
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				1415,96
		Сметная прибыль -	Тенге				3259,86
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -	Тенге				44008,18
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				33,03
		Сметная заработная плата -	Тенге				23090,95
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				44008,18
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				33,03
		Сметная заработная плата -	Тенге				23090,95
		РАЗДЕЛ 3.Фасады					
19	11-150108-1701 РСНБ РК 2015	**Стены фасадов зданий. Облицовка искусственными плитами на металлическом каркасе**	**м2 поверхности облицовки**	7,4903		7617,06	57053,93
		Состав работ: 1. Разметка поверхности 2. Крепление к стене стальных профилей 3. Сверление отверстий для дополнительного крепления плит анкерами 4. Установка анкеров 5. Установка облицовочных плит 6. Установка планок между вертикальными и горизонтальными стыками плит					
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=859,33)	чел-ч	2,7	20,224	859,33	17378,88
2.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0107	0,080146	817,12	65,49
		Итого оплата труда:				**2328,93**	**17444,36**
2.3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,062	0,464397	8,96	4,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0046	0,034455	1392,53	47,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,034455	761,14	26,23
2.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0061	0,045691	1800,99	82,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,045691	859,33	39,26
2.6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,08	0,599222	13,62	8,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**19,04**	**142,59**
2.7	21-050205-0701	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	0,0056	0,041946	460076,10	19298,15

1	2	3	4	5	6	7	8
2.8	21-130201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,48	3,595	298,58	1073,49
2.9	21-130211-0302	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00013	0,000974	1546459,74	1505,82
2.10	21-130816-2303	Резина губчатая	кг	0,076	0,569261	695,64	396,00
2.11	22-060301-9901	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная СТ РК 1954-2010	м2	1,05	7,865	2194,46	17258,97
		Итого материалов:				**5277,84**	**39532,46**
		НР первого уровня	%	54,8		1276,26	9559,51
		НР второго уровня	%	3,6		320,16	2398,08
		Накладные расходы	%	--		1596,42	11957,60
		Сметная прибыль	%	8		737,08	5520,92
		Сметная стоимость:				**9950,56**	**74532,44**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**57053,93**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**57053,93**
		Материалы -	Тенге				**39532,46**
		Всего заработная плата -	Тенге				**17444,36**
		Накладные расходы -	Тенге				**11957,60**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**9559,51**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**2398,09**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5520,92**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**74532,44**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**20,30**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**17444,36**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**74532,44**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**20,30**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**17444,36**

РАЗДЕЛ 5.Пандус

34	**11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**1,3200**		**192,89**	**254,62**
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Полив грунта водой 3. Раскидывание, разравнивание и вдавливание щебня в грунт					
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=748,3)	чел-ч	0,0681	0,089892	748,30	67,27
3.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	0,011616	859,33	9,98
		Итого оплата труда:				**58,52**	**77,25**
3.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	0,004356	3406,58	14,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0033	0,004356	859,33	3,74
3.4	32-010101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,001188	2537,64	3,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,001188	859,33	1,02

1	2	3	4	5	6	7	8
3.5	34-000102-0702	Компрессоры передвижные с винтовым приводом внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), 5 м3/мин	маш.-ч	0.0036	0.006072	1906.97	11.57
		в т.ч. затраты труда машинистов, обслуж. 1 чел.	чел.-ч	0.0036	0.006072	859.33	5.22
3.6	34-030402-0201	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0.0093	0.012276	11.48	0.14
		в т.ч. затраты труда машинистов, обслуж. 0 чел.	чел.-ч	-	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**22,40**	**29,57**
3.7	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм С 1 РК 1284-2004	м3	0.051	0.06732	2342.53	157.70
3.8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.0022	0.002904	30.00	0.09
		Итого материалов:				**119,54**	**157,79**
		НР первого уровня	%	60.9		35.64	47.04
		НР второго уровня	%	3.6		8.23	10.86
		Накладные расходы	%	--		43.87	57.90
		Сметная прибыль	%	8		18.94	25.00
		Сметная стоимость:				**255,70**	**337,53**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 Тенге **254,62**

В том числе:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**254,62**
Материалы -	Тенге	**157,79**
Всего заработная плата -	Тенге	**77,25**
Накладные расходы -	Тенге	**57,90**
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	**47,04**
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	**10,86**
Сметная прибыль -	Тенге	**25,00**
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**337,53**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	**0,10**
Сметная заработная плата -	Тенге	**77,25**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	**337,53**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	**0,10**
Сметная заработная плата -	Тенге	**77,25**

РАЗДЕЛ 8.Отмостка

54	**11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**55,5000**		**192,89**	**10705,65**
		Состав работ:					
		1. Планировка основания					
		2. Полив грунта водой					
		3. Раскидывание, разравнивание и вдавливание щебня в грунт					
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=748,3)	чел.-ч	0.0681	3,78	748.30	2828.24
4.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.0088	0.4884	859.33	419.70
		Итого оплата труда:				**58,52**	**3247,93**

1	2	3	4	5	6	7	8
4.3	31-050501-0101	Автопогрузчики. 5 т	маш.-ч	0,0033	0,18315	3406,58	623,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0033	0,18315	859,33	157,39
4.4	32-010-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие. 5 т	маш.-ч	0,0009	0,04995	2537,64	126,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0009	0,04995	859,33	42,92
4.5	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0046	0,2553	1906,07	486,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0046	0,2553	859,33	219,39
4.6	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0093	0,51615	11,48	5,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**22,40**	**1243,22**
4.7	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	2,831	2342,53	6630,53
4.8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0022	0,1221	30,00	3,66
		Итого материалов:				**119,54**	**6634,19**
		НР первого уровня	%	60,9		35,64	1977,99
		НР второго уровня	%	3,6		8,23	456,61
		Накладные расходы	%	--		43,87	2434,60
		Сметная прибыль	%	8		18,94	1051,22
		Сметная стоимость:				**255,70**	**14191,47**
55	**11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие шебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**6,6600**		**6931,80**	**46165,82**
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением					
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=729,05)	чел-ч	3,24	21,578	729,05	15731,73
5.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	3,663	859,33	3147,73
		Итого оплата труда:				**2834,75**	**18879,46**
5.3	31-050501-0101	Автопогрузчики. 5 т	маш.-ч	0,09	0,5994	3406,58	2041,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,09	0,5994	859,33	515,08
5.4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	3,064	1906,07	5839,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,46	3,064	859,33	2632,99
5.5	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	6,194	11,48	71,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1194,06**	**7952,44**
5.6	21-010201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	1,931	2706,82	5227,95
5.7	21-010201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,09	0,5994	2706,82	1622,47
5.8	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	6,66	2342,53	15601,25
5.9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,999	30,00	29,97
		Итого материалов:				**3375,62**	**22481,64**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	60,9		1726,36	11497,59
		НР второго уровня	%	3,6		311,69	2075,88
		Накладные расходы	%	--		2038,06	13573,47
		Сметная прибыль	%	8		717,59	4779,14
		Сметная стоимость:				**9687,45**	**64518,43**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**56871,46**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**56871,46**
		Материалы -	Тенге				**29115,83**
		Всего заработная плата -	Тенге				**22127,39**
		Накладные расходы -	Тенге				**16008,08**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**13475,58**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**2532,50**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5830,36**
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**78709,90**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**29,51**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**22127,39**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**78709,90**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**29,51**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**22127,39**

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ВАРИАНТ
РАЗДЕЛ 1.ФАСАД

		Цоколь					
16	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	**Стены фасадов зданий. Облицовка искусственными плитами на растворе 300х300мм**	**м2 поверхности облицовки**	6,5000		**4305,01**	**27982,59**
		Состав работ: 1. Сортировка плиток 2. Облицовка поверхностей 3. Перерубка плиток и подточка кромок 4. Заполнение швов 5. Распудривание облицованных поверхностей 6. Очистка и промывка поверхности облицовки					
7 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=820,18)	чел-ч	2	13	820,18	10662,34
7 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	0,0559	766,85	42,87
		Итого оплата труда:				**1646,95**	**10705,21**
7 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,00325	3406,58	11,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0005	0,00325	859,33	2,79
7 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0081	0,05265	1392,53	73,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0081	0,05265	761,14	40,07
		Итого эксплуатация машин:				**12,98**	**84,39**

1	2	3	4	5	6	7	8
7 5	21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, пенный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0.015	0.0975	22628.01	2206.23
7 6	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0.0004	0.0026	16026.11	41.65
7 7	21-130803-1003	Бетонь	м3	0.005	0.0325	84.66	2.75
7 8	22-020101-0405	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (одноотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	6.5	2362.97	14969.31
7 9	21-070510-0501	Опилки древесные	м3	0.001	0.0065	2309.52	15.01
7 10	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.00465	0.030225	30.00	0.91
		Итого материалов:				**2651.67**	**17235.86**
		НР первого уровня	%	54.8		902.53	5866.45
		НР второго уровня	%	3.6		187.47	1218.57
		Накладные расходы	%	--		1090.00	7085.02
		Сметная прибыль	%	8		431.60	2805.41
		Сметная стоимость:				**5826.62**	**37873.01**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**27982,59**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**27982,59**
Материалы -			Тенге				**17235,86**
Всего заработная плата -			Тенге				**10705,21**
		Накладные расходы -	Тенге				**7085,02**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**5866,45**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1218,57**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2805,41**
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**37873,01**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**13,06**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10705,21**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**37873,01**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**13,06**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10705,21**

РАЗДЕЛ 2.ВХОДНАЯ ГРУППА

		Балконы					
38	**12-070101-0205 РСНБ РК 2015**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м2**	**62,0000**		**81,12**	**5029,51**
		Состав работ:					
		1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований					
		2. Укладка на строительной площадке					
8 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=696,32)	чел-ч	0,1139	7,062	696,32	4917,27
8 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0806	761,14	61,35
		Итого оплата труда:				**80,30**	**4978,62**
8 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	0,0806	1392,53	112,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0013	0,0806	761,14	61,35
		Итого эксплуатация машин:				**1,81**	**112,24**

1	2	3	4	5	6	7	8
8.4	22-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0047	0,2914	--	--
		Итого материалов:				0,00	0,00
		НР первого уровня	%	59,1		47,46	2942,36
		НР второго уровня	%	3,6		4,63	286,99
		Накладные расходы	%	--		52,09	3229,35
		Сметная прибыль	%	8		16,66	660,71
		Сметная стоимость:				143,86	8919,57
39	11-110101-1101 РСНЬ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	46,5000		721,92	33569,13
		Состав работ:					
		1. Подготовка основания					
		2. Укладка и разравнивание слоя раствора					
		3. Уход за стяжкой					
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=709,15)	чел-ч	0,356	16,554	709,15	11739,27
9.2	02-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,59055	761,14	449,49
		Итого оплата труда:				262,12	12188,76
9.3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	4,218	10,54	44,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
9.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,59055	1392,53	822,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0127	0,59055	761,14	449,49
		Итого эксплуатация машин:				18,64	866,81
9.5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,9486	22047,46	20914,22
9.6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	1,627	30,00	48,83
		Итого материалов:				450,82	20963,05
		НР первого уровня	%	60,9		159,63	7422,96
		НР второго уровня	%	3,6		31,74	1475,71
		Накладные расходы	%	--		191,37	8898,67
		Сметная прибыль	%	8		73,06	3397,42
		Сметная стоимость:				986,35	45865,22

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 — Тенге — **38598,64**

В том числе:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**38598,64**
Материалы -	Тенге	**20963,05**
Всего заработная плата -	Тенге	**17167,38**
Накладные расходы -	Тенге	**12128,02**
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	**10365,32**
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	**1762,70**
Сметная прибыль -	Тенге	**4058,13**
ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**54784,79**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	**24,29**
Сметная заработная плата -	Тенге	**17167,38**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				54784,79
		Нормативная трудоемость:	чел.-ч				24,29
		Сметная заработная плата:	Тенге				17167,38
		РАЗДЕЛ 3.Пандус					
42	21-050309-0126 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-2012	м2	0,8200		612,34	502,12
		НР второго уровня	%	3,6		22,04	18,08
		Накладные расходы	%	--		22,04	18,08
		Сметная прибыль	%	8		50,75	41,62
		Сметная стоимость:				**685,13**	**561,81**
43	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждения	17,0000		**465,18**	**7908,01**
		Состав работ:					
11.1		Затраты труда рабочих-строителей(3,8=839,43)	чел-ч	0,415	7,055	839,43	5922,18
11.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0259	0,4403	844,92	372,02
		Итого оплата труда:				**370,25**	**6294,20**
11.3	31-050602-0201	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0038	0,0646	1392,53	89,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0038	0,0646	761,14	49,17
11.4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,058	0,986	141,81	139,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
11.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0221	0,3757	1800,99	676,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0221	0,3757	859,33	322,85
		Итого эксплуатация машин:				**53,32**	**906,41**
11.6	21-130101-0102	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0015	0,0255	16020,11	408,51
11.7	21-130812-0046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0034	197175,18	670,40
11.8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,001	0,017	30,00	0,51
		Итого материалов:				**63,50**	**1079,42**
		НР первого уровня	%	62,1		229,92	3908,70
		НР второго уровня	%	3,6		25,02	425,40
		Накладные расходы	%	--		254,95	4334,10
		Сметная прибыль	%	8		57,61	979,37
		Сметная стоимость:				**777,73**	**13221,48**
44	Прайс-лист	**Ограждения для перил**	м	17,0000		**21226,42**	**360849,06**
		НР второго уровня	%	3,6		764,15	12990,57
		Накладные расходы	%	--		764,15	12990,57
		Сметная прибыль	%	8		1759,25	29907,17
		Сметная стоимость:				**23749,81**	**403746,79**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				369259.19
		В том числе					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				369259.19
		Материалы -	Тенге				1079.42
		Всего заработная плата -	Тенге				6294.20
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				361351.18
		Накладные расходы -	Тенге				17342.74
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				3908.70
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				13434.04
		Сметная прибыль -	Тенге				30928.15
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -	Тенге				417530.08
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				7.50
		Сметная заработная плата -	Тенге				6294.20
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				417530.08
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				7.50
		Сметная заработная плата -	Тенге				6294.20

РАЗДЕЛ .Отмостка

49	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	м2 покрытия	55.5000		1056.01	58608.48
		Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство покрытий 3. Уход за покрытиями					
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2.2=709.15)	чел-ч	0.361	20.035	709.15	14208.17
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0284	1.576	830.63	1309.24
		Итого оплата труда:				**279.59**	**15517.42**
13. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.012	0.666	3406.58	2268.78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.012	0.666	859.33	572.31
13. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.0396	2.198	10.54	23.16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 5	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0.0081	0.44955	1906.07	856.87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0081	0.44955	859.33	386.31
13. 6	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0083	0.46065	1392.53	641.47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0.0083	0.46065	761.14	350.62
		Итого эксплуатация машин:				**68.29**	**3790.29**
13. 7	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0.0306	1.698	1254.37	2130.30
13. 8	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0.0306	1.698	22623.47	38421.44
13. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.035	1.942	30.00	58.27
		Итого материалов:				**731.71**	**40610.01**
		НР первого уровня	%	60.9		170.27	9450.11

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		44,13	2439,11
		Накладные расходы	%	--		214,32	11844,22
		Сметная прибыль	%	8		91,63	5640,70
		Сметная стоимость:				**1372,06**	**76149,39**
50	**11-110101-1502 РСНЬ РК 2015 К=4**	**Покрытия бетонные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	**м2 покрытия**	**55,5000**		**501,94**	**27857,90**
		Состав работ:					
		1. Устройство покрытий					
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2.2. 709.15)	чел-ч	0,0216	2,309	709,15	1637,29
24. 2	1-24-0-192-0-0	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0076	0,4218	761,14	321,05
		Итого оплата труда:				**35,29**	**1958,33**
24. 3	3-104-1-17-1-26	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0324	1,798	16,54	18,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 4	3-105-6-12-4-1	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0076	0,4218	1392,53	587,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0076	0,4218	761,14	321,05
		Итого эксплуатация машин:				**10,92**	**606,32**
24. 5	21-02-2-1-1-0600	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	1,132	22623,47	25614,29
		Итого материалов:				**461,52**	**25614,29**
		НР первого уровня	%	60,9		21,49	1192,63
		НР второго уровня	%	3,6		18,84	1045,82
		Накладные расходы	%	--		40,33	2238,44
		Сметная прибыль	%	8		43,38	2407,71
		Сметная стоимость:				**585,66**	**32504,05**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	**86466,38**
В том числе:		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**86466,38**
Материалы -	Тенге	**66224,30**
Всего заработная плата -	Тенге	**17475,75**
Накладные расходы -	Тенге	**14138,66**
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	**10642,73**
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	**3495,93**
Сметная прибыль -	Тенге	**8048,40**
ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**108653,44**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	**24,34**
Сметная заработная плата -	Тенге	**17475,75**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	**108653,44**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	**24,34**
Сметная заработная плата -	Тенге	**17475,75**

РАЗДЕЛ 7.Внутренние работы

Вестибюль

1	2	3	4	5	6	7	8
63	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	37,6200		721,92	27158,51
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой					
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=709,15)	чел-ч	0,356	13,393	709,15	9497,45
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,477774	761,14	363,65
		Итого оплата труда:				**262,12**	**9861,10**
15. 3	31-040201-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	3,412	10,54	35,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,477774	1392,53	665,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,477774	761,14	363,65
		Итого эксплуатация машин:				**18,64**	**701,28**
15. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,767448	22047,46	16920,28
15. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	1,317	30,00	39,50
		Итого материалов:				**450,82**	**16959,78**
		НР первого уровня	%	60,9		159,63	6005,41
		НР второго уровня	%	3,6		31,74	1193,90
		Накладные расходы	%	--		191,37	7199,31
		Сметная прибыль	%	8		73,06	2748,63
		Сметная стоимость:				**986,35**	**37106,44**
64	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	м2 покрытия	37,6200		**4015,60**	**151066,88**
		Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов раствором из сухих смесей 3. Уход за покрытиями 4. Очистка и промывка покрытий 5. Приготовление раствора					
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=790,66)	чел-ч	0,801	30,134	790,66	23825,45
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03824	1,439	854,48	1229,24
		Итого оплата труда:				**665,99**	**25054,69**
16. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0259	0,974358	8,96	8,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00079	0,02972	3161,68	93,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00079	0,02972	1152,61	34,26
16. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00425	0,159885	1392,53	222,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00425	0,159885	761,14	121,69

1	2	3	4	5	6	7	8
16 6	34-030102-0301	Электроплиткорез	маш -ч	0,0336	1,264	50,79	64,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч				
16 7	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш -ч	0,0332	1,249	2301,06	2873,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0332	1,249	859,33	1073,39
16 8	34-030501-0102	Пылесосы промышленные	маш -ч	0,0088	0,331056	144,19	47,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**88,02**	**3311,26**
16 9	21-130803-1302	Бетонь	кг	0,02	0,7524	84,66	63,70
16 10	22-050107-0101	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	28,215	148,01	4176,20
16 11	22-060301-0124	Керамогранит глазурованный плинтный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	38,372	2818,82	108164,89
16 12	21-130703-1205	Вода техническая	м3	0,00192	0,07223	30,00	2,17
16 13	22-050102-0202	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	8,14	306,227	37,63	11523,31
		Итого материалов:				**3294,26**	**123930,17**
		НР первого уровня	%	60,9		405,59	15258,30
		НР второго уровня	%	3,6		159,16	5987,71
		Накладные расходы	%	--		564,75	21246,01
		Сметная прибыль	%	8		366,43	13785,03
		Сметная стоимость:				**4946,78**	**186097,92**
65	**11-110101-3905 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**20,9300**		**2525,95**	**52868,05**
		Состав работ: 1 Приготовление раствора из сухих смесей Устройство керамогранитных плинтусов на растворе из сухих смесей с затиркой швов					
17 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=800,28)	чел-ч	0,23	4,814	800,28	3852,47
17 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00331	0,069278	875,83	60,68
		Итого оплата труда:				**186,96**	**3913,14**
17 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш -ч	0,0021	0,043953	8,96	0,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
17 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,006279	3161,68	19,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0003	0,006279	1152,61	7,24
17 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00034	0,007116	1392,53	9,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,00034	0,007116	761,14	5,42
17 6	34-030102-0301	Электроплиткорез	маш -ч	0,01	0,2093	50,79	10,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
17 7	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш -ч	0,00267	0,055883	2301,06	128,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,00267	0,055883	859,33	48,02
		Итого эксплуатация машин:				**8,09**	**169,38**
17 8	22-050107-0101	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,06	1,256	148,01	185,87
17 9	22-060301-0511	Керамогранитный плинтус полированный размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	1,01	21,139	2278,04	48156,17

1	2	3	4	5	6	7	8
17.10	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.99016	0.003349	39.99	0.10
17.11	22-050102-0101	Смесь сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	9.63	13.395	37.63	504.06
		Итого материалов:				**2333.79**	**48846.20**
		НР первого уровня	%	60.9		113.86	2383.10
		НР второго уровня	%	3.6		95.03	1989.04
		Накладные расходы	%	--		208.89	4372.15
		Сметная прибыль	%	8		218.79	4579.22
		Сметная стоимость:				**2953.63**	**61819.41**
		Кабинет 26					
73	**12-070101-0301 РСНБ РК 2015**	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	**м**	**25,2800**		**26,25**	**663,63**
		Состав работ:					
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=696.32)	чел-ч	0.0377	0.953056	696.32	663.63
		Итого оплата труда:				**26.25**	**663.63**
18.2	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0.0011	0.027808	--	--
		Итого материалов:				**--**	**--**
		НР первого уровня	%	59.1		15.51	392.21
		НР второго уровня	%	3.6		1.50	38.01
		Накладные расходы	%	--		17.02	430.22
		Сметная прибыль	%	8		3.46	87.51
		Сметная стоимость:				**46.73**	**1181.36**
74	**11-110101-3504 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плит древесностружечных. Устройство**	**м2 покрытия**	**73,1100**		**1185,29**	**86656,75**
		Состав работ:					
		1. Настилка покрытий с креплением гвоздями					
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3.1=770.76)	чел-ч	0.431	31.51	770.76	24286.96
19.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0141	1.031	818.94	844.20
		Итого оплата труда:				**343.74**	**25131.17**
19.3	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0.0043	0.314373	14.27	4.49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0058	0.424038	1392.53	590.49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0058	0.424038	761.14	322.75
19.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0083	0.606813	1800.99	1092.86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0083	0.606813	859.33	521.45
		Итого эксплуатация машин:				**23.09**	**1687.84**
19.6	21-070508-0104	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм ГОСТ 10632-2007	100 м2	0.01027	0.75084	79804.46	59920.36
19.7	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.053	3.875	196.55	761.60
		Итого материалов:				**830.01**	**60681.95**
		НР первого уровня	%	60.9		209.34	15304.88

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		59,21	3679,62
		Накладные расходы	%	--		259,55	18975,59
		Сметная прибыль	%	8		115,59	8450,58
		Сметная стоимость:				**1560,43**	**114082,83**
75	**11-110101-3503 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плит древесноволокнистых. Устройство**	**м2 покрытия**	**73,1100**		**953,70**	**69725,35**
		Состав работ:					
		1. Настилка покрытий с креплением на мастике					
		2. Приготовление битумной мастики и грунтовки					
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3.1=770.76)	чел-ч	0,497	36,336	770,76	28006,08
20.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0046	0,336306	818,77	275,36
		Итого оплата труда:				**386,83**	**28281,44**
20.3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0139	1,016	399,20	405,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20.4	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,005	0,36555	14,27	5,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20.5	33-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0019	0,138909	1392,53	193,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,138909	761,14	105,73
20.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0027	0,197397	1800,99	355,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,197397	859,33	169,63
		Итого эксплуатация машин:				**13,13**	**959,84**
20.7	21-070507-1301	Плиты древесноволокнистые СТ РК EN 622-5-2012 сверхтвердые марки СТС-500, группа А толщиной 5 мм	1000 м2	0,00102	0,074572	426858,02	31831,74
20.8	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,0013	0,095043	58564,32	5566,13
20.9	21-130401-0309	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-3-50	т	0,00013	0,009504	281824,98	2678,55
20.10	21-130816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,00013	0,009504	71863,08	683,01
		Итого материалов:				**557,51**	**40759,43**
		НР первого уровня	%	60,9		235,58	17223,40
		НР второго уровня	%	3,6		42,81	3130,15
		Накладные расходы	%	--		278,40	20353,55
		Сметная прибыль	%	8		98,57	7206,31
		Сметная стоимость:				**1330,67**	**97285,21**
76	**11-150403-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Полы ДВП и ДСП с двух сторон. Проолифка**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**292,4400**		**231,11**	**67585,27**
		Состав работ:					
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3.2=781.03)	чел-ч	0,218	63,752	781,03	49792,16
21.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,14622	839,69	122,78
		Итого оплата труда:				**170,68**	**49914,94**

1	2	3	4	5	6	7	8
21 3	31-050602-0201	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0001	0.029244	1392.53	40.72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0.0001	0.029244	761.14	22.26
21 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0004	0.116976	1800.99	210.67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0.0004	0.116976	859.33	100.52
		Итого эксплуатация машин:				**0.86**	**251.40**
21 5	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0.000004	0.00117	1439.47	1.68
21 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0.0034	0.994296	84.66	84.18
21 7	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0.160683	46.99	371.48	17455.85
		Итого материалов:				**59.98**	**17541.71**
		НР первого уровня	%	54.8		93.54	27353.39
		НР второго уровня	%	3.6		11.69	3417.79
		Накладные расходы	%	--		105.22	30771.18
		Сметная прибыль	%	8		26.91	7868.52
		Сметная стоимость:				**363.24**	**106224.97**
--	**11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	√ **73,1100**		**554.75**	**40557.76**
		Состав работ:					
22 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=810,55)	чел-ч	0.467	34.142	810.55	27674.10
22 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0013	0.095043	844.22	80.24
		Итого оплата труда:				**379.62**	**27754.34**
22 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0002	0.014622	1392.53	20.36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0.0002	0.014622	761.14	11.13
22 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0011	0.080421	1800.99	144.84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0.0011	0.080421	859.33	69.11
		Итого эксплуатация машин:				**2.26**	**165.20**
22 5	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0.000024	0.001755	1439.47	2.53
22 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0.0031	0.226641	84.66	19.19
22 7	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0.0084	0.614124	162.18	99.60
22 8	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.116	8.481	400.04	3392.64
22 9	22-040201-0902	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0.25	18.277	323.54	5913.50
22 10	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0.54	39.479	83.36	3291.00
		Итого материалов:				**173.96**	**12718.46**
		НР первого уровня	%	54.8		208.03	15209.38
		НР второго уровня	%	3.6		27.46	2007.62
		Накладные расходы	%	--		235.49	17216.99
		Сметная прибыль	%	8		63.22	4621.98

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				853,46	62396,73
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				496282,20
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				496282,20
	Материалы -		Тенге				321437,71
	Всего заработная плата -		Тенге				170574,45
		Накладные расходы -	Тенге				120564,91
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				99130,07
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				21434,84
		Сметная прибыль -	Тенге				49347,77
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге				666194,88
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				218,63
		Сметная заработная плата -	Тенге				170574,45
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				666194,88
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				218,63
		Сметная заработная плата -	Тенге				170574,45
ИТОГО ПО АКТУ 4			Тенге				1158454,59
	Итого прямые затраты:						
	в том числе:		Тенге				273801,18
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				27555,82
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				11155,76
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				857097,59
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				0,00
		- перевозка грузов	Тенге				0,00
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				166642,16
	Накладные расходы I уровня		Тенге				1325096,75
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				47703,48
	Накладные расходы II уровня		Тенге				1372800,23
	ИТОГО:		Тенге				109824,02
	Сметная прибыль		Тенге				1482624,25
	ИТОГО ПО АКТУ 4		Тенге	0,95149818747			1410714,29
	ИТОГО с коэф.согласно договора: к=0,95149818747		Тенге				169285,71
	НДС		Тенге				1580000,00
	ИТОГО С НДС						

ЗАКАЗЧИК _____ Кашенова Р.А.

ПОДРЯДЧИК _____ Ахадов А.Н.

ТЕХНАДЗОР _____ Мухамедин М.М.