Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик: КГУ"Комплекс"Колледж искусств-специализированная школа-интернат для одаренных детей музыкально-эстетического профиля" КГУ "Управления образования акимата Северо-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "СевКазЭнергострой"

Наименование строительства: Капитальный ремонт здания КГУ"Комплекс"Колледж искусств-специализированная школа-интернат для одаренных детей музыкально-эстетического профиля" акимата СКО МОиН РК по адресу: Северо-Казахстанская область, город Петропавловск, улица Интернациональная, 81

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2018года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		28	05.03.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ремонт	31 437 112,90	4706141,04	4 946 032,59	4946032,59					
НДС 12%	3 772 453,55	564736,92							564 736,92
Итого	35 209 566,45	5270877,96							

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

ЗАКАЗЧИК: КГУ"Комплекс"Колледж искусств-специализированная школа-интернат для одаренных детей музыкально-эстетического профиля" КГУ "Управления образования акимата Северо-Казахстанской области"

ФОРМА 2В

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СевКазЭнергострой"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ"Комплекс"Колледж искусств-специализированная школа-интернат для одаренных детей музыкально-эстетического профиля" акимата СКО МОиН РК по адресу: Северо-Казахстанская область, город Петропавловск, улица Интернациональная, 81

Договор №28 от 05.03.2018г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ 2018г.
№5

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 3.Фасады					
19	11-150108-1701 РСНБ РК 2015	**Стены фасадов зданий. Облицовка искусственными плитами на металлическом каркасе** Состав работ: 1. Разметка поверхности 2. Крепление к стене стальных профилей 3. Сверление отверстий для дополнительного крепления плит анкерами 4. Установка анкеров 5. Установка облицовочных плит 6. Установка планок между вертикальными и горизонтальными стыками плит	**м2 поверхности облицовки**	**169,9000**		**7617,06**	**1294139,13**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=859,33)	чел-ч	2,7	458,73	859,33	394200,45
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0107	1,818	817,12	1485,46
		Итого оплата труда:				**2328,93**	**395685,91**
1. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,062	10,534	8,96	94,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
1. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0046	0,78154	1392,53	1088,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0046	0,78154	761,14	594,86
1. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0061	1,036	1800,99	1866,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0061	1,036	859,33	890,27
1. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,08	13,592	13,62	185,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**19,04**	**3234,35**

1	2	3	4	5	6	7	8
1.7	21-050205-0701	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	0,0056	0,95144	460076,10	437734,80
1.8	21-130201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,48	81,552	298,58	24349,80
1.9	21-130211-0302	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00013	0,022087	1546459,74	34156,66
1.10	21-130816-2303	Резина губчатая	кг	0,076	12,912	695,64	8982,38
1.11	22-060301-9901	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная СТ РК 1954-2010	м2	1,05	178,395	2194,46	391480,69
		Итого материалов:				**5277,84**	**896704,33**
		НР первого уровня	%	54,8		1276,26	216835,88
		НР второго уровня	%	3,6		320,16	54395,10
		Накладные расходы	%	--		1596,42	271230,98
		Сметная прибыль	%	8		737,08	125229,61
		Сметная стоимость:				**9950,56**	**1690599,72**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**1294139,13**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1294139,13**
	Материалы -		Тенге				**896704,33**
	Всего заработная плата -		Тенге				**395685,91**
		Накладные расходы -	Тенге				**271230,98**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**216835,88**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**54395,10**
		Сметная прибыль -	Тенге				**125229,61**
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1690599,72**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**460,55**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**395685,91**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1690599,72**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**460,55**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**395685,91**

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ВАРИАНТ
РАЗДЕЛ 1.ФАСАД

5	**12-080101-0401 РСНБ РК 2015**	**Отливы наружные. Разборка**	**м**	**3,0900**		**63,41**	**195,93**
		Состав работ: 1. Разборка креплений 2. Разборка на элементы 3. Укладка на стройплощадке					
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=696,32)	чел-ч	0,091	0,28119	696,32	195,80
		Итого оплата труда:				**63,37**	**195,80**
3.2	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0012	0,003708	34,54	0,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,04**	**0,13**

1	2	3	4	5	6	7	8
3.3	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,002	0,00618	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	59,1		37,45	115,72
		НР второго уровня	%	3,6		3,63	11,22
		Накладные расходы	%	--		41,08	126,94
		Сметная прибыль	%	8		8,36	25,83
		Сметная стоимость:				**112,85**	**348,69**
6	11-150108-1902 РСНБ РК 2015	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной до 400 мм. Устройство**	м	3,0900		**1646,08**	**5086,39**
		Состав работ:					
		1. Выгрузка, переное и подача заготовок из металлических листов					
		2. Крепление нижнего отлива					
		3. Герметизация швов силиконовым герметиком					
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=781,03)	чел-ч	0,3925	1,213	781,03	947,25
4.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,001854	1152,59	2,14
		Итого оплата труда:				**307,25**	**949,39**
4.3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0675	0,208575	8,96	1,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4.4	34-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0006	0,001854	3161,68	5,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,001854	1152,61	2,14
4.5	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0038	0,011742	18,64	0,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4.6	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0075	0,023175	178,13	4,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3,91**	**12,08**
4.7	21-060902-1301	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КНР размерами 40 мм х 40 мм	м	1,05	3,244	254,90	827,02
4.8	21-100502-0104	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,043	0,13287	351,20	46,66
4.9	21-130211-0405	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм	шт.	2,74	8,467	1,00	8,47
4.10	21-130211-0601	Шурупы-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1,37	4,233	1,03	4,36
4.11	1--130816-3407	Водоотлив оконный шириной планки до 400 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1,05	3,244	998,78	3240,54
		Итого материалов:				**1335,62**	**4127,06**
		НР первого уровня	%	54,8		168,37	520,27
		НР второго уровня	%	3,6		65,32	201,84
		Накладные расходы	%	--		233,69	722,10
		Сметная прибыль	%	8		150,38	464,68
		Сметная стоимость:				**2030,15**	**6273,17**

1	2	3	4	5	6	7	8
7	11-150108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Отливы оконные. Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм**	м2	**0,6180**		**303,89**	**187,81**
		Состав работ: 1. Подгонка и крепление плит утеплителя 2. Подгонка и закрепление пароизоляционной мембраны					
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3.1=770.76)	чел-ч	0,2357	0,145663	770,76	112,27
5.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00054	0,000334	1152,46	0,38
		Итого оплата труда:				**182,29**	**112,66**
5.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00054	0,000334	3161,68	1,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00054	0,000334	1152,61	0,38
5.4	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0351	0,021692	13,62	0,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,19**	**1,35**
5.5	1--110103-106	Плиты теплоизоляционные (Изовер)	м3	0,00525	0,003244	22864,93	74,19
		Итого материалов:				**120,04**	**74,19**
		НР первого уровня	%	54,8		99,90	61,74
		НР второго уровня	%	3,6		14,54	8,98
		Накладные расходы	%	--		114,43	70,72
		Сметная прибыль	%	8		33,47	20,68
		Сметная стоимость:				**451,79**	**279,21**
8	**11-150108-1901 РСНБ РК 2015**	**Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной до 360 мм. Устройство**	**м**	**8,4400**		**1875,17**	**15826,42**
		Состав работ: 1. Выгрузка, перенос и подача заготовок из металлических листов 2. Разметка и обрезка листового профиля по размерам откосов 3. Устройство откосов 4. Герметизация швов силиконовым герметиком					
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3.2=781,03)	чел-ч	0,3925	3,313	781,03	2587,32
6.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,005064	1152,61	5,84
		Итого оплата труда:				**307,25**	**2593,15**
6.3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0675	0,5697	8,96	5,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0006	0,005064	3161,68	16,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,005064	1152,61	5,84
6.5	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0038	0,032072	18,64	0,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6.6	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0075	0,0633	178,13	11,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3,91**	**32,99**
6.7	21-100502-0104	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,043	0,36292	351,20	127,46

1	2	3	4	5	6	7	8
6.8	21-130211-0405	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм	шт	2,74	23,126	1,00	23,13
6.9	21-130211-0601	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт	1,37	11,563	1,03	11,91
6.10	1--130814-1201	Откосная планка шириной до 360 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1,05	8,862	991,44	8786,14
6.11	21-130814-1501	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа 1-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	1,05	8,862	480,42	4257,48
		Итого материалов:				**1564,71**	**13206,12**
		НР первого уровня	%	54,8		168,37	1421,05
		НР второго уровня	%	3,6		73,57	620,91
		Накладные расходы	%	--		241,94	2041,96
		Сметная прибыль	%	8		169,37	1429,47
		Сметная стоимость:				**2286,48**	**19297,85**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	**21296,54**
В том числе:		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**21296,54**
Материалы -	Тенге	**17407,36**
Всего заработная плата -	Тенге	**3851,00**
Накладные расходы -	Тенге	**2961,72**
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	**2118,77**
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	**842,95**
Сметная прибыль -	Тенге	**1940,66**
ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**26198,92**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	**4,96**
Сметная заработная плата -	Тенге	**3851,00**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	**26198,92**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	**4,96**
Сметная заработная плата -	Тенге	**3851,00**

РАЗДЕЛ 2.ВХОДНАЯ ГРУППА

17	11-100501-0108 РСНБ РК 2015	**Витраж площадью более 2 м2. Установка витражей из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) в том числе при наличии створок глухого остекления)** Состав работ: 1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем (снятие створок; в местах глухого остекления - снятие штапиков и стеклопакетов) 2. Установка рамы в проем 3. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной 4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок	**м2 проемов**	**55,7136**		**2107,16**	**117397,41**
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=781,03)	чел-ч	1,023	57,017	781,03	44532,22

1	2	3	4	5	6	7	8
7.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0678	3.777	812.84	3070.41
		Итого оплата труда:				**854.42**	**47602.63**
7.3	31-050502-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0321	1.788	1392.53	2490.41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0.0321	1.788	761.14	1360.92
7.4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.1321	7.36	18.64	137.19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
7.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0357	1.989	1800.99	3582.13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0.0357	1.989	859.33	1709.21
7.6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.2035	11.338	13.62	154.42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**114.23**	**6364.14**
7.7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0.71	39.557	982.74	38873.91
7.8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	4.12	229.54	24.49	5621.44
7.9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0.59	32.871	108.14	3554.67
7.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1.59	88.585	80.69	7147.89
7.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	445.709	9.87	4399.15
7.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2.53	140.955	48.98	6904.00
		Итого материалов:				**1193.62**	**66501.05**
		НР первого уровня	%	59.8		510.94	28466.38
		НР второго уровня	%	3.6		94.25	5251.10
		Накладные расходы	%	--		605.19	33717.47
		Сметная прибыль	%	8		216.99	12089.19
		Сметная стоимость:				**2929.34**	**163204.07**
18	21-090201-0505 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99**	**м2**	**55,7136**		**31780,09**	**1770583,22**
		НР второго уровня	%	3,6		1144,08	63741,00
		Накладные расходы	%	--		1144,08	63741,00
		Сметная прибыль	%	8		2633,93	146745,94
		Сметная стоимость:				**35558,11**	**1981070,16**
19	11-100501-0102 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2 проемов**	**18,8613**		**1928,44**	**36372,90**

Состав работ:

1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем (снятие створок; в местах глухого остекления - снятие штапиков и стеклопакетов)

2. Установка рамы в проем
3. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной
4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок

1	2	3	4	5	6	7	8
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2*781,03)	чел-ч	0,934	17,616	781,03	13758,98
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	1,243	814,33	1012,18
		Итого оплата труда:				**783,15**	**14771,16**
9. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	0,569611	1392,53	793,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0302	0,569611	761,14	433,55
9. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0962	1,814	18,64	33,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,673348	1800,99	1212,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,673348	859,33	578,63
9. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1482	2,795	13,62	38,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**110,16**	**2077,79**
9. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,66	12,448	982,74	12233,60
9. 8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3	56,584	24,49	1385,74
9. 9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,5	9,431	108,14	1019,83
9.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,5	28,292	80,69	2282,88
9.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	150,89	9,87	1489,29
9.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2,3	43,381	48,98	2124,80
		Итого материалов:				**1088,80**	**20536,13**
		НР первого уровня	%	59,8		468,32	8833,15
		НР второго уровня	%	3,6		86,28	1627,42
		Накладные расходы	%	--		554,61	10460,57
		Сметная прибыль	%	8		198,64	3746,68
		Сметная стоимость:				**2681,69**	**50580,15**
20	**21-090201-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Витражи из ПВХ профилей толщиной до 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**18,8613**		**20097,76**	**379069,88**
		НР второго уровня	%	3,6		723,52	13646,52
		Накладные расходы	%	--		723,52	13646,52
		Сметная прибыль	%	8		1665,70	31417,31
		Сметная стоимость:				**22486,98**	**424133,71**
29	**11-090701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Конструкции решетчатые (усиление витражей.). Изготовление**	**т конструкций**	**0,4000**		**108904,02**	**43561,61**
		Состав работ:					
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4*859,33)	чел-ч	91	36,4	859,33	31279,61
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,34	2,936	1099,07	3226,86
		Итого оплата труда:				**86266,19**	**34506,48**
11. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	0,12	8,96	1,08

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
11. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	6	2,4	3345,48	8029,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	6	2,4	1152,61	2766,26
11. 5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,1	0,44	21,10	9,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
11. 6	34-010304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,84	0,336	1030,02	346,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,84	0,336	859,33	288,73
11. 7	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	27,3	10,92	141,81	1548,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
11. 8	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,2	2301,06	460,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,5	0,2	859,33	171,87
11. 9	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	0,4	17,05	6,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**26002,99**	**10401,20**
11.10	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	1,04	173,35	180,28
11.11	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5	0,2	101,02	20,20
11.12	21-130812-1059	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,0086	195385,08	1680,31
		Итого материалов:				**4702,00**	**1880,80**
		НР первого уровня	%	60,9		52536,11	21014,44
		НР второго уровня	%	3,6		5811,84	2324,74
		Накладные расходы	%	--		58347,96	23339,18
		Сметная прибыль	%	8		13380,16	5352,06
		Сметная стоимость:				**180632,13**	**72252,85**
30	**11-460101-0402 РСНБ РК 2015**	**Витражи. Усиление**	**т**	**0,4000**		**188333,41**	**75333,36**
		Состав работ: 1. Пробивка гнезд, борозд, отверстий 2. Заготовка и установка металлических элементов, резка и сварка 3. Заделка гнезд и борозд					
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=872,16)	чел-ч	179,48	71,792	872,16	62614,11
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,45	2,58	1092,14	2817,71
		Итого оплата труда:				**163579,55**	**65431,82**
12. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	1,65	0,66	8,96	5,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
12. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	5,12	2,048	3161,68	6475,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,12	2,048	1152,61	2360,55
12. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	37,06	14,824	141,81	2102,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
12. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,33	0,532	1800,99	958,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	1,33	0,532	859,33	457,16
12. 7	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,9	0,76	17,05	12,96

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				23885,78	9554,31
12.8	21-020402-0102	Раствор готовый кладочный тяжелый, цементный Г 3 ГОСТ 28013-98	м3	0,03	0,012	22628,01	271,54
12.9	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,83	0,732	173,35	126,89
12.10	21-130701-1002	Уголь-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	6,15	0,96	161,92	6,96
12.11	21-130812-1026	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,035	0,014	197175,18	2760,45
		Итого материалов:				7912,36	3164,94
		НР первого уровня	%	50,8		83098,41	33239,36
		НР второго уровня	%	3,6		9771,55	3908,62
		Накладные расходы	%	--		92869,96	37147,98
		Сметная прибыль	%	8		22496,27	8998,51
		Сметная стоимость:				**303699,63**	**121479,85**
31	**21-050201-0225 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали размерами 63 мм х 63 мм х 6 мм ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,4000**		**223194,71**	**89277,88**
		НР второго уровня	%	3,6		8035,01	3214,00
		Накладные расходы	%	--		8035,01	3214,00
		Сметная прибыль	%	8		18498,38	7399,35
		Сметная стоимость:				**249728,10**	**99891,24**
		Балконы					
39	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**15,5000**		**721,92**	**11189,71**
		Состав работ:					
		1. Подготовка основания					
		2. Укладка и разравнивание слоя раствора					
		3. Уход за стяжкой					
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=709,15)	чел-ч	0,356	5,518	709,15	3913,09
16.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,19685	761,14	149,83
		Итого оплата труда:				**262,12**	**4062,92**
16.3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	1,406	10,54	14,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,19685	1392,53	274,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,19685	761,14	149,83
		Итого эксплуатация машин:				**18,64**	**288,94**
16.5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,3162	22047,46	6971,41
16.6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,5425	30,00	16,27
		Итого материалов:				**450,82**	**6987,68**
		НР первого уровня	%	60,9		159,63	2474,32
		НР второго уровня	%	3,6		31,74	491,90

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		191.37	2966.22
		Сметная прибыль	%	8		73.06	1132.47
		Сметная стоимость:				**986.35**	**15288,41**
40	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	м2 покрытия	**29,6000**		**3046.62**	**90179,83**
		Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Уход за покрытиями 3. Очистка и промывка покрытий 4. Приготовление раствора					
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=781.03)	чел-ч	1.07	31.672	781.03	24736.78
17.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.045	1.332	775.10	1032.44
		Итого оплата труда:				**870.58**	**25769.22**
17.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0036	0.10656	3406.58	363.01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0036	0.10656	859.33	91.57
17.4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0.0156	0.46176	810.87	374.43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0156	0.46176	761.14	351.46
17.5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.023	0.6808	1392.53	948.03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.023	0.6808	761.14	518.18
17.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0028	0.08288	1800.99	149.27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0028	0.08288	859.33	71.22
		Итого эксплуатация машин:				**61.98**	**1834.73**
17.7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0.005	0.148	84.66	12.53
17.8	22-050107-0101	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0.6	17.76	148.01	2628.66
17.9	22-060301-0604	Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 300х300 ГОСТ 6787-2001	м2	1.02	30.192	1853.27	55953.93
17.10	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.001	0.0296	30.00	0.89
17.11	22-050102-0101	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	4.5	133.2	37.63	5012.32
		Итого материалов:				**2148.93**	**63608.32**
		НР первого уровня	%	60.9		530.18	15693.46
		НР второго уровня	%	3.6		128.76	3811.44
		Накладные расходы	%	--		658.95	19504.89
		Сметная прибыль	%	8		296.45	8774.78
		Сметная стоимость:				**4002.01**	**118459.51**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**2612965,81**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2569404,21**
Материалы -			Тенге				**160798,13**
Всего заработная плата -			Тенге				**157637,76**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2238931,00**
Накладные расходы -			Тенге				**184398,66**

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				88706,67
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				95691,99
		Сметная прибыль -	Тенге				220304,23
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2974107,10
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				192,74
		Сметная заработная плата -	Тенге				157637,76
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				43561,61
		Материалы -	Тенге				1880,80
		Всего заработная плата -	Тенге				34506,48
		Накладные расходы -	Тенге				23339,18
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				21014,44
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				2324,74
		Сметная прибыль -	Тенге				5352,06
		ВСЕГО: Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				72252,85
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				39,34
		Сметная заработная плата -	Тенге				34506,48
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3046359,95
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				232,08
		Сметная заработная плата -	Тенге				192144,23
		РАЗДЕЛ 4.Крыльцо					
46	**11-150107-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены крыльца. Облицовка искусственными плитами на растворе 300х300мм**	**м2 поверхности облицовки**	**26,4600**		**4305,01**	**113910,65**
		Состав работ:					
		1. Сортировка плиток					
		2. Облицовка поверхностей					
		3. Перерубка плиток и подточка кромок					
		4. Заполнение швов					
		5. Распудривание облицованных поверхностей					
		6. Очистка и промывка поверхности облицовки					
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=820,18)	чел-ч	2	52,92	820,18	43403,93
18.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	0,227556	766,85	174,50
		Итого оплата труда:				**1646,95**	**43578,43**
18.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,01323	3406,58	45,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,01323	859,33	11,37
18.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0081	0,214326	1392,53	298,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	0,214326	761,14	163,13
		Итого эксплуатация машин:				**12,98**	**343,52**
18.5	21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	0,3969	22628,01	8981,06
18.6	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0004	0,010584	16020,11	169,56
18.7	21-130803-1001	Вспошь	кг	0,005	0,1323	84,66	11,20

1	2	3	4	5	6	7	8
18.8	22-020101-0405	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (одноцветные). I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	26,46	2302,97	60936,59
18.9	21-070510-0501	Опилки древесные	м3	0,001	0,02646	2309,52	61,11
18.10	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00465	0,123039	30,00	3,69
		Итого материалов:				**2651,67**	**70163,20**
		НР первого уровня	%	54,8		902,53	23880,98
		НР второго уровня	%	3,6		187,47	4960,50
		Накладные расходы	%	--		1090,00	28841,48
		Сметная прибыль	%	8		431,60	11420,17
		Сметная стоимость:				**5826,62**	**154172,30**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**113910,65**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**113910,65**
Материалы -			Тенге				**70163,20**
Всего заработная плата -			Тенге				**43578,43**
		Накладные расходы -	Тенге				**28841,48**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**23880,98**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**4960,50**
		Сметная прибыль -	Тенге				**11420,17**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**154172,30**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**53,15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**43578,43**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**154172,30**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**53,15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**43578,43**

РАЗДЕЛ 5.Козырек

48	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Карниз козырька из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием. Устройство**	**м2 покрытия**	**10,2570**		**2082,37**	**21358,88**
		Состав работ: 1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их					
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=761,14)	чел-ч	0,972	9,97	761,14	7588,42
19.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,027694	859,33	23,80
		Итого оплата труда:				**742,15**	**7612,21**
19.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,020514	3549,87	72,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,002	0,020514	859,33	17,63
19.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,00718	1800,99	12,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0007	0,00718	859,33	6,17
		Итого эксплуатация машин:				**8,36**	**85,75**

1	2	3	4	5	6	7	8
19. 5	21-050307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса III, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.12	1.231	99.96	123.03
19. 6	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0.04	0.41028	365.03	149.76
19. 7	21-100105-0304	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	1.05	10.77	1245.32	13411.91
		Итого материалов:				**1334.18**	**13684.71**
		НР первого уровня	%	56.4		418.57	4293.29
		НР второго уровня	%	3.6		90.03	923.48
		Накладные расходы	%	--		508.61	5216.77
		Сметная прибыль	%	8		207.28	2126.05
		Сметная стоимость:				**2798,25**	**28701.70**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	**21358,88**
В том числе:		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**21358,88**
Материалы -	Тенге	**13684,71**
Всего заработная плата -	Тенге	**7612,21**
Накладные расходы -	Тенге	**5216,77**
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	**4293,29**
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	**923,48**
Сметная прибыль -	Тенге	**2126,05**
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**28701,70**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	**10,00**
Сметная заработная плата -	Тенге	**7612,21**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	**28701,70**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	**10,00**
Сметная заработная плата -	Тенге	**7612,21**

ИТОГО ПО АКТУ 5			
Итого прямые затраты:	Тенге		**4063671,02**
в том числе:			
- зарплата рабочих-строителей	Тенге		**629870,23**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге		**34231,28**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге		**13001,56**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге		**3399569,51**
- перевозка грузов	Тенге		**0,00**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге		**0,00**
Накладные расходы I уровня	Тенге		**356850,03**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге		**4420521,05**
Накладные расходы II уровня	Тенге		**159138,76**
ИТОГО.	Тенге		**4579659,80**
Сметная прибыль	Тенге		**366372,78**
ИТОГО ПО АКТУ 5	Тенге		**4946032,59**
ИТОГО с коэф согласно договора: к=0.95149818747	Тенге	**0,95149818747**	**4706141,04**

1	2	3	4	5	6	7	8
	НДС		Тенге				564736.92
	ИТОГО С НДС:		Тенге				5270877.96

ЗАКАЗЧИК _____ Каненова Р.А.

ПОДРЯДЧИК _____ Ахадов А.Н.

ТЕХНАДЗОР _____ Мухамедин М.М.