Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик: КГУ"Комплекс"Колледж искусств-специализированная школа-интернат для одаренных детей музыкально-эстетического профиля" КГУ "Управления образования акимата Северо-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "СевКазЭнергострой"

Наименование строительства: Капитальный ремонт здания КГУ"Комплекс"Колледж искусств-специализированная школа-интернат для одаренных детей музыкально-эстетического профиля" акимата СКО МОиН РК по адресу: Северо-Казахстанская область, город Петропавловск, улица Интернациональная, 81

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь
2018года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		28	05.03.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ремонт	39 000 404,26	6152577,07	6 466 199,46	6466199,46					
НДС 12%	4 680 048,51	738309,25							738 309,25
Итого	43 680 452,77	6890886,32							

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

ЗАКАЗЧИК: **КГУ"Комплекс"Колледж искусств-специализированная школа-интернат для одаренных детей музыкально-эстетического профиля" КГУ "Управления образования акимата Северо-Казахстанской области"** **ФОРМА 2В**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "СевКазЭнергострой"**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт здания КГУ"Комплекс"Колледж искусств-специализированная школа-интернат для одаренных детей музыкально-эстетического профиля" акимата СКО МОиН РК по адресу: Северо-Казахстанская область, город Петропавловск, улица Интернациональная, 81**

Договор **№28 от 05.03.2018г**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ 2018г.

№6

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 3.Фасады					
19	11-150108-1701 РСНБ РК 2015	**Стены фасадов зданий. Облицовка искусственными плитами на металлическом каркасе** Состав работ: 1. Разметка поверхности 2. Крепление к стене стальных профилей 3. Сверление отверстий для дополнительного крепления плит анкерами 4. Установка анкеров 5. Установка облицовочных плит 6. Установка планок между вертикальными и горизонтальными стыками плит	**м2 поверхности облицовки**	**316,8397**		**7617,06**	**2413388,20**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=859,33)	чел-ч	2,7	855,467	859,33	735128,62
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0107	3,39	817,12	2770,18
		Итого оплата труда:				**2328,93**	**737898,80**
1. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,062	19,644	8,96	176,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
1. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0046	1,457	1392,53	2029,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	1,457	761,14	1108,98
1. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0061	1,933	1800,99	3480,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	1,933	859,33	1661,08
1. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,08	25,347	13,62	345,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**19,04**	**6031,61**

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 7	21-050205-0701	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	0,0056	1,774	460076,10	816314,09
1. 8	21-130201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,48	152,083	298,58	45408,96
1. 9	21-130211-0302	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00013	0,041189	1546459,74	63697,38
1.10	21-130816-2303	Резина губчатая	кг	0,076	24,08	695,64	16750,88
1.11	22-060301-9901	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная СТ РК 1954-2010	м2	1,05	332,682	2194,46	730056,65
		Итого материалов:				**5277,84**	**1672228,00**
		НР первого уровня	%	54,8		1276,26	404368,54
		НР второго уровня	%	3,6		320,16	101439,24
		Накладные расходы	%	--		1596,42	505807,78
		Сметная прибыль	%	8		737,08	233535,68
		Сметная стоимость:				**9950,56**	**3152731,66**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**2413388,20**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2413388,20**
Материалы -			Тенге				**1672228,00**
Всего заработная плата -			Тенге				**737898,80**
		Накладные расходы -	Тенге				**505807,78**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**404368,54**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**101439,24**
		Сметная прибыль -	Тенге				**233535,68**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3152731,66**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**858,86**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**737898,80**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**3152731,66**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**858,86**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**737898,80**
		РАЗДЕЛ 8.Отмостка					
54	**11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем** Состав работ: 1. Планировка основания 2. Полив грунта водой 3. Раскидывание, разравнивание и вдавливание щебня в грунт	**м2 площади уплотнения**	**49,9000**		**192,89**	**9625,44**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=748,3)	чел-ч	0,0681	3,398	748,30	2542,87
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	0,43912	859,33	377,35
		Итого оплата труда:				**58,52**	**2920,21**
2. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	0,16467	3406,58	560,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,16467	859,33	141,51
2. 4	32-010101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,04491	2537,64	113,97

	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,04491	859,33	38,59
2. 5	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0046	0,22954	1906,07	437,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,22954	859,33	197,25
2. 6	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0093	0,46407	11,48	5,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**22,40**	**1117,77**
2. 7	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	2,545	2342,53	5961,50
2. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0022	0,10978	30,00	3,29
		Итого материалов:				**119,54**	**5964,80**
		НР первого уровня	%	60,9		35,64	1778,41
		НР второго уровня	%	3,6		8,23	410,54
		Накладные расходы	%	--		43,87	2188,95
		Сметная прибыль	%	8		18,94	945,15
		Сметная стоимость:				**255,70**	**12759,54**
55	**11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками** Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением	**м3 подстилающего слоя**	**5,9800**		**6931,80**	**41452,19**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=729,05)	чел-ч	3,24	19,375	729,05	14125,49
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	3,289	859,33	2826,34
		Итого оплата труда:				**2834,75**	**16951,83**
3. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	0,5382	3406,58	1833,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,5382	859,33	462,49
3. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	2,751	1906,07	5243,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	2,751	859,33	2364,02
3. 5	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	5,561	11,48	63,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1194,06**	**7140,48**
3. 6	21-010201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	1,734	2706,82	4694,17
3. 7	21-010201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,09	0,5382	2706,82	1456,81
3. 8	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	5,98	2342,53	14008,33
3. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,897	30,00	26,91
		Итого материалов:				**3375,62**	**20186,22**
		НР первого уровня	%	60,9		1726,36	10323,66
		НР второго уровня	%	3,6		311,69	1863,93
		Накладные расходы	%	--		2038,06	12187,59

2	3	4	5	6	7	8
	Сметная прибыль	%	8		717,59	4291,18
	Сметная стоимость:				**9687,45**	**57930,97**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				**51077,63**
	В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**51077,63**
Материалы -		Тенге				**26151,02**
Всего заработная плата -		Тенге				**19872,04**
	Накладные расходы -	Тенге				**14376,54**
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**12102,07**
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**2274,47**
	Сметная прибыль -	Тенге				**5236,33**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**70690,50**
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**26,50**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**19872,04**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**70690,50**
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**26,50**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**19872,04**
	ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ВАРИАНТ 1870					
	РАЗДЕЛ 1.ФАСАД					
1	**11-080701-0101 РСНБ РК 2015**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка** Состав работ: 1. Планировка места установки наружных лесов 2. Сборка и установка инвентарных лесов с устройством настилов, ограждений, стремянок и ходовых лестниц 3. Разборка лесов 4. Восстановительный ремонт деталей лесов при каждом обороте их 5. Завозка готовых элементов лесов с приобъектного склада на объект и отвозка их с объекта на приобъектный склад	**м2 вертикальной проекции**	**454,6904**		**465,58**	**211696,72**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=770,76)	чел-ч	0,434	197,336	770,76	152098,41
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,318283	859,33	273,51
		Итого оплата труда:				**335,11**	**152371,92**
4. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,318283	1800,99	573,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,318283	859,33	273,51
		Итого эксплуатация машин:				**1,26**	**573,23**
4. 4	21-060510-5501	Стальные детали лесов	т	0,00037	0,168235	243973,87	41045,05
4. 5	21-070510-0201	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,00006	0,027281	29921,70	816,31
4. 6	27-010101-0102	Щиты настила	м2	0,012	5,456	3145,68	17163,73
		Итого материалов:				**129,81**	**59025,09**
		НР первого уровня	%	50,8		170,24	77404,94

2		3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		22,89	10407,66
		Накладные расходы	%	--		193,13	87812,60
		Сметная прибыль	%	8		52,70	23960,75
		Сметная стоимость:				**711,41**	**323470,07**
2	**11-150108-1701 РСНБ РК 2015**	**Стены фасадов зданий. Облицовка искусственными плитами на металлическом каркасе** Состав работ: 1. Разметка поверхности 2. Крепление к стене стальных профилей 3. Сверление отверстий для дополнительного крепления плит анкерами 4. Установка анкеров 5. Установка облицовочных плит 6. Установка планок между вертикальными и горизонтальными стыками плит	**м2 поверхности облицовки**	**67,9400**		**7617,06**	**517503,31**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=859,33)	чел-ч	2,7	183,438	859,33	157633,78
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0107	0,726958	817,12	594,01
		Итого оплата труда:				**2328,93**	**158227,79**
5. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,062	4,212	8,96	37,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
5. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0046	0,312524	1392,53	435,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,312524	761,14	237,87
5. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0061	0,414434	1800,99	746,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,414434	859,33	356,14
5. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,08	5,435	13,62	74,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**19,04**	**1293,36**
5. 7	21-050205-0701	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	0,0056	0,380464	460076,10	175042,39
5. 8	21-130201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,48	32,611	298,58	9737,05
5. 9	21-130211-0302	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00013	0,008832	1546459,74	13658,64
5.10	21-130816-2303	Резина губчатая	кг	0,076	5,163	695,64	3591,90
5.11	22-060301-9901	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная СТ РК 1954-2010	м2	1,05	71,337	2194,46	156546,19
		Итого материалов:				**5277,84**	**358576,18**
		НР первого уровня	%	54,8		1276,26	86708,83
		НР второго уровня	%	3,6		320,16	21751,64
		Накладные расходы	%	--		1596,42	108460,46
		Сметная прибыль	%	8		737,08	50077,10
		Сметная стоимость:				**9950,56**	**676040,88**
3	**12-080101-0402 РСНБ РК 2015**	**Трубы водосточные. Разборка с земли и подмостей** Состав работ:	**м**	**43,5000**		**79,00**	**3436,45**

2		3	4	5	6	7	8
		1. Разборка креплений 2. Разборка на элементы 3. Укладка на стройплощадке					
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=715,57)	чел-ч	0,1104	4,802	715,57	3436,45
		Итого оплата труда:				**79,00**	**3436,45**
6. 2	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,00325	0,141375	--	--
		Итого материалов:				--	--
		НР первого уровня	%	59,1		46,69	2030,94
		НР второго уровня	%	3,6		4,52	196,83
		Накладные расходы	%	--		51,21	2227,77
		Сметная прибыль	%	8		10,42	453,14
		Сметная стоимость:				**140,63**	**6117,36**
4	**12-080101-1901 РСНБ РК 2015**	**Трубы водосточные б/у. Навеска с подмостей** Состав работ: 1. Установка ухватов 2. Сборка и навеска водосточных труб 3. Крепление труб	**м труб**	**48,5000**		**496,90**	**24099,78**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=859,33)	чел-ч	0,3504	16,994	859,33	14603,80
		Итого оплата труда:				**301,11**	**14603,80**
7. 2	31-050602-1201	Люлька одноместная самоподъемная, 120 кг	маш.-ч	0,0003	0,01455	720,87	10,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,22**	**10,49**
7. 3	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00095	0,046075	205870,68	9485,49
		Итого материалов:				**195,58**	**9485,49**
		НР первого уровня	%	59,1		177,96	8630,84
		НР второго уровня	%	3,6		24,29	1178,30
		Накладные расходы	%	--		202,25	9809,15
		Сметная прибыль	%	8		55,93	2712,71
		Сметная стоимость:				**755,09**	**36621,64**
5	**12-080101-0401 РСНБ РК 2015**	**Отливы наружные. Разборка** Состав работ: 1. Разборка креплений 2. Разборка на элементы 3. Укладка на стройплощадке	**м**	**54,4100**		**63,41**	**3449,95**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=696,32)	чел-ч	0,091	4,951	696,32	3447,70
		Итого оплата труда:				**63,37**	**3447,70**
8. 2	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0012	0,065292	34,54	2,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,04**	**2,26**
8. 3	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,002	0,10882	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	59,1		37,45	2037,59

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		3,63	197,55
		Накладные расходы	%	--		41,08	2235,14
		Сметная прибыль	%	8		8,36	454,81
		Сметная стоимость:				**112,85**	**6139,90**
6	**11-150108-1902 РСНБ РК 2015**	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной до 400 мм. Устройство** Состав работ: 1. Выгрузка, перенос и подача заготовок из металлических листов 2. Крепление нижнего отлива 3. Герметизация швов силиконовым герметиком	**м**	**83,8100**		**1646,08**	**137957,93**
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=781,03)	чел-ч	0,3925	32,895	781,03	25692,31
9.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,050286	1152,61	57,96
		Итого оплата труда:				**307,25**	**25750,27**
9.3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0675	5,657	8,96	50,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
9.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0006	0,050286	3161,68	158,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,050286	1152,61	57,96
9.5	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0038	0,318478	18,64	5,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
9.6	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0075	0,628575	178,13	111,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**3,91**	**327,58**
9.7	21-060902-1301	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1,05	88	254,90	22431,33
9.8	21-100502-0104	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,043	3,604	351,20	1265,67
9.9	21-130211-0405	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм	шт.	2,74	229,639	1,00	229,64
9.10	21-130211-0601	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1,37	114,82	1,03	118,26
9.11	1–130816-3407	Водоотлив оконный шириной планки до 400 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1,05	88	998,78	87893,14
		Итого материалов:				**1335,62**	**111938,04**
		НР первого уровня	%	54,8		168,37	14111,15
		НР второго уровня	%	3,6		65,32	5474,49
		Накладные расходы	%	--		233,69	19585,64
		Сметная прибыль	%	8		150,38	12603,49
		Сметная стоимость:				**2030,15**	**170147,05**
7	**11-150108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Отливы оконные. Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм** Состав работ: 1. Подгонка и крепление плит утеплителя 2. Подгонка и закрепление пароизоляционной мембраны	**м2**	**16,7620**		**303,89**	**5093,88**

	2	3	4	5	6	7	8
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=770,76)	чел-ч	0,2357	3,951	770,76	3045,12
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00054	0,009051	1152,61	10,43
		Итого оплата труда:				**182,29**	**3055,55**
10. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00054	0,009051	3161,68	28,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00054	0,009051	1152,61	10,43
10. 4	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0351	0,588346	13,62	8,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**2,19**	**36,63**
10. 5	1--110103-106	Плиты теплоизоляционные (Изовер)	м3	0,00525	0,088001	22864,93	2012,13
		Итого материалов:				**120,04**	**2012,13**
		НР первого уровня	%	54,8		99,90	1674,44
		НР второго уровня	%	3,6		14,54	243,66
		Накладные расходы	%	--		114,43	1918,10
		Сметная прибыль	%	8		33,47	560,96
		Сметная стоимость:				**451,79**	**7572,94**
8	**11-150108-1901 РСНБ РК 2015**	**Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной до 360 мм. Устройство** Состав работ: 1. Выгрузка, перенос и подача заготовок из металлических листов 2. Разметка и обрезка листового профиля по размерам откосов 3. Устройство откосов 4. Герметизация швов силиконовым герметиком	**м**	**158,4600**		**1875,17**	**297139,21**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=781,03)	чел-ч	0,3925	62,196	781,03	48576,59
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,095076	1152,61	109,59
		Итого оплата труда:				**307,25**	**48686,18**
11. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0675	10,696	8,96	95,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	–	–	–
11. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0006	0,095076	3161,68	300,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,095076	1152,61	109,59
11. 5	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0038	0,602148	18,64	11,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	–	–	–
11. 6	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0075	1,188	178,13	211,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**3,91**	**619,36**
11. 7	21-100502-0104	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,043	6,814	351,20	2393,00
11. 8	21-130211-0405	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм	шт.	2,74	434,18	1,00	434,18
11. 9	21-130211-0601	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1,37	217,09	1,03	223,60
11.10	1--130814-1201	Откосная планка шириной до 360 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1,05	166,383	991,44	164958,76
11.11	21-130814-1501	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	1,05	166,383	480,42	79933,72
		Итого материалов:				**1564,71**	**247943,27**

2		3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	54,8		168,37	26680,02
		НР второго уровня	%	3,6		73,57	11657,49
		Накладные расходы	%	--		241,94	38337,52
		Сметная прибыль	%	8		169,37	26838,14
		Сметная стоимость:				**2286,48**	**362314,87**
12	12-120104-0501 РСНБ РК 2015	**Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	**м2**	**15,0000**		**123,94**	**1859,17**
		Состав работ:					
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=696,32)	чел-ч	0,178	2,67	696,32	1859,17
		Итого оплата труда:				**123,94**	**1859,17**
		НР первого уровня	%	59,1		73,25	1098,77
		НР второго уровня	%	3,6		7,10	106,49
		Накладные расходы	%	--		80,35	1205,26
		Сметная прибыль	%	8		16,34	245,15
		Сметная стоимость:				**220,64**	**3309,59**
13	11-130301-0111 РСНБ РК 2015	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка**	**м2**	**15,0000**		**52,25**	**783,71**
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов					
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=989,61)	чел-ч	0,029	0,435	989,61	430,48
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,003	859,33	2,58
		Итого оплата труда:				**28,87**	**433,06**
13. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0015	3406,58	5,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0015	859,33	1,29
13. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0015	34,54	0,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0015	1800,99	2,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0015	859,33	1,29
13. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,168	44,77	7,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**15,38**
13. 7	22-040101-9912	Грунтовка воднодисперсионная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000169	0,002535	133272,26	337,85
		Итого материалов:				**22,52**	**337,85**
		НР первого уровня	%	54,2		15,65	234,72
		НР второго уровня	%	3,6		2,44	36,66
		Накладные расходы	%	--		18,09	271,38
		Сметная прибыль	%	8		5,63	84,41
		Сметная стоимость:				**75,97**	**1139,50**

2		3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2.ВХОДНАЯ ГРУППА					
34	**11-100501-0101 РСНБ РК 2015**	**Зашивка сендвич панелями** Состав работ: 1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем (снятие створок; в местах глухого остекления - снятие штапиков и стеклопакетов) 2. Установка рамы в проем 3. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной 4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок	**м2 проемов**	**12,0000**		**2667,21**	**32006,57**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=781,03)	чел-ч	1,382	16,586	781,03	12954,48
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,7908	814,33	643,97
		Итого оплата труда:				**1133,20**	**13598,45**
15. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	0,3624	1392,53	504,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0302	0,3624	761,14	275,84
15. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0981	1,177	18,64	21,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,4284	1800,99	771,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,4284	859,33	368,14
15. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1512	1,814	13,62	24,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**110,24**	**1322,85**
15. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	11,04	982,74	10849,45
15. 8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,06	36,72	24,49	899,27
15. 9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	8,52	108,14	921,35
15.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	25,68	80,69	2072,12
15.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	96	9,87	947,52
15.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	3,47	41,64	48,98	2039,53
		Итого материалов:				**1477,44**	**17729,24**
		НР первого уровня	%	59,8		677,66	8131,87
		НР второго уровня	%	3,6		120,42	1444,98
		Накладные расходы	%	--		798,07	9576,86
		Сметная прибыль	%	8		277,22	3326,67
		Сметная стоимость:				**3742,51**	**44910,10**
35	**Прайс-лист**	**Панели из ПВХ профилей глухие, с заполнением непрозрачными материалами**	**м2**	**12,0000**		**20254,38**	**243052,56**
		НР второго уровня	%	3,6		729,16	8749,89
		Накладные расходы	%	--		729,16	8749,89
		Сметная прибыль	%	8		1678,68	20144,20
		Сметная стоимость:				**22662,22**	**271946,65**
		Балконы					

	2	3	4	5	6	7	8
40	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях** Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Уход за покрытиями 3. Очистка и промывка покрытий 4. Приготовление раствора	**м2 покрытия**	**32,4000**		**3046,62**	**98710,36**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=781,03)	чел-ч	1,07	34,668	781,03	27076,75
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,045	1,458	775,10	1130,10
		Итого оплата труда:				**870,58**	**28206,85**
17. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,11664	3406,58	397,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,11664	859,33	100,23
17. 4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0156	0,50544	810,87	409,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0156	0,50544	761,14	384,71
17. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,7452	1392,53	1037,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	0,7452	761,14	567,20
17. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,09072	1800,99	163,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,09072	859,33	77,96
		Итого эксплуатация машин:				**61,98**	**2008,29**
17. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,162	84,66	13,71
17. 8	22-050107-0101	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	19,44	148,01	2877,31
17. 9	22-060301-0604	Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 300х300 ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	33,048	1853,27	61246,87
17.10	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,001	0,0324	30,00	0,97
17.11	22-050102-0101	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	4,5	145,8	37,63	5486,45
		Итого материалов:				**2148,93**	**69625,32**
		НР первого уровня	%	60,9		530,18	17177,97
		НР второго уровня	%	3,6		128,76	4171,98
		Накладные расходы	%	--		658,95	21349,95
		Сметная прибыль	%	8		296,45	9604,82
		Сметная стоимость:				**4002,01**	**129665,14**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**373769,49**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**373769,49**
Материалы -			Тенге				**87354,56**
Всего заработная плата -			Тенге				**41805,30**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**243052,56**
Накладные расходы -			Тенге				**39676,70**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**25309,85**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**14366,85**
Сметная прибыль -			Тенге				**33075,70**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**446521,89**

2		3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**53,50**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**41805,30**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**446521,89**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**53,50**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**41805,30**
		РАЗДЕЛ 6.Отмостка					
49	**11-110101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство** Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство покрытий 3. Уход за покрытиями	**м2 покрытия**	**49,9000**		**1056,01**	**52694,83**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=709,15)	чел-ч	0,361	18,014	709,15	12774,56
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	1,417	830,63	1177,14
		Итого оплата труда:				**279,59**	**13951,70**
18. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,012	0,5988	3406,58	2039,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,5988	859,33	514,57
18. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0396	1,976	10,54	20,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 5	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0081	0,40419	1906,07	770,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	0,40419	859,33	347,33
18. 6	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0083	0,41417	1392,53	576,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0083	0,41417	761,14	315,24
		Итого эксплуатация машин:				**68,29**	**3407,85**
18. 7	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	1,527	1254,37	1915,35
18. 8	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	1,527	22623,47	34544,68
18. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	1,747	30,00	52,40
		Итого материалов:				**731,71**	**36512,42**
		НР первого уровня	%	60,9		170,27	8496,58
		НР второго уровня	%	3,6		44,15	2202,89
		Накладные расходы	%	--		214,42	10699,47
		Сметная прибыль	%	8		101,63	5071,54
		Сметная стоимость:				**1372,06**	**68465,85**
50	**11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=4**	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501** Состав работ: 1. Устройство покрытий	**м2 покрытия**	**49,9000**		**501,94**	**25047,01**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=709,15)	чел-ч	0,0416	2,076	709,15	1472,08
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0076	0,37924	761,14	288,65
		Итого оплата труда:				**35,29**	**1760,74**
19. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0324	1,617	10,54	17,04

2	3	4	5	6	7	8
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 4 31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0076	0,37924	1392,53	528,10
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0076	0,37924	761,14	288,65
	Итого эксплуатация машин:				**10,92**	**545,14**
19. 5 21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	1,018	22623,47	23029,79
	Итого материалов:				**461,52**	**23029,79**
	НР первого уровня	%	60,9		21,49	1072,29
	НР второго уровня	%	3,6		18,84	940,29
	Накладные расходы	%	--		40,33	2012,58
	Сметная прибыль	%	8		43,38	2164,77
	Сметная стоимость:				**585,66**	**29224,36**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				**77741,84**
	В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**77741,84**
Материалы -		Тенге				**59542,21**
Всего заработная плата -		Тенге				**15712,43**
	Накладные расходы -	Тенге				**12712,06**
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**9568,87**
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**3143,19**
	Сметная прибыль -	Тенге				**7236,31**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**97690,21**
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**21,89**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**15712,43**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**97690,21**
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**21,89**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**15712,43**
	ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ 1910					
	ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ВАРИАНТ					
	РАЗДЕЛ 1.ВХОДНАЯ ГРУППА					
4 **11-150108-1901 РСНБ РК 2015**	**Откосы витражные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной до 150 мм. Устройство** Состав работ: 1. Выгрузка, перенос и подача заготовок из металлических листов 2. Разметка и обрезка листового профиля по размерам откосов 3. Устройство откосов 4. Герметизация швов силиконовым герметиком	**м**	**30,9800**		**1101,80**	**34133,81**
20. 1 1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=781,03)	чел-ч	0,3925	12,16	781,03	9497,05
20. 2 01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,018588	1152,61	21,42
	Итого оплата труда:				**307,25**	**9518,48**
20. 3 34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0675	2,091	8,96	18,74
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 4 31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0006	0,018588	3161,68	58,77
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,018588	1152,61	21,42

2	3	4	5	6	7	8
34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0038	0,117724	18,64	2,19
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0075	0,23235	178,13	41,39
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	Итого эксплуатация машин:				**3,91**	**121,09**
21-060902-1301	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1,05	32,529	254,90	8291,64
21-100502-0104	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,043	1,332	351,20	467,85
21-130211-0405	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм	шт.	2,74	84,885	1,00	84,89
21-130211-0601	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1,37	42,443	1,03	43,72
21-130814-1501	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	1,05	32,529	480,42	15627,58
	Итого материалов:				**791,34**	**24515,67**
	НР первого уровня	%	54,8		168,37	5216,12
	НР второго уровня	%	3,6		45,73	1416,60
	Накладные расходы	%	--		214,10	6632,72
	Сметная прибыль	%	8		105,27	3261,32
	Сметная стоимость:				**1421,17**	**44027,86**
121-13814-1201	**Откосная планка шириной до 150 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием**	**м**	**32,5290**		**413,10**	**13437,73**
	НР второго уровня	%	3,6		14,87	483,76
	Накладные расходы	%	--		14,87	483,76
	Сметная прибыль	%	8		34,24	1113,72
	Сметная стоимость:				**462,21**	**15035,21**
	Балконы					
11-070519-0104 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Ограждения балконные. Разборка**	**м ограждения**	**76,0000**		**265,61**	**20186,16**
	Состав работ:					
	.					
1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=839,43)	чел-ч	0,332	25,232	671,54	16944,40
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0259	1,968	675,94	1330,52
	Итого оплата труда:				**240,46**	**18274,92**
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0038	0,2888	1392,53	402,16
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	0,2888	761,14	219,82
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,058	4,408	141,81	625,10
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0221	1,68	1800,99	3024,94
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0221	1,68	859,33	1443,67
	Итого эксплуатация машин:				**42,65**	**3241,76**
21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0152	197175,18	2997,06
	Итого материалов:				**0,00**	**0,00**

2		3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	62,1		149,33	11348,72
		НР второго уровня	%	3,6		14,94	1135,26
		Накладные расходы	%	--		164,26	12483,98
		Сметная прибыль	%	8		34,39	2613,61
		Сметная стоимость:				**464,26**	**35283,75**
7	**11-070519-0104 РСНБ РК 2015**	**Ограждения балконные. Установка** Состав работ:	**м ограждения**	**73,2200**		**441,12**	**32298,58**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=839,43)	чел-ч	0,415	30,386	839,43	25507,17
23. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0259	1,896	844,92	1602,31
		Итого оплата труда:				**370,25**	**27109,48**
23. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0038	0,278236	1392,53	387,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	0,278236	761,14	211,78
23. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,058	4,247	141,81	602,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0221	1,618	1800,99	2914,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0221	1,618	859,33	1390,40
		Итого эксплуатация машин:				**53,32**	**3903,98**
23. 6	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,014644	197175,18	2887,43
		Итого материалов:				**39,44**	**2887,43**
		НР первого уровня	%	62,1		229,92	16834,99
		НР второго уровня	%	3,6		24,16	1768,81
		Накладные расходы	%	--		254,08	18603,80
		Сметная прибыль	%	8		55,62	4072,19
		Сметная стоимость:				**750,81**	**54974,57**
10	**12-070101-0208 РСНБ РК 2015**	**Полы стяжка. Разборка покрытия** Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке	**м2**	**62,0000**		**1243,87**	**77119,93**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=761,14)	чел-ч	1,112	68,944	761,14	52476,04
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,21	13,02	850,91	11078,90
		Итого оплата труда:				**1025,08**	**63554,93**
24. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,192	11,904	1906,07	22689,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,192	11,904	859,33	10229,46
24. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,384	23,808	16,80	399,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,018	1,116	1392,53	1554,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018	1,116	761,14	849,43
		Итого эксплуатация машин:				**397,48**	**24643,90**

1	2	3	4	5	6	7	8
24. 6	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,066	4,092	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	59,1		605,82	37560,97
		НР второго уровня	%	3,6		66,59	4128,51
		Накладные расходы	%	--		672,41	41689,48
		Сметная прибыль	%	8		153,30	9504,75
		Сметная стоимость:				**2069,58**	**128314,16**
11	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101** Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора	**м2 стяжки**	**62,0000**		**474,92**	**29445,32**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=709,15)	чел-ч	0,0176	1,091	709,15	773,82
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0084	0,5208	761,14	396,40
		Итого оплата труда:				**18,87**	**1170,23**
25. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	5,754	10,54	60,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
25. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,5208	1392,53	725,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,5208	761,14	396,40
		Итого эксплуатация машин:				**12,68**	**785,87**
25. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,265	22047,46	27885,63
		Итого материалов:				**449,77**	**27885,63**
		НР первого уровня	%	60,9		11,49	712,67
		НР второго уровня	%	3,6		17,51	1085,69
		Накладные расходы	%	--		29,01	1798,36
		Сметная прибыль	%	8		40,31	2499,49
		Сметная стоимость:				**544,24**	**33743,17**
		РАЗДЕЛ 2.Пандус					
12	**12-070101-0207 РСНБ РК 2015**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия** Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке	**м2**	**0,9000**		**551,86**	**496,67**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=761,14)	чел-ч	0,6987	0,62883	761,14	478,63
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	0,01296	761,14	9,86
		Итого оплата труда:				**542,77**	**488,49**
26. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0144	0,01296	1392,53	18,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0144	0,01296	761,14	9,86
		Итого эксплуатация машин:				**20,05**	**18,05**
26. 4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,052	0,0468	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	59,1		320,78	288,70

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		31,41	28,27
		Накладные расходы	%	--		352,19	316,97
		Сметная прибыль	%	8		72,32	65,09
		Сметная стоимость:				**976,38**	**878,74**
13	**12-070101-0208 РСНБ РК 2015**	**Полы стяжка. Разборка покрытия** Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке	**м2**	**0,9000**		**1243,87**	**1119,48**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=761,14)	чел-ч	1,112	1,001	761,14	761,75
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,21	0,189	850,91	160,82
		Итого оплата труда:				**1025,08**	**922,57**
27. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,192	0,1728	1906,07	329,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,192	0,1728	859,33	148,49
27. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,384	0,3456	16,80	5,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,018	0,0162	1392,53	22,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018	0,0162	761,14	12,33
		Итого эксплуатация машин:				**397,48**	**357,73**
27. 6	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,066	0,0594	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	59,1		605,82	545,24
		НР второго уровня	%	3,6		66,59	59,93
		Накладные расходы	%	--		672,41	605,17
		Сметная прибыль	%	8		153,30	137,97
		Сметная стоимость:				**2069,58**	**1862,62**
14	**12-180101-2001 РСНБ РК 2015**	**Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель** Состав работ: 1. Разборка покрытия 2. Очистка плит 3. Относка плит на расстояние до 10 м 4. Складирование плит в штабель	**м2 основания**	**4,6000**		**127,07**	**584,54**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=680,27)	чел-ч	0,1868	0,85928	680,27	584,54
		Итого оплата труда:				**127,07**	**584,54**
		НР первого уровня	%	59,1		75,10	345,46
		НР второго уровня	%	3,6		7,28	33,48
		Накладные расходы	%	--		82,38	378,94
		Сметная прибыль	%	8		16,76	77,08
		Сметная стоимость:				**226,21**	**1040,57**
15	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**0,9200**		**1152,38**	**1060,19**

	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки					
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=748,3)	чел-ч	1,54	1,417	748,30	1060,19
		Итого оплата труда:				**1152,38**	**1060,19**
		НР первого уровня	%	59,1		681,06	626,57
		НР второго уровня	%	3,6		66,00	60,72
		Накладные расходы	%	--		747,06	687,30
		Сметная прибыль	%	8		151,96	139,80
		Сметная стоимость:				**2051,40**	**1887,29**
16	**11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,5500**		**6931,80**	**3812,49**
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением					
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=729,05)	чел-ч	3,24	1,782	729,05	1299,17
30. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	0,3025	859,33	259,95
		Итого оплата труда:				**2834,75**	**1559,11**
30. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	0,0495	3406,58	168,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,0495	859,33	42,54
30. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,253	1906,07	482,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,253	859,33	217,41
30. 5	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	0,5115	11,48	5,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1194,06**	**656,73**
30. 6	21-010201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	0,1595	2706,82	431,74
30. 7	21-010201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,09	0,0495	2706,82	133,99
30. 8	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	0,55	2342,53	1288,39
30. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,0825	30,00	2,48
		Итого материалов:				**3375,62**	**1856,59**
		НР первого уровня	%	60,9		1726,36	949,50
		НР второго уровня	%	3,6		311,69	171,43
		Накладные расходы	%	--		2038,06	1120,93
		Сметная прибыль	%	8		717,59	394,67
		Сметная стоимость:				**9687,45**	**5328,10**
17	**11-060401-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	**м3**	**0,1550**		**24772,75**	**3839,78**
		Состав работ:					

	2	3	4	5	6	7	8
		1. Раскрой и установка брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями и болтами строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бутового камня 6. Укладка бетонной смеси					
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=781,03)	чел-ч	3,06	0,4743	781,03	370,44
31.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2287	0,035449	878,95	31,16
		Итого оплата труда:				**2590,97**	**401,60**
31.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000418	3406,58	1,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000418	859,33	0,36
31.4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1821	0,028226	30,89	0,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
31.5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,188	0,02914	3549,87	103,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,188	0,02914	859,33	25,04
31.6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0153	0,002371	3161,68	7,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,002371	1152,61	2,73
31.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,008	0,00124	47,27	0,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
31.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0227	0,003518	1800,99	6,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0227	0,003518	859,33	3,02
		Итого эксплуатация машин:				**771,83**	**119,63**
31.9	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,1581	20394,04	3224,30
31.10	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,000109	24438,35	2,65
31.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0086	0,001333	26033,63	34,70
31.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00026	0,00004	69059,61	2,78
31.13	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005	0,000078	381819,66	29,59
31.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,43	0,06665	196,55	13,10
31.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00077	0,000119	30,00	0,00
31.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,4	0,062	686,61	42,57
		Итого материалов:				**21610,97**	**3349,70**
		НР первого уровня	%	48,5		1256,62	194,78
		НР второго уровня	%	3,6		937,06	145,24
		Накладные расходы	%	--		2193,68	340,02
		Сметная прибыль	%	8		2157,31	334,38
		Сметная стоимость:				**29123,74**	**4514,18**
18	**21-050309-0126 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-2012**	**м2**	**0,5000**		**612,34**	**306,17**
		НР второго уровня	%	3,6		22,04	11,02

2		3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		22,04	11,02
		Сметная прибыль	%	8		50,75	25,38
		Сметная стоимость:				**685,13**	**342,57**
19	11-460301-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 10 мм** Состав работ: 1. Разметка мест сверления отверстий 2. Установка, выверка и крепление станка с присоединением к электро- и водопроводным сетям 3. Опускание привода со сверлом к месту сверления 4. Сверление отверстий 5. Подъем привода со сверлом 6. Удаление и уборка керна 7. Установка удлинителей при сверлении отверстий на глубину свыше 500 мм 8. Смена сверл 9. Перестановка станка	**отверстие**	**44,0000**		**520,83**	**22916,55**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=859,33)	чел-ч	0,337	14,828	859,33	12742,15
33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,182	8,008	859,33	6881,51
		Итого оплата труда:				**445,99**	**19623,66**
33. 3	34-030301-0301	Установка для сверления отверстий диаметром до 160 мм в железобетоне	маш.-ч	0,164	7,216	1174,51	8475,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,164	7,216	859,33	6200,93
33. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,018	0,792	1800,99	1426,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018	0,792	859,33	680,59
		Итого эксплуатация машин:				**225,04**	**9901,65**
33. 5	21-130812-0513	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,0252	1,109	240,72	266,91
33. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00443	0,19492	30,00	5,85
		Итого материалов:				**6,20**	**272,76**
		НР первого уровня	%	50,8		226,56	9968,82
		НР второго уровня	%	3,6		26,91	1183,87
		Накладные расходы	%	--		253,47	11152,69
		Сметная прибыль	%	8		61,94	2725,54
		Сметная стоимость:				**836,25**	**36794,78**
20	11-460301-0117 РСНБ РК 2015 К=8	**Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 11-460301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм** Состав работ: 1. Разметка мест сверления отверстий 2. Установка, выверка и крепление станка с присоединением к электро- и водопроводным сетям 3. Опускание привода со сверлом к месту сверления	**отверстие**	**44,0000**		**-46,46**	**-2044,04**

1	2	3	4	5	6	7	8
		4. Сверление отверстий 5. Подъем привода со сверлом 6. Удаление и уборка керна 7. Установка удлинителей при сверлении отверстий на глубину свыше 500 мм 8. Смена сверл 9. Перестановка станка					
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=859,33)	чел-ч	0,0304	1,338	-859,33	-1149,44
34. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0152	0,6688	-859,33	-574,72
		Итого оплата труда:				**-39,19**	**-1724,16**
34. 3	34-030301-0301	Установка для сверления отверстий диаметром до 160 мм в железобетоне	маш.-ч	0,0152	0,6688	-1174,51	-785,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0152	0,6688	859,33	574,72
		Итого эксплуатация машин:				**-17,85**	**-785,51**
34. 4	21-130812-0513	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,01008	0,44352	-240,72	-106,76
34. 5	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00176	0,07744	-30,00	-2,32
		Итого материалов:				**-2,48**	**-109,09**
		НР первого уровня	%	50,8		-19,91	-875,87
		НР второго уровня	%	3,6		-2,39	-105,12
		Накладные расходы	%	--		-22,30	-980,99
		Сметная прибыль	%	8		-5,50	-242,00
		Сметная стоимость:				**-74,25**	**-3267,03**
21	**11-060301-0401 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м** Состав работ: 1. Установка кондукторов (шаблонов) с выверкой, закреплением и разборкой 2. Установка анкерных болтов с выверкой и закреплением 3. Заливка анкерных болтов, устанавливаемых в гнезда, раствором или бетоном	**т**	**0,0026**		**408463,65**	**1078,34**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=790,66)	чел-ч	289	0,76296	790,66	603,24
35. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,62	0,001637	977,58	1,60
		Итого оплата труда:				**229106,84**	**604,84**
35. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	0,00066	3161,68	2,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	0,00066	1152,61	0,76
35. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	0,000977	1800,99	1,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	0,000977	859,33	0,84
		Итого эксплуатация машин:				**1456,79**	**3,85**
35. 5	21-060510-0201	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,01	0,000026	--	--
35. 6	21-130205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,00264	178506,12	471,26
		Итого материалов:				**178506,12**	**471,26**
		НР первого уровня	%	48,5		111116,82	293,35
		НР второго уровня	%	3,6		18704,90	49,38
		Накладные расходы	%	--		129821,72	342,73

	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		43062,83	113,69
		Сметная стоимость:				**581348,19**	**1534,76**
22	**11-110101-2703 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство** Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором 3. Уход за покрытиями 4. Очистка и промывка покрытий	**м2 покрытия**	**5,5000**		**3095,37**	**17024,54**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=781,03)	чел-ч	1,06	5,83	781,03	4553,40
36. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,1617	782,51	126,53
		Итого оплата труда:				**850,90**	**4679,94**
36. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,0198	3406,58	67,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,0198	859,33	17,01
36. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,1265	1392,53	176,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	0,1265	761,14	96,28
36. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,0154	1800,99	27,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,0154	859,33	13,23
		Итого эксплуатация машин:				**49,33**	**271,34**
36. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,0715	19690,98	1407,91
36. 7	22-060301-0604	Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 300х300 ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	5,61	1853,27	10396,84
36. 8	21-070510-0501	Опилки древесные	м3	0,0306	0,1683	2309,52	388,69
36. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	0,21175	30,00	6,35
		Итого материалов:				**2218,14**	**12199,79**
		НР первого уровня	%	60,9		518,20	2850,08
		НР второго уровня	%	3,6		130,09	715,49
		Накладные расходы	%	--		648,29	3565,57
		Сметная прибыль	%	8		299,49	1647,21
		Сметная стоимость:				**4043,15**	**22237,32**
23	**11-150107-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены пандуса. Облицовка искусственными плитами на растворе 300х300мм** Состав работ: 1. Сортировка плиток 2. Облицовка поверхностей 3. Перерубка плиток и подточка кромок 4. Заполнение швов 5. Распудривание облицованных поверхностей 6. Очистка и промывка поверхности облицовки	**м2 поверхности облицовки**	**4,2600**		**4305,01**	**18339,36**

	2	3	4	5	6	7	8
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=820,18)	чел-ч	2	8,52	820,18	6987,93
37. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	0,036636	766,85	28,09
		Итого оплата труда:				**1646,95**	**7016,03**
37. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,00213	3406,58	7,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,00213	859,33	1,83
37. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0081	0,034506	1392,53	48,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	0,034506	761,14	26,26
		Итого эксплуатация машин:				**12,98**	**55,31**
37. 5	21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	0,0639	22628,01	1445,93
37. 6	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0004	0,001704	16020,11	27,30
37. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,0213	84,66	1,80
37. 8	22-020101-0405	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	4,26	2302,97	9810,65
37. 9	21-070510-0501	Опилки древесные	м3	0,001	0,00426	2309,52	9,84
37.10	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00465	0,019809	30,00	0,59
		Итого материалов:				**2651,67**	**11296,12**
		НР первого уровня	%	54,8		902,53	3844,78
		НР второго уровня	%	3,6		187,47	798,63
		Накладные расходы	%	--		1090,00	4643,41
		Сметная прибыль	%	8		431,60	1838,62
		Сметная стоимость:				**5826,62**	**24821,39**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**68534,08**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**68534,08**
Материалы -			Тенге				**29337,13**
Всего заработная плата -			Тенге				**35216,82**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**306,17**
Накладные расходы -			Тенге				**22183,77**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**19031,41**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**3152,36**
Сметная прибыль -			Тенге				**7257,43**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**97975,28**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**42,84**
Сметная заработная плата -			Тенге				**35216,82**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**97975,28**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**42,84**
Сметная заработная плата -			Тенге				**35216,82**
		РАЗДЕЛ 3.Крыльцо					
26	**12-110102-0101 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм**	**м2**	**8,8298**		**1853,73**	**16368,02**
		Состав работ:					

	2	3	4	5	6	7	8
		1. Простукивание и отбивка старой штукатурки 2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности 3. Оштукатуривание отдельных мест 4. Очистка волосяной щеткой (при необходимости)					
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=781,03)	чел-ч	1,74	15,364	781,03	11999,63
		Итого оплата труда:				**1358,99**	**11999,63**
38. 2	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0071	0,062692	34,54	2,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,25**	**2,17**
38. 3	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	0,194256	22471,95	4365,30
38. 4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0484	0,427362	--	--
38. 5	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,030904	30,00	0,93
		Итого материалов:				**494,49**	**4366,23**
		НР первого уровня	%	59,1		803,16	7091,78
		НР второго уровня	%	3,6		95,65	844,55
		Накладные расходы	%	--		898,81	7936,33
		Сметная прибыль	%	8		220,20	1944,35
		Сметная стоимость:				**2972,74**	**26248,71**
27	**11-080201-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка** Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей 3. Расшивка швов кладки наружных стен	**м3 кладки**	**2,9500**		**24084,38**	**71048,91**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=741,88)	чел-ч	4,54	13,393	741,88	9936,00
39. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	1,18	859,33	1014,01
		Итого оплата труда:				**3711,87**	**10950,01**
39. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	1,18	3549,87	4188,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	1,18	859,33	1014,01
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**4188,85**
39. 4	21-020401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,708	13321,82	9431,85
39. 5	21-030101-0703	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	1,121	42308,22	47427,51
39. 6	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,001475	17464,02	25,76
39. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,44	1,298	30,00	38,94
		Итого материалов:				**19296,29**	**56924,06**
		НР первого уровня	%	50,8		1885,63	5562,60
		НР второго уровня	%	3,6		934,92	2758,01
		Накладные расходы	%	--		2820,55	8320,62

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		2152,39	6349,56
		Сметная стоимость:				**29057,32**	**85719,09**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**87416,93**
Стоимость общестроительных работ -		В том числе:					
Материалы -			Тенге				**87416,93**
Всего заработная плата -			Тенге				**13862,78**
Местные материалы -			Тенге				**22949,64**
		Накладные расходы -	Тенге				**47427,51**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**16256,95**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**12654,39**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3602,56**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**8293,91**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**111967,80**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**29,94**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**22949,64**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**111967,80**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**29,94**
							22949,64
		РАЗДЕЛ 4.Козырек					
34	**12-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Кровли из профлиста. Разборка покрытий** Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке	**м2 кровли**	**38,7000**		**73,13**	**2830,14**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=696,32)	чел-ч	0,1049	4,06	696,32	2826,80
		Итого оплата труда:				**73,04**	**2826,80**
40. 2	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0025	0,09675	34,54	3,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,09**	**3,34**
40. 3	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0052	0,20124	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	59,1		43,17	1670,64
		НР второго уровня	%	3,6		4,19	162,03
		Накладные расходы	%	--		47,36	1832,67
		Сметная прибыль	%	8		9,64	373,02
		Сметная стоимость:				**130,12**	**5035,84**
35	**12-080101-2505 РСНБ РК 2015**	**Обделки из листовой стали. Смена примыканий к стенам каменным** Состав работ: 1. Снятие старых элементов 2. Заготовка новых деталей 3. Укрепление элементов на месте	**м**	**9,0000**		**586,59**	**5279,28**

	2	3	4	5	6	7	8
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=761,14)	чел-ч	0,4545	4,091	761,14	3113,44
41. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0072	797,96	5,75
		Итого оплата труда:				**346,58**	**3119,19**
41. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0005	0,0045	1392,53	6,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0045	761,14	3,43
41. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0027	1800,99	4,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0027	859,33	2,32
		Итого эксплуатация машин:				**1,24**	**11,13**
41. 5	21-050104-0106	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	т	0,000942	0,008482	245681,52	2083,95
41. 6	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,04	0,36	196,55	70,76
41. 7	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,00162	0,01458	--	--
		Итого материалов:				**239,41**	**2154,71**
		НР первого уровня	%	59,1		204,83	1843,44
		НР второго уровня	%	3,6		28,49	256,42
		Накладные расходы	%	--		233,32	2099,86
		Сметная прибыль	%	8		65,59	590,33
		Сметная стоимость:				**885,50**	**7969,47**
36	**11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство** Состав работ: 1. Укладка, подгонка и крепление листов шурупами-саморезами и заклепками	**м2 кровли**	**38,7000**		**1983,17**	**76748,60**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=800,28)	чел-ч	0,5663	21,916	800,28	17538,78
42. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	0,17415	1080,92	188,24
		Итого оплата труда:				**458,06**	**17727,03**
42. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0034	0,13158	3161,68	416,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,13158	1152,61	151,66
42. 4	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0294	1,138	14,27	16,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
42. 5	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,065	2,516	18,64	46,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
42. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,04257	1800,99	76,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,04257	859,33	36,58
		Итого эксплуатация машин:				**14,36**	**555,81**
42. 7	21-100103-0704	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1,15	44,505	1270,17	56528,92
42. 8	21-130208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	0,27477	4831,10	1327,44
42. 9	21-130211-0414	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3,03	117,261	1,46	171,20
42.10	22-040201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	0,774	809,37	626,45

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**1515,61**	**58654,01**
		НР первого уровня	%	56,4		258,35	9998,04
		НР второго уровня	%	3,6		80,69	3122,88
		Накладные расходы	%	--		339,04	13120,92
		Сметная прибыль	%	8		185,78	7189,56
		Сметная стоимость:				**2507,99**	**97059,09**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**84858,02**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**84858,02**
Материалы -			Тенге				**60808,72**
Всего заработная плата -			Тенге				**23673,02**
		Накладные расходы -	Тенге				**17053,45**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**13512,12**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**3541,33**
		Сметная прибыль -	Тенге				**8152,92**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**110064,39**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**30,25**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**23673,02**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**110064,39**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**30,25**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**23673,02**
		РАЗДЕЛ 6.Внутренние работы					
		Коридор, тамбур, лестничные площадки 2шт					
44	**12-070101-0301 РСНБ РК 2015**	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка** Состав работ: .	**м**	**87,9600**		**26,25**	**2309,06**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=696,32)	чел-ч	0,0377	3,316	696,32	2309,06
		Итого оплата труда:				**26,25**	**2309,06**
43. 2	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0011	0,096756	--	--
		Итого материалов:				--	--
		НР первого уровня	%	59,1		15,51	1364,66
		НР второго уровня	%	3,6		1,50	132,25
		Накладные расходы	%	--		17,02	1496,91
		Сметная прибыль	%	8		3,46	304,48
		Сметная стоимость:				**46,73**	**4110,45**
		Столовая 3 помещения					
45	**12-070101-0301 РСНБ РК 2015**	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка** Состав работ: .	**м**	**54,6400**		**26,25**	**1434,37**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=696,32)	чел-ч	0,0377	2,06	696,32	1434,37

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**26,25**	**1434,37**
44. 2	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0011	0,060104	--	--
		Итого материалов:				--	--
		НР первого уровня	%	59,1		15,51	847,71
		НР второго уровня	%	3,6		1,50	82,15
		Накладные расходы	%	--		17,02	929,87
		Сметная прибыль	%	8		3,46	189,14
		Сметная стоимость:				**46,73**	**2553,38**
		Вестибюль					
47	**12-070101-0301 РСНБ РК 2015**	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка** Состав работ: .	**м**	**20,9300**		**26,25**	**549,44**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=696,32)	чел-ч	0,0377	0,789061	696,32	549,44
		Итого оплата труда:				**26,25**	**549,44**
45. 2	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0011	0,023023	--	--
		Итого материалов:				--	--
		НР первого уровня	%	59,1		15,51	324,72
		НР второго уровня	%	3,6		1,50	31,47
		Накладные расходы	%	--		17,02	356,19
		Сметная прибыль	%	8		3,46	72,45
		Сметная стоимость:				**46,73**	**978,08**
		Интернат 2, 4 и 5 этажи					
48	**12-120104-0501 РСНБ РК 2015**	**Стены. Частичная очистка вручную от краски** Состав работ: .	**м2**	**22,0500**		**123,94**	**2732,99**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=696,32)	чел-ч	0,178	3,925	696,32	2732,99
		Итого оплата труда:				**123,94**	**2732,99**
		НР первого уровня	%	59,1		73,25	1615,19
		НР второго уровня	%	3,6		7,10	156,53
		Накладные расходы	%	--		80,35	1771,73
		Сметная прибыль	%	8		16,34	360,38
		Сметная стоимость:				**220,64**	**4865,09**
49	**12-110101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями** Состав работ: 1. Нанесение раствора вручную с затиркой 2. Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков 3. Грунтовка поверхности 4. Приготовление раствора из сухих смесей	**м2**	**22,0500**		**1486,16**	**32769,90**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=872,16)	чел-ч	0,738	16,273	872,16	14192,57

	2	3	4	5	6	7	8
47. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,019	0,41895	761,14	318,88
		Итого оплата труда:				**658,12**	**14511,45**
47. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0046	0,10143	1392,53	141,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,10143	761,14	77,20
47. 4	31-030101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,0144	0,31752	858,85	272,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0144	0,31752	761,14	241,68
		Итого эксплуатация машин:				**18,77**	**413,95**
47. 5	22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,1	2,205	207,95	458,53
47. 6	22-050101-0101	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	9,6	211,68	83,62	17700,68
47. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0063	0,138915	30,00	4,17
		Итого материалов:				**823,74**	**18163,38**
		НР первого уровня	%	59,1		388,95	8576,27
		НР второго уровня	%	3,6		67,50	1488,46
		Накладные расходы	%	--		456,45	10064,73
		Сметная прибыль	%	8		155,41	3426,77
		Сметная стоимость:				**2098,02**	**46261,40**
50	**11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**22,0500**		**400,68**	**8834,89**
		Состав работ:					
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=800,28)	чел-ч	0,39	8,6	800,28	6882,01
48. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,037485	847,78	31,78
		Итого оплата труда:				**313,55**	**6913,79**
48. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,00441	1392,53	6,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,00441	761,14	3,36
48. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,033075	1800,99	59,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,033075	859,33	28,42
		Итого эксплуатация машин:				**2,98**	**65,71**
48. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,068355	84,66	5,79
48. 6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,18522	162,18	30,04
48. 7	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,013892	133272,26	1851,35
		Итого материалов:				**85,59**	**1887,18**
		НР первого уровня	%	54,8		171,83	3788,76
		НР второго уровня	%	3,6		20,61	454,45
		Накладные расходы	%	--		192,44	4243,21
		Сметная прибыль	%	8		47,45	1046,25
		Сметная стоимость:				**640,56**	**14124,35**
		Кабинет 26					
51	**11-110101-3901 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса деревянные. Устройство**	**м плинтусов**	**25,2800**		**247,23**	**6249,95**

	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ:					
		1. Разметка, нарезка и установка плинтусов					
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=761,14)	чел-ч	0,0765	1,934	761,14	1471,98
49. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,020224	859,33	17,38
		Итого оплата труда:				**58,91**	**1489,36**
49. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,020224	1800,99	36,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,020224	859,33	17,38
		Итого эксплуатация машин:				**1,44**	**36,42**
49. 4	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,003	0,07584	196,55	14,91
49. 5	22-060401-0101	Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	1,01	25,533	185,12	4726,63
		Итого материалов:				**187,56**	**4741,54**
		НР первого уровня	%	60,9		35,88	907,02
		НР второго уровня	%	3,6		10,19	257,65
		Накладные расходы	%	--		46,07	1164,67
		Сметная прибыль	%	8		23,46	593,17
		Сметная стоимость:				**316,76**	**8007,79**
		Актовый зал					
52	**12-070101-0301 РСНБ РК 2015**	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	**м**	**47,5800**		**26,25**	**1249,04**
		Состав работ:					
		.					
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=696,32)	чел-ч	0,0377	1,794	696,32	1249,04
		Итого оплата труда:				**26,25**	**1249,04**
50. 2	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0011	0,052338	--	--
		Итого материалов:				--	--
		НР первого уровня	%	59,1		15,51	738,18
		НР второго уровня	%	3,6		1,50	71,54
		Накладные расходы	%	--		17,02	809,72
		Сметная прибыль	%	8		3,46	164,70
		Сметная стоимость:				**46,73**	**2223,45**
53	**11-110101-3504 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плит древесностружечных. Устройство**	**м2 покрытия**	**74,9400**		**1185,29**	**88825,84**
		Состав работ:					
		1. Настилка покрытий с креплением гвоздями					
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=770,76)	чел-ч	0,431	32,299	770,76	24894,89
51. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0141	1,057	818,94	865,34
		Итого оплата труда:				**343,74**	**25760,22**
51. 3	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0043	0,322242	14,27	4,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
51. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0058	0,434652	1392,53	605,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0058	0,434652	761,14	330,83
51. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0083	0,622002	1800,99	1120,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0083	0,622002	859,33	534,50
		Итого эксплуатация машин:				**23,09**	**1730,08**

	2	3	4	5	6	7	8
	21-070508-0104	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм ГОСТ 10632-2007	100 м2	0,01027	0,769634	79804,46	61420,21
51. 7	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,053	3,972	196,55	780,66
		Итого материалов:				**830,01**	**62200,87**
		НР первого уровня	%	60,9		209,34	15687,97
		НР второго уровня	%	3,6		50,21	3762,50
		Накладные расходы	%	--		259,55	19450,47
		Сметная прибыль	%	8		115,59	8662,10
		Сметная стоимость:				**1560,43**	**116938,42**
54	**11-110101-3503 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плит древесноволокнистых. Устройство** Состав работ: 1. Настилка покрытий с креплением на мастике 2. Приготовление битумной мастики и грунтовки	**м2 покрытия**	**74,9400**		**953,70**	**71470,63**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=770,76)	чел-ч	0,497	37,245	770,76	28707,09
52. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0046	0,344724	818,77	282,25
		Итого оплата труда:				**386,83**	**28989,35**
52. 3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0139	1,042	399,20	415,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
52. 4	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,005	0,3747	14,27	5,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
52. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0019	0,142386	1392,53	198,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,142386	761,14	108,38
52. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0027	0,202338	1800,99	364,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,202338	859,33	173,88
		Итого эксплуатация машин:				**13,13**	**983,87**
52. 7	21-070507-1301	Плиты древесноволокнистые СТ РК EN 622-5-2012 сверхтвердые марки СТС-500, группа А толщиной 5 мм	1000 м2	0,00102	0,076439	426858,02	32628,51
52. 8	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,0013	0,097422	58564,32	5705,45
52. 9	21-130401-0309	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-3-50	т	0,00013	0,009742	281824,98	2745,60
52.10	21-130816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,00013	0,009742	71863,08	700,10
		Итого материалов:				**557,51**	**41779,67**
		НР первого уровня	%	60,9		235,58	17654,51
		НР второго уровня	%	3,6		42,81	3208,51
		Накладные расходы	%	--		278,40	20863,02
		Сметная прибыль	%	8		98,57	7386,69
		Сметная стоимость:				**1330,67**	**99720,34**
55	**11-150403-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Полы ДВП и ДСП с двух сторон. Проолифка** Состав работ: .	**м2 окрашиваемой поверхности**	**299,7600**		**231,11**	**69276,98**

	2	3	4	5	6	7	8
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=781,03)	чел-ч	0,218	65,348	781,03	51038,50
53. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,14988	839,69	125,85
		Итого оплата труда:				**170,68**	**51164,35**
53. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,029976	1392,53	41,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,029976	761,14	22,82
53. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,119904	1800,99	215,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,119904	859,33	103,04
		Итого эксплуатация машин:				**0,86**	**257,69**
53. 5	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	0,001199	1439,47	1,73
53. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0034	1,019	84,66	86,28
53. 7	22-040603-0101	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,160683	48,166	371,48	17892,79
		Итого материалов:				**59,98**	**17980,80**
		НР первого уровня	%	54,8		93,54	28038,06
		НР второго уровня	%	3,6		11,69	3503,34
		Накладные расходы	%	--		105,22	31541,41
		Сметная прибыль	%	8		26,91	8065,47
		Сметная стоимость:				**363,24**	**108883,86**
56	**11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву** Состав работ: .	**м2 окрашиваемой поверхности**	**74,9400**		**554,75**	**41572,95**
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=810,55)	чел-ч	0,467	34,997	810,55	28366,80
54. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,097422	844,22	82,25
		Итого оплата труда:				**379,62**	**28449,05**
54. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,014988	1392,53	20,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,014988	761,14	11,41
54. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,082434	1800,99	148,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,082434	859,33	70,84
		Итого эксплуатация машин:				**2,26**	**169,33**
54. 5	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,001799	1439,47	2,59
54. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,232314	84,66	19,67
54. 7	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,629496	162,18	102,09
54. 8	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,116	8,693	400,04	3477,56
54. 9	22-040201-0902	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,25	18,735	323,54	6061,52
54.10	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,54	40,468	83,36	3373,38
		Итого материалов:				**173,96**	**13036,81**
		НР первого уровня	%	54,8		208,03	15590,08
		НР второго уровня	%	3,6		27,46	2057,87

2		3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		235,49	17647,95
		Сметная прибыль	%	8		63,22	4737,67
		Сметная стоимость:				**853,46**	**63958,57**
57	**11-110101-3901 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса деревянные. Устройство**	**м плинтусов**	**47,5800**		**247,23**	**11763,15**
		Состав работ:					
		1. Разметка, нарезка и установка плинтусов					
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=761,14)	чел-ч	0,0765	3,64	761,14	2770,45
55. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,038064	859,33	32,71
		Итого оплата труда:				**58,91**	**2803,16**
55. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,038064	1800,99	68,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,038064	859,33	32,71
		Итого эксплуатация машин:				**1,44**	**68,55**
55. 4	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,003	0,14274	196,55	28,06
55. 5	22-060401-0101	Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	1,01	48,056	185,12	8896,09
		Итого материалов:				**187,56**	**8924,15**
		НР первого уровня	%	60,9		35,88	1707,12
		НР второго уровня	%	3,6		10,19	484,93
		Накладные расходы	%	--		46,07	2192,05
		Сметная прибыль	%	8		23,46	1116,42
		Сметная стоимость:				**316,76**	**15071,62**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**339039,18**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**339039,18**
Материалы -			Тенге				**168714,39**
Всего заработная плата -			Тенге				**168355,62**
Накладные расходы -			Тенге				**112531,92**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**96840,26**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**15691,66**
Сметная прибыль -			Тенге				**36125,69**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**487696,79**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**214,38**
Сметная заработная плата -			Тенге				**168355,62**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**487696,79**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**214,38**
Сметная заработная плата -			Тенге				**168355,62**

Корректировка Форма 3

РАЗДЕЛ 6.Крыльцо

46	**11-080201-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**1,4800**	**-8007,25**	**-11850,73**
		Состав работ:				
		1. Кладка конструкций из кирпича				

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей 3. Расшивка швов кладки наружных стен					
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=741,88)	чел-ч	4,54	6,719	-741,88	-4984,84
56. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	0,592	-859,33	-508,72
		Итого оплата труда:				**-3711,87**	**-5493,56**
56. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	0,592	-3549,87	-2101,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	0,592	859,33	508,72
		Итого эксплуатация машин:				**-1419,95**	**-2101,52**
56. 4	21-020401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,3552	-13321,82	-4731,91
56. 5	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,00074	-17464,02	-12,92
56. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,44	0,6512	-30,00	-19,54
		Итого материалов:				**-3219,17**	**-4764,37**
		НР первого уровня	%	50,8		-1885,63	-2790,73
		НР второго уровня	%	3,6		-356,14	-527,09
		Накладные расходы	%	--		-2241,77	-3317,82
		Сметная прибыль	%	8		-819,92	-1213,48
		Сметная стоимость:				**-11068,95**	**-16382,04**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**-11850,73**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**-11850,73**
Материалы -			Тенге				**-4764,37**
Всего заработная плата -			Тенге				**-5493,56**
		Накладные расходы -	Тенге				**-3317,82**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**-2790,73**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**-527,09**
		Сметная прибыль -	Тенге				**-1213,48**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**-16382,04**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**-7,31**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-5493,56**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**-16382,04**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**-7,31**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-5493,56**
ИТОГО ПО АКТУ							
Итого прямые затраты:			Тенге				**4895685,26**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1558513,50**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**74147,58**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**34078,33**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**3263024,19**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00
		Накладные расходы I уровня	Тенге				883486,29
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				5779171,55
		Накладные расходы II уровня	Тенге				208050,18
		ИТОГО:	Тенге				5987221,72
		Сметная прибыль	Тенге				478977,74
		ИТОГО ПО АКТУ 6:	Тенге				6466199,46
		ИТОГО с коэф согласко договора: к=0,95149818747	Тенге	0,95149818747			6152577,07
		НДС	Тенге				738309,25
		ИТОГО С НДС:	Тенге				6890886,32

ЗАКАЗЧИК _____ **Кашенева Р.А.**

ПОДРЯДЧИК _____ **Ахадов Н.А.**

ТЕХНАДЗОР _____ **Гебрий Е.А.**