Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик: КГУ"Комплекс"Колледж искусств-специализированная школа-интернат для одаренных детей музыкально-эстетического профиля" КГУ "Управления образования акимата Северо-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "СевКазЭнергострой"

Наименование строительства: Капитальный ремонт здания КГУ"Комплекс"Колледж искусств-специализированная школа-интернат для одаренных детей музыкально-эстетического профиля" акимата СКО МОиН РК по адресу: Северо-Казахстанская область, город Петропавловск, улица Интернациональная, 81

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2018года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		28	05.03.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ремонт	43 597 901	4597496,75	4 831 850,24	4831850,24					
НДС 12%	5 231 748,12	551699,61							551 699,61
Итого	48 829 649,12	5149196,35							

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

ЗАКАЗЧИК: КГУ"Комплекс"Колледж искусств-специализированная школа-интернат для одаренных детей музыкально-эстетического профиля" ФОРМА 2В
КГУ "Управления образования акимата Северо-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СевКазЭнергострой"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ"Комплекс"Колледж искусств-специализированная школа-интернат для одаренных детей музыкально-эстетического профиля" акимата СКО МОиН РК по адресу: Северо-Казахстанская область, город Петропавловск, улица Интернациональная, 81

Договор №28 от 05.03.2018г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ 2018г.

№7

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2017 года

№ п.п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы					
4	**11-460401-0702 РСНБ РК 2015**	**Покрытия кровель из листовой стали. Разборка /козырек/** Состав работ: 1. Снятие материала покрытия	**м2**	**9,8000**		**61,04**	**598,23**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=696,32)	чел-ч	0,0858	0,84084	696,32	585,49
		Итого оплата труда:				**59,74**	**585,49**
1.2	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0188	0,18424	69,15	12,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**1,30**	**12,74**
		НР первого уровня	%	50,8		30,35	297,43
		НР второго уровня	%	3,6		3,29	32,24
		Накладные расходы	%	–		33,64	329,67
		Сметная прибыль	%	8		7,57	74,23
		Сметная стоимость:				**102,26**	**1002,14**
5	**12-040101-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам с междубалочным заполнением из бетонных сводиков. Разборка /козырек/** Состав работ: 1. Сборка инвентарных подмостей 2. Разборка монолитных перекрытий 3. Разборка стальных балок перекрытий 4. Перестановка подмостей 5. Разборка подмостей	**м2 перекрытия**	**9,8000**		**2264,71**	**22194,19**
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=709,15)	чел-ч	2,166	21,226	709,15	15052,29

1	2	3	4	5	6	7	8
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3216	3,152	859,33	2708,33
		Итого оплата труда:				**1812,31**	**17760,62**
2. 3	31-060102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	0,2544	2,493	1893,34	4720,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2544	2,493	859,33	2142,31
2. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0672	0,65856	3549,87	2337,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0672	0,65856	859,33	565,92
2. 5	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,5088	4,986	16,80	83,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**728,76**	**7141,90**
2. 6	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,1659	1,626	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**–**
		НР первого уровня	%	59,1		1071,07	10496,53
		НР второго уровня	%	3,6		120,09	1176,87
		Накладные расходы	%	--		1191,16	11673,39
		Сметная прибыль	%	8		276,47	2709,41
		Сметная стоимость:				**3732,35**	**36576,99**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**22792,42**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**22792,42**
Всего заработная плата -			Тенге				**18346,12**
Накладные расходы -			Тенге				**12003,07**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**10793,96**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**1209,11**
Сметная прибыль -			Тенге				**2783,64**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**37579,13**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**25,22**
Сметная заработная плата -			Тенге				**18346,12**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**37579,13**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**25,22**
Сметная заработная плата -			Тенге				**18346,12**
		РАЗДЕЛ 2.Усиление участка балконной стены					
7	**11-460101-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы конструктивные фундаментов. Усиление стальными балками** Состав работ: 1. Пробивка гнезд, борозд, отверстий 2. Заготовка и установка металлических элементов, резка и сварка 3. Заделка гнезд и борозд	**т**	**0,0366**		**148809,25**	**5446,42**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=770,76)	чел-ч	153,01	5,6	770,76	4316,38
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,99	0,182634	889,89	162,52

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**122374,55**	**4478,91**
3.3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	3,65	0,13359	1906,07	254,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,65	0,13359	859,33	114,80
3.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,52	0,019032	3161,68	60,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,019032	1152,61	21,94
3.5	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	14,62	0,535092	16,80	8,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
3.6	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	11,02	0,403332	141,81	57,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
3.7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,82	0,030012	1800,99	54,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,82	0,030012	859,33	25,79
3.8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2	0,0732	17,05	1,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**11920,50**	**436,29**
3.9	21-020401-2811	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,34	0,012444	15237,84	189,62
3.10	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,03	0,001098	381819,66	419,24
3.11	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,9	0,06954	173,35	12,05
3.12	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,18	0,006588	101,02	0,67
3.13	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01	0,000366	197175,18	72,17
		Итого материалов:				**18954,76**	**693,74**
		НР первого уровня	%	50,8		62166,27	2275,29
		НР второго уровня	%	3,6		7595,12	277,98
		Накладные расходы	%	–		69761,39	2553,27
		Сметная прибыль	%	8		17485,65	639,97
		Сметная стоимость:				**236056,29**	**8639,66**
8	**21-050201-0214 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали размерами 40 мм х 40 мм х 4 мм ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,0366**		**226957,49**	**8306,64**
		НР второго уровня	%	3,6		8170,47	299,04
		Накладные расходы	%	–		8170,47	299,04
		Сметная прибыль	%	8		18810,24	688,45
		Сметная стоимость:				**253938,20**	**9294,14**
9	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок	**м3 грунта**	**8,4000**		**1152,38**	**9680,01**

1	2	3	4	5	6	7	8
		3. Откидка грунта от бровки					
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=748,3)	чел-ч	1,54	12,936	748,30	9680,01
		Итого оплата труда:				**1152,38**	**9680,01**
		НР первого уровня	%	59,1		681,06	5720,89
		НР второго уровня	%	3,6		66,00	554,43
		Накладные расходы	%	--		747,06	6275,32
		Сметная прибыль	%	8		151,96	1276,43
		Сметная стоимость:				**2051,40**	**17231,75**
10	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**8,4000**		**661,22**	**5554,27**
		Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости					
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=680,27)	чел-ч	0,972	8,165	680,27	5554,27
		Итого оплата труда:				**661,22**	**5554,27**
		НР первого уровня	%	59,1		390,78	3282,57
		НР второго уровня	%	3,6		37,87	318,13
		Накладные расходы	%	--		428,65	3600,70
		Сметная прибыль	%	8		87,19	732,40
		Сметная стоимость:				**1177,07**	**9887,36**
11	**11-460101-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами**	**м3**	**5,2500**		**52999,04**	**278244,97**
		Состав работ: 1. Ограждение места работ деревянными щитами 2. Заготовка и установка временных креплений 3. Очистка и подготовка поверхности усиливаемых конструкций 4. Установка и разборка опалубки 5. Установка арматуры 6. Укладка бетона					
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=741,88)	чел-ч	21,56	113,19	741,88	83973,40
7.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	3,045	975,63	2970,80
		Итого оплата труда:				**16560,80**	**86944,19**
7.3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,66	3,465	10,54	36,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
7.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,23	1,208	3161,68	3817,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	1,208	1152,61	1392,35
7.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,35	1,837	1800,99	3309,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,35	1,837	859,33	1578,59
		Итого эксплуатация машин:				**1364,49**	**7163,57**
7.6	21-020101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	5,355	23862,40	127783,15

1	2	3	4	5	6	7	8
7.7	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0004	0,0021	205870,68	432,33
7.8	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,1	0,525	107,10	56,23
7.9	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,29	1,522	66,30	100,94
7.10	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	0,105	36962,20	3881,03
7.11	21-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05	0,2625	32766,65	8601,25
7.12	21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,945	14376,05	13585,37
7.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,004	0,021	69059,61	1450,25
7.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	5,8	30,45	196,55	5984,95
7.15	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,26	1,365	14281,97	19494,89
7.16	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,039	0,20475	30,00	6,14
7.17	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,59	8,348	686,61	5731,48
		Итого материалов:				**35639,62**	**187108,00**
		НР первого уровня	%	50,8		8412,89	44167,65
		НР второго уровня	%	3,6		2210,83	11606,85
		Накладные расходы	%	–		10623,72	55774,50
		Сметная прибыль	%	8		5089,82	26721,56
		Сметная стоимость:				**68712,58**	**360741,03**
12	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,5614**		**13384,15**	**7513,86**
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных					
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=810,55)	чел-ч	14,94	8,387	810,55	6798,34
8.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,11228	1152,61	129,42
		Итого оплата труда:				**12340,14**	**6927,75**
8.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,11228	3161,68	354,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,11228	1152,61	129,42
8.4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,022456	20,15	0,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
8.5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,561961	195,12	109,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
8.6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,459787	208,39	95,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**999,13**	**560,91**

1	2	3	4	5	6	7	8
8.7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,684	91,80	154,61
		Итого материалов:				**275,40**	**154,61**
		НР первого уровня	%	48,5		5984,97	3359,96
		НР второго уровня	%	3,6		697,29	391,46
		Накладные расходы	%	--		6682,26	3751,42
		Сметная прибыль	%	8		1605,31	901,22
		Сметная стоимость:				**21671,71**	**12166,50**
13	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,5614**		**167296,58**	**93920,30**
		НР второго уровня	%	3,6		6022,68	3381,13
		Накладные расходы	%	--		6022,68	3381,13
		Сметная прибыль	%	8		13865,54	7784,11
		Сметная стоимость:				**187184,80**	**105085,55**
14	**11-060301-0403 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании** Состав работ: 1. Установка кондукторов (шаблонов) с выверкой, закреплением и разборкой 2. Установка анкерных болтов с выверкой и закреплением 3. Установка фиксирующих элементов, остающихся в теле бетона, с закреплением (при необходимости)	**т**	**0,0343**		**289765,19**	**9938,95**
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=810,55)	чел-ч	118	4,047	810,55	3280,62
10.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2231	0,007652	1148,54	8,79
		Итого оплата труда:				**95901,14**	**3289,41**
10.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,22	0,007546	3161,68	23,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,007546	1152,61	8,70
10.4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,62	0,055566	141,81	7,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
10.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0031	0,000106	1800,99	0,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0031	0,000106	859,33	0,09
		Итого эксплуатация машин:				**930,88**	**31,93**
10.6	21-050301-0105	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09	0,003087	158697,74	489,90
10.7	21-130205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,0343	178506,12	6122,76
10.8	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,002	0,000069	200244,36	13,74
		Итого материалов:				**193189,41**	**6626,40**
		НР первого уровня	%	48,5		46512,05	1595,36

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		12105,98	415,24
		Накладные расходы	%	--		58618,03	2010,60
		Сметная прибыль	%	8		27870,66	955,96
		Сметная стоимость:				**376253,88**	**12905,51**
15	**21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0343**		**164431,06**	**5639,99**
		НР второго уровня	%	3,6		5919,52	203,04
		Накладные расходы	%	--		5919,52	203,04
		Сметная прибыль	%	8		13628,05	467,44
		Сметная стоимость:				**183978,62**	**6310,47**
16	**11-460302-0401 РСНБ РК 2015**	**Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2**	**отверстие**	**70,0000**		**195,52**	**13686,15**
		Состав работ: 1. Разметка мест пробивки 2. Пробивка отверстий					
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=849,7)	чел-ч	0,1308	9,156	849,70	7779,85
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0435	3,045	859,33	2616,66
		Итого оплата труда:				**148,52**	**10396,51**
12. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0435	3,045	1906,07	5803,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0435	3,045	859,33	2616,66
12. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,087	6,09	16,80	102,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**84,38**	**5906,30**
		НР первого уровня	%	50,8		75,45	5281,43
		НР второго уровня	%	3,6		9,75	682,83
		Накладные расходы	%	--		85,20	5964,26
		Сметная прибыль	%	8		22,46	1572,03
		Сметная стоимость:				**303,18**	**21222,44**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**437931,55**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**437931,55**
Материалы -			Тенге				**194582,75**
Всего заработная плата -			Тенге				**127271,05**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**107866,93**
		Накладные расходы -	Тенге				**83813,27**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**65683,15**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**18130,12**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				**41739,59**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**563484,41**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**167,87**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**127271,05**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**563484,41**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**167,87**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**127271,05**

РАЗДЕЛ 3.Фасады

21	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /вертикальная, цокольная часть/**	**м2 поверхности**	**58,0000**		**728,07**	**42228,33**
		Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее					
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=849,7)	чел-ч	0,212	12,296	849,70	10447,91
13.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,116	859,33	99,68
		Итого оплата труда:				**181,86**	**10547,59**
13.3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	1,131	399,20	451,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,116	1800,99	208,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,116	859,33	99,68
		Итого эксплуатация машин:				**11,39**	**660,41**
13.5	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	139,2	212,16	29532,67
13.6	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,01392	51147,90	711,98
13.7	21-130104-9903	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,00928	94327,77	875,36
		Итого материалов:				**536,55**	**31120,01**
		НР первого уровня	%	50,8		92,38	5358,18
		НР второго уровня	%	3,6		29,54	1713,11
		Накладные расходы	%	--		121,92	7071,29
		Сметная прибыль	%	8		68,00	3943,97
		Сметная стоимость:				**917,99**	**53243,60**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**42228,33**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**42228,33**
Материалы -			Тенге				**31120,01**
Всего заработная плата -			Тенге				**10547,59**
		Накладные расходы -	Тенге				**7071,29**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**5358,18**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1713,11**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3943,97**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**53243,60**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**12,41**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата	Тенге				10547,59
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				53243,60
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				12,41
		Сметная заработная плата	Тенге				10547,59

РАЗДЕЛ 7.Козырек

48	11-090305-0305 РСНБ РК 2015	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж**	т конструкций	0,2640		31734,82	8377,99
		Состав работ: 1. Установка и крепление опорных конструкций 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов					
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=839,43)	чел.-ч	17,1	4,567	839,43	3833,84
14.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,34	0,35376	985,73	348,71
		Итого оплата труда:				**15843,02**	**4182,56**
14.3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	4,45	1,175	232,22	272,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел.-ч				
14.4	31-050202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,08	0,02112	4363,23	92,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел.-ч	0,08	0,02112	989,61	20,90
14.5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,03168	3161,68	100,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел.-ч	0,12	0,03168	1152,61	36,51
14.6	31-050104-0302	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	0,95	0,2508	3999,42	1003,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел.-ч	0,95	0,2508	989,61	248,19
14.7	31-050402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,86	0,22704	94,99	21,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел.-ч	-	-		
14.8	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,25	0,066	130,23	8,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел.-ч	-	-		
14.9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,05016	1800,99	90,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел.-ч	0,19	0,05016	859,33	43,10
14.10	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	0,59136	17,05	10,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел.-ч	-	-		
		Итого эксплуатация машин:				**6055,92**	**1598,76**
14.11	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,000512	267468,83	136,99
14.12	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СТ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,00792	66,30	0,53

1	2	3	4	5	6	7	8
14.13	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,004937	2742,28	13,54
14.14	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,00132	327491,59	432,29
14.15	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000272	38783,63	10,55
14.16	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	0,001056	381819,66	403,20
14.17	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00264	196,55	0,52
14.18	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,5148	173,35	89,24
14.19	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,15576	101,02	15,73
14.20	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000026	1774323,66	46,84
14.21	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,031	0,008184	208172,82	1703,69
14.22	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000082	328122,00	26,85
14.23	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000158	413024,60	65,42
14.24	21-060405-9901	Конструкции стальные	т	1	0,264	--	--
		Итого материалов:				**11156,77**	**2945,39**
		НР первого уровня	%	60,9		9648,40	2547,18
		НР второго уровня	%	3,6		1489,80	393,31
		Накладные расходы	%	--		11138,20	2940,48
		Сметная прибыль	%	8		3429,84	905,48
		Сметная стоимость:				**46302,86**	**12223,95**
49	**21-050204-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	**т**	**0,0924**		**185457,63**	**17136,28**
		НР второго уровня	%	3,6		6676,47	616,91
		Накладные расходы	%	--		6676,47	616,91
		Сметная прибыль	%	8		15370,73	1420,26
		Сметная стоимость:				**207504,83**	**19173,45**
50	**21-050201-0225 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали размерами 63 мм х 63 мм х 6 мм ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,1524**		**223194,71**	**34014,87**
		НР второго уровня	%	3,6		8035,01	1224,54
		Накладные расходы	%	--		8035,01	1224,54
		Сметная прибыль	%	8		18498,38	2819,15
		Сметная стоимость:				**249728,10**	**38058,56**

1	2	3	4	5	6	7	8
51	21-050201-0127 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	т	0,6667		178684,43	119128,91
		НР второго уровня	%	3,6		6432,64	4288,64
		Накладные расходы	%	--		6432,64	4288,64
		Сметная прибыль	%	8		14809,37	9873,40
		Сметная стоимость:				**199926,44**	**133290,95**
52	21-050201-0129 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 70 мм х 70 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	т	0,0192		178683,95	3430,73
		НР второго уровня	%	3,6		6432,62	123,51
		Накладные расходы	%	--		6432,62	123,51
		Сметная прибыль	%	8		14809,33	284,34
		Сметная стоимость:				**199925,90**	**3838,58**
53	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	9,4667		62,70	593,60
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества					
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=950,46)	чел-ч	0,0295	0,279268	950,46	265,43
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,001893	859,33	1,63
		Итого оплата труда:				**28,21**	**267,06**
19. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000947	3406,58	3,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000947	859,33	0,81
19. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000947	34,54	0,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
19. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000947	1800,99	1,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000947	859,33	0,81
19. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,106027	44,77	4,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**9,71**
19. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000142	273897,54	38,89
19. 8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000852	328122,00	279,56
		Итого материалов:				**33,64**	**318,45**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	54,2		15,29	144,75
		НР второго уровня	%	3,6		2,81	26,58
		Накладные расходы	%	--		18,10	171,33
		Сметная прибыль	%	8		6,46	61,19
		Сметная стоимость:				**87,27**	**826,12**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**182682,39**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**174304,40**
		Материалы -	Тенге				**318,45**
		Всего заработная плата -	Тенге				**267,06**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**173710,80**
		Накладные расходы -	Тенге				**6424,92**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**144,75**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**6280,17**
		Сметная прибыль -	Тенге				**14458,34**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**195187,66**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**0,28**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**267,06**
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**8377,99**
		Материалы -	Тенге				**2945,39**
		Всего заработная плата -	Тенге				**4182,56**
		Накладные расходы -	Тенге				**2940,48**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**2547,18**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**393,30**
		Сметная прибыль -	Тенге				**905,48**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**12223,95**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4,92**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4182,56**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**207411,61**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5,20**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4449,62**
		РАЗДЕЛ 8.Отмостка					
54	**11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем** Состав работ: 1. Планировка основания 2. Полив грунта водой 3. Раскидывание, разравнивание и вдавливание щебня в грунт	**м2 площади уплотнения**	**48,2600**		**192,89**	**9309,09**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=748,3)	чел-ч	0,0681	3,287	748,30	2459,29
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	0,424688	859,33	364,95

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**58,52**	**2824,24**
20. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	0,159258	3406,58	542,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,159258	859,33	136,86
20. 4	32-010101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,043434	2537,64	110,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,043434	859,33	37,32
20. 5	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0046	0,221996	1906,07	423,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,221996	859,33	190,77
20. 6	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0093	0,448818	11,48	5,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**22,40**	**1081,04**
20. 7	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	2,461	2342,53	5765,58
20. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0022	0,106172	30,00	3,19
		Итого материалов:				**119,54**	**5768,76**
		НР первого уровня	%	60,9		35,64	1719,96
		НР второго уровня	%	3,6		8,23	397,05
		Накладные расходы	%	--		43,87	2117,01
		Сметная прибыль	%	8		18,94	914,09
		Сметная стоимость:				**255,70**	**12340,19**
55	**11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками** Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением	**м3 подстилающего слоя**	**5,8000**		**6931,80**	**40204,47**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=729,05)	чел-ч	3,24	18,792	729,05	13700,31
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	3,19	859,33	2741,26
		Итого оплата труда:				**2834,75**	**16441,57**
21. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	0,522	3406,58	1778,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,522	859,33	448,57
21. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	2,668	1906,07	5085,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	2,668	859,33	2292,69
21. 5	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	5,394	11,48	61,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**1194,06**	**6925,55**
21. 6	21-010201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	1,682	2706,82	4552,87
21. 7	21-010201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,09	0,522	2706,82	1412,96
21. 8	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	5,8	2342,53	13586,67
21. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,87	30,00	26,10

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**3375,62**	**19578,61**
		НР первого уровня	%	60,9		1726,36	10012,92
		НР второго уровня	%	3,6		311,69	1807,83
		Накладные расходы	%	--		2038,06	11820,74
		Сметная прибыль	%	8		717,59	4162,02
		Сметная стоимость:				**9687,45**	**56187,22**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**49513,56**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**49513,56**
	Материалы -		Тенге				**25347,37**
	Всего заработная плата -		Тенге				**19265,81**
		Накладные расходы -	Тенге				**13937,75**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**11732,88**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**2204,87**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5076,10**
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**68527,41**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**25,69**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**19265,81**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**68527,41**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**25,69**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**19265,81**
		РАЗДЕЛ 9.Вывоз мусора					
57	**41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**34,1010**		**413,07**	**14086,10**
		НР второго уровня	%	3,6		14,87	507,10
		Накладные расходы	%	--		14,87	507,10
		Сметная прибыль	%	8		34,24	1167,46
		Сметная стоимость:				**462,18**	**15760,66**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**14086,10**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**14086,10**
	Транспортные расходы -		Тенге				**14086,10**
		Накладные расходы -	Тенге				**507,10**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1167,46**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**15760,66**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**15760,66**

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ВАРИАНТ 1870

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.ФАСАД					
1	11-080701-0101 РСНБ РК 2015	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка** Состав работ: 1. Планировка места установки наружных лесов 2. Сборка и установка инвентарных лесов с устройством настилов, ограждений, стремянок и ходовых лестниц 3. Разборка лесов 4. Восстановительный ремонт деталей лесов при каждом обороте их 5. Завозка готовых элементов лесов с приобъектного склада на объект и отвозка их с объекта на приобъектный склад	**м2 вертикальной проекции**	**300,0000**		**465,58**	**139675,30**
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=770,76)	чел-ч	0,434	130,2	770,76	100352,95
23.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,21	859,33	180,46
		Итого оплата труда:				**335,11**	**100533,41**
23.3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,21	1800,99	378,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,21	859,33	180,46
		Итого эксплуатация машин:				**1,26**	**378,21**
23.4	21-060510-5501	Стальные детали лесов	т	0,00037	0,111	243973,87	27081,10
23.5	21-070510-0201	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,00006	0,018	29921,70	538,59
23.6	27-010101-0102	Щиты настила	м2	0,012	3,6	3145,68	11324,45
		Итого материалов:				**129,81**	**38944,14**
		НР первого уровня	%	50,8		170,24	51070,97
		НР второго уровня	%	3,6		22,89	6866,87
		Накладные расходы	%	–		193,13	57937,84
		Сметная прибыль	%	8		52,70	15809,05
		Сметная стоимость:				**711,41**	**213422,19**
2	11-150108-1701 РСНБ РК 2015	**Стены фасадов зданий. Облицовка искусственными плитами на металлическом каркасе** Состав работ: 1. Разметка поверхности 2. Крепление к стене стальных профилей 3. Сверление отверстий для дополнительного крепления плит анкерами 4. Установка анкеров 5. Установка облицовочных плит 6. Установка планок между вертикальными и горизонтальными стыками плит	**м2 поверхности облицовки**	**33,0600**		**7617,06**	**251820,13**
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=859,33)	чел-ч	2,7	89,262	859,33	76705,51
24.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0107	0,353742	817,12	289,05
		Итого оплата труда:				**2328,93**	**76994,56**

1	2	3	4	5	6	7	8
24.3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,062	2,05	8,96	18,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0046	0,152076	1392,53	211,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,152076	761,14	115,75
24.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0061	0,201666	1800,99	363,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,201666	859,33	173,30
24.6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,08	2,645	13,62	36,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**19,04**	**629,36**
24.7	21-050205-0701	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	0,0056	0,185136	460076,10	85176,65
24.8	21-130201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,48	15,869	298,58	4738,11
24.9	21-130211-0302	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00013	0,004298	1546459,74	6646,37
24.10	21-130816-2303	Резина губчатая	кг	0,076	2,513	695,64	1747,84
24.11	22-060301-9901	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная СТ РК 1954-2010	м2	1,05	34,713	2194,46	76176,29
		Итого материалов:				**5277,84**	**174485,26**
		НР первого уровня	%	54,8		1276,26	42193,02
		НР второго уровня	%	3,6		320,16	10584,47
		Накладные расходы	%	--		1596,42	52777,49
		Сметная прибыль	%	8		737,08	24367,81
		Сметная стоимость:				**9950,56**	**328965,43**
3	**12-080101-0402 РСНБ РК 2015**	**Трубы водосточные. Разборка с земли и подмостей**	**м**	**56,5000**		**79,00**	**4463,44**
		Состав работ: 1. Разборка креплений 2. Разборка на элементы 3. Укладка на стройплощадке					
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=715,57)	чел-ч	0,1104	6,238	715,57	4463,44
		Итого оплата труда:				**79,00**	**4463,44**
25.2	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,00325	0,183625	--	--
		Итого материалов:				--	--
		НР первого уровня	%	59,1		46,69	2637,89
		НР второго уровня	%	3,6		4,52	255,65
		Накладные расходы	%	--		51,21	2893,54
		Сметная прибыль	%	8		10,42	588,56
		Сметная стоимость:				**140,63**	**7945,54**
4	**12-080101-1901 РСНБ РК 2015**	**Трубы водосточные б/у. Навеска с подмостей**	**м труб**	**56,5000**		**496,90**	**28075,00**
		Состав работ: 1. Установка ухватов					

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Сборка и навеска водосточных труб					
		3. Крепление труб					
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=859,33)	чел-ч	0,3504	19,798	859,33	17012,67
		Итого оплата труда:				**301,11**	**17012,67**
26. 2	31-050602-1201	Люлька одноместная самоподъемная, 120 кг	маш.-ч	0,0003	0,01695	720,87	12,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**0,22**	**12,22**
26. 3	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00095	0,053675	205870,68	11050,11
		Итого материалов:				**195,58**	**11050,11**
		НР первого уровня	%	59,1		177,96	10054,49
		НР второго уровня	%	3,6		24,29	1372,66
		Накладные расходы	%	--		202,25	11427,15
		Сметная прибыль	%	8		55,93	3160,17
		Сметная стоимость:				**755,09**	**42662,32**
12	**12-120104-0501 РСНБ РК 2015**	**Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	**м2**	**15,0000**		**123,94**	**1859,17**
		Состав работ:					
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=696,32)	чел-ч	0,178	2,67	696,32	1859,17
		Итого оплата труда:				**123,94**	**1859,17**
		НР первого уровня	%	59,1		73,25	1098,77
		НР второго уровня	%	3,6		7,10	106,49
		Накладные расходы	%	--		80,35	1205,26
		Сметная прибыль	%	8		16,34	245,15
		Сметная стоимость:				**220,64**	**3309,59**
13	**11-130301-0111 РСНБ РК 2015**	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка**	**м2**	**15,0000**		**52,25**	**783,71**
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов					
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=989,61)	чел-ч	0,029	0,435	989,61	430,48
28. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,003	859,33	2,58
		Итого оплата труда:				**28,87**	**433,06**
28. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0015	3406,58	5,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0015	859,33	1,29
28. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0015	34,54	0,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	--	–
28. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0015	1800,99	2,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0015	859,33	1,29

1	2	3	4	5	6	7	8
28.6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,168	44,77	7,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**15,38**
28.7	22-040101-9912	Грунтовка водноднсперсионная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000169	0,002535	133272,26	337,85
		Итого материалов:				**22,52**	**337,85**
		НР первого уровня	%	54,2		15,65	234,72
		НР второго уровня	%	3,6		2,44	36,66
		Накладные расходы	%	--		18,09	271,38
		Сметная прибыль	%	8		5,63	84,41
		Сметная стоимость:				**75,97**	**1139,50**
14	**11-150402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**15,0000**		**137,93**	**2068,95**
		Состав работ:					
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=829,81)	чел-ч	0,088	1,32	829,81	1095,35
29.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,0075	859,33	6,45
		Итого оплата труда:				**73,45**	**1101,79**
29.3	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,002	0,03	34,54	1,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,0075	1800,99	13,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0075	859,33	6,44
		Итого эксплуатация машин:				**0,97**	**14,54**
29.5	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000003	0,000045	1439,47	0,06
29.6	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,009	22471,95	202,25
29.7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0001	0,0015	84,66	0,13
29.8	22-040803-0201	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,38	5,7	132,74	756,62
		Итого материалов:				**63,94**	**959,06**
		НР первого уровня	%	54,8		40,25	603,78
		НР второго уровня	%	3,6		6,41	96,22
		Накладные расходы	%	--		46,67	700,00
		Сметная прибыль	%	8		14,77	221,52
		Сметная стоимость:				**199,36**	**2990,47**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**428745,70**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**428745,70**
Материалы -			Тенге				**225776,41**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего заработная плата -	Тенге				**202398,11**
		Накладные расходы -	Тенге				**127212,66**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**107893,65**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**19319,01**
		Сметная прибыль -	Тенге				**44476,67**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**600435,03**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**250,50**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**202398,11**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**600435,03**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**250,50**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**202398,11**
		РАЗДЕЛ 2.ВХОДНАЯ ГРУППА					
17	**11-100501-0108 РСНБ РК 2015**	**Витраж площадью более 2 м2. Установка витражей из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) в том числе при наличии створок глухого остекления)** Состав работ: 1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем (снятие створок; в местах глухого остекления - снятие штапиков и стеклопакетов) 2. Установка рамы в проем 3. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной 4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок	**м2 проемов**	**13,9284**		**2107,16**	**29349,35**
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=781,03)	чел-ч	1,023	14,254	781,03	11133,06
30.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0678	0,944346	812,84	767,60
		Итого оплата труда:				**854,42**	**11900,66**
30.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0321	0,447102	1392,53	622,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0321	0,447102	761,14	340,31
30.4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1321	1,84	18,64	34,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
30.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,497244	1800,99	895,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,497244	859,33	427,30
30.6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2035	2,834	13,62	38,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**114,23**	**1591,04**
30.7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,71	9,889	982,74	9718,48
30.8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	4,12	57,385	24,49	1405,36
30.9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,59	8,218	108,14	888,67
30.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,59	22,146	80,69	1786,97
30.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	111,427	9,87	1099,79
30.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2,53	35,239	48,98	1726,00
		Итого материалов:				**1193,62**	**16625,26**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,8		510,94	7116,59
		НР второго уровня	%	3,6		94,25	1312,77
		Накладные расходы	%	--		605,19	8429,37
		Сметная прибыль	%	8		216,99	3022,30
		Сметная стоимость:				**2929,34**	**40801,02**
18	**21-090201-0505 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99**	**м2**	**13,9284**		**31780,09**	**442645,81**
		НР второго уровня	%	3,6		1144,08	15935,25
		Накладные расходы	%	--		1144,08	15935,25
		Сметная прибыль	%	8		2633,93	36686,48
		Сметная стоимость:				**35558,11**	**495267,54**
19	**11-100501-0102 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих** Состав работ: 1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем (снятие створок; в местах глухого остекления - снятие штапиков и стеклопакетов) 2. Установка рамы в проем 3. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной 4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок	**м2 проемов**	**38,5460**		**1928,44**	**74333,68**
32.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=781,03)	чел-ч	0,934	36,002	781,03	28118,61
32.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	2,54	814,33	2068,55
		Итого оплата труда:				**783,15**	**30187,17**
32.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	1,164	1392,53	1621,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0302	1,164	761,14	885,97
32.4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0962	3,708	18,64	69,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
32.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	1,376	1800,99	2478,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	1,376	859,33	1182,44
32.6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1482	5,713	13,62	77,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**110,16**	**4246,28**
32.7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,66	25,44	982,74	25001,26
32.8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3	115,638	24,49	2831,97
32.9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,5	19,273	108,14	2084,18
32.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,5	57,819	80,69	4665,42
32.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	308,368	9,87	3043,59
32.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2,3	88,656	48,98	4342,36

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**1088,80**	**41968,78**
		НР первого уровня	%	59,8		468,32	18051,93
		НР второго уровня	%	3,6		86,28	3325,88
		Накладные расходы	%	--		554,61	21377,81
		Сметная прибыль	%	8		198,64	7656,92
		Сметная стоимость:				**2681,69**	**103368,41**
20	**21-090201-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Витражи из ПВХ профилей толщиной до 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**38,5460**		**20097,76**	**774688,26**
		НР второго уровня	%	3,6		723,52	27888,78
		Накладные расходы	%	--		723,52	27888,78
		Сметная прибыль	%	8		1665,70	64206,16
		Сметная стоимость:				**22486,98**	**866783,20**
21	**11-460401-1103 РСНБ РК 2015**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	**м2**	**10,0448**		**765,88**	**7693,07**
		Состав работ: 1. Снятие дверных и воротных полотен 2. Выемка коробок со снятием наличников, отбивкой откосов и четвертей в проемах					
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=721,99)	чел-ч	0,9115	9,156	721,99	6610,42
34. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	0,777468	761,14	591,76
		Итого оплата труда:				**717,01**	**7202,18**
34. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	0,777468	1392,53	1082,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0774	0,777468	761,14	591,76
		Итого эксплуатация машин:				**107,78**	**1082,65**
		НР первого уровня	%	50,8		364,24	3658,71
		НР второго уровня	%	3,6		40,68	408,66
		Накладные расходы	%	--		404,92	4067,37
		Сметная прибыль	%	8		93,66	940,84
		Сметная стоимость:				**1264,46**	**12701,28**
22	**11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7к=0,8**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Разборка блоков**	**м2 проемов**	**2,7522**		**732,91**	**2017,11**
		Состав работ: 1. Осмолка и обивка коробок толем 2. Установка блоков 3. Установка приборов					
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=820,18)	чел-ч	0,7192	1,979	656,14	1298,76

1	2	3	4	5	6	7	8
35.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,101	0,277972	715,11	198,78
		Итого оплата труда:				**544,12**	**1497,54**
35.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0692	0,190452	3549,87	676,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0692	0,190452	859,33	163,66
35.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0119	0,032751	3161,68	103,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	0,032751	1152,61	37,75
35.5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0179	0,049264	399,20	19,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
35.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,054769	1800,99	98,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,054769	859,33	47,06
		Итого эксплуатация машин:				**261,01**	**718,35**
		НР первого уровня	%	59,8		325,39	895,53
		НР второго уровня	%	3,6		38,10	104,85
		Накладные расходы	%	--		363,49	1000,38
		Сметная прибыль	%	8		87,71	241,40
		Сметная стоимость:				**1184,10**	**3258,89**
23	**11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2 проемов**	**14,6370**		**1830,81**	**26797,54**
		Состав работ: 1. Осмолка и обивка коробок толем 2. Установка блоков 3. Установка приборов					
36.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=820,18)	чел-ч	0,899	13,159	820,18	10792,47
36.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,101	1,478	893,88	1321,46
		Итого оплата труда:				**827,62**	**12113,94**
36.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0692	1,013	3549,87	3595,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0692	1,013	859,33	870,50
36.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0119	0,17418	3161,68	550,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	0,17418	1152,61	200,76
36.5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0179	0,262002	399,20	104,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
36.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,291276	1800,99	524,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,291276	859,33	250,30
		Итого эксплуатация машин:				**326,26**	**4775,47**
36.7	21-020402-0104	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00105	0,015369	24086,61	370,18
36.8	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,01171	26033,63	304,84
36.9	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,89	13,027	215,22	2803,66
36.10	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,432	6,323	982,74	6214,05
36.11	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,021	0,307377	365,03	112,20
36.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0413	0,604508	196,55	118,82

1	2	3	4	5	6	7	8
36.13	21-130814-0401	Ерши металлические	кг	0,375	5,489	190,43	1045,25
36.14	21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,000236	0,003454	75443,28	260,61
		Итого материалов:				**767,21**	**11229,60**
		НР первого уровня	%	59,8		494,92	7244,13
		НР второго уровня	%	3,6		83,73	1225,50
		Накладные расходы	%	--		578,65	8469,63
		Сметная прибыль	%	8		192,76	2821,37
		Сметная стоимость:				**2602,21**	**38088,55**
24	**121-090202-0702**	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 21-8, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**3,3600**		**31959,35**	**107383,42**
		НР второго уровня	%	3,6		1150,54	3865,80
		Накладные расходы	%	--		1150,54	3865,80
		Сметная прибыль	%	8		2648,79	8899,94
		Сметная стоимость:				**35758,68**	**120149,16**
25	**121-090202-1403**	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**2,7522**		**38047,02**	**104713,01**
		НР второго уровня	%	3,6		1369,69	3769,67
		Накладные расходы	%	--		1369,69	3769,67
		Сметная прибыль	%	8		3153,34	8678,61
		Сметная стоимость:				**42570,05**	**117161,29**
26	**21-090202-1101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**8,5248**		**35720,97**	**304514,13**
		НР второго уровня	%	3,6		1285,95	10962,51
		Накладные расходы	%	--		1285,95	10962,51
		Сметная прибыль	%	8		2960,55	25238,13
		Сметная стоимость:				**39967,48**	**340714,76**
27	**11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м 2 в каменных стенах. Установка блоков** Состав работ: 1. Осмолка и обивка коробок толем 2. Установка блоков 3. Установка приборов	**м2 проемов**	**1,5200**		**1613,79**	**2452,96**
40.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=820,18)	чел-ч	0,899	1,366	820,18	1120,76
40.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,101	0,15352	893,88	137,23
		Итого оплата труда:				**827,62**	**1257,99**

1	2	3	4	5	6	7	8
40.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0692	0,105184	3549,87	373,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0692	0,105184	859,33	90,39
40.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0119	0,018088	3161,68	57,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	0,018088	1152,61	20,85
40.5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0179	0,027208	399,20	10,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,030248	1800,99	54,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,030248	859,33	25,99
		Итого эксплуатация машин:				**326,26**	**495,92**
40.7	21-020402-0104	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00105	0,001596	24086,61	38,44
40.8	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,001216	26033,63	31,66
40.9	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,432	0,65664	982,74	645,31
40.10	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0413	0,062776	196,55	12,34
40.11	21-130814-0401	Ерши металлические	кг	0,375	0,57	190,43	108,55
		Итого материалов:				**550,19**	**836,29**
		НР первого уровня	%	59,8		494,92	752,28
		НР второго уровня	%	3,6		75,91	115,39
		Накладные расходы	%	--		570,83	867,67
		Сметная прибыль	%	8		174,77	265,65
		Сметная стоимость:				**2359,40**	**3586,28**
28	**21-090402-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**1,5200**		**35744,81**	**54332,11**
		НР второго уровня	%	3,6		1286,81	1955,96
		Накладные расходы	%	--		1286,81	1955,96
		Сметная прибыль	%	8		2962,53	4503,05
		Сметная стоимость:				**39994,15**	**60791,11**
32	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**17,6000**		**62,70**	**1103,58**
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества					
42.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=950,46)	чел-ч	0,0295	0,5192	950,46	493,48
42.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00352	859,32	3,02
		Итого оплата труда:				**28,21**	**496,50**
42.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00176	3406,58	6,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00176	859,33	1,51
42. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00176	34,54	0,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
42. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00176	1800,99	3,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00176	859,33	1,51
42. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,19712	44,77	8,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**18,05**
42. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000264	273897,54	72,31
42. 8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,001584	328122,00	519,75
		Итого материалов:				**33,64**	**592,05**
		НР первого уровня	%	54,2		15,29	269,10
		НР второго уровня	%	3,6		2,81	49,42
		Накладные расходы	%	--		18,10	318,52
		Сметная прибыль	%	8		6,46	113,77
		Сметная стоимость:				**87,27**	**1535,87**
33	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**17,6000**		**51,49**	**906,22**
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества					
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=810,55)	чел-ч	0,0213	0,37488	810,55	303,86
43. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00352	859,32	3,02
		Итого оплата труда:				**17,44**	**306,88**
43. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00176	3406,58	6,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00176	859,33	1,51
43. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00176	34,54	0,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
43. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00176	1800,99	3,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00176	859,33	1,51
43. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,1144	44,77	5,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**14,35**
43. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000246	327254,69	80,64
43. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,001584	320311,65	507,37
		Итого материалов:				**33,41**	**588,01**
		НР первого уровня	%	54,2		9,45	166,33

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		2,19	38,61
		Накладные расходы	%	--		11,64	204,94
		Сметная прибыль	%	8		5,05	88,89
		Сметная стоимость:				**68,18**	**1200,05**
34	**11-100501-0101 РСНБ РК 2015**	**Зашивка сендвич панелями**	**м2 проемов**	**12,0000**		**2667,21**	**32006,57**
		Состав работ: 1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем (снятие створок; в местах глухого остекления - снятие штапиков и стеклопакетов) 2. Установка рамы в проем 3. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной 4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок					
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=781,03)	чел-ч	1,382	16,586	781,03	12954,48
44. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,7908	814,33	643,97
		Итого оплата труда:				**1133,20**	**13598,45**
44. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	0,3624	1392,53	504,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0302	0,3624	761,14	275,84
44. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0981	1,177	18,64	21,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
44. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,4284	1800,99	771,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,4284	859,33	368,14
44. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1512	1,814	13,62	24,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**110,24**	**1322,85**
44. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	11,04	982,74	10849,45
44. 8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,06	36,72	24,49	899,27
44. 9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	8,52	108,14	921,35
44.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	25,68	80,69	2072,12
44.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	96	9,87	947,52
44.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	3,47	41,64	48,98	2039,53
		Итого материалов:				**1477,44**	**17729,24**
		НР первого уровня	%	59,8		677,66	8131,87
		НР второго уровня	%	3,6		120,42	1444,98
		Накладные расходы	%	--		798,07	9576,86
		Сметная прибыль	%	8		277,22	3326,67
		Сметная стоимость:				**3742,51**	**44910,10**
35	**Прайс-лист**	**Панели из ПВХ профилей глухие, с заполнением непрозрачными материалами**	**м2**	**12,0000**		**20254,38**	**243052,56**
		НР второго уровня	%	3,6		729,16	8749,89
		Накладные расходы	%	--		729,16	8749,89

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1678,68	20144,20
		Сметная стоимость:				**22662,22**	**271946,65**
		Балконы					
36	**12-120103-0203 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические площадью до 5 м2 (обделки на фасадах, малые покрытия балки и тому подобное). Окраска масляными составами за два раза с земли и лесов**	**м2**	**8,0982**		**339,92**	**2752,72**
		Состав работ:					
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=770,76)	чел-ч	0,31	2,51	770,76	1934,95
46. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,00081	859,33	0,70
		Итого оплата труда:				**239,02**	**1935.64**
46. 3	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,001	0,008098	34,54	0,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
46. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00081	1800,99	1,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00081	859,33	0,70
		Итого эксплуатация машин:				**0,21**	**1,74**
46. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,001	0,008098	84,66	0,69
46. 6	22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,098	0,793624	381,89	303.08
46. 7	22-040201-0602	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, охра ГОСТ 10503-71	кг	0,161	1,304	392,90	512,27
		Итого материалов:				**100,77**	**816.03**
		НР первого уровня	%	59,1		141,26	1143,97
		НР второго уровня	%	3,6		17,32	140,28
		Накладные расходы	%	–		158,58	1284,25
		Сметная прибыль	%	8		39,88	322,96
		Сметная стоимость:				**538,38**	**4359,92**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**2210742,09**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2156410,00**
Материалы -			Тенге				**90385,27**
Всего заработная плата -			Тенге				**80496,95**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1976997,17**
Накладные расходы -			Тенге				**126768,70**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**47430,44**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**79338,26**
Сметная прибыль -			Тенге				**182654,29**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2465833,00**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**102,88**
Сметная заработная плата -			Тенге				**80496,95**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**54332,11**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**54332,11**
Накладные расходы -			Тенге				**1955,96**
Сметная прибыль -			Тенге				**4503,05**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ВСЕГО Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**60791,11**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2526624,08**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**102,88**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**80496,95**

РАЗДЕЛ 5.Козырек

47	**11-120101-0711 РСНБ РК 2015**	**Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов**	**м2 кровли**	**9,8000**		**2966,77**	**29074,33**
		Состав работ: 1. Устройство обрешетки 2. Устройство кровель различного типа с обделкой коньков, ребер, разжелобков, труб, примыканий к стенам и слуховым окнам с заделкой зазоров раствором					
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=810,55)	чел-ч	0,804	7,879	810,55	6386,49
47. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0063	0,06174	896,57	55,35
		Итого оплата труда:				**657,33**	**6441,84**
47. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0042	0,04116	3549,87	146,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	0,04116	859,33	35,37
47. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,00784	3161,68	24,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,00784	1152,61	9,04
47. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,01274	1800,99	22,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,01274	859,33	10,95
		Итого эксплуатация машин:				**19,78**	**193,84**
47. 6	21-050104-0106	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	т	0,006212	0,060876	245681,52	14956,02
47. 7	21-050302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,00052	0,005096	295123,74	1503,95
47. 8	21-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,018	0,1764	32766,65	5780,04
47. 9	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,071	0,6958	365,03	253,99
		Итого материалов:				**2295,31**	**22494,00**
		НР первого уровня	%	56,4		370,73	3633,20
		НР второго уровня	%	3,6		120,15	1177,47
		Накладные расходы	%	--		490,88	4810,67
		Сметная прибыль	%	8		276,61	2710,80
		Сметная стоимость:				**3734,26**	**36595,79**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**29074,33**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**29074,33**
Материалы -			Тенге				**22494,00**
Всего заработная плата -			Тенге				**6441,84**
Накладные расходы -			Тенге				**4810,67**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**3633,20**

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				1177,47
		Сметная прибыль -	Тенге				2710,80
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге				36595,79
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				7,94
		Сметная заработная плата -	Тенге				6441,84
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				36595,79
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				7,94
		Сметная заработная плата -	Тенге				6441,84
		РАЗДЕЛ 6.Отмостка					
49	**11-110101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство** Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство покрытий 3. Уход за покрытиями	**м2 покрытия**	**48,2600**		**1056,01**	**50962,97**
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=709,15)	чел-ч	0,361	17,422	709,15	12354,71
48. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	1,371	830,63	1138,45
		Итого оплата труда:				**279,59**	**13493,17**
48. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,012	0,57912	3406,58	1972,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,57912	859,33	497,66
48. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0396	1,911	10,54	20,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
48. 5	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0081	0,390906	1906,07	745,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	0,390906	859,33	335,92
48. 6	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0083	0,400558	1392,53	557,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0083	0,400558	761,14	304,88
		Итого эксплуатация машин:				**68,29**	**3295,84**
48. 7	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	1,477	1254,37	1852,40
48. 8	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	1,477	22623,47	33409,35
48. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	1,689	30,00	50,67
		Итого материалов:				**731,71**	**35312,42**
		НР первого уровня	%	60,9		170,27	8217,34
		НР второго уровня	%	3,6		44,15	2130,49
		Накладные расходы	%	--		214,42	10347,83
		Сметная прибыль	%	8		101,63	4904,86
		Сметная стоимость:				**1372,06**	**66215,67**
50	**11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=4**	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501** Состав работ:	**м2 покрытия**	**48,2600**		**501,94**	**24223,82**

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Устройство покрытий					
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=709,15)	чел-ч	0,0416	2,008	709,15	1423,70
49. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0076	0,366776	761,14	279,17
		Итого оплата труда:				**35,29**	**1702,87**
49. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0324	1,564	10,54	16,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
49. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0076	0,366776	1392,53	510,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0076	0,366776	761,14	279,17
		Итого эксплуатация машин:				**10,92**	**527,23**
49. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	0,984504	22623,47	22272,90
		Итого материалов:				**461,52**	**22272,90**
		НР первого уровня	%	60,9		21,49	1037,05
		НР второго уровня	%	3,6		18,84	909,39
		Накладные расходы	%	–		40,33	1946,44
		Сметная прибыль	%	8		43,38	2093,62
		Сметная стоимость:				**585,66**	**28263,88**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**75186,80**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**75186,80**
Материалы -			Тенге				**57585,31**
Всего заработная плата -			Тенге				**15196,03**
		Накладные расходы -	Тенге				**12294,27**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**9254,38**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**3039,89**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6998,49**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**94479,55**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**21,17**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15196,03**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**94479,55**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**21,17**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15196,03**
		ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ВАРИАНТ 1910					
		РАЗДЕЛ 1.ВХОДНАЯ ГРУППА					
1	**11-460401-1103 РСНБ РК 2015**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка** Состав работ: 1. Снятие дверных и воротных полотен 2. Выемка коробок со снятием наличников, отбивкой откосов и четвертей в проемах	**м2**	**0,8046**		**765,88**	**616,22**
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=721,99)	чел-ч	0,9115	0,733393	721,99	529,50
50. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	0,062276	761,14	47,40
		Итого оплата труда:				**717,01**	**576,90**

1	2	3	4	5	6	7	8
50.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	0,062276	1392,53	86,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0774	0,062276	761,14	47,40
		Итого эксплуатация машин:				**107,78**	**86,72**
		НР первого уровня	%	50,8		364,24	293,07
		НР второго уровня	%	3,6		40,68	32,73
		Накладные расходы	%	--		404,92	325,80
		Сметная прибыль	%	8		93,66	75,36
		Сметная стоимость:				**1264,46**	**1017,39**
2	**11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2 проемов**	**0,8046**		**1830,81**	**1473,07**
		Состав работ: 1. Осмолка и обивка коробок толем 2. Установка блоков 3. Установка приборов					
51.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=820,18)	чел-ч	0,899	0,723335	820,18	593,27
51.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,101	0,081265	893,88	72,64
		Итого оплата труда:				**827,62**	**665,91**
51.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0692	0,055678	3549,87	197,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0692	0,055678	859,33	47,85
51.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0119	0,009575	3161,68	30,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	0,009575	1152,61	11,04
51.5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0179	0,014402	399,20	5,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
51.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,016012	1800,99	28,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,016012	859,33	13,76
		Итого эксплуатация машин:				**326,26**	**262,51**
51.7	21-020402-0104	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00105	0,000845	24086,61	20,35
51.8	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,000644	26033,63	16,76
51.9	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,89	0,716094	215,22	154,12
51.10	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,432	0,347587	982,74	341,59
51.11	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,021	0,016897	365,03	6,17
51.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0413	0,03323	196,55	6,53
51.13	21-130814-0401	Ерши металлические	кг	0,375	0,301725	190,43	57,46
51.14	21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,000236	0,00019	75443,28	14,33
		Итого материалов:				**767,21**	**617,29**
		НР первого уровня	%	59,8		494,92	398,21
		НР второго уровня	%	3,6		83,73	67,37
		Накладные расходы	%	--		578,65	465,58
		Сметная прибыль	%	8		192,76	155,09
		Сметная стоимость:				**2602,21**	**2093,74**

	2	3	4	5	6	7	8
3	21-090202-1101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	м2	0,8046		35720,97	28741,09
		НР второго уровня	%	3,6		1285,95	1034,68
		Накладные расходы	%	--		1285,95	1034,68
		Сметная прибыль	%	8		2960,55	2382,06
		Сметная стоимость:				**39967,48**	**32157,83**
4	11-150108-1901 РСНБ РК 2015	**Откосы витражные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной до 150 мм. Устройство**	м	92,9400		1101,80	102401,44
		Состав работ: 1. Выгрузка, перенос и подача заготовок из металлических листов 2. Разметка и обрезка листового профиля по размерам откосов 3. Устройство откосов 4. Герметизация швов силиконовым герметиком					
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=781,03)	чел-ч	0,3925	36,479	781,03	28491,15
53. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,055764	1152,61	64,27
		Итого оплата труда:				**307,25**	**28555,43**
53. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0675	6,273	8,96	56,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
53. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0006	0,055764	3161,68	176,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,055764	1152,61	64,27
53. 5	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0038	0,353172	18,64	6,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
53. 6	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0075	0,69705	178,13	124,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**3,91**	**363,27**
53. 7	21-060902-1301	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1,05	97,587	254,90	24874,93
53. 8	21-100502-0104	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,043	3,996	351,20	1403,54
53. 9	21-130211-0405	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм	шт.	2,74	254,656	1,00	254,66
53.10	21-130211-0601	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1,37	127,328	1,03	131,15
53.11	21-130814-1501	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	1,05	97,587	480,42	46882,75
		Итого материалов:				**791,34**	**73547,02**
		НР первого уровня	%	54,8		168,37	15648,37
		НР второго уровня	%	3,6		45,73	4249,79
		Накладные расходы	%	--		214,10	19898,17
		Сметная прибыль	%	8		105,27	9783,97
		Сметная стоимость:				**1421,17**	**132083,58**

	2	3	4	5	6	7	8
5	121-13814-1201	**Откосная планка шириной до 150 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием**	м	97,5870		413,10	40313,19
		НР второго уровня	%	3,6		14,87	1451,27
		Накладные расходы	%	--		14,87	1451,27
		Сметная прибыль	%	8		34,24	3341,16
		Сметная стоимость:				**462,21**	**45105,62**
		Балконы					
8	**11-100102-0603 РСНБ РК 2015**	**Стены каркасные. Обшивка**	**м2 обшивки стен (за вычетом проемов)**	**55,9500**		**605,30**	**33866,68**
		Состав работ:					
		1. Обшивка стен плитами					
55.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=781,03)	чел-ч	0,753	42,13	781,03	32905,07
55.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0049	0,274155	859,33	235,59
		Итого оплата труда:				**592,33**	**33140,66**
55.3	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0075	0,419625	14,27	5,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
55.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0049	0,274155	1800,99	493,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,274155	859,33	235,59
		Итого эксплуатация машин:				**8,93**	**499,74**
55.5	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,042	2,35	196,55	461,87
		Итого материалов:				**8,26**	**461,87**
		НР первого уровня	%	59,8		354,21	19818,11
		НР второго уровня	%	3,6		34,54	1932,65
		Накладные расходы	%	--		388,75	21750,77
		Сметная прибыль	%	8		79,52	4449,40
		Сметная стоимость:				**1073,58**	**60066,84**
9	**21-130407-0205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 5 мм ГОСТ 18124-95**	**м2**	**58,7475**		**704,04**	**41360,59**
		НР второго уровня	%	3,6		25,35	1488,98
		Накладные расходы	%	--		25,35	1488,98
		Сметная прибыль	%	8		58,35	3427,97
		Сметная стоимость:				**787,74**	**46277,54**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ I			Тенге				**248772,28**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**248772,28**
Материалы -			Тенге				**74626,19**
Всего заработная плата -			Тенге				**62938,89**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**110414,87**
		Накладные расходы -	Тенге				**46415,25**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**36157,77**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**10257,48**
		Сметная прибыль -	Тенге				**23615,00**
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**318802,53**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**80,54**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**62938,89**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**318802,53**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**80,54**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**62938,89**
		РАЗДЕЛ 3.Крыльцо					
24	**12-070101-0207 РСНБ РК 2015**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**1,6800**		**551,86**	**927,13**
		Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке					
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=761,14)	чел-ч	0,6987	1,174	761,14	893,44
57. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	0,024192	761,14	18,41
		Итого оплата труда:				**542,77**	**911,85**
57. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0144	0,024192	1392,53	33,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0144	0,024192	761,14	18,41
		Итого эксплуатация машин:				**20,05**	**33,69**
57. 4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,052	0,08736	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	59,1		320,78	538,90
		НР второго уровня	%	3,6		31,41	52,78
		Накладные расходы	%	--		352,19	591,68
		Сметная прибыль	%	8		72,32	121,50
		Сметная стоимость:				**976,38**	**1640,31**
25	**12-070101-0208 РСНБ РК 2015**	**Полы стяжка. Разборка покрытия**	**м2**	**1,6800**		**1243,87**	**2089,70**
		Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке					
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=761,14)	чел-ч	1,112	1,868	761,14	1421,93
58. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,21	0,3528	850,91	300,20
		Итого оплата труда:				**1025,08**	**1722,13**
58. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,192	0,32256	1906,07	614,82

	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,192	0,12256	859,33	277,19
58.4	34-050401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,384	0,64512	16,80	10,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
58.5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,018	0,03024	1392,53	42,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018	0,03024	761,14	23,02
		Итого эксплуатация машин:				**397,48**	**667,77**
58.6	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,066	0,11088	--	–
		Итого материалов:				**0,00**	–
		НР первого уровня	%	59,1		605,82	1017,78
		НР второго уровня	%	3,6		66,59	111,87
		Накладные расходы	%	--		672,41	1129,65
		Сметная прибыль	%	8		153,30	257,55
		Сметная стоимость:				**2069,58**	**3476,90**
28	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**10,5400**		**721,92**	**7609,00**
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой					
59.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=709,15)	чел-ч	0,356	3,752	709,15	2660,90
59.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,133858	761,14	101,88
		Итого оплата труда:				**262,12**	**2762,79**
59.3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	0,955978	10,54	10,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
59.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,133858	1392,53	186,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,133858	761,14	101,88
		Итого эксплуатация машин:				**18,64**	**196,48**
59.5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,215016	22047,46	4740,56
59.6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,3689	30,00	11,07
		Итого материалов:				**450,82**	**4751,62**
		НР первого уровня	%	60,9		159,63	1682,54
		НР второго уровня	%	3,6		31,74	334,50
		Накладные расходы	%	–		191,37	2017,03
		Сметная прибыль	%	8		73,06	770,08
		Сметная стоимость:				**986,35**	**10396,12**
29	**11-110101-2703 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**10,5400**		**3095,37**	**32625,21**
		Состав работ: 1. Подготовка оснований					

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором 3. Уход за покрытиями 4. Очистка и промывка покрытий					
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=781,03)	чел-ч	1,06	11,172	781,03	8725,98
60. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,309876	782,51	242,48
		Итого оплата труда:				**850,90**	**8968,46**
60. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,037944	3406,58	129,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0036	0,037944	859,33	32,61
60. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,24242	1392,53	337,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	0,24242	761,14	184,52
60. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,029512	1800,99	53,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,029512	859,33	25,36
		Итого эксплуатация машин:				**49,33**	**519,99**
60. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,13702	19690,98	2698,06
60. 7	22-060301-0604	Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 300х300 ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	10,751	1853,27	19924,14
60. 8	21-070510-0501	Опилки древесные	м3	0,0306	0,322524	2309,52	744,88
60. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	0,40579	30,00	12,17
		Итого материалов:				**2218,14**	**23379,24**
		НР первого уровня	%	60,9		518,20	5461,79
		НР второго уровня	%	3,6		130,09	1371,13
		Накладные расходы	%	--		648,29	6832,93
		Сметная прибыль	%	8		299,49	3156,65
		Сметная стоимость:				**4043,15**	**42614,79**
30	**11-070519-0104 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические без поручня. Установка** Состав работ:	**м ограждения**	**7,5000**		**465,18**	**3488,83**
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=839,43)	чел-ч	0,415	3,112	839,43	2612,73
61. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0259	0,19425	844,92	164,13
		Итого оплата труда:				**370,25**	**2776,85**
61. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0038	0,0285	1392,53	39,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	0,0285	761,14	21,69
61. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,058	0,435	141,81	61,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
61. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0221	0,16575	1800,99	298,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0221	0,16575	859,33	142,43
		Итого эксплуатация машин:				**53,32**	**399,89**
61. 6	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0015	0,01125	16020,11	180,23

	2	3	4	5	6	7	8
61.7	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0015	197175,18	295,76
61.8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,001	0,0075	30,00	0,23
		Итого материалов:				**63,50**	**476,21**
		НР первого уровня	%	62,1		229,92	1724,43
		НР второго уровня	%	3,6		25,02	187,68
		Накладные расходы	%	–		254,95	1912,10
		Сметная прибыль	%	8		57,61	432,07
		Сметная стоимость:				**777,73**	**5833,01**
31	**21-050206-0459 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 40 мм х 20 мм, толщиной стенки 1,5 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68)**	**м**	**22,5000**		**317,46**	**7142,85**
		НР второго уровня	%	3,6		11,43	257,14
		Накладные расходы	%	--		11,43	257,14
		Сметная прибыль	%	8		26,31	592,00
		Сметная стоимость:				**355,20**	**7991,99**
32	**11-130301-0401 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз**	**м2**	**2,0553**		**123,45**	**253,73**
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества					
63.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,9=976,77)	чел-ч	0,0218	0,044805	976,77	43,76
63.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,000617	859,26	0,53
		Итого оплата труда:				**21,55**	**44,29**
63.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000206	3406,58	0,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000206	859,33	0,18
63.4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000206	34,54	0,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
63.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000411	1800,99	0,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000411	859,33	0,35
63.6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,023019	44,77	1,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**1,21**	**2,48**
63.7	22-040101-0901	Грунтовка химостойкая, ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000142	0,000292	545143,16	159,10
63.8	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000057	0,000117	413024,60	48,39
		Итого материалов:				**100,95**	**207,48**
		НР первого уровня	%	54,2		11,68	24,01

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		4,86	10,00
		Накладные расходы	%	–		16,55	34,01
		Сметная прибыль	%	8		11,20	23,02
		Сметная стоимость:				**151,20**	**310,75**
33	**11-130301-1411 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза**	**м2**	**4,1105**		**178,01**	**731,70**
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества					
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=810,55)	чел-ч	0,0137	0,056314	810,55	45,65
64. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,001233	859,34	1,06
		Итого оплата труда:				**11,36**	**46,71**
64. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000411	3406,58	1,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000411	859,33	0,35
64. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000411	34,54	0,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
64. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000822	1800,99	1,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000822	859,33	0,71
64. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,026718	44,77	1,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**1,00**	**4,09**
64. 7	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00009	0,00037	413024,60	152,80
64. 8	22-040701-0401	Эмаль ХВ-785 для защитного покрытия металлических, бетонных изделий, белая, слоновая кость ГОСТ 7313-75	т	0,00022	0,000904	585152,38	529,16
		Итого материалов:				**165,91**	**681,96**
		НР первого уровня	%	54,2		6,16	25,31
		НР второго уровня	%	3,6		6,63	27,25
		Накладные расходы	%	–		12,79	52,57
		Сметная прибыль	%	8		15,26	62,74
		Сметная стоимость:				**206,06**	**847,01**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**54868,14**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**54868,14**
Материалы -			Тенге				**29496,53**
Всего заработная плата -			Тенге				**17233,08**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**7142,85**
Накладные расходы -			Тенге				**12827,11**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**10474,76**

2		3	4	5	6	7	8
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				2352,35
		Сметная прибыль -	Тенге				5415,62
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге				73110,87
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				22,20
		Сметная заработная плата -	Тенге				17233,08
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				73110,87
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				22,20
		Сметная заработная плата -	Тенге				17233,08
		РАЗДЕЛ 4.Козырек					
37	**11-120101-0902 РСНБ РК 2015**	**Желоба. Устройство**	**м желобов**	**9,0000**		**980,42**	**8823,74**
		Состав работ:					
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=761,14)	чел-ч	0,278	2,502	761,14	1904,37
65. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	0,0225	917,99	20,65
		Итого оплата труда:				**213,89**	**1925,03**
65. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0011	0,0099	3549,87	35,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,0099	859,33	8,51
65. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,0045	3161,68	14,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0045	1152,61	5,19
65. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,0081	1800,99	14,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,0081	859,33	6,96
		Итого эксплуатация машин:				**7,11**	**63,96**
65. 6	21-050302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,00169	0,01521	295123,74	4488,83
65. 7	21-130209-0202	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0,038	0,342	365,49	125,00
65. 8	21-100105-0304	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	0,2	1,8	1245,32	2241,58
		Итого материалов:				**761,71**	**6855,41**
		НР первого уровня	%	56,4		120,64	1085,72
		НР второго уровня	%	3,6		39,64	356,74
		Накладные расходы	%	--		160,27	1442,46
		Сметная прибыль	%	8		91,26	821,30
		Сметная стоимость:				**1231,94**	**11087,49**
38	**12-080101-1901 РСНБ РК 2015**	**Трубы водосточные. Навеска с подмостей**	**м труб**	**3,0000**		**995,03**	**2985,09**
		Состав работ: 1. Установка ухватов 2. Сборка и навеска водосточных труб 3. Крепление труб					
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=859,33)	чел-ч	0,3504	1,051	859,33	903,33

	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**301,11**	**903,33**
66.2	31-050602-1201	Люлька одноместная самоподъемная, 120 кг	маш.-ч	0,0003	0,0009	720,87	0,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**0,22**	**0,65**
66.3	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00095	0,00285	205870,68	586,73
66.4	21-100105-0304	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	0,4	1,2	1245,32	1494,38
		Итого материалов:				**693,71**	**2081,12**
		НР первого уровня	%	59,1		177,96	533,87
		НР второго уровня	%	3,6		42,23	126,68
		Накладные расходы	%	–		220,18	660,55
		Сметная прибыль	%	8		97,22	291,65
		Сметная стоимость:				**1312,43**	**3937,29**
39	**Прайс-лист**	**Воронка**	**шт**	**1,0000**		**1669,47**	**1669,47**
		НР второго уровня	%	3,6		60,10	60,10
		Накладные расходы	%	–		60,10	60,10
		Сметная прибыль	%	8		138,37	138,37
		Сметная стоимость:				**1867,94**	**1867,94**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**13478,30**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**13478,30**
		Материалы -	Тенге				**8936,52**
		Всего заработная плата -	Тенге				**2828,35**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**1669,47**
		Накладные расходы -	Тенге				**2163,11**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1619,58**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**543,53**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1251,31**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**16892,72**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3,58**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2828,35**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**16892,72**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3,58**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2828,35**
		РАЗДЕЛ 5.Тамбура					
40	**12-030101-1601 РСНБ РК 2015**	**Стены. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами** Состав работ: 1. Отбивка штукатурки на откосах и перемычках, пробивка штраб 2. Расчистка участков стен в местах кладки, отверстий или гнезд 3. Кладка отдельных участков стен с перевязкой новой кладки со старой	**м3**	**1,5755**		**46878,70**	**73858,89**

	2	3	4	5	6	7	8
		4. Очистка поверхности кладки от подтеков раствора					
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=715,57)	чел-ч	35,39	55,758	715,57	39898,80
68. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,43	0,677479	943,22	639,01
		Итого оплата труда:				**25729,61**	**40537,81**
68. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,315106	3161,68	996,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,315106	1152,61	363,19
68. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,23	0,362372	1392,53	504,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,362372	761,14	275,82
		Итого эксплуатация машин:				**952,62**	**1500,88**
68. 5	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,253	0,39861	14153,99	5641,92
68. 6	21-030101-0703	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,402	0,633364	42308,22	26796,49
68. 7	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,23	0,362372	--	--
68. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,44	0,693234	30,00	20,80
		Итого материалов:				**20602,06**	**32459,21**
		НР первого уровня	%	59,1		15206,20	23957,85
		НР второго уровня	%	3,6		2235,06	3521,40
		Накладные расходы	%	--		17441,25	27479,25
		Сметная прибыль	%	8		5145,60	8107,05
		Сметная стоимость:				**69465,55**	**109445,19**
41	**12-110102-0101 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм** Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки 2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности 3. Оштукатуривание отдельных мест 4. Очистка волосяной щеткой (при необходимости)	**м2**	**14,5775**		**1853,73**	**27022,68**
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=781,03)	чел-ч	1,74	25,365	781,03	19810,71
		Итого оплата труда:				**1358,99**	**19810,71**
69. 2	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0071	0,1035	34,54	3,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,25**	**3,57**
69. 3	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	0,320705	22471,95	7206,87
69. 4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0484	0,705551	--	--
69. 5	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,051021	30,00	1,53
		Итого материалов:				**494,49**	**7208,40**
		НР первого уровня	%	59,1		803,16	11708,13
		НР второго уровня	%	3,6		95,65	1394,31
		Накладные расходы	%	--		898,81	13102,44
		Сметная прибыль	%	8		220,20	3210,01
		Сметная стоимость:				**2972,74**	**43335,13**

1	2	3	4	5	6	7	8
42	11-100404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Стены. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля профлистом**	м2 стен (за вычетом проемов)	17,1500		1055,96	18109,76
		Состав работ: 1. Разметка проектного положения металлического каркаса 2. Наклейка уплотнительной ленты 3. Установка и крепление направляющих профилей и подвесов к конструкциям здания дюбелями 4. Установка и крепление стоек каркаса из ПП-профиля в направляющие 5. Устройство горизонтальных вставок из ПП-профиля с креплением их со стойками одноуровневым соединителем 6. Наклейка разделительной ленты 7. Крепление гипсокартонных листов шурупами к металлическому каркасу 8. Нанесение грунтовки на швы 9. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты					
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=810,55)	чел-ч	0,7895	13,54	810,55	10974,79
70. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0034	0,05831	1005,97	58,66
		Итого оплата труда:				**643,35**	**11033,44**
70. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0017	0,029155	3161,68	92,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,029155	1152,61	33,60
70. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0209	0,358435	18,64	6,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
70. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,029155	1800,99	52,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,029155	859,33	25,05
70. 6	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0032	0,05488	178,13	9,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
70. 7	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0119	0,204085	13,62	2,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**9,56**	**163,92**
70. 8	21-060902-0102	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм x 40 мм	м	0,7774	13,332	119,76	1596,69
70. 9	21-060902-0301	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм x 27 мм	м	2,101	36,025	118,01	4251,34
70.10	21-060903-0301	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм x 27 мм	шт.	1,192	20,439	15,67	320,28
70.11	21-060904-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм x 27 мм	шт.	0,3636	6,236	40,93	255,23
70.12	21-130207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм x 40 мм	10 шт.	0,259	4,442	43,89	194,95
70.13	21-130208-0503	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм x 25 мм	1000 шт.	0,016	0,2744	1102,57	302,55
70.14	21-130211-0612	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм x 9 мм	шт.	2,858	49,02	1,02	50,00
		Итого материалов:				**406,47**	**6971,05**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,8		384,72	6598,00
		НР второго уровня	%	3,6		51,86	889,48
		Накладные расходы	%	--		436,59	7487,48
		Сметная прибыль	%	8		119,40	2047,78
		Сметная стоимость:				**1611,95**	**27645,01**
43	**21-050109-0210 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**18,0075**		**1277,32**	**23001,34**
		НР второго уровня	%	3,6		45,98	828,05
		Накладные расходы	%	--		45,98	828,05
		Сметная прибыль	%	8		105,86	1906,35
		Сметная стоимость:				**1429,17**	**25735,74**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**141992,67**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**141992,67**
Материалы -			Тенге				**19842,16**
Всего заработная плата -			Тенге				**71381,97**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**23001,34**
Местные материалы -			Тенге				**26796,49**
		Накладные расходы -	Тенге				**48897,22**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**42263,98**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**6633,24**
		Сметная прибыль -	Тенге				**15271,19**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**206161,07**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**95,40**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**71381,97**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**206161,07**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**95,40**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**71381,97**
		РАЗДЕЛ 6.Внутренние работы					
		Столовая 3 помещения					
46	**11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**19,6400**		**457,70**	**8989,21**
		Состав работ: 1. Устройство плинтусов из плиток на растворе					
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=849,7)	чел-ч	0,236	4,635	849,70	3938,39
72. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,011784	859,33	10,13
		Итого оплата труда:				**201,04**	**3948,52**
72. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,011784	1800,99	21,22

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0006	0,011784	859,33	10,13
		Итого эксплуатация машин:				**1,08**	**21,22**
72. 4	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,031424	19690,98	618,77
72. 5	22-020101-9902	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	19,836	222,36	4410,82
		Итого материалов:				**256,09**	**5029,59**
		НР первого уровня	%	60,9		122,44	2404,65
		НР второго уровня	%	3,6		20,88	410,18
		Накладные расходы	%	--		143,32	2814,83
		Сметная прибыль	%	8		48,08	944,32
		Сметная стоимость:				**649,10**	**12748,36**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**8989,21**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**8989,21**
Материалы -			Тенге				**5029,59**
Всего заработная плата -			Тенге				**3948,52**
		Накладные расходы -	Тенге				**2814,83**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**2404,65**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**410,18**
		Сметная прибыль -	Тенге				**944,32**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**12748,36**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4,65**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3948,52**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**12748,36**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4,65**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3948,52**
ИТОГО ПО АКТУ 7:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**3961083,86**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**620926,53**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**55653,24**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**21817,42**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**3270417,98**
		- перевозка грузов	Тенге				**14086,10**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**357392,49**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**4318476,35**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**155465,15**
ИТОГО:			Тенге				**4473941,50**
Сметная прибыль			Тенге				**357915,32**
ИТОГО ПО АКТУ 7 :			Тенге				**4831850,24**
ИТОГО с коэф согласко договора: к=0,95149818747			Тенге	**0,95149818747**			**4597496,75**
НДС			Тенге				**551699,61**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО С НДС:		Тенге				5149196,35

ЗАКАЗЧИК _____ **Кашенева Р.А.**

ПОДРЯДЧИК _____ **Ахадов Н.А.**

ТЕХНАДЗОР _____ **Ребрий Е.А.**