Форма КС-3

Подрядчик: ТОО "КазСатПроект"

Субподрядчик: ТОО "САМЕК СТРОЙ"

Наименование стройки: Устройство наружного освещения ул.Ломова от ул.Ворушина до ТЭЦ-1 в г.Павлодаре

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2019г

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наименов	Код	наименование	Код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2017г	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материа	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Устройство наружного освещения ул.Ломова от ул.Ворушина до ТЭЦ-1 в г.Павлодаре	8 104 949									8 104 949
в т.ч:										
Акт №1-1 № 2-1-1	8 104 949	0								8 104 949
Всего по стройке:										8 104 949

Всего к оплате: Восемь миллионов сто четыре тысячи девятьсот сорок девять тенге 00 тиын

Подрядчик:

ТОО "КазСатПроект"

Алимов Р.А.

Субподрядчик:

Руководитель ТОО "САМЕК СТРОЙ"

Токсамбаев А.К.

"SANA-2015". Версия 18.3 от 02.07.18 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Подрядчик : ТОО "КазСатПроект" БИН 080440015809
Субподрядчик : ТОО "САМЕК СТРОЙ" БИН 031240006826

Наименование стройки: Устройство наружного освещения ул.Ломова от ул.Ворушина до ТЭЦ-1 в г.Павлодаре
Наименование объекта: Наружное освещение

Договор:№2 от 01.07. 2019г

Акт №1-1
приемки выполненных работ от 5 октября 2019г
(локальная смета 2-1-1)
Наружное освещение

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Стоимость ед., тенге	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0.2 Прокладка кабеля										
13	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	91,1	1033,68	–	94168	–	–	67801	174927
					1033,68	–	94168	–	–	12958	
14	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	756	464,04	399	350814	301644	–	106919	494352
					65,04	131,39	49170	99328	–	36619	

15	1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301 НР = 72 %	м кабеля	22	136,05	114,36	2993	2516	–	940	4248
					21,68	37,64	477	828	–	315	
16	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (засыпка кабеля мелкозернистым песком) НР = 72 %	м3 грунта	17,5	640,74	–	11213	–	–	8073	20829
					640,74	–	11213	–	–	1543	
17	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	35	1827		63945		63945		69061
18	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	56,1	640,75	–	35946	–	–	25881	66773
					640,75	–	35946	–	–	4946	
19	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	56,1	76,79	66,04	4308	3705	168	847	5567
					7,75	13,23	435	742	–	412	
20	1101-0205-1301	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	35	377,46	–	13211	–	–	9512	24541
					377,46	–	13211	–	–	1818	
21	4102-0103-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	61,25	237		14516		–		15677

22 1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,5583	120030,45	–	67013	–	853	50282	126679
				118502,6	–	66160	–	–	9384	
23 2301-0801-0108	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм (ПНД)	м	558,3	720		401976		401976		434134
25 1308-0201-0202	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	23	331,3	157,7	7620	3627	1001	2883	11343
				130,09	44	2992	1012	–	840	
27 1308-0201-0813	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 %	м кабеля	10	802,8	401,5	8028	4015	653	3217	12145
				336	110,8	3360	1108	–	900	
28 1308-0201-0811	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 %	м кабеля	3	475,67	212	1427	636	206	545	2130
				195	57,33	585	172	–	158	
29 1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 %	м кабеля	3	398	166,67	1194	500	206	448	1773
				162,67	44,67	488	134	–	131	

30	1308-0201-0904	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах (614м+2566м), блоках и коробах, по опорам (176м) НР = 72 %	м кабеля	774	662,03	355,48	512411	275144	35903	201349	770861
					260,16	101,15	201364	78288	–	57101	
36	2306-0141-0855	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 4х240 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,4	4786743		1914697		1914697		2067873
37	2306-0137-0313	Кабели силовые АВБбШв 4х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	760673		15213		15213		16430
38	2306-0137-0709	Кабели силовые АВБбШв 4х70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,021	1543153		32406		32406		34998
40	1308-0201-2502	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	22613	17121	22613	17121	72	7906	32961
					5420	5560	5420	5560	–	2442	
41	2306-1703-1601	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-(16)35/50-СЛ-нб(М) ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	10846		10846		10846		11714
42	1308-0201-2503	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	27888	21312	27888	21312	72	9666	40558

				6504	6921	6504	6921	–	3004	
43 2306-1703-1602	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб(М) ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	14278		14278		14278		15420
44 1308-0201-2504	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	38836	30092	38836	30092	72	13280	56285
				8672	9772	8672	9772	–	4169	
45 2306-1703-1603	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-150/240-СЛ-нб(М) ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	14877		14877		14877		16067
								–	1190	
0.3 Освещение										
46 1133-0303-0501	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство В15 НР = 80 %	м3	8,5	20451,29	21,65	173836	184	162242	9128	197601
				1342,35	–	11410	–	–	14637	
47 1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка фундаментов трубных НР = 91 %	т	0,6	21085	1165	12651	699	–	11127	25680
				19920	460	11952	276	–	1902	

48	1133-0303-0110	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 1, глубина бурения 3 м НР = 80 %	опора	27	7056,85	4802,15	190535	129658	–	89955	302929
					2254,7	1909,89	60877	51567	–	22439	
49	2901-0301-0101(п.	Опоры СТВ-10-3,0 Г Ц и фундамент под опоры ЗФ-3 (ТОО Энергосистемы ЭЛТО, цена (98730+13950)*197шт+180000(доставка) с НДС)	комплект	0,1388	19980321		2773269		2773269		2995131
50	1133-0207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка (в т.ч. кронштейны) НР = 80 %	светильник	16	4296,63	2347,56	68746	37561	279	35964	113087
					1931,63	878,06	30906	14049	–	8377	
51	2106-0801-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (кронштейны КИ1,5.20.000)	т	0,2023	462851		93635		93635		101126
52	2307-0106-0307	Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" С 150W, 150 Вт, 19200 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	16	61940		991040		991040		1070323
53	1311-0301-0101	Шина заземления. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР = 75 %	шт.	54	570,98	–	30833	–	431	22802	57926
					563	–	30402	–	–	4291	
54	2404-0204-1501	Шина PE 6/1 и DIN-рейка	шт.	54	338		18252		18252		19712
									–	1460	

Итого	**9 410 861**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	645 712
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	828 414
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	269 757
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 546 592
- перевозка грузов, тенге	14 516
Накладные расходы, тенге	678 525
Сметная прибыль (8 %), тенге	697 102
Всего	**40 573 799**
Временные здания и сооружения (2,4 %)	225 861
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,19 %)	307 411
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**198 883**
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.	**10 143 016**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	**10 650 167**
НДС (0 %)	0
Итого	**11 928 187**
С коэффициентом снижения 0,67947869	8 104 949
Итого	**8 104 949**

Подрядчик:

ТОО "КазСатПроект"

_____ Алимов Р.А.

Субподрядчик:

ТОО "САМЕК СТРОЙ"

_____ Токсамбаев А.К.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью"КазСатПроект",Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодар г., Проезд Т,, дом № 12/2** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**080440015809**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью"Самек Строй",Республика Казахстан, г.Нур-Султан, район Байконыр, мкр.Алатау, ул.Жанибека Тархана, д.7 кв.33** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**031240006826**

Договор (контракт) Договор № 2 от 01.07.2019г.

Номер документа	Дата составления
19	**05.10.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Устройство наружного освещения ул.Ломова от ул.Ворушина до ТЭЦ-1 в г.Павлодаре			усл	1	8 104 949,00	8 104 949,00
				Итого	1	x	8 104 949,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Токсамбаев А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Алимов Р.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 05.10.2019

М.П.

Счет-фактура № 00000000019 от 05 октября 2019 г.

Дата совершения оборота: 05.10.2019

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью"Самек Строй"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031240006826, Республика Казахстан,г.Нур-Султан, район Байконыр, мкр.Алатау ул.Жанибека Тархана, д.7 кв.33,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия № от

ИИК поставщика: KZ9896507F0008126821, в банке Филиал АО"ForteBank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 2 от 01.07.2019г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 140000, Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодар г., Презд Т дом 12\2

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 031240006826, Товарищество с ограниченной ответственностью"Самек Строй",Республика Казахстан,г.Нур-Султан, район Байконыр, мкр.Алатау ул.Жанибека Тархана, д.7 кв.33

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 080440015809, Товарищество с ограниченной ответственностью"КазСатПроект",140000, Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодар г.,Проезд Т дом № 12\2

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью"КазСатПроект"

БИН и адрес места нахождения получателя:БИН: 080440015809, Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодар г., Проезд Т,, дом № 12/2

ИИК получателя:

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Устройство наружного освещения ул.Ломова от ул.Ворушина до ТЭЦ-1 в г.Павлодаре	усл	1	8 104 949,00	8 104 949,00	без НДС		8 104 949,00		
Всего по счету:					**8 104 949,00**		**0,00**	**8 104 949,00**		

Руководитель:

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Токсаубаев А.К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.