Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аршалынского района",Республика Казахстан, Акмолинская область, Аршалынский район, Ташенова,** — **220140006225**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Акционерное общество "Электромонтаж",Республика Казахстан, город Алматы, улица Утеген Батыра, д. 7/1, тел.: (727) 345-03-45** — **940940000691**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договора №27 от 21.06.2021

Номер документа	Дата составления
66	16.03.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство инженерно-коммуникационной инфроструктуры в мкр-х 6,7 и 8а Жибек Жолы Аршалынского района Акмолинской области /линия электроснабжения/			Одна услуга	1	119 588 397,00	119 588 397,00	12 813 042,54
				Итого	1	x	119 588 397,00	12 813 042,54

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Председатель Правления / _____ / УМБЕТАЛИЕВ Е.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Сагиров О.М
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16.03.2023

М.П.

Приложение 4

к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 г №178

Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аршалынского района"
Подрядчик: АО "Электромонтаж"
Наименование объекта: СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРОСТРУКТУРЫ В МКР-Х 6,7 и 8а ЖИБЕК ЖОЛЫ АРШАЛЫНСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ /ЛИНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ/

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за март 2023 года

	Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
			№27 доп.согл №5	21.06.2021 г 23.09.2022 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 149 410 613									
в т.ч. за текущий год	119 588 397	106 775 354		0	0	0	0	0	12 813 043	119 588 397

Заказчик:
БИН 220140006225

Тех.надзор: ТОО"Аретмида снаб"
Акилбеков К.А.
БИН 181240007517

Подрядчик:
Умбеталиев Е.Е.
БИН 940940000691

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аршалынского района"
Подрядчик: АО "Электромонтаж"
Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРОСТРУКТУРЫ В МКР-Х 6,7 и 8а ЖИБЕК ЖОЛЫ АРШАЛЫНСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ /ЛИНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ/

Локальная смета 02-01 **ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 0,4КВ**

Договор №27 от 21.06.2021
доп.соглашение №5 от 23.09.2022

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за март 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛИ-0,4кВ										
		КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ										
1	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	5,52		143157,52	45897,81	790230	253356	173030	359057	1241230
		НР - 80% СП - 8%				65913,71	15394,58	363844	84978		91943	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	243-701-0719 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012**	км	4,6		1595007,00	--	7337032	--	7337032	--	7923995
		СП - 8%				--	--	--	--		586963	
3	243-701-0720 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012**	км	3,8		2288123,00	--	8694867	--	8694867	--	9390456
		СП - 8%				--	--	--	--		695589	
4	243-701-0721 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х95-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012**	км	0,12		3155884,00	--	378706	--	378706	--	409002
		СП - 8%				--	--	--	--		30296	
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЭЛЕМЕНТ										
5	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	29		23626,91	11962,05	685180	346900	26152	378625	1148909
		НР - 80% СП - 8%				10763,04	5556,99	312128	161153		85104	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	10	11583,63	5174,30	115836	51743	9018	63285	193451
		НР - 80%; СП - 8%			5507,51	2403,12	55075	24031		14330	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	1133-0202-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	8	36357,85	19257,47	290863	154060	7215	160934	487940
		НР - 80%; СП - 8%			16198,56	8947,32	129588	71579		36144	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	77	74945,00	--	5770765	--	5770765	--	6232426
		СП - 8%			--	--	--	--		461661	
9	225-204-0311 РСНБ РК 2022	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	15	69804,00	--	1047060	--	1047060	--	1130825
		СП - 8%			--	--	--	--		83765	
		СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИЙ									
10	252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	10	11174,00	--	111740	--	111740	--	120679
		СП - 8%			--	--	--	--		8939	
11	252-207-3927 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	94	10620,00	--	998280	--	998280	--	1078142
		СП - 8%			--	--	--	--		79862	
		ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА									
12	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	380	175,00	--	66500	--	66500	--	71820
		СП - 8%			--	--	--	--		5320	
13	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017	м	420	647,00	--	271740	--	271740	--	293479
		СП - 8%			--	--	--	--		21739	
14	252-207-2401 РСНБ РК 2022	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	72	4326,00	--	311472	--	311472	--	336390
		СП - 8%			--	--	--	--		24918	
15	252-207-2402 РСНБ РК 2022	Гайка крюкообразная PD2.3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	70	3681,00	--	257670	--	257670	--	278284
		СП - 8%			--	--	--	--		20614	
16	252-202-0511 РСНБ РК 2022	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	410	4640,00	--	1902400	--	1902400	--	2054592
		СП - 8%			--	--	--	--		152192	
17	252-207-1132 РСНБ РК 2022	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-2017	шт.	325	8203,00	--	2665975	--	2665975	--	2879253
		СП - 8%			--	--	--	--		213278	
18	252-207-2310 РСНБ РК 2022	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	50	4994,00	--	249700	--	249700	--	269676
		СП - 8%			--	--	--	--		19976	
19	252-207-2318 РСНБ РК 2022	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	50	3792,00	--	189600	--	189600	--	204768

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		15168	
20	252-207-2320 РСНБ РК 2022	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	15	2873,00	--	43095	--	43095	--	46543
		СП - 8%			--	--	--	--		3448	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				32178711	806059	30512017	961901	35791860
							860635	341741	--	2651249	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				32178711				
	Материалы		Тенге				215416				
	Всего заработная плата		Тенге					1202376			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				30296602				
		Накладные расходы	Тенге				961901				
		Сметная прибыль	Тенге				2651249				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				35791861				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								669
		Сметная заработная плата	Тенге					1202376			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				35791861				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								669
		Сметная заработная плата	Тенге					1202376			
		РАЗДЕЛ 2. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ									
21	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	0,58	143157,52	45897,81	83031	26621	18180	37727	130419
		НР - 80%; СП - 8%			65913,71	15394,58	38230	8929		9661	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	243-701-0716 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012**	**км**	0,6	604930,00	--	362958	--	362958	--	391995
		СП - 8%			--	--	--	--		29037	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				445989	26621	381138	37727	522414
							38230	8929	--	38698	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				445989				
	Материалы		Тенге				18181				
	Всего заработная плата		Тенге					47159			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				362958				
		Накладные расходы	Тенге				37727				
		Сметная прибыль	Тенге				38698				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				522414				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					47159			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				522414				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					47159			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								36314275
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				898865				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					832680			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					350670			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						30893157		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							999628	
		- Сметная прибыль	Тенге							2689947	
	Итого смета		**Тенге**			**36 314 275**					
	Оборудование					**0**					
	ИТОГО СМР					**36 314 275**					
		Временные здания и сооружения 2,4%	**Тенге**			**871 543**					
	ИТОГО СМР с временными зданиями и сооружениями		**Тенге**			**37 185 818**					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7%	**Тенге**			**632 159**					
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2022г					**37 817 976**					
	в том числе СМР					**37 817 976**					
	Непредвиденные работы и затраты-2%					**756 360**					
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2022г		**Тенге**			**38 574 336**					
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2023г к=0,6*1+0,4*1,0450539=1,01802156					**39 269 506**					
	Договорной коэффициент к = 0,9					**35 342 555**					
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 12 %		**Тенге**			**4 241 107**					
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС		**Тенге**			**39 583 662**					

Заказчик:

БИН 220140006225

Тех.надзор: ТОО "Аретмида снаб"
Акилбеков К.А.
БИН 181240007517

Подрядчик:
Умбеталиев Е.Е.
БИН 940940000691

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аршалынского района"
Подрядчик: АО "Электромонтаж"
Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРОСТРУКТУРЫ В МКР-Х 6,7 и 8а ЖИБЕК ЖОЛЫ АРШАЛЫНСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ /ЛИНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ/

Локальная смета 02-04 **ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 10КВ**

Договор №27 от 21.06.2021
доп.соглашение №5 от 23.09.2022

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за март 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЯ										
		ФУНДАМЕНТ ПОД КРУН										
1	1101-0101-0428 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³	м³ грунта	23,765		235,12	235,12	5588	5587	--	1265	7402
		НР - 72%, СП - 8%				--	73,94	--	1757		548	
2	1101-0205-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами	м³ грунта	0,735		1961,06	211,09	1441	155	--	967	2601
		НР - 72%, СП - 8%				1749,97	78,00	1286	57		193	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м³	14,4		56,29	56,29	811	810	--	173	1063
		НР - 72%, СП - 8%				--	16,68	--	240		79	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м³	3,6		1344,47	--	4840	--	--	3485	8991
		НР - 72%, СП - 8%				1344,47	--	4840	--		666	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м³	14,4		252,63	121,63	3638	1751	--	1922	6004
		НР - 72%, СП - 8%				131,00	54,33	1886	782		445	
6	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 К=1,6	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщиной 200 мм. Устройство	м² покрытия	41,625		5191,60	398,16	216100	16574	172716	29889	265668
		НР - 94%, СП - 82%				644,09	119,80	26810	4987		19679	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м³	0,02944	1,22544	5095,00				6244		
6.2	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	0,04768	1,98468	4360,00				8653		
7	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	10		3525,46	1754,03	35255	17540	10505	13135	52261
		НР - 118%; СП - 8%				720,98	392,11	7210	3921		3871	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,034	0,34	25140,00				8548		
8	1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт	25		4511,97	2234,41	112799	55860	29510	47102	172693
		НР - 118%; СП - 8%				1097,17	499,49	27429	12487		12792	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,0418	1,045	25140,00				26271		
9	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м³ из тяжелого бетона М-100	м³	2,65		58984,00	–	156308	–	156308	–	168813
		СП - 8%				–	–	–	–		12505	
10	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м³ и более из тяжелого бетона М-100	м³	13,575		58984,00	–	800708	–	800708	–	864765
		СП - 8%				–	–	–	–		64057	
11	ТТЕХ.Ч.РАЗД.21-02, табл.9а	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м³	16,225		284,00	–	4608	–	4608	–	4977
		СП - 8%				–	–	–	–		369	
12	1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м³	0,8		37724,86	2076,58	30180	1662	24112	4364	37307
		НР - 91%; СП - 8%				5507,51	486,91	4406	390		2764	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,02	0,816	26403,00				21545		
13	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	28		1218,86	29,66	34128	831	21204	11355	49121
		НР - 93%; СП - 8%				431,91	4,14	12093	116		3639	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	67,2	295,00				19824		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1406404	100770	1219671	113657	1641666
								85960	24737	–	121607	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1406404				
	Материалы		Тенге					258049				
	Всего заработная плата		Тенге						110697			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					957016				
	Местные материалы		Тенге					4608				
		Накладные расходы	Тенге					113657				
		Сметная прибыль	Тенге					121607				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1641668				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									64
		Сметная заработная плата	Тенге						110697			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1641668				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									64
		Сметная заработная плата	Тенге						110697			
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛ-10кВ										
		КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ										
14	1133-0204-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	3,4		181075,99	91289,70	615658	310385	12558	319406	1009869
		НР - 80%, СП - 8%				86092,50	31336,17	292715	106543		74805	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	261-404-0603	**Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	3,4	11,56	558,00				6450		
14.2	261-102-0237	**Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78**	т	0,002	0,0068	717966,00				4882		
15	243-701-0602 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-35 ГОСТ 31946-2012**	км	10,2		597308,00	--	6092542	--	6092542	--	6579945
		СП - 8%				--	--	--	--		487403	
16	1308-0103-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Разъединитель однополюсный с одной тягой напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования**	шт.	12		2339,51	113,76	28074	1365	2537	17826	49572
		НР - 72%, СП - 8%				2014,32	48,91	24172	587		3672	
17	515-201-0503 РСНБ РК 2022	**Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)**	шт.	12		174008,00	--	2088096	--		--	2088096
						--	--	--	--	2088096	--	
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЭЛЕМЕНТ										
18	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м³ для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт.	14		3748,67	2018,07	52481	28253	--	28818	87803
		НР - 80%, СП - 8%				1730,60	842,41	24228	11794		6504	
19	225-204-1001 РСНБ РК 2022	**Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92**	шт.	14		6272,00	--	87808	--	87808	--	94833
		СП - 8%				--	--	--	--		7025	
20	1133-0202-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка**	опора	32		15216,70	5771,61	486934	184691	40186	278204	826349
		НР - 80%, СП - 8%				8189,27	2678,07	262057	85698		61211	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	217-605-0302	**Смазка для электрооборудования**	кг	0,1	3,2	2344,00				7501		
20.2	261-404-0537	**Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	12	384	59,00				22656		
20.3	261-201-0323	**Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71**	кг	0,4	12,8	605,00				7744		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
21	1133-0202-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2		27809,15	12604,57	55618	25209	2511	31682	94284
		НР - 80%; СП - 8%				13948,76	5852,64	27898	11705		6984	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	0,2	2344,00				469		
21.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	24	59,00				1416		
21.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,8	605,00				484		
22	1133-0202-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	3		43056,36	20742,41	129169	62227	3768	73659	219054
		НР - 80%; СП - 8%				21058,13	9633,16	63174	28899		16226	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	0,3	2344,00				703		
22.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	36	59,00				2124		
22.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	1,2	605,00				726		
23	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	12		23626,91	11962,05	283523	143545	10822	156672	475411
		НР - 80%; СП - 8%				10763,04	5556,99	129156	66684		35216	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	1,2	2344,00				2813		
23.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	72	59,00				4248		
23.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	4,8	605,00				2904		
24	1133-0202-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	5		36357,85	19257,47	181789	96288	4508	100584	304962
		НР - 80%; СП - 8%				16198,56	8947,32	80993	44737		22590	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	0,5	2344,00				1172		
24.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	30	59,00				1770		
24.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	2	605,00				1210		
25	1133-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры железобетонные ВЛ 35 кВ одностоечные на стойках длиной 16,4 м, промежуточные с тросостойкой. Установка	опора	30		40605,42	22858,36	1218163	685751	18937	627076	1992858
		НР - 80%; СП - 8%				17115,84	9012,32	513475	270370		147619	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,9	27	605,00				16335		
26	225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	6		74945,00	--	449670	--	449670	--	485644
		СП - 8%				--	--	--	--		35974	
27	225-204-0311 РСНБ РК 2022	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	48		69804,00	--	3350592	--	3350592	--	3618639
		СП - 8%				--	--	--	--		268047	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	225-204-0317 РСНБ РК 2022	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ164-12 СТ РК 2387-2013	шт.	30	220151,00	--	6604530	--	6604530	--	7132892
		СП - 8%			--	--	--	--		528362	
		СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИЙ									
29	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭнергоАтом"	Траверса одноцепная промежуточная для ж/б стойки SH151.1R	шт.	20	108438,75	--	2168775	--	2168775	--	2342277
		СП - 8%			--	--	--	--		173502	
30	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭнергоАтом"	Траверса одноцепная анкерная угловая для ж/б стойки SH188.2R	шт.	2	118877,36	--	237755	--	237755	--	256775
		СП - 8%			--	--	--	--		19020	
31	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭнергоАтом"	Траверса одноцепная анкерная угловая для ж/б стойки SH188.3R	шт.	1	113557,88	--	113558	--	113558	--	122643
		СП - 8%			--	--	--	--		9085	
32	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭнергоАтом"	Заземляющий проводник ЗП21	м	108	1229,46	--	132782	--	132782	--	143405
		СП - 8%			--	--	--	--		10623	
33	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭнергоАтом"	Заземляющий проводник ЗП22	м	3	1229,46	--	3688	--	3688	--	3983
		СП - 8%			--	--	--	--		295	
34	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭнергоАтом"	Заземляющий проводник ЗП64	шт	40	1229,46	--	49178	--	49178	--	53112
		СП - 8%			--	--	--	--		3934	
35	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭнергоАтом"	Крепление изолятора КИs1	шт	36	2950,71	--	106226	--	106226	--	114724
		СП - 8%			--	--	--	--		8498	
36	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭнергоАтом"	Оголовок ОГ52	шт	12	1352,41	--	16229	--	16229	--	17527
		СП - 8%			--	--	--	--		1298	
37	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭнергоАтом"	Оголовок ОГs55	шт	1	15061,39	--	15061	--	15061	--	16266
		СП - 8%			--	--	--	--		1205	
38	252-207-3920 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	12	18015,00	--	216180	--	216180	--	233474
		СП - 8%			--	--	--	--		17294	
39	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭнергоАтом"	Траверса ТМ80А	шт.	3	2545,45	--	7636	--	7636	--	8247
		СП - 8%			--	--	--	--		611	
40	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭнергоАтом"	Траверса ТМ83	шт.	3	28031,79	--	84095	--	84095	--	90823
		СП - 8%			--	--	--	--		6728	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭнергоАтом"	Траверса TMs60	шт.	7	2692,98	--	18851	--	18851	--	20359
		СП - 8%			--	--	--	--		1508	
42	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭнергоАтом"	Траверса TMs68	шт.	126	7991,52	--	1006932	--	1006932	--	1087486
		СП - 8%			--	--	--	--		80554	
43	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭнергоАтом"	Траверса TMs72a	шт.	45	8594,41	--	386748	--	386748	--	417688
		СП - 8%			--	--	--	--		30940	
44	252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	10	11174,00	--	111740	--	111740	--	120679
		СП - 8%			--	--	--	--		8939	
45	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭнергоАтом"	Крепление подкоса У52	шт.	16	6196,50	--	99144	--	99144	--	107076
		СП - 8%			--	--	--	--		7932	
46	252-207-0201 РСНБ РК 2022	Хомут Х-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	120	2096,00	--	251520	--	251520	--	271642
		СП - 8%			--	--	--	--		20122	
47	252-207-0222 РСНБ РК 2022	Хомут Х-51, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	33	2096,00	--	69168	--	69168	--	74701
		СП - 8%			--	--	--	--		5533	
48	252-207-0208 РСНБ РК 2022	Хомут Х-8, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	12	1728,00	--	20736	--	20736	--	22395
		СП - 8%			--	--	--	--		1659	
		ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА									
49	252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	210	13904,00	--	2919840	--	2919840	--	3153427
		СП - 8%			--	--	--	--		233587	
50	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭнергоАтом"	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150R ГОСТ Р 55189-2012	шт.	60	16797,21	--	1007833	--	1007833	--	1088460
		СП - 8%			--	--	--	--		80627	
51	252-207-2112 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная SO115.5085 ГОСТ Р 51177-2017	комплект	342	21850,00	--	7472700	--	7472700	--	8070516
		СП - 8%			--	--	--	--		597816	
52	252-207-2113 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-2017	комплект	10	22075,00	--	220750	--	220750	--	238410
		СП - 8%			--	--	--	--		17660	
53	252-207-1150 РСНБ РК 2022	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	60	15992,00	--	959520	--	959520	--	1036282
		СП - 8%			--	--	--	--		76762	
54	252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скобы типа СК7 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	1038,00	--	12456	--	12456	--	13452
		СП - 8%			--	--	--	--		996	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-2017	шт.	120	1038,00	--	124560	--	124560	--	134525
		СП - 8%			--	--	--	--		9965	
		ПРОЧЕЕ									
56	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭнергоАтом"	Заземляющий проводник ЗП1	м	75	553,71	--	41528	--	41528	--	44851
		СП - 8%			--	--	--	--		3323	
57	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭнергоАтом"	Крепление подкоса У52	шт.	20	6196,50	--	123930	--	123930	--	133844
		СП - 8%			--	--	--	--		9914	
58	252-207-0221 РСНБ РК 2022	Хомут Х-51, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	51	1293,00	--	65943	--	65943	--	71218
		СП - 8%			--	--	--	--		5275	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				39789709	1537714	34746031	1633927	44570478
							1417868	627017	2088096	3146843	
	Стоимость оборудования		Тенге				2088096				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2088096				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				28074				
	Материалы		Тенге				2537				
	Всего заработная плата		Тенге					24759			
		Накладные расходы	Тенге				17826				
		Сметная прибыль	Тенге				3672				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				49572				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					24759			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				37673539				
	Материалы		Тенге				93292				
	Всего заработная плата		Тенге					2020126			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				34650204				
		Накладные расходы	Тенге				1616101				
		Сметная прибыль	Тенге				3143171				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				42432811				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1099
		Сметная заработная плата	Тенге					2020126			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				44570479				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1112
		Сметная заработная плата	Тенге					2044885			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								46212147
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1503828				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1638484			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					651754			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						35965706		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2088096		
		- Накладные расходы	Тенге							1747584	
		- Сметная прибыль	Тенге							3268450	
	Итого смета		Тенге			46 212 147					
	Оборудование					2 088 096					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО СМР					44 124 051					
		Временные здания и сооружения 2,4%	Тенге			1 058 977					
	ИТОГО СМР с временными зданиями и сооружениями		Тенге			45 183 028					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7%	Тенге			768 111					
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2022г					48 039 236					
	в том числе СМР					45 951 140					
	Непредвиденные работы и затраты-2%					919 023					
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2022г		Тенге			48 958 258					
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2023г к=0,6*1+0,4*1,0450539=1,01802156					49 840 563					
	Договорной коэффициент к = 0,9					44 856 506					
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %		Тенге			5 382 781					
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС		Тенге			50 239 287					

Заказчик:

БИН 220140006225

Тех.надзор: ТОО "Аретмид снаб"
Акилбеков К.А.
БИН 181240007517

Подрядчик:
Умбеталиев Е.Е.
БИН 940940000691

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аршалынского района"
Подрядчик: АО "Электромонтаж"
Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРОСТРУКТУРЫ В МКР-Х 6,7 и 8а ЖИБЕК ЖОЛЫ АРШАЛЫНСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ /ЛИНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ/

Локальная смета 02-05 **ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 10КВ МИКРОРАЙОНОВ №8**

Договор №27 от 21.06.2021
доп.соглашение №5 от 23.09.2022

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за март 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛ-10кВ										
		КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ										
1	1133-0204-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	2,074		181075,99	91289,70	375552	189335	7661	194838	616021
		НР - 80%, СП - 8%				86092,50	31336,17	178556	64991		45631	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	261-404-0603	**Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	3,4	7,0516	558,00				3935		
1.2	261-102-0237	**Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78**	т	0,002	0,004148	717966,00				2978		
		ОБОРУДОВАНИЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ВШЕ 1000В										
2	1308-0103-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Разъединитель однополюсный с одной тягой напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования**	шт.	2		2339,51	113,76	4679	228	422	2971	8262
		НР - 72%, СП - 8%				2014,32	48,91	4029	98		612	
3	515-201-0503 РСНБ РК 2022	**Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)**	шт.	2		174008,00	–	348016	–		–	348016
						–	–	–	–	348016	–	
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЭЛЕМЕНТ										
4	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	5		23626,91	11962,05	118135	59810	4510	65280	198088
		НР - 80%, СП - 8%				10763,04	5556,99	53815	27785		14673	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	217-605-0302	**Смазка для электрооборудования**	кг	0,1	0,5	2344,00				1172		
4.2	261-404-0537	**Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	6	30	59,00				1770		
4.3	261-201-0323	**Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71**	кг	0,4	2	605,00				1210		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1133-0202-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	5	36357,85	19257,47	181789	96288	4508	100584	304962
		НР - 80%, СП - 8%			16198,56	8947,32	80993	44737		22590	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1 0,5	2344,00				1172		
5.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6 30	59,00				1770		
5.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4 2	605,00				1210		
6	1133-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры железобетонные ВЛ 35 кВ одностоечные на стойках длиной 16,4 м, промежуточные с тросостойкой. Установка	опора	31	40605,42	22858,36	1258768	708609	19568	647978	2059286
		НР - 80%, СП - 8%			17115,84	9012,32	530591	279382		152540	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,9 27,9	605,00				16880		
7	225-204-0311 РСНБ РК 2022	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	19	69804,00	--	1326276	--	1326276	--	1432378
		СП - 8%			--	--	--	--		106102	
8	225-204-0317 РСНБ РК 2022	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ164-12 СТ РК 2387-2013	шт.	31	220151,00	--	6824681	--	6824681	--	7370655
		СП - 8%			--	--	--	--		545974	
		СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИЙ									
9	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭнергоАтом"	Заземляющий проводник ЗП22	м	3	1229,46	--	3688	--	3688	--	3983
		СП - 8%			--	--	--	--		295	
10	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭнергоАтом"	Заземляющий проводник ЗП64	шт	33	1229,46	--	40572	--	40572	--	43818
		СП - 8%			--	--	--	--		3246	
11	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭнергоАтом"	Заземляющий проводник ЗП69	шт	10	1414,34	--	14143	--	14143	--	15275
		СП - 8%			--	--	--	--		1132	
12	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭнергоАтом"	Оголовок ОГ52	шт	2	1352,41	--	2705	--	2705	--	2921
		СП - 8%			--	--	--	--		216	
13	252-207-3920 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	18015,00	--	36030	--	36030	--	38912
		СП - 8%			--	--	--	--		2882	
14	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭнергоАтом"	Траверса TMs68	шт.	93	7991,52	--	743211	--	743211	--	802668
		СП - 8%			--	--	--	--		59457	
15	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭнергоАтом"	Траверса TMs72a	шт.	26	8867,62	--	230558	--	230558	--	249003
		СП - 8%			--	--	--	--		18445	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭнергоАтом"	Траверса TMs93	шт.	4	7414,12	--	29656	--	29656	--	32029
		СП - 8%			--	--	--	--		2373	
17	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭнергоАтом"	Траверса TMs94	шт.	2	10217,30	--	20435	--	20435	--	22070
		СП - 8%			--	--	--	--		1635	
18	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭнергоАтом"	Крепление подкоса У52	шт.	9	6196,50	--	55769	--	55769	--	60230
		СП - 8%			--	--	--	--		4461	
19	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭнергоАтом"	Упор У50	шт.	2	1561,88	--	3124	--	3124	--	3374
		СП - 8%			--	--	--	--		250	
20	252-207-0201 РСНБ РК 2022	Хомут Х-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	93	2096,00	--	194928	--	194928	--	210522
		СП - 8%			--	--	--	--		15594	
21	252-207-0221 РСНБ РК 2022	Хомут Х-51, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	26	1293,00	--	33618	--	33618	--	36307
		СП - 8%			--	--	--	--		2689	
22	252-207-0208 РСНБ РК 2022	Хомут Х-8, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1728,00	--	6912	--	6912	--	7465
		СП - 8%			--	--	--	--		553	
		ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА									
23	252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	204	13904,00	--	2836416	--	2836416	--	3063329
		СП - 8%			--	--	--	--		226913	
24	252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	36	14295,00	--	514620	--	514620	--	555790
		СП - 8%			--	--	--	--		41170	
25	252-207-1150 РСНБ РК 2022	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	36	15992,00	--	575712	--	575712	--	621769
		СП - 8%			--	--	--	--		46057	
26	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	2873,00	--	5746	--	5746	--	6206
		СП - 8%			--	--	--	--		460	
27	252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скобы типа СК7 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1038,00	--	2076	--	2076	--	2242
		СП - 8%			--	--	--	--		166	
28	252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-2017	шт.	48	1038,00	--	49824	--	49824	--	53810
		СП - 8%			--	--	--	--		3986	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				15837639	1054270	13587369	1011651	18169391
							847984	416993	348016	1320102	
	Стоимость оборудования		Тенге				348016				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				348016				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				4679				
	Материалы		Тенге				423				
	Всего заработная плата		Тенге					4127			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				2971				
		Сметная прибыль	Тенге				612				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				8262				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					4127			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15484944				
	Материалы		Тенге				36247				
	Всего заработная плата		Тенге					1260850			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13550700				
		Накладные расходы	Тенге				1008680				
		Сметная прибыль	Тенге				1319490				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17813114				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								673
		Сметная заработная плата	Тенге					1260850			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				18169392				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								675
		Сметная заработная плата	Тенге					1264977			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								18169392
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				847984				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1054270			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					416993			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13587370		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						348016		
		- Накладные расходы	Тенге							1011651	
		- Сметная прибыль	Тенге							1320102	

Итого смета	**Тенге**	18 169 392	
Оборудование		348 016	
ИТОГО СМР		17 821 376	
Временные здания и сооружения 2,4%	**Тенге**	427 713	
ИТОГО СМР с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	18 249 089	
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7%	**Тенге**	310 235	
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2022г		18 907 340	
в том числе СМР		18 559 324	
Непредвиденные работы и затраты-2%		371 186	
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2022г	**Тенге**	19 278 526	
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2023г к=0,6*1+0,4*1,0450539=1,01802156		19 625 955	
Договорной коэффициент к = 0,9		17 663 360	
НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	**Тенге**	2 119 603	
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС	**Тенге**	19 782 963	

Заказчик:

БИН 220140006225

Тех.надзор: ТОО "Аретмида снаб"

Акилбеков К.А.

БИН 181240007517

Подрядчик:

Умбеталиев Е.Е.

БИН 940940000691

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аршалынского района"
Подрядчик: АО "Электромонтаж"
Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРОСТРУКТУРЫ В МКР-Х 6,7 и 8а ЖИБЕК ЖОЛЫ АРШАЛЫНСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ /ЛИНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ/

Локальная смета 02-06 **ПС 110/35/10кВ "НОВО-АЛЕКСАНДРОВКА"**

Договор №27 от 21.06.2021
доп.соглашение №5 от 23.09.2022

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за март 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОБОРУДОВАНИЕ										
1	1308-0101-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Трансформатор трехфазный 110 кВ мощностью 25000-80000 КВХА. Монтаж оборудования**	шт.		1	1698776,79	613729,70	1698777	613730	79901	898557	2805120
		НР - 72%, СП - 8%				1005145,68	242849,85	1005146	242850		207787	
		ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ										
2	1308-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Изолятор напряжением 35 кВ опорный. Монтаж оборудования**	комплект (3 шт)		7	11843,54	951,71	82905	6662	19842	42215	135130
		НР - 72%, СП - 8%				8057,28	318,71	56401	2231		10010	
3	252-104-0312 РСНБ РК 2022	**Изоляторы опорные стержневые фарфоровые ИОС-20-2000 УХЛ, 1 ГОСТ 25073-81**	шт.		21	108135,00	--	2270835	--	2270835	--	2452502
		СП - 8%				--	--	--	--		181667	
4	1133-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную**	т		0,483	10664,07	--	5151	--	--	4121	10013
		НР - 80%, СП - 8%				10664,07	--	5151	--		742	
		ОПОРА ПОД ТОКОПРОВОД (ЭС лист3)-10ШТ										
5	1308-0103-3101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Зажим. Монтаж**	шт.		21	916,89	13,00	19255	273	2062	12264	34040
		НР - 72%, СП - 8%				805,73	5,38	16920	113		2521	
6	252-206-1203 РСНБ РК 2022	**Зажим опорный 2АА-5-3 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.		21	10167,00	--	213507	--	213507	--	230588
		СП - 8%				--	--	--	--		17081	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1308-0208-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	28	1061,49	37,01	29722	1036	18858	7323	40008
		НР - 72%, СП - 80%			351,00	12,23	9828	342		2964	
8	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,06589	-813201,00	--	-53582	--	-53582	--	-57869
		СП - 80%			--	--	--	--		-4287	
		КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ									
9	1308-0201-0812 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	1353	902,36	376,52	1220893	509432	111879	560819	1924250
		НР - 72%, СП - 80%			443,15	132,54	599582	179327		142539	
10	243-107-1802 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,204	871237,00	--	177732	--	177732	--	191951
		СП - 80%			--	--	--	--		14219	
11	243-202-0503 РСНБ РК 2022	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 14х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,1	1803935,00	--	180394	--	180394	--	194825
		СП - 80%			--	--	--	--		14431	
12	243-202-0403 РСНБ РК 2022	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 10х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,23	1318329,00	--	303216	--	303216	--	327473
		СП - 80%			--	--	--	--		24257	
13	243-202-0204 РСНБ РК 2022	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 5х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,227	1069292,00	--	242729	--	242729	--	262147
		СП - 80%			--	--	--	--		19418	
14	243-202-0203 РСНБ РК 2022	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 5х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,132	686024,00	--	90555	--	90555	--	97799
		СП - 80%			--	--	--	--		7244	
15	243-202-0104 РСНБ РК 2022	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 4х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,13	845943,00	--	109973	--	109973	--	118771
		СП - 80%			--	--	--	--		8798	
16	243-202-0103 РСНБ РК 2022	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,33	552600,00	--	182358	--	182358	--	196947
		СП - 80%			--	--	--	--		14589	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	72,5	993,28	33,01	72013	2393	49827	14812	93772
		НР - 72%, СП - 80%			273,00	10,76	19793	780		6946	
18	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	15	5172,65	224,05	77590	3361	53754	15482	100517
		НР - 72%, СП - 80%			1365,01	68,47	20475	1027		7446	
		ФУНДАМЕНТ ПОД ТРАНСФОРМАТОР С МАСЛОПРИЕМНИКОМ-2ШТ									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								9157988
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1733296				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1136887			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					426670			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4053839		
		- Накладные расходы	Тенге							1555593	
		- Сметная прибыль	Тенге							678372	
	Итого смета		Тенге			9 157 988					
	Оборудование					0					
	ИТОГО СМР					9 157 988					
		Временные здания и сооружения 2,4%	Тенге			219 792					
	ИТОГО СМР с временными зданиями и сооружениями		Тенге			9 377 780					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7%	Тенге			159 422					
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2022г					9 537 202					
	в том числе СМР					9 537 202					
	Непредвиденные работы и затраты-2%					190 744					
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2022г		Тенге			9 727 946					
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2023г к=0,6*1+0,4*1,0450539=1,01802156					9 903 259					
	Договорной коэффициент к = 0,9					8 912 933					
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %		Тенге			1 069 552					
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС		Тенге			9 982 485					

Заказчик:

БИН 220140006225

Тех.надзор: ТОО "Аретмида снаб"
Акилбеков К.А.
БИН 181240007517

Подрядчик:
Умбеталиев Е.Е.
БИН 940940000691