Заказчик: ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"

Утверждена
Приказ исполняющего обязанности Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

Наименование строительства: «Строительство школы на 600 ученических мест с интернатом на 300 мест в Атырауской области с. Махамбет Махамбетского района»

СПРАВКА

о стоимости выполненых работ и затрат за март месяц 2023 года

код заказчика	код подряд.	договор номер	договор дата	дополнительное согл. номер	дополнительное согл. дата	источник финансиров. наименов.	источник финансиров. код	организац.-правовая форма наименов.	организац.-правовая форма код
		дог №102	03.08.2021г.	№1	19.11.2021г				
				№2	17.01.2022г				
				№3	22.07.2022г				
				№4	13.12.2022г				
				№5	13.02.2023г				

Наименование объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге: с начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчет-ном месяце	из них: по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополни-тельные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство школы на 600 ученических мест с интернатом на 300 мест в Атырауской области с. Махамбет Махамбетского района»	2 380 603 203,78	390 738 392,86							46 888 607,14	437 627 000,00

Итого к оплате: 437 627 000,00 (Четыресто тридцать семь миллионов шестьсот двадцать семь тысяча) тенге 00 тиын

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Атырауской области"

Руководитель управления _____ Н.Кусайнов

Подрядчик:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ А.Жубанов

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "АДС САПА"_____ С.Джахаев

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Poligram" Н.Арыстанов

ТОО «POLIGRAM» АВТОРСКИЙ НАДЗОР
Ф.И.О. _____
Дата _____
Подпись _____

Заказчик: ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"
Наименование объекта: «Строительство школы на 600 ученических мест с интернатом на 300 мест в Атырауской области с. Махамбет Махамбетского района
Договор: №102 от 03.08.2021 г.

РЕЕСТР

актов выполненных работ на март 2023 года

№	Наименование объектов	Выполнение 2021г	Выполнение 2022г	Выполнение 2023 г.
				март
1	Блок А, Б, В	50 909 756,69	733 905 578,86	284 616 804,00
2	Интернат	324 665 647,70	561 684 925,04	66 123 530,00
3	Наружные сети электроснабжения	98 307 717,58	0,00	
4	Внутриплощадочные сети		9 809 745,00	
5	Система связи		0,00	
6	Газоснабжение наружное		7 076 530,15	
7	Наружные сети водопровода и	9 873 298,03	7 695 891,88	72 093 351,00
8	Наружные инженерные сети.		10 346 149,44	
9	Тепловые сети		128 700 963,41	
10	Газоснабжение (внутренние		0,00	
11	Покрытие проездов и площадок		0,00	14 793 315,00
	ИТОГО	**483 756 420,00**	**1 459 219 783,78**	**437 627 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства Атырауской области"

Заместитель руководителя управления _____ А.Зиноллаев

Руководитель отдела _____ Н.Сакпаров

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ А.Жубанов

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "АДС САПА"_____ С.Джахаев

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Poligram" _____ Н.Арыстанов

ТОО «POLIGRAM» АВТОРСКИЙ НАДЗОР
Ф.И.О.
Подпись

Заказчик: ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"
Стройка: «Строительство школы на 600 ученических мест с интернатом на 300 мест в Атырауской области с. Махамбет Махамбетского района»
Объект: «Строительство школы на 600 ученических мест с интернатом на 300 мест в Атырауской области с. Махамбет Махамбетского района»

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за март 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Покрытие в осях И-Т/9-12 (КМ лист 5)										
		Связи										
1	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м**	т конструкций	1,7233		128920,88	28157,02	222169	48523	5292	126439	376496
		НР - 69%; СП - 8%				97693,02	8640,30	168354	14890		27889	
2	222-525-0201 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	1,67145		968090,00	--	1618114	--	1618114	--	1747563
		СП - 8%				--	--	--	--		129449	
3	214-101-0201 РСНБ РК 2022	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,0518069		439438,00	--	22766	--	22766	--	24587
		СП - 8%				--	--	--	--		1821	
		Прогоны										
4	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	7,137		43184,47	13379,33	308208	95488	38720	141846	486059
		НР - 69%; СП - 8%				24380,03	4423,99	174000	31574		36004	
5	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0461893		435218,00	--	20102	--	20102	--	21710
		СП - 8%				--	--	--	--		1608	
6	214-202-0302 РСНБ РК 2022	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная № 26К-40К из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014**	т	0,6938801		490384,00	--	340268	--	340268	--	367489

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		27221	
7	214-203-0103 РСНБ РК 2022	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	6,2333736	504496,00	--	3144712	--	3144712	--	3396289
		СП - 8%			--	--	--	--		251577	
8	214-203-0102 РСНБ РК 2022	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,0778144	467809,00	--	36402	--	36402	--	39314
		СП - 8%			--	--	--	--		2912	
9	214-101-0202 РСНБ РК 2022	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,0755258	466119,00	--	35204	--	35204	--	38020
		СП - 8%			--	--	--	--		2816	
10	214-101-0201 РСНБ РК 2022	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,0101949	439438,00	--	4480	--	4480	--	4838
		СП - 8%			--	--	--	--		358	
		Профнастил									
11	1109-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	м2 покрытия	567	919,48	216,74	521345	122891	87670	243135	825637
		НР - 69%; СП - 8%			548,12	73,35	310784	41589		61157	
12	224-102-1107 РСНБ РК 2022	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,9 мм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	652,05	6358,00	--	4145734	--	4145734	--	4477393
		СП - 8%			--	--	--	--		331659	
13	261-107-0229 РСНБ РК 2022	**Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4х12 мм (вес заклепок 1,8 кг/1000шт)**	т	0,0028044	3956916,00	--	11097	--	11097	--	11985
		СП - 8%			--	--	--	--		888	
14	217-102-0104 РСНБ РК 2022	**Винт самонарезающий оцинкованный В6х35**	т	0,0076003	2200599,00	--	16725	--	16725	--	18063
		СП - 8%			--	--	--	--		1338	
15	261-107-0206 РСНБ РК 2022	**Шайбы под самонарезающие винты**	1000 шт.	1,008	96003,00	--	96771	--	96771	--	104513
		СП - 8%			--	--	--	--		7742	
		Узлы прохода									
16	1109-0305-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж**	т конструкций	0,584	98071,09	35052,93	57274	20471	18241	18591	81934
		НР - 69%; СП - 8%			31783,43	14353,19	18562	8382		6069	
17	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0367226	435218,00	--	15982	--	15982	--	17261
		СП - 8%			--	--	--	--		1279	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	214-203-0102 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,5473018	467809,00	--	256033	--	256033	--	276516
		СП - 8%			--	--	--	--		20483	
19	1109-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	17,3904	17532,54	451,95	304898	7860	41852	176150	519532
		НР - 69%, СП - 8%			14673,96	5,96	255186	104		38484	
20	СЦ РК 8.04-08-2021,техн.часть,п.2.5.3,табл.6	Добавка к стоимости стали С345	т	13,7889684	22369,00	--	308445	--	308445	--	333121
		СП - 8%			--	--	--	--		24676	
21	СЦ РК 8.04-08-2021,техн.часть,п.2.5.3,табл.6	Добавка к стоимости стали С255	т	3,6014146	14178,00	--	51061	--	51061	--	55146
		СП - 8%			--	--	--	--		4085	
22	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	521,712	114,80	2,95	59893	1539	24912	23211	89751
		НР - 69%, СП - 8%			64,10	0,38	33442	198		6647	
23	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 к=2 к объему	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	1043,424	95,53	2,14	99678	2233	58358	27244	137074
		НР - 69%, СП - 8%			37,46	0,38	39087	397		10153	
24	1113-0301-1709 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	м2	521,712	4500,96	47,36	2348205	24708	2029544	203379	2755709
		НР - 69%, СП - 8%			563,44	1,53	293953	798		204125	
25	1109-0501-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов высокопрочных	болт	120	395,28	8,09	47434	971	8070	26573	79928
		НР - 69%, СП - 8%			319,94	0,99	38393	119		5921	
26	217-101-0102 РСНБ РК 2022	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 5.8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0601648	367006,00	--	22081	--	22081	--	23847
		СП - 8%			--	--	--	--		1766	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14115081	324684	12458636	986568	16309775
							1331761	98051	--	1208127	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				12294247				
		Материалы	Тенге				2112814				
		Всего заработная плата	Тенге					367875			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				9786471				
		Накладные расходы	Тенге				253834				
		Сметная прибыль	Тенге				1003842				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				13551923				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								190
		Сметная заработная плата	Тенге					367875			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1820834				
		Материалы	Тенге				199844				
		Всего заработная плата	Тенге					1061937			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				359506				
		Накладные расходы	Тенге				732734				
		Сметная прибыль	Тенге				204285				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2757853				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								581
		Сметная заработная плата	Тенге					1061937			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				16309776				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								771
		Сметная заработная плата	Тенге					1429812			
		РАЗДЕЛ 2.Покрытие в осях Е-И/9-12 (КМ лист 20)									
		Балки									
27	1109-0301-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Монтаж балок зданий высотой до 25 м**	т	22,9289	81494,32	40107,79	1868575	919627	149424	691449	2764826
		НР - 69%; СП - 8%			34869,72	8834,93	799524	202575		204802	
28	214-202-0202 РСНБ РК 2022	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок широкополочная № 40Ш-70Ш из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014**	т	22,2645006	482014,00	--	10731801	--	10731801	--	11590345
		СП - 8%			--	--	--	--		858544	
29	214-202-0102 РСНБ РК 2022	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014**	т	0,4157089	511898,00	--	212801	--	212801	--	229825
		СП - 8%			--	--	--	--		17024	
30	214-101-0202 РСНБ РК 2022	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,3560947	466119,00	--	165983	--	165983	--	179262
		СП - 8%			--	--	--	--		13279	
		Профнастил									
31	1109-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	м2 покрытия	216	919,48	216,74	198608	46816	33398	92623	314529
		НР - 69%; СП - 8%			548,12	73,35	118394	15844		23298	
32	224-102-1107 РСНБ РК 2022	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,9 мм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	248,4	6358,00	--	1579327	--	1579327	--	1705673
		СП - 8%			--	--	--	--		126346	
33	261-107-0229 РСНБ РК 2022	**Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4х12 мм (вес заклепок 1,8 кг/1000шт)**	т	0,0009342	3956916,00	--	3697	--	3697	--	3993
		СП - 8%			--	--	--	--		296	
34	217-102-0104 РСНБ РК 2022	**Винт самонарезающий оцинкованный В6х35**	т	0,0036946	2200599,00	--	8130	--	8130	--	8780
		СП - 8%			--	--	--	--		650	
35	261-107-0206 РСНБ РК 2022	**Шайбы под самонарезающие винты**	1000 шт.	0,49	96003,00	--	47041	--	47041	--	50804

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3763	
36	1109-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий**	т	22,9289	17532,54	451,95	402002	10363	55181	232250	684992
		НР - 69%; СП - 8%			14673,96	5,96	336458	137		50740	
37	СЦ РК 8.04-08-2021,техн.часть,п.2.5.3,табл.6	**Добавка к стоимости стали С345**	т	22,5940676	22369,00	--	505407	--	505407	--	545840
		СП - 8%			--	--	--	--		40433	
38	СЦ РК 8.04-08-2021,техн.часть,п.2.5.3,табл.6	**Добавка к стоимости стали С255**	т	0,3347685	14178,00	--	4746	--	4746	--	5126
		СП - 8%			--	--	--	--		380	
39	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	687,867	114,80	2,95	78967	2029	32846	30603	118334
		НР - 69%; СП - 8%			64,10	0,38	44092	261		8763	
40	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 к=2 к объему	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	м2	1375,734	95,53	2,14	131424	2944	76945	35920	180730
		НР - 69%; СП - 8%			37,46	0,38	51535	523		13386	
41	1113-0301-1709 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60**	м2	687,867	4500,96	47,36	3096062	32577	2675913	268151	3633348
		НР - 69%; СП - 8%			563,44	1,53	387572	1052		269135	
42	1109-0501-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов высокопрочных**	болт	40	395,28	8,09	15811	324	2689	8858	26642
		НР - 69%; СП - 8%			319,94	0,99	12798	40		1974	
43	217-101-0102 РСНБ РК 2022	**Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 5.8 ГОСТ 1759.0-87**	т	0,032992	367006,00	--	12108	--	12108	--	13077
		СП - 8%			--	--	--	--		969	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				19062490	1014680	16297437	1359854	22056126
							1750373	220432	--	1633782	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				16067341				
	Материалы		Тенге				2785704				
	Всего заработная плата		Тенге					485035			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12760888				
		Накладные расходы	Тенге				334674				
		Сметная прибыль	Тенге				1312155				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17714170				252
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					485035			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2995149				
	Материалы		Тенге				240692				
	Всего заработная плата		Тенге					1485770			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				510153				
		Накладные расходы	Тенге				1025180				
		Сметная прибыль	Тенге				321627				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4341956				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								694
		Сметная заработная плата	Тенге					1485770			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				22056126				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								946
		Сметная заработная плата	Тенге					1970805			
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 3.ПЕРЕГОРОДКИ (Блок А, 2-1-3)									
44	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	31	7578,74	391,10	234941	12124	130432	88685	349516
		НР - 93%, СП - 8%			2980,17	95,98	92385	2975		25890	
45	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /под перегородки/**	м3	0,9984	49088,96	2695,57	49010	2692	39987	6324	59761
		НР - 91%, СП - 8%			6341,33	619,53	6331	619		4427	
46	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0096	408502,00	–	3922	–	3922	–	4236
		СП - 8%			–	–	–	–		314	
47	214-210-0501 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,035712	383607,00	–	13699	–	13699	–	14795
		СП - 8%			–	–	–	–		1096	
48	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	1	999,82	348,49	1000	348	396	395	1507
		НР - 118%; СП - 8%			255,56	79,29	256	79		112	
49	222-102-0108 РСНБ РК 2022	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	0,014	143670,00	–	2011	–	2011	–	2172
		СП - 8%			–	–	–	–		161	
50	1109-0301-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перемычки металлические многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,00127	81494,32	40107,79	103	51	8	38	153
		НР - 69%, СП - 8%			34869,72	8834,93	44	11		11	
51	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00127	389901,00	–	495	–	495	–	535
		СП - 8%			–	–	–	–		40	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				305181	15215	190950	95442	432675
							99016	3684	–	32051	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				305078				
		Материалы	Тенге				170816				
		Всего заработная плата	Тенге					102645			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				20127				
		Накладные расходы	Тенге				95404				
		Сметная прибыль	Тенге				32040				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				432522				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
		Сметная заработная плата	Тенге					102645			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				103				
	Материалы		Тенге				8				
	Всего заработная плата		Тенге					55			
		Накладные расходы	Тенге				38				
		Сметная прибыль	Тенге				11				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				152				
		Сметная заработная плата	Тенге					55			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				432674				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
		Сметная заработная плата	Тенге					102700			
		РАЗДЕЛ 4.ПОЛЫ									
		ТИП 1 (ТЕХПОДПОЛЬЕ)									
52	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт.Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	997,1	665,83	43,71	663899	43583	515311	114487	840655
		НР - 94%, СП - 8%			105,31	16,84	105005	16791		62269	
53	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	79,768	45374,72	7,49	3619451	597	3189827	403285	4344556
		НР - 94%, СП - 8%			5378,44	--	429027	--		321819	
54	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия бетонные,толщина 30 мм из бетона кл.В22,5. Устройство**	м2 покрытия	997,1	2127,79	126,73	2121619	126363	1493994	519698	2852623
		НР - 94%, СП - 8%			502,72	51,76	501262	51610		211305	
55	1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия бетонные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 до 25 мм**	м2 покрытия	997,1	-216,35	-4,84	-215723	-4826	-196449	-16432	-250731
		НР - 94%, СП - 8%			-14,49	-3,04	-14448	-3031		-18576	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6189246	165717	5002683	1021038	7787103
							1020846	65370	--	576817	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6189246				
	Материалы		Тенге				5002683				
	Всего заработная плата		Тенге					1086216			
		Накладные расходы	Тенге				1021038				
		Сметная прибыль	Тенге				576817				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7787101				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								768
		Сметная заработная плата	Тенге					1086216			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				7787101				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								768
		Сметная заработная плата	Тенге					1086216			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				6494427	180932	33949706	3462902	46585679
							1119862	69054	--	3450777	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6494324				
	Материалы		Тенге				5173499				
	Всего заработная плата		Тенге					1188861			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				20127				
		Накладные расходы	Тенге				1116442				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				608857				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8219623				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								830
		Сметная заработная плата	Тенге					1188861			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				103				
	Материалы		Тенге				8				
	Всего заработная плата		Тенге					55			
		Накладные расходы	Тенге				38				
		Сметная прибыль	Тенге				11				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				152				
		Сметная заработная плата	Тенге					55			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				8219775				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								830
		Сметная заработная плата	Тенге					1188916			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 5.СТЕНЫ									
56	1108-0301-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены блоками из ячеистого бетона.Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), с утеплением при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	113,9844	29664,76	1990,85	3381320	226926	1580554	1516338	5289470
		НР - 93%, СП - 8%			13807,50	496,83	1573840	56631		391812	
57	213-301-0102 РСНБ РК 2022	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500**	м3	72,756	28499,00	--	2073473	--	2073473	--	2239351
		СП - 8%			--	--	--	--		165878	
58	234-101-0305 РСНБ РК 2022	**Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95**	м3	12,7323	46445,00	--	591352	--	591352	--	638660
		СП - 8%			--	--	--	--		47308	
59	1108-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены наружные из кирпича,толщиной 380 мм.Кладка парапета с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	10,3008	47017,30	3231,57	484316	33288	336860	113220	645339
		НР - 93%, СП - 8%			11083,40	735,26	114168	7574		47803	
60	1115-0213-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с люлек**	м2	27,82	5879,69	25,40	163573	707	50742	89906	273757
		НР - 80%, СП - 8%			4030,33	9,30	112124	259		20278	
61	234-101-0305 РСНБ РК 2022	**Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95**	м3	1,46055	46445,00	--	67835	--	67835	--	73262
		СП - 8%			--	--	--	--		5427	
62	1109-0301-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перемычки металлические многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,13362	81494,32	40107,79	10889	5360	870	4029	16112
		НР - 69%, СП - 8%			34869,72	8834,93	4659	1181		1193	
63	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,124024	435218,00	--	53977	--	53977	--	58295

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		4318	
64	214-101-0201 РСНБ РК 2022	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,009596	439438,00	--	4217	--	4217	--	4554
		СП - 8%			--	--	--	--		337	
65	1109-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий**	т	0,13362	17532,54	451,95	2343	61	321	1353	3992
		НР - 69%, СП - 8%			14673,96	5,96	1961	1		296	
66	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	4,0086	114,80	2,95	460	12	191	178	689
		НР - 69%, СП - 8%			64,10	0,38	257	2		51	
67	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 к=2 к объему	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	м2	8,0172	95,53	2,14	766	17	449	209	1053
		НР - 69%, СП - 8%			37,46	0,38	300	3		78	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6834521	266371	4760841	1725233	9244534
							1807309	65651	--	684779	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6821289				
		Материалы	Тенге				1968796				
		Всего заработная плата	Тенге					1865158			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2790854				
		Накладные расходы	Тенге				1719851				
		Сметная прибыль	Тенге				683290				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				9224430				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1109
		Сметная заработная плата	Тенге					1865158			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				13232				
		Материалы	Тенге				1193				
		Всего заработная плата	Тенге					7802			
		Накладные расходы	Тенге				5382				
		Сметная прибыль	Тенге				1489				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				20103				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					7802			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				9244533				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1112
		Сметная заработная плата	Тенге					1872960			
		РАЗДЕЛ 6.ПРОЕМЫ									
		ОКНА									
68	1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2 проемов	374,67	3400,89	241,88	1274211	90625	520592	638618	2065855
		НР - 90%; СП - 8%			1769,54	124,33	662994	46583		153026	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	223-102-0303 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой**	м2	374,67	28566,00	--	10702823	--	10702823	--	1155904
		СП - 8%			--	--	--	--		856226	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				11977034	90625	11223415	638618	13624904
							662994	46583	--	1009252	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11977034				
	Материалы		Тенге				520593				
	Всего заработная плата		Тенге					709577			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10702823				
		Накладные расходы	Тенге				638618				
		Сметная прибыль	Тенге				1009252				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13624904				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								440
		Сметная заработная плата	Тенге					709577			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				13624904				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								440
		Сметная заработная плата	Тенге					709577			
		РАЗДЕЛ 7.ПОЛЫ									
		ТЕХ.ЭТАЖ									
		ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ									
70	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	984,35	1778,65	36,85	1750814	36274	1420899	275726	2188653
		НР - 92%, СП - 8%			298,31	6,16	293641	6064		162122	
71	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	984,35	490,81	45,13	483129	44423	--	432405	988780
		НР - 94%, СП - 8%			445,68	21,64	438705	21301		73245	
72	234-101-0205 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 /ТЕХНОРУФ/**	м3	223,05371	43327,00	--	9664248	--	9664248	--	10437388
		СП - 8%			--	--	--	--		773140	
73	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	984,35	1239,67	32,89	1220269	32376	699901	477528	1833517
		НР - 94%, СП - 8%			495,75	20,34	487992	20022		135821	
74	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 к=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 до 30 мм**	м2 стяжки	1968,7	188,76	5,57	371612	10966	348578	17561	420298
		НР - 94%, СП - 8%			6,13	3,36	12068	6615		31125	
75	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	1,082785	22527,39	2052,22	24392	2222	45	21012	49036
		НР - 91%, СП - 8%			20433,17	891,48	22125	965		3632	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,082785	456152,00	--	493915	--	493915	--	533428
		СП - 8%			--	--	--	--		39513	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				14008379	126261	12627586	1224232	16451210
							1254531	54967	--	1218598	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14008379				
	Материалы		Тенге				1423700				
	Всего заработная плата		Тенге					1309498			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10158163				
	Местные материалы		Тенге				1045724				
		Накладные расходы	Тенге				1224232				
		Сметная прибыль	Тенге				1218598				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16451209				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								841
		Сметная заработная плата	Тенге					1309498			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				16451209				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								841
		Сметная заработная плата	Тенге					1309498			
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 8.Перегородки (Блок Б, 2-1-4)									
77	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	167,1	7578,74	391,10	1266407	65353	703068	478043	1884005
		НР - 93%; СП - 8%			2980,17	95,98	497986	16038		139555	
78	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /под перегородки/	м3	4,3576	49088,96	2695,57	213910	11747	174530	27603	260834
		НР - 91%; СП - 8%			6341,33	619,53	27633	2700		19321	
79	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0419	408502,00	--	17116	--	17116	--	18485
		СП - 8%			--	--	--	--		1369	
80	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,155868	389901,00	--	60773	--	60773	--	65635
		СП - 8%			--	--	--	--		4862	
81	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	4	999,82	348,49	3999	1394	1583	1580	6026
		НР - 118%; СП - 8%			255,56	79,29	1022	317		446	
82	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,056	143670,00	--	8046	--	8046	--	8690
		СП - 8%			--	--	--	--		644	
83	1109-0301-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки металлические многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,00127	81494,32	40107,79	103	51	8	38	153

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			34869,72	8834,93	44	11		11	
84	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00127	389901,00	--	495	--	495	--	535
		СП - 8%			--	--	--	--		40	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1570849	78545	965619	507264	2244363
							526685	19066	--	166248	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1570746				
	Материалы		Тенге				879182				
	Всего заработная плата		Тенге					545696			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				86430				
		Накладные расходы	Тенге				507226				
		Сметная прибыль	Тенге				166237				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2244209				327
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					545696			
		Сметная заработная плата	Тенге				103				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8				
	Материалы		Тенге					55			
	Всего заработная плата		Тенге				38				
		Накладные расходы	Тенге				11				
		Сметная прибыль	Тенге				152				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					55			
		Сметная заработная плата	Тенге				2244361				327
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	чел.-ч								
		Нормативная трудоемкость	Тенге					545751			
		Сметная заработная плата									
		РАЗДЕЛ 9.Полы									
		Помещения 5,8									
85	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	721,2	665,83	43,71	480197	31524	372723	82808	608044
		НР - 94%; СП - 8%			105,31	16,84	75950	12145		45039	
86	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	57,696	45374,72	7,49	2617940	432	2307194	291695	3142406
		НР - 94%; СП - 8%			5378,44	--	310314	--		232771	
87	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	721,2	2127,79	126,73	1534562	91397	1080603	375897	2063295
		НР - 94%; СП - 8%			502,72	51,76	362562	37329		152837	
88	1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия бетонные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 до 25 мм	м2 покрытия	721,2	-216,35	-4,84	-156032	-3490	-142092	-11885	-181353
		НР - 94%; СП - 8%			-14,49	-3,04	-10450	-2192		-13436	
		Помещения 6,7,9,10									
89	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	239,07	665,83	43,71	159180	10450	123554	27450	201560
		НР - 94%; СП - 8%			105,31	16,84	25176	4026		14930	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	19,1256	45374,72	7,49	867819	143	764810	96694	1041674
		НР - 94%; СП - 8%			5378,44	--	102866	--		77161	
91	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	239,07	1273,55	32,89	304468	7863	178086	115978	454080
		НР - 94%; СП - 8%			495,75	20,34	118519	4863		33635	
92	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	239,07	1069,88	57,33	255776	13706	111566	124398	410588
		НР - 94%; СП - 8%			545,88	7,67	130504	1834		30414	
93	1111-0101-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вычитается позиция: Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	239,07	-404,10	-29,68	-96608	-7095	-45476	-42356	-150081
		НР - 94%; СП - 8%			-184,20	-4,28	-44037	-1023		-11117	
94	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	239,07	1273,55	32,89	304468	7863	178086	115978	454080
		НР - 94%; СП - 8%			495,75	20,34	118519	4863		33635	
95	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 к=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 40 мм	м2 стяжки	956,28	197,23	5,57	188607	5326	177419	8530	212906
		НР - 94%; СП - 8%			6,13	3,36	5862	3213		15769	
96	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	239,07	2058,30	126,73	492078	30297	341596	124606	666018
		НР - 94%; СП - 8%			502,72	51,76	120185	12374		49334	
97	1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 к=2	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 до 20 мм	м2 покрытия	478,14	-204,77	-4,84	-97909	-2315	-88666	-7880	-114252
		НР - 94%; СП - 8%			-14,49	-3,04	-6928	-1454		-8463	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				6854546	186101	5359403	1301913	8808965
							1309042	75978	--	652509	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6854546				
	Материалы		Тенге				5359403				
	Всего заработная плата		Тенге					1385020			
		Накладные расходы	Тенге				1301913				
		Сметная прибыль	Тенге				652509				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8808968				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								963
		Сметная заработная плата	Тенге					1385020			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				8808968				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								963
		Сметная заработная плата	Тенге					1385020			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				8425395	264646	34936864	5397260	50373976
							1835727	95044	--	3731386	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8425292				
	Материалы		Тенге				6238585				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					1930716			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				86430				
		Накладные расходы	Тенге				1809139				
		Сметная прибыль	Тенге				818746				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11053177				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1290
		Сметная заработная плата	Тенге					1930716			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				103				
	Материалы		Тенге				8				
	Всего заработная плата		Тенге					55			
		Накладные расходы	Тенге				38				
		Сметная прибыль	Тенге				11				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				152				
		Сметная заработная плата	Тенге					55			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				11053329				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1290
		Сметная заработная плата	Тенге					1930771			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 10.Стены									
98	1108-0301-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены блоками из ячеистого бетона. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), с утеплением при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	676,1458332	29664,76	1990,85	20057704	1346105	9375715	8994788	31376690
		НР - 93%; СП - 8%			13807,50	496,83	9335884	335930		2324197	
99	213-301-0102 РСНБ РК 2022	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500**	м3	431,5824467	28499,00	--	12299668	--	12299668	--	13283641
		СП - 8%			--	--	--	--		983973	
100	234-101-0305 РСНБ РК 2022	**Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95**	м3	75,5269282	46445,00	--	3507848	--	3507848	--	3788476
		СП - 8%			--	--	--	--		280628	
101	1108-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены наружные из кирпича,толщиной 380 мм.Кладка парапета с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	68,265	47017,30	3231,57	3209636	220604	2232424	750325	4276757
		НР - 93%; СП - 8%			11083,40	735,26	756608	50193		316797	
102	1115-0213-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с люлек**	м2	184,5	5879,69	25,40	1084803	4686	336521	596249	1815536
		НР - 80%; СП - 8%			4030,33	9,30	743596	1716		134484	
103	234-101-0305 РСНБ РК 2022	**Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95**	м3	9,68625	46445,00	--	449878	--	449878	--	485868
		СП - 8%			--	--	--	--		35990	
104	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /вентшахты/**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	33	7199,38	391,10	237580	12906	126328	94407	358546
		НР - 93%; СП - 8%			2980,17	95,98	98346	3167		26559	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	56	999,82	348,49	55990	19515	22164	22127	84366
		НР - 118%; СП - 8%			255,56	79,29	14311	4440		6250	
106	222-102-0108 РСНБ РК 2022	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	1,152	143670,00	--	165508	--	165508	--	178749
		СП - 8%			--	--	--	--		13241	
107	1109-0301-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перемычки металлические многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,3164	81494,32	40107,79	25785	12690	2062	9541	38153
		НР - 69%; СП - 8%			34869,72	8834,93	11033	2795		2826	
108	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0002893	435218,00	--	126	--	126	--	136
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
109	214-101-0201 РСНБ РК 2022	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,02708	439438,00	--	11900	--	11900	--	12852
		СП - 8%			--	--	--	--		952	
110	1109-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий**	т	0,3164	17532,54	451,95	5547	143	761	3205	9452
		НР - 69%; СП - 8%			14673,96	5,96	4643	2		700	
111	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	9,492	114,80	2,95	1090	28	454	422	1633
		НР - 69%; СП - 8%			64,10	0,38	608	4		121	
112	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 к=2 к объему	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	м2	18,984	95,53	2,14	1814	40	1063	496	2494
		НР - 69%; СП - 8%			37,46	0,38	711	7		185	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				41114877	1616717	28532420	10471560	55713349
							10965740	398254	--	4126913	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				41083545				
	Материалы		Тенге				12094667				
	Всего заработная плата		Тенге					11345521			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16434928				
		Накладные расходы	Тенге				10458814				
		Сметная прибыль	Тенге				4123387				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				55665746				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6746
		Сметная заработная плата	Тенге					11345521			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				31332				
	Материалы		Тенге				2823				
	Всего заработная плата		Тенге					18473			
		Накладные расходы	Тенге				12746				
		Сметная прибыль	Тенге				3526				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				47604				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					18473			9
		Сметная заработная плата	Тенге				55713350				6755
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					11363994			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 11.Проемы									
		Окна									
113	1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)** *НР - 90%; СП - 8%*	м2 проемов	56,5082	3400,89 1769,54	241,88 124,33	192178 99994	13669 7026	78515	96317 23080	311575
114	1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	28,4713	3965,54 1922,91	242,19 122,83	112904 54748	6895 3497	51261	52421 13226	178551
115	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	32,8153	4724,93 2252,99	240,96 121,17	155050 73933	7907 3976	73210	70118 18013	243181
116	223-102-0303 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой** *СП - 8%*	м2	56,5082	28566,00 --	-- --	1614213 --	-- --	1614213	-- 129137	1743350
117	223-102-0203 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка** *СП - 8%*	м2	8,7604	35465,00 --	-- --	310688 --	-- --	310688	-- 24855	335543
118	223-102-0203 РСНБ РК 2022	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99** *СП - 8%*	м2	19,7109	35465,00 --	-- --	699047 --	-- --	699047	-- 55924	754971
119	223-102-0103 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной** *СП - 8%*	м2	32,8153	43578,00 --	-- --	1430025 --	-- --	1430025	-- 114402	1544427
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				4514105 228675	28471 14499	4256959 --	218856 378637	5111598

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4514105				
	Материалы		Тенге				202987				
	Всего заработная плата		Тенге					243174			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4053973				
		Накладные расходы	Тенге				218856				
		Сметная прибыль	Тенге				378637				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5111598				150
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					243174			
		Сметная заработная плата	Тенге				5111598				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге								150
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					243174			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 12.Перегородки (Блок В, 2-1-5)									
120	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	96,8	7578,74 2980,17	391,10 95,98	733622 288480	37859 9291	407283	276927 80843	1091393
121	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /под перегородки/ *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,1388	49088,96 6341,33	2695,57 619,53	55903 7222	3070 706	45611	7214 5049	68166
122	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,01095	408502,00 --	-- --	4473 --	-- --	4473	-- 358	4831
123	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,040734	389901,00 --	-- --	15882 --	-- --	15882	-- 1271	17153
124	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	1	999,82 255,56	348,49 79,29	1000 256	348 79	396	395 112	1507
125	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 *СП - 8%*	м3	0,014	143670,00 --	-- --	2011 --	-- --	2011	-- 161	2172
126	1109-0301-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки металлические многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,00127	81494,32 34869,72	40107,79 8834,93	103 44	51 11	8	38 11	153
127	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00127	389901,00 --	-- --	495 --	-- --	495	-- 40	535
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				813489 296002	41328 10087	476159 --	284574 87845	1185910

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				813386				
	Материалы		Тенге				453290				
	Всего заработная плата		Тенге					306034			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				22861				
		Накладные расходы	Тенге				284536				
		Сметная прибыль	Тенге				87834				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1185756				182
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					306034			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				103				
	Материалы		Тенге				8				
	Всего заработная плата		Тенге					55			
		Накладные расходы	Тенге				38				
		Сметная прибыль	Тенге				11				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				152				
		Сметная заработная плата	Тенге					55			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				1185908				182
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					306089			
		РАЗДЕЛ 13.Полы									
		Помещение 12									
128	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	867,95	665,83	43,71	577907	37938	448565	99658	731768
		НР - 94%; СП - 8%			105,31	16,84	91404	14616		54203	
129	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	69,436	45374,72	7,49	3150639	520	2776662	351050	3781824
		НР - 94%; СП - 8%			5378,44	--	373457	--		280135	
130	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	м2 покрытия	867,95	2127,79	126,73	1846815	109995	1300484	452384	2483135
		НР - 94%; СП - 8%			502,72	51,76	436336	44925		183936	
131	1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 до 25 мм**	м2 покрытия	867,95	-216,35	-4,84	-187781	-4201	-171003	-14304	-218255
		НР - 94%; СП - 8%			-14,49	-3,04	-12577	-2639		-16170	
		Помещение 13									
132	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	21,96	665,83	43,71	14622	960	11349	2521	18515
		НР - 94%; СП - 8%			105,31	16,84	2313	370		1371	
133	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	1,7568	45374,72	7,49	79714	13	70252	8882	95684
		НР - 94%; СП - 8%			5378,44	--	9449	--		7088	
134	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	21,96	1273,55	32,89	27967	723	16357	10653	41710
		НР - 94%; СП - 8%			495,75	20,34	10887	447		3090	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	21,96	1069,88	57,33	23495	1259	10248	11427	37715
		НР - 94%; СП - 8%			545,88	7,67	11988	168		2794	
136	1111-0101-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вычитается позиция: Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	21,96	-404,10	-29,68	-8874	-652	-4177	-3891	-13786
		НР - 94%; СП - 8%			-184,20	-4,28	-4045	-94		-1021	
137	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	21,96	1273,55	32,89	27967	723	16357	10653	41710
		НР - 94%; СП - 8%			495,75	20,34	10887	447		3090	
138	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 к=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 40 мм	м2 стяжки	87,84	197,23	5,57	17325	489	16298	784	19557
		НР - 94%; СП - 8%			6,13	3,36	538	295		1448	
139	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	21,96	2058,30	126,73	45200	2783	31377	11446	61177
		НР - 94%; СП - 8%			502,72	51,76	11040	1137		4532	
140	1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 к=2	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 до 20 мм	м2 покрытия	43,92	-204,77	-4,84	-8993	-213	-8144	-724	-10494
		НР - 94%; СП - 8%			-14,49	-3,04	-636	-134		-777	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				5606003	150337	4514625	940539	7070260
							941041	59538	--	523719	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5606003				
	Материалы		Тенге				4514625				
	Всего заработная плата		Тенге					1000579			
		Накладные расходы	Тенге				940539				
		Сметная прибыль	Тенге				523719				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7070261				706
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1000579			
		Сметная заработная плата	Тенге				7070261				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге								706
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1000579			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 14.Внутренняя отделка									
		Потолок									
141	1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	404,1944523	146,64	1,08	59271	436	4188	43891	111416
		НР - 80%; СП - 8%			135,20	0,54	54647	218		8254	
142	1115-0207-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,9832501	5548,65	40,56	55394	405	32117	18485	79789

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			2291,00	23,50	22872	235		5910	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				114665	841	36305	62376	191205
							77519	453	--	14164	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				114665				
	Материалы		Тенге				36304				
	Всего заработная плата		Тенге					77972			
		Накладные расходы	Тенге				62376				
		Сметная прибыль	Тенге				14164				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				191205				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					77972			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				191205				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					77972			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				6534157	192506	37816468	11977905	69272322
							1314562	70078	--	5131278	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6534054				
	Материалы		Тенге				5004219				
	Всего заработная плата		Тенге					1384585			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				22861				
		Накладные расходы	Тенге				1287451				
		Сметная прибыль	Тенге				625717				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8447222				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								938
		Сметная заработная плата	Тенге					1384585			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				103				
	Материалы		Тенге				8				
	Всего заработная плата		Тенге					55			
		Накладные расходы	Тенге				38				
		Сметная прибыль	Тенге				11				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				152				
		Сметная заработная плата	Тенге					55			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				8447374				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								938
		Сметная заработная плата	Тенге					1384640			

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 15.Проемы

		Окна									
143	1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2 проемов**	**218,8652**	**3400,89**	**241,88**	**744336**	**52940**	**304105**	**373051**	**1206778**
		НР - 90%; СП - 8%			**1769,54**	**124,33**	**387291**	**27212**		**89391**	
144	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2**	**1,6471**	**4724,93**	**240,96**	**7782**	**397**	**3674**	**3519**	**12206**
		НР - 90%; СП - 8%			**2252,99**	**121,17**	**3711**	**200**		**904**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	223-102-0303 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	м2	218,8652	28566,00	--	6252103	--	6252103	--	6752271
		СП - 8%			--	--	--	--		500168	
146	223-102-0103 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	1,6471	43578,00	--	71777	--	71777	--	77519
		СП - 8%			--	--	--	--		5742	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				7075998	53337	6631659	376570	8048774
							391002	27412	--	596205	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				7075998				
		Материалы	Тенге				307782				
		Всего заработная плата	Тенге					418414			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6323880				
		Накладные расходы	Тенге				376570				
		Сметная прибыль	Тенге				596205				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8048773				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								259
		Сметная заработная плата	Тенге					418414			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				8048773				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								259
		Сметная заработная плата	Тенге					418414			
		РАЗДЕЛ 16.Полы									
		1-й этаж									
		Помещения 93,95,77,82									
147	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	333,7	490,81	45,13	163783	15060	--	146588	335201
		НР - 94%; СП - 8%			445,68	21,64	148723	7221		24831	
148	234-101-0207 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	34,3711	58760,00	--	2019646	--	2019646	--	2181218
		СП - 8%			--	--	--	--		161572	
149	1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	333,7	1362,78	32,95	454760	10995	230904	206470	714128
		НР - 94%; СП - 8%			637,88	20,34	212861	6787		52898	
150	1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 до 40 мм	м2 стяжки	1334,8	184,10	5,57	245737	7435	229973	12040	278400
		НР - 94%; СП - 8%			6,24	3,36	8329	4485		20623	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	333,7	1273,55	32,89	424984	10975	248577	161885	633817
		НР - 94%; СП - 8%			495,75	20,34	165432	6787		46948	
152	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 к=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 до 30 мм	м2 стяжки	667,4	197,23	5,57	131631	3717	123823	5953	148590
		НР - 94%; СП - 8%			6,13	3,36	4091	2242		11005	
		Помещение 89									
153	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	2,1	490,81	45,13	1031	94	--	922	2110
		НР - 94%; СП - 8%			445,68	21,64	936	45		156	
154	234-101-0207 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	0,2163	58760,00	--	12710	--	12710	--	13727
		СП - 8%			--	--	--	--		1017	
155	1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2,1	1362,78	32,95	2862	69	1453	1299	4494
		НР - 94%; СП - 8%			637,88	20,34	1340	43		333	
156	1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 до 30 мм	м2 стяжки	4,2	184,10	5,57	773	23	724	38	876
		НР - 94%; СП - 8%			6,24	3,36	26	14		65	
157	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2,1	1273,55	32,89	2674	69	1564	1019	3988
		НР - 94%; СП - 8%			495,75	20,34	1041	43		295	
		Помещения 76,74,81,79,80,84									
158	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	53,3	490,81	45,13	26160	2405	--	23414	53540
		НР - 94%; СП - 8%			445,68	21,64	23755	1153		3966	
159	234-101-0207 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	5,4899	58760,00	--	322587	--	322587	--	348394
		СП - 8%			--	--	--	--		25807	
160	1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	53,3	1362,78	32,95	72636	1756	36881	32978	114063
		НР - 94%; СП - 8%			637,88	20,34	33999	1084		8449	
161	1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 до 30 мм	м2 стяжки	106,6	184,10	5,57	19625	594	18366	962	22234
		НР - 94%; СП - 8%			6,24	3,36	665	358		1647	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	53,3	1069,88 545,88	57,33 7,67	57025 29095	3056 409	24874	27734 6781	91540
163	1111-0101-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вычитается позиция: Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405 НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	53,3	-404,10 -184,20	-29,68 -4,28	-21539 -9818	-1582 -228	-10139	-9443 -2478	-33461
164	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	53,3	1273,55 495,75	32,89 20,34	67880 26423	1753 1084	39704	25857 7499	101236
		Помещения 92,85,86,87,90,91,94,96,73									
165	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	446,3	490,81 445,68	45,13 21,64	219049 198907	20142 9658	--	196051 33209	448309
166	234-101-0207 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180 СП - 8%	м3	45,9689	58760,00 --	-- --	2701133 --	-- --	2701133	-- 216091	2917224
167	1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	446,3	1362,78 637,88	32,95 20,34	608209 284686	14706 9078	308817	276139 70747	955096
168	1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 до 40 мм НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	1785,2	184,10 6,24	5,57 3,36	328655 11140	9943 5998	307572	16103 27581	372339
169	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	446,3	1273,55 495,75	32,89 20,34	568385 221253	14679 9078	332453	216509 62790	847684
170	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 к=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 до 30 мм НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	892,6	197,23 6,13	5,57 3,36	176047 5472	4972 2999	165603	7962 14719	198728
		Помещения 83,75,78									
171	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	45,1	490,81 445,68	45,13 21,64	22136 20100	2035 976	--	19812 3356	45303
172	234-101-0207 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180 СП - 8%	м3	4,6453	58760,00 --	-- --	272958 --	-- --	272958	-- 21837	294795

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173	1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	45,1	1362,78 637,88	32,95 20,34	61461 28768	1486 917	31207	27905 7149	96515
174	1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 до 40 мм НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	180,4	184,10 6,24	5,57 3,36	33212 1126	1005 606	31081	1627 2787	37626
175	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	45,1	1273,55 495,75	32,89 20,34	57437 22358	1483 917	33596	21879 6345	85661
176	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 к=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 до 30 мм НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	90,2	197,23 6,13	5,57 3,36	17790 553	502 303	16735	805 1487	20082
		Тех.этаж									
		Техническое помещение									
177	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР - 92%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	852,5	1778,65 298,31	36,85 6,16	1516299 254309	31414 5251	1230576	238794 140407	1895500
178	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	852,5	490,81 445,68	45,13 21,64	418416 379942	38473 18448	--	374486 63435	856337
179	234-101-0207 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180 СП - 8%	м3	193,1765	58760,00 --	-- --	11351051 --	-- --	11351051	-- 908084	12259135
180	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	852,5	1239,67 495,75	32,89 20,34	1056819 422627	28039 17340	606153	413565 117628	1588012
181	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 к=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 до 30 мм НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	1705	188,76 6,13	5,57 3,36	321836 10452	9497 5729	301887	15209 26956	364001
182	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 91%; СП - 8%	т	0,93775	22527,39 20433,17	2052,22 891,48	21125 19161	1924 836	40	18197 3146	42468
183	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,93775	456152,00 --	-- --	427757 --	-- --	427757	-- 34221	461978
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				24184749	236719	21420266	2482759	28800888

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							2527752	119661	–	2133389	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				24184740				
	Материалы		Тенге				3406768				
	Всего заработная плата		Тенге					2647413			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				17107842				
	Местные материалы		Тенге				905653				
		Накладные расходы	Тенге				2482759				
		Сметная прибыль	Тенге				2133389				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				28800888				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1778
		Сметная заработная плата	Тенге					2647413			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				28800888				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1778
		Сметная заработная плата	Тенге					2647413			
		РАЗДЕЛ 17.ОТОПЛЕНИЕ (Блок А)									
184	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	23	2022,77	10,33	46524	237	250	45120	98975
		НР - 98%; СП - 8%			2001,63	0,14	46037	3		7331	
185	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	596	2184,74	12,43	1302105	7408	6956	1262119	2769362
		НР - 98%; СП - 8%			2160,64	0,23	1287741	137		205137	
186	1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	287	2385,29	14,77	684578	4239	3719	663191	1455589
		НР - 98%; СП - 8%			2357,56	0,37	676620	106		107820	
187	1116-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	1069	2642,79	17,59	2825143	18804	21198	2730023	5999581
		НР - 98%; СП - 8%			2605,37	0,56	2785141	599		444415	
188	241-205-0206 РСНБ РК 2022	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,25 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**	м	22,77	535,00	–	12182	–	12182	–	13157
		СП - 8%			–	–	–	–		975	
189	241-205-0208 РСНБ РК 2022	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**	м	590,04	1499,00	–	884470	–	884470	–	955228
		СП - 8%			–	–	–	–		70758	
190	241-205-0209 РСНБ РК 2022	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**	м	284,13	860,00	–	244352	–	244352	–	263900

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		19548	
191	241-205-0211 РСНБ РК 2022	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	1058,31	1333,00	–	1410727	–	1410727	–	1523585
		СП - 8%			–	–	–	–		112858	
192	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	246	708,00	–	174168	–	174168	–	188101
		СП - 8%			–	–	–	–		13933	
		Дренаж									
193	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	17	2022,77	10,33	34387	175	184	33349	73155
		НР - 98%; СП - 8%			2001,63	0,14	34028	2		5419	
194	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	45	2184,74	12,43	98313	559	525	95294	209096
		НР - 98%; СП - 8%			2160,64	0,23	97229	10		15489	
195	241-205-0205 РСНБ РК 2022	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	16,83	485,00	–	8163	–	8163	–	8816
		СП - 8%			–	–	–	–		653	
196	241-205-0208 РСНБ РК 2022	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	44,55	1499,00	–	66780	–	66780	–	72122
		СП - 8%			–	–	–	–		5342	
197	1312-1101-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 15 мм. Монтаж оборудования	шт.	28	7503,19	56,99	210089	1596	6432	123257	360014
		НР - 61%; СП - 8%			7216,48	–	202061	–		26668	
198	242-202-0701 РСНБ РК 2022	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	28	7881,00	–	220668	–	220668	–	238321
		СП - 8%			–	–	–	–		17653	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				8222649	33018	3060774	4952353	14229002
							5128857	857	–	1053999	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				210089				
	Материалы		Тенге				6432				
	Всего заработная плата		Тенге					202061			
		Накладные расходы	Тенге				123257				
		Сметная прибыль	Тенге				26668				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				360014				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								110
		Сметная заработная плата	Тенге					202061			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3021510				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3021510				
		Сметная прибыль	Тенге				241720				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3263230				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4991050				
	Материалы		Тенге				32831				
	Всего заработная плата		Тенге					4927653			
		Накладные расходы	Тенге				4829096				
		Сметная прибыль	Тенге				785611				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				10605757				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2676
		Сметная заработная плата	Тенге					4927653			
		ИТОГО ПОРАЗДЕЛУ 17	Тенге				14229001				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2786
		Сметная заработная плата	Тенге					5129714			
		РАЗДЕЛ 18.ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		-25°С									
199	1120-0101-0315 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка /переход/**	м2 поверхности воздуховодов	4,07	10940,37	44,75	44527	182	40116	4209	52634
		НР - 98%; СП - 8%			1038,98	16,16	4229	66		3899	
200	1120-0101-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	3,14	9683,29	69,73	30406	219	22136	7981	41458
		НР - 98%; СП - 8%			2564,16	29,53	8051	93		3071	
201	1120-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	3,96	9420,58	56,11	37305	223	27785	9203	50228
		НР - 98%; СП - 8%			2347,71	23,62	9297	94		3721	
202	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	144,1	9091,46	68,90	1310079	9928	930656	366220	1810403
		НР - 98%; СП - 8%			2564,16	29,14	369495	4199		134104	
203	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	236,1	8860,36	54,36	2091931	12834	1524803	548503	2851668
		НР - 98%; СП - 8%			2347,71	22,88	554294	5402		211234	
204	1120-0101-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	10,8	10294,32	57,32	111179	619	85205	25052	147129
		НР - 98%; СП - 8%			2347,71	19,22	25355	208		10898	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	219,3	9939,66	54,36	2179767	11922	1722370	441484	2830950
		НР - 98%, СП - 8%			2031,35	22,88	445475	5018		209699	
206	1120-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	18,1	9415,59	50,63	170422	917	141839	27490	213745
		НР - 98%; СП - 8%			1528,51	21,30	27666	386		15833	
207	1120-0101-0312 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	72	9094,80	45,28	654826	3260	562613	88294	802570
		НР - 98%; СП - 8%			1235,46	15,88	88953	1143		59450	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				6630442	40104	5057523	1518436	8800785
							1532815	16609	–	651909	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				6630442				
	Материалы		Тенге				5057522				
	Всего заработная плата		Тенге					1549424			
		Накладные расходы	Тенге				1518436				
		Сметная прибыль	Тенге				651909				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				8800787				968
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1549424			
		Сметная заработная плата	Тенге				8800787				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге								968
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1549424			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 19.ОТОПЛЕНИЕ (Блок В)									
		-25°С									
208	1118-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	121,12	24065,47	211,85	2914810	25659	2746458	152784	3313002
		НР - 98%; СП - 8%			1178,11	109,06	142693	13209		245407	
209	1118-0701-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздухоотводчики. Установка	шт.	2	3370,22	423,38	6740	846	165	5984	13742
		НР - 98%; СП - 8%			2864,41	188,64	5729	377		1018	
210	245-405-1502 РСНБ РК 2022	Воздухоудалитель автоматический из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	2	3744,00	–	7488	–	7488	–	8087
		СП - 8%			–	–	–	–		599	
211	1118-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 89 мм. Установка	шт.	4	26516,31	247,06	106065	988	52568	51823	170519
		НР - 98%; СП - 8%			13127,30	92,96	52509	372		12631	
212	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Краны воздушные. Установка	комплект	64	386,85	–	24758	–	8928	15514	43493
		НР - 98%; СП - 8%			247,35	–	15830	–		3222	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	1116-0602-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	192	398,70 388,12	0,83 0,38	76550 74519	159 73	1872	73100 11971	161621
214	245-405-2101 РСНБ РК 2022	Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss *СП - 8%*	шт.	64	5593,00 --	-- --	357952 --	-- --	357952	-- 28636	386588
215	245-510-0502 РСНБ РК 2022	Клапан ручной регулировки радиаторов отопления, Tmax 110°С, PN 16, ГОСТ 30815-2002 угловой с резьбой R 3/4", DN 20 *СП - 8%*	шт.	64	3966,00 --	-- --	253824 --	-- --	253824	-- 20306	274130
216	245-510-0302 РСНБ РК 2022	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20 *СП - 8%*	шт.	64	4951,00 --	-- --	316864 --	-- --	316864	-- 25349	342213
217	1116-0602-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	11	1002,01 863,47	2,61 0,84	11022 9498	28 9	1496	9317 1627	21966
218	1116-0602-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	1	855,59 767,21	2,61 0,84	856 767	3 1	86	753 129	1737
219	245-506-0109 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 по перепаду давления, G 1 1/2", dPset от 20 кПа до 80 кПа, Kvs 12,8 м3/ч, DN 40 *СП - 8%*	шт.	2	44670,00 --	-- --	89340 --	-- --	89340	-- 7147	96487
220	242-312-0105 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	2	88598,00 --	-- --	177196 --	-- --	177196	-- 14176	191372
221	242-401-2403 РСНБ РК 2022	Трубка импульсная AFQ при монтаже на обратном трубопроводе DN 40, Тмакс 150°С, PN 25, типа Danfoss *СП - 8%*	шт.	2	25629,00 --	-- --	51258 --	-- --	51258	-- 4101	55359
222	245-506-0107 РСНБ РК 2022	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1 1/4", Kvs 14,2 м3/ч, DN 32 *СП - 8%*	шт.	7	26828,00 --	-- --	187796 --	-- --	187796	-- 15024	202820
223	245-506-0106 РСНБ РК 2022	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1", Kvs 8,7 м3/ч, DN 25 *СП - 8%*	шт.	1	21833,00 --	-- --	21833 --	-- --	21833	-- 1747	23580

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	1118-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	1фильтр	8	1576,16 1389,96	164,42 59,87	12609 11120	1315 479	174	11367 1918	25894
225	242-404-0104 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32 *СП - 8%*	шт.	8	20392,00 --	-- --	163136 --	-- --	163136	-- 13051	176187
226	1312-1101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 20 мм. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	4	7597,16 7216,48	56,99 --	30389 28866	228 --	1295	17608 3840	51837
227	1312-1101-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	16	8165,86 7606,56	62,07 --	130654 121705	993 --	7956	74240 16392	221286
228	242-202-0702 РСНБ РК 2022	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	4	8250,00 --	-- --	33000 --	-- --	33000	-- 2640	35640
229	242-202-0704 РСНБ РК 2022	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	16	10664,00 --	-- --	170624 --	-- --	170624	-- 13650	184274
230	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	329	2184,74 2160,64	12,43 0,23	718779 710851	4090 76	3838	696707 113239	1528724
231	1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	188	2385,29 2357,56	14,77 0,37	448435 443221	2777 70	2437	434425 70628	953488
232	1116-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	455	2642,79 2605,37	17,59 0,56	1202469 1185443	8004 255	9022	1161984 189157	2553610
233	241-205-0208 РСНБ РК 2022	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 *СП - 8%*	м	325,71	1499,00 --	-- --	488239 --	-- --	488239	-- 39059	527298

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
234	241-205-0209 РСНБ РК 2022	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	186,12	860,00	–	160063	–	160063	–	172868
		СП - 8%			–	–	–	–		12805	
235	241-205-0211 РСНБ РК 2022	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	450,45	1333,00	–	600450	–	600450	–	648486
		СП - 8%			–	–	–	–		48036	
236	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	408	925,81	107,73	377730	43953	156101	150438	570420
		НР - 76%; СП - 8%			435,48	49,68	177676	20269		42252	
237	234-303-0210 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	90,2	291,00	–	26248	–	26248	–	28348
		СП - 8%			–	–	–	–		2100	
238	234-303-0212 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	95,7	343,00	–	32825	–	32825	–	35451
		СП - 8%			–	–	–	–		2626	
239	234-303-0214 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	262,9	383,00	–	100691	–	100691	–	108746
		СП - 8%			–	–	–	–		8055	
240	1116-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	24	2735,36	26,85	65649	644	51365	13606	85595
		НР - 98%; СП - 8%			568,34	10,14	13640	243		6340	
241	1116-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	123	3118,90	49,73	383625	6116	289950	88184	509554
		НР - 98%; СП - 8%			711,86	19,71	87559	2424		37745	
242	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	147	125,53	0,76	18453	112	503	17481	38810
		НР - 98%; СП - 8%			121,35	–	17838	–		2875	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
243	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex *НР - 76%; СП - 8%*	м	116	925,81 435,48	107,73 49,68	107394 50516	12497 5763	44381	42772 12013	162178
244	234-303-0217 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	127,6	586,00 --	-- --	74774 --	-- --	74774	-- 5982	80756
245	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	51	114,80 64,10	2,95 0,38	5855 3269	150 19	2436	2269 650	8774
246	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза *НР - 69%; СП - 8%*	м2	102	158,70 28,14	3,84 0,57	16187 2870	392 58	12925	2021 1457	19664
247	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	201	1240,85 1095,78	1,49 0,73	249411 220252	300 147	28859	176319 34057	459788
248	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	164	708,00 --	-- --	116112 --	-- --	116112	-- 9289	125401
		Дренаж									
249	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	11	2022,77 2001,63	10,33 0,14	22250 22018	114 2	118	21579 3506	47335
250	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	42	2184,74 2160,64	12,43 0,23	91759 90747	522 10	490	88941 14456	195156
251	241-205-0205 РСНБ РК 2022	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 *СП - 8%*	м	10,89	485,00 --	-- --	5282 --	-- --	5282	-- 423	5705
252	241-205-0208 РСНБ РК 2022	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 *СП - 8%*	м	41,58	1499,00 --	-- --	62328 --	-- --	62328	-- 4986	67314

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
253	1312-1101-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 15 мм. Монтаж оборудования**	шт.	16	7503,19	56,99	120051	912	3675	70433	205723
		НР - 61%, СП - 8%			7216,48	--	115464	--		15239	
254	242-202-0701 РСНБ РК 2022	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	шт.	16	7881,00	--	126096	--	126096	--	136184
		СП - 8%			--	--	--	--		10088	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				10765919	110802	7050517	3379649	15277210
							3604600	43856	--	1131644	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				281094				
	Материалы		Тенге				12927				
	Всего заработная плата		Тенге					266035			
		Накладные расходы	Тенге				162281				
		Сметная прибыль	Тенге				35471				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				478846				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								145
		Сметная заработная плата	Тенге					266035			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4379996				
	Материалы		Тенге				244703				
	Всего заработная плата		Тенге					480839			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3623419				
		Накладные расходы	Тенге				373819				
		Сметная прибыль	Тенге				380304				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5134119				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								275
		Сметная заработная плата	Тенге					480839			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				6104829				
	Материалы		Тенге				3169469				
	Всего заработная плата		Тенге					2901582			
		Накладные расходы	Тенге				2843549				
		Сметная прибыль	Тенге				715869				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				9664247				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1570
		Сметная заработная плата	Тенге					2901582			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				15277212				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1990
		Сметная заработная плата	Тенге					3648456			
		РАЗДЕЛ 20.ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		-25°С									
255	1120-0101-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	3,14	9683,29	69,73	30406	219	22136	7981	41458
		НР - 98%, СП - 8%			2564,16	29,53	8051	93		3071	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
256	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	82,9	9091,46	68,90	753682	5712	535401	210685	1041516
		НР - 98%; СП - 8%			2564,16	29,14	212569	2416		77149	
257	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	142,6	8860,36	54,36	1263487	7752	920952	331285	1722354
		НР - 98%; СП - 8%			2347,71	22,88	334783	3263		127581	
258	1120-0101-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,6	10294,32	57,32	37060	206	28402	8351	49043
		НР - 98%; СП - 8%			2347,71	19,22	8452	69		3633	
259	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	106,3	9939,66	54,36	1056586	5778	834875	213998	1372230
		НР - 98%; СП - 8%			2031,35	22,88	215933	2432		101646	
260	1120-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	104	9415,59	50,63	979221	5265	814991	157956	1228151
		НР - 98%; СП - 8%			1528,51	21,30	158965	2215		90974	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	**Тенге**				4120442	24932	3156757	930256	5454752
							938753	10488	–	404054	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4120442				
	Материалы		Тенге				3156755				
	Всего заработная плата		Тенге					949241			
		Накладные расходы	Тенге				930256				
		Сметная прибыль	Тенге				404054				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5454752				593
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					949241			
		Сметная заработная плата	Тенге				5454752				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге								593
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					949241			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 21.Силовое электрооборудование (Блок А)									
		Электроустановочные изделия									
261	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	429,6	430,27	177,93	184844	76439	24616	81190	287316
		НР - 72%; СП - 8%			195,04	67,45	83789	28977		21282	
262	1308-0206-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	19	141,39	2,25	2686	43	490	1564	4589
		НР - 72%; СП - 8%			113,34	0,95	2153	18		340	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
263	1308-0206-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка по перфорированным профилям *НР - 72%; СП - 8%*	м	53	80,20 75,56	1,12 0,47	4251 4005	59 25	187	2901 572	7725
264	1308-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	1861,4	788,89 234,05	410,40 176,33	1468440 435661	763919 328221	268860	549988 161476	2179904
265	243-142-0113 РСНБ РК 2022	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79 *СП - 8%*	км	0,103	559558,00 --	-- --	57634 --	-- --	57634	-- 4611	62245
266	243-142-0111 РСНБ РК 2022	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79 *СП - 8%*	км	0,71379	346158,00 --	-- --	247084 --	-- --	247084	-- 19767	266851
267	243-142-0109 РСНБ РК 2022	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79 *СП - 8%*	км	0,25235	233619,00 --	-- --	58954 --	-- --	58954	-- 4716	63670
268	243-142-0107 РСНБ РК 2022	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 *СП - 8%*	км	0,933708	147825,00 --	-- --	138025 --	-- --	138025	-- 11042	149067
269	243-142-0105 РСНБ РК 2022	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79 *СП - 8%*	км	0,315792	92205,00 --	-- --	29118 --	-- --	29118	-- 2329	31447
270	243-201-3903 РСНБ РК 2022	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78 *СП - 8%*	км	0,102	442631,00 --	-- --	45148 --	-- --	45148	-- 3612	48760
271	1308-0206-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	135	650,21 547,79	39,83 15,63	87778 73952	5377 2110	8449	54764 11403	153946
272	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	426,4	492,64 415,56	15,11 5,21	210062 177195	6443 2222	26424	129178 27140	366380
273	241-207-0205 РСНБ РК 2022	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм *СП - 8%*	м	16,32	239,00 --	-- --	3900 --	-- --	3900	-- 312	4212
274	241-207-0204 РСНБ РК 2022	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм *СП - 8%*	м	121,38	172,00 --	-- --	20877 --	-- --	20877	-- 1670	22547

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
275	241-207-0203 РСНБ РК 2022	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм *СП - 8%*	м	59	111,00 --	-- --	6549 --	-- --	6549	-- 524	7073
276	241-207-0202 РСНБ РК 2022	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм *СП - 8%*	м	260,508	88,00 --	-- --	22925 --	-- --	22925	-- 1834	24759
277	241-207-0201 РСНБ РК 2022	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм *СП - 8%*	м	114,24	65,00 --	-- --	7426 --	-- --	7426	-- 594	8020
278	1308-0206-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	23,4	625,87 491,12	47,49 18,00	14645 11492	1111 421	2042	8578 1858	25081
279	241-101-0104 РСНБ РК 2022	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75 *СП - 8%*	м	24,102	682,00 --	-- --	16438 --	-- --	16438	-- 1315	17753
280	1121-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м	53	375,02 361,10	2,65 0,06	19876 19138	140 3	598	13782 2692	36351
281	243-907-0105 РСНБ РК 2022	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм *СП - 8%*	м	54,59	193,00 --	-- --	10536 --	-- --	10536	-- 843	11379
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
282	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	2334	430,27 195,04	177,93 67,45	1004250 455223	415288 157428	133739	441103 115626	1560979
283	1308-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	867	788,89 234,05	410,40 176,33	683968 202921	355817 152878	125230	256172 75212	1015353
284	243-106-0701 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,2754	416327,00 --	-- --	114656 --	-- --	114656	-- 9173	123829
285	243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,52122	472179,00 --	-- --	246109 --	-- --	246109	-- 19689	265798
286	243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	1,989	303475,00 --	-- --	603612 --	-- --	603612	-- 48289	651901
287	243-106-0301 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,4794	210781,00 --	-- --	101048 --	-- --	101048	-- 8084	109132

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
288	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	2334	492,64	15,11	1149822	35267	144638	707085	2005466
		НР - 72%; СП - 8%			415,56	5,21	969917	12160		148559	
289	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	265,2	31,00	--	8221	--	8221	--	8879
		СП - 8%			--	--	--	--		658	
290	241-207-0301 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	2115,48	26,00	--	55002	--	55002	--	59402
		СП - 8%			--	--	--	--		4400	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				6623884	1659903	2528535	2246305	9579814
							2435446	684463	--	709622	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				4872423				
	Материалы		Тенге				734675				
	Всего заработная плата		Тенге					3100768			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				61677				
		Накладные расходы	Тенге				2232523				
		Сметная прибыль	Тенге				568402				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				7673348				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1713
		Сметная заработная плата	Тенге					3100768			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1751461				
	Материалы		Тенге				597				
	Всего заработная плата		Тенге					19141			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1731585				
		Накладные расходы	Тенге				13782				
		Сметная прибыль	Тенге				141220				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1906463				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					19141			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				9579811				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1725
		Сметная заработная плата	Тенге					3119909			
		РАЗДЕЛ 22.Силовое электрооборудование (Блок В)									
		Электроустановочные изделия									
291	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1111	430,27	177,93	478030	197680	63661	209968	743037
		НР - 72%; СП - 8%			195,04	67,45	216689	74937		55039	
292	1308-0206-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка по перфорированным профилям	м	3	80,20	1,12	241	3	11	164	438
		НР - 72%; СП - 8%			75,56	0,47	227	1		32	
293	1308-0206-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1	141,39	2,25	141	2	26	82	241
		НР - 72%; СП - 8%			113,34	0,95	113	1		18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
294	1308-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	2542	788,89 234,05	410,40 176,33	2005358 594955	1043237 448231	367166	751085 220519	2976961
295	243-142-0111 РСНБ РК 2022	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79 *СП - 8%*	км	0,1751	346158,00 --	--	60612 --	--	60612	-- 4849	65461
296	243-142-0107 РСНБ РК 2022	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 *СП - 8%*	км	2,80602	147825,00 --	--	414800 --	--	414800	-- 33184	447984
297	243-142-0105 РСНБ РК 2022	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79 *СП - 8%*	км	0,69972	92205,00 --	--	64518 --	--	64518	-- 5161	69679
298	243-201-3903 РСНБ РК 2022	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78 *СП - 8%*	км	0,051	442631,00 --	--	22574 --	--	22574	-- 1806	24380
299	1308-0206-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	31	650,21 547,79	39,83 15,63	20157 16981	1235 485	1941	12575 2619	35351
300	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	1014	492,64 415,56	15,11 5,21	499537 421378	15322 5283	62837	307191 64541	871269
301	241-207-0204 РСНБ РК 2022	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм *СП - 8%*	м	31,62	172,00 --	--	5439 --	--	5439	-- 435	5874
302	241-207-0202 РСНБ РК 2022	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм *СП - 8%*	м	788,46	88,00 --	--	69384 --	--	69384	-- 5551	74935
303	241-207-0201 РСНБ РК 2022	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм *СП - 8%*	м	245,82	65,00 --	--	15978 --	--	15978	-- 1278	17256
304	1308-0206-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	66	625,87 491,12	47,49 18,00	41307 32414	3134 1188	5759	24194 5240	70741
305	241-101-0104 РСНБ РК 2022	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75 *СП - 8%*	м	67,98	682,00 --	--	46362 --	--	46362	-- 3709	50071

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
306	1121-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	3	375,02	2,65	1125	8	34	780	2058
		НР - 72%; СП - 8%			361,10	0,06	1083	–		152	
307	243-907-0105 РСНБ РК 2022	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	3	193,00	–	579	–	579	–	625
		СП - 8%			–	–	–	–		46	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	**Тенге**				**3746142**	**1260621**	**1201681**	**1306039**	**5456361**
							1283840	**530126**	–	**404179**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**3135572**				
	Материалы		Тенге				**501400**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1812883**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**90801**				
		Накладные расходы	Тенге				**1305259**				
		Сметная прибыль	Тенге				**355272**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**4796103**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**993**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1812883**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**610570**				
	Материалы		Тенге				**34**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1083**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**609445**				
		Накладные расходы	Тенге				**780**				
		Сметная прибыль	Тенге				**48907**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**660257**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1083**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				**5456360**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**994**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1813966**			
		РАЗДЕЛ 23.Электроосвещение									
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
308	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	814,2	430,27	177,93	350326	144871	46653	153876	544537
		НР - 72%; СП - 8%			195,04	67,45	158802	54918		40335	
309	1308-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	397,6	788,89	410,40	313663	163175	57430	117479	465634
		НР - 72%; СП - 8%			234,05	176,33	93058	70109		34492	
310	243-106-0701 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1734	416327,00	–	72191	–	72191	–	77966
		СП - 8%			–	–	–	–		5775	
311	243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,165444	472179,00	–	78119	–	78119	–	84369
		СП - 8%			–	–	–	–		6250	
312	243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,74154	303475,00	–	225039	–	225039	–	243042
		СП - 8%			–	–	–	–		18003	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
313	243-106-0301 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,155652	210781,00	--	32808	--	32808	--	35433
		СП - 8%			--	--	--	--		2625	
314	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	814,2	492,64	15,11	401107	12303	50455	246662	699593
		НР - 72%, СП - 8%			415,56	5,21	338349	4242		51824	
315	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	31,62	31,00	--	980	--	980	--	1058
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
316	241-207-0301 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	798,864	26,00	--	20770	--	20770	--	22432
		СП - 8%			--	--	--	--		1662	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				1495003	320349	584445	518017	2174064
							590209	129269	--	161044	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1065096				
		Материалы	Тенге				154539				
		Всего заработная плата	Тенге					719478			
		Накладные расходы	Тенге				518017				
		Сметная прибыль	Тенге				126651				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1709764				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								400
		Сметная заработная плата	Тенге					719478			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				429907				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				429907				
		Сметная прибыль	Тенге				34393				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				464300				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				2174064				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								400
		Сметная заработная плата	Тенге					719478			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				72865219	3739785	157395195	38548451	264053627
							18433274	1562741	--	19559486	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				9564274				
		Материалы	Тенге				1409973				
		Всего заработная плата	Тенге					6101225			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				152478				
		Накладные расходы	Тенге				4341337				
		Сметная прибыль	Тенге				1112464				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				15018075				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3361
		Сметная заработная плата	Тенге					6101225			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				41454182				
		Материалы	Тенге				3959884				
		Всего заработная плата	Тенге					3566890			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				32847588				
		Местные материалы	Тенге				905653				
		Накладные расходы	Тенге				3247710				
		Сметная прибыль	Тенге				3576138				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				48278030				2325
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3566890			
		Сметная заработная плата	Тенге				21846763				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				11416577				
	Материалы		Тенге					10327900			
	Всего заработная плата		Тенге				10121337				
		Накладные расходы	Тенге				2557443				
		Сметная прибыль	Тенге				34525543				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге								5807
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					10327900			
		Сметная заработная плата	Тенге				97821648				
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге								11493
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					19996015			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 24.Проемы (Интернат)									
		Двери									
317	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	427,665	2438,84	115,56	1043007	49421	272380	668842	1848796
		НР - 90%; СП - 8%			1686,38	51,33	721206	21952		136947	
318	223-201-0103 РСНБ РК 2022	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	313,74	7373,00	--	2313205	--	2313205	--	2498261
		СП - 8%			--	--	--	--		185056	
319	223-201-0102 РСНБ РК 2022	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	113,925	9366,00	--	1067022	--	1067022	--	1152384
		СП - 8%			--	--	--	--		85362	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				4423234	49421	3652607	668842	5499441
							721206	21952	--	407365	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4423234				
	Материалы		Тенге				272380				
	Всего заработная плата		Тенге					743158			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3380227				
		Накладные расходы	Тенге				668842				
		Сметная прибыль	Тенге				407365				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5499441				463
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					743158			
		Сметная заработная плата	Тенге				5499441				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге								463
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					743158			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 25.ОТОПЛЕНИЕ									
		Ниже отметки 0,000									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
320	1118-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Радиаторы чугунные. Установка НР - 98%; СП - 8%	кВт	4,65	22853,47 1178,11	211,85 109,06	106269 5478	985 507	99806	5866 8971	121105
321	1116-0602-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении НР - 98%; СП - 8%	шт.	3	398,70 388,12	0,83 0,38	1196 1164	2 1	30	1142 187	2525
322	245-510-0103 РСНБ РК 2022	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°C, PN 10, прямой с резьбой R 1/2", DN 15 СП - 8%	шт.	3	6965,00 --	-- --	20895 --	-- --	20895	-- 1672	22567
323	1116-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	175	2010,86 568,34	26,85 10,14	351901 99460	4699 1775	247742	99209 36089	487199
324	1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	260	2174,42 568,34	26,85 10,14	565349 147768	6981 2636	410600	147397 57021	769766
325	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	38	1757,71 1078,93	66,00 20,86	66793 40999	2508 793	23286	40956 8620	116369
326	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	70	1938,71 1078,93	66,00 20,86	135710 75525	4620 1460	55565	75445 16892	228048
327	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	84	2526,71 1078,93	66,00 20,86	212244 90630	5544 1752	116070	90534 24222	327001
328	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	188	3877,66 1078,93	66,00 20,86	729000 202839	12408 3922	513753	202625 74531	1006155
329	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	470	4635,24 1279,89	80,33 24,39	2178563 601548	37755 11463	1539260	600749 222343	3001655
330	1116-0401-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	12	7009,40 1414,50	116,14 34,69	84113 16974	1393 416	65746	17043 8092	109248

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
331	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	815	125,53 121,35	0,76 –	102307 98900	619 –	2788	96920 15941	215168
332	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	482	133,87 121,35	0,76 –	64525 58491	366 –	5668	57319 9746	131590
333	242-301-1202 РСНБ РК 2022	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	88	1247,00 –	– –	109736 –	– –	109736	– 8779	118515
334	242-301-1201 РСНБ РК 2022	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	60	1051,00 –	– –	63060 –	– –	63060	– 5045	68105
335	1311-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Аппарат напольный, масса до 2 т. Монтаж на полу *НР - 75%; СП - 8%*	шт.	1	52200,31 46603,96	5188,30 2193,00	52200 46604	5188 2193	408	36598 7104	95902
336	513-201-0415 РСНБ РК 2022	Блочный тепловой пункт с независимым отоплением тепловой мощностьюот 200 кВт до 400 кВт и открытой ГВС мощностью от 400 кВт до 900 кВт	комплект	1	15905748,00 –	– –	15905748 –	– –	15905748	– –	15905748
337	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	6,2	1240,85 1095,78	1,49 0,73	7693 6794	10 5	889	5439 1051	14182
338	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой *НР - 69%; СП - 8%*	м2	212,3	158,70 28,14	3,84 0,57	33692 5974	815 121	26903	4206 3032	40929
339	1126-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	15,5	104381,93 72135,36	2973,35 1371,17	1617920 1118098	46087 21253	453735	865907 198706	2682533
340	1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов *НР - 76%; СП - 8%*	м2 поверхности покрытия изоляции	624,3	722,33 508,68	21,29 8,54	450951 317569	13292 5332	120090	245406 55706	752063
341	261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В *СП - 8%*	1000 м2	0,717945	552642,00 –	– –	396767 –	– –	396767	– 31741	428508
342	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	518,1	708,00	–	366815	–	366815	–	396160

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		29345	
		Выше отметки 0,000									
343	1118-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Радиаторы чугунные. Установка**	кВт	440,85	22853,47	211,85	10074952	93394	9462188	556101	11481537
		НР - 98%; СП - 8%			1178,11	109,06	519370	48079		850483	
344	1116-0602-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении**	шт.	293	398,70	0,83	116819	243	2857	111554	246641
		НР - 98%; СП - 8%			388,12	0,38	113719	111		18269	
345	245-510-0102 РСНБ РК 2022	**Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°C, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20**	шт.	238	10323,00	--	2456874	--	2456874	--	2653424
		СП - 8%			--	--	--	--		196550	
346	245-510-0103 РСНБ РК 2022	**Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°C, PN 10, прямой с резьбой R 1/2", DN 15**	шт.	55	6965,00	--	383075	--	383075	--	413721
		СП - 8%			--	--	--	--		30646	
347	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Краны воздушные. Установка**	комплект	117	386,85	--	45261	--	16321	28361	79512
		НР - 98%; СП - 8%			247,35	--	28940	--		5890	
348	1116-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	325	2010,86	26,85	653530	8727	460092	184246	904797
		НР - 98%; СП - 8%			568,34	10,14	184711	3296		67022	
349	1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	1010	2174,42	26,85	2196164	27118	1595023	572579	2990246
		НР - 98%; СП - 8%			568,34	10,14	574023	10241		221503	
350	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	1335	125,53	0,76	167583	1015	4566	158758	352454
		НР - 98%; СП - 8%			121,35	--	162002	--		26113	
351	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	708,6	1240,85	1,49	879266	1056	101740	621591	1620922
		НР - 80%; СП - 8%			1095,78	0,73	776470	517		120065	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				40596971	274825	19122348	4825951	47784295
							5294050	115873	15905748	2361377	
	Стоимость оборудования		Тенге				15905748				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				15905748				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				52200				
	Материалы		Тенге				408				
	Всего заработная плата		Тенге					48797			
		Накладные расходы	Тенге				36598				
		Сметная прибыль	Тенге				7104				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				95902				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					48797			
Стоимость общестроительных работ			Тенге				6786744				
Материалы			Тенге				703359				
Всего заработная плата			Тенге					2252133			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				3797222				
		Накладные расходы	Тенге				1742549				
		Сметная прибыль	Тенге				682338				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				9211631				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1309
		Сметная заработная плата	Тенге					2252133			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				17852279				
Материалы			Тенге				14621357				
Всего заработная плата			Тенге					3108993			
		Накладные расходы	Тенге				3046804				
		Сметная прибыль	Тенге				1671935				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				22571018				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1648
		Сметная заработная плата	Тенге					3108993			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				47784299				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2986
		Сметная заработная плата	Тенге					5409923			
		РАЗДЕЛ 26.ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		Приточная установка П1									
352	1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час** *НР - 98%, СП - 8%*	камера	1	82545,47 71772,58	3930,25 1233,00	82545 71773	3930 1233	6842	71545 12327	166418
353	514-401-0202 РСНБ РК 2022	**Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 3150 м3/час**	комплект	1	837400,00 --	-- --	837400 --	-- --	837400	-- --	837400
354	1120-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Двери герметические штампованные, размер 1250х500 мм. Установка** *НР - 98%, СП - 8%*	дверь	1	52038,57 4122,56	332,84 114,82	52039 4123	333 115	47583	4153 4495	60687
355	1120-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 2400 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	заслонка	1	3621,43 2539,34	68,82 19,14	3621 2539	69 19	1013	2507 490	6619
356	246-302-0766 РСНБ РК 2022	**Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 500 мм х 500 мм** *СП - 8%*	шт.	1	21918,00 --	-- --	21918 --	-- --	21918	-- 1753	23671
		Приточная установка П2									
357	1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час**	камера	1	82545,47	3930,25	82545	3930	6842	71545	166418

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			71772,58	1233,00	71773	1233		12327	
358	514-401-0201 РСНБ РК 2022	**Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 1600 м3/час**	комплект	1	828719,00	--	828719	--		--	828719
					--	--	--	--	828719	--	
359	246-401-0110 РСНБ РК 2022	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-200Б, Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84**	комплект	10	32894,00	--	328940	--	328940	--	355255
		СП - 8%			--	--	--	--		26315	
360	246-401-0109 РСНБ РК 2022	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-160Б, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84**	комплект	8	29803,00	--	238424	--	238424	--	257498
		СП - 8%			--	--	--	--		19074	
361	246-403-0216 РСНБ РК 2022	**Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №3,15, Р 1,1 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 5976-90**	комплект	1	105200,00	--	105200	--	105200	--	113616
		СП - 8%			--	--	--	--		8416	
362	1120-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка**	м2	0,6	9825,24	41,50	5895	24	127	5641	12459
		НР - 98%; СП - 8%			9573,98	19,14	5744	11		923	
363	246-305-0204 РСНБ РК 2022	**Вставки гибкие № 3,15 типа Н к радиальным вентиляторам**	шт.	1	4984,00	--	4984	--	4984	--	5383
		СП - 8%			--	--	--	--		399	
364	246-305-0304 РСНБ РК 2022	**Вставки гибкие № 3,15 типа В к радиальным вентиляторам**	шт.	1	5402,00	--	5402	--	5402	--	5834
		СП - 8%			--	--	--	--		432	
365	1120-0701-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами**	зонт	1	6759,55	56,35	6760	56	5827	878	8249
		НР - 98%; СП - 8%			877,02	19,14	877	19		611	
366	1120-0701-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами**	зонт	1	76916,43	267,03	76916	267	71492	5136	88617
		НР - 98%; СП - 8%			5156,57	84,75	5157	85		6564	
367	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	70,8	9091,46	68,90	643675	4878	457254	179933	889497
		НР - 98%; СП - 8%			2564,16	29,14	181543	2063		65889	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
368	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	94,8	8860,36	54,36	839962	5153	612246	220237	1145015
		НР - 98%; СП - 8%			2347,71	22,88	222563	2169		84816	
369	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	98,5	9939,66	54,36	979057	5355	773614	198295	1271540
		НР - 98%; СП - 8%			2031,35	22,88	200088	2254		94188	
370	1120-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	11,2	9441,58	56,11	105746	629	78823	26028	142316
		НР - 98%; СП - 8%			2347,71	23,62	26294	265		10542	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				5249748	24624	2766531	785898	6385211
							792474	9466	1666119	349561	
	Стоимость оборудования		Тенге				1666119				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1666119				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				704868				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				704868				
		Сметная прибыль	Тенге				56389				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				761257				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2878761				
	Материалы		Тенге				2061665				
	Всего заработная плата		Тенге					801940			
		Накладные расходы	Тенге				785898				
		Сметная прибыль	Тенге				293172				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3957831				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								494
		Сметная заработная плата	Тенге					801940			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				6385207				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								494
		Сметная заработная плата	Тенге					801940			
		РАЗДЕЛ 27.Теплоснабжение калориферов									
371	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	25	3877,66	66,00	96942	1651	68318	26945	133798
		НР - 98%; СП - 8%			1078,93	20,86	26973	522		9911	
372	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	12	1938,71	66,00	23265	792	9526	12933	39094
		НР - 98%; СП - 8%			1078,93	20,86	12947	250		2896	
373	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	6	2526,71	66,00	15160	396	8290	6467	23357
		НР - 98%; СП - 8%			1078,93	20,86	6474	125		1730	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
374	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	43	125,53 121,35	0,76 –	5398 5218	33 –	147	5114 841	11353
375	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой *НР - 69%; СП - 8%*	м2	7,1	158,70 28,14	3,84 0,57	1127 200	27 4	900	141 101	1369
376	1126-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,5	104381,93 72135,36	2973,35 1371,17	52191 36068	1487 686	14636	27932 6410	86533
377	1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов *НР - 76%; СП - 8%*	м2 поверхности покрытия изоляции	18,9	722,33 508,68	21,29 8,54	13652 9614	402 161	3636	7429 1686	22768
378	261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В *СП - 8%*	1000 м2	0,021735	552642,00 –	– –	12012 –	– –	12012	– 961	12973
379	242-301-1201 РСНБ РК 2022	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	2	1051,00 –	– –	2102 –	– –	2102	– 168	2270
380	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т *НР - 98%; СП - 8%*	1насос	2	29059,20 23687,04	508,68 194,12	58118 47374	1017 388	9727	46807 8394	113319
381	511-401-0127 РСНБ РК 2022	Насос циркуляционный TOP S 25/7 3 PN 10, типа WILO	шт.	2	387683,00 –	– –	775366 –	– –	775366	– –	775366
382	1312-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=1,25	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	2	7399,98 7314,00	– –	14800 14628	– –	172	8923 1898	25621
383	242-310-0703 РСНБ РК 2022	Клапан регулирующий трехходовой VF 3, фланцевый, пропускной способностью 10 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002 *СП - 8%*	шт.	2	300020,00 –	– –	600040 –	– –	600040	– 48003	648043
384	245-405-2504 РСНБ РК 2022	Привод электрический AMV 25, напряжение питания 230 В, типа Danfoss *СП - 8%*	шт.	2	202141,00 –	– –	404282 –	– –	404282	– 32343	436625

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
385	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	6	3006,81	117,94	18041	708	1822	15426	36144
		НР - 98%, СП - 8%			2585,20	38,27	15511	230		2677	
386	242-304-0201 РСНБ РК 2022	**Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9нж, для воды и пара PN 25, DN 32 ГОСТ 11823-91**	шт.	1	13846,00	--	13846	--	13846	--	14954
		СП - 8%			--	--	--	--		1108	
387	242-304-0202 РСНБ РК 2022	**Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9нж, для воды и пара PN 25, DN 40 ГОСТ 11823-91**	шт.	1	17078,00	--	17078	--	17078	--	18444
		СП - 8%			--	--	--	--		1366	
388	242-301-0402 РСНБ РК 2022	**Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	5015,00	--	10030	--	10030	--	10832
		СП - 8%			--	--	--	--		802	
389	242-301-0403 РСНБ РК 2022	**Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	6086,00	--	12172	--	12172	--	13146
		СП - 8%			--	--	--	--		974	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				2145622	6513	1188736	158117	2426009
							175007	2366	775366	122269	
		Стоимость оборудования	Тенге				775366				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				775366				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				14800				
		Материалы	Тенге				172				
		Всего заработная плата	Тенге					14628			
		Накладные расходы	Тенге				8923				
		Сметная прибыль	Тенге				1898				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				25621				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					14628			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1138532				
		Материалы	Тенге				19173				
		Всего заработная плата	Тенге					46733			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1071562				
		Накладные расходы	Тенге				35502				
		Сметная прибыль	Тенге				93922				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1267956				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					46733			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				216924				
		Материалы	Тенге				97830				
		Всего заработная плата	Тенге					116012			
		Накладные расходы	Тенге				113692				
		Сметная прибыль	Тенге				26449				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				357065				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
		Сметная заработная плата	Тенге					116012			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				2426008				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94
		Сметная заработная плата	Тенге					177373			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 28.Пожарный водопровод В2									
		Трубопроводы									
390	1337-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Оборудование без механизмов массой 6,337 т. Монтаж на открытой площадке**	шт.	2	300953,71	77773,27	601907	155546	81509	251735	921933
		НР - 61%, СП - 8%			182426,00	23914,09	364852	47828		68291	
391	Прайс ТОО "Торговый дом СТЗ Арыстан"	**Резервуар полиэтиленовый для противопожарной воды 110 м3**	шт	2	20579917,07	--	41159834	--	41159834	--	44452621
		СП - 8%			--	--	--	--		3292787	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				41761741	155546	41241343	251735	45374554
							364852	47828	--	3361078	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				601907				
	Материалы		Тенге				81509				
	Всего заработная плата		Тенге					412680			
		Накладные расходы	Тенге				251735				
		Сметная прибыль	Тенге				68291				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				921933				232
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					412680			
		Сметная заработная плата	Тенге				41159834				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				41159834				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3292787				
		Сметная прибыль	Тенге				44452621				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				45374554				
		ИТОГО ПОРАЗДЕЛУ 28	Тенге								232
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					412680			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 29.Канализация К1									
		Земляные работы									
392	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	1569,63072	211,86	211,86	332542	332542	--	57433	421179
		НР - 72%, СП - 8%			--	50,82	--	79769		31204	
393	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	48,54528	2967,81	--	144073	--	--	103733	267630
		НР - 72%, СП - 8%			2967,81	--	144073	--		19824	
		Трубопроводы									
394	1337-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Оборудование без механизмов массой 6,337 т. Монтаж на открытой площадке**	шт.	1	300953,71	77773,27	300954	77773	40755	125867	460967
		НР - 61%, СП - 8%			182426,00	23914,09	182426	23914		34146	
395	Прайс ТОО "Торговый дом СТЗ Арыстан"	**Резервуар полиэтиленовый для сточных вод 110 м3**	шт	1	18852198,27	--	18852198	--	18852198	--	20360374

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1508176	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	**Тенге**				**19629767**	**410315**	**18892953**	**287033**	**21510150**
							326499	**103683**	--	**1593350**	
Стоимость монтажных работ			Тенге				**300954**				
Материалы			Тенге				**40754**				
Всего заработная плата			Тенге					**206340**			
		Накладные расходы	Тенге				**125867**				
		Сметная прибыль	Тенге				**34146**				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				**460967**				**116**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					**206340**			
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**19328813**				
Всего заработная плата			Тенге					**223842**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**18852198**				
		Накладные расходы	Тенге				**161166**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1559204**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**21049183**				**127**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					**223842**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				**21510150**				**243**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					**430182**			
		РАЗДЕЛ 30.Ограждение территории									
396	**1107-0111-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	**м оград**	**786**	**4857,07**	**1543,20**	**3817657**	**1212955**	**420502**	**3133161**	**7506882**
		НР - 118%; СП - 8%			**2778,88**	**599,26**	**2184200**	**471018**		**556064**	
397	**211-201-0606 РСНБ РК 2022**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**м3**	**2,48**	**10157,00**	--	**25189**	--	**25189**	--	**27204**
		СП - 8%			--	--	--	--		**2015**	
398	**212-101-2301 РСНБ РК 2022**	**Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**22,36**	**40234,00**	--	**899632**	--	**899632**	--	**971603**
		СП - 8%			--	--	--	--		**71971**	
399	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**1,22626**	**1120664,35**	**1940,11**	**1374226**	**2379**	**1241956**	**119141**	**1612837**
		НР - 91%; СП - 8%			**105924,24**	**843,21**	**129891**	**1034**		**119469**	
400	**214-101-0201 РСНБ РК 2022**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,00363**	**439438,00**	--	**1595**	--	**1595**	--	**1723**
		СП - 8%			--	--	--	--		**128**	
401	**214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,98**	**389901,00**	--	**382103**	--	**382103**	--	**412671**
		СП - 8%			--	--	--	--		**30568**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
402	214-205-0103 РСНБ РК 2022	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86**	т	6,46912	456814,00	--	2955185	--	2955185	--	3191600
		СП - 8%			--	--	--	--		236415	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	**Тенге**				9455587	1215334	5926162	3252302	13724520
							2314091	472052	--	1016630	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				9455587				
		Материалы	Тенге				1662458				
		Всего заработная плата	Тенге					2786143			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4263704				
		Накладные расходы	Тенге				3252302				
		Сметная прибыль	Тенге				1016630				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				13724519				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1461
		Сметная заработная плата	Тенге					2786143			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				13724519				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1461
		Сметная заработная плата	Тенге					2786143			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				123262670	2136578	92790680	10229878	142704180
							9988179	773220	18347233	9211630	
		Стоимость оборудования	Тенге				18347233				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				18347233				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				969861				
		Материалы	Тенге				122843				
		Всего заработная плата	Тенге					682445			
		Накладные расходы	Тенге				423123				
		Сметная прибыль	Тенге				111439				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1504423				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								383
		Сметная заработная плата	Тенге					682445			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				82997612				
		Материалы	Тенге				2657370				
		Всего заработная плата	Тенге					6052009			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				73229615				
		Накладные расходы	Тенге				5860361				
		Сметная прибыль	Тенге				7108635				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				95966608				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3386
		Сметная заработная плата	Тенге					6052009			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				20947964				
		Материалы	Тенге				16780852				
		Всего заработная плата	Тенге					4026945			
		Накладные расходы	Тенге				3946394				
		Сметная прибыль	Тенге				1991556				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				26885914				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2204
		Сметная заработная плата	Тенге					4026945			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				142704178				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5973
		Сметная заработная плата	Тенге					10761399			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								406757800

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				50692987				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9982256			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3468574			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						250185874		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						18347233		
		- Накладные расходы	Тенге							48778329	
		- Сметная прибыль	Тенге							28771116	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами											388 410 567,00
Итого с временными зданиями и сооружениями, 1,5%											394 236 725,51
Итого с дополнительными затратами при производстве СМР (ремонтно-строительных) в зимнее время, 0,7 %											396 996 382,58
Непревиденные работы и затрат 2%											404 936 309,44
Итого сметной стоимость											423 283 542,44
Пересчет в текущих ценах 2022 года 43% К=1											182 011 923,25
Пересчет в текущих ценах 2023 года 57% К=1,0450539											252 141 846,59
Налог на добавленную стоимость, 12%											52 098 452,38
Итого с НДС											486 252 222,22
Понижающий коэффициент - 10%											- 48 625 222,22
Итого											437 627 000,00

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства Атырауской области"

Заместитель руководителя управления _____ А.Зиноллаев

Руководитель отдела _____ Н.Сакпаров

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ А.Жубанов

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "АДС САПА"_____ С.Джахаев

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Poligram"_____ Н.Арыстанов

ТОО «POLIGRAM» АВТОРСКИЙ НАДЗОР
Ф.И.О.
Подписи
Гос. регистрации