Ф-3

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26 БИН 220740008104

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Дортехмонтажсервис»
Алматинская область, Жамбылский район, с.Каргалы, ул.Геология 132А, БИН 030240002404 АО Банк ЦентрКредит"

Справка стоимости выполненных работ за март месяц 2023г.
по доп. соглашению №3 от 19.01.2023г. к договору № 33 от 09.02.2022г.
Наименование бюджетной программы: 268 003 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Работы по содержанию (в том числе зимнее содержания и текущий ремонт) автомобильных дорог общего пользования областного значения Каратальского района области Жетісу**	тенге	**605120383,82**	**267594917,96**	**0,00**	**252697937,35**	**14896980,61**	**0,00**	**14896980,61**
	в т.ч. на 2022г.	тенге	**207008921,68**	**207008921,68**	**0,00**	**207008921,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	в т.ч. на 2023г.	тенге	**212965959,26**	**60585996,28**	**0,00**	**45689015,67**	**14896980,61**	**0,00**	**14896980,61**
	в т.ч. на 2024г.	тенге	**185145502,88**						
	Всего по акту:	**тенге**	**605120383,82**	**267594917,96**	**0,00**	**252697937,35**	**14896980,61**	**0,00**	**14896980,61**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу"
_____ **Дарибаев Г.Т.**
МП

Представитель заказчика:
_____**Далдыбаев Н.Б**

Подрядчик:
Директор ТОО "Дортехмонтажсервис"
_____**Гринченко В.Н.**
МП

Форма-2

АКТ

Приемки выполненных работ за март месяц 2023г.

Работы по содержанию (в том числе зимнее содержания и текущий ремонт) автомобильных дорог общего пользования областного значения Каратальского района области Жетісу

Зимнее содержание

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1291-2459-0101СРД-2-459-01-01	**Очистка проезжей части и обочин дороги от свежевыпавшего снега автогрейдером среднего типа, при толщине снега до 300 мм НР=108 %**	**км прохода**	**933,849**	1601,85	1601,85	1495886	1495886	0	351583	1995266
					0	348,6	0	325540	0	147798	
2	1101-0101-0362	**Разработка льда экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 на проезжей части и трубах НР=72 %**	**м3 грунта**	**970**	228,62	228,62	221761	221761	0	29053	270880
					0	41,6	0	40352	0	20065	
3	1291-0340-0101СРД-340-01-01	**Погрузка песко-соляной смеси погрузчиком 3,3 тонны на пневмоколесном ходу НР=108 %**	**100 м3 смеси**	**0,4930842**	15550,54	15550,54	7668	7668	0	2909	11423
					0	5462,64	0	2694	0	846	

4	1291-0288-0101СРД-288-01-01	**Россыпь противогололедного материала универсальным разбрасывателем типа ПР-130 на базе автомобиля ЗиЛ-130 (расход пескосоляной смеси принимать согласно Приложению Г) НР=108 %**									
			1000 м2	**370,740**	1082,72	1082,72	401408	401408	0	124540	568024
					0	311,04	0	115315	0	42076	
5	290-000-0099 (пл)калькуляция	**Песко-соляная смесь**									
			м3	**49,30842**	5 839,67		287945	0	287945	0	310981
					0		0	0	0	23036	
6	412-102-0217	**Перевозка песко-соляной смеси КДМ машинами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км К=25,000;**									
			т·км	**1849,06575**	26		48076	0	0	0	51922
					0		0	0	0	3846	

Всего	**3 208 495,39**
Итого в текущих ценах 2023 г.	**3 786 024,56**
НДС (12 %)	454 322,95
Итого	**4 240 347,51**

Очистка труб

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1291-0043-0101СРД-43-01-01	**Очистка водопропускных мостов, труб от поросли и наносного ила с выноской вручную НР=108 %**									
			м3 грунта	**106**	7005,6	0	742594	0	0	802001	1668162
					7005,6	0	742594	0	0	123568	

Всего	**1 668 162,26**
Итого в текущих ценах на 2023 г	**1 968 431,47**
НДС (12 %)	236 211,77
Итого	**2 204 643,24**

Установка знаков

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Установка дорожных знаков на металлической стойке треугольных											
1	**1127-0902-0101**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР=108 %**	**шт.**	**10**	5707,9	866,5	57079	8665	4830	50566	116257
					4358,4	323,66	43584	3237	0	8612	
2	**251-102-0703**	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30**	**шт.**	**10**	6726,47		67265	0	67265	0	72646
					0		0	0	0	5381	
3	**251-101-0204**	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный**	**шт.**	**10**	14294,5		142945	0	142945	0	154381
					0		0	0	0	11436	

Всего	**343 283,34**
Итого в текущих ценах 2023 г.	405 074,35
НДС (12 %)	**48608,92**
Итого	**453 683,27**

Обрезка деревьев

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата		зарплата	зарплата	оборудо-		

					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1291-0239-0102СРД-239-01-02**	**Обрезка и прореживание крон деревьев с приданием формы, диаметр ствола до 150 мм НР=108 %**									
			дерево	**1778**	842,4	64,8	1497787	115214	0	1493179	3230243
					777,6	0	1382573	0	0	239277	
2	**1291-0239-0104СРД-239-01-04**	**Обрезка и прореживание крон деревьев с приданием формы, диаметр ствола до 250 мм НР=108 %**									
			дерево	**404**	1537,38	118,26	621102	47777	0	619190	1339515
					1419,12	0	573324	0	0	99223	
3	**1291-0237-0101СРД-237-01-01**	**Вырезка порослей у деревьев НР=108 %**	**100 деревьев**	**21,82**	5325,42	0	116201	0	0	125497	261033
					5325,42	0	116201	0	0	19336	
4	**414-102-0201**	**Ветки и поросли. Погрузка**	**т**	**615,3251**	867		533487	0	0	0	576166
					0		0	0	0	42679	
5	**411-103-0216**	**Вывоз веток и порослей бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км К=17,500;**	**т·км**	**10768,1893**	40		430728	0	0	0	465186
					0		0	0	0	34458	

Всего	**5 872 143,16**
Итого в текущих ценах 2023 г.	**6 929 128,93**
НДС (12 %)	831 495,48
Итого	**7 760 624,41**

Присыпные обочины

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-	зарплата	зарплата рабочих-	зарплата маши-	оборудо-вание,	Сметная	

					рабочих-строителей	машинистов	рабочих-строителей	машинистов	мебель, инвентарь	прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1127-0401-0102**	**Устройство присыпных обочин из фрезерованного материала НР=108 %**	**м3 материала основания в плотном теле**	**91**	1326,27	1150,79	120691	104722	178	45832	179844
					173,52	292,82	15790	26647	0	13322	

Всего	**179 844,26**
Итого в текущих ценах 2023 г.	**212 216,23**
НДС (12 %)	25 465,95
Итого	**237 682,18**

Всего по акту	**14 896 980,61**
Всего НДС 12%	**1 596 105,07**

Заказчик: Руководитель ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу" _____ Дарибаев Г.Т.

Представитель заказчика: _____ Далдыбаев Н.Б.

Подрядчик: Директор ТОО "Дортехмонтажсервис" _____ Гринченко В.Н.