Заказчик: ТОО"QazTehna"

Генподрядчик: ТОО"Отау-Құрмет"

Наименование стройки - Реконструкция промзоны завода РТИ под цех сборки DKD и цех сборки CKD. Карагандинская обл. г. Сарань.

Наименование объекта - Цех сборки CKD

Акт приемки выполненных работ за январь месяц 2021 года

Общестроительные работы по чертежам КМ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Вентиляционные камеры цеха сборки CKD										
1	Е11-090304-0201 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кзм=0,97, Кмр=0,97	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени эксплуатации машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97	т конструкций	152		84921,33	25025,98	12908042	3803949	1534966	6192799	20 628 908
						49796,89	9249,63	7569127	1405944		1528067	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,010185	1,54812	647579,00				1002530		
1.2	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00388	0,58976	219538,00				129475		
1.3	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,001882	0,286034	439300,00				125655		
2	С1222-506-0701	Переходные мостики, площадки прямоугольные	т	152		595808,00	--	90562816	--	90562816	--	97 807 841
						--	--	--	--		7245025	
3	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кзм=0,97, Кмр=0,97	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени эксплуатации машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97	т конструкций	1,2		80561,93	27152,99	96674	32584	14303	42081	149 855
						41488,84	9333,31	49787	11200		11100	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,012998	0,015598	647579,00				10101		
3.2	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00388	0,004656	219538,00				1022		
3.3	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,001882	0,002258	439300,00				992		
4	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	1,2		680682,00	--	816818	--	816818	--	882 163
						--	--	--	--		65345	
5	ССЦ РК 8.04-08-2020 табл.6,п.6.2	Доплата за сталь марки С245	т	116,700854		7420,00	--	865920	--	865920	--	935 194
						--	--	--	--		69274	
6	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	1992,4		165,84	3,85	330420	7670	203485	83131	446 636
						59,86	0,61	119265	1215		33084	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,358632	508438,00				182342		
		ИТОГО :	тенге									120 850 596
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		НДС										14 502 072
		ИТОГО:										135 352 668

М.П. Заказчик: ТОО"QazTehna" Майконов А.С.

М. П. Генподрядчик: ТОО"Отау-Курмет" Такибаев Т.С.

Заказчик: ТОО"QazTehna"

Генподрядчик: ТОО"Отау-Құрмет"

Наименование стройки - Реконструкция промзоны завода РТИ под цех сборки DKD и цех сборки CKD. Карагандинская обл. г. Сарань.

Наименование объекта - Цех сборки CKD

Акт выполненных работ за январь месяц 2021 года

на Общестроительные работы АР

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Кровля										
1	Е12-080101-0201	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**	м2 кровли	12640,78		186,70	0,24	2360034	3034	--	1697040	4381640
						186,46	--	2357000	--		324566	
2	Е11-120101-0214 Изм. и доп. вып. 12	**Кровли плоские из ПВХ-мембраны. Устройство**	м2 кровли	12640		295,53	18,96	3735499	239655	--	3246877	7540966
						276,57	2,64	3495845	33370		558590	
3	прайс-лист	**Геомембрана полимерная СТ РК 2790-2015 толщиной 1,5 мм12107,6**	м2	13722		2433,04	--	33386175	--	33386175	--	33386175
						--	--	--	--		--	
4	С1234-203-0201	**Геотекстиль**	10 м2	1372,2		4018,00	--	5513500	--	5513500	--	5513500
						--	--	--	--		--	
5	С1217-105-0204	**Телескопический крепеж с саморезом для кровли длиной 120 мм**	шт.	62900		30,00	--	1887000	--	1887000	--	1887000
						--	--	--	--		--	
6	Е11-120101-0411 Изм. и доп. вып. 18	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из ПВХ-мембраны, высотой до 1000 мм. Устройство**	м примыканий	1208		644,71	30,97	778810	37412	121259	576785	1464042
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				513,36	5,63	620139	6801		108448	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6.1	131375 С	Уголок маячковый	м	1,01	1220,08	34,00				41483		
6.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,079	95,432	836,00				79781		
7	прайс-лист	Геомембрана полимерная СТ РК 2790-2015 толщиной 1,5 мм12107,6	м2	1320,8		2433,04	--	3213559	--	3213559	--	3213559
						--	--	--	--		--	
8	С1234-203-0201	Геотекстиль	10 м2	132,088		4018,00	--	530730	--	530730	--	530730
						--	--	--	--		--	
9	С1217-105-0204	Телескопический крепеж с саморезом для кровли длиной 120 мм	шт.	4832		30,00	--	144960	--	144960	--	144960
						--	--	--	--		--	
10	Е11-120101-0412 Изм. и доп. вып. 18	Примыкания к стенам и парапетам кровель из ПВХ-мембраны, высотой более 1000 мм. Устройство	м примыканий	172		722,56	30,23	124280	5199	64963	50680	188956
						314,64	5,63	54118	968		13997	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	131375 С	Уголок маячковый	м	2,02	347,44	34,00				11813		
10.2	135879 С	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый	кг	0,07	12,04	3471,00				41791		
11	прайс-лист	Геомембрана полимерная СТ РК 2790-2015 толщиной 1,5 мм12107,6	м2	180		2433,04	--	437947	--	437947	--	437947
						--	--	--	--		--	
12	С1234-203-0201	Геотекстиль	10 м2	18		4018,00	--	72324	--	72324	--	72324
						--	--	--	--		--	
13	С1217-105-0204	Телескопический крепеж с саморезом для кровли длиной 120 мм	шт.	688		30,00	--	20640	--	20640	--	20640
						--	--	--	--		--	
14	Е11-120101-0507 Изм. и доп. вып. 12	Ендовы из ПВХ-мембраны. Устройство	м ендовы	24		164,92	19,82	3958	476	--	3318	7858
						145,10	5,17	3482	124		582	
15	прайс-лист	Геомембрана полимерная СТ РК 2790-2015 толщиной 1,5 мм12107,6	м2	26,4		2433,04	--	64232	--	64232	--	64232
						--	--	--	--		--	
16	С1234-203-0201	Геотекстиль	10 м2	2,064		4018,00	--	8293	--	8293	--	8293
						--	--	--	--		--	
17	С1217-105-0204	Телескопический крепеж с саморезом для кровли длиной 120 мм	шт.	96		30,00	--	2880	--	2880	--	2880
						--	--	--	--		--	
18	Е11-120101-2103 Изм. и доп. вып. 12	Примыкания ПВХ-мембраны к трубам. Устройство	1 примыкание	72		590,82	3,69	42539	266	7497	31994	80496
						483,00	--	34776	--		5963	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	135879 С	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый	кг	0,03	2,16	3471,00				7497		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
19	прайс-лист	Геомембрана полимерная СТ РК 2790-2015 толщиной 1,5 мм12107,6	м2	79,2		2433,04	--	192697	--	192697	--	192697
						--	--	--	--		--	
20	С1234-203-0201	Геотекстиль	10 м2	7,092		4018,00	--	28496	--	28496	--	28496
						--	--	--	--		--	
21	С1217-105-0204	Телескопический крепеж с саморезом для кровли длиной 120 мм	шт.	288		30,00	--	8640	--	8640	--	8640
						--	--	--	--		--	
22	С1217-202-0202	Доборные крепежные элементы(планки,метизы,воронки,шайбы и т.д)(прим)	м2	13722		851,00	--	11677422	--	11677422	--	11677422
						--	--	--	--		--	
		Кровля пристройка цеха SKD в осях: А-Б/7-24										
23	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропильная нога, обрешетка, контробрешетка, опорная доска. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	16,972		115111,13	1567,20	1953666	26599	1471343	420288	2563870
						26851,50	663,61	455724	11263		189916	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,644936	216199,00				139435		
23.2	131541 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 и до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,16	2,71552	72099,00				195786		
23.3	131578 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,83	14,08676	69150,00				974099		
24	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	612		835,88	22,92	511559	14027	19260	445134	1033228
						781,49	9,10	478272	5569		76535	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	249436 С	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	12,24	1090,00				13342		
25	С1214-204-0622	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	695,25		3526,00	--	2451452	--	2451452	--	2451452
						--	--	--	--		--	
26	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (нащельники) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	56		4051,18	14,90	226866	834	156413	64262	314418
						1243,19	4,13	69619	231		23290	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	279796 С	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0057	0,3192	485363,00				154928		
27	С1215-304-0109	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 12 мм	м2	11		1277,00	--	14047	--	14047	--	14047
						--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
28	С1235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	108		238,00	--	25704	--	25704	--	25704
						--	--	--	--		--	
29	С1261-105-0701	Влагозащитная пленка, удельным весом 120 г/м2	м2	695,25		147,00	--	102202	--	102202	--	102202
						--	--	--	--		--	
		Кровля склада хранения дизтоплива цеха SKD по осях: Т/24-27										
30	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	205		835,88	22,92	171355	4699	6451	149105	346097
						781,49	9,10	160205	1866		25637	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	249436 С	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	4,1	1090,00				4469		
31	С1214-204-0622	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	436		3526,00	--	1537336	--	1537336	--	1537336
						--	--	--	--		--	
32	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (нащельники) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	61		4051,18	14,90	247122	909	170378	70000	342491
						1243,19	4,13	75835	252		25370	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	279796 С	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0057	0,3477	485363,00				168761		
33	С1234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	30		21572,00	--	647160	--	647160	--	647160
						--	--	--	--		--	
34	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,19114		330422,00	--	63157	--	63157	--	63157
						--	--	--	--		--	
		Кровля Компрессорной станций цеха SKD по осях: Т/9-11										
35	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропильная нога, обрешетка, контробрешетка, опорная доска. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	2,35		115111,13	1567,20	270511	3682	203728	58194	355002
						26851,50	663,61	63101	1559		26296	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,0893	216199,00				19307		
35.2	131541 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,16	0,376	72099,00				27109		
35.3	131578 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,83	1,9505	69150,00				134877		
36	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	103		835,88	22,92	86096	2360	3243	74916	173893

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						781,49	9,10	80493	937		12881	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	249436 С	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	2,06	1090,00				2245		
37	С1214-204-0622	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	146		3526,00	--	514796	--	514796	--	514796
						--	--	--	--		--	
38	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (нащельники) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	42		4051,18	14,90	170150	625	117311	48196	235814
						1243,19	4,13	52214	173		17468	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	279796 С	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0057	0,2394	485363,00				116196		
39	С1215-304-0109	Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 12 мм	м2	15		1277,00	--	19155	--	19155	--	19155
						--	--	--	--		--	
		Температурные швы										
40	Е11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	3,948		50822,47	2754,57	200647	10875	68880	95042	319344
						30621,12	1054,32	120892	4162		23655	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,05	0,1974	34278,00				6766		
40.2	144677 С	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	т	0,12	0,47376	113134,00				53598		
41	Е11-070516-0102	Температурный шов. Герметизация горизонтальных стыков минераловатными пакетами	м шва	74		208,47	9,60	15427	710	11278	4458	21475
						46,47	4,58	3439	339		1591	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	295743 С	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 кумароно-каучуковая КН-3	кг	0,3	22,2	508,00				11278		
42	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,3759		804915,30	7863,72	302568	2956	273176	31892	361217
						70326,90	1573,84	26436	592		26757	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	130010 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0,3759	718405,00				270048		
43	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	5,325		31271,63	3030,27	166521	16136	111128	40565	223653
						7372,15	819,01	39257	4361		16567	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	102641 С	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,24	1,278	16031,00				20488		
43.2	102867 С	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,38	2,0235	44791,00				90635		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
44	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	24,65		600,27	26,84	14797	662	8480	5310	21715
						229,40	4,74	5655	117		1609	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	135836 С	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	1,96	48,314	145,00				7006		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					73946909	371116	65379292	7114056	82540679
								8196502	72684	--	1479718	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					73946909				
	Материалы		тенге					2814786				
	Всего заработная плата		тенге						8269186			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					62564504				
		Накладные расходы	тенге					7114056				
		Сметная прибыль	тенге					1479718				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					82540683				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6279
		Сметная заработная плата	тенге						8269186			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					82540683				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6279
		Сметная заработная плата	тенге						8269186			
		РАЗДЕЛ 2.Зенитные фонари/Защита плитой ОСП-4/										
45	Е11-100114-0501 Изм. и доп. вып. 16	Настил из щитов ОСП Устройство	м2 покрытия	3288		4112,06	169,61	13520453	557678	11634883	1413373	16128532
						403,86	73,76	1327892	242523		1194706	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	268274 С	Щиты настила	м2	1	3288	3305,00				10866840		
46	С1215-304-0110	Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 15 мм	м2	3288		1566,00	--	5149008	--	5149008	--	5149008
						--	--	--	--		--	
47	С1217-105-0201	Телескопический крепеж с саморезом для кровли длиной 50 мм	шт.	44255		21,00	--	929355	--	929355	--	929355
						--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					19598816	557678	17713246	1413373	22206895
								1327892	242523	--	1194706	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					19598816				
	Материалы		тенге					11634884				
	Всего заработная плата		тенге						1570415			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					6078363				
		Накладные расходы	тенге					1413373				
		Сметная прибыль	тенге					1194706				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					22206895				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1266
		Сметная заработная плата	тенге						1570415			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					22206895				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1266
		Сметная заработная плата	тенге						1570415			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Окна										
		РАЗДЕЛ 3.Проемы										
48	прайс-лист сч.фак	Переплеты оконные металлические. Снятие	м2	319,054		5362,00	--	1710768	--	1710768	--	1710768
						--	--	--	--		--	
49	Е11-100501-0102 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	359,3092		3004,41	193,39	1079512	69486	564019	431539	1631935
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1241,29	93,18	446007	33480		120884	
49.1	135963 С	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,66	237,144072	1712,00				405991		
49.2	147162 С	**Лента бутиловая диффузионная**	м	0,71	255,109532	114,00				29082		
49.3	147163 С	**Лента бутиловая ПСУЛ**	м	2,14	768,921688	85,00				65358		
49.4	249186 С	**Лента бутиловая**	м	3,47	1246,80292	51,00				63587		
50	С1223-102-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	327,7		21158,46	--	6933627	--	6933627	--	6933627
		Детали обрамления окон /аналогично ДКД/				--	--	--	--		--	
51	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	111		1285,80	5,79	142724	643	111998	27355	183685
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				271,02	2,80	30083	311		13606	
51.1	135963 С	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,566	62,826	1712,00				107558		
52	С1223-501-0101	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 150 мм ГОСТ 23166-99	м	111		881,00	--	97791	--	97791	--	97791
		Наружные двери				--	--	--	--		--	
53	Е11-090403-0404 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	20,79		3148,83	57,33	65464	1192	9266	38305	112071
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				2645,77	24,48	55006	509		8302	
53.1	135963 С	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,18	3,7422	1712,00				6407		
53.2	144766 С	**Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный**	кг	0,3901	8,110179	314,00				2547		
54	С1223-207-0202	Блоки дверные стальные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014	м2	20,79		60468,00	--	1257130	--	1257130	--	1257130
						--	--	--	--		--	
55	С1223-502-0304	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	6		5262,00	--	31572	--	31572	--	31572
		Внутренние двери				--	--	--	--		--	

19

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
56	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	4,2		3284,91	53,51	13797	225	2343	7815	23341
						2673,68	22,98	11229	97		1729	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	1,008	1712,00				1726		
56.2	144766 С	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,4207	1,76694	314,00				555		
57	С1223-207-0201	Блоки дверные стальные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014	м2	4,2		58149,00	--	244226	--	244226	--	244226
						--	--	--	--		--	
58	С1223-502-0304	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	2		5262,00	--	10524	--	10524	--	10524
						--	--	--	--		--	
59	Е11-100501-0201 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	15,15		2270,01	203,38	34391	3081	14185	16716	55195
						1130,34	95,61	17125	1448		4089	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,29	4,3935	1712,00				7522		
59.2	147162 С	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	10,7565	114,00				1226		
59.3	147163 С	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	32,421	85,00				2756		
59.4	249186 С	Лента бутиловая	м	3,47	52,5705	51,00				2681		
60	С1223-203-0201	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный	м2	15,15		37827,00	--	573079	--	573079	--	573079
						--	--	--	--		--	
61	С1223-502-0903	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	14		3337,00	--	46718	--	46718	--	46718
						--	--	--	--		--	
		Ворота										
62	Е11-090403-0305 Изм. и доп. вып. 11	Ворота секционные площадью 25 м2. Монтаж	м2	234,18		975,85	3,71	228525	869	--	157082	416456
						972,14	--	227656	--		30849	
63	Е11-090403-0304 Изм. и доп. вып. 11	Ворота секционные площадью 18 м2. Монтаж	м2	17,55		1191,99	4,01	20919	70	--	14386	38129
						1187,98	--	20849	--		2824	
64	Е11-090403-0302 Изм. и доп. вып. 11	Ворота секционные площадью 9 м2. Монтаж	м2	21,12		1303,69	5,03	27534	106	--	18925	50176
						1298,66	--	27428	--		3717	
65	С1223-401-0104	Ворота металлические автоматические секционные утепленные площадью от 18,1 до 25 м2	м2	240,24		40497,00	--	9728999	--	9728999	--	9728999

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		--	
66	С1223-401-0101	Ворота металлические автоматические секционные утепленные площадью до 9 м2	м2	21,12		46683,00	--	985945	--	985945	--	985945
						--	--	--	--		--	
67	С1223-401-0103	Ворота металлические автоматические секционные утепленные площадью до 9 м2	м2	17,55		42240,00	--	741312	--	741312	--	741312
						--	--	--	--		--	
68	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /закладные детали ЗД-5,ЗД-6 и ЗД-7/	т стальных элементов	5,7572		804915,30	7863,72	4634058	45273	4183899	488457	5532317
						70326,90	1573,84	404886	9061		409801	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	130010 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	5,7572	718405,00				4136001		
69	Е11-070516-0108	Коробки окон ворот дверей. Герметизация мастикой вулканизующейся тиоколовой	м шва	730		644,93	128,74	470799	93980	219898	240710	768429
						214,96	64,48	156921	47070		56921	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69.1	295749 С	Мастика разная Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	0,134	97,82	2248,00				219899		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					29079414	214925	27467299	1441290	31173425
								1397190	91976	--	652722	
		Стоимость общестроительных работ	тенге					28723175				
		Материалы	тенге					5093998				
		Всего заработная плата	тенге						1146392			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					22361691				
		Накладные расходы	тенге					1204777				
		Сметная прибыль	тенге					605301				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					30533253				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									793
		Сметная заработная плата	тенге						1146392			
		Стоимость металломонтажных работ	тенге					356239				
		Материалы	тенге					11609				
		Всего заработная плата	тенге						342774			
		Накладные расходы	тенге					236513				
		Сметная прибыль	тенге					47421				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге					640173				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									220
		Сметная заработная плата	тенге						342774			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					31173426				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1013
		Сметная заработная плата	тенге						1489166			
		РАЗДЕЛ 4.Полы										
		Тип 1										
70	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	10668		1697,55	149,37	18109515	1593500	7912562	8919883	29191750
						806,47	83,03	8603453	885785		2162352	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0306	326,4408	22622,00				7384744		
71	Е11-110101-1502 К=24	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501/до толщины 150 мм/	м2 покрытия	10668		3645,56	116,07	38890834	1238235	29538945	8211663	50870697
						760,56	58,32	8113654	622158		3768200	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1224	1305,7632	22622,00				29538975		
72	Е11-110101-2304 Изм. и доп. вып. 7	Топинговое покрытие пола толщиной 5 мм. Устройство	м2 покрытия	8922,7		1354,30	93,33	12084013	832756	--	11175709	25120499
						1260,97	71,48	11251257	637795		1860778	
73	прайс-лист	Смесь сухая - Level Top-C	кг.	25800		180,36	--	4653288	--	4653288	--	4653288
						--	--	--	--		--	
74	С1236-106-0102	Фибра из стальной проволоки для диспенсорного армирования бетона	кг	26000		654,63	--	17020380	--	17020380	--	17020380
						--	--	--	--		--	
75	С1235-301-0501	Пропитка - Level(прим)	кг	1000		1904,00	--	1904000	--	1904000	--	1904000
						--	--	--	--		--	
76	С1235-202-0102	Герметик Level(ПОЛОСЫ)	шт.	360		2388,00	--	859680	--	859680	--	859680
						--	--	--	--		--	
77	С1234-701-0106	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое сплошное) диаметром 20 мм	м	3240		46,00	--	149040	--	149040	--	149040
						--	--	--	--		--	
78	С1261-107-0509	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,36		896,42	--	323	--	323	--	323
						--	--	--	--		--	
79	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,87061		1511,00	--	1315	--	1315	--	1315
						--	--	--	--		--	
		Стяжка пандуса транспортного цеха										
80	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	40		886,81	32,95	35472	1318	18319	15495	55045
						395,87	16,24	15835	650		4077	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
80.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	0,816	22404,00				18282		
81	Е11-110101-1102	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	40		-124,74	-5,59	-4990	-224	-4570	-285	-5697
						-4,89	-2,69	-196	-108		-422	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
81.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0051	0,204	22404,00				4570		
82	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	39,8		4136,72	84,45	164641	3361	105212	54170	236316
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1408,74	39,20	56068	1560		17505	
82.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,013	0,5174	15569,00				8055		
82.2	248387 С	Опилки древесные	м3	0,0306	1,21788	3875,00				4719		
82.3	287794 С	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,02	40,596	2276,00				92396		
83	С1233-202-0103	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 /полы/	м2	39,8		1797,00	--	71521	--	71521	--	71521
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге			--	--	--	--		--	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					93939032	3668946	62230015	28376635	130128157
	Материалы		тенге					28040071	2147840	--	7812490	
	Всего заработная плата		тенге					93939032				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					37570469				
		Накладные расходы	тенге						30187911			
		Сметная прибыль	тенге					24659547				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					28376635				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					7812490				
		Сметная заработная плата	тенге					130128157				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге									22032
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						30187911			
		Сметная заработная плата	тенге					130128157				
												22032
									30187911			
		РАЗДЕЛ 5.Внутренняя отделка										
		Потолок										
84	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	64		1683,16	166,16	107722	10634	--	81751	204631
85	С1232-401-0101	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	м2	64		1517,00	79,70	97088	5101		15158	
		Стены и перегородки				3122,00	--	199808	--	199808	--	199808
86	Е11-070106-0401	Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов цементным раствором	м шва	3380		480,29	46,44	1623380	156967	360950	1304446	3162052
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				327,06	--	1105463	--		234226	
86.1	102634 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,0084	28,392	12713,00				360947		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
87	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	76		1950,63	15,76	148248	1198	62747	76304	242516
						1109,25	6,31	84303	480		17964	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
87.1	131379 С	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,1918	90,5768	32,00				2898		
87.2	149908 С	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,4629	35,1804	78,00				2744		
87.3	249183 С	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	0,903	68,628	32,00				2196		
87.4	288012 С	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0.4 до 0.45 мм	м	0,7774	59,0824	157,00				9276		
87.5	288033 С	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0.4 до 0.45 мм	м	2,1006	159,6456	237,00				37836		
88	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	2001,35		1309,05	85,50	2619867	171116	621018	1571124	4526270
						913,25	68,04	1827733	136172		335279	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
88.1	102682 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0151	30,220385	20449,00				617977		
89	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	679,7		1210,50	8,17	822777	5553	282660	429146	1352077
						786,47	2,75	534564	1869		100154	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
89.1	149732 С	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	2849,3024	86,00				245040		
90	Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	38872,4		279,36	0,89	10859394	34596	3111	8670722	21092525
						278,39	0,43	10821687	16715		1562409	
91	Е11-150405-0112 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	38872,4		283,10	0,37	11004776	14383	1943	8796358	21385224
						282,68	0,18	10988450	6997		1584091	
92	С1236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	4664,688		235,00	--	1096202	--	1096202	--	1096202
						--	--	--	--		--	
93	прайс-лист	Краска водно-дисперсионная универсальная	кг	19436,2		700,89	--	13622638	--	13622638	--	13622638
						--	--	--	--		--	
94	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону /санузлы/	м2 поверхности облицовки	80		3767,66	38,85	301413	3108	163599	108989	443234
						1683,82	19,13	134706	1530		32832	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
94.1	287772 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная**	м2	1	80	1781,00				142480		
95	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	83		3767,66	38,85	312716	3225	169734	113076	459855
						1683,82	19,13	139757	1588		34063	
95.1	287772 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная**	м2	1	83	1781,00				147823		
96	Е11-130601-0207 ТЧ 13 табл.2 п.3.48 Кзтр=1,1	Поверхности металлические. Очистка щетками. Работа с лесов, подмостей, люлек и лестниц внутри аппаратов при диаметре свыше 4 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1/подкрановые балки/	м2	576		478,35	--	275527	--	--	190114	502892
						478,35	--	275527	--		37251	
97	Е11-130601-0209 ТЧ 13 табл.2 п.3.48 Кзтр=1,1	Поверхности металлические. Обеспыливание. Работа с лесов, подмостей, люлек и лестниц внутри аппаратов при диаметре свыше 4 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1/подкрановые балки/	м2	576		111,18	12,70	64041	7315	--	39141	111437
						98,48	--	56726	--		8255	
98	Е11-130601-0302	Поверхности металлические. Обезжиривание уайт-спиритом/подкрановые балки/	м2	576		247,63	1,16	142635	668	72461	48142	206039
						120,67	0,46	69506	265		15262	
98.1	149372 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Уайт-спирит ГОСТ 3134-78**	т	0,00032	0,18432	379074,00				69871		
99	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/подкрановые балки/	м2	576		97,80	2,71	56333	1561	25292	20464	82941
						51,18	0,31	29480	179		6144	
99.1	149219 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,00009	0,05184	439993,00				22809		
100	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/подкрановые балки/	м2	576		165,84	3,85	95524	2217	58828	24033	129122
						59,86	0,61	34479	351		9565	
100.1	287782 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115**	т	0,00018	0,10368	508438,00				52715		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге					43353001	412541	16740991	21473810	68819463
								26199469	171247	--	3992653	
		Стоимость общестроительных работ	тенге					43353001				
		Материалы	тенге					1822343				
		Всего заработная плата	тенге						26370716			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					14918648				
		Накладные расходы	тенге					21473810				
		Сметная прибыль	тенге					3992653				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					68819464				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									17999
		Сметная заработная плата	тенге						26370716			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге					68819464				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									17999
		Сметная заработная плата	тенге						26370716			

РАЗДЕЛ 6.Наружная отделка

101	Е11-150109-0501 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м2 поверхности облицовки	5483,79		2410,71	15,14	13219827	83025	524195	10103115	25188778
						2299,98	2,97	12612607	16287		1865835	
102	Е11-150109-0401 Изм. и доп. вып. 21	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	6494		227,35	0,24	1476411	1558	1212106	210769	1822155
						40,46	0,11	262747	714		134974	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
102.1	272060 С	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	4,04	26235,76	23,00				603422		
102.2	295795 С	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	1,03	6688,82	91,00				608683		
103	С1222-528-0204	Профиль оцинкованный с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: профлист	м2	7273,28		3973,00	--	28896741	--	28896741	--	28896741
						--	--	--	--		--	
104	С1234-101-0203	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	285,11		16959,00	--	4835180	--	4835180	--	4835180
						--	--	--	--		--	
105	С1217-109-0107	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм	шт.	58284		24,00	--	1398816	--	1398816	--	1398816
						--	--	--	--		--	
106	Е11-070107-0103	Нащельники /на углы здания/. Установка	т стальных элементов	0,2538		86510,30	7863,72	21956	1995	2112	21533	46968
						70326,90	1573,84	17849	399		3479	
107	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/нащельники/	т	0,2538		594087,00	--	150779	--	150779	--	150779
						--	--	--	--		--	
108	Е12-060101-1801	Углы наружние. Укрепление с конопаткой	м	69,6		3269,29	5,12	227543	357	124031	74394	326092
						1482,11	2,44	103155	170		24155	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
108.1	147090 С	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	3,01	209,496	575,00				120460		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
109	Е11-080701-0101 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	7000		860,69	47,35	6024830	331450	1731800	3831461	10644794
						565,94	22,61	3961580	158270		788503	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
109.1	130852 С	Стальные детали лесов	т	0,00037	2,59	556351,00				1440949		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге					56252083	418385	38875760	14241272	73310303
								16957938	175840	--	2816946	
		Стоимость общестроительных работ	тенге					56252083				
		Материалы	тенге					3594243				
		Всего заработная плата	тенге						17133778			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					35281516				
		Накладные расходы	тенге					14241271				
		Сметная прибыль	тенге					2816946				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					73310300				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									12408
		Сметная заработная плата	тенге						17133778			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге					73310300				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									12408
		Сметная заработная плата	тенге						17133778			
		РАЗДЕЛ 7.Стеновые панели										
110	Е11-090402-0106 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями	м2	922,42		13845,61	1009,74	12771468	931405	11456751	436911	14265049
						415,55	270,91	383312	249893		1056670	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
110.1	271899 С	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит с открытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 100 мм	м2	1	922,42	10938,00				10089430		
110.2	295752 С	Герметик силиконовый, устойчивый к влажности и ультрафиолетовому излучению, 310 мл	шт.	0,88	811,7296	1529,00				1241135		
111	С1224-204-0113	Уплотнительная термоизолирующая полоса 45мм(прим)	м	405		160,29	--	64917	--	64917	--	64917
						--	--	--	--		--	
112	С1217-105-0205	Саморезом 5х105 оцинкованные мм(прим)	шт.	6500		102,77	--	668005	--	668005	--	668005
						--	--	--	--		--	
113	С1217-103-0212	Деталь металлическая 90х1500х6(прим)	шт.	45		9017,60	--	405792	--	405792	--	405792
						--	--	--	--		--	
114	С1217-103-0212	Деталь металлическая 60х210х6(прим)	шт.	4		1445,30	--	5781	--	5781	--	5781
						--	--	--	--		--	
115	С1217-103-0212	Деталь металлическая 200х1500х5(прим)	шт.	144		10920,37	--	1572533	--	1572533	--	1572533
						--	--	--	--		--	
116	С1217-103-0212	Деталь металлическая 300х210х10(прим)	шт.	2		3904,00	--	7808	--	7808	--	7808
						--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
117	С1241-101-0215	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 100х3,5 мм	м	852		2939,00	--	2504028	--	2504028	--	2504028
						--	--	--	--		--	
118	С1214-201-0402	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из низколегированной качественной стали ГОСТ 19281-2014 ширина большей полки от 63 до 140 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,882		346884,00	--	305952	--	305952	--	305952
						--	--	--	--		--	
119	С1214-201-0301	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм	т	0,2262		353766,00	--	80022	--	80022	--	80022
						--	--	--	--		--	
120	С1214-212-0309	Фасонные и доборные элементы (прим)	10 м	66		3968,00	--	261888	--	261888	--	261888
						--	--	--	--		--	
121	Е11-090402-0108 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Установка фасонных (доборных) элементов	м фасонных (доборных) элементов	66		2233,47	1002,38	147409	66157	37919	48249	211311
						656,56	402,93	43333	26593		15653	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
121.1	136010 С	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	0,003	0,198	33855,00				6703		
121.2	295752 С	Герметик силиконовый, устойчивый к влажности и ультрафиолетовому излучению, 310 мл	шт.	0,162	10,692	1529,00				16348		
121.3	295785 С	Клей-герметик (эластосил 137-352) марки А	кг	0,104	6,864	1978,00				13577		
122	Е11-090402-0109 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Подрезка стеновых многослойных панелей	м реза	66		1057,49	5,55	69794	366	808	47348	126513
						1039,70	--	68620	--		9371	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
122.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000019	0,001247	647579,00				808		
123	С1222-502-0203	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 100 мм	м2	922,42		12220,00	--	11271972	--	11271972	--	11271972
						--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге					30137369	997928	28644176	532508	31751571
		Стоимость общестроительных работ	тенге					495265	276486	--	1081694	
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					17148698				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					17148698				
		Стоимость металломонтажных работ	тенге					17148698				
		Материалы	тенге					12988671				
		Всего заработная плата	тенге					11495479				
		Накладные расходы	тенге						771751			
		Сметная прибыль	тенге					532508				
								1081694				

10

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге					14602873				482
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						771751			
		Сметная заработная плата	тенге					31751571				482
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге						771751			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	тенге									

РАЗДЕЛ 8.Усиление колонн

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
124	Е11-460101-0701	Колонны железобетонные. Усиление стальными обоймами	т усиления	1,798		85122,23	19462,16	153050	34993	5984	105183	278892
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				62332,20	7310,84	112073	13145		20659	
124.1	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,016	0,028768	207992,00				5984		
125	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,899		330422,00	--	297049	--	297049	--	297049
						--	--	--	--		--	
126	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,899		346354,00	--	311372	--	311372	--	311372
						--	--	--	--		--	
127	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	85,75		97,80	2,71	8386	233	3764	3047	12347
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				51,18	0,31	4389	27		915	
127.1	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,007718	439993,00				3396		
128	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	85,75		165,84	3,85	14221	330	8758	3578	19223
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				59,86	0,61	5133	52		1424	
128.1	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,015435	508438,00				7848		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге					784078	35556	626927	111808	918883
		Стоимость общестроительных работ	тенге					121595	13224	--	22998	
		Материалы	тенге					784078				
		Всего заработная плата	тенге					18507				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге						134819			
		Накладные расходы	тенге					608421				
		Сметная прибыль	тенге					111808				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					22998				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					918884				
		Сметная заработная плата	тенге						134819			90
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге					918884				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						134819			90
		Сметная заработная плата	тенге									

9

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 9.=Разные работы=										
		Отмостка										
129	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	375		2533,90	161,36	950212	60510	771944	131285	1168017
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				314,02	58,42	117758	21908		86520	
129.1	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,0574	21,525	3087,00				66448		
129.2	144655 С	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0124	4,65	151720,00				705498		
130	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	48,5		28429,25	1152,08	1378819	55876	1252819	76039	1571247
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1445,85	277,03	70124	13436		116389	
130.1	100910 С	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	49,47	23626,00				1168778		
131	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	48,5		18766,79	1152,08	910189	55876	784189	76039	1065127
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1445,85	277,03	70124	13436		78898	
131.1	100463 С	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	49,47	14153,00				700149		
132	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /закладные детали ЗД-2 и ЗД-3/	т стальных элементов	3,9189		804915,30	7863,72	3154383	30817	2847962	332491	3765824
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				70326,90	1573,84	275604	6168		278950	
132.1	130010 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сваоке	т	1	3,9189	718405,00				2815357		
133	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	97,57		165,84	3,85	16181	376	9964	4071	21872
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				59,86	0,61	5841	60		1620	
133.1	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,017563	508438,00				8929		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге					6409784	203455	5666878	619925	7592087
								539451	55008	--	562377	
		Стоимость общестроительных работ	тенге					6409784				
		Материалы	тенге					5666880				
		Всего заработная плата	тенге						594459			
		Накладные расходы	тенге					619925				
		Сметная прибыль	тенге					562377				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					7592086				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									434
		Сметная заработная плата	тенге						594459			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге					7592086				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									434
		Сметная заработная плата	тенге						594459			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									448441466
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС 12%									**53 812 976**
		ИТОГО:									**502 254 443**

М.П. Заказчик: ТОО"QazTehna" Майконов А.С.

М. П. Генподрядчик: ТОО"Отау-Курмет" Такибаев Т.С.

Заказчик: ТОО"QazTehna"

Генподрядчик: ТОО"Отау-Құрмет"

Наименование стройки - Реконструкция промзоны завода РТИ под цех сборки DKD и цех сборки CKD. Карагандинская обл. г. Сарань.

Наименование объекта - Цех сборки CKD

Акт выполненных работ за январь месяц 2021 года

на Монтаж теплотрассы отопления СКД и Котельная

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж теплотрассы отопления СКД и Котельная										
1	Е11-240101-0702 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы надземные при условном давлении 2,5 МПа, температуре до 300°С диаметром труб 350 мм /325 мм./. Прокладка**	км трубопровода		0,093	3025963,32	1206393,64	281415	112195	8676	197337	517053
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1726280,00	417061,48	160544	38787		38300	
1.1	147337 С	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,377	0,035061	211214,00				7405		
1.2	249132 С	**Вода техническая**	м3	506	47,058	27,00				1271		
2	С1241-102-0239	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм**	м		93	12465,00	--	1159245	--	1159245	--	1251985
						--	--	--	--		92740	
3	С1241-112-0237	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 325х8,0 мм**	шт.		8	32472,00	--	259776	--	259776	--	280558
						--	--	--	--		20782	
4	Е11-240101-0407 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 200 мм /117 мм./. Прокладка**	км трубопровода		0,0117	1703803,19	663369,22	19934	7761	330	14325	37000

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1012242,00	224465,94	11843	2626		2741	
4.1	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,112	0,00131	211214,00				277		
4.2	249132 С	Вода техническая	м3	168	1,9656	27,00				53		
5	Е11-240101-0405 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 125 мм/117мм/. Прокладка	км трубопровода	0,0117		1375438,38	555875,90	16093	6504	175	11566	29871
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				804609,00	193895,88	9414	2269		2213	
5.1	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,063	0,000737	211214,00				156		
6	прайс-лист	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	117		5715,61	--	668726	--	668726	--	722224
						--	--	--	--		53498	
7	С1241-112-0213	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	12		4835,00	--	58020	--	58020	--	62662
						--	--	--	--		4642	
8	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	154		95,09	--	14644	--	6762	5438	21689
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				51,18	--	7882	--		1607	
8.1	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,01386	439993,00				6098		
9	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,7		29755,83	13715,87	20829	9601	5548	5862	28826
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				8114,40	4022,30	5680	2816		2135	
9.1	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,0035	587428,00				2056		
9.2	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,004	0,0028	647579,00				1813		
9.3	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	1,365	240,00				328		
9.4	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,001358	439300,00				597		
10	С1214-103-0202	Прокат толстолистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 7350-77 марки 12Х18Н10Т толщиной 5 мм	т	0,082		1554026,00	--	127430	--	127430	--	137624
						--	--	--	--		10194	
11	С1214-203-0102	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т	0,18		358629,00	--	64553	--	64553	--	69717
						--	--	--	--		5164	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					2690665	136061	2359241	234528	3159209
								195363	46498	--	234016	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость монтажных работ	тенге				668726				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				668726				
		Сметная прибыль	тенге				53498				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				722224				
		Стоимость общестроительных работ	тенге				2001110				
		Материалы	тенге				15943				
		Всего заработная плата	тенге					233365			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				1669024				
		Накладные расходы	тенге				228666				
		Сметная прибыль	тенге				178383				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				2408159				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								135
		Сметная заработная плата	тенге					233365			
		Стоимость металломонтажных работ	тенге				20829				
		Материалы	тенге				5548				
		Всего заработная плата	тенге					8496			
		Накладные расходы	тенге				5862				
		Сметная прибыль	тенге				2135				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				28826				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	тенге					8496			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				3159209				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								141
		Сметная заработная плата	тенге					241861			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								3159209
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		НДС 12%									379 105
		ИТОГО:									3 538 315

М.П. Заказчик: ТОО"QazTehna" Майконов А.С.

М. П. Генподрядчик: ТОО"Отау-Курылыс" Такибаев Т.С.

Заказчик: ТОО"QazTehna"

Форма 4

Генподрядчик: ТОО"Отау-Құрмет"

Наименование стройки - Реконструкция промзоны завода РТИ под цех сборки DKD и цех сборки CKD. Карагандинская обл. г. Сарань.

Наименование объекта - Цех сборки CKD

Акт выполненных работ за январь месяц 2021 года

на Дополнительные общестроительные работы по чертежам КЖ,АР

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Внутренняя отделка (дополнительный объем)										
		Стены и перегородки										
1	Е12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	1700		870,65	60,04	1480105	102068	--	1028344	2 709 124
						810,61	29,54	1378037	50218		200676	
2	Е11-130601-0207 ТЧ 13 табл.2 п.3.48 Кзтр=1,1	Поверхности металлические. Очистка щетками. Работа с лесов, подмостей, люлек и лестниц внутри аппаратов при диаметре свыше 4 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1/кран- балка/	м2	474		478,35	--	226736	--	--	156448	413 839
						478,35	--	226736	--		30655	
3	Е11-130601-0209 ТЧ 13 табл.2 п.3.48 Кзтр=1,1	Поверхности металлические. Обеспыливание. Работа с лесов, подмостей, люлек и лестниц внутри аппаратов при диаметре свыше 4 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1/кран- балка/	м2	474		111,18	12,70	52701	6020	--	32210	91 704
						98,48	--	46681	--		6793	
4	Е11-130601-0302	Поверхности металлические. Обезжиривание уайт-спиритом/кран- балка/	м2	474		247,63	1,16	117377	550	59629	39617	169 553
						120,67	0,46	57198	218		12559	
4.1	149372 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00032	0,15168	379074,00				57498		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/кран- балка/	м2	474		97,80	2,71	46357	1285	20813	16840	68 253
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				51,18	0,31	24259	147		5056	
5.1	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,04266	439993,00				18770		
6	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические. Окраска эмалями ПФ-115/усиление колон/	м2	480		165,84	3,85	79603	1848	49022	20028	107 601
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				59,86	0,61	28733	293		7970	
6.1	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,0864	508438,00				43929		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					2002879	111771	129464	1293487	3 560 074
		Стоимость общестроительных работ	тенге					1761644	50876	--	263709	
		Материалы	тенге					2002879				
		Всего заработная плата	тенге					129464				
		Накладные расходы	тенге						1812520			
		Сметная прибыль	тенге					1293487				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					263709				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3560075				
		Сметная заработная плата	тенге									1 587
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге						1812520			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3560075				
		Сметная заработная плата	тенге									1 587
									1812520			
		РАЗДЕЛ 2. Дополнительный объем КЖ										
		демонтажные работы										
7	Е11-070106-0103	Панели наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью более 10 м2. Установка. Высота здания до 25 м /демонтаж/	шт. сборных конструкций	44		15141,75	6511,61	666237	286511	--	544237	1 307 312
						8630,14	1852,08	379726	81492		96838	
8	Е11-070103-0101 Изм. и доп. вып. 12	Колонны прямоугольного сечения массой до 1 т./демонтаж/	шт. сборных конструкций	6		7160,75	2258,99	42964	13553	--	41072	90 759
						4901,76	899,41	29411	5396		6723	
9	Е11-070104-0201 Изм. и доп. вып. 16	Ригели перекрытий и покрытий длиной до 6 м, прямоугольные./демонтаж/	шт. сборных конструкций	3		18498,47	3758,63	55495	11276	--	55414	119 782
						14739,84	913,88	44220	2742		8873	
10	Е11-070105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. /демонтаж/	шт. сборных конструкций	87		3555,31	1239,87	309312	107869	--	274583	630 606
						2315,44	359,24	201443	31254		46712	
		Пандус (дополнительный объем КЖ)										
11	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	17		9955,97	1868,10	169251	31758	72829	74214	262 942
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				3803,76	840,40	64664	14287		19477	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11.1	100078 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,29	4,93	3623,00				17861		
11.2	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	1	17	2908,00				49436		
12	Е11-060201-0103 Изм. и доп. вып. 16	Пандус. Устройство	м3		41,25	20378,54	325,13	840615	13412	711667	109847	1 026 499
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				2800,88	125,45	115536	5175		76037	
12.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	42,075	16269,00				684518		
13	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		1,06782	319930,00	--	341628	--	341628	--	368 958
						--	--	--	--		27330	
14	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т		0,50173	835097,49	1463,49	418993	734	377373	37502	493 015
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				81490,00	648,33	40886	325		36520	
14.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0,50173	752144,00				377373		
15	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		22,57785	97,80	2,71	2208	61	991	802	3 251
						51,18	0,31	1156	7		241	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,002032	439993,00				894		
16	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		22,57785	165,84	3,85	3744	87	2305	942	5 061
						59,86	0,61	1352	14		375	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,004064	508438,00				2066		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					2850447	465261	1506793	1138613	4 308 185
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									7 868 261
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		НДС 12%										944 191
		ИТОГО:										8 812 452

М.П. Заказчик: ТОО"QazTehna" Майконов А.С.

М. П. Генподрядчик: ТОО"Отау-Курмет" Такибаев Т.С.

к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик QAZTEHNA ТОО,Республика Казахстан, Костанайская обл, г.Костанай, ул. Промышленная, дом № 41 — 190840008556

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Отау-Курмет",г.Алматы, микрорайон Аксай-2, ул.Елемесова, 36, тел.: 2208892 008 — 090640005996

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №ОК-16/09 от 16.09.2020 г. от "___" _____ 20___ года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	21.01.2021		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы		одна усл	1	649 957 877,00	649 957 877,00	69 638 343,96	649 957 877,00
			Итого	1	x	649 957 877,00	69 638 343,96	649 957 877,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / Такибаев Т.С. / Принял (Заказчик) / /

должность подпись расшифровка подписи должность подпись расшифровка подписи

М.П. Отау-Курмет

М.П. "QazTehna"

Начальник ОКС
Аубаев А.С.

Заказчик: **ТОО «QAZTEHNA»**

Генеральный подрядчик: **ТОО «Отау-Құрмет»**

Договор подряда № ОК-16/09 от 16 сентября 2020г.

Наименование объекта: **"г Сарань, пром зона РТИ"**

Типовая межведомственная форма №КС-3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ЯНВАРЬ 2021 года.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком подрядчику, подрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата				
		№ ОК-16/09	16.09.2020г.				

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость	всего с НДС отчетный месяц
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из графы							
			СМР	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты на приобретение материалов	др.дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7			8	9
Всего по стройке, в том числе:	902 688 403,00		805 971 788,39						96 716 614,61	649 957 877
итого в оплате										649 957 877

Заказчик: _____

Начальник ОК Вербаев В.С.

Генеральный подрядчик: _____

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,012998	0,015598	647579,00				10101		
3.2	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00388	0,004656	219538,00				1022		
3.3	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,001882	0,002258	439300,00				992		
4	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	1,2		680682,00	–	816818	–	816818	–	882 163
						–	–	–	–		65345	
5	ССЦ РК 8.04-08-2020 таб.л.6,п.6.2	Доплата за сталь марки С245	т	116,700854		7420,00	–	865920	–	865920	–	935 194
						–	–	–	–		69274	
6	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	1992,4		165,84	3,85	330420	7670	203485	83131	446 636
						59,86	0,61	119265	1215		33084	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,358632	508438,00				182342		
		ИТОГО :	тенге									120 850 596
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		НДС										14 502 072
		ИТОГО:										135 352 668

М.П. Заказчик: ТОО"QazTehna" Майконов А.С.

М. П. Генподрядчик: ТОО"Отау-Курмет" Такибаев Т.С.

Технический надзор
ТОО „Broad Mark Construction" Разводовский Е.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИДС 12%									53 812 976
		ИТОГО:									502 254 443

М.П. Заказчик: ТОО"QazTehna" Майконов А.С.

М. П. Генподрядчик: ТОО"Отау-Курмет" Такибаев Т.С.

Технический надзор
ТОО „Broad Mark Construction" Разводовский Е.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость монтажных работ	тенге				668726				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				668726				
		Сметная прибыль	тенге				53498				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				722224				
		Стоимость общестроительных работ	тенге				2001110				
		Материалы	тенге				15943				
		Всего заработная плата	тенге					233365			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				1669024				
		Накладные расходы	тенге				228666				
		Сметная прибыль	тенге				178383				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				2408159				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								135
		Сметная заработная плата	тенге					233365			
		Стоимость металломонтажных работ	тенге				20829				
		Материалы	тенге				5548				
		Всего заработная плата	тенге					8496			
		Накладные расходы	тенге				5862				
		Сметная прибыль	тенге				2135				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				28826				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	тенге					8496			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				3159209				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								141
		Сметная заработная плата	тенге					241861			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								3159209
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		НДС 12%									379 105
		ИТОГО:									3 538 315

М.П. Заказчик ТОО"QazTehna" Майконов А.С.

М. П. Генподрядчик ТОО"Отау-Курылыс" Такибаев Т.С.

Технический надзор
ТОО „Broad Mark Construction" Руководящий Е.В.

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11.1	100078 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,29	4,93	3623,00				17861		
11.2	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	1	17	2908,00				49436		
12	Е11-060201-0103 Изм. и доп. вып. 16	Пандус. Устройство	м3		41,25	20378,54	325,13	840615	13412	711667	109847	1 026 499
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				2800,88	125,45	115536	5175		76037	
12.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	42,075	16269,00				684518		
13	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		1,06782	319930,00	--	341628	--	341628	--	368 958
						--	--	--	--		27330	
14	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т		0,50173	835097,49	1463,49	418993	734	377373	37502	493 015
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				81490,00	648,33	40886	325		36520	
14.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0,50173	752144,00				377373		
15	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		22,57785	97,80	2,71	2208	61	991	802	3 251
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				51,18	0,31	1156	7		241	
15.1	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,002032	439993,00				894		
16	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		22,57785	165,84	3,85	3744	87	2305	942	5 061
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				59,86	0,61	1352	14		375	
16.1	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,004064	508438,00				2066		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					2850447	465261	1506793	1138613	4 308 185
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									7 868 261
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		НДС 12%										944 191
		ИТОГО:										8 812 452

М.П. Заказчик: ТОО"QazTehna" Майконов А.С.

М. П. Генподрядчик: ТОО"Отау-Курмет" Такибаев Т.С.

Технический надзор
ТОО „Broad Mark Construction" Разводовский Е.В.