1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
58	С1242-202-0206	Кран шаровый из стали марки St37-38, приварной, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 80										
			шт.	7		78205,00	--	547435	--	547435	--	591 230
						--	--	--	--		43795	
59	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка										
			шт.	3		2296,86	139,23	6891	418	277	6162	14 097
						2065,35	30,56	6196	92		1044	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00042	206112,00				87		
59.2	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,006	31711,00				190		
60	С1242-202-0204	Кран шаровый из стали марки St37-38, приварной, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50										
			шт.	3		42343,00	--	127029	--	127029	--	137 191
						--	--	--	--		10162	
61	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка										
			шт.	100		2264,87	107,24	226487	10724	9228	203902	464 829
						2065,35	15,28	206535	1528		34431	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,014	206112,00				2886		
61.2	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,2	31711,00				6342		
62	С1242-202-0301	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15										
			шт.	100		5192,00	--	519200	--	519200	--	560 736
						--	--	--	--		41536	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					23126217	64877	22160876	901647	25 950 091
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									29 087 837
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		НДС 12%										3 490 540
		ИТОГО:										32 578 377

М.П. Заказчик: ТОО"QazTehna" Майконов А.С

М. П. Генподрядчик: ТОО"Otay-Курылыс" Такибаев Т.С.

М. П. Технический надзор: Разводовский Е.В.

ТОО"BroadMarkConstruction"

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
135	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка /закладные детали ЗД-2 и ЗД-3/	т стальных элементов	3,865		765793,96	6878,62	2959794	26586	2687470	--	2959794
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				63580,30	1423,46	245738	5502		--	
135.1	130010 С	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	1	3,865	687016,00				2655317		
136	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 /с 2-х сторон за 2 раза/	м2	200,98		72,80	1,72	14631	345	8849	--	14631
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				27,05	0,28	5437	56		--	
136.1	287782 С	**Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76**	т	0,00009	0,018088	415648,00				7518		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге					5797667	164401	5159096	--	5797667
		Стоимость общестроительных работ	тенге					474170	45284	--	--	
		Материалы	тенге					5797667				
		Всего заработная плата	тенге					3724483				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге						519454			
		Местные материалы	тенге					247573				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					1187038				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					5797667				
		Сметная заработная плата	тенге									412
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге						519454			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					5797667				
		Сметная заработная плата	тенге									412
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге						519454			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										251111384
		НДС 12%										30 133 366
		ИТОГО:										281 244 701

М.П. Заказчик: ТОО"QazTehna" Майконов А.С.

М. П. Генподрядчик: ТОО"Отау-Курмет" Такибаев Т.С.

М. П. Технический надзор: Разводовский Е.В.

ТОО"BroadMarkConstruction"

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
15.1	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00019	0,06631	473532,00				31400		
15.2	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00007	0,02443	633868,00				15485		
15.3	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00003	0,010365	419896,00				4352		
16	Прайс	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм,толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2		401,35	6814,90	--	2735160	--	--	--	2735160
17	С121-130208-0228	Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80	кг		14,8674	1061,00	--	15774	--	15774	--	15774
18	С121-130211-0427	Заклепка вытяжная комбинированная,алюминиевая головка,стальной стержень	кг		2,643675	1423,00	--	3762	--	3762	--	3762
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					12072251	521907	5862797	--	12072251
		Стоимость общестроительных работ	тенге					875546	145368	--	--	
		Материалы	тенге					328532				
		Всего заработная плата	тенге					78372				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге						225162			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					19536				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					328532				
		Сметная заработная плата	тенге									179
		Стоимость металломонтажных работ	тенге						225162			
		Материалы	тенге					11743719				
		Всего заработная плата	тенге					102476				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге						795752			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге					5662408				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					11743719				
		Сметная заработная плата	тенге									583
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге						795752			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					12072251				
		Сметная заработная плата	тенге									762
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге						1020914			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										12072251
		НДС 12%										1 448 670
		ИТОГО:										13 520 919

М.П. Заказчик: ТОО"QazTehna" Майконов А.С

М. П. Генподрядчик: ТОО"Отау-Курмет" Такибаев Т.С.

М. П. Технический надзор:

ТОО"BroadMarkConstruction" Разводовский Е.В.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **QAZTEHNA ТОО,Республика Казахстан, Костанайская обл, г.Костанай, ул. Промышленная, дом № 41**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **190840008556**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Отау-Құрмет",г.Алматы, микрорайон Аксай-2, ул.Елемесова, 36, тел.: 2208892 008**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

090640005996

Договор (контракт) Договор №ОК-16/09 от 16.09.2020 г.

Номер документа	Дата составления
13	02.04.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы			одна усл	1	327 343 997,00	327 343 997,00
				Итого	1	x	327 343 997,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Такибаев Т.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 02.04.2021

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **QAZTEHNA ТОО,Республика Казахстан, Костанайская обл, г.Костанай, ул. Промышленная, дом № 41**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **190840008556**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Отау-Құрмет",г.Алматы, микрорайон Аксай-2, ул.Елемесова, 36, тел.: 2208892 008**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

090640005996

Договор (контракт) Договор №ОК-16/09 от 16.09.2020 г.

Номер документа	Дата составления
13	02.04.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы			одна усл	1	327 343 997,00	327 343 997,00
				Итого	1	x	327 343 997,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / подпись / Такибаев Т.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 02.04.2021

Заказчик: **ТОО «QAZTEHNA»**

Генеральный подрядчик: **ТОО «Отау-Құрмет»**

Договор подряда № ОК-16/09 от 16 сентября 2020г.

Наименование объекта: **"г Сарань, пром зона РТИ"**

Типовая межведомственная форма №КС-3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за МАРТ 2021 года.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком подрядчику, подрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата				
		№ ОК-16/09	16.09.2020г.				

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость	всего с НДС отчетный месяц
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из графы							
			СМР	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты на приобретение материалов	др.дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7			8	9
Всего по стройке, в том числе:	1 478 306 620		1 319 916 625,32						158 389 995,04	327 343 997
итого в оплате										327 343 997

Заказчик: _____

Генеральный подрядчик: _____

Заказчик: ТОО"QazTehna"

Генподрядчик: ТОО"Отау-Құрмет"

Наименование стройки - Реконструкция промзоны завода РТИ под цех сборки DKD и цех сборки CKD. Карагандинская обл. г. Сарань.

Наименование объекта - Цех сборки DKD

Акт приемки выполненных работ за апрель месяц 2021 года

на Общестроительные работы АР

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Кровля										
1	Е11-120101-1701	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.Устройство**	м2 стяжки	6958,2		602,88	103,55	4194960	720521	1837731	--	4194960
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				235,22	26,81	1636708	186549		--	
1.1	102636 С	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0153	106,46046	13959,00				1486082		
2	Е11-120101-1702 К=35	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701/до толщины 50 мм/**	м2 стяжки	6958,2		582,33	53,54	4051969	372542	3467550	--	4051969
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				30,45	14,51	211877	100963		--	
2.1	102636 С	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0357	248,40774	13959,00				3467524		
3	Е11-120101-0212	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов.Устройство**	м2 кровли	7730,3		371,40	14,87	2871033	114949	1606666	--	2871033
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				148,69	5,29	1149418	40893		--	
3.1	135815 С	**Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000**	кг	0,24	1855,272	446,00				827451		
3.2	146664 С	**Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018**	кг	0,63	4870,089	160,00				779214		
4	С121-100403-0503	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса,гибкость на брусе R 25 мм,t от -2°С до 0°С,теплостойкость от+70°С до+85°С,стеклоткань,пленка/пленка,марка СПП-2,8 (ТПП) Г 8**	м2	8889,845		446,00	--	3964871	--	3964871	--	3964871

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	С121-100403-0602	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса,гибкость на брусе R 25 мм,t от -2°С до 0°С,теплостойкость от+70°С до+85°С,стеклоткань,крошка/пленка,марка СКП-3,5 (ТКП) Г 9	м2	8001,93		479,00	--	3832924	--	3832924	--	3832924
						--	--	--	--		--	
		Температурные швы										
6	Е11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных,холодные.Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	3,948		46288,08	2475,21	182745	9772	63632	--	182745
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				27695,28	953,58	109341	3765		--	
6.1	144677 С	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	0,12	0,47376	108047,00				51188		
7	Е11-070516-0102	Температурный шов.Герметизация горизонтальных стыков минераловатными пакетами	м шва	74		202,77	8,34	15005	617	11278	--	15005
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				42,03	4,15	3110	307		--	
7.1	135862 С	Мастика клеящая кумароно-каучуковая КН-3 ГОСТ 24064-80	кг	0,3	22,2	508,00				11278		
8	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов	0,3759		765793,96	6878,62	287862	2586	261376	--	287862
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				63580,30	1423,46	23900	535		--	
8.1	130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,3759	687016,00				258249		
9	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	5,325		29883,28	1595,59	159128	8497	115141	--	159128
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				6664,86	382,68	35490	2038		--	
9.1	102641 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	1,278	15208,00				19436		
9.2	102868 С	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	2,0235	47294,00				95699		
10	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная.Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	24,65		558,69	26,35	13772	650	8010	--	13772
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				207,39	4,28	5112	106		--	
10.1	135836 С	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	1,96	48,314	136,00				6571		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	С121-100403-0702	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса,гибкость на брусе R 25 мм,t от -2°С до 0°С,теплостойкость от+70°С до+85°С,полиэстер,пленка/пленка,марка ЭПП-3,5 ГОСТ 30547-9 16	м2	21,95	587,00	--	12885	--	12885	--	12885
					--	--	--	--		--	
12	С121-100403-2401	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы,гибкость на брусе R 25 мм,теплостойкость до+140°С,толщиной 5,2 мм	м2	24,7	2635,00	--	65084	--	65084	--	65084
					--	--	--	--		--	
13	С121-110102-0103	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	3,948	15337,00	--	60550	--	60550	--	60550
					--	--	--	--		--	
		Ограждения кровли и лестниц									
14	Е11-120101-1201	Кровли.Ограждение перилами	м ограждения	2,9739	103,29	24,03	307	72	20	--	307
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			72,28	6,59	215	20		--	
14.1	147674 С	Резина прессованная	кг	0,0052 0,015464	1143,00				18		
15	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж	т конструкций	1,1304	77130,51	26634,30	87188	30107	13370	--	87188
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			38668,20	8695,52	43711	9829		--	
15.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134 0,015147	633868,00				9601		
15.2	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004 0,004522	219523,00				993		
15.3	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194 0,002193	419896,00				921		
16	С121-060304-0401	Лестницы с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	1,1304	615063,00	--	695267	--	695267	--	695267
					--	--	--	--		--	
17	С121-060405-2601	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий,масса сборочной единицы до 0,1 т /ограждение кровли/	т	2,9739	636824,00	--	1893851	--	1893851	--	1893851
					--	--	--	--		--	
18	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 /с 2-х сторон за 2 раза/	м2	184,6935	72,80	1,72	13446	318	8132	--	13446
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			27,05	0,28	4996	52		--	
18.1	287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00009 0,016622	415648,00				6909		
		Обрамление									
19	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов	13,4904	765793,96	6878,62	10330867	92795	9380348	--	10330867
					63580,30	1423,46	857724	19203		--	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
19.1	130010 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	1	13,4904	687016,00				9268121		
20	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 /с 2-х сторон за 2 раза/	м2	607,068		72,80	1,72	44195	1044	26730	--	44195
20.1	287782 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76**	т	0,00009	0,054636	27,05 415648,00	0,28	16421	170	22709	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					32777909	1354470	27325416	--	32777909
		Стоимость общестроительных работ	тенге					4098023	364430	--	--	
		Материалы	тенге					30101603				
		Всего заработная плата	тенге					16786613				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге						4408913			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					7936314				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					30101603				
		Сметная заработная плата	тенге									3770
		Стоимость металломонтажных работ	тенге						4408913			
		Материалы	тенге					2676306				
		Всего заработная плата	тенге					13370				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге						53540			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге					2589118				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2676306				
		Сметная заработная плата	тенге									39
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге						53540			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					32777909				
		Сметная заработная плата	тенге									3809
		РАЗДЕЛ 2.Проемы							4462453			
		Окна										
21	Е11-100501-0102 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью более 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	183,6		2446,22	170,94	449126	31385	211619	--	449126
21.1	135963 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,66	121,176	1122,67 1080,00	84,28	206122	15474	130870	--	
21.2	147162 С	**Лента бутиловая диффузионная**	м	0,71	130,356	114,00				14861		
21.3	147163 С	**Лента бутиловая ПСУЛ**	м	2,14	392,904	85,00				33397		
21.4	249186 С	**Лента бутиловая**	м	3,47	637,092	51,00				32492		
22	С121-090201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным,не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	183,6		13924,00	--	2556446	--	2556446	--	2556446
23	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка /закладные детали ЗД-2 и ЗД-3/	т стальных элементов	8,1698		765793,96 63580,30	6878,62 1423,46	6256383 519438	56197 11629	5680748	-- --	6256383

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
23.1	130010 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	1	8,1698	687016,00				5612783		
24	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 /с 2-х сторон за 2 раза/	м2	424,8296		72,80 27,05	1,72 0,28	30928 11492	731 119	18705	-- --	30928
24.1	287782 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76**	т	0,00009	0,038235	415648,00				15892		
25	Е11-070107-0103	Нащельники.Установка	т стальных элементов	0,8508		765793,96 63580,30	6878,62 1423,46	651538 54094	5852 1211	591592	-- --	651538
25.1	130010 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	1	0,8508	687016,00				584513		
26	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/нащельники/	т	0,8508		497996,00 --	-- --	423695 --	-- --	423695	-- --	423695
27	Е11-070516-0101	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков резиной в один ряд	м шва	294		83,17 80,39	2,78 1,38	24452 23635	818 406	--	-- --	24452
28	С121-110403-6704	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до+105°С,шириной 100 мм,толщиной 3 мм,длиной 10 м СТ РК 3364-2019	рулон	30		4683,00 --	-- --	140490 --	-- --	140490	-- --	140490
29	Е11-070516-0102	Герметизация стыков минераловатными пакетами	м шва	294		50,37 42,03	8,34 4,15	14809 12357	2452 1220	--	-- --	14809
30	С121-110103-0102	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 16 кг/м3 до 25 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	1,44		10205,00 --	-- --	14695 --	-- --	14695	-- --	14695
31	Е11-130601-0101	Обертывание утеплителя пленкой	м2	155		3249,47 2151,30	1011,25 469,88	503668 333452	156743 72831	13473	-- --	503668
32	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	126		901,51 245,17	5,06 2,54	113590 30891	638 320	82061	-- --	113590
32.1	135963 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,566	71,316	1080,00				77021		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
33	С121-090205-0101	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 150 мм ГОСТ 23166-99	м	126		776,00	--	97776	--	97776	--	97776
						--	--	--	--		--	
		Наружные двери										
34	Е11-090403-0404 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2.Установка в бетонных стенах	м2	15,75		2773,49	52,64	43682	829	5164	--	43682
						2392,94	22,14	37689	349		--	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,18	2,835	1080,00				3062		
34.2	144766 С	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,3901	6,144075	314,00				1929		
35	С121-090402-0602	Блоки дверные стальные противопожарные утепленные двупольные,с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014	м2	15,75		55988,00	--	881811	--	881811	--	881811
						--	--	--	--		--	
36	С121-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	5		5283,00	--	26415	--	26415	--	26415
						--	--	--	--		--	
		Внутренние двери										
37	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2.Установка в кирпичных стенах	м2	2,1		2869,37	49,12	6026	104	844	--	6026
						2418,18	20,78	5078	44		--	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	0,504	1080,00				544		
37.2	144766 С	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,4207	0,88347	314,00				277		
38	С121-090402-0601	Блоки дверные стальные противопожарные утепленные однопольные,с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014	м2	2,1		53639,00	--	112642	--	112642	--	112642
						--	--	--	--		--	
39	С121-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	1		5283,00	--	5283	--	5283	--	5283
						--	--	--	--		--	
40	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях	м2	5,88		1585,17	78,60	9321	462	1966	--	9321
						1172,31	35,70	6893	210		--	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	1,4112	1080,00				1524		
41	С121-090102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П,ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	5,88		5643,00	--	33181	--	33181	--	33181

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				7							
42	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	8	--	--	--	--		--	
					435,00	--	3480	--	3480	--	3480
43	С121-090404-0307	Замок сувальный врезной с защелкой,управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	шт.	4	--	--	--	--		--	
					5504,00	--	22016	--	22016	--	22016
44	С121-090404-1006	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	4	--	--	--	--		--	
					3400,00	--	13600	--	13600	--	13600
		Ворота			--	--	--	--		--	
45	прайс-лист	Ворота секционные площадью 40 м2.Монтаж	м2	50,4	178571,43	--	9000000	--	--	--	9000000
46	Е11-090403-0302 Изм. и доп. вып. 11	Ворота секционные площадью 9 м2.Монтаж	м2	11,8	1179,01	4,93	13912	58	--	--	13912
47	С121-090403-0704	Ворота металлические автоматические секционные утепленные площадью от 18,1 до 25 м2	м2	170,1	34161,00	--	5810786	--	5810786	--	5810786
48	С121-090403-0701	Ворота металлические автоматические секционные утепленные площадью до 9 м2	м2	11,8	40323,00	--	475811	--	475811	--	475811
49	С121-090403-0705	Ворота металлические автоматические секционные утепленные площадью от 25,1 до 40 м2	м2	50,4	32528,00	--	1639411	--	1639411	--	1639411
50	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка /закладные детали ЗД-4 и ЗД-5/	т стальных элементов	4,6698	765793,96	6878,62	3576105	32122	3247076	--	3576105
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			63580,30	1423,46	296907	6647		--	
50.1	130010 С	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	1 4,6698	687016,00				3208227		
51	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 /с 2-х сторон за 2 раза/	м2	242,8296	72,80	1,72	17678	418	10691	--	17678
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			27,05	0,28	6569	68		--	
51.1	287782 С	**Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76**	т	0,00009 0,021855	415648,00				9084		
52	Е11-070516-0108	Коробки окон ворот дверей.Герметизация мастикой вулканизующейся тиоколовой	м шва	786	618,05	122,51	485787	96293	236766	--	485787
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			194,31	58,32	152728	45840		--	
52.1	135870 С	**Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83**	кг	0,134 105,324	2248,00				236768		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				33454543	385102	22358243	--	33454543

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				8							79960
		Стоимость общестроительных работ									
		Материалы	тенге				1711199	156368	--	--	
		Всего заработная плата	тенге				14975973				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				10094697				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					1810553			
		Нормативная трудоемкость	тенге				2842588				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				14975973				
		Стоимость металломонтажных работ	тенге								1285
		Материалы	тенге					1810553			
		Всего заработная плата	тенге				18478570				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				6009				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге					57014			
		Нормативная трудоемкость	тенге				9414950				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				18478570				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге								44
		Нормативная трудоемкость	тенге					57014			
		Сметная заработная плата	чел.-ч				33454543				
			тенге								1329
		РАЗДЕЛ 3.Перемычки									
53	Е11-070503-0110 Изм. и доп. вып. 19	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	шт	18	580,58	243,79	10450	4389	2863	--	10450
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			177,66	55,14	3198	993		--	
53.1	102636 С	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0114 0,2052	13959,00				2864		
54	С121-040105-9901	**Перемычки из тяжелого бетона В15**	м3	0,656	86510,00	--	56751	--	56751	--	56751
					--	--	--	--		--	
55	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки металлические.Монтаж.**	т конструкций	3,344	31544,68	10357,55	105485	34636	14174	--	105485
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			16948,20	3075,85	56675	10286		--	
55.1	144746 С	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,003 0,010032	633868,00				6359		
55.2	147337 С	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,0026 0,008694	211198,00				1836		
55.3	149375 С	**Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74**	т	0,0006 0,002006	556177,00				1116		
55.4	279826 С	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,00194 0,006487	419896,00				2724		
56	С121-060408-0801	**Перемычки металлические**	т	3,344	490889,00	--	1641533	--	1641533	--	1641533
					--	--	--	--		--	
57	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	150,48	145,60	3,44	21910	518	13251	--	21910
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			54,10	0,55	8141	83		--	
57.1	287782 С	**Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76**	т	0,00018 0,027086	415648,00				11258		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	Е11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных,холодные.Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	4,0206186	46288,08	2475,21	186107	9952	64803	--	186107
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			27695,28	953,58	111352	3834		--	
58.1	144677 С	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	0,12 0,482474	108047,00				52130		
59	С121-110102-0103	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки ВМ-70	м3	3,9	15337,00	--	59814	--	59814	--	59814
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге		--	--	--	--		--	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				2082050	49495	1853189	--	2082050
		Материалы	тенге				179366	15196	--	--	
		Всего заработная плата	тенге				335032				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				80918				
		Местные материалы	тенге					127601			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				59814				
		Нормативная трудоемкость	тенге				56751				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				335032				
		Стоимость металломонтажных работ	тенге								94
		Материалы	тенге					127601			
		Всего заработная плата	тенге				1747018				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				14175				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге					66961			
		Нормативная трудоемкость	тенге				1641533				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				1747018				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге								52
		Нормативная трудоемкость	тенге					66961			
		Сметная заработная плата	чел.-ч				2082050				
			тенге								146
		РАЗДЕЛ 4.Полы						194562			
		Тип 1									
60	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	4214,08	810,79	404,63	3416734	1705143	182723	--	3416734
					362,80	37,38	1528868	157522		--	
61	Е11-110101-1502 К=13	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	4214,08	465,76	329,91	1962750	1390267	--	--	1962750
					135,85	28,58	572483	120438		--	
62	С121-020101-1005	Бетон тяжелый класса В25, F200, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	408,39	22558,00	--	9212462	--	9212462	--	9212462
					--	--	--	--		--	
63	Е11-110101-2304 Изм. и доп. вып. 7	Топинговое покрытие пола толщиной 5 мм. Устройство	м2 покрытия	4214,08	1225,78	85,43	5165535	360008	--	--	5165535
					1140,35	64,66	4805526	272482		--	
64	прайс-лист	Смесь сухая - Level Top-C	кг.	12220,6	125,00	--	1527575	--	1527575	--	1527575

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	прайс-лист	Фибра из стальной проволоки для диспенсорного армирования бетона	кг.	13000	920,13 --	-- --	11961690 --	-- --	11961690	-- --	11961690
66	прайс-лист	Пропитка - Level- Cure 100(200)	кг.	500	1785,71 --	-- --	892855 --	-- --	892855	-- --	892855
67	прайс-лист	Герметик Level(ПОЛОСЫ)	шт.	180	2388,39 --	-- --	429910 --	-- --	429910	-- --	429910
68	С121-130804-1401	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое сплошное) диаметром 20 мм	м	1640	46,00 --	-- --	75440 --	-- --	75440	-- --	75440
69	С121-130810-0102	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,18	395069,00 --	-- --	71112 --	-- --	71112	-- --	71112
70	С121-050201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,44	262361,00 --	-- --	115439 --	-- --	115439	-- --	115439
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				34831502	3455418	24469206	--	34831502
		Стоимость общестроительных работ	тенге				6906877	550442	--	--	
		Материалы	тенге				34831502				
		Всего заработная плата	тенге				182723				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					7457319			
		Местные материалы	тенге				15074021				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				9212462				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				34831502				
		Сметная заработная плата	тенге								5200
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					7457319			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				34831502				
		Сметная заработная плата	тенге								5200
		РАЗДЕЛ 5.Тип 2									
71	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	1678,57	1276,79 362,80	870,63 37,38	2143181 608985	1461413 62745	72783	-- --	2143181
72	Е11-110101-1502 К=13	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	1678,57	965,76 135,85	829,91 28,58	1621096 228034	1393062 47974	--	-- --	1621096
73	С121-020101-1005	Бетон тяжелый класса В25, F200, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	162,65	22558,00 --	-- --	3669059 --	-- --	3669059	-- --	3669059

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
74	Е11-110101-2304 Изм. и доп. вып. 7	Топинговое покрытие пола толщиной 5 мм.Устройство	м2 покрытия	1678,57		1344,68	85,43	2257140	143400	199583	--	2257140
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1140,35	64,66	1914157	108536		--	
74.1	271795 С	Смеси бетонные мозаичные класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,00173	2,903926	29922,00				86891		
75	Е11-110101-4702 Изм. и доп. вып. 15	Полы.Тонкослойные защитные покрытия из полиуретановой эмали.Устройство	м2	1678,57		3077,08	7,01	5165094	11767	4345012	--	5165094
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				481,55	0,14	808315	235		--	
75.1	279882 С	Краска эластичная полиуретановая двухкомпонентная не содержащая растворителей, для бетонных и асфальтовых полов	кг	0,325	545,53525	5309,00				2896247		
75.2	282954 С	Грунтовка однокомпонентная полиуретановая для эпоксидного и полиуретанового жидкого напольного покрытия	кг	0,225	377,67825	3836,00				1448774		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге					14855570	3009642	8286437	--	14855570
	Стоимость общестроительных работ		тенге					3559491	219490	--	--	
	Материалы		тенге					14855570				
	Всего заработная плата		тенге					4617377				
	Местные материалы		тенге						3778981			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					3669059				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					14855570				
		Сметная заработная плата	тенге									2731
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге						3778981			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					14855570				
		Сметная заработная плата	тенге									2731
		РАЗДЕЛ 6.Тип 4							3778981			
76	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	16,04		1597,82	85,84	25629	1377	13015	--	25629
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				700,54	12,67	11237	203		--	
76.1	135569 С	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	1,12	17,9648	280,00				5030		
76.2	144669 С	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,055498	104676,00				5809		
77	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	16,04		1005,58	42,53	16130	682	8668	--	16130
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				422,68	7,22	6780	116		--	
77.1	135569 С	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	1,12	17,9648	280,00				5030		
77.2	144669 С	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	0,02422	104676,00				2535		
78	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	16,04		802,90	29,85	12879	479	6661	--	12879
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				357,78	14,69	5739	236		--	
78.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,327216	20310,00				6646		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
79	Е11-110101-1102	Вычитается позиция: Стяжки цементные.Устройство.исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до толщины 15 мм/	м2 стяжки	16,04		-113,07	-5,07	-1814	-81	-1662	--	-1814
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				-4,42	-2,43	-71	-39		--	
79.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,081804	20310,00				1661		
80	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м2 покрытия	16,04		3185,12	75,74	51089	1215	29437	--	51089
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1274,12	35,46	20437	569		--	
80.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,20852	13959,00				2911		
80.2	248387 С	Опилки древесные	м3	0,0306	0,490824	3145,00				1544		
80.3	287796 С	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	16,3608	1526,00				24967		
81	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических.Устройство	м плинтусов	30,2		345,20	1,67	10425	50	675	--	10425
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				321,20	0,83	9700	25		--	
81.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,04832	13959,00				674		
82	С122-060301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 /плинтус/	м2	9,513		1526,00	--	14517	--	14517	--	14517
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге			--	--	--	--		--	
		Стоимость общестроительных работ	тенге					128855	3722	71311	--	128855
		Материалы	тенге					53822	1110	--	--	
		Всего заработная плата	тенге					128855				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					56795				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге						54932			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					14517				
		Сметная заработная плата	тенге					128855				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге									41
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						54932			
		Сметная заработная плата	тенге					128855				
												41
		РАЗДЕЛ 7.Тип 5							54932			
83	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	693,49		1597,82	85,84	1108072	59530	562725	--	1108072
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				700,54	12,67	485817	8787		--	
83.1	135569 С	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	1,12	776,7088	280,00				217478		
83.2	144669 С	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	2,399475	104676,00				251167		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
84	Е11-110101-0402 К=3	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	352,29		3016,73	127,59	1062764	44949	571097	--	1062764
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1268,04	21,67	446718	7634		--	
84.1	135569 С	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	3,36	1183,6944	280,00				331434		
84.2	144669 С	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00453	1,595874	104676,00				167050		
85	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	693,49		1276,79	870,63	885441	603774	30069	--	885441
						362,80	37,38	251598	25923		--	
86	Е11-110101-1502 К=13	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм Устройство	м2 покрытия	693,49		965,76	829,91	669745	575534	--	--	669745
						135,85	28,58	94211	19820		--	
87	С121-020101-1005	Бетон тяжелый класса В25, F200, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	35,37		22558,00	--	797876	--	797876	--	797876
						--	--	--	--		--	
88	Е11-110101-1508	Покрытия цементные.Железнение пенетрон	м2 покрытия	693,49		1144,20	3,65	793491	2532	696575	--	793491
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				136,10	1,29	94384	895		--	
88.1	282043 С	Грунтовка однокомпонентная на основе акрилового сополимера для защиты от коррозии бетонных или железобетонных поверхностей, обработка при Т от -5°С до +30°С СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,6	416,094	1674,00				696541		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге					5317389	1286319	2658342	--	5317389
		Стоимость общестроительных работ	тенге					1372728	63059	--	--	
		Материалы	тенге					5317389				
		Всего заработная плата	тенге					1860469				
		Местные материалы	тенге						1435787			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					797876				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					5317389				
		Сметная заработная плата	тенге									997
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге						1435787			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					5317389				
		Сметная заработная плата	тенге									997
		РАЗДЕЛ 8.Тип 6							1435787			
89	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство	м2 покрытия	312,36		2457,44	152,93	767606	47769	631114	--	767606
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				284,04	52,83	88723	16502		--	
89.1	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0574	17,929464	3202,00				57410		
89.2	144659 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГО 70/130	т	0,0124	3,873264	148119,00				573704		
90	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная.Устройство	м3	62,472		23384,83	1111,09	1460897	69412	1309847	--	1460897
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1306,80	250,56	81638	15653		--	
90.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	63,72144	18857,00				1201595		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
91	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	5,65		15662,82	1421,46	88495	8031	178	--	88495
						14210,00	619,88	80286	3502		--	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
91.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	1,582	112,00				177		
92	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,65		226809,00	--	1281471	--	1281471	--	1281471
						--	--	--	--		--	
93	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные,толщина 30 мм.Устройство	м2 покрытия	312,36		1080,81	97,63	337602	30496	193782	--	337602
						362,80	37,38	113324	11676		--	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
93.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	9,558216	18857,00				180239		
94	Е11-110101-1502 К=14	Покрытия бетонные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501/до толщины 100 мм/	м2 покрытия	312,36		1553,98	61,29	485401	19144	420559	--	485401
						146,30	30,78	45698	9614		--	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
94.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0714	22,302504	18857,00				420558		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге					4421472	174852	3836951	--	4421472
		Стоимость общестроительных работ	тенге					409669	56947	--	--	
		Материалы	тенге					4421472				
		Всего заработная плата	тенге					2555478				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге						466616			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					1281471				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					4421472				
		Сметная заработная плата	тенге									423
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге						466616			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					4421472				
		Сметная заработная плата	тенге									423
									466616			
		РАЗДЕЛ 9.Тип 7										
95	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные,толщина 30 мм.Устройство	м2 покрытия	36,8		1080,81	97,63	39774	3593	22830	--	39774
						362,80	37,38	13351	1376		--	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
95.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	1,12608	18857,00				21234		
96	Е11-110101-1502 К=24	Покрытия бетонные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501/до толщины 150 мм/	м2 покрытия	36,8		2663,97	105,07	98034	3867	84938	--	98034
						250,80	52,76	9229	1942		--	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
96.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1224	4,50432	18857,00				84938		
97	Е11-110101-2304 Изм. и доп. вып. 7	Топинговое покрытие пола толщиной 5 мм.Устройство	м2 покрытия	36,8		1344,68	85,43	49484	3143	4376	--	49484
						1140,35	64,66	41965	2379		--	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
97.1	271795 С	**Смеси бетонные мозаичные класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,00173	0,063664	29922,00				1905		
98	Е11-110101-4702 Изм. и доп. вып. 15	**Полы.Тонкослойные защитные покрытия из полиуретановой эмали.Устройство**	м2	36,8		3077,08	7,01	113237	258	95258	--	113237
						481,55	0,14	17721	5		--	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
98.1	279882 С	**Краска эластичная полиуретановая двухкомпонентная не содержащая растворителей, для бетонных и асфальтовых полов**	кг	0,325	11,96	5309,00				63496		
98.2	282954 С	**Грунтовка однокомпонентная полиуретановая для эпоксидного и полиуретанового жидкого напольного покрытия**	кг	0,225	8,28	3836,00				31762		
99	Е11-110101-1508	**Покрытия рельефные**	м2 покрытия	36,8		139,80	3,65	5145	134	3	--	5145
						136,10	1,29	5008	47		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге					305674	10995	207405	--	305674
	Стоимость общестроительных работ		тенге					87274	5749	--	--	
	Материалы		тенге					305674				
	Всего заработная плата		тенге					207404				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге						93023			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					305674				
		Сметная заработная плата	тенге									67
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге						93023			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					305674				
		Сметная заработная плата	тенге									67
		Потолок							93023			
		РАЗДЕЛ 10.Внутренняя отделка										
100	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	8560,04		838,95	4,85	7181446	41516	2359319	--	7181446
						558,48	1,59	4780611	13610		--	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
100.1	149732 С	**Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006**	кг	2,795	23925,3118	86,00				2057577		
101	Е11-150405-0102 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	8303		1099,92	907,22	9132636	7532648	5480	--	9132636
						192,04	1,36	1594508	11292		--	
102	С122-040803-0202	**Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	кг	9465,42		425,60	--	4028483	--	4028483	--	4028483
						--	--	--	--		--	
103	С122-040301-9901	**Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90**	кг	456,665		88,00	--	40187	--	40187	--	40187
						--	--	--	--		--	
104	С122-040201-9909	**Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ**	кг	83,03		126,00	--	10462	--	10462	--	10462
						--	--	--	--		--	

153

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
105	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	257,04		1085,14	912,45	278924	234537	153	--	278924
						172,09	1,22	44234	314		--	
106	С122-040803-0202	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	293,0256		425,60	--	124712	--	124712	--	124712
						--	--	--	--		--	
107	С122-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	14,1372		88,00	--	1244	--	1244	--	1244
						--	--	--	--		--	
		Стены и перегородки										
108	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску.Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	7624,5		1134,39	7,56	8649157	57641	3170420	--	8649157
						711,01	2,49	5421096	18985		--	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
108.1	149732 С	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	31961,904	86,00				2748724		
109	Е11-150206-0201 Изм. и доп. вып. 10	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями.Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	183,1		696,77	4,85	127579	888	49084	--	127579
						423,85	1,59	77607	291		--	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
109.1	149732 С	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,795	511,7645	86,00				44012		
110	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние.Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	528,18		1453,68	19,78	767805	10448	243522	--	767805
						972,84	6,45	513835	3407		--	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
110.1	149850 С	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	11,385	6013,3293	38,00				228507		
111	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	8152,68		1035,14	862,45	8439165	7031279	4891	--	8439165
						172,09	1,22	1402995	9946		--	
112	С122-040803-0202	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	9294,0552		425,60	--	3955550	--	3955550	--	3955550
						--	--	--	--		--	
113	С122-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	448,3974		88,00	--	39459	--	39459	--	39459
						--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	Стены,столбы,пилястры и откосы (без карнизных,плинтусных и угловых плиток).Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону /санузлы/	м2 поверхности облицовки	183,1	3515,12	35,08	643618	6424	358422	--	643618
					1522,51	17,30	278772	3168		--	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1	287772 С	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1 183,1	1694,00				310171		
115	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	Стены,столбы,пилястры и откосы (без карнизных,плинтусных и угловых плиток).Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону /смотровые ямы/	м2 поверхности облицовки	210	3515,12	35,08	738175	7367	411081	--	738175
					1522,51	17,30	319727	3633		--	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
115.1	287772 С	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1 210	1694,00				355740		
116	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	Стены,столбы,пилястры и откосы (без карнизных,плинтусных и угловых плиток).Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону /окрасочные камеры/	м2 поверхности облицовки	130	1821,12	35,08	236746	4560	34260	--	236746
					1522,51	17,30	197926	2249		--	
117	С122-020102-0104	Плитка кислотостойкая	м2	130	3021,00	--	392730	--	392730	--	392730
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				44788078	14927308	15229459	--	44788078
		Стоимость общестроительных работ	тенге				14631311	66895	--	--	
		Материалы	тенге				44788078				
		Всего заработная плата	тенге				6636635				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					14698206			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				8592827				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				44788078				
		Сметная заработная плата	тенге								11240
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге					14698206			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				44788078				
		Сметная заработная плата	тенге								11240
								14698206			
		РАЗДЕЛ 11.Наружная отделка									
118	Е11-150109-0501 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые.Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м2 поверхности облицовки	6590	2210,16	14,18	14564954	93446	770964	--	14564954
					2078,99	2,68	13700544	17661		--	
119	Е11-150109-0401 Изм. и доп. вып. 14	Фасады вентилируемые.Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	6590	199,21	0,22	1312794	1450	1070282	--	1312794

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				36,58	0,10	241062	659		--	
119.1	135767 С	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2**	м2	1,03	6787,7	91,00				617681		
119.2	272060 С	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм**	шт.	4,04	26623,6	17,00				452601		
120	С121-060901-1704	Профиль оцинкованный с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов,тип облицовки: профлист	м2	6950		3781,00	--	26277950	--	26277950	--	26277950
						--	--	--	--		--	
121	С121-110102-0103	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	330		15337,00	--	5061210	--	5061210	--	5061210
						--	--	--	--		--	
122	С121-130816-2807	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм	шт.	56250		22,00	--	1237500	--	1237500	--	1237500
						--	--	--	--		--	
123	С121-100103-0208	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм,толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	7249		2225,00	--	16129025	--	16129025	--	16129025
						--	--	--	--		--	
124	Е11-150403-1002 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности (кроме кровель) металлические большие.Окраска масляная,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	6590		276,38	1,06	1821344	6986	918250	--	1821344
						135,98	0,53	896108	3493		--	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
124.1	278579 С	**Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	0,273	1799,07	413,00				743016		
125	Е11-070107-0103	Нащельники /на углы здания/.Установка	т стальных элементов	0,2538		78777,96	6878,62	19994	1746	2111	--	19994
						63580,30	1423,46	16137	361		--	
126	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/нащельники/	т	0,2538		497996,00	--	126391	--	126391	--	126391
						--	--	--	--		--	
127	Е12-060101-1801	Углы наружние.Укрепление с конопаткой	м	69,6		3126,98	4,45	217638	310	124013	--	217638
						1340,73	2,21	93315	154		--	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
127.1	147090 С	**Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77**	кг	3,01	209,496	575,00				120460		
128	Е11-080701-0101 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки.Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	7249		770,02	41,13	5581875	298151	1574483	--	5581875

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				511,69	20,45	3709241	148242		--	
128.1	130852 С	**Стальные детали лесов**	т	0,00037	2,68213	474804,00				1273486		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге					72350675	402089	53292179	--	72350675
		Стоимость общестроительных работ	тенге					18656407	170570	--	--	
		Материалы	тенге					45946334				
		Всего заработная плата	тенге					4460104				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге						18826977			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					22427735				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					45946334				
		Сметная заработная плата	тенге									15069
		Стоимость металломонтажных работ	тенге						18826977			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					26404341				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге					26404341				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге					26404341				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					72350675				
		Сметная заработная плата	тенге									15069
		РАЗДЕЛ 12.=Разные работы=							18826977			
		Отмостка										
129	Е11-110101-1303	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство**	м2 покрытия	458		2457,44	152,93	1125508	70042	925376	--	1125508
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				284,04	52,83	130090	24196		--	
129.1	100080 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,0574	26,2892	3202,00				84178		
129.2	144659 С	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГО 70/130**	т	0,0124	5,6792	148119,00				841197		
130	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная.Устройство**	м3	59,3		4150,69	1111,09	246136	65887	102756	--	246136
						1306,80	250,56	77493	14858		--	
131	С121-020101-0609	**Бетон тяжелый класса В15,F75,W6 ГОСТ 7473-2010**	м3	60,486		19625,00	--	1187038	--	1187038	--	1187038
						--	--	--	--		--	
132	Е11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки.Армирование**	т	1,08456		15662,82	1421,46	16987	1541	34	--	16987
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				14210,00	619,88	15412	672		--	
132.1	128064 С	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74**	кг	0,28	0,303677	112,00				34		
133	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,62798		229333,00	--	144017	--	144017	--	144017
						--	--	--	--		--	
134	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,45658		226809,00	--	103556	--	103556	--	103556
						--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
135	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка /закладные детали ЗД-2 и ЗД-3/	т стальных элементов	3,865		765793,96	6878,62	2959794	26586	2687470	--	2959794
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				63580,30	1423,46	245738	5502		--	
135.1	130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	3,865	687016,00				2655317		
136	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 /с 2-х сторон за 2 раза/	м2	200,98		72,80	1,72	14631	345	8849	--	14631
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				27,05	0,28	5437	56		--	
136.1	287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,018088	415648,00				7518		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге					5797667	164401	5159096	--	5797667
		Стоимость общестроительных работ	тенге					474170	45284	--	--	
		Материалы	тенге					5797667				
		Всего заработная плата	тенге					3724483				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге						519454			
		Местные материалы	тенге					247573				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					1187038				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					5797667				
		Сметная заработная плата	тенге						519454			412
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге					5797667				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						519454			412
		Сметная заработная плата	тенге									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									251111384
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		НДС 12%										30 133 366
		ИТОГО:										281 244 701

М.П. Заказчик: ТОО"QazTehna" Майконов А.С.

М. П. Генподрядчик: ТОО"Отау-Құрмет" Такибаев Т.С.

Заказчик: ТОО"QazTehna"

Генподрядчик: ТОО"Отау-Құрмет"

Наименование стройки - Реконструкция промзоны завода РТИ под цех сборки DKD и цех сборки CKD. Карагандинская обл. г. Сарань.

Наименование объекта - Цех сборки DKD

Акт приемки выполненных работ за апрель месяц 2021 года

на Общестроительные работы КМ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Вентиляционные камеры цеха сборки DKD										
1	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кэм=0,97, Кмр=0,97	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени эксплуатации машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97	т конструкций		4,899813	25074,35	11247,02	122860	55108	10293	--	122860
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				11726,86	3232,76	57459	15840		--	
1.1	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,000388	0,001901	473532,00				900		
1.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,679	3,326973	230,00				765		
1.3	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000097	0,000475	1863688,00				886		
1.4	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000301	0,001473	349597,00				515		
1.5	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000582	0,002852	556177,00				1586		
1.6	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,001882	0,00922	419896,00				3872		
2	С121-060801-0202	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей,средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т+/колонны/	т		4,899813	495274,00	--	2426750	--	2426750	--	2426750
						--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3	Е11-090301-0212 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кэм=0,97, Кмр=0,97	Балки,ригели перекрытия,покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м.Монтаж.Коэффициент надежности по назначению 0,95,применен коэффициент к затратам труда - 0,97,к вр 7	т		2,434302	55427,66	27048,33	134928	65843	11810	--	134928
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				23528,14	5959,16	57275	14506		--	
3.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,003007	0,00732	633868,00				4640		
3.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,8915	4,604482	230,00				1059		
3.3	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,003007	0,00732	211198,00				1546		
3.4	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000582	0,001417	556177,00				788		
3.5	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,001882	0,004581	419896,00				1923		
4	С121-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т+/балки покрытия/	т		2,434302	339730,00	--	827005	--	827005	--	827005
						--	--	--	--		--	
5	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кэм=0,97, Кмр=0,97	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м.Монтаж.Коэффициент надежности по назначению 0,95,применен коэффициент к затратам труда - 0,97,к времени эксплуатации машин - 0,97,к расходу м 9	т		3,131303	30598,34	10046,83	95813	31459	12876	--	95813
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				16439,75	2983,58	51478	9342		--	
5.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00291	0,009112	633868,00				5776		
5.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,002522	0,007897	211198,00				1668		
5.3	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000582	0,001822	556177,00				1014		
5.4	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,001882	0,005892	419896,00				2474		
6	С121-060408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т		3,131303	490889,00	--	1537122	--	1537122	--	1537122
						--	--	--	--		--	
7	Е11-090302-0201 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кэм=0,97, Кмр=0,97	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени эксплуатации машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97	т конструкций		0,426523	74407,85	13819,84	31737	5894	928	--	31737
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				58413,59	3875,90	24915	1653		--	
7.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000427	0,000182	633868,00				115		
7.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,873	0,372355	230,00				86		
7.3	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000097	0,000041	1863688,00				77		
7.4	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000582	0,000248	556177,00				138		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7.5	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,001882	0,000803	419896,00				337		
8	С121-060408-0401	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)	т		0,426523	481629,00	--	205426	--	205426	--	205426
						--	--	--	--		--	
9	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кзм=0,97, Кмр=0,97	Фахверк.Монтаж.Коэффициент надежности по назначению 0,95,применен коэффициент к затратам труда - 0,97,к времени эксплуатации машин - 0,97,к расходу материалов - 0,97	т конструкций		1,258763	62896,05	20957,63	79171	26381	7627	--	79171
						35878,94	4499,42	45163	5664		--	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00097	0,001221	473532,00				578		
9.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,522	3,1746	230,00				730		
9.3	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,01552	0,019536	219523,00				4289		
9.4	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,001882	0,002369	419896,00				995		
10	С121-060408-0601	Ригели фахверка	т		1,258763	462343,00	--	581980	--	581980	--	581980
						--	--	--	--		--	
11	ССЦ РК 8.04-08-2020 табл.6,п.6.2	Доплата за сталь марки С245	т		14,574603	5772,00	--	84125	--	84125	--	84125
						--	--	--	--		--	
12	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2		655,857135	145,60	3,44	95493	2256	57755	--	95493
						54,10	0,55	35482	361		--	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,118054	415648,00				49069		
13	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство	м2 кровли		265	805,67	21,69	213503	5748	20617	--	213503
						706,18	8,23	187138	2181		--	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	249436 С	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	5,3	1091,00				5782		
13.2	290060 С	Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80	кг	0,0426	11,289	1061,00				11978		
14	Прайс	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм,толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2		304,75	6814,90	--	2076841	--	--	--	2076841
						--	--	--	--		--	
15	Е11-090402-0102 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м.Монтаж	м2		349	2306,02	943,32	804801	329218	58947	--	804801
						1193,80	274,56	416636	95821		--	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
15.1	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00019	0,06631	473532,00				31400		
15.2	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00007	0,02443	633868,00				15485		
15.3	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00003	0,010365	419896,00				4352		
16	Прайс	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм,толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	401,35		6814,90	--	2735160	--	--	--	2735160
						--	--	--	--		--	
17	С121-130208-0228	Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80	кг	14,8674		1061,00	--	15774	--	15774	--	15774
						--	--	--	--		--	
18	С121-130211-0427	Заклепка вытяжная комбинированная,алюминиевая головка,стальной стержень	кг	2,643675		1423,00	--	3762	--	3762	--	3762
						--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					12072251	521907	5862797	--	12072251
	Стоимость общестроительных работ		тенге					875546	145368	--	--	
	Материалы		тенге					328532				
	Всего заработная плата		тенге					78372				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге						225162			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					19536				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					328532				
		Сметная заработная плата	тенге									179
	Стоимость металломонтажных работ		тенге						225162			
	Материалы		тенге					11743719				
	Всего заработная плата		тенге					102476				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге						795752			
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге					5662408				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					11743719				
		Сметная заработная плата	тенге									583
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге						795752			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					12072251				
		Сметная заработная плата	тенге									762
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге						1020914			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										12072251
		НДС 12%										1 448 670
		ИТОГО:										13 520 919

М.П. Заказчик: ТОО"QazTehna" Майконов А.С.

М. П. Генподрядчик: ТОО"Отау-Құрмет" Такибаев Т.С.

Заказчик: ТОО"QazTehna"

Генподрядчик: ТОО"Отау-Құрмет"

Наименование стройки - Реконструкция промзоны завода РТИ под цех сборки DKD и цех сборки CKD. Карагандинская обл. г. Сарань.

Наименование объекта - Цех сборки CKD

Акт выполненных работ за апрель месяц 2021 года

на Канализацию

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Ливневая канализация К3										
1	Е11-010102-0326 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	210		246,58	237,94	51782	49967	74	8482	65 085
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				8,29	47,81	1741	10040		4821	
1.1	100081 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	м3	0,00012	0,0252	2908,00				73		
2	Е11-230101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	50		3123,06	180,98	156153	9049	87230	61923	235 522
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1197,48	53,48	59874	2674		17446	
2.1	100328 С	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	1,1	55	1586,00				87230		
3	Е11-010104-0405	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	94,5		19,29	19,29	1823	1823	--	565	2 579
						--	8,30	--	784		191	
4	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	км трубопровода	0,156		633257,94	204591,60	98788	31916	3071	73243	185 794
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				408980,00	65269,01	63801	10182		13763	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	74	11,544	255,00				2944		
5	С1241-201-0815	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х7,7 мм	м	156		2705,00	--	421980	--	421980	--	455 738
						--	--	--	--		33758	
6	Е11-160501-0209 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	132		2341,98	629,87	309141	83142	5486	241184	594 351
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1670,55	193,89	220513	25593		44026	
6.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,1425	18,81	255,00				4797		
7	С1241-203-0407	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 108х3,2 мм	м	132		700,00	--	92400	--	92400	--	99 792
						--	--	--	--		7392	
8	Е11-160601-0103 прим.	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм.Тройник оцинкованный. Установка	шт.	16		4036,55	315,53	64585	5049	1088	58340	132 759
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				3653,00	67,67	58448	1083		9834	
8.1	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00033	0,00528	206112,00				1088		
9	С1241-208-0109	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	14		2011,00	--	28154	--	28154	--	30 406
						--	--	--	--		2252	
10	С1241-209-0109	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2		3064,00	--	6128	--	6128	--	6 618
						--	--	--	--		490	
11	Е11-160601-0106 прим.	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 200 мм. Установка	шт.	17		12596,30	968,28	214137	16461	5732	192505	439 174
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				11290,80	264,13	191944	4490		32531	
11.1	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00079	0,01343	206112,00				2768		
11.2	187340 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,034	87194,00				2965		
12	С1241-208-0112	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	17		5728,00	--	97376	--	97376	--	105 166
						--	--	--	--		7790	
				Колодец д-1500мм Кп1								
13	Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,04		35243,92	7778,73	36654	8090	14456	17409	58 388
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				13565,27	3342,98	14108	3477		4325	
13.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,52	0,5408	19936,00				10781		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
13.2	279119 С	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0019	0,001976	1056174,00				2087		
14	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1		21477,00	--	21477	--	21477	--	23 195
						--	--	--	--		1718	
15	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1		26638,00	--	26638	--	26638	--	28 769
						--	--	--	--		2131	
16	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-10	шт.	2		21043,00	--	42086	--	42086	--	45 453
						--	--	--	--		3367	
17	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1		5159,00	--	5159	--	5159	--	5 572
						--	--	--	--		413	
18	Е11-231201-0101	Люки. Установка	шт.	1		2056,72	223,93	2057	224	125	1797	4 162
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1708,24	106,96	1708	107		308	
18.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,008	0,008	15569,00				125		
19	С1244-202-0204	Люк стальной ГОСТ 8591-76х ГТС,	комплект	1		63400,00	--	63400	--	63400	--	68 472
						--	--	--	--		5072	
20	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,45		9955,97	1868,10	4480	840	1928	1964	6 960
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				3803,76	840,40	1712	378		516	
20.1	100078 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,29	0,1305	3623,00				473		
20.2	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	1	0,45	2908,00				1309		
21	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	0,45		784,12	32,21	353	14	163	173	568
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				391,99	16,24	176	7		42	
21.1	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0204	0,00918	17597,00				162		
		Колодец д-1500мм Кп2										
22	Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,04		35243,92	7778,73	36654	8090	14456	17409	58 388
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				13565,27	3342,98	14108	3477		4325	
22.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,52	0,5408	19936,00				10781		
22.2	279119 С	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0019	0,001976	1056174,00				2087		
23	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1		21477,00	--	21477	--	21477	--	23 195
						--	--	--	--		1718	
24	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1		26638,00	--	26638	--	26638	--	28 769
						--	--	--	--		2131	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
25	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-10	шт.	2		21043,00	--	42086	--	42086	--	45 453
						--	--	--	--		3367	
26	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1		5159,00	--	5159	--	5159	--	5 572
						--	--	--	--		413	
27	Е11-231201-0101	Люки. Установка	шт.	1		2056,72	223,93	2057	224	125	1797	4 162
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1708,24	106,96	1708	107		308	
27.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,008	0,008	15569,00				125		
28	С1244-202-0204	Люк стальной ГОСТ 8591-76х ГТС,	комплект	1		63400,00	--	63400	--	63400	--	68 472
						--	--	--	--		5072	
29	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,45		9955,97	1868,10	4480	840	1928	1964	6 960
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				3803,76	840,40	1712	378		516	
29.1	100078 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,29	0,1305	3623,00				473		
29.2	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	1	0,45	2908,00				1309		
30	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	0,45		784,12	32,21	353	14	163	173	568
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				391,99	16,24	176	7		42	
30.1	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0204	0,00918	17597,00				162		
				Колодец д-1500мм Кп3								
31	Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,04		35243,92	7778,73	36654	8090	14456	17409	58 388
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				13565,27	3342,98	14108	3477		4325	
31.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,52	0,5408	19936,00				10781		
31.2	279119 С	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0019	0,001976	1056174,00				2087		
32	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15-1, ПП15-1	шт.	1		21477,00	--	21477	--	21477	--	23 195
						--	--	--	--		1718	
33	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1		26638,00	--	26638	--	26638	--	28 769
						--	--	--	--		2131	
34	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-10	шт.	2		21043,00	--	42086	--	42086	--	45 453
						--	--	--	--		3367	
35	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1		5159,00	--	5159	--	5159	--	5 572
						--	--	--	--		413	
36	Е11-231201-0101	Люки. Установка	шт.	1		2056,72	223,93	2057	224	125	1797	4 162

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1708,24	106,96	1708	107		308	
36.1	102636 С	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	м3	0,008	0,008	15569,00				125		
37	С1244-202-0204	Люк стальной ГОСТ 8591-76х ГТС,	комплект	1		63400,00	--	63400	--	63400	--	68 472
38	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,45		9955,97	1868,10	4480	840	1928	1964	6 960
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				3803,76	840,40	1712	378		516	
38.1	100078 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	м3	0,29	0,1305	3623,00				473		
38.2	100081 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	м3	1	0,45	2908,00				1309		
39	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	0,45		784,12	32,21	353	14	163	173	568
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				391,99	16,24	176	7		42	
39.1	100511 С	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	0,0204	0,00918	17597,00				162		
40	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,45		9955,97	1868,10	4480	840	1928	1964	6 960
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				3803,76	840,40	1712	378		516	
40.1	100078 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	м3	0,29	0,1305	3623,00				473		
40.2	100081 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	м3	1	0,45	2908,00				1309		
41	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	0,23		784,12	32,21	180	8	82	88	290
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				391,99	16,24	90	4		21	
41.1	100511 С	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	0,0204	0,004692	17597,00				83		
42	Е11-231101-0101	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие	врезка	1		25554,34	--	25554	--	1894	23424	52 896
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				23660,20	--	23660	--		3918	
42.1	100328 С	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	0,2	0,2	1586,00				317		
42.2	100511 С	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	0,065	0,065	17597,00				1144		
42.3	102636 С	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	м3	0,026	0,026	15569,00				405		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					2179573	225759	1278919	725747	3 137 747
		Стоимость общестроительных работ	тенге					674895	67135	--	232425	
		Материалы	тенге					1591710				
		Всего заработная плата	тенге					144293				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге						239959			
		Накладные расходы	тенге					1122318				
		Сметная прибыль	тенге					233718				
								146034				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1971462				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								173
		Сметная заработная плата	тенге					239959			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				587863				
	Материалы		тенге				12307				
	Всего заработная плата		тенге					502071			
		Накладные расходы	тенге				492029				
		Сметная прибыль	тенге				86391				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				1166283				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								345
		Сметная заработная плата	тенге					502071			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				3137745				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								518
		Сметная заработная плата	тенге					742030			
		РАЗДЕЛ 2.Помещение СО2									
43	Е11-160301-0302 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	300	1845,99	24,01	553797	7203	417783	129019	737 441
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			429,37	9,47	128811	2841		54625	
43.1	157979 С	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм**	м	1 300	1376,00				412800		
44	Е11-160101-0303 Изм. и доп. вып. 6	**Части фасонные чугунные напорные, диаметр до 100 мм. Установка**	т фасонных частей	0,15	304675,39	4126,83	45701	619	39341	5858	55 684
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			38275,20	1578,22	5741	237		4125	
44.1	187501 С	**Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 6942-98 с изм. N1/, d 50-100 мм**	т	1 0,15	250023,00				37503		
45	С1241-113-0113	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5 мм**	шт.	2	1652,00	--	3304	--	3304	--	3 568
					--	--	--	--		264	
46	С1241-113-0218	**Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х4,0-57х3,0 мм**	шт.	6	1830,00	--	10980	--	10980	--	11 858
					--	--	--	--		878	
47	С1241-114-0117	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм**	шт.	1	686,00	--	686	--	686	--	741
					--	--	--	--		55	
48	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	200	95,09	--	19018	--	8782	7063	28 167
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			51,18	--	10236	--		2086	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
48.1	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,018	439993,00				7920		
49	Е11-160301-0210 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	460		1131,01	85,57	520265	39362	27021	460145	1 058 843
						986,70	34,03	453882	15654		78433	
50	С1241-101-0127	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 89х3,5 мм	м	460		1888,00	--	868480	--	868480	--	937 958
						--	--	--	--		69478	
51	С1241-112-0138	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,0 мм	шт.	47		957,00	--	44979	--	44979	--	48 577
						--	--	--	--		3598	
52	Е11-160301-0207 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	80		4429,31	54,28	354345	4342	286511	63974	451 785
						793,65	22,35	63492	1788		33466	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	157972 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=65 мм	м	1	80	3546,00				283680		
53	С1241-101-0407	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 57х3,5 мм	м	80		1788,00	--	143040	--	143040	--	154 483
						--	--	--	--		11443	
54	С1241-112-1009	Отвод обжимной 90° из оцинкованной и углеродистой стали размерами 57х57 мм	шт.	12		15057,00	--	180684	--	180684	--	195 139
						--	--	--	--		14455	
55	С1241-503-0212 прим.	Хомут врезной переходной с вентилем для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16 размерами 20-24мм	комплект	200		58199,00	--	11639800	--	11639800	--	12 570 984
						--	--	--	--		931184	
56	С1241-503-0312 прим.	Хомут врезной переходной с вентилем для стальных и чугунных труб, уплотнение EPDM, PN 16 размерами 159-166 мм	комплект	100		72830,00	--	7283000	--	7283000	--	7 865 640
						--	--	--	--		582640	
57	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	7		4442,27	315,53	31096	2209	3316	25524	61 149
						3653,00	67,67	25571	474		4530	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00033	0,00231	206112,00				476		
57.2	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,014	31711,00				444		
57.3	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,00207	0,01449	165361,00				2396		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
58	С1242-202-0206	Кран шаровый из стали марки St37-38, приварной, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	7		78205,00	--	547435	--	547435	--	591 230
						--	--	--	--		43795	
59	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3		2296,86	139,23	6891	418	277	6162	14 097
						2065,35	30,56	6196	92		1044	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00042	206112,00				87		
59.2	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,006	31711,00				190		
60	С1242-202-0204	Кран шаровый из стали марки St37-38, приварной, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	3		42343,00	--	127029	--	127029	--	137 191
						--	--	--	--		10162	
61	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	100		2264,87	107,24	226487	10724	9228	203902	464 820
						2065,35	15,28	206535	1528		34431	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,014	206112,00				2886		
61.2	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,2	31711,00				6342		
62	С1242-202-0301	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	100		5192,00	--	519200	--	519200	--	560 736
						--	--	--	--		41536	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					23126217	64877	22160876	901647	25 950 091
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									29 087 837
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		НДС 12%										3 490 540
		ИТОГО:										32 578 377

М.П. Заказчик: ТОО"QazTehna" Майконов А.С.

М. П. Генподрядчик: ТОО"Отау-Құрмет" Такибаев Т.С.