Форма 3

Справка № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2022 года

Заказчик: ТОО «Туркестан жарык –газалык»
Тех.надзор: ТОО «Гранд Пром Сервис»
Подрядчик: ТОО «Жаңа Атамекен»
Авторский надзор: ТОО «Саулет 2050»
Наименование стройки: Капитальный ремонт многоэтажного жилого дома №46 в 1-ом микрорайоне г.Туркестан, Туркестанской области
Договор: №___ от _____ г.

№ п\п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							Итого к оплате	
		С начала года по отчетный месяц включительно	По отчетный месяц без НДС	По монтажу оборудования		Стоимость прочих не входящих в состав строительных работ	дополнительные		Налог га добавленную стоимость (тенге) НДС	Всего к оплате за месяц (тенге с НДС)
				За отчетный месяц	С начала года		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт многоэтажного жилого дома №46 в 1-ом микрорайоне г.Туркестан, Туркестанской области	13 721 606	8 409 322						1 009 119	9 418 441
2	Всего к оплате	13 721 606	8 409 322						1 009 119	9 418 441

М.П. Заказчик: **Директор ТОО «Туркестан жарык –газалык»** _____ **Асылов А.**

М.П. Технический надзор: **Директор ТОО «Гранд Пром Сервис»** _____ **Е.Ж.Нурманов**

М.П. Авторский надзор: **Директор ТОО «Саулет 2050»** _____ **Ерен А.**

М.П. Подрядчик: **Директор ТОО «Жаңа Атамекен»** _____ **Исмаилов Т.**

Форма 3

Справка № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2022 года

Заказчик: ТОО «Туркестан жарык –тазалык»
Тех.надзор: ТОО «Гранд Пром Сервис»
Подрядчик: ТОО «Жаңа Атамекен»
Авторский надзор: ТОО «Саулет 2050»
Наименование стройки: Капитальный ремонт многоэтажного жилого дома №46 в 1-ом микрорайоне г.Туркестан, Туркестанской области
Договор: №___ от _____ г.

№ п\п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							Итого к оплате	
		С начала года по отчетный месяц включительно	По отчетный месяц без НДС	По монтажу оборудования		Стоимость прочих не входящих в состав строительных работ	дополнительные		Налог га добавленную стоимость (тенге) НДС	Всего к оплате за месяц (тенге с НДС)
				За отчетный месяц	С начала года		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт многоэтажного жилого дома №46 в 1-ом микрорайоне г.Туркестан, Туркестанской области	5 312 284	5 312 284						637 474	5 949 758
2	Всего к оплате	5 312 284	5 312 284						637 474	5 949 758

М.П. Заказчик: **Директор ТОО «Туркестан жарык –тазалык»** **Асылов А.**

М.П. Технический надзор: **Директор ТОО «Гранд Пром Сервис»** **Е.Ж.Нурманов**

М.П. Авторский надзор: **Директор ТОО «Саулет 2050»** **Ерен А.**

М.П. Подрядчик: **Директор ТОО «Жаңа Атамекен»** **Исмаилов Т.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО «Туркестан жарык –тазалык»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Жана Атамекен»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт многоэтажного жилого дома №46 в 1-ом микрорайоне г.Туркестан, Туркестанской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом №46**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **03.08.2022**

Акт выполненных работ

за **август 2022** (месяц, год) на **2-1-1 Ремонтные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 03.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 5. Демонтажные работы /АС-7/										
1	5	Е12-080101-0204	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**		759	254,03	1,6	192805	1215	0	137945	357210	
				м2 кровли		252,43	0	191591	0		26460		
			Итого по разделу: 5. Демонтажные работы /АС-7/									357210	
			Раздел: 6. Наружная отделка /АС-11,12,13,16/										
			Раздел: 7. Внутренняя отделка /АС-16/										
			Раздел: 8. Кровля /АС-16,17/										
2	28	Е12-080101-2302 Изм. и доп. вып. 16	**Обрешетка с прозорами из досок толщиной до 50 мм. Смена**		759	1131,45	7,48	858768	5675	402327	326470	1280057	
				м2		593,89	3,51	450766	2665		94819		
3	30	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**		759	825,46	25,91	626527	19664	47321	407972	1117259	
				м2 кровли		737,21	9,34	559542	7086		82760		
4	31	СПРАЙС лист	**Профилированный настил оцинкованный 0,45 мм**		759	2903,94		2204093		2204093		2380421	Казахстан
				м2							176327		
			Итого по разделу: 8. Кровля /АС-16,17/									4777736	
			ИТОГО:					3882193	26554	2653741	872387	5134947	
								1201899	9751		380366		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,72 %		36972					
			Итого с временными									5171919	
			Зимние удорожания			0,7 %		36203					
			Итого с зимними удорожаниями									5208122	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		104162					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5312284	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		637474					
			Итого с НДС									5949758	

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО «Жаңа Атамекен»
(наименование организации, бизнес

Исмаилов Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ТОО «Туркестан жарық - газалық»
(наименование организации, бизнес

Директор Асылов А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Директор ТОО «Гранд Пром Сервис»
Е.Ж.Нурманов
(должность, фамилия, имя, отчество)

Директор ТОО «Саулет 2050» Ерен А.
(должность, фамилия, имя, отчество,

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Принял (Заказчик)
Орган управления объктом кондоминимума №46 дома
(наименование организации, бизнес

(должность, подпись, расшифровка

Место печати (при

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик :

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик :

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт многоэтажного жилого дома №46 в 1-ом микрорайоне г.Туркестан, Туркестанской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом №46**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **2-1-1 Ремонтные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 18.11.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Демонтажные работы /АС-7/										
1	1	Е11-460201-0802	**Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	823,22	200,36	0	164940	0	0	118757	306393	
						200,36	0	164940	0		22696		
2	2	Е11-460201-0802	**Потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	69,44	200,36	0	13913	0	0	10017	25845	
						200,36	0	13913	0		1914		
3	3	Е12-120104-0501	**Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов потолков и нижних частей лестничных маршей и площадок в подъезде**	м2	308,98	156,28	0	48289	0	0	34768	89701	
						156,28	0	48289	0		6645		
4	4	Е11-460401-1101	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	м2	21,6	1726,12	161,53	37284	3489	0	25595	67910	
						1564,59	81,19	33795	1754		5030		
5	6	Е12-190101-0901	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	т	12,06	1881,73	0	22694	0	0	16339	42156	
						1881,73	0	22694	0		3123		
6	7	С341-310104-0501	**Мусор строительный. Погрузка**	т	12,06	94		1134			91	1224	
7	8	С341-010105-1005	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	12,06	302		3642			291	3933	
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы /АС-7/									537162	
			Раздел: 2. Наружная отделка /АС-11,12,13,16/										
8	9	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	2540,3	326,71	2,89	829951	7344	366246	331113	1253949	
						179,65	1,39	456361	3519		92885		
9	10	Е12-110102-0103	**Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2. Толщина слоя до 20 мм/ЦОКОЛЬ/**	м2	49	2243	0,21	109907	10	18375	65896	189867	
						1867,79	0	91522	0		14064		
10	11	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 12	**Стены цоколя. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	75,26	860,1	3,88	64731	292	17778	33697	106302	
						620,01	1,86	46662	140		7874		
11	12	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	19,49	19236,92	10,2	374928	199	295731	56879	466351	
						4053,27	0	78998	0		34545		
			Итого по разделу: 2. Наружная отделка /АС-11,12,13,16/									2016470	
			Раздел: 3. Внутренняя отделка /АС-16/										
12	14	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями из гипсовой основе**	м2 отдельныемой поверхности	69,44	877,26	5,86	60917	407	20049	29221	97349	
						582,67	1,8	40460	125		7211		
13	15	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	69,44	829,58	5,78	57606	401	12910	32031	96808	
						637,88	2,77	44295	192		7171		
14	16	Е12-110101-0101	**Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм**	м2	823,22	392,01	6,68	322710	5498	74435	176790	539460	
						294,91	3,36	242778	2763		39960		
15	17	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отдельныемой поверхности	823,22	1186,05	9,14	976379	7525	358117	441402	1531204	
						741,89	2,82	610737	2322		113422		
16	18	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	419,22	683,05	5,45	286350	2286	71225	154033	475613	
						507,7	2,61	212839	1096		35231		
17	19	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 12	**Стены.Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке высота 1,6 м**	м2 окрашиваемой поверхности	404	811,65	3,88	327907	1566	75858	180887	549497	
						620,01	1,86	250483	750		40703		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	20	Е12-090101-0901	Поручень деревянный. Ремонт с постановкой заделок прямой части		120	518,23	0,36	62188	43	14411	34368	104280	
			заделка в поручне			397,78	0	47734	0		7724		
19	21	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, перевлеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		65,82	961,21	1,25	63267	82	8859	39143	110602	
			м2 окрашиваемой поверхности			825,36	0,6	54325	40		8193		
20	22	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство		56	639,02	125,64	35785	7036	15009	11119	50657	
			м2 стяжки			245,36	30,41	13740	1703		3752		
21	23	Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 12	Полы ж/б площадок. Окраска улучшенная масляными составами		351	797,06	4,14	279767	1452	61158	156855	471552	
			м2 окрашиваемой поверхности			618,68	1,99	217157	697		34930		
22	24	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки ж/б площадок и маршей . Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		308,98	877,26	5,86	271055	1812	89211	130023	433165	
			м2 отделываемой поверхности			582,67	1,8	180033	555		32086		
23	25	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки ж/б площадок и маршей . Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		308,98	829,58	5,78	256324	1786	57444	142523	430754	
			м2 окрашиваемой поверхности			637,88	2,77	197093	856		31908		
24	26	Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих		21,6	3244,12	201,7	70073	4357	28258	28456	106411	
			м2			1734,18	95,56	37458	2064		7882		
25	27	С121-090201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99		21,6	12875		278100		278100		300348	Казахстан
			м2								22248		
			Итого по разделу: 3. Внутренняя отделка /АС-16/									5297700	
			Раздел: 4. Кровля /АС-16,17/										
26	29	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия известью по фермам. Огнезащита		759	311,04	3,23	236082	2449	206017	20645	277265	
			м2 обработанной поверхности			36,38	1,39	27616	1057		20538		
			Итого по разделу: 4. Кровля /АС-16,17/									277265	
			ИТОГО:					5255923	48035	2069191	2270557	8128597	
								3133922	19633		602117		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,72 %		58526					
			Итого с временными									8187123	
			Зимние удорожания			0,7 %		57310					
			Итого с зимними удорожаниями									8244433	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		164889					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									8409322	
			НДС			12 %		1009119					
			Итого с НДС									9418441	

Сдал (подрядчик)

Директор ТОО «Жана Атамекен»
(наименование организации, бизнес

Исмаилов Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или
эксперт(ы) авторского надзора :

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ТОО «Туркестан жарык –тазалык»
(наименование организации, бизнес

Директор Асылов А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Директор ТОО «Гранд Пром Сервис»
Е.Ж.Нурманов
(должность, фамилия, имя, отчество

Директор ТОО «Саулет 2050»
(должность, фамилия, имя, отчество

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Принял (Заказчик)
Орган управления объектом кондоминимума №46 дома
(наименование организации, бизнес

(должность, подпись, расшифровка

Место печати (при