Заказчик: **АО "НК "ҚазАвтоЖол"**

Подрядчик: **ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"**

Наименование строительства и его адрес:

Наименование объекта:Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251.
2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казакстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012 года № 170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2016 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финасирования наим-ние	Источник финасирования код	Организационно правовая форма наим-ние	Организационно правовая форма код
		№25-04-19/19	07.12.2015.			АО	
		ДС №2	02.02.2016.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**229 344 411,76**									
В том числе: В текущем месяце - август 2016 года	**65 095 502,87**	**58 120 984,71**							**6 974 518,16**	**65 095 502,87**
Удержание аванса	**9 764 325,0**	**8 718 147,32**							**1 046 177,68**	**9 764 325,00**
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	**0,0**	**0,0**							**0,0**	**0,0**
Итого к оплате:	**55 331 177,87**									**55 331 177,87**

Заказчик
Павлодарский Областной Филиал
АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Заместитель директора

_____ Касымханов А.З.

Генподрядчик
ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"

Директор

_____ Кунафиянов Б.К.

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Форма №2

Подрядчик: ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"

Договор №25-04-19/19 от 07.12.2015 года.

Наименование объекта: Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №6 за август месяц 2016 г.
от 20 августа 2016 г.

№ п/п	№ Ведомости	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге
1	2	3	4
1	вед.1000	Генеральный план	0,0
2	вед.1100	Административное здание с проходной и ремонтно - механической мастерской	19 789 839,4
3	вед.1200	Тёплый бокс для автотранспорта на 4 машино-места	23 498 880,1
4	вед.1300	Склад ТМЦ с талью с Q=5тн.	13 565 825,5
5	вед.1400	Склад для песка и противогололедных реагентов	3 824 040,0
6	вед.1500	Котельная на твёрдом топливе. Склад для угля. Склад для золы. Дымовая труба	3 512 791,2
7	вед.1600	Заправочный пункт: Операторная. Топливохранилище	892 169,4
8	вед.1700	Внутриплощадочные и внеплощадочные сети и сооружения	1 582 732,9
9	вед. 1800	Материалы и испытание материалов	560 960,0
10		Материалы на стройплощадке	-9 106 253,73
		Итого	**58 120 984,71**
		НДС	6 974 518,16
		Итого с НДС	**65 095 502,87**

Заказчик
Павлодарский Областной Филиал
АО "НК "КазАвтоЖол"
Заместитель директора
Касымханов А.А.

Руководитель
РГУ "Павлодаржолдаборатория"
КАД МИР РК
Койшыманов К.Е.

Подрядчик
ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"
Директор
Кунафиянов Б.К.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

Сертификат № 6

Договор №25-04-19/19 от 07.12.2015 года

За период с 21 июля по 20 августа 2016 года

Ведомость №	Наименование		ед. изм	Стоимость Договора Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец отчетного периода Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного период Стоимость (тенге)	Стоимость за данный отчётный период Стоимость (тенге)
1000	Генеральный план			84 140 781	66 180 194,55	17 960 586,50	0,00
1100	Административное здание с проходной и ремонтно - механической мастерской			166 347 311	103 900 120,18	42 657 351,38	19 789 839,43
1200	Тёплый бокс для автотранспорта на 4 машино-места			53 643 395	11 840 408,50	18 304 106,52	23 498 880,06
1300	Склад ТМЦ с тельфером с Q=5тн.			45 335 605	21 256 601,78	10 513 177,26	13 565 825,49
1400	Склад для песка и противогололедных реагентов			32 253 270	11 992 098,72	16 437 131,24	3 824 040,00
1500	Котельная на твёрдом топливе. Склад для угля. Склад для золы. Дымовая труба			42 724 487	22 354 692,42	16 857 003,06	3 512 791,17
1600	Заправочный пункт: Операторная. Топливохранилище			25 384 227	24 492 057,62	0,00	892 169,40
1700	Внутриплощадочные и внеплощадочные сети и сооружения			74 486 249	70 488 356,04	2 415 160,56	1 582 732,89
1800	Материалы и испытание материалов			4 000 000	3 439 040,00	0,00	560 960,00
	Итого по ведомости объемов работ	Aa		528 315 325	335 943 569,82	125 144 516,56	67 227 238,44
	Заявки на изменение	Ab					
	Итого	A = (Aa + Ab)		**528 315 325**	**335 943 569,82**	**125 144 516,56**	**67 227 238,44**
	Материалы на строительной площадке	B			-12 400 041,22	21 506 294,95	-9 106 253,73
	Корректировка стоимости	C					
	Итого (A + B + C + Cc)	(A + B + C)		**528 315 325**	**323 543 528,60**	**146 650 811,51**	**58 120 984,71**
	Возврат аванса					**14 250 074,11**	**8 718 147,32**
	Гарантия исполнения	**5%**					

Подрядчик

ФИО Директор ТОО "АЙБАТ-КУРЫЛЫС"

Подпись

Кунафиянов Б.К.

Дата 20 августа 2016 г.

Технический надзор, представитель ТОО "Астана-технадзор"

Ф.И.О. Исмаилов Н.М.

Подпись

Дата 20 августа 2016 г

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ

Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

Договор №25-04-19/19 от 07.12.2015 года. За август 2016 года

Статья оплаты	Наименование статьи	Стоимость Договора	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Сумма за текущий период	Накопленная сумма до конца текущего периода	% от ВОР
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
A	B	C	D	E	F=D+E	G=F/C
I	Размер выплаты	528 315 325,00	125 144 516,56	67 227 238,44	192 371 755,00	36,41%
1	Итого по ВОР	528 315 325,00	125 144 516,56	67 227 238,44	192 371 755,00	36,41%
2	Материалы на стройплощадке		21 506 294,95	-9 106 253,73	12 400 041,22	
3	Заявки на изменения в Договоре					
4	Корректировка стоимости					
II	Совокупный Итог, (1+2+3+4)	528 315 325,00	146 650 811,51	58 120 984,71	204 771 796,22	38,76%
III	НДС 12%, ((II-5) * 0.12)	63 397 839,00	17 598 097,38	6 974 518,16	24 572 615,55	38,76%
IV	Итого включая НДС, (II + III)	591 713 164,00	164 248 908,90	65 095 502,87	229 344 411,77	38,76%
V	Вычеты					
5	Возврат аванса (с НДС)		16 970 163,00	9 764 325,00	26 734 488,00	
6	Гарантия исполнения 5%, (1 + 3 + 4) * 5% * 1.12			0	0	
VI	Совокупный Итог, (5 + 6)		16 970 163,00	9 764 325,00	26 734 488,00	
VII	Возврат удержаний					
VIII	Другие вычеты и выплаты					
IX	Сумма данного промежуточного сертификата, (IV - VI)	591 713 164,00	148 278 745,90	55 331 177,87	203 609 923,77	

Подрядчик ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"	Кунафиянов Б.Х.		Технический надзор - представитель ТОО "Астана-технадзор"	Искужанов Е.М.
	Подпись и дата	20 августа 2016 года		Подпись и дата 20 августа 2016 года
	М.П.			М.П.
Филиал ПОФ АО "НК "КАЗАВТОЖОЛ"	Касымханов А.А.			
	Подпись и дата	20 августа 2016 года		
	М.П.			

ПОДРЯДЧИК		ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА		Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 июля по 20 августа 2016г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ. месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
ВЕДОМОСТЬ №1000 - Генеральный план												
А.	**Архитектурно-строительная часть.**											
1	**Вертикальная планировка**											
1.1	Планировка площадей бульдозерами	м2	21 562,00	25,00	**539 050,00**	0,00	0,00	21 562,00	539 050,00		0,00	100
1.2	Снятие плодородного слоя бульдозерами	м3	4 313,00	35,00	**150 955,00**	0,00	0,00	4 313,00	150 955,00		0,00	100
1.3	Восстановление плодородного слоя	м3	1 910,00	36,00	**68 760,00**	1 910,00	68 760,00		0,00		0,00	0
1.4	Разработка грунта бульдозерами с перемещением до 10 м - насыпь	м3	6 498,00	105,00	**682 290,00**	0,00	0,00	6 498,00	682 290,00		0,00	100
1.5	Разработка грунта бульдозерами с перемещением до 10 м - выемка	м3	11 337,00	105,00	**1 190 385,00**	0,00	0,00	11 337,00	1 190 385,00		0,00	100
1.6	Уплотнение слоя грунта	м3	6 498,00	25,00	**162 450,00**	0,00	0,00	6 498,00	162 450,00		0,00	100
2	**Озеленение**											
2.1	Разбивка участка	м2	9 545,91	18,00	**171 826,38**	9 545,91	171 826,38		0,00		0,00	0
2.2	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест	яма	51,00	366,00	**18 666,00**	51,00	18 666,00		0,00		0,00	0
2.3	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м	шт	46,00	1 600,00	**73 600,00**	46,00	73 600,00		0,00		0,00	0
2.4	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,3х0,3 м	шт	5,00	1 600,00	**8 000,00**	5,00	8 000,00		0,00		0,00	0
2.5	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди	м	19,97	1 200,00	**23 964,00**	19,97	23 964,00		0,00		0,00	0
2.6	Посадка кустарников-саженцев с открытой корневой системой в двухрядную живую изгородь	м	19,97	1 500,00	**29 955,00**	19,97	29 955,00		0,00		0,00	0
2.7	Подготовка почвы механизированным способом для устройства газона	м2	9 385,91	750,00	**7 039 432,50**	9 385,91	7 039 432,50		0,00		0,00	0
2.8	Посев газонов	м2	9 385,91	350,00	**3 285 068,50**	9 385,91	3 285 068,50		0,00		0,00	0
3	**Асфальто-бетонное покрытие по проездам (тип 1)**											
3.1	Устройство дорожного корыта	м2	7 903,12	180,00	**1 422 561,60**	7 903,12	1 422 561,60		0,00		0,00	0
3.2	Подстилающие и выравнивающие слои оснований	м3	790,31	260,00	**205 481,12**	790,31	205 481,12		0,00		0,00	0
3.3	Нижний слой двухслойных оснований	м2	7 903,12	1 600,00	**12 644 992,00**	7 903,12	12 644 992,00		0,00		0,00	0
3.4	Верхний слой двухслойных оснований	м2	7 903,12	1 800,00	**14 225 616,00**	7 903,12	14 225 616,00		0,00		0,00	0
3.5	Покрытия толщиной до 7см из горячих асфальтов	м2	7 903,12	2 100,00	**16 596 552,00**	7 903,12	16 596 552,00		0,00		0,00	0
3.6	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	м	1 074,00	3 600,00	**3 866 400,00**	1 074,00	3 866 400,00		0,00		0,00	0
4	**Тротуар (тип 2)**											
4.1	Устройство дорожного корыта	м2	806,71	180,00	**145 207,80**	806,71	145 207,80		0,00		0,00	0
4.2	Подстилающие и выравнивающие слои оснований	м3	80,67	260,00	**20 974,20**	80,67	20 974,20		0,00		0,00	0
4.3	Однослойные основания толщиной 20 см	м2	806,71	2 900,00	**2 339 459,00**	806,71	2 339 459,00		0,00		0,00	0
4.4	Подстилающие и выравнивающие слои оснований	м3	40,34	270,00	**10 890,45**	40,34	10 890,45		0,00		0,00	0
4.5	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22,5 (ГОСТ 17608-91), толщина 100 мм	м2	806,71	2 400,00	**1 936 104,00**	806,71	1 936 104,00		0,00		0,00	0
4.6	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	м	323,00	3 000,00	**969 000,00**	323,00	969 000,00		0,00		0,00	0
5	**МАФ**			0,00								
5.1	Скамья, тип 1	шт	6,00	24 000,00	**144 000,00**	6,00	144 000,00		0,00		0,00	0
5.2	Урна металлическая, вариант II	шт	4,00	20 000,00	**80 000,00**	4,00	80 000,00		0,00		0,00	0
6	**Ограждение**					0,00	0,00		0,00		0,00	
6.1	Ограда металлическая тип М4Б	м	46,50	10 000,00	**465 000,00**	46,50	465 000,00		0,00		0,00	0
6.2	Ворота металлические тип ВМ9Б	шт	1,00	228 100,00	**228 100,00**	1,00	228 100,00		0,00		0,00	0
6.3	Калитка металлическая тип КМ9Б	шт	1,00	65 584,00	**65 584,00**	1,00	65 584,00		0,00		0,00	0
6.4	Ограда железобетонная глухая тип БЗВ-1	м	675,63	22 530,00	**15 235 456,50**	0,00	0,00	675,63	15 235 456,50		0,00	100

ПОДРЯДЧИК		ТОО "АЙЗАТ-КУРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА		Реконструкции коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 июля по 20 августа 2016г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ. месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
6.5	Ворота металлическиетип ВМ4В	шт	1,00	95 000,00	**95 000,00**	1,00	95 000,00		0,00		0,00	0
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 1000				**84 140 781,05**		**66 180 194,55**		**17 960 586,50**		**0,00**	**21**

Заказчик:
ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол
Заместитель директора А.Касымханов

Куратор К. Дюсекеев

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ А. Жаксылыков

Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга К.Кабулова

Расценки проверил А.Логвиненко

Технический надзор - представитель ТОО "Астана технадзор" Искужанов Е.М.

Руководитель РГУ "Павлодарская лаборатория" КАД МИР РК К.Койшыбаев

Подрядчик:
ТОО "АЙЗАТ-КУРЫЛЫС"
Директор Б. Кунафиков

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ-КУРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Усинск-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период: с 21 июня по 20 августа 2016г.		
№	Наименование	Ед. изм	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
ВЕДОМОСТЬ № 1100 - Административное здание с проходной и ремонтно - механической мастерской												
А.	**Архитектурно-строительная часть.**											
1	**Земляные работы**	м3	6399,77	500,00	3 199 885,00	0,00	0,00	6 399,77	3 199 885,00			100
2	**Фундамент ленточный (Фл1...Фл-5)**											
2.1	Бетонная подготовка	м3	27,15	5 500,00	149 325,00	0,00	0,00	27,15	149 325,00			100
2.2	Бетонные ленточные фундаменты	м3	64,71	7 500,00	485 325,00	0,00	0,00	64,71	485 325,00			100
2.3	Армирование подготовленных сеток и набетонок	т	2,16	70 000,00	150 983,00	0,00	0,00	2,16	150 983,00			100
3	**Блоки ФБС**								0,00			
3.1	Блоки стен подвалов до 0,5т	шт	146,00	12 400,00	1 810 400,00	0,00	0,00	146,00	1 810 400,00			100
3.2	Блоки стен подвалов до 1т	шт	130,00	16 500,00	2 145 000,00	0,00	0,00	130,00	2 145 000,00			100
3.3	Блоки стен подвалов до 1,5 т	шт	56,00	19 555,00	1 095 080,00	0,00	0,00	56,00	1 095 080,00			100
3.4	Блоки стен подвалов более 1,5 т	шт	164,00	21 220,00	3 480 080,00	0,00	0,00	164,00	3 480 080,00			100
3.5	Монолитные заделки	м3	5,35	28 000,00	149 800,00	0,00	0,00	5,35	149 800,00			100
3.6	Армирование кладки стен и других конструкций (сетки С-1...С-5)	т	0,20	250 000,00	49 175,00	0,00	0,00	0,20	49 175,00			100
4	**Фундамент монолитный (Фм-1,Фм-2,Фм-3)**											
4.1	Бетонная подготовка	м3	0,91	5 500,00	5 005,00	0,00	0,00	0,91	5 005,00			100
4.2	Железобетонные фундаменты	м3	4,93	30 100,00	148 393,00	0,00	0,00	4,93	148 393,00			100
5	**Усиление бетонной подготовки под кирпичные перегородки**											
5.1	Бетонные ленточные фундаменты	м3	6,20	30 000,00	186 000,00	0,00	0,00	6,20	186 000,00			100
5.2	Армирование подготовленных сеток и набетонок	т	1,14	250 000,00	285 750,00	0,00	0,00	1,14	285 750,00			100
6	**Гидроизоляция фундаментов**											
6.1	Боковая обмазочная гидроизоляция	м2	1019,70	1 000,00	1 019 700,00	0,00	0,00	1 019,70	1 019 700,00			100
6.2	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция	м2	166,80	1 200,00	200 160,00	0,00	0,00	166,80	200 160,00			100
7	**Наружные стены**											
7.1	Кладка наружных стен толщиной 640 мм из кирпича керамического	м3	430,94	29 684,51	12 792 242,16	86,19	2 558 448,43	344,75	10 233 793,73		0,00	80
7.2	Кладка наружных стен толщиной 380 мм из кирпича керамического	м3	73,20	34 719,60	2 541 474,80	14,64	508 294,96	58,56	2 033 179,84		0,00	80
7.3	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	м2	714,53	250,00	178 632,50	142,91	35 726,50	571,62	142 906,00		0,00	80
7.4	Противопожарные пояса	м3	42,87	30 412,80	1 303 851,48	8,58	260 814,09	34,30	1 043 037,39		0,00	80
7.5	Утеплитель	м3	10,37	44 342,08	461 932,55	2,07	92 411,45	8,30	369 521,10		0,00	80
8	**Внутренние стены и колонны**											
8.1	Кладка внутренних стен	м3	238,31	31 560,22	7 521 114,84	47,66	1 504 222,97	190,65	6 016 891,87		0,00	80
9	**Перегородки**											
9.1	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2	м2	338,65	4 200,00	1 422 330,00	338,65	1 422 330,00		0,00		0,00	0
9.2	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция	м2	10,34	1 200,00	12 403,80	10,34	12 403,80		0,00		0,00	0
9.3	Кладка стен из автобетонных камней	м3	17,79	16 500,00	293 535,00	17,79	293 535,00		0,00		0,00	0
9.4	Перегородки гипсовые	м2	35,50	13 721,78	487 139,15	35,50	487 139,15		0,00		0,00	0
10	**Армирование**											
10.1	Армирование кладки стен и других конструкций (стены)	т	2,30	110 000,00	253 000,00	0,46	50 600,00	1,84	202 400,00		0,00	80
10.2	Армирование кладки стен и других конструкций (перегородки)	т	0,32	122 000,00	38 891,16	0,32	38 891,16		0,00		0,00	0
11	**Детали устройства внутренних перегородок из пенобетона и кирпича**											
11.1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,17	170 000,00	29 163,50	0,17	29 163,50		0,00		0,00	0
11.2	Закладные детали весом до 4 кг	т	0,07	297 792,00	19 969,93	0,07	19 969,93		0,00		0,00	0

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылагаш-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 июля по 20 августа 2016г		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во трех месяц	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
11.3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	11,40	79,20	902,90	11,40	902,90		0,00		0,00	0
12	**Утепление покрытия тамбура**											
12.1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий слоями изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3	12,25	34 775,14	425 995,42	12,25	425 995,42		0,00		0,00	0
12.2	Улучшенная штукатурка потолков	м2	12,25	3 801,60	46 569,60	12,25	46 569,60		0,00		0,00	0
13	**Колесоотбойник**											
13.1	Устройство бетонных фундаментов объемом до 5 м3 под оборудование бетон В15	м3	6,70	38 237,76	256 192,99	6,70	256 192,99		0,00		0,00	0
13.2	Закладные детали весом до 20 кг	т	0,61	223 344,00	135 355,40	0,61	135 355,40		0,00		0,00	0
13.3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	35,15	110,88	3 897,43	35,15	3 897,43		0,00		0,00	0
14	**Перемычки**											
14.1	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	шт	127,00	5 985,00	760 095,00	25,90	155 011,50	63,00	377 055,00	38,10	228 028,50	80
14.2	Связи и распорки	т	3,47	465 885,00	1 615 791,67	0,69	323 158,33	1,75	807 895,84	1,04	484 737,50	80
14.3	Металлические перемычки из швеллера	т	12,67	479 115,00	6 072 207,69	2,53	1 214 441,54	6,34	3 036 103,84	3,80	1 821 662,31	80
14.4	Прогоны	т	12,67	33 138,00	419 984,88	2,53	83 996,88	6,34	209 992,19	3,80	125 995,32	80
14.5	Электродуговая сварка опорных частей каркасов	т	16,14	3 465,00	55 932,10	3,23	11 186,42	8,07	27 966,05	4,84	16 779,63	80
14.6	Окраска огрунтованных поверхностей	м2	571,30	315,00	179 999,50	114,26	35 991,96	285,65	89 979,75	171,39	53 987,85	80
14.7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	1143,60	151,20	172 761,12	228,52	34 552,22	571,80	86 380,56	342,78	51 828,34	80
14.8	Армирование кладки стен и других конструкций (над отверстиями)	т	0,02	250 000,00	5 462,50	0,00	1 092,50	0,01	2 731,25	0,01	1 638,75	80
15	**Опорные подушки (ОП-1,ОП-2)**											
15.1	Устройство опорных подушек бетон В15	м3	0,60	92 295,00	55 377,00	0,12	11 075,40	0,30	27 688,50	0,18	16 613,10	80
15.2	Закладные детали весом до 20 кг	т	0,27	443 772,00	121 030,79	0,05	24 386,16	0,14	60 965,40	0,08	36 579,24	80
15.3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	11,00	138,60	1 535,83	2,22	307,17	5,54	767,91	3,32	460,75	80
16	**Балки (Б-1...Б-5)**											
16.1	Балки, ригели перекрытия, покрытия	т	8,44	51 093,00	431 292,87	1,69	86 258,57	4,22	215 646,44	2,53	129 387,86	80
16.2	Электродуговая сварка покрытий	т	8,44	15 435,00	130 291,93	1,69	26 058,39	4,22	65 145,96	2,53	39 087,58	80
16.3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	423,51	138,60	58 690,87	84,70	11 739,97	211,76	29 349,94	127,06	17 609,96	80
17	**Перекрытие на отм.3,000; 6,000**											
17.1	Многопустотные панели перекрытия	шт	158,00	65 958,23	10 421 401,12	47,00	3 100 037,04	32,00	2 110 663,52	79,00	5 210 700,56	70
17.2	Монтажные изделия	т	0,09	525 156,60	48 324,03	0,03	14 617,21	0,02	9 744,81	0,05	24 362,01	70
17.3	Установка арматурных стыковых накладок	т	0,03	122 476,79	3 108,46	0,01	932,54	0,01	621,69	0,01	1 554,23	70
17.4	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м2	94,23	1 913,81	180 144,37	94,23	180 144,37		0,00		0,00	0
17.5	Отверстия в бетонных потолках	шт	4,00	418,21	1 672,85	4,00	1 672,85		0,00		0,00	0
17.6	Мелкие покрытия	м2	14,40	1 717,66	24 734,34	14,40	24 734,34		0,00		0,00	0
17.7	Перекрытия по стальным балкам	м3	5,19	60 581,20	314 658,78	5,19	314 658,78		0,00		0,00	0
17.8	Утепление покрытий	м3	2,75	49 289,44	135 693,83	2,75	135 693,83		0,00		0,00	0
17.9	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	10,20	65,72	670,34	10,20	670,34		0,00		0,00	0
17.10	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	20,40	62,73	1 279,73	20,40	1 279,73		0,00		0,00	0
18	**Лестница Л-1**											
18.1	Косоуры	т	0,32	525 560,77	169 380,38	0,32	169 380,38		0,00		0,00	0
18.2	Монтаж балок при шаге ферм до 12 м (Б-1)	т	0,13	68 780,18	9 169,77	0,13	9 169,77		0,00		0,00	0
18.3	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней отличных	м	26,40	5 282,52	139 458,63	26,40	139 458,63		0,00		0,00	0
18.4	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	м	8,46	16 319,99	137 985,54	8,46	137 985,54		0,00		0,00	0
18.5	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	32,08	94,48	3 031,05	32,08	3 031,05		0,00		0,00	0
19	**Кровля**											
19.1	Окраска окрасочная	м2	889,00	664,72	590 271,02	889,00	590 271,02		0,00		0,00	0
19.2	Утепление покрытий	м2	889,00	5 230,71	4 641 214,13	889,00	4 641 214,13		0,00		0,00	0
19.3	Цементно-песчаная стяжка толщиной до 30мм	м2	888,00	599,87	532 683,60	888,00	532 683,60		0,00		0,00	0
19.4	Кладка простых перемычек стен	м3	1,56	27 364,00	42 674,71	1,56	42 674,71		0,00		0,00	0
19.5	Горизонтальная окраска гидроизоляции	м2	3,00	1 200,00	4 678,56	3,90	4 678,56		0,00		0,00	0
19.6	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м	т	1,32	468 546,26	617 258,16	1,32	617 258,16		0,00		0,00	0
19.7	Окраска огрунтованных поверхностей	м2	15,34	155,64	2 387,54	15,34	2 387,54		0,00		0,00	0
19.8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	97,96	71,34	6 988,05	97,96	6 988,05		0,00		0,00	0
19.9	Горизонтальная окраска гидроизоляции	м2	0,57	1 200,00	684,00	0,57	684,00		0,00		0,00	0

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ-КУРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 июля по 20 августа 2016г.		
№	Наименование	Ед. изм	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
19.10	Стропила	м3	15,41	69 065,99	1 064 514,09	15,41	1 064 514,09		0,00		0,00	0
19.11	Прогоны из брусьев	м3	4,68	66 958,34	313 365,04	4,68	313 365,04		0,00		0,00	0
19.12	Элементы нарежа из брусьев	м3	9,75	73 281,28	714 639,08	9,75	714 639,08		0,00		0,00	0
19.13	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	29,85	1 874,19	55 935,05	29,85	55 935,05		0,00		0,00	0
19.14	Слуховые окна	шт	16,00	5 415,03	86 640,53	16,00	86 640,53		0,00		0,00	0
19.15	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,59	1 848,24	1 090,46	0,59	1 090,46		0,00		0,00	0
19.16	Антисептирование пастами прогонов, балок, панелей покрытий	м2	34,37	324,25	11 143,94	34,37	11 143,94		0,00		0,00	0
19.17	Карнизы	м2	182,00	2 496,75	454 408,81	182,00	454 408,81		0,00		0,00	0
19.18	Кровельные покрытия без слуховых окон	м2	1175,30	2 431,99	2 858 213,27	1 175,30	2 858 213,27		0,00		0,00	0
19.19	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий в пределах по фермам	м2	1175,30	940,34	1 105 175,80	1 175,30	1 105 175,80		0,00		0,00	0
19.20	Планка торцевая для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	м	51,80	2 172,50	112 535,41	51,80	112 535,41		0,00		0,00	0
19.21	Планка карнизная для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	м	157,20	1 994,16	313 481,77	157,20	313 481,77		0,00		0,00	0
19.22	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	124,12	71,34	8 853,91	124,12	8 853,91		0,00		0,00	0
19.23	Мелкие покрытия (конфикатор)	м2	20,67	1 880,67	38 872,45	20,67	38 872,45		0,00		0,00	0
19.24	Мелкие покрытия (фасонный элемент)	м2	12,06	1 880,67	22 676,18	12,06	22 676,18		0,00		0,00	0
19.25	Промазывание рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам	м	3,77	2 496,75	9 407,76	3,77	9 407,76		0,00		0,00	0
19.26	Армирование кладки стен и других конструкций (над проемами -10 А1)	т	0,03	160 000,00	5 496,00	0,03	5 496,00		0,00		0,00	0
19.27	Армирование кладки стен и других конструкций (металлическая сетка)	т	5,72	190 000,00	1 086 024,80	5,72	1 086 024,80		0,00		0,00	0
19.28	Проходки вентиляций	м	88,00	324,25	25 940,28	80,00	25 940,28		0,00		0,00	0
20	**Окна**											
20.1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, площадь проема до 2 м2	м2	2,43	955,85	2 322,72	1,22	1 161,36		0,00	1,22	1 161,36	50
20.2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, площадь проема более 2 м2	м2	94,50	951,95	89 959,15	47,25	44 979,57		0,00	47,25	44 979,57	50
20.3	Двери подъездные из ПХВ профилей, ширина 450 мм	м2	94,50	71 981,37	6 802 230,00	47,25	3 401 119,50		0,00	47,25	3 401 119,50	50
20.4	Высококачественная штукатурка	м	66,72	234,09	15 618,23	33,36	7 809,10		0,00	33,36	7 809,10	50
20.5	Стяжка	м	67,72	858,31	58 125,05	33,86	29 062,52		0,00	33,86	29 062,52	50
21	**Витражи**											
21.1	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием	м2	120,87	22 335,68	2 699 713,77	120,87	2 699 713,77		0,00		0,00	0
21.2	Пена монтажная для герметизации стыков, баллонная емкостью 750 мл	м	203,24	138,50	28 148,89	203,24	28 148,89		0,00		0,00	0
21.3	Высококачественная штукатурка	м	45,66	234,09	10 688,35	45,66	10 688,35		0,00		0,00	0
21.4	Отливы	м	45,66	858,31	39 190,63	45,66	39 190,63		0,00		0,00	0
22	**Внутренние витражи**											
22.1	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов с алюминиевой или пластиковой обвязкой	м2	50,15	19 097,49	957 739,37	50,15	957 739,37		0,00		0,00	0
22.2	Пена монтажная для герметизации стыков, баллонная емкостью 750 мл	м	73,88	146,50	10 808,91	73,88	10 808,91		0,00		0,00	0
23	**Двери и слуховые окна**					0,00	0,00		0,00		0,00	
23.1	Двери в лоджии утепленные однопольные	м2	1,00	6 339,82	6 339,82	1,00	6 339,82		0,00		0,00	0
23.2	Слуховое окно алюминиевой конструкции	шт	16,00	2 223,81	35 581,03	16,00	35 581,03		0,00		0,00	0
24	**Двери**											
24.1	Двери в алюминиевых профилях	м2	28,34	21 848,06	619 172,39	28,34	619 172,39		0,00		0,00	0
24.2	Пена монтажная для герметизации стыков, баллонная емкостью 750 мл	м	66,63	179,47	11 957,80	66,63	11 957,80		0,00		0,00	0
24.3	Дверные блоки из ПХВ профилей	м2	6,18	26 646,76	164 676,98	6,18	164 676,98		0,00		0,00	0
24.4	Дверные блоки в проемы деревянных брусчатых и деревянных срубленных стен площадью до 5 м2	м2	54,96	11 694,53	642 731,56	54,96	642 731,56		0,00		0,00	0
25	**Ворота**											
25.1	Ворота автоматические с электроприводом (4,24х4,54)	м2	96,25	13 615,00	1 310 538,77	96,25	1 310 538,77		0,00		0,00	0

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ-КУРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шалкеты

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 июля по 20 августа 2016г.		
№	Наименование	Ед. изм	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во покуп.материала	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
26	**Потолок**											
26.1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустич	м2	502,90	2 804,18	1 409 098,45	502,90	1 409 098,45		0,00		0,00	0
26.2	Затирка швов	м2	573,86	72,70	41 720,12	573,86	41 720,12		0,00		0,00	0
26.3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолк	м2	574,86	612,26	352 253,74	574,86	352 253,74		0,00		0,00	0
26.4	Улучшенная окраска	м2	574,86	2 804,18	1 612 008,63	574,86	1 612 008,63		0,00		0,00	0
27	**Стены и перегородки**											
27.1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен	м2	1231,67	418,90	515 940,93	615,84	257 970,47	615,84	257 970,47		0,00	50
27.2	Отделка внутренних стен	м2	941,28	398,12	374 745,93	941,28	374 745,93		0,00		0,00	0
27.3	Улучшенная окраска стен	м2	290,39	623,15	180 956,59	290,39	180 956,59		0,00		0,00	0
27.4	Улучшенная штукатурка	м2	1085,57	1 177,06	1 277 782,69	542,79	638 891,35	542,79	638 891,35		0,00	50
27.5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов	м2	346,03	3 704,28	1 281 792,67	346,03	1 281 792,67		0,00		0,00	0
27.6	Улучшенная окраска оштукатуренных стен	м2	709,54	605,84	448 043,28	709,54	448 043,28		0,00		0,00	0
28	**Колонны**											
28.1	Улучшенная штукатурка	м2	55,44	1 177,06	65 256,29	0,00	0,00		0,00	55,44	65 256,29	100
28.2	Улучшенная окраска оштукатуренных колонн	м2	55,44	588,53	32 628,15	55,44	32 628,15		0,00		0,00	0
29	**Откосы оконные**											
29.1	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3	9,09	69 440,63	631 394,88	9,09	631 394,88		0,00		0,00	0
29.2	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5	м2	454,59	1 523,26	692 456,99	454,59	692 456,99		0,00		0,00	0
29.3	Простая окраска стен	м2	454,59	692,39	314 753,18	454,59	314 753,18		0,00		0,00	0
30	**Плинтус**											
30.1	Плинтус поливинилхлоридный	м	437,51	432,34	189 320,48	437,51	189 320,48		0,00		0,00	0
30.2	Плинтус керамический	м	243,06	501,98	122 011,78	243,06	122 011,78		0,00		0,00	0
31	**Полы 1-го этажа. Тип А**											
31.1	Бетонный подстилающий слой	м3	27,93	16 214,71	452 828,12	11,17	181 131,25		0,00	16,76	271 696,87	60
31.2	Оклеечная гидроизоляция	м2	186,18	847,04	157 701,33	74,47	63 080,53		0,00	111,71	94 620,80	60
31.3	Цементные стяжки толщиной до 40 мм	м2	186,18	1 113,25	207 264,61	74,47	82 905,84		0,00	111,71	124 358,77	60
31.4	Линолеум коммерческий гетерогенный толщиной эксплуатационного слоя от 0,6 мм, класс 41, 42, 43 ГОСТ 7251-7	м2	186,18	2 197,46	409 122,32	186,18	409 122,32		0,00		0,00	0
32	**Полы 1-го этажа. Тип Б**											
32.1	Бетонный подстилающий слой	м3	22,76	16 214,71	369 111,59	9,11	147 644,63		0,00	13,66	221 466,95	60
32.2	Оклеечная гидроизоляция	м2	151,36	847,04	128 246,32	60,70	51 418,53		0,00	91,06	77 127,79	60
32.3	Цементные стяжки толщиной до 25 мм	м2	151,36	1 113,25	168 946,60	60,70	67 578,64		0,00	91,06	101 367,96	60
32.4	Керамические однокотные плитки с шероховатой поверхностью	м2	151,36	2 323,30	352 584,20	151,36	352 584,20		0,00		0,00	0
33	**Полы 1-го этажа. Тип Б***											
33.1	Цементные стяжки толщиной до 25 мм	м2	39,60	1 113,25	44 084,64	15,84	17 633,86		0,00	23,76	26 450,79	60
33.2	Устройство гермитизации	м	39,60	250,00	9 900,00	15,84	3 960,00		0,00	23,76	5 940,00	60
33.3	Керамические однокотные плитки с шероховатой поверхностью	м2	39,60	2 323,30	92 000,73	39,60	92 000,73		0,00		0,00	0
34	**Полы 1-го этажа. Тип В**											
34.1	Бетонный подстилающий слой	м3	4,94	16 214,71	80 165,51	1,98	32 066,20		0,00	2,97	48 099,31	60
34.2	Оклеечная гидроизоляция	м2	32,96	847,04	27 918,34	13,18	11 167,33		0,00	19,78	16 751,00	60
34.3	Цементные стяжки толщиной до 25 мм	м2	32,96	1 113,25	36 692,67	13,18	14 677,07		0,00	19,78	22 015,60	60
34.4	Керамогранитные плитки	м2	32,96	3 194,54	105 292,01	32,96	105 292,01		0,00		0,00	0
35	**Полы 1-го этажа. Тип Г**											
35.1	Бетонный подстилающий слой	м3	43,81	16 214,71	710 382,52	17,52	284 153,01		0,00	26,29	426 229,51	60
35.2	Бетонные покрытия толщиной до 200мм	м2	438,11	1 200,00	1 401 952,00	175,24	560 780,80		0,00	262,87	841 171,20	60
35.3	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	2,70	110 000,00	297 000,00	1,08	118 800,00		0,00	1,62	178 200,00	60
35.4	Оклеечная гидроизоляция	м2	438,11	847,04	371 095,35	175,24	148 438,14		0,00	262,87	222 657,21	60
35.5	Цементные стяжки толщиной 20 мм	м2	438,11	1 113,25	487 725,31	175,24	195 090,13		0,00	262,87	292 635,19	60
35.6	Бетонные покрытия толщиной до 80мм	м2	438,11	1 600,00	700 976,00	175,24	280 390,40		0,00	262,87	420 585,60	60
35.7	Шлифовка бетонных или металлокерамитных покрытий	м2	438,11	336,71	145 136,78	175,24	57 254,71		0,00	262,87	85 882,07	60
36	**Полы 1-го этажа. Тип Д**											
36.1	Бетонный подстилающий слой	м3	0,97	16 214,71	15 703,70	0,39	6 304,28		0,00	0,58	9 456,42	60
36.2	Бетонные покрытия толщиной до 300мм	м2	6,48	3 400,00	22 032,00	2,59	8 812,80		0,00	3,89	13 219,20	60
36.3	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,03	110 000,00	2 840,00	0,01	1 136,60		0,00	0,02	1 700,40	60
36.4	Оклеечная гидроизоляция	м2	6,48	847,04	5 488,80	2,59	2 195,52		0,00	3,89	3 293,28	60
36.5	Цементные стяжки толщиной 20 мм	м2	6,48	1 113,25	7 213,85	2,59	2 885,54		0,00	3,89	4 328,31	60

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ-КУРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 1 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 июля по 20 августа 2016г		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во выпол.работ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
36.6	Покрытия из керамических однолицевых плиток	м2	6,48	2 323,38	15 054,99	6,48	15 054,99		0,00		0,00	0
37	**Полы 2-го этажа. Тип Е**											
37.1	Тепло- и звукоизоляция	м3	9,42	17 558,94	165 230,00	9,42	165 230,00		0,00		0,00	0
37.2	Цементная стяжка толщиной до 30мм	м2	209,35	1 122,22	234 937,50	209,35	234 937,50		0,00		0,00	0
37.3	Линолеум	м2	210,35	3 040,76	639 632,91	210,35	639 632,91		0,00		0,00	0
38	**Полы 2-го этажа. Тип Ж**											
38.1	Полимерцементная гидроизоляция MasterSeal	м2	26,05	1 384,20	36 061,01	26,05	36 061,01		0,00		0,00	0
38.2	Цементную стяжки толщиной до 25 мм	м2	26,05	991,19	25 820,38	26,05	25 820,38		0,00		0,00	0
38.3	Покрытия из керамических однолицевых плиток	м2	26,05	3 225,55	84 025,65	26,05	84 025,65		0,00		0,00	0
39	**Полы 2-го этажа. Тип Ж***											
39.1	Цементные стяжки толщиной до 25 мм	м2	39,60	991,19	39 258,94	39,60	39 250,94		0,00		0,00	0
39.2	Покрытия из керамическом однолицевых плиток	м2	39,60	3 225,55	127 731,89	39,60	127 731,89		0,00		0,00	0
40	**Полы 2-го этажа. Тип И**											
40.1	Тепло- и звукоизоляция	м3	2,34	17 558,94	40 993,77	2,34	40 993,77		0,00		0,00	0
40.2	Полимерцементная гидроизоляция MasterSeal	м2	51,94	1 377,58	71 551,50	51,94	71 551,50		0,00		0,00	0
40.3	Цементное стяжка толщиной до 25 мм	м2	51,94	991,19	51 482,17	51,94	51 482,17		0,00		0,00	0
40.4	Покрытия из керамических однолицевых плиток	м2	51,94	3 225,55	167 535,21	51,94	167 535,21		0,00		0,00	0
41	**Наружная отделка**											
41.1	Плитка облицовочная клинкерная	м2	71,90	4 587,38	329 832,52	71,90	329 832,52		0,00		0,00	0
42	**Отмостка**											
42.1	Однослойные основания толщиной 15 см	м2	139,70	929,37	129 832,31	139,70	129 832,31		0,00		0,00	0
42.2	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки I СТ РК 1225-2003	м2	139,70	1 031,60	144 114,09	139,70	144 114,09		0,00		0,00	0
43	**Вентканалы (ВШ-1...ВШ-7)**											
43.1	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического М100 на растворе М50	м3	6,84	27 364,00	187 169,76	6,84	187 169,76		0,00		0,00	0
43.2	Армирование кладки стен и других конструкций (сетка С-1)	т	0,10	250 000,00	25 255,00	0,10	25 255,00		0,00		0,00	0
43.3	Боковая склеечная гидроизоляция	м2	61,17	1 000,00	61 170,00	61,17	61 170,00		0,00		0,00	0
43.4	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн изделиями из полужестких и жестких материалов на битуме	м3	4,89	63 147,18	309 017,03	4,89	309 017,03		0,00		0,00	0
43.5	Усиленная штукатурка стен	м2	61,17	3 321,04	203 147,94	61,17	203 147,94		0,00		0,00	0
43.6	Закладные детали весом более 20 кг	т	0,17	199 388,84	34 428,47	0,17	34 428,47		0,00		0,00	0
43.7	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	4,67	75,91	354,50	4,67	354,50		0,00		0,00	0
43.8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	9,34	79,07	738,54	9,34	738,54		0,00		0,00	0
43.9	Зонты	шт	7,00	1 739,59	12 177,14	7,00	12 177,14		0,00		0,00	0
43.10	Изготовление зонтов	т	0,07	382 552,01	27 380,07	0,07	27 380,07		0,00		0,00	0
43.11	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	17,16	75,91	1 302,61	17,16	1 302,61		0,00		0,00	0
43.12	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	34,32	79,07	2 713,76	34,32	2 713,76		0,00		0,00	0
44	**Лоток Л-1**											
44.1	Бетонная подготовка	м3	1,50	5 500,00	8 250,00	0,00	0,00		0,00	1,50	8 250,00	100
44.2	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен более 250 мм,бетон В20,W6,F75	м3	5,50	46 605,24	256 328,84	0,00	0,00		0,00	5,50	256 328,84	100
44.3	Закладные детали весом более 20 кг	т	0,25	222 984,03	56 843,09	0,25	56 843,09		0,00		0,00	0
44.4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	14,78	79,07	1 168,69	14,78	1 168,69		0,00		0,00	0
44.5	Металлические решетки	м2	0,27	549 199,66	148 613,90	0,27	148 613,90		0,00		0,00	0
44.6	Двухслойная окраска решеток, перегородок, радиаторов, труб	м2	114,40	521,88	59 702,79	114,40	59 702,79		0,00		0,00	0
44.7	Цементные стяжки толщиной 20 мм по уклону 0...220	м2	51,94	790,72	41 070,18	51,94	41 070,18		0,00		0,00	0
45	**Приямок 500х400**					0,00	0,00		0,00		0,00	
45.1	Бетонная подготовка	м3	0,10	5 500,00	550,00	0,00	0,00		0,00	0,10	550,00	100
45.2	Стены и днища	м3	1,15	72 057,05	82 865,61	0,00	0,00		0,00	1,15	82 865,61	100
45.3	Установка стыка из стальных труб диаметром 325 мм	шт	1,00	2 814,98	2 814,98	1,00	2 814,98		0,00		0,00	0
45.4	Окраска огрунтованных поверхностей	м2	3,44	503,16	1 730,88	3,44	1 730,88		0,00		0,00	0
45.5	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	6,88	253,16	1 741,76	6,88	1 741,76		0,00		0,00	0
46	**Приямок Пр-2**											
46.1	Стены и днища	м3	1,90	39 963,17	75 930,01	0,00	0,00		0,00	1,90	75 930,01	100
46.2	Закладные детали весом до 4 кг	т	0,01	388 811,40	3 837,57	0,00	0,00		0,00	0,01	3 837,57	100
46.3	Закладные детали весом до 20 кг	т	0,02	222 984,03	3 833,03	0,00	0,00		0,00	0,02	3 833,03	100

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251, 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 июля по 20 августа 2016г.		
№	Наименование	Ед. изм	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во перед месяц	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
46.4	Стальные вставы и щиты междуэтажных перекрытий зданий производственного назначения (Щит ЩЦ)	т	0,06	390 626,91	22 425,29	0,06	22 425,29		0,00		0,00	0
46.5	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	2,66	75,91	201,92	2,66	201,92		0,00		0,00	0
47	**Подземный канал 200х200**											
47.1	Стены и днища	м3	1,25	49 088,11	61 360,14	0,00	0,00		0,00	1,25	61 360,14	100
47.2	Плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские	шт	16,00	8 286,78	132 588,52	16,00	132 588,52		0,00		0,00	0
47.3	Закладные детали весом до 20 кг (ЗД-1,ЗД-3)	т	0,24	705 903,16	167 226,75	0,24	167 226,75		0,00		0,00	0
47.4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	13,76	75,91	1 044,51	13,76	1 044,51		0,00		0,00	0
47.5	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы 8 мм	шт	40,00	94,89	3 795,47	40,00	3 795,47		0,00		0,00	0
47.6	Боковая обмазочная гидроизоляция	м2	9,60	600,00	5 760,00	9,60	5 760,00		0,00		0,00	0
48	**Электрощит и электропитание**					0,00	0,00		0,00		0,00	
48.1	Ниши в кирпичных стенах	м2	0,20	3 311,74	655,72	0,20	655,72		0,00		0,00	0
48.2	Борозды в кирпичных стенах	м2	9,60	421,49	4 046,34	9,60	4 046,34		0,00		0,00	0
49	**Стремянка СТ-1 в крышке люка КД-1**											
49.1	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,07	447 030,58	29 585,08	0,07	29 585,08		0,00		0,00	0
49.2	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 0-9	м2	0,81	38 283,70	31 009,80	0,81	31 009,80		0,00		0,00	0
49.3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	1,62	72,26	117,05	1,62	117,05		0,00		0,00	0
50	**Лестница ЛМ-1**											
50.1	Щебеночные подстилающие слои	м3	0,20	6 698,74	1 336,40	0,20	1 336,40		0,00		0,00	0
50.2	Бетонные фундаменты	м3	1,35	22 550,00	30 442,50	1,35	30 442,50		0,00		0,00	0
50.3	Закладные детали весом более 20 кг	т	0,09	192 984,04	16 731,72	0,09	16 731,72		0,00		0,00	0
50.4	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	1,14	458 224,20	521 459,14	1,14	521 459,14		0,00		0,00	0
50.5	Площадки с настилом и ограждениями	т	0,35	199 908,59	69 002,45	0,35	69 002,45		0,00		0,00	0
50.6	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	47,10	72,26	3 403,26	47,10	3 403,26		0,00		0,00	0
50.7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	94,20	75,27	7 090,13	94,20	7 090,13		0,00		0,00	0
51	**Смотровая яма**											
51.1	Бетонная подготовка	м3	1,48	5 500,00	8 129,00	0,00	0,00		0,00	1,48	8 129,00	100
51.2	Стены и плоские днища	м3	10,70	36 429,13	389 718,78	10,70	389 718,78		0,00		0,00	0
51.3	Закладные детали весом до 20 кг	т	0,00	722 561,16	325,15	0,00	325,15		0,00		0,00	0
51.4	Защитные решетки	т	0,01	372 027,59	3 374,96	0,01	3 374,96		0,00		0,00	0
51.5	Двухслойная окраска решеток, перилитов, радиаторов, труб	м2	2,40	451,60	1 084,29	2,40	1 084,29		0,00		0,00	0
51.6	Боковая обмазочная гидроизоляция	м2	28,41	600,00	17 046,00	28,41	17 046,00		0,00		0,00	0
51.7	Пробивка борозд	м	45,69	361,28	16 506,91	45,69	16 506,91		0,00		0,00	0
51.8	Гладкая обмазка стен, столбов, пиластр и откосов (без наружных, плинтусных и угловых элементов)	м2	7,25	3 311,74	24 010,11	7,25	24 010,11		0,00		0,00	0
51.9	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов	м2	5,13	481,71	2 471,16	5,13	2 471,16		0,00		0,00	0
51.10	Простая окраска стен	м2	5,13	601,13	3 088,95	5,13	3 088,95		0,00		0,00	0
51.11	Первый слой клеечной гидроизоляции	м2	7,07	1 026,54	7 258,34	7,07	7 258,34		0,00		0,00	0
51.12	Цементные стяжки толщиной 20 мм	м2	7,07	992,94	7 020,08	7,07	7 020,08		0,00		0,00	0
51.13	Покрытия из керамических однородных плиток	м2	7,07	2 860,14	20 221,18	7,07	20 221,18		0,00		0,00	0
52	**Пандус ПН-1**											
52.1	Уплотнение грунта щебнем	м2	74,10	225,80	16 731,81	74,10	16 731,81		0,00		0,00	0
52.2	Бетонные подстилающие слои	м3	7,41	20 000,00	148 200,00	7,41	148 200,00		0,00		0,00	0
52.3	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских бетон В15, W4, F50	м3	7,41	53 740,49	398 217,00	7,41	398 217,00		0,00		0,00	0
53	**Пандус ПН-2**											
53.1	Уплотнение грунта щебнем	м2	4,00	225,80	903,20	4,00	903,20		0,00		0,00	0
53.2	Бетонные подстилающие слои	м3	0,40	20 000,00	8 000,00	0,40	8 000,00		0,00		0,00	0
53.3	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских бетон В15, W4, F50	м3	0,40	53 740,49	21 496,19	0,40	21 496,19		0,00		0,00	0
54	**Крыльцо Кр-1**											
54.1	Уплотнение грунта щебнем	м2	8,00	225,80	1 806,40	8,00	1 806,40		0,00		0,00	0
54.2	Бетонные подстилающие слои	м3	0,80	20 000,00	16 000,00	0,80	16 000,00		0,00		0,00	0
54.3	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских бетон В15, W4, F50	м3	0,80	53 740,49	42 992,39	0,80	42 992,39		0,00		0,00	0

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ-КУРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство деревно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в г.Шымкенты

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 21 июля по 20 августа 2010г		
№	Наименование	Ед. изм	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяц	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
55	**Крыльцо Кр-2**											
55.1	Уплотнение грунта щебнем	м2	7,20	225,80	1 625,76	7,20	1 625,76		0,00		0,00	0
55.2	Бетонные подстилающие слои	м3	0,72	20 000,00	14 400,00	0,72	14 400,00		0,00		0,00	0
55.3	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских бетон В15, W4, F50	м3	0,72	53 740,49	38 693,15	0,72	38 693,15		0,00		0,00	0
56	**Крыльцо Кр-3**											
56.1	Уплотнение грунта щебнем	м2	8,00	225,80	1 806,40	8,00	1 806,40		0,00		0,00	0
56.2	Бетонные подстилающие слои	м3	0,80	20 000,00	16 000,00	0,80	16 000,00		0,00		0,00	0
56.3	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских бетон В15, W4, F50	м3	0,80	53 740,49	42 992,39	0,80	42 992,39		0,00		0,00	0
57	**Виброизолирующий фундамент Ф-1**											
57.1	Первый слой оклеечной гидроизоляции	м2	1,60	1 023,63	1 637,81	1,60	1 637,81		0,00		0,00	0
57.2	Песчаная тепло- и звукоизоляция	м3	1,60	5 359,00	8 574,39	1,60	8 574,39		0,00		0,00	0
57.3	Первый слой оклеечной гидроизоляция	м2	1,60	993,52	1 589,63	1,60	1 589,63		0,00		0,00	0
57.4	Тепло- и звукоизоляция из резинового листа	м2	1,60	301,07	481,71	1,60	481,71		0,00		0,00	0
57.5	Сборные железобетонные плиты толщиной 12 см	шт	2,00	5 569,74	11 139,48	2,00	11 139,48		0,00		0,00	0
57.6	Бетонные покрытия толщиной до 100мм	м2	1,60	2 200,00	3 520,00	1,60	3 520,00		0,00		0,00	0
58	**Навес (К-1,К-2,К-3)**											
58.1	Сваи и ростверк	т	0,39	497 664,00	194 452,35	0,39	194 452,35		0,00		0,00	0
58.2	Электродуговая сварка опорных частей каркаса (колонн, подкрановых балок)	т	0,39	1 655,87	646,93	0,39	646,93		0,00		0,00	0
58.3	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	6,80	72,26	491,34	6,80	491,34		0,00		0,00	0
58.4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	13,60	75,27	1 023,67	13,60	1 023,67		0,00		0,00	0
58.5	Элементы каркаса из бревен	м3	0,20	68 041,18	13 567,41	0,20	13 567,41		0,00		0,00	0
58.6	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,20	1 736,30	354,19	0,20	354,19		0,00		0,00	0
58.7	Плиты OSB, толщина 9мм	м2	37,04	1 971,99	73 050,39	37,04	73 050,39		0,00		0,00	0
58.8	Устройство покрытия металлочерепицей	м2	9,52	1 836,51	17 483,57	9,52	17 483,57		0,00		0,00	0
58.9	Молние покрытия	м2	0,14	1 776,30	256,02	0,14	256,02		0,00		0,00	0
58.10	Герметизация швов	м	6,80	195,69	1 330,72	6,80	1 330,72		0,00		0,00	0
К	**Инженерные системы**											
1	**Водопровод В1**			15,02								
1.1	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные, ГОСТ 3262-75* ф15	м	64,00	5 256,25	336 400,01	64,00	336 400,01		0,00		0,00	0
1.2	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные, ГОСТ 3262-75* ф40	м	4,00	9 311,07	37 244,29	4,00	37 244,29		0,00		0,00	0
1.3	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные, ГОСТ 3262-75* ф50	м	5,00	10 662,68	53 313,40	5,00	53 311,40		0,00		0,00	0
1.4	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные, ГОСТ 3262-75* ф65	м	17,00	15 768,75	268 068,76	17,00	268 068,76		0,00		0,00	0
1.5	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные, ГОСТ 3262-75* ф80	м	9,00	16 519,64	148 676,79	0,00	148 676,79		0,00		0,00	0
1.6	Трубы полиэтиленовые ПЭ 100 SDR 9 СТ РК ИСО 4427-2004 ф20х2,3	м	56,00	7 508,93	420 500,02	56,00	420 500,02		0,00		0,00	0
1.7	Трубы полиэтиленовые ПЭ 100 SDR 11 СТ РК ИСО 4427-2004 ф25х2,3	м	8,00	5 256,25	42 050,00	8,00	42 050,00		0,00		0,00	0
1.8	Трубы полиэтиленовые ПЭ 100 SDR 11 СТ РК ИСО 4427-2004 ф32х3,0	м	3,00	4 805,71	14 417,14	3,00	14 417,14		0,00		0,00	0
1.9	Трубы полиэтиленовые ПЭ 100 SDR 11 СТ РК ИСО 4427-2004 ф40х3,7	м	17,00	6 758,04	114 886,61	17,00	114 886,61		0,00		0,00	0
1.10	Трубы полиэтиленовые ПЭ 100 SDR 11 СТ РК ИСО 4427-2004 ф50х4,6	м	5,00	7 208,57	36 042,86	5,00	36 042,86		0,00		0,00	0
1.11	Трубы полиэтиленовые ПЭ 100 SDR 17 СТ РК ИСО 4427-2004 (вода) ф90х5,4	м	5,00	12 014,29	60 071,43	5,00	60 071,43		0,00		0,00	0
2	**Канализация К2**											
2.1	Монтаж труб стальных электросварных ГОСТ 10704-91 ф70х3	м	8,00	3 900,00	31 200,00	8,00	31 200,00		0,00		0,00	0
2.2	Монтаж труб стальных электросварных ГОСТ 10704-91 ф57х3	м	9,00	2 700,00	24 300,00	9,00	24 300,00		0,00		0,00	0

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 июля по 20 августа 2016г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во выполненных	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
2.3	Монтаж труб полиэтиленовых РЕ 100 SDR 17 питьевых СТ РК ИСО 4427-2004 Ø90х5.4	м	5,00	28 000,00	140 000,00	5,00	140 000,00		0,00		0,00	0
2.4	Кран пожарный Ø50	комплект	2,00	30 277,00	60 554,00	2,00	60 554,00		0,00		0,00	0
3	**Горячее водоснабжение Т3, Т4**											
3.1	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6,PN20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 Ø20	м	54,00	5 411,03	292 195,88	54,00	292 195,88		0,00		0,00	0
3.2	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6,PN20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 Ø25	м	2,00	4 208,58	8 417,17	2,00	8 417,17		0,00		0,00	0
3.3	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6,PN20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 Ø32	м	11,00	3 968,09	43 649,01	11,00	43 649,01		0,00		0,00	0
3.4	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6,PN20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 Ø40	м	22,00	5 170,54	113 751,88	22,00	113 751,88		0,00		0,00	0
3.5	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6,PN20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 Ø50	м	4,00	4 930,05	19 720,22	4,00	19 720,22		0,00		0,00	0
3.6	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные ГОСТ 3262-75* Ø15	м	72,00	4 800,81	346 306,23	72,00	346 306,23		0,00		0,00	0
3.7	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные ГОСТ 3262-75* Ø32	м	21,00	5 892,02	123 732,33	21,00	123 732,33		0,00		0,00	0
3.8	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные ГОСТ 3262-75* Ø40	м	27,00	7 334,96	198 043,88	27,00	198 043,88		0,00		0,00	0
3.9	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные ГОСТ 3262-75* Ø50	м	9,00		76 836,70	9,00	76 836,70		0,00		0,00	0
4	**Канализация К1**											
4.1	Трубы канализационные из ПНД СТ РК ИСО 8772-2004 Ø50х3	м	15,00	7 826,63	117 399,44	0,00	0,00		0,00	15,00	117 399,44	100
4.2	Трубы канализационные из ПНД СТ РК ИСО 8772-2004 Ø110х3.5	м	54,00	9 467,70	511 255,04	0,00	0,00		0,00	54,00	511 255,04	100
4.3	Трубы полиэтиленовые РЕ 100 SDR 41 (выпуск) СТ РК ИСО 8772-2004 Ø110х2.7	м	23,00	5 680,62	130 654,22	0,00	0,00		0,00	23,00	130 654,22	100
5	**Канализация К3**											
5.1	Трубы канализационные из ПНД СТ РК ИСО 8772-2004 Ø50х3	м	2,00	5 013,00	10 026,00	0,00	0,00		0,00	2,00	10 026,00	100
5.2	Трубы канализационные из ПНД СТ РК ИСО 8772-2004 Ø110х3,5	м	10,00	6 064,11	60 641,11	0,00	0,00		0,00	10,00	60 641,11	100
5.3	Трубы полиэтиленовые РЕ 100 SDR 41 (в футляре) СТ РК ИСО 8772-2004 Ø110х2.7	м	6,50	2 021,37	13 138,91	0,00	0,00		0,00	6,50	13 138,91	100
5.4	Трубы полиэтиленовые РЕ 100 SDR 41 (выпуск) СТ РК ИСО 8772-2004 Ø110х2.7	м	12,00	1 536,24	18 434,90	0,00	0,00		0,00	12,00	18 434,00	100
6	**Отопление**											
6.1	Радиатор чугунный секционный, 0,15кВт, МС-90;	секц/кВт	51,75	38 858,61	2 010 933,27	51,75	2 010 933,27		0,00		0,00	0
6.2	Регистр из 2-х гладких труб Ø50, по l=0,5м, ГОСТ10704-91;	шт	1,00	3 672,35	3 672,35	1,00	3 672,35		0,00		0,00	0
6.3	Регистр из 2-х гладких труб Ø80, по l=1,75м, ГОСТ10704-91;	шт	2,00	3 928,56	7 857,13	2,00	7 857,13		0,00		0,00	0
6.4	Регистр из 2-х гладких труб Ø80, по l=2м, ГОСТ10704-	шт	2,00	4 099,37	8 198,74	2,00	8 198,74		0,00		0,00	0
6.5	Регистр из 3-х гладких труб Ø80, по l=1,2м, ГОСТ10704-91;	шт	2,00	4 270,18	8 540,35	2,00	8 540,35		0,00		0,00	0
6.6	Регистр из 3-х гладких труб Ø80, по l=1,4м, ГОСТ10704-91;	шт	2,00	4 440,98	8 881,97	2,00	8 881,97		0,00		0,00	0
6.7	Регистр из 3-х гладких труб Ø80, по l=1,75м, ГОСТ10704-91;	шт	1,00	4 697,20	4 697,20	1,00	4 697,20		0,00		0,00	0
6.8	Регистр из 4-х гладких труб Ø80, по l=2,5м, ГОСТ10704-91;	шт	10,00	5 038,81	50 388,09	10,00	50 388,09		0,00		0,00	0
6.9	Труба стальная водогазопроводная оцинкованная ГОСТ 3262-75*, Ø15х2.0;	м	262,00	2 348,60	615 332,56	262,00	615 332,56		0,00		0,00	0
6.10	Труба стальная водогазопроводная оцинкованная ГОСТ 3262-75*, Ø20х2.5;	м	309,00	2 391,30	738 911,49	309,00	738 911,49		0,00		0,00	0
6.11	Труба стальная водогазопроводная оцинкованная ГОСТ 3262-75*, Ø25х2.8;	м	104,00	2 989,12	310 868,91	104,00	310 868,91		0,00		0,00	0

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 июня по 20 августа 2016г		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во акта месяц	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
6.12	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75*, Ø32x2.8;	м	41,00	3 672,35	150 566,45	41,00	150 566,45		0,00		0,00	0
6.13	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75*, Ø40x3.0;	м	39,00	4 099,37	159 875,44	39,00	159 875,44		0,00		0,00	0
6.14	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75*, Ø50x3.0;	м	141,00	5 252,32	740 576,86	141,00	740 576,86		0,00		0,00	0
7	Тепловой узел											
7.1	Погодный компенсатор серии ECL Comfort 210 в комплекте с интерфейсной картой С 67 ред.	комплект	1,00	1 414 039,76	1 414 039,76	1,00	1 414 039,76		0,00		0,00	0
7.2	Труба стальная электросварная ГОСТ 10704-91; Ø133x4.0;	м	6,00	15 150,43	90 902,56	6,00	90 902,56		0,00		0,00	0
7.3	Труба стальная электросварная ГОСТ 10704-91; Ø89x3.0;	м	20,00	13 130,37	262 607,38	20,00	262 607,38		0,00		0,00	0
7.4	Труба стальная электросварная ГОСТ 10704-91; Ø76x3.0;	м	3,00	10 605,30	31 815,89	3,00	31 815,89		0,00		0,00	0
7.5	Труба стальная электросварная ГОСТ 10704-91; Ø51x3.0;	м	3,00	8 585,24	25 755,72	3,00	25 755,72		0,00		0,00	0
7.6	Труба стальная водогазопроводная ГОСТ 3262-75*; Ø40x3.0;	м	3,00	7 575,21	22 725,64	3,00	22 725,64		0,00		0,00	0
7.7	Труба стальная водогазопроводная ГОСТ 3262-75*; Ø21x2.5;	м	3,00	6 565,18	19 695,55	3,00	19 695,55		0,00		0,00	0
7.8	Труба стальная оцинкованная, Ø51;	м	10,00	9 191,26	91 912,58	10,00	91 912,58		0,00		0,00	0
7.9	Труба стальная оцинкованная, Ø32;	м	3,00	8 080,23	24 240,68	3,00	24 240,68		0,00		0,00	0
7.10	Теплообменник системы ГВС Q=230.2КВт, (t1=5°С, t2=55°С), (Т1=85°С, Т2=45°С), T5-MFG-19 (19 пластин);	шт	2,00	815 456,53	1 630 913,06	2,00	1 630 913,06		0,00		0,00	0
8	Вентиляция											
8.1	Приточная установка П1											
8.1.1	Вентилятор канальный прямоугольный с регулятором скорости, N=2.83кВт, n=1400 об/мин, L=990м3/ч, H=650Па, ВКП 60-35-4;	шт	1,00	5 000,00	5 000,00	1,00	5 000,00		0,00		0,00	0
8.2	Приточная установка П2											
8.2.1	Вентилятор канальный прямоугольный с регулятором скорости, N=2.83кВт, n=1400 об/мин, L=1430м3/ч, H=620Па, ВКП 60-35-4;	шт	1,00	5 000,00	5 000,00	1,00	5 000,00		0,00		0,00	0
8.3	Приточная установка П3											
8.3.1	Вентилятор канальный прямоугольный с регулятором скорости, N=2.83кВт, n=1400 об/мин, L=840м3/ч, H=650Па, ВКП 60-35-4;	шт	1,00	5 000,00	5 000,00	1,00	5 000,00		0,00		0,00	0
8.4	Приточная установка П4											
8.4.1	Приточная установка, в комплекте: с щитом управления, автоматикой и смесительный узел SLIRP 130-16-0, ANR61/K1/P1/A1.2 P56 R-3x15/P;	комплект	1,00	7 000,00	7 000,00	1,00	7 000,00		0,00		0,00	0
8.5	Вытяжные установки											
8.5.1	Вентилятор круглый канальный энергосберегающий серии EC со встроенным электронным блоком управления и регулятором оборотов, эл. двигателем , N=550Вт, n=800об/мин, BEK 315 EC;	комплект	2,00	25 000,00	50 000,00	2,00	50 000,00		0,00		0,00	0
8.5.2	Вентилятор круглый канальный энергосберегающий серии EC со встроенным электронным блоком управления и регулятором оборотов, эл. двигателем , N=423Вт, n=1670об/мин, BEK 200EC;	комплект	2,00	25 000,00	50 000,00	2,00	50 000,00		0,00		0,00	0
8.5.3	Вентилятор круглый канальный энергосберегающий серии EC со встроенным электронным блоком управления и регулятором оборотов, эл. двигателем , N=236Вт, n=1980об/мин, BEK 160EC;	комплект	1,00	25 000,00	25 000,00	1,00	25 000,00		0,00		0,00	0
8.5.4	Вентилятор высокой для настенного и потолочного монтажа с двухскоростным эл. двигателем , N=68Вт, 0.7A, Vent Press 13.220;	шт	3,00	25 000,00	75 000,00	3,00	75 000,00		0,00		0,00	0

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ-КУРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылагаш-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шалкуты

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период: с 21 июля по 20 августа 2016г.		
№	Наименование	Ед. изм	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во выполненное	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
8.5.3	Вентилятор радиальный со взрывозащищенным исполнением №4 исп.1, ДВР, эл. двигатель АИР 100L6, N=1,5 кВт, 930 об/мин с виброизоляторами ДО-39 (4шт), ВЦ 14-71 №4;	шт	1,00	25 000,00	25 000,00	1,00	25 000,00		0,00		0,00	0
8.5.4	Вентилятор радиальный со взрывозащищенным исполнением №4 исп.1, ДВР, эл. двигатель АИР 100L6, N=2,2 кВт, 930 об/мин с виброизоляторами ДО-39 (4шт), ВЦ 14-71 №4;	шт	1,00	25 000,00	25 000,00	1,00	25 000,00		0,00		0,00	0
8.5.7	Вентилятор центробежный FUK-600/SP в комплекте с креплениями к стене здания и эл. двигателем ADM100S2V3, N=4 кВт, 2850об/мин;	шт	1,00	25 000,00	25 000,00	1,00	25 000,00		0,00		0,00	0
8.6	**Материалы приточных и вытяжных установок**											
8.6.1	Воздуховод стальной неоцинкованный класса Н (нормальные), ГОСТ 14918-80, 100x100, толщина стали 0,5мм;	м	30,00	1 000,00	30 000,00	30,00	30 000,00		0,00		0,00	0
8.6.2	Воздуховод стальной неоцинкованный класса Н (нормальные), ГОСТ 14918-80, 100x150, толщина стали 0,5мм;	м	4,00	1 000,00	4 000,00	4,00	4 000,00		0,00		0,00	0
8.6.3	Воздуховод стальной неоцинкованный класса Н (нормальные), ГОСТ 14918-80, 300x200, толщина стали 0,7мм;	м	12,00	1 000,00	12 000,00	12,00	12 000,00		0,00		0,00	0
8.6.4	Воздуховод стальной неоцинкованный класса Н (нормальные), ГОСТ 14918-80, 300x250, толщина стали 0,7мм;	м	74,00	1 000,00	74 000,00	74,00	74 000,00		0,00		0,00	0
8.6.5	Воздуховод стальной неоцинкованный класса Н (нормальные), ГОСТ 14918-80, 300x300, толщина стали 0,7мм;	м	15,00	1 000,00	15 000,00	15,00	15 000,00		0,00		0,00	0
8.6.6	Воздуховод стальной неоцинкованный класса Н (нормальные), ГОСТ 14918-80, 300x350, толщина стали 0,7мм;	м	8,00	1 000,00	8 000,00	8,00	8 000,00		0,00		0,00	0
8.6.7	Воздуховод стальной неоцинкованный класса Н (нормальные), ГОСТ 14918-80, 450x300, толщина стали 0,7мм;	м	8,00	1 000,00	8 000,00	8,00	8 000,00		0,00		0,00	0
8.6.8	Воздуховод стальной неоцинкованный класса Н (нормальные), ГОСТ 14918-80, 500x250, толщина стали 0,7мм;	м	2,00	1 000,00	2 000,00	2,00	2 000,00		0,00		0,00	0
8.6.9	Воздуховод стальной неоцинкованный класса Н (нормальные), ГОСТ 14918-80, 500x300, толщина стали 0,7мм;	м	21,00	1 000,00	21 000,00	21,00	21 000,00		0,00		0,00	0
8.6.10	Воздуховод стальной неоцинкованный класса Н (нормальные), ГОСТ 14918-80, 500x400, толщина стали 0,7мм;	м	5,00	1 000,00	5 000,00	5,00	5 000,00		0,00		0,00	0
8.6.11	Воздуховод стальной неоцинкованный класса Н (нормальные), ГОСТ 14918-80, 600x300, толщина стали 0,7мм;	м	7,00	1 000,00	7 000,00	7,00	7 000,00		0,00		0,00	0
8.6.12	Воздуховод стальной неоцинкованный класса Н (нормальные), ГОСТ 14918-80, 600x350, толщина стали 0,7мм;	м	6,00	1 000,00	6 000,00	6,00	6 000,00		0,00		0,00	0
8.6.13	Воздуховод стальной неоцинкованный класса Н (нормальные), ГОСТ 14918-80, 600x400, толщина стали 0,7мм;	м	2,00	1 000,00	2 000,00	2,00	2 000,00		0,00		0,00	0
8.6.14	Воздуховод стальной неоцинкованный класса Н (нормальные), ГОСТ 14918-80, 700x300, толщина стали 0,7мм;	м	11,00	1 000,00	11 000,00	11,00	11 000,00		0,00		0,00	0
8.6.15	Воздуховод стальной неоцинкованный класса Н (нормальные), ГОСТ 14918-80, 800x400, толщина стали 0,7мм;	м	7,00	1 000,00	7 000,00	7,00	7 000,00		0,00		0,00	0
8.6.16	Воздуховод стальной неоцинкованный класса Н (нормальные), ГОСТ 14918-80, Ø150, толщина стали 0,5мм;	м	27,00	1 000,00	27 000,00	27,00	27 000,00		0,00		0,00	0

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Усонкуль-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период: с 21 июля по 20 августа 2016г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ. месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
8.6.17	Воздуховод стальной неоцинкованный класса Н (нормальные), ГОСТ 14918-80, ф250, толщина стали 0.5мм.	м	7,00	1 000,00	7 000,00	7,00	7 000,00		0,00		0,00	0
8.6.18	Воздуховод стальной неоцинкованный класса Н (нормальные), ГОСТ 14918-80, ф300, толщина стали 0.6мм.	м	6,00	1 000,00	6 000,00	6,00	6 000,00		0,00		0,00	0
8.6.19	Воздуховод стальной неоцинкованный класса Н (нормальные), ГОСТ 14918-80, ф400, толщина стали 0.6мм.	м	28,00	1 000,00	28 000,00	28,00	28 000,00		0,00		0,00	0
8.6.20	Воздуховод стальной оцинкованный класса Н (нормальные), ГОСТ 14918-80, 100х100, толщина стали 0.5мм.	м	61,00	1 000,00	61 000,00	61,00	61 000,00		0,00		0,00	0
8.6.21	Воздуховод стальной оцинкованный класса Н (нормальные), ГОСТ 14918-80, 150х100, толщина стали 0.5мм.	м	22,00	1 000,00	22 000,00	22,00	22 000,00		0,00		0,00	0
8.6.22	Воздуховод стальной оцинкованный класса Н (нормальные), ГОСТ 14918-80, 150х150, толщина стали 0.5мм.	м	38,00	1 000,00	38 000,00	38,00	38 000,00		0,00		0,00	0
8.6.23	Воздуховод стальной оцинкованный класса Н (нормальные), ГОСТ 14918-80, 150х200, толщина стали 0.5мм.	м	46,00	1 000,00	46 000,00	46,00	46 000,00		0,00		0,00	0
8.6.24	Воздуховод стальной оцинкованный класса Н (нормальные), ГОСТ 14918-80, 200х200, толщина стали 0.5мм.	м	30,00	1 000,00	30 000,00	30,00	30 000,00		0,00		0,00	0
8.6.25	Воздуховод стальной оцинкованный класса Н (нормальные), ГОСТ 14918-80, 250х150, толщина стали 0.5мм.	м	25,00	1 000,00	25 000,00	25,00	25 000,00		0,00		0,00	0
8.6.26	Воздуховод стальной оцинкованный класса Н (нормальные), ГОСТ 14918-80, 250х200, толщина стали 0.5мм.	м	27,00	1 000,00	27 000,00	27,00	27 000,00		0,00		0,00	0
8.6.27	Воздуховод стальной оцинкованный класса Н (нормальные), ГОСТ 14918-80, 300х150, толщина стали 0.7мм.	м	4,00	1 000,00	4 000,00	4,00	4 000,00		0,00		0,00	0
8.6.28	Воздуховод стальной оцинкованный класса Н (нормальные), ГОСТ 14918-80, 300х200, толщина стали 0.7мм.	м	28,00	1 000,00	28 000,00	28,00	28 000,00		0,00		0,00	0
8.6.29	Воздуховод стальной оцинкованный класса Н (нормальные), ГОСТ 14918-80, 500х300, толщина стали 0.7мм.	м	6,00	1 000,00	6 000,00	6,00	6 000,00		0,00		0,00	0
8.6.30	Воздуховод стальной оцинкованный класса Н (нормальные), ГОСТ 14918-80, 900х500, толщина стали 0.7мм.	м	3,00	1 000,00	3 000,00	3,00	3 000,00		0,00		0,00	0
8.6.31	Воздуховод стальной оцинкованный класса Н (нормальные), ГОСТ 14918-80, 900х700, толщина стали 0.7мм.	м	4,00	1 000,00	4 000,00	4,00	4 000,00		0,00		0,00	0
8.6.32	Воздуховод стальной оцинкованный класса Н (нормальные), ГОСТ 14918-80, 900х1000, толщина стали 0.7мм.	м	1,00	1 000,00	1 000,00	1,00	1 000,00		0,00		0,00	0
8.6.33	Воздуховод стальной оцинкованный класса Н (нормальные), ГОСТ 14918-80, ф100, толщина стали 0.5мм.	м	28,00	1 000,00	28 000,00	28,00	28 000,00		0,00		0,00	0
8.6.34	Воздуховод стальной оцинкованный класса Н (нормальные), ГОСТ 14918-80, ф150, толщина стали 0.5мм.	м	3,00	1 000,00	3 000,00	3,00	3 000,00		0,00		0,00	0
8.6.35	Воздуховод стальной оцинкованный класса Н (нормальные), ГОСТ 14918-80, ф200, толщина стали 0.5мм.	м	2,00	1 000,00	2 000,00	2,00	2 000,00		0,00		0,00	0
8.7	Теплоснабжение установок III-IV4											
8.7.1	Труба стальная электросварная ГОСТ 3262-75*, ф89х3,0,	м	40,00	1 000,00	40 000,00	40,00	40 000,00		0,00		0,00	0

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ-КУРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция участка Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 июля по 20 августа 2016г		
№	Наименование	Ед. изм	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ месяц	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
8.7.2	Труба стальная электросварная ГОСТ 3262-75*, ф38х2,5;	м	42,00	1 000,00	42 000,00	42,00	42 000,00		0,00		0,00	0
8.8	**Передвижной фильтр в сварочном цехе**											
8.8.1	Передвижной механический самоочищающийся кассетный фильтр, ПМСФ-1-Ф12;	шт	1,00	9 833,00	9 833,00	1,00	9 833,00		0,00		0,00	0
8.9	**Электрические воздушно-тепловые завесы**											
8.9.1	Электрические воздушно-тепловые завесы серии 800Е стоящая на полу в виде цилиндрической колонны, в комплекте с выносным пультом Ф416, Н=2019мм, Q=6-12 кВт, вентилятор 200Вт. КЭВ 200Е04Е;	комплект	10,00	24 000,00	240 000,00	10,00	240 000,00		0,00		0,00	0
9	**Электроосвещение и силовое электрооборудование.**											
9.1	Монтаж аппаратов напряжением до 1000В	шт	11,00	31 700,00	348 700,00	7,70	244 090,00		0,00	3,30	104 610,00	30
9.2	Монтаж устройств управления аппаратов для приводов напр. до 1000В	шт	1,00	25 651,00	25 651,00	0,70	17 955,70		0,00	0,30	7 695,30	30
9.3	Монтаж контактных устройств для распределения энергии при напр. до 1000В	шт	14,00	20 565,00	287 910,00	9,80	201 537,00		0,00	4,20	86 373,00	30
9.4	Монтаж оборудования светотехнического	шт	532,00	10 020,00	5 330 640,00	372,40	3 731 448,00		0,00	159,60	1 599 192,00	30
9.5	Монтаж металлоконструкций	м	34,00	1 718,00	58 412,00	23,80	40 888,40		0,00	10,20	17 523,60	30
9.6	Монтаж кабелей и проводов	км	7,85	2 560,00	20 096,24	5,50	14 034,37		0,00	2,36	6 031,87	30
9.7	Монтаж электроустановочных изделий	шт	187,00	5 652,00	1 056 924,00	130,90	739 846,80		0,00	56,10	317 077,20	30
9.8	Монтаж электромонтажных изделий	шт	537,00	600,00	322 200,00	375,90	225 540,00		0,00	161,10	96 660,00	30
9.9	Монтаж труб пластмассовых	м	2191,00	1 040,00	2 278 640,00	1 533,70	1 595 048,00		0,00	657,30	683 592,00	30
9.10	Монтаж прожекта черных металлов	кг	307,00	2 050,00	629 350,00	214,90	440 545,00		0,00	92,10	188 805,00	30
10	**Пожарная сигнализация**						0,00		0,00		0,00	
10.1	Монтаж электроустановочных изделий	шт	421,00	4 428,79	1 864 521,43	421,00	1 864 521,43		0,00		0,00	0
10.2	Монтаж кабелей, проводов и труб и изделий для прокладки кабеля	м	1655,00	250,00	413 750,00	1 655,00	413 750,00		0,00		0,00	0
В	**Раздел ТХ.**											
1	Стол письменный однотумбовый	шт	10,00	3 611,65	36 116,52	10,00	36 116,52		0,00		0,00	0
2	Компьютер	шт	11,00	210 589,85	2 316 488,32	11,00	2 316 488,32		0,00		0,00	0
3	Принтер Panasonic	шт	8,00	48 155,36	385 242,86	8,00	385 242,86		0,00		0,00	0
4	Стул полумягкий	шт	38,00	11 589,63	440 405,90	38,00	440 405,90		0,00		0,00	0
5	Шкаф книжный	шт	28,00	56 420,83	1 579 783,22	28,00	1 579 783,22		0,00		0,00	0
6	Сейф	шт	4,00	67 201,88	268 807,52	4,00	268 807,52		0,00		0,00	0
7	Стол обеденный четырехместный	шт	2,00	26 952,63	53 905,25	2,00	53 905,25		0,00		0,00	0
8	Шкаф для одежды двухдверный	шт	85,00	57 948,14	4 925 592,31	85,00	4 925 592,31		0,00		0,00	0
9	Чайник электрический 220, 2.0 кВт	шт	2,00	6 199,10	12 398,21	2,00	12 398,21		0,00		0,00	0
10	Установка подкрашивания в оборотную	комплект	2,00	15 309,09	30 618,18	2,00	30 618,18		0,00		0,00	0
11	Зеркало настенное	шт	8,00	13 188,82	105 510,54	8,00	105 510,54		0,00		0,00	0
12	Стеллаж универсальный (складской МСК-811 600 4 1000х600х2000)	шт	11,00	37 913,36	417 046,96	11,00	417 046,96		0,00		0,00	0
13	Стол-приставка к рабочему столу	шт	4,00	15 452,84	61 811,35	4,00	61 811,35		0,00		0,00	0
14	Диван мягкий для служебных помещений	шт	2,00	97 388,82	194 777,64	2,00	194 777,64		0,00		0,00	0
15	Кресло для отдыха	шт	4,00	40 249,25	160 997,02	4,00	160 997,02		0,00		0,00	0
16	Стол журнальный	шт	2,00	46 717,88	93 435,77	2,00	93 435,77		0,00		0,00	0
17	Банкетка двухместная	шт	17,00	16 243,45	276 138,63	17,00	276 138,63		0,00		0,00	0
18	Банкетка трехместная	шт	1,00	19 262,14	19 262,14	1,00	19 262,14		0,00		0,00	0
19	Электроводонагреватель	шт	4,00	646,86	2 587,45	4,00	2 587,45		0,00		0,00	0
20	Электрополотенце для рук	шт	4,00	31 624,41	126 497,66	4,00	126 497,66		0,00		0,00	0
21	Холодильник бытовой	шт	3,00	122 185,24	366 555,71	3,00	366 555,71		0,00		0,00	0
22	Стол производственный СПРО-6-2. 3000х600х850 мм	шт	5,00	39 530,52	197 652,59	5,00	197 652,59		0,00		0,00	0
23	Полочная нижнетумбовая ПМП-40 (400х850х600)	шт	3,00	17 798,73	53 396,20	3,00	53 396,20		0,00		0,00	0
24	Ванна моечная цельнотянутая 1 секц. ВМП-6-1-ЗРЧ (500х500х300)	комплект	5,00	47 436,62	237 183,10	5,00	237 183,10		0,00		0,00	0
25	Водонагреватель электрический бытовой Thermex	комплект	1,00	35 936,83	35 936,83	1,00	35 936,83		0,00		0,00	0
26	Шкаф жарочный электрический	шт	1,00	11 499,79	11 499,79	1,00	11 499,79		0,00		0,00	0
27	Шкаф жарочный ШЖЕЭ-0,51	шт	1,00	380 930,44	380 930,44	1,00	380 930,44		0,00		0,00	0
28	Шкаф для пекарей	шт	1,00	148 419,12	148 419,12	1,00	148 419,12		0,00		0,00	0
29	Шкаф мясорубкой однотумбовый ШМ-1	шт	1,00	54 084,94	54 084,94	1,00	54 084,94		0,00		0,00	0
30	Столик инструментальный передвижной СМ	шт	1,00	68 100,30	68 100,30	1,00	68 100,30		0,00		0,00	0
31	Кухонна, 1850х600х930 мм	шт	1,00	29 468,20	29 468,20	1,00	29 468,20		0,00		0,00	0

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251, 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

Выполнять объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 июля по 20 августа 2016г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во выполненных	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
32	Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150	комплект	1,00	37 733,68	37 733,68	1,00	37 733,68		0,00		0,00	0
33	Шкаф трехстворчатый	шт	1,00	42 585,15	42 585,15	1,00	42 585,15		0,00		0,00	0
34	Телевизор цветной	шт	1,00	89 842,09	89 842,09	1,00	89 842,09		0,00		0,00	0
35	Кронштейн для телевизора настенное	шт	1,00	2 982,76	2 982,76	1,00	2 982,76		0,00		0,00	0
36	Стол производственный (разделочный) 1200x800x850 (гроссмейстер)	шт	1,00	94 873,24	94 873,24	1,00	94 873,24		0,00		0,00	0
37	Шкаф сушильный ШСО-22М	шт	6,00	149 137,86	894 827,17	6,00	894 827,17		0,00		0,00	0
38	Плита электрическая	шт	1,00	3 953,05	3 953,05	1,00	3 953,05		0,00		0,00	0
39	Плита электрическая двухконфорочная ЭП-2ЖШ	шт	1,00	141 231,76	141 231,76	1,00	141 231,76		0,00		0,00	0
40	Тумба приставная	шт	1,00	24 724,54	24 724,54	1,00	24 724,54		0,00		0,00	0
41	Кровать деревянная	шт	1,00	42 495,31	42 495,31	1,00	42 495,31		0,00		0,00	0
42	Шкаф для одежды двухдверный	шт	4,00	58 037,99	232 151,95	4,00	232 151,95		0,00		0,00	0
43	Шиномонтажный станок, 3Ф, 220/380, 0,75/1,1кВт, 960x760x880 (RT-C-110)	шт	1,00	108 730,69	108 730,69	1,00	108 730,69		0,00		0,00	0
44	Компрессор поршневой (510л/мин.);3Ф, 380, 3 кВт, 1150x500x1000 (AB-100/510)	шт	1,00	108 349,55	108 349,55	1,00	108 349,55		0,00		0,00	0
45	Балансировочный станок	шт	1,00	178 965,43	178 965,43	1,00	178 965,43		0,00		0,00	0
46	Домкрат гидравлический подкатной (груз-ть 3т), 280x136x160,Master TR1505	шт	1,00	22 748,02	22 748,02	1,00	22 748,02		0,00		0,00	0
47	Автомобильный гидравлический подъемник (груз-ть 3,5т), ширина подъемника 3380, ширина проезда 2770мм, 2,2кВт (T-3,5)	шт	1,00	246 735,11	246 735,11	1,00	246 735,11		0,00		0,00	0
48	Автомобильный гидравлический подъемник (груз-ть 4т), ширина подъемника 3420, ширина проезда 2400мм, 2,2кВт (T-4)	шт	2,00	434 835,69	869 671,38	2,00	869 671,38		0,00		0,00	0
49	Таль электрическая, груз-ть 5т, высота подъема 6м, номер двутавровой балки 36М-45М, масса 473 кг, 1047x1055x1204(CD, 380)	шт	1,00	604 457,55	604 457,55	1,00	604 457,55		0,00		0,00	0
50	Верстак слесарный,870x1400x700, ВТК-215 (ТЭ-Т1)	шт	4,00	54 623,99	218 495,95	4,00	218 495,95		0,00		0,00	0
51	Тиски слесарные,490x250x210 (ТСЧ-200)	шт	3,00	8 121,72	24 365,17	3,00	24 365,17		0,00		0,00	0
52	Трансформатор сварочный ,2Ф, 380/220, 17,3 кВт, 560x590x860 (ТДМ-402)	шт	1,00	47 461,78	47 461,78	1,00	47 461,78		0,00		0,00	0
53	Станок токарно-винторезный,3Ф,380,7 1/8кВт, 2800x1370x1700 (1Б62М)	шт	1,00	5 143 279,68	5 143 279,68	1,00	5 143 279,68		0,00		0,00	0
54	Станок настольно-сверлильный вертикальный 2М-112	шт	1,00	298 311,66	298 311,66	1,00	298 311,66		0,00		0,00	0
55	Станок нарт.дыно-сверлильный вертикальный 2М-112	шт	1,00	298 311,66	298 311,66	1,00	298 311,66		0,00		0,00	0
56	Комплект грохочения (ЕГС-2)	шт	1,00	46 099,77	46 099,77	1,00	46 099,77		0,00		0,00	0
57	Стол обеденный с четырьмя стульями	комплект	4,00	57 175,50	228 702,01	4,00	228 702,01		0,00		0,00	0
58	Стол письменный двухтумбовый	шт	3,00	54 084,94	162 254,81	3,00	162 254,81		0,00		0,00	0
59	Стол обеденный четырехместный	шт	3,00	26 916,69	80 750,07	3,00	80 750,07		0,00		0,00	0
60	Местный вентотсос, М[illegible]	шт	1,00	41 399,23	41 399,23	1,00	41 399,23		0,00		0,00	0
61	Местный вентотсос, [illegible]	шт	1,00	208 631,29	208 631,29	1,00	208 631,29		0,00		0,00	0
62	Мешалка стержнево-[illegible] СО-7	шт	1,00	556 485,47	556 485,47	1,00	556 485,47		0,00		0,00	0
63	Мешалка сушильная [illegible]	шт	1,00	223 584,61	223 584,61	1,00	223 584,61		0,00		0,00	0
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ (1[illegible]				166 347 311,06	[illegible]	165 600 128,18		42 657 351,38		19 789 839,43	38

Заказчик:
ПОФ АО "НК "КазМунайГаз"
Заместитель директора — А.Касымханов
Куратор — К. Дюсекеев
Начальник технического контроля и приемки работ — А. Жиналыгов
Начальник технического контроля — К.Кабулова
Главный инженер проекта — А.Логиненко
Рассмотрено и проверил
Технический надзор - представитель ГОСТ "Астанагенплан" — Искужанов Е.М.

Руководитель РГУ "Павлодарлесгосинвентаризация" КАЛМИЕВ — К.Койшыбаев
Подрядчик ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"
Директор — Б. Купшекенов

ПОДРЯДЧИК				ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"								
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА				Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты								
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 июля по 20 августа 2016г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
ВЕДОМОСТЬ №1200 - Тёплый бокс для автотранспорта на 4 машино-места												
А.	**Архитектурно-строительная часть.**											
1	**Земляные работы**	м3	2147,70	500,00	1 073 850,00	0,00	0,00	2 147,70	1 073 850,00	0,00	0,00	100
2	**Фундаменты**											
2.1	Бетонная подготовка	м3	10,00	5 500,00	55 000,00	0,00	0,00	10,00	55 000,00		0,00	100
2.2	Ж/бетонные ленточные фундаменты	м3	20,49	8 500,00	174 165,00	0,00	0,00	20,49	174 165,00		0,00	100
2.3	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона	шт	2,00	15 800,00	31 600,00	0,00	0,00	2,00	31 600,00		0,00	100
2.4	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого	шт	48,00	16 000,00	768 000,00	0,00	0,00	48,00	768 000,00		0,00	100
2.5	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона	шт	66,00	16 000,00	1 056 000,00	0,00	0,00	66,00	1 056 000,00		0,00	100
2.6	Монолитные заделки	м3	2,20	28 000,00	61 600,00	0,00	0,00	2,20	61 600,00		0,00	100
2.7	Ленточные фундаменты	м3	0,40	36 700,00	14 680,00	0,00	0,00	0,40	14 680,00		0,00	100
2.8	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,06	250 000,00	16 037,50	0,00	0,00	0,06	16 037,50		0,00	100
2.9	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция	м2	5,30	1 200,00	6 357,60	0,00	0,00	5,30	6 357,60		0,00	100
3	**Фундамент Фм-1**											
3.1	Бетонная подготовка	м3	0,92	26 500,00	24 380,00	0,00	0,00	0,92	24 380,00		0,00	100
3.2	Ж/бетонные ленточные фундаменты	м3	3,76	35 100,00	131 976,00	0,00	0,00	3,76	131 976,00		0,00	100
4	**Армирование сопряжения стен,гидроизоляция**											
4.1	Армирование кладки стен и других конструкций (ОС-1,ОС-2)	т	0,01	250 000,00	3 390,00	0,00	0,00	0,01	3 390,00		0,00	100
4.2	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция	м2	52,98	1 200,00	63 576,00	0,00	0,00	52,98	63 576,00		0,00	100
4.3	Боковая обмазочная гидроизоляция	м2	345,94	1 100,00	380 534,00	0,00	0,00	345,94	380 534,00		0,00	100
5	**Приямок Пр-1**											
5.1	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений	м3	0,90	36 500,00	32 850,00	0,00	0,00		0,00	0,90	32 850,00	100
5.2	Закладные детали весом до 20 кг	т	0,04	255 000,00	10 710,00	0,00	0,00		0,00	0,04	10 710,00	100
5.3	Металлические решетки приямков	т	0,02	355 500,00	7 920,54	0,00	0,00		0,00	0,02	7 920,54	100
5.4	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	2,60	**220,00**	572,00	0,00	0,00		0,00	2,60	572,00	100
5.5	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	5,20	240,00	1 248,00	0,00	0,00		0,00	5,20	1 248,00	100
5.6	Боковая обмазочная гидроизоляция	м2	3,12	1 100,00	3 432,00	0,00	0,00		0,00	3,12	3 432,00	100
6	**Приямок Пр-2**											
6.1	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений	м3	1,10	36 500,00	40 150,00	0,00	0,00		0,00	1,10	40 150,00	100
6.2	Закладные детали весом до 20 кг	т	0,04	255 000,00	9 435,00	0,00	0,00		0,00	0,04	9 435,00	100
6.3	Металлические решетки приямков	т	0,01	355 500,00	3 714,98	0,00	0,00		0,00	0,01	3 714,98	100
6.4	Боковая обмазочная гидроизоляция	м2	1,50	1 100,00	1 650,00	0,00	0,00		0,00	1,50	1 650,00	100
7	**Лоток Л-1**											

ПОДРЯДЧИК				ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"								
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА				Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шиверты								
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 июля по 20 августа 2016г.		
№	Наименование	Ед. изм	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
7.1	Устройство лотков при толщине стен более 100 мм,бетон В15, W6,с/с	м3	6,30	29 885,00	188 275,50	0,00	0,00		0,00	6,30	188 275,50	100
7.2	Закладные детали весом до 20 кг	т	0,63	255 500,00	160 147,40	0,00	0,00		0,00	0,63	160 147,40	100
7.3	Металлические решетки приямков	т	0,33	355 500,00	116 785,31	0,00	0,00		0,00	0,33	116 785,31	100
7.4	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	28,66	220,00	6 305,20	0,00	0,00		0,00	28,66	6 305,20	100
7.5	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	57,32	240,00	13 756,80	0,00	0,00		0,00	57,32	13 756,80	100
7.6	Боковая обмазочная гидроизоляция	м2	5,00	1 100,00	5 500,00	0,00	0,00		0,00	5,00	5 500,00	100
7.7	Укладка асбестоцементных водопроводных труб (футляр)	км	0,00	20 550,00	65,76	0,00	0,00		0,00	0,00	65,76	100
7.8	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 300 мм (футляр)	км	0,00	160 500,00	176,55	0,00	0,00		0,00	0,00	176,55	100
7.9	Установка гильз из стальных труб диаметром 121	гильза	2,00	25 600,00	51 200,00	0,00	0,00		0,00	2,00	51 200,00	100
7.10	Подбетонка	м3	1,90	32 540,00	61 826,00	0,00	0,00		0,00	1,90	61 826,00	100
7.11	Армирование кладки стен и других конструкций (рядовые перемычки над отверстиями)	т	0,00	250 000,00	1 125,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1 125,00	100
8	**Наружные и внутренние стены.**											
8.1	Кладка наружных стен	м3	238,03	27 364,00	6 513 452,92	0,00	0,00	238,03	6 513 452,92	0,00	0,00	100
8.2	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	м2	0,52	250,00	130,92	0,00	0,00	0,52	130,92	0,00	0,00	100
8.3	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на	м3	28,56	30 415,00	868 780,14	0,00	0,00	28,56	868 780,14	0,00	0,00	100
8.4	Кладка наружных стен - паркет	м3	22,68	27 364,00	620 615,52	0,00	0,00		0,00	22,68	620 615,52	100
8.5	Кладка внутренних стен	м3	20,92	27 889,00	583 437,88	0,00	0,00	20,92	583 437,88	0,00	0,00	100
8.6	Армирование кладки стен и других конструкций	т	7,46	150 000,00	1 118 719,50	0,00	0,00	7,46	1 118 719,50	0,00	0,00	100
8.7	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича керамического М 75 на растворе М50	м3	121,44	17 000,00	2 064 480,00	0,00	0,00		0,00	121,44	2 064 480,00	100
8.8	Кладка прямоугольных неармированных столбов	м3	4,43	17 000,00	75 344,00	0,00	0,00		0,00	4,43	75 344,00	100
8.9	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	т	0,96	190 187,00	183 009,34	0,00	0,00		0,00	0,96	183 009,34	100
9	**Обрамление ворот**											
9.1	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	т	2,19	190 187,00	417 080,09	0,00	0,00		0,00	2,19	417 080,09	100
9.2	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	59,50	220,00	13 090,00	0,00	0,00		0,00	59,50	13 090,00	100
9.3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	119,00	240,00	28 560,00	0,00	0,00		0,00	119,00	28 560,00	100
10	**Перемычки,опорные подушки,прогоны**											
10.1	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	шт	38,00	5 135,00	195 130,00	0,00	0,00	38,00	195 130,00		0,00	100
10.2	Армирование кладки стен и других конструкций-рядовые перемычки	т	0,01	220 000,00	1 837,00	0,00	0,00	0,01	1 837,00		0,00	100

ПОДРЯДЧИК						ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"						
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА						Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты						
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 июля по 20 августа 2016г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
10.3	Монтаж металлических перемычек при шаге ферм до 12 м	т	1,87	310 772,00	582 035,56	0,00	0,00	1,87	582 035,56		0,00	100
10.4	Устройство опорных подушек (ОП-1,ОП-2),бетон В15	м3	1,26	42 532,00	53 590,32	0,00	0,00	1,26	53 590,32		0,00	100
10.5	Закладные детали весом до 20 кг	т	0,58	192 258,00	110 982,85	0,00	0,00	0,58	110 982,85		0,00	100
10.6	Монтаж балок при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м (Б-1)	т	4,67	205 300,00	959 198,55	0,00	0,00	4,67	959 198,55		0,00	100
10.7	Монтаж балок при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м (Б-2)	т	0,49	205 300,00	100 391,70	0,00	0,00	0,49	100 391,70		0,00	100
10.8	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки)	т	5,16	200 000,00	1 032 236,00	0,00	0,00	5,16	1 032 236,00		0,00	100
10.9	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	137,40	220,00	30 228,00	0,00	0,00	137,40	30 228,00		0,00	100
10.10	Окраска металлических огрунтованных	м2	274,80	240,00	65 952,00	0,00	0,00	274,80	65 952,00		0,00	100
10.11	Оштукатуривание перемычек и балок	м2	15,00	15 240,00	228 600,00	0,00	0,00	15,00	228 600,00		0,00	100
11	**Перекрытие**											
11.1	Многопустотные панели, плиты проведенной толщиной до 12,5см, больше 12,5см	шт	48,00	65 958,00	3 165 984,00	0,00	0,00	24,00	1 582 992,00	24,00	1 582 992,00	100
11.2	Монтажные изделия (анкера А-1,А-2)	т	0,04	210 000,00	7 602,00	0,00	0,00	0,02	3 801,00	0,02	3 801,00	100
11.3	Установка арматурных стыковых накладок (МС-5,ф12АIII)	т	0,02	122 477,00	2 883,11	0,00	0,00	0,01	1 441,55	0,01	1 441,55	100
11.4	Монолитные участки УМ1	м3	0,30	15 600,00	4 680,00	0,00	0,00	0,15	2 340,00	0,15	2 340,00	100
11.5	Заполнение пазух керамзитом,Y=400 кг/м3	м3	0,40	21 540,00	8 529,84	0,00	0,00	0,20	4 264,92	0,20	4 264,92	100
11.6	Монолитные участки УМ-2,УМ-2*	м3	0,80	15 800,00	12 640,00	0,00	0,00	0,40	6 320,00	0,40	6 320,00	100
12	**Кровля**											
12.1	Обмазочная пароизоляция	м2	397,00	566,00	224 702,00	79,40	44 940,40		0,00	317,60	179 761,60	80
12.2	Оклеечная пароизоляция	м2	397,00	665,00	264 005,00	79,40	52 801,00		0,00	317,60	211 204,00	80
12.3	Тепло- и звукоизоляция	м3	83,37	5 045,00	420 601,65	16,67	84 120,33		0,00	66,70	336 481,32	80
12.4	Цементно-песчаные стяжки толщиной до 30мм	м2	409,15	5 888,00	2 409 075,20	81,83	481 815,04		0,00	327,32	1 927 260,16	80
12.5	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,29	160 000,00	46 880,00	0,06	9 376,00		0,00	0,23	37 504,00	80
12.6	Минераловатные плиты повышенной жесткости Технофуф НК=1,030	м2	409,15	2 115,00	865 352,25	81,83	173 070,45		0,00	327,32	692 281,80	80
12.7	Пленка полиэтиленовая К=1,100	м2	818,30	250,00	204 575,00	163,66	40 915,00		0,00	654,64	163 660,00	80
12.8	Цементно-песчаные стяжки толщиной до 30мм	м2	409,15	5 888,00	2 409 075,20	81,83	481 815,04		0,00	327,32	1 927 260,16	80
12.9	Защита швов дополнительным двухслойным ковром из рулонных материалов	м	270,60	1 250,00	338 250,00	54,12	67 650,00		0,00	216,48	270 600,00	80
12.10	Обмазочная пароизоляция	м2	409,15	566,00	231 578,90	81,83	46 315,78		0,00	327,32	185 263,12	80
12.11	Кровля плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов	м2	409,15	1 250,00	511 437,50	81,83	102 287,50		0,00	327,32	409 150,00	80
12.12	Примыкание кровель	м	83,52	2 280,00	190 425,60	16,70	38 085,12		0,00	66,82	152 340,48	80
12.13	Примыкание рулонных и мастичных кровель	м	7,72	2 497,00	19 276,84	1,54	3 855,37		0,00	6,18	15 421,47	80
12.14	Мелкие покрытия	м2	32,86	1 450,00	47 650,48	6,57	9 530,10		0,00	26,29	38 120,38	80

ПОДРЯДЧИК				ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"								
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА				Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты								
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 июля по 20 августа 2016г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
13	**Окна ОК-1,ОК-2**											
13.1	Оконные блоки из ПХВ профилей, (ОК-2)	м2	2,16	2 951,00	6 374,16	0,00	0,00		0,00	2,16	6 374,16	100
13.2	Оконные блоки из ПХВ профилей, (ОК-1)	м2	9,00	2 951,00	26 559,00	0,00	0,00		0,00	9,00	26 559,00	100
14	**Двери**				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
14.1	Блоки дверные входные однопольные с глухими	м2	7,14	956,00	6 825,84	7,14	6 825,84		0,00		0,00	0
14.2	Блоки дверные однопольные с глухими	м2	16,59	26 646,00	442 057,14	16,59	442 057,14		0,00		0,00	0
15	**Ворота**											
15.1	Ворота распашные ВР 3,0х4,5 сгруппованные и	т	4,42	14 615,00	64 566,15	2,21	32 283,07		0,00	2,21	32 283,07	50
15.2	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	т	0,02	321 500,00	7 716,00	0,01	3 858,00		0,00	0,01	3 858,00	50
16	**Гидроизоляция полов по периметру стен в**											
16.1	Тепло- и звукоизоляция	м3	15,92	17 539,00	279 238,42	0,00	0,00		0,00	15,92	279 238,42	100
17	**ТИП А**									0,00		
17.1	Подстилающие бетонные слои	м3	70,42	16 215,00	1 141 860,30	0,00	0,00		0,00	70,42	1 141 860,30	100
17.2	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	1,73	120 000,00	208 126,80	0,00	0,00		0,00	1,73	208 126,80	100
17.3	Цементные стяжки толщиной30 мм	м2	352,10	1 122,00	395 056,20	0,00	0,00		0,00	352,10	395 056,20	100
17.4	Полимерцементная гидроизоляция MasterSeal (расход на 2 слоя-1кг/м2)	м2	352,10	1 220,00	429 562,00	0,00	0,00		0,00	352,10	429 562,00	100
17.5	Цементные стяжки толщиной20 мм	м2	352,10	1 650,00	580 965,00	0,00	0,00		0,00	352,10	580 965,00	100
17.6	Бетонные покрытия толщиной 30 мм	м2	352,10	1 550,00	545 755,00	0,00	0,00		0,00	352,10	545 755,00	100
17.7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	м2	353,10	650,00	229 515,00	0,00	0,00		0,00	353,10	229 515,00	100
18	**ТИП Б**											
18.1	Подстилающие бетонные слои	м3	4,88	16 215,00	79 194,06	0,00	0,00		0,00	4,88	79 194,06	100
18.2	Полимерцементная гидроизоляция MasterSeal (расход на 2 слоя-1кг/м2)	м2	61,05	2 655,00	162 087,75	0,00	0,00		0,00	61,05	162 087,75	100
18.3	Цементные стяжки толщиной20 мм	м2	61,05	1 114,00	68 009,70	0,00	0,00		0,00	61,05	68 009,70	100
18.4	Покрытия из керамических плиток	м2	61,05	2 860,00	174 603,00	61,05	174 603,00		0,00		0,00	0
18.5	Плинтус керамический	м	93,10	502,00	46 736,20	93,10	46 736,20		0,00		0,00	0
19	**Потолки**											
19.1	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97,	м2	61,05	2 856,00	174 358,80	61,05	174 358,80		0,00		0,00	0
19.2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2	413,15	450,00	185 917,50	413,15	185 917,50		0,00		0,00	0
19.3	Улучшенная окраска	м2	413,15	240,00	99 156,00	413,15	99 156,00		0,00		0,00	0
20	**Стены**				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
20.1	Улучшенная штукатурка	м2	483,84	950,00	459 648,00	0,00	0,00	338,69	321 753,60	145,15	137 894,40	100
20.2	Улучшенная окраска	м2	483,84	240,00	116 121,60	483,84	116 121,60		0,00		0,00	0
20.3	Простая штукатурка	м2	134,46	356,00	47 867,76	0,00	0,00		0,00	134,46	47 867,76	100
20.4	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и	м2	134,46	250,00	33 615,00	134,46	33 615,00		0,00		0,00	0

ПОДРЯДЧИК				ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"								
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА				Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты								
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 21 июля по 20 августа 2016г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
21	**Утепление тамбура**											
21.1	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме,толщ 80 мм	м3	0,78	69 447,00	54 001,99	0,78	54 001,99		0,00		0,00	0
21.2	Улучшенная штукатурка	м2	9,72	1 177,00	11 440,44	9,72	11 440,44		0,00		0,00	0
22	**Откосы**				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
22.1	Штукатурка оконных и дверных откосов	м2	18,46	1 177,00	21 727,42	0,00	0,00		0,00	18,46	21 727,42	100
22.2	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов	м2	18,46	240,00	4 430,40	18,46	4 430,40		0,00		0,00	0
23	**Наружная отделка**											
23.1	Наружная облицовка керамическими плитками	м2	12,00	2 860,00	34 320,00	12,00	34 320,00		0,00		0,00	0
24	**Вентшахты (ВШ-1,ВШ-2)**											
24.1	Кладка стен приямков и каналов из кирпича	м3	2,07	33 899,00	70 103,13	0,00	0,00		0,00	2,07	70 103,13	100
24.2	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,03	220 000,00	6 342,60	0,00	0,00		0,00	0,03	6 342,60	100
24.3	Оклеечная пароизоляция	м2	17,15	665,00	11 404,75	17,15	11 404,75		0,00		0,00	0
24.4	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн изделиями из волокнистых и зернистых	м3	1,37	69 446,00	95 279,91	1,37	95 279,91		0,00		0,00	0
24.5	Улучшенная штукатурка	м2	11,00	3 321,00	36 531,00	11,00	36 531,00		0,00		0,00	0
24.6	Монтажные изделия	т	0,16	210 000,00	34 209,00	0,16	34 209,00		0,00		0,00	0
24.7	Зонты над шахтами	шт	2,00	71 740,00	143 480,00	2,00	143 480,00		0,00		0,00	0
24.8	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В15 объемом более 0,1 м3	шт	6,00	32 500,00	195 000,00	6,00	195 000,00		0,00		0,00	0
24.9	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	6,50	220,00	1 430,00	6,50	1 430,00		0,00		0,00	0
24.10	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	13,00	240,00	3 120,00	13,00	3 120,00		0,00		0,00	0
25	**Крыльцо по сеч.а-а (АС-4,прим.п.15)-2шт**											
25.1	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских,бетон В15,W6,с/с	м3	0,90	38 239,00	34 415,10	0,90	34 415,10		0,00		0,00	0
25.2	Покрытия из керамических одноцветных плиток	м2	4,32	2 860,00	12 355,20	4,32	12 355,20		0,00		0,00	0
26	**Пандусы**											
26.1	Бетонная подготовка	м3	3,50	5 500,00	19 250,00	3,50	19 250,00		0,00		0,00	0
26.2	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских,бетон В15,W6,F75	м3	5,50	55 850,00	307 175,00	5,50	307 175,00		0,00		0,00	0
27	**Отмостка**				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
27.1	Однослойные основания толщиной 15 см из щебня	м2	68,00	292,00	19 856,00	68,00	19 856,00		0,00		0,00	0
27.2	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей	м2	68,00	1 032,00	70 176,00	68,00	70 176,00		0,00		0,00	0
28	Сетчатое ограждение				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
28.1	Монтаж сетчатого ограждения	т	0,10	180 000,00	17 438,40	0,10	17 438,40		0,00		0,00	0
28.2	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	3,30	220,00	726,00	3,30	726,00		0,00		0,00	0
28.3	Окраска металлических огрунтованных	м2	6,60	240,00	1 584,00	6,60	1 584,00		0,00		0,00	0

ПОДРЯДЧИК				ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"								
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА				Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты								
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 июля по 20 августа 2016г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
29	**Колесоотбойник**				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
29.1	Колесоотбойник	м3	6,00	38 240,00	229 440,00	6,00	229 440,00		0,00		0,00	0
29.2	Монтажные изделия	т	0,71	210 000,00	150 028,20	0,71	150 028,20		0,00		0,00	0
Б.	**Инженерные системы**											
1	**Водопровод**											
1.1	Трубы полиэтиленовые PE 100 SDR 11 питьевые СТ РК ИСО 4427-2004 Ø20х2	м	23,00	5 008,00	115 184,00	23,00	115 184,00		0,00		0,00	0
1.2	Трубы полиэтиленовые PE 100 SDR 17 питьевые СТ РК ИСО 4427-2004 Ø32х2,3	м	6,00	3 205,00	19 230,00	6,00	19 230,00		0,00		0,00	0
1.3	Трубы полиэтиленовые PE 100 SDR 17 питьевые (ввод) СТ РК ИСО 4427-2004 Ø63х3,8	м	5,00	5 205,00	26 025,00	5,00	26 025,00		0,00		0,00	0
1.4	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные ГОСТ 3262-75* Ø50	м	41,00	7 112,00	291 592,00	41,00	291 592,00		0,00		0,00	0
1.5	Кран пожарный Ø50	компл.	3,00	1 560,00	4 680,00	3,00	4 680,00		0,00		0,00	0
2	**Горячее водоснабжение Т3, Т4**											
2.1	Трубы полипропиленовые СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 Ø20(15)	м	18,00	5 008,00	90 144,00	18,00	90 144,00		0,00		0,00	0
3	**Канализация К1**											
3.1	Трубы канализационные из ПНД ГОСТ 22689-89 Ø50х3	м	4,00	7 826,00	31 304,00	4,00	31 304,00		0,00		0,00	0
3.2	Трубы канализационные из ПНДГОСТ 22689-89 Ø110х3,5	м	27,00	9 468,00	255 636,00	27,00	255 636,00		0,00		0,00	0
3.3	Трубы чугунные канализационные (на выпуск) ТЧК-100 ГОСТ 6942-98	м	8,00	11 200,00	89 600,00	8,00	89 600,00		0,00		0,00	0
4	**Канализация К3**											
4.1	Трубы чугунные канализационные (на выпуск) ТЧК-100 ГОСТ 6942-98	м	9,00	11 200,00	100 800,00	9,00	100 800,00		0,00		0,00	0
5	**Отопление**											
5.1	Радиатор чугунный секционный, МС-90;	секц/кВт	60/.9			60,00	0,00		0,00		0,00	
5.2	Регистр из 4-х гладких труб Ø80, l=2,25м, ГОСТ10704-91;	шт	8,00	4 449,00	35 592,00	8,00	35 592,00		0,00		0,00	0
5.3	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75*, Ø20х2,5;	м	76,00	5 220,00	396 720,00	76,00	396 720,00		0,00		0,00	0
5.4	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75*, Ø32х2,8;	м	125,00	5 892,00	736 500,00	125,00	736 500,00		0,00		0,00	0
5.5	Труба стальная электросварная ГОСТ 10704-91, Ø57х3,0;	м	55,00	8 250,00	453 750,00	55,00	453 750,00		0,00		0,00	0
6	**Тепловой узел**				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
6.1	Труба стальная электросварная ГОСТ10704-91, Ø76х3,0;	м	5,00	10 820,00	54 100,00	5,00	54 100,00		0,00		0,00	0
6.2	Труба стальная электросварная ГОСТ10704-91, Ø57х3,0;	м	3,00	5 892,00	17 676,00	3,00	17 676,00		0,00		0,00	0

ПОДРЯДЧИК				ТОО "АЙЗАТ-КУРЫЛЫС"								
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА				Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты								
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 июля по 20 августа 2016г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
6.3	Труба стальная электросварная ГОСТ10704-91, Ø45х2,5;	м	6,00	7 335,00	44 010,00	6,00	44 010,00		0,00		0,00	0
6,4	Труба стальная электросварная ГОСТ10704-91, Ø20	м	3,00	5 220,00	15 660,00	3,00	15 660,00		0,00		0,00	0
7	**Вентиляция**											
7.1	**Приточная установка П1**											
7.1.1	Вентилятор канальный прямоугольный со встроенным регулятором скорости, N=2,83кВт, n=1400 об/мин, L=2170м3/ч, H=650Па, ВКП 60-35;	шт	1,00	5 000,00	5 000,00	1,00	5 000,00		0,00		0,00	0
7.1.2	Воздуховод стальной неоцинкованный класса П (плотные), ГОСТ 14918-80, 150х100 толщина стали 0,5мм;	м	1,00	1 000,00	1 000,00	1,00	1 000,00		0,00		0,00	0
7.1.3	Воздуховод стальной неоцинкованный класса П (плотные), ГОСТ 14918-80, Ø250 толщина стали 0,6мм;	м	11,00	1 000,00	11 000,00	11,00	11 000,00		0,00		0,00	0
7.1.4	Воздуховод стальной неоцинкованный класса П (плотные), ГОСТ 14918-80, Ø300 толщина стали 0,6мм;	м	7,00	1 000,00	7 000,00	7,00	7 000,00		0,00		0,00	0
7.1.5	Воздуховод стальной неоцинкованный класса П (плотные), ГОСТ 14918-80, Ø350 толщина стали 0,6мм;	м	21,00	1 000,00	21 000,00	21,00	21 000,00		0,00		0,00	0
7.1.6	Воздуховод стальной неоцинкованный класса П (плотные), ГОСТ 14918-80, 500х300 толщина стали 0,7мм;	м	5,00	1 000,00	5 000,00	5,00	5 000,00		0,00		0,00	0
7.2	**Вытяжные установки**											
7.2.1	Вентилятор крышный радиальный по ТУ У 29.2-24472991-014-2003 в комплекте с эл. двигателем, N=0,75кВт, n=1500об/мин, H=380Па, ВКР-4;	компл.	1,00	25 083,00	25 083,00	1,00	25 083,00		0,00		0,00	0
7.2.2	Воздуховод стальной неоцинкованный класса П (плотные), ГОСТ 14918-80, Ø200 толщина стали 0,5мм;	м	36,00	1 000,00	36 000,00	36,00	36 000,00		0,00		0,00	0
7.2.3	Воздуховод стальной неоцинкованный класса П (плотные), ГОСТ 14918-80, Ø250 толщина стали 0,6мм;	м	20,00	1 000,00	20 000,00	20,00	20 000,00		0,00		0,00	0
7.2.4	Воздуховод стальной неоцинкованный класса П (плотные), ГОСТ 14918-80, Ø315 толщина стали 0,6мм;	м	6,00	1 000,00	6 000,00	6,00	6 000,00		0,00		0,00	0
7.2.5	Воздуховод стальной неоцинкованный класса П (плотные), ГОСТ 14918-80, Ø400 толщина стали 0,6мм;	м	2,00	1 000,00	2 000,00	2,00	2 000,00		0,00		0,00	0
7.2.6	Воздуховод стальной неоцинкованный класса Н (нормальные), ГОСТ 14918-80, 150х150 толщина стали 0,5мм;	м	32,00	1 000,00	32 000,00	32,00	32 000,00		0,00		0,00	0
7.2.7	Газоочиститель СГГ-3-СО;	компл.	3,00	156 300,00	468 900,00	3,00	468 900,00		0,00		0,00	0
7.3	**Теплоснабжение установки П1**											
7.3.1	Труба стальная электросварная, Ø45х2,5;	м	24,00	7 335,00	176 040,00	24,00	176 040,00		0,00		0,00	0

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период: с 21 июля по 20 августа 2016г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
8	**Электроосвещение и силовое электрооборудование.**											
8.1	Монтаж светильников	шт	64,00	10 020,00	641 280,00	64,00	641 280,00		0,00		0,00	0
8.2	Монтаж источников света	шт	60,00	10 020,00	601 200,00	12,00	120 240,00		0,00	48,00	480 960,00	80
8.3	Монтаж электроустановочных изделий	шт	68,00	75 635,00	5 143 180,00	13,60	1 028 636,00		0,00	54,40	4 114 544,00	80
8.4	Монтаж кабелей и проводов	км	0,74	2 560,00	1 899,52	0,15	379,90		0,00	0,59	1 519,62	80
8.5	Монтаж труб и изделий для прокладки кабеля	м	417,00	1 041,00	434 097,00	83,40	86 819,40		0,00	333,60	347 277,60	80
8.6	Монтаж изделий для прокладки кабеля	шт	49,00	2 500,00	122 500,00	9,80	24 500,00		0,00	39,20	98 000,00	80
8.7	Монтаж комплектных изделий	компл.	2,00	408 000,32	816 000,64	0,40	163 200,13		0,00	1,60	652 800,51	80
8.8	Монтаж аппаратов напряжением до 1000В	шт	3,00	31 700,00	95 100,00	0,60	19 020,00		0,00	2,40	76 080,00	80
8.9	Монтаж заземления и молниезащиты	м	356,00	3 472,00	1 236 032,00	71,20	247 206,40		0,00	284,80	988 825,60	80
9	**Пожарная сигнализация**											
9.1	Монтаж комплектных изделий	шт	3,00	150 628,00	451 884,00	3,00	451 884,00		0,00		0,00	0
9.2	Монтаж электроустановочных изделий	шт	65,00	11 428,00	742 820,00	65,00	742 820,00		0,00		0,00	0
9.3	Монтаж кабелей и проводов	км	0,12	20 000,00	2 400,00	0,12	2 400,00		0,00		0,00	0
9.4	Монтаж труб и изделий для прокладки кабеля	м	340,00	1 041,00	353 940,00	340,00	353 940,00		0,00		0,00	0
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ:				**53 643 395,08**		**11 915 752,50**		**18 228 762,52**		**23 498 880,06**	**78**

Заказчик:
ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Заместитель директора А.Касымханов
Куратор К. Дюсекеев
Начальник отдела контроля качества и приёмки работ А. Жаксылыков

Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга К.Кабулова
Расценки проверил А.Логвиненко
Технический надзор - представитель ТОО "Астана технадзор" Искужинов Е.М.

Руководитель РГУ "Павлодарсолаборатория" КАД МИР РК **К.Койшыманов**

Подрядчик:
ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"
Директор **Б. Кунафиянов**

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 июля по 20 августа 2016г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
ВЕДОМОСТЬ № 1300 - Склад ТМЦ с талью с Q=5тн.												
А.	**Архитектурно-строительная часть.**											
1	**Земляные работы**	м3	1 680,74	500,00	840 370,00	0,00	0,00	1 680,74	840 370,00			100
2	**Фундаменты**											
2.1	Бетонная подготовка	м3	8,32	5 500,00	45 760,00	0,00	0,00	8,32	45 760,00			100
2.2	Бетонные ленточные фундаменты	м3	18,11	7 500,00	135 825,00	0,00	0,00	18,11	135 825,00			100
2.3	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,65	250 000,00	162 130,00	0,00	0,00	0,65	162 130,00			100
2.4	Бетонная подготовка	м3	0,30	5 500,00	1 650,00	0,00	0,00	0,30	1 650,00			100
2.5	Железобетонные фундаменты под колонны (ФМ-1)	м3	1,13	18 850,00	21 300,50	0,00	0,00	1,13	21 300,50			100
2.6	Боковая обмазочная гидроизоляция	м2	78,70	1 100,00	86 570,00	0,00	0,00	78,70	86 570,00			100
2.7	Подбетонка	м3	2,50	36 700,00	91 750,00	0,00	0,00	2,50	91 750,00			100
2.8	Гильзы из стальных труб	гильза	1,00	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	1,00	25 600,00			100
3	**Блоки ФБС**											
3.1	Блоки стен подвала	шт	119,00	15 500,00	1 844 500,00	0,00	0,00	119,00	1 844 500,00			100
3.2	Монолитные заделки стен подвала	м3	2,40	28 000,00	67 200,00	0,00	0,00	2,40	67 200,00			100
3.3	Армирование стен	т	0,09	250 000,00	21 345,00	0,00	0,00	0,09	21 345,00			100
3.4	Боковая обмазочная гидроизоляция	м2	306,60	1 100,00	337 260,00	0,00	0,00	306,60	337 260,00			100
3.5	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция	м2	57,60	1 200,00	69 120,00	0,00	0,00	57,60	69 120,00			100
4	**Фундамент под перегородки**											
4.1	Бетонные ленточные фундаменты	м3	0,55	24 000,00	13 200,00	0,00	0,00	0,55	13 200,00			100
4.2	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,10	250 000,00	24 075,00	0,00	0,00	0,10	24 075,00			100
4.3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция	м2	0,83	1 200,00	996,00	0,00	0,00	0,83	996,00			100
5	**Приямок монолитный ПР-1**											
5.1	Щебеночные покрытия	м2	2,00	2 699,00	5 398,00	0,00	0,00		0,00	2,00	5 398,00	100
5.2	Стены и днища прямоугольных сооружений	м3	1,53	36 500,00	55 845,00	0,00	0,00		0,00	1,53	55 845,00	100
5.3	Мелкие конструкции (подколонники, стяжки, пяжесты)	шт	1,00	98 656,00	98 656,00	0,00	0,00		0,00	1,00	98 656,00	100
6	**Наружные и внутренние стены и перегородки**											
6.1	Кладка наружных стен	м3	197,15	27 364,00	5 400 285,40	0,00	0,00	157,88	4 320 228,32	39,47	1 080 057,08	100
6.2	Полиэтиленовая пленка	м2	375,00	348,00	130 500,00	0,00	0,00	300,00	104 400,00	75,00	26 100,00	100
6.3	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты	м3	37,50	5 045,00	189 187,50	0,00	0,00	30,00	151 350,00	7,50	37 837,50	100
6.4	Парапет без утеплителя	м3	23,90	12 050,00	287 995,00	0,00	0,00		0,00	23,90	287 995,00	100
6.5	Армирование кладок стен (наружные стены)	т	2,45	140 000,00	343 560,00	0,00	0,00	1,96	274 848,00	0,49	68 712,00	100
6.6	Кладка внутренних стен	м3	49,30	27 889,00	1 374 927,70	0,00	0,00	39,44	1 099 942,16	9,86	274 985,54	100
6.7	Армирование кладок стен (внутренние стены)	т	1,28	140 000,00	178 942,40	0,00	0,00	1,02	143 153,92	0,26	35 788,48	100

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ-КҰРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 июля по 20 августа 2016г.		
№	Наименование	Ед. изм	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
6.8	Кладка прямоугольных неармированных столбов	м3	1,22	27 859,00	34 043,70	0,00	0,00	0,98	27 234,96	0,24	6 808,74	100
6.9	Кладка армированных перегородок	м2	15,90	155 600,00	2 474 040,00	0,00	0,00		0,00	15,90	2 474 040,00	100
6.10	Теплоизоляция перегородок	м3	1,14	44 544,00	50 557,44	0,00	0,00		0,00	1,14	50 557,44	100
7	**Перемычки**											
7.1	Перемычки массой до 0,3т	шт	50,00	5 135,00	256 750,00	0,00	0,00	25,00	128 375,00	25,00	128 375,00	100
7.2	Арматурные стыковые накладки	т	0,02	220 000,00	3 603,60	0,00	0,00	0,01	1 801,80	0,01	1 801,80	100
7.3	Монтажные изделия	т	1,06	310 772,00	328 747,05	0,00	0,00	0,53	164 373,53	0,53	164 373,53	100
7.4	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	28,57	250,00	7 142,50	0,00	0,00	14,29	3 571,25	14,29	3 571,25	100
7.5	Окраска металлических огрунтованных	м2	57,14	280,00	15 999,20	0,00	0,00	28,57	7 999,60	28,57	7 999,60	100
7.6	Опорные подушки ОП-1 и ОП-2	м3	0,26	42 532,00	11 058,32	0,00	0,00	0,13	5 529,16	0,13	5 529,16	100
7.7	Закладные детали	т	0,12	192 258,00	22 121,21	0,00	0,00	0,06	11 060,60	0,06	11 060,60	100
7.8	Балки	т	0,99	125 300,00	124 488,06	0,00	0,00	0,50	62 244,03	0,50	62 244,03	100
7.9	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	26,85	250,00	6 707,50	0,00	0,00	13,42	3 353,75	13,42	3 353,75	100
7.10	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	53,66	280,00	15 024,80	0,00	0,00	26,83	7 512,40	26,83	7 512,40	100
7.11	Оштукатуривание по сетке	м2	26,16	15 240,00	398 678,40	0,00	0,00	13,08	199 339,20	13,08	199 339,20	100
7.12	Трубы стальные электросварные	м	2,60	6 500,00	16 900,00	0,00	0,00	1,30	8 450,00	1,30	8 450,00	100
8	**Перекрытие на отм. +4,7м**											
8.1	Панели перекрытия	шт	32,00	65 958,00	2 110 656,00	0,00	0,00		0,00	32,00	2 110 656,00	100
8.2	Монтажные изделия (анкеры А-1,А-2, МС-5)	т	0,04	525 157,00	21 489,42	0,00	0,00		0,00	0,04	21 489,42	100
8.3	Перекрытия по стальным балкам и монолитные	м3	0,60	60 581,00	36 348,60	0,00	0,00		0,00	0,60	36 348,60	100
8.4	Прогоны	т	0,58	28 411,00	16 364,74	0,00	0,00		0,00	0,58	16 364,74	100
8.5	Утепление покрытий керамзитом	м3	0,72	20 500,00	14 801,00	0,00	0,00		0,00	0,72	14 801,00	100
9	**Перекрытие на отм +2,7м**											
9.1	Прогоны	т	0,12	18 411,00	2 235,10	0,12	2 235,10		0,00		0,00	0
9.2	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	3,28	250,00	820,00	3,28	820,00		0,00		0,00	0
9.3	Окраска металлических огрунтованных	м2	6,56	280,00	1 836,80	6,56	1 836,80		0,00		0,00	0
9.4	Профнастил	м2	8,35	3 855,00	32 189,25	8,35	32 189,25		0,00		0,00	0
9.5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий	м3	0,84	34 778,00	29 039,63	0,84	29 039,63		0,00		0,00	0
9.6	Выравнивающие цементно-песчаные стяжки толщиной 30 мм	м2	8,35	5 888,00	49 164,80	8,35	49 164,80		0,00		0,00	0
9.7	Обшивка потолков гипсокартонными	м2	7,98	1 523,00	12 153,54	7,98	12 153,54		0,00		0,00	0
10	**Подкрановые балки**											
10.1	Подкрановые балки	т	0,96	220 525,00	212 550,82	0,00	0,00		0,00	0,96	212 550,82	100
10.2	Стальные крепежные элементы	т	0,18	250,00	45,25	0,00	0,00		0,00	0,18	45,25	100
10.3	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	30,92	250,00	7 730,00	0,00	0,00		0,00	30,92	7 730,00	100
10.4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	61,84	280,00	17 315,20	0,00	0,00		0,00	61,84	17 315,20	100
11	**Чердак**											
11.1	Пароизоляция	м2	301,05	566,00	170 393,17	301,05	170 393,17		0,00		0,00	0
11.2	Теплоизоляция покрытий и перекрытий	м3	45,16	34 778,00	1 570 477,10	45,16	1 570 477,10		0,00		0,00	0

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 июля по 20 августа 2016г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
11.3	Примыкание к стенам и парапетам из наплавляемых битумно-полимерных материалов без фартуков	м	72,00	3 200,00	230 400,00	72,00	230 400,00		0,00		0,00	0
11.4	Цементно-песчаные стяжки толщиной 30мм	м2	301,05	5 888,00	1 772 570,62	301,05	1 772 570,62		0,00		0,00	0
11.5	Армирование подстилающих слоев и наботонок	т	0,21	160 000,00	34 198,40	0,21	34 198,40		0,00		0,00	0
11.6	Устройство деформационных швов	м	232,96	2 565,00	597 542,40	232,96	597 542,40		0,00		0,00	0
11.7	Кладка столбиков из кирпича на кровле под стойки	м3	0,60	36 800,00	22 212,11	0,60	22 212,11		0,00		0,00	0
12	**Стропильная кровля**											
12.1	Армирование кладки (крепление парапета)	т	0,15	120 000,00	17 760,00	0,15	17 760,00		0,00		0,00	0
12.2	Стропила	м3	3,54	69 065,00	244 490,10	3,54	244 490,10		0,00		0,00	0
12.3	Элементы каркаса из бруска	м3	4,13	73 281,00	302 577,25	4,13	302 577,25		0,00		0,00	0
12.4	Прогоны по ферме	м3	2,10	350 877,00	736 841,70	2,10	736 841,70		0,00		0,00	0
12.5	Огнезащита деревянных конструкций	м3	11,87	1 874,00	22 242,51	11,87	22 242,51		0,00		0,00	0
12.6	Настил по фермам	м2	77,60	5 400,00	419 040,00	77,60	419 040,00		0,00		0,00	0
12.7	Огнезащита настила	м2	77,60	1 874,00	145 422,40	77,60	145 422,40		0,00		0,00	0
12.8	Обшивка каркасных стен досками обшивки	м2	65,60	1 650,00	108 240,00	65,60	108 240,00		0,00		0,00	0
12.9	Стальные крепежные элементы	т	0,02	259 655,00	4 995,76	0,02	4 995,76		0,00		0,00	0
12.10	Стойки	т	0,43	211 500,00	91 368,00	0,43	91 368,00		0,00		0,00	0
12.11	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	12,18	250,00	3 045,00	12,18	3 045,00		0,00		0,00	0
12.12	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	24,36	280,00	6 820,80	24,36	6 820,80		0,00		0,00	0
12.13	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей	м2	398,00	2 000,00	796 000,00	398,00	796 000,00		0,00		0,00	0
12.14	Огнезащита обрешеток	м2	398,00	940,00	374 120,00	398,00	374 120,00		0,00		0,00	0
12.15	Планка торцовая для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	м	20,50	1 880,00	38 540,00	20,50	38 540,00		0,00		0,00	0
12.16	Планка карнизная для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	м	52,00	1 880,00	97 760,00	52,00	97 760,00		0,00		0,00	0
12.17	Армирование кладки (мозаичнеприемная сетка)	т	1,86	160 000,00	298 160,00	1,86	298 160,00		0,00		0,00	0
12.18	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 10 мм	шт	4,00	1 954,00	7 816,00	4,00	7 816,00		0,00		0,00	0
13	**Трубчатый снегодержатель**				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
13.1	Снегодержатель	м	51,90	21 152,00	1 097 788,80	51,90	1 097 788,80		0,00		0,00	0
14	**Вентшахты ВШ-1, ВШ-2**				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
14.1	Кладка стен приямков и каналов	м3	8,82	31 500,00	277 830,00	8,82	277 830,00		0,00		0,00	0
14.2	Армированные кладки стен	т	0,06	125 000,00	7 207,50	0,06	7 207,50		0,00		0,00	0
14.3	Оклеечная гидроизоляция	м2	33,23	665,00	22 097,95	33,23	22 097,95		0,00		0,00	0
14.4	Теплоизоляция	м3	2,66	34 778,00	92 439,92	2,66	92 439,92		0,00		0,00	0
14.5	Оштукатуривание по сетке	м2	33,23	1 177,00	39 111,71	33,23	39 111,71		0,00		0,00	0
14.6	Монтажные изделия	т	0,11	525 156,00	59 615,71	0,11	59 615,71		0,00		0,00	0
14.7	Зонты над шахтами	зонт	2,00	1 740,00	3 480,00	2,00	3 480,00		0,00		0,00	0
14.8	Опорные стаканы для вентиляционных устройств	шт	6,00	2 500,00	15 000,00	6,00	15 000,00		0,00		0,00	0
14.9	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	10,20	250,00	2 550,00	10,20	2 550,00		0,00		0,00	0
14.10	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	20,40	280,00	5 712,00	20,40	5 712,00		0,00		0,00	0

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ-КУРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Усенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 июля по 20 августа 2016г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
15	**Утепление полов по периметру наружных стен**											
15.1	Тепло - и звукоизоляция	м3	16,65	44 544,00	741 657,60	3,33	148 331,52		0,00	13,32	593 326,08	80
16	**Полы Тип-1 595,02м2**					0,00						
16.1	Бетонные подстилающие слои	м3	47,60	20 000,00	952 032,00	9,52	190 406,40		0,00	38,08	761 625,60	80
16.2	Цементная стяжка толщиной 30мм	м2	595,02	1 123,00	668 207,46	119,00	133 641,49		0,00	476,02	534 565,97	80
16.3	Гидроизоляция	м2	595,02	1 000,00	595 020,00	119,00	119 004,00		0,00	476,02	476 016,00	80
16.4	Цементная стяжка толщиной 20мм	м2	595,20	1 113,00	662 457,60	119,04	132 491,52		0,00	476,16	529 966,08	80
16.5	Бетонное покрытие толщиной 30мм	м2	595,20	3 400,00	2 023 680,00	119,04	404 736,00		0,00	476,16	1 618 944,00	80
16.6	Шлифовка бетонных и металлоцементных покрытий	м2	595,20	327,00	194 630,40	119,04	38 926,08		0,00	476,16	155 704,32	80
16.7	Плинтус керамический	м	125,87	433,00	54 501,71	125,87	54 501,71		0,00		0,00	0
17	**Полы Тип-2 25,02м2**											
17.1	Бетонные подстилающие слои	м3	2,00	20 000,00	40 032,00	0,40	8 006,40		0,00	1,60	32 025,60	80
17.2	Цементная стяжка толщиной 30мм	м2	25,02	1 123,00	28 097,46	5,00	5 619,49		0,00	20,02	22 477,97	80
17.3	Гидроизоляция	м2	25,02	1 000,00	25 020,00	5,00	5 004,00		0,00	20,02	20 016,00	80
17.4	Цементная стяжка толщиной 20мм	м2	25,02	1 113,00	27 847,26	5,00	5 569,45		0,00	20,02	22 277,81	80
17.5	Линолеум	м2	25,02	2 197,00	54 968,94	5,00	10 993,79		0,00	20,02	43 975,15	80
17.6	Плинтус поливинилхлоридный	м	11,00	433,00	4 763,00	11,00	4 763,00		0,00		0,00	0
18	**Окна**											
18.1	Оконные блоки из ПХВ профилей (ОК-1)	м2	4,64	2 951,00	13 692,64	0,00	0,00		0,00	4,64	13 692,64	100
18.2	Оконные блоки из ПХВ профилей (ОК-1*, ОК-3)	м2	6,20	2 951,00	18 290,30	0,00	0,00		0,00	6,20	18 290,30	100
18.3	Оконные блоки из ПХВ профилей (ОК-2)	м2	1,74	2 951,00	5 134,74	0,00	0,00		0,00	1,74	5 134,74	100
18.4	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350	м2	11,95	7 198,00	86 001,70	0,00	0,00		0,00	11,95	86 001,70	100
19	**Двери**											
19.1	Дверные блоки площадью до 3 м2	м2	3,99	12 550,00	50 074,50	3,99	50 074,50		0,00		0,00	0
19.2	Дверные блоки площадью более 3 м3	м2	10,80	16 646,00	179 776,80	10,80	179 776,80		0,00		0,00	0
20	**Ворота**											
20.1	Ворота секционные из сэндвич-панелей размером 4,2х3,5 с калиткой	пл2	29,40	14 615,00	429 681,00	29,40	429 681,00		0,00		0,00	0
20.2	Электропривод с блоком управления	узел	2,00	20 500,00	41 000,00	2,00	41 000,00		0,00		0,00	0
21	**Жалюзийная решетка**											
21.1	Лотки, решетки, заборы	т	0,04	358 650,00	14 453,60	0,04	14 453,60		0,00		0,00	0
21.2	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	0,80	250,00	200,00	0,80	200,00		0,00		0,00	0
21.3	Окраска металлических огрунтованных поверхно	м2	1,60	280,00	448,00	1,60	448,00		0,00		0,00	0
22	**Внутренняя отделка**											
22.1	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекр	м	155,48	2 450,00	380 926,00	77,74	190 463,00		0,00	77,74	190 463,00	50
22.2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2	268,89	1 177,00	316 483,55	134,45	158 241,77		0,00	134,45	158 241,77	50
22.3	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолка	м2	268,09	280,00	75 065,20	268,09	75 065,20		0,00		0,00	0
22.4	Оштукатуривание цементным раствором	м2	620,04	877,00	543 775,08	310,02	271 887,54		0,00	310,02	271 887,54	50
22.5	Улучшенная окраска стен	м2	620,04	280,00	173 611,20	620,04	173 611,20		0,00		0,00	0
22.6	Установка и разборка лесов	м2	268,89	500,00	134 445,00	268,89	134 445,00		0,00		0,00	0
22.7	Штукатурка плоских поверхностей оконных и две	м2	34,50	1 177,00	40 606,50	34,50	40 606,50		0,00		0,00	0
22.8	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских	м2	34,50	481,00	16 594,50	34,50	16 594,50		0,00		0,00	0
22.9	Улучшенная окраска откосов	м2	35,50	280,00	9 940,00	35,50	9 940,00		0,00		0,00	0
23	**Наружная отделка**											
23.1	Облицовка стен фасадов	м2	23,00	2 400,00	55 200,00	23,00	55 200,00		0,00		0,00	0

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ-КУРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Усинск-граница РФ» км 1206-1251, 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 июля по 20 августа 2016г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
23.2	Брандмауэры, парапеты, свесы, слепы на окнах	м2	4,1	2 950,00	12 095,00	4,10	12 095,00		0,00		0,00	0
24	**Пандус**											
24.1	Уплотнение грунта грунтом	м2	30	2 550,00	76 500,00	30,00	76 500,00					0
24.2	Бетонная подготовка	м3	3,00	5 500,00	16 500,00	3,00	16 500,00		0,00		0,00	0
24.3	Монолитный ж/б пандус толщ.150 мм	м3	4,50	13 740,00	61 830,00	4,50	61 830,00		0,00		0,00	0
25	**Отмостка**											
25.1	Однослойные основания из щебня толщиной 15 см	м2	68,32	3 099,00	211 723,68	68,32	211 723,68		0,00		0,00	0
25.2	Асфальтобетонные покрытия	м2	68,32	1 964,00	134 180,48	68,32	134 180,48		0,00		0,00	0
Б.	**Инженерные системы**				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
1	**Отопление**											
1.1	Радиатор чугунный секционный, МС-90;	секц/кВт	329/69,35									
1.2	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75*, Ø15х2,5;	м	12,30	4 810,00	59 163,00	12,30	59 163,00		0,00		0,00	0
1.3	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75*, Ø20х2,5;	м	120,00	5 220,00	626 400,00	120,00	626 400,00		0,00		0,00	0
1.4	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75*, Ø25х2,8;	м	13,20	5 430,00	71 676,00	13,20	71 676,00		0,00		0,00	0
1.5	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75*, Ø32х2,8;	м	21,00	5 892,00	123 732,00	21,00	123 732,00		0,00		0,00	0
1.6	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75*, Ø40х3,0;	м	43,30	7 335,00	317 605,50	43,30	317 605,50		0,00		0,00	0
2	**Тепловой узел**											
2.1	Труба стальная электросварная Ø45х2,5;	м	4,00	7 335,00	29 340,00	4,00	29 340,00		0,00		0,00	0
3	**Вентиляция**											
3.1	Воздуховод стальной неоцинкованный класса Н (нормальный), 250х250 толщина стали 0,7мм;	м	2,00	1 000,00	2 000,00	2,00	2 000,00		0,00		0,00	0
3.2	Воздуховод стальной неоцинкованный класса Н (нормальный), 300х300 толщина стали 0,7мм;	м	13,00	1 000,00	13 000,00	13,00	13 000,00		0,00		0,00	0
4	**Электроосвещение и силовое электрооборудование.**											
4.1	Монтаж аппаратов напряжением до 1000В	шт	4,00	31 700,00	126 800,00	2,00	63 400,00		0,00	2,00	63 400,00	50
4.2	Монтаж компл. устройств управления для приводов	шт	1,00	25 651,00	25 651,00	0,50	12 825,50		0,00	0,50	12 825,50	50
4.3	Монтаж компл. устройств для распределения энер	шт	4,00	20 565,00	82 260,00	2,00	41 130,00		0,00	2,00	41 130,00	50
4.4	Монтаж оборудования светотехнического	шт	8,00	10 020,00	80 160,00	4,00	40 080,00		0,00	4,00	40 080,00	50
4.5	Монтаж источников света	шт	10,00	10 020,00	100 200,00	5,00	50 100,00		0,00	5,00	50 100,00	50
4.6	Монтаж металлорукава	м	8,00	1 718,00	13 744,00	4,00	6 872,00		0,00	4,00	6 872,00	50
4.7	Монтаж силовых кабельных изделий	км	0,57	2 560,00	1 459,20	0,29	729,60		0,00	0,29	729,60	50
4.8	Монтаж электроустановочных изделий	шт	14,00	1 652,00	23 128,00	7,00	11 564,00		0,00	7,00	11 564,00	50
4.9	Монтаж электромонтажных изделий	шт	26,00	600,00	15 600,00	13,00	7 800,00		0,00	13,00	7 800,00	50
4.10	Монтаж труб пластмассовых	м	180,00	1 040,00	187 200,00	90,00	93 600,00		0,00	90,00	93 600,00	50
4.11	Монтаж черных металлов	кг	136,00	2 050,00	278 800,00	68,00	139 400,00		0,00	68,00	139 400,00	50
5	**Пожарная сигнализация**											
5.1	Монтаж электроустановочных изделий	шт	31,00	1 623,00	50 313,00	31,00	50 313,00		0,00		0,00	0
5.2	Монтаж кабелей, проводов, труб и изделий для пр	м	190,00	250,00	47 500,00	190,00	47 500,00		0,00		0,00	0
В.	**Раздел ТХ**											
1.1	Стеллаж стационарный СПС-2, 1050х840х1950 мм (1000х600х2000 мод.712 прим.)	шт	52	78 320,00	4 072 640,00	52,00	4 072 640,00		0,00		0,00	0
1.2	Стеллаж металлический универсальный 1200х600х2000 мм (прим.)	шт	26	31 981,00	831 506,00	26,00	831 506,00		0,00		0,00	0

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 июля по 20 августа 2016г.		
№	Наименование	Ед. изм	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1.3	Подговарник ПК-7-5	шт	6,00	44 728,00	268 368,00	6,00	268 368,00		0,00		0,00	0
1.4	Тележка платформенная ТП-300	шт	2,00	36 715,00	73 430,00	2,00	73 430,00		0,00		0,00	0
1.5	Таль электрическая грузоподъемность 5 тонн высота подъема 6 м	шт	2,00	168 150,00	336 300,00	2,00	336 300,00		0,00		0,00	0
1.6	Шкаф для одежды	шт	1,00	14 642,00	14 642,00	1,00	14 642,00		0,00		0,00	0
1.7	Шкаф для книг	шт	2,00	15 265,00	30 530,00	2,00	30 530,00		0,00		0,00	0
1.8	Стул подъемно-поворотный	шт	1,00	4 325,00	4 325,00	1,00	4 325,00		0,00		0,00	0
1.9	Стол двухтумбовый	шт	1,00	45 690,00	45 690,00	1,00	45 690,00		0,00		0,00	0
1.10	Стул полумягкий	шт	2,00	9 790,00	19 580,00	2,00	19 580,00		0,00		0,00	0
1.11	Шкаф металлический (сейф)	шт	2,00	55 477,00	110 954,00	2,00	110 954,00		0,00		0,00	0
1.12	Компьютер	шт	1,00	160 345,61	160 345,61	1,00	160 345,61		0,00		0,00	0
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 1.3-1.12				**45 335 604,52**		**23 256 359,86**		**10 513 419,18**		**13 565 825,49**	**53**

Заказчик:
ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол

Заместитель директора А.Касымханов

Куратор К. Дюсекеев

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ А. Жаксылыков

Руководитель РГУ "Павлодаржолдаборатория" КАД МИР РК К.Койшыманов

Подрядчик
ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"

Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга К.Кабулова

Расценки проверил А.Логвиненко

Технический надзор, представитель ТОО "Астана-Гражданстрой" Искужанов Е.М.

Директор Б. Кунафиянов

Bill No 1300

ПОДРЯДЧИК				ТОО "АЙЗАТ-КУРЫЛЫС"								
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА				Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты								
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 июля по 20 августа 2016г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость №1400 - Склад для песка и противогололедных реагентов												
А.	**Архитектурно-строительная часть.**											
1	**Земляные работы**	м3	285,47	500,00	142 735,00	0,00	0,00	285,47	142 735,00		0,00	100
2	**Фундамент монолитный (Фм-1-18шт)**								0,00			
2.1	Устройство бетонной подготовки	м3	9,00	6 200,00	55 800,00	0,00	0,00	9,00	55 800,00		0,00	100
2.2	Устройство бетонных фундаментов	м3	41,94	25 100,00	1 052 694,00	0,00	0,00	41,94	1 052 694,00		0,00	100
2.3	Анкерные болты	1т	0,15	218 565,00	32 889,66	0,00	0,00	0,15	32 889,66		0,00	100
3	**Блоки ФБС**								0,00			
3.1	Подстилающие слои бетонные	м3	70,42	21 677,00	1 526 494,34	0,00	0,00	70,42	1 526 494,34		0,00	100
3.2	Фундаментные плиты железобетонные плоские, бетон В25	м3	140,80	18 850,00	2 654 080,00	0,00	0,00	140,80	2 654 080,00		0,00	100
3.3	Блоки стен подвалов до 0,5т	шт	36,00	15 250,00	549 000,00	0,00	0,00	36,00	549 000,00		0,00	100
3.4	Блоки стен подвалов до 1т	шт	20,00	16 500,00	330 000,00	0,00	0,00	20,00	330 000,00		0,00	100
3.5	Блоки стен подвалов до 1,5т	шт	46,00	18 000,00	828 000,00	0,00	0,00	46,00	828 000,00		0,00	100
3.6	Монолитные вставки	м3	0,58	28 000,00	16 240,00	0,00	0,00	0,58	16 240,00		0,00	100
4	**Фундамент монолитный (Фм-2-8шт)**								0,00			
4.1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,40	6 200,00	2 480,00	0,00	0,00	0,40	2 480,00		0,00	100
4.2	Устройство бетонных фундаментов	м3	3,04	35 100,00	106 704,00	0,00	0,00	3,04	106 704,00		0,00	100
4.3	Анкерные болты	1т	0,07	218 565,00	14 617,63	0,00	0,00	0,07	14 617,63		0,00	100
5	**Гидроизоляция фундаментов**								0,00			
5.1	Боковая обмазочная гидроизоляция	м2	150,56	1 100,00	165 616,00	0,00	0,00	150,56	165 616,00		0,00	100
6	**Металлоконструкции (фермы,связи,прогоны,стойки,рама)**								0,00			
6.1	Стойки СТ-1	т	7,24	211 150,00	1 529 705,74	0,00	0,00	7,24	1 529 705,74		0,00	100
6.2	Электродуговая сварка покрытий	т	6,97	1 200,00	8 359,20	0,00	0,00	6,97	8 359,20		0,00	100
6.3	Стойки СТ-2	т	0,82	211 150,00	173 480,84	0,00	0,00	0,82	173 480,84		0,00	100
6.4	Электродуговая сварка покрытий	т	0,79	1 200,00	948,00	0,00	0,00	0,79	948,00		0,00	100
6.5	Стропильные и подстропильные фермы	т	9,18	156 000,00	1 432 092,48	0,00	0,00	9,18	1 432 092,48		0,00	100
6.6	Электродуговая сварка покрытий	т	8,83	1 656,00	14 617,51	0,00	0,00	8,83	14 617,51		0,00	100
6.7	Вертикальные связи в виде ферм	т	3,92	198 566,00	779 363,61	0,00	0,00	3,92	779 363,61		0,00	100
6.8	Электродуговая сварка покрытий	т	3,77	1 656,00	6 249,74	0,00	0,00	3,77	6 249,74		0,00	100
6.9	Связи распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	т	8,35	221 000,00	1 845 615,20	0,00	0,00	8,35	1 845 615,20		0,00	100
6.10	Электродуговая сварка покрытий	т	8,03	5 656,00	45 417,68	0,00	0,00	8,03	45 417,68		0,00	100
6.11	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	10,78	211 000,00	2 275 153,92	0,00	0,00	10,78	2 275 153,92		0,00	100
6.12	Электродуговая сварка покрытий	т	10,37	5 656,00	58 641,41	0,00	0,00	10,37	58 641,41		0,00	100
6.13	Рамы коробчатого сечения	т	0,97	211 000,00	205 615,28	0,00	0,00	0,97	205 615,28		0,00	100
6.14	Электродуговая сварка покрытий	т	0,94	5 656,00	5 299,67	0,94	5 299,67		0,00		0,00	0
6.15	Прогоны из прокатных профилей	т	5,63	211 000,00	1 187 170,40	5,63	1 187 170,40		0,00		0,00	0
6.16	Электродуговая сварка покрытий	т	5,41	5 565,00	30 106,65	5,41	30 106,65		0,00		0,00	0

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ-КУРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 июля по 20 августа 2016г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
6.17	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	2435,50	240,00	584 520,00	0,00	0,00	2 435,50	584 520,00		0,00	100
7	**Ограждающие конструкции стен и кровли**								0,00			
7.1	Монтаж ограждающих конструкций стен	м2	535,00	18 000,00	9 630 000,00	374,50	6 741 000,00		0,00	160,50	2 889 000,00	30
7.2	Монтаж кровельного покрытия здания	м2	640,00	4 870,00	3 116 800,00	448,00	2 181 760,00		0,00	192,00	935 040,00	30
8	**Наружная отделка**								0,00			
8.1	Улучшенная штукатурка	м2	101,00	2 000,00	202 000,00	101,00	202 000,00		0,00		0,00	0
8.2	Известковая окраска по штукатурке	м2	101,00	701,00	70 801,00	101,00	70 801,00		0,00		0,00	0
9	**Пандус**				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
9.1	Бетонный пандус	м3	13,76	23 000,00	316 480,00	13,76	316 480,00		0,00		0,00	0
Б.	**Инженерные системы**								0,00			
1	**Электроосвещение и силовое электрооборудование**								0,00			
1.1	Монтаж комплектных изделий	компл.	1,00	25 241,00	25 241,00	1,00	25 241,00		0,00		0,00	0
1.2	Монтаж светильников	шт	4,00	10 020,00	40 080,00	4,00	40 080,00		0,00		0,00	0
1.3	Монтаж источников света	шт	4,00	9 100,00	36 400,00	4,00	36 400,00		0,00		0,00	0
1.4	Монтаж электроустановочных изделий	шт	6,00	9 000,00	54 000,00	6,00	54 000,00		0,00		0,00	0
1.5	Монтаж кабелей и проводов	м	105,00	2 560,00	268 800,00	105,00	268 800,00		0,00		0,00	0
1.6	Монтаж труб и изделий для прокладки кабеля	м	132,00	1 240,00	163 680,00	132,00	163 680,00		0,00		0,00	0
1.7	Монтаж заземления и молниеприемника	кг	188,00	3 560,00	669 280,00	188,00	669 280,00		0,00		0,00	0
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ №				**32 283 269,96**		**11 992 058,72**		**16 437 131,24**		**3 824 040,00**	**62,8**

Заказчик:
ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Заместитель директора А.Касымханов
Куратор К. Дюсекеев
Начальник отдела контроля качества и приёмки работ А. Жаксылыков

Руководитель РГУ "Павлодарскаялаборатория" КАД МИР РК К.Койшыманов

Подрядчик:
ТОО "АЙЗАТ-КУРЫЛЫС"
Директор Б. Купафинов

Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга К.Кабулова
Расценки проверил А.Логиненко
Технический надзор, представитель ТОО "Астана-технадзор" Искужаков Е.М.

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ-КУРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция аэропорта Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Усвенка граница РФ» км 1200-1251. 1 Очередь. Строительство аэропорта-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шиликты

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период: с 21 июля по 28 августа 2016г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
ВЕДОМОСТЬ № 1500 - Котельная на твёрдом топливе. Склад для угля. Склад для золы. Дымовая труба												
А.	**Архитектурно-строительная часть. Котельная на твёрдом топливе. Склад для угля. Склад для золы.**											
1	Земляные работы	м3	740,48	500,00	370 240,00	0,00	0,00	740,48	370 240,00		0,00	100
2	**Ф.Л, ФБС, фундамент под перегородки**											
2.1	Щебеночные основания	м3	8,70	6 699,00	58 281,30	0,00	0,00	8,70	58 281,30		0,00	100
2.2	Блоки и плиты фундаментные	шт	26,00	16 000,00	416 000,00	0,00	0,00	26,00	416 000,00		0,00	100
2.3	Монолитные заделки	м3	0,90	28 000,00	25 200,00	0,00	0,00	0,90	25 200,00		0,00	100
2.4	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*)из тяжелого бетона марки ВТ7,5 (М-100)	шт	88,00	16 000,00	1 408 000,00	0,00	0,00	88,00	1 408 000,00		0,00	100
2.5	Армирование кладки стен и других конструкций сетки С-1,С-2)	т	0,14	250 000,00	35 975,00	0,00	0,00	0,14	35 975,00		0,00	100
2.6	Монолитные заделки ФБС	т	2,80	28 000,00	78 400,00	0,00	0,00	2,80	78 400,00		0,00	100
2.7	Ленточные бетонные фундаменты под перегородки	м3	2,70	8 500,00	22 950,00	0,00	0,00	2,70	22 950,00		0,00	100
2.8	Армирование подстилающего слоя и набетонок	т	0,01	50 000,00	641,00	0,00	0,00	0,01	641,00		0,00	100
2.9	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция	м2	31,50	1 200,00	37 800,00	0,00	0,00	31,50	37 800,00		0,00	100
2.10	Боковая обмазочная гидроизоляция	м2	14,50	1 100,00	15 950,00	0,00	0,00	14,50	15 950,00		0,00	100
3	**Фундамент под оборудование (ФО-1,ФО-2)**											
3.1	Бетонные фундаменты	м3	0,14	22 500,00	3 217,50	0,00	0,00	0,14	3 217,50		0,00	100
3.2	Монтаж рам коробчатого сечения простым до 24 м	т	0,10	511 000,00	53 174,66	0,00	0,00	0,10	53 174,66		0,00	100
3.3	Электродуговая сварка покрытий	т	0,10	5 656,00	588,56	0,00	0,00	0,10	588,56		0,00	100
3.4	Закладные детали весом до 20кг	т	0,05	223 555,00	10 363,67	0,00	0,00	0,05	10 363,67		0,00	100
4	**Наружные и внутренние стены, перегородки**				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
4.1	Кладка простых наружных стен	м3	95,74	27 365,00	2 619 925,10	0,00	0,00	95,74	2 619 925,10		0,00	100
4.2	Кладка внутренних стен	м3	15,66	27 365,00	428 535,90	0,00	0,00	15,66	428 535,90		0,00	100
4.3	Армирование кладки стен и других конструкций	т	1,29	120 000,00	155 191,20	0,00	0,00	1,29	155 191,20		0,00	100
4.4	Закладные детали весом до 4кг	т	0,05	297 837,00	13 818,24	0,00	0,00	0,05	13 818,24		0,00	100
4.5	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича марки керамического М150 на растворе М25	м2	20,82	22 000,00	458 040,00	0,00	0,00	20,82	458 040,00		0,00	100
5	**Перемычки**											
5.1	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	шт	33,00	25 151,00	829 323,00	0,00	0,00	33,00	829 323,00		0,00	100
5.2	Балки подрамовые	т	0,04	230 535,00	9 879,52	0,00	0,00	0,04	9 879,52		0,00	100
5.3	Окрасочная металлических поверхностей	м2	1,45	220,00	319,00	0,00	0,00	1,45	319,00		0,00	100
5.4	Окраска металлических грунтованных поверхностей	м2	2,90	240,00	696,00	0,00	0,00	2,90	696,00		0,00	100
5.5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий насыпно изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо(Б-1)	м3	0,04	234 770,00	9 391,12	0,00	0,00	0,04	9 391,12		0,00	100
5.6	Сантехтурмашин блоков	м3	0,86	21 770,00	18 722,20	0,00	0,00	0,86	18 722,20		0,00	100
6	**Перекрытия**											
6.1	Ребристые и часторебристые панели, настилы, плиты	шт	14,00	34 751,00	486 514,00	0,00	0,00	14,00	486 514,00		0,00	100

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ-КУРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Кызылтау-Усть-Каменогорск» участка автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 1 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шалерны

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 июня по 20 августа 2016г.		
№	Наименование	Ед. изм	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во накумулятив	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
6.2	Опорные подушки ОП1	шт	25,00	42 523,00	1 063 075,00	0,00	0,00	25,00	1 063 075,00		0,00	100
6.3	Ящики соединительные МС1	т	0,02	30 781,00	646,49	0,00	0,00	0,02	646,49		0,00	100
6.4	Анкер А1	т	0,01	525 157,00	5 159,05	0,00	0,00	0,01	5 159,05		0,00	100
7	**Мягкая кровля**				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
7.1	Окрасочная гидроизоляция	м2	128,13	665,00	85 206,45	89,69	59 664,52		0,00	38,44	25 561,94	30
7.2	Утепление покрытий	м3	28,83	5 045,00	145 447,35	20,18	101 813,15		0,00	8,65	43 634,21	30
7.3	Цементно-песчаная стяжка толщиной до 20мм	м2	128,13	15 600,00	1 998 828,00	89,69	1 399 170,60		0,00	38,44	599 648,40	30
7.4	Армирование подстилающих слоев в набивном	т	0,14	170 000,00	23 959,80	0,10	16 771,86		0,00	0,04	7 187,94	30
7.5	Рулонная наплавляемая кровельная	м2	128,13	1 250,00	160 162,50	89,69	112 113,75		0,00	38,44	48 048,75	30
8	**Узел 1**											
8.1	Устройство примыканий кровель	м	12,60	2 497,00	31 462,20	8,82	22 023,54		0,00	3,78	9 438,66	30
8.2	Закладные детали весом до 4кг	т	0,02	297 807,00	5 368,53	0,01	3 752,57		0,00	0,01	1 608,16	30
8.3	Защитный фартук	м2	12,50	5 650,00	69 969,60	8,67	48 978,72		0,00	3,72	20 990,88	30
9	**Узел 2**				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
9.1	Закладные детали весом до 4кг	т	0,02	297 807,00	7 408,44	0,02	5 186,61		0,00	0,01	2 222,83	30
9.2	Защитный фартук	м2	14,00	5 650,00	79 100,90	9,80	55 370,00		0,00	4,20	23 730,00	30
10	**Узел 3**				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
10.1	Устройство примыканий кровель	м	66,20	2 497,00	165 301,40	46,34	115 710,98		0,00	19,86	49 590,42	30
10.2	Закладные детали весом до 4кг	т	0,03	297 807,00	9 205,21	0,02	6 443,65		0,00	0,01	2 761,56	30
10.3	Защитный фартук	м2	23,00	15 650,00	360 012,68	16,10	252 008,82		0,00	6,90	108 003,78	30
11	**Узел 4**											
11.1	Теплоизоляция канализационной трубы	м3	0,01	5 645,00	50,45	0,01	35,32		0,00	0,00	15,14	30
11.2	Закладные детали весом до 4 кг	т	0,00	297 807,00	431,82	0,00	302,27		0,00	0,00	129,55	30
11.3	Воротник	м2	0,07	25 157,00	1 760,99	0,07	1 760,99		0,00		0,00	0
11.4	Зонты	шт	1,00	1 740,00	1 740,00	1,00	1 740,00		0,00		0,00	0
12	**Ствол СбА-1**											
12.1	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В15	шт	1,00	25 644,00	25 644,00	1,00	25 644,00		0,00		0,00	0
13	**Фановый ствол СбКа-1**											
13.1	Зонты над шахтами	шт	1,00	1 740,00	1 740,00	1,00	1 740,00		0,00		0,00	0
13.2	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	0,34	220,00	74,80	0,34	74,80		0,00		0,00	0
13.3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	0,68	240,00	163,20	0,68	163,20		0,00		0,00	0
14	**Окна**				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
14.1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих	м2	0,75	956,00	717,00	0,00	0,00		0,00	0,75	717,00	100
14.2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых	м2	4,00	952,00	3 808,00	0,00	0,00		0,00	4,00	3 808,00	100
14.3	Доски подоконные из ПХВ профилей, шириной 350 мм	м2	4,75	71 981,80	341 909,75	0,00	0,00		0,00	4,75	341 909,75	100
15	**Двери**											
15.1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 2 м2	м2	1,89	21 848,80	41 292,72	1,89	41 292,72		0,00		0,00	0
15.2	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных срубовых стен площадью до 3 м2	м2	2,94	11 885,80	34 383,30	2,94	34 383,30		0,00		0,00	0

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ-КУРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Кызылтау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылжарда-Павлодар-Усинск» граница РФ» км 1286-1251, 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 июля по 20 августа 2016г		
№	Наименование	Ед. изм	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во выполнено	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
16	Двери металлические											
16.1	Установка дверей со стальными коробками, с раздвижными или распашнорасдвижными неутепленными полотнами и калитками	м2	5,04	19 047,00	96 248,88	5,04	96 248,88		0,00		0,00	0
17	Ворота											
17.1	Установка ворот со стальными коробками, с раздвижными или распашнорасдвижными неутепленными полотнами и калитками	м2	21,96	13 636,00	299 007,36	21,96	299 007,36		0,00		0,00	0
18	Полы. Тип 1											
18.1	Уплотнение грунта щебнем	м2	91,04	2 699,00	245 716,96	0,00	0,00		0,00	91,04	245 716,96	100
18.2	Щебеночный подстилающий слой	м3	7,28	16 580,00	120 755,46	0,00	0,00		0,00	7,28	120 755,46	100
18.3	Бетонная подготовка	м3	15,48	5 500,00	85 140,00	0,00	0,00		0,00	15,48	85 140,00	100
18.4	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,30	11 000,00	3 257,32	0,00	0,00		0,00	0,30	3 257,32	100
18.5	Бетонные покрытия	м2	91,04	3 630,00	330 475,20	0,00	0,00		0,00	91,04	330 475,20	100
19	Полы. Тип 2											
19.1	Уплотнение грунта щебнем	м2	11,68	2 699,00	31 524,32	0,00	0,00		0,00	11,68	31 524,32	100
19.2	Бетонный подстилающий слой	м3	0,93	5 500,00	5 139,20	0,00	0,00		0,00	0,93	5 139,20	100
19.3	Покрытие из керамических однородных плиток	м2	11,98	2 325,00	27 829,54	11,98	27 829,54		0,00		0,00	0
20	Полы. Тип 3											
20.1	Уплотнение грунта щебнем	м2	5,36	2 699,00	14 466,64	0,00	0,00		0,00	5,36	14 466,64	100
20.2	Бетонные стяжки толщиной до 60 мм	м2	5,36	4 535,00	24 254,00	0,00	0,00		0,00	5,36	24 254,00	100
20.3	Первый слой оклеечной гидроизоляции	м2	5,36	847,00	4 539,92	0,00	0,00		0,00	5,36	4 539,92	100
20.4	Последующий слой оклеечной гидроизоляции	м2	5,36	847,00	4 539,92	0,00	0,00		0,00	5,36	4 539,92	100
20.5	Бетонный подстилающий слой	м3	0,43	13 214,00	5 666,38	0,00	0,00		0,00	0,43	5 666,38	100
20.6	Покрытие из керамических однородных плиток	м2	5,36	32 323,00	173 251,28	5,36	173 251,28		0,00		0,00	0
21	Потолок											
21.1	Промазка и разделка стыков панелей полиуретаном	м	108,40	788,00	85 419,20	108,40	85 419,20		0,00		0,00	0
21.2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2	145,66	612,00	89 143,92	145,66	89 143,92		0,00		0,00	0
21.3	Улучшенная окраска потолков	м2	145,66	2 504,00	364 732,64	145,66	364 732,64		0,00		0,00	0
21.4	Подвесной потолок из минерального волокна класса "экстра" т 12 мм в комплекте	м2	17,04	12 804,00	218 180,16	17,04	218 180,16		0,00		0,00	0
22	Стены											
22.1	Простая штукатурка	м2	39,12	1177	46 044,24	0,00	0,00		0,00	39,12	46 044,24	100
22.2	Улучшенная штукатурка	м2	241,22	399	96 246,78	0,00	0,00		0,00	241,22	96 246,78	100
22.3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2	241,22	589	142 078,58	0,00	0,00		0,00	241,22	142 078,58	100
22.4	Улучшенная окраска стен	м2	241,22	670	161 617,40	241,22	161 617,40		0,00		0,00	0
22.5	Гладкие обшивки стен, откосов, пилястр и оконных	м2	39,12	3704	144 900,48	39,12	144 900,48		0,00		0,00	0
23	Откосы											
23.1	Штукатурка оконных и дверных откосов	м2	7,12	21 177,00	150 780,24	0,00	0,00		0,00	7,12	150 780,24	100
23.2	Сплошное выравнивание оконных и дверных откосов	м2	7,12	21 584,00	153 713,68	0,00	0,00		0,00	7,12	153 713,68	100
23.3	Улучшенная окраска	м2	7,12	1 552,25	11 052,02	7,12	11 052,02		0,00		0,00	0
24	Наружная отделка											
24.1	Цементно-известковая окраска (аксель)	м2	12,22	1 552,25	18 968,50	12,22	18 968,50		0,00		0,00	0
25	Инженерные ВНВ-1,ВНВ-2											

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ-КУРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 1 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 21 июля по 20 августа 2016г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во выполненных	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
25.1	Кладка стен прямых и каналов из кирпича керамического М150	м3	1,22	27 300,00	33 350,00	1,22	33 350,00		0,00		0,00	0
25.2	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,62	260 000,00	5 267,60	0,02	5 267,60		0,00		0,00	0
25.3	Плиты покрытия ПП12,5-8,0	шт	3,00	15 400,00	46 200,00	3,00	46 200,00		0,00		0,00	0
25.4	Армирование кладки стен и других конструкций-рядовые перемычки над отверстиями	т	0,80	150 000,00	714,00	0,00	714,00		0,00		0,00	0
26	Пожарная лестница Л1											
26.1	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,12	648 625,00	82 782,83	0,12	82 782,83		0,00		0,00	0
26.2	Монтажные изделия	т	0,02	580 500,00	10 666,32	0,02	10 666,32		0,00		0,00	0
26.3	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	3,86	220,00	849,20	3,86	849,20		0,00		0,00	0
26.4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	7,72	240,00	1 852,80	7,72	1 852,80		0,00		0,00	0
27	Переходная площадка ПП1 с ограждением ОГ1											
27.1	Площадка переходная ПП1 с ограждением ОГ1	т	0,07	540 500,00	36 892,11	0,07	36 892,11		0,00		0,00	0
27.2	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	1,90	220,00	418,00	1,90	418,00		0,00		0,00	0
27.3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	3,80	240,00	912,00	3,80	912,00		0,00		0,00	0
28	Пикет П1											
28.1	Щебеночное основание под фундаменты	м3	1,30	32 699,00	42 508,70	1,30	42 508,70		0,00		0,00	0
28.2	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских из бетона В22,5 толщ.150мм ,W6	м3	1,80	53 740,00	96 732,00	1,80	96 732,00		0,00		0,00	0
29	Пикет П2											
29.1	Щебеночное основание под фундаменты толщ.100мм	м3	1,50	32 699,00	49 048,50	1,50	49 048,50		0,00		0,00	0
29.2	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских из бетона В22,5 толщ.150мм ,W6	м3	2,07	53 740,00	111 241,80	2,07	111 241,80		0,00		0,00	0
30	Обрамление ворот В1 и В2											
30.1	Монтаж связей и раскосов из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м (ригели РР-1, РР-2 и обрамление обшивки из профлиста)	т	0,20	540 500,00	110 171,00	0,20	110 171,00		0,00		0,00	0
30.2	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	5,32	220,00	1 170,40	5,32	1 170,40		0,00		0,00	0
30.3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	10,64	240,00	2 553,60	10,64	2 553,60		0,00		0,00	0
31	Площадка входа ПВ1											
31.1	Щебеночное основание под фундаменты толщ.100мм	м3	0,40	32 699,00	13 079,60	0,40	13 079,60		0,00		0,00	0
31.2	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских из бетона В22,5 толщ.150мм ,W6	м3	0,43	53 740,00	23 108,20	0,43	23 108,20		0,00		0,00	0
31.3	Закладные детали весом до 20 кг	т	0,07	255 000,00	18 360,00	0,07	18 360,00		0,00		0,00	0
31.4	Бетонная подготовка толщиной 20 мм	м2	5,08	2 620,00	13 188,40	5,08	13 188,40		0,00		0,00	0
32	Отмостка											
32.1	Щебеночное основание толщ. конструкции 100мм	м3	4,78	32 699,00	156 301,22	4,78	156 301,22		0,00		0,00	0
32.2	Смесь асфальтобетонная горячая плотная мелкозернистая, типа Б, марки II СТ РК 1225-2003	м2	47,80	1 964,00	93 879,20	47,80	93 879,20		0,00		0,00	0
33	Сходы входа. Фундамент ФМ-1 - 12 шт.											

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ-КУРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылжар-Павлодар-Усинск-граница РФ» км 1205-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 21 июля по 10 августа 2016г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во выполненных	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
33.1	Копание вручную ям	м3	15,80	2 500,00	39 500,00	0,00	0,00	15,80	39 500,00		0,00	100
33.2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям	м3	12,98	2 750,00	35 695,00	0,00	0,00	12,98	35 695,00		0,00	100
33.3	Щебеночное основание под фундаменты	м3	0,19	2 699,00	518,21	0,00	0,00	0,19	518,21		0,00	100
33.4	Боковые фундаменты	м3	2,69	22 508,00	60 525,00	0,00	0,00	2,69	60 525,00		0,00	100
33.5	Боковая обмазочная гидроизоляция	м2	26,88	1 100,00	29 568,00	0,00	0,00	26,88	29 568,00		0,00	100
34	**Склад золы. Металлический каркас**											
34.1	Монтаж стоек СТ-1, СТ-2, СТ-3	т	2,08	568 500,00	1 165 559,75	0,00	0,00	2,08	1 165 559,75		0,00	100
34.2	Монтаж прогонов при шаге форм до 12 м (прогоны П-1,П-2; балки Б-1; ригели РР-1...РР-6)	т	1,59	568 500,00	893 706,04	0,00	0,00	1,59	893 706,04		0,00	100
34.3	Электродуговая сварка	т	3,67	1 200,00	4 408,79	0,00	0,00	3,67	4 408,79		0,00	100
34.4	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	99,20	220,00	21 824,00	0,00	0,00	99,20	21 824,00		0,00	100
34.5	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	198,40	240,00	47 616,00	0,00	0,00	198,40	47 616,00		0,00	100
35	**Склад золы. Ограждающие конструкции стен и кровли**											
35.1	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа	м2	110,00	23 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	110,00	2 530 000,00		0,00	100
35.2	Монтаж кровельного покрытия зданий из профил	м2	35,70	28 745,00	1 008 696,50	0,00	0,00	35,70	1 008 696,50		0,00	100
35.3	Стальные прижимные засветы из винипласта и ст	т	0,09	560 500,00	48 438,41	0,00	0,00	0,09	48 438,41		0,00	100
35.4	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	2,35	220,00	517,00	0,00	0,00	2,35	517,00		0,00	100
35.5	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	4,70	240,00	1 128,00	0,00	0,00	4,70	1 128,00		0,00	100
36	**Склад золы. Ворота В-1 с калиткой К-1**				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
36.1	Монтаж каркасов ворот с калиткой	т	0,17	678 922,00	112 361,59	0,17	112 361,59		0,00		0,00	0
36.2	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	4,50	220,00	990,00	4,50	990,00		0,00		0,00	0
36.3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	9,00	240,00	2 160,00	9,00	2 160,00		0,00		0,00	0
36.4	Обшивка ворот и калитки профилированным лист	м2	13,23	137 895,00	1 827 108,75	13,23	1 827 108,75		0,00		0,00	0
36.5	Подбетонка	м3	0,01	22 500,00	195,24	0,01	195,24		0,00		0,00	0

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ-КҰРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Жыланды-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 июля по 20 августа 2016г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
37	Склад соли. Полы											
37.1	Уплотнение грунта набивом	м2	61,52	2 658,00	163 028,00	0,00	0,00	61,52	163 028,00		0,00	100
37.2	Щебеночный подстилающий слой	м3	4,92	2 699,00	13 279,08	0,00	0,00	4,92	13 279,08		0,00	100
37.3	Бетонная подготовка	м3	6,15	5 500,00	33 825,00	0,00	0,00	6,15	33 825,00		0,00	100
37.4	Армирование подстилающих слоев и набетонок (сетки С1,С2)	т	0,20	11 200,00	2 287,49	0,00	0,00	0,20	2 287,49		0,00	100
37.5	Бетонные покрытия	м2	61,52	1 964,00	120 825,28	0,00	0,00	61,52	120 825,28		0,00	100
38	Склад соли. Пандус Ш 6,2х6=18,6 м2											
38.1	Щебеночное основание под фундаменты толщ.100мм	м3	1,86	2 699,00	5 020,14	1,86	5 020,14		0,00		0,00	0
38.2	Устройство фундаментных стен монолитных плоских Б22,5, толщ.150мм	м3	2,07	53 740,00	111 241,80	2,07	111 241,80		0,00		0,00	0
Б.	Архитектурно-строительная часть. Дымовая труба											
1	Земляные работы	м3	430,00	403,00	173 290,00	430,00	173 290,00		0,00		0,00	0
2	Фундамент под отливку ФМ1-3 шт.											
2.1	Бетонная подготовка	м3	2,00	5 500,00	11 000,00	2,00	11 000,00		0,00		0,00	0
2.2	Бетонные фундаменты	м3	20,10	22 500,00	452 250,00	20,10	452 250,00		0,00		0,00	0
2.3	Закладные детали весом более 20кг	т	0,06	255 000,00	15 682,50	0,06	15 682,50		0,00		0,00	0
2.4	Боковая обмазочная гидроизоляция	м2	50,10	1 100,00	55 110,00	50,10	55 110,00		0,00		0,00	0
2.5	Щебеночное основание под отмостку	м3	2,86	2 699,00	7 728,59	2,86	7 728,59		0,00		0,00	0
2.6	Смесь асфальтобетонные горячие плотные среднезернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2001	м2	24,90	19 640,00	489 036,00	24,90	489 036,00		0,00		0,00	0
3	Фундамент под стенд ФМ 600-1шт.											
3.1	Бетонная подготовка	м3	1,10	5 500,00	6 050,00	1,10	6 050,00		0,00		0,00	0
3.2	Обмазочная гидроизоляция	м2	11,00	1 280,00	14 080,00	11,00	14 080,00		0,00		0,00	0
3.3	Железобетонные фундаменты	м3	13,48	53 740,00	724 415,20	13,48	724 415,20		0,00		0,00	0
3.4	Закладные детали весом более 20кг	т	0,03	255 000,00	7 140,00	0,03	7 140,00		0,00		0,00	0
3.5	Металлоизделия закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,05	55 345,00	1 826,39	0,05	1 826,39		0,00		0,00	0
3.6	Кладка стенок и перегородок	м3	2,10	27 500,00	57 750,00	2,10	57 750,00		0,00		0,00	0

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ-КУРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция меридиана Центр-Восток «Астана-Павлодар-Кызылагаш-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1200-1251, 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шиликты

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 июля по 20 августа 2016г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во выполненное	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
3.7	Керамическая высокотемпературная плитка	м2	2,00	4 587,00	9 174,00	2,00	9 174,00		0,00		0,00	0
3.8	Подливка под оборудование толщиной д 50 мм	м2	2,70	36 800,00	99 360,00	2,70	99 360,00		0,00		0,00	0
3.9	Боковая обмазочная гидроизоляция	м2	41,00	1 100,00	45 100,00	41,00	45 100,00		0,00		0,00	0
3.10	Кладка отдельных участков и замена проемов	м3	0,05	27 500,00	1 375,00	0,05	1 375,00		0,00		0,00	0
3.11	Щебеночное основание под отмостку	м3	2,55	2 689,80	6 858,67	2,55	6 858,67		0,00		0,00	0
3.12	Смесь асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2003.	м2	22,00	1 964,80	43 208,00	22,00	43 208,00		0,00		0,00	0
3.13	Перекрытие кровли	м2	1,65	31 142,00	51 384,30	1,65	51 384,30		0,00		0,00	0
3.14	Металлическая рама	т	0,03	569 400,00	17 527,40	0,03	17 527,40		0,00		0,00	0
3.15	Ремонтные конструкции	т	0,03	210 456,00	6 524,14	0,03	6 524,14		0,00		0,00	0
3.16	Обшивка кровли стальной сталью по мет.плите	м2	1,65	160 800,00	265 320,00	1,65	265 320,00		0,00		0,00	0
3.17	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	5,00	220,00	1 100,00	5,00	1 100,00		0,00		0,00	0
3.18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	15,00	240,00	3 600,00	15,00	3 600,00		0,00		0,00	0
4	**Металлоконструкции дымной трубы**											
4.1	Ствол трубы с оттяжками и площадкой	т	4,20	350 655,00	1 472 751,00	4,20	1 472 751,00		0,00		0,00	0
4.2	Изготовление листовых конструкций массой свыше 0,5 т(ствол трубы с оттяжками и площадкой)	т	4,20	350 655,00	1 472 751,00	4,20	1 472 751,00		0,00		0,00	0
4.3	Очистка металлическим песком и обезжиривание	м2	134,00	250,00	33 500,00	134,00	33 500,00		0,00		0,00	0
4.4	Обезжиривание поверхностей	м2	268,00	380,00	101 840,00	268,00	101 840,00		0,00		0,00	0
4.5	Металлизация (напыление покрытия) внутренней поверхности ствола	м2	134,00	25 500,00	3 417 000,00	134,00	3 417 000,00		0,00		0,00	0
4.6	Очистка металлическим песком	м2	134,00	25 400,00	3 403 600,00	134,00	3 403 600,00		0,00		0,00	0
4.7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХО-811 наружной поверхности ствола	м2	134,00	240,00	32 160,00	134,00	32 160,00		0,00		0,00	0
4.8	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой	м2	25,00	220,00	5 500,00	25,00	5 500,00		0,00		0,00	0
4.9	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	75,00	240,00	18 000,00	75,00	18 000,00		0,00		0,00	0
II	**Инженерные системы**											
1	**Водопровод**											
1.1	Монтаж трубы стальные водогазопроводные ГОСТ 3262-75* ø15х2,8	м	5,20	3 506,00	18 231,20	5,20	18 231,20		0,00		0,00	0
	ø20х2,8	м	1,60	2 115,00	3 384,00	1,60	3 384,00		0,00		0,00	0

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ-КУРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Кокшетау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылжар-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шідерты

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 июля по 20 августа 2016 г.		
№	Наименование	Ед. изм	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во накопленных	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	Ф50х3.5	м	13,30	4 588,00	61 020,40	13,30	61 020,40		0,00		0,00	0
2	**Горячее водоснабжение Т3, Т4**											
2.1	Монтаж труб стальных водогазопроводных ГОСТ 3262-75* Ф15х2.8	м	4,50	3 506,00	15 777,00	4,50	15 777,00		0,00		0,00	0
	Ф20х2.8	м	4,50	2 115,00	9 517,50	4,50	9 517,50		0,00		0,00	0
3	**Канализация К1**											
3.1	Трубы канализационные полиэтиленовые ТУ 6-19-307-84 Ф50	м	2,10	5 012,00	10 525,20	2,10	10 525,20		0,00		0,00	0
	Ф100	м	14,80	6 021,00	89 110,80	14,80	89 110,80		0,00		0,00	0
4	**Отопление**											
4.1	Регистр из 2-х гладких труб Ф89х3.5, l=1,8м в 2 ряда.	шт	3,00	52 540,00	157 620,00	3,00	157 620,00		0,00		0,00	0
4.2	Трубопровод из ст. эл. сварных труб Ф20 х2,5мм, ГОСТ 8732-78.	м	24,10	3 506,00	84 494,60	24,10	84 494,60		0,00		0,00	0
5	**Вентиляция**											
5.1	Вентилятор крышный с электродвигателем РФЕ-500-АК-12-01*, ШКР №5.15;	шт	1,00	247 879,00	247 879,00	1,00	247 879,00		0,00		0,00	0
5.2	Решетка щелевая вентиляционная Р150;	шт	4,00	51 200,00	204 800,00	4,00	204 800,00		0,00		0,00	0
6	**Электроснабжение**											
6.1	Монтаж электро-сделий	шт	1,00	75 635,00	75 635,00	0,00	0,00		0,00	1,00	75 635,00	100
6.2	Монтаж комплектных изделий	комплект	1,00	155 655,00	155 655,00	0,00	0,00		0,00	1,00	155 655,00	100
6.3	Монтаж кабельных изделий	км	0,05	256 000,00	12 800,00	0,00	0,00		0,00	0,05	12 800,00	100
6.4	Монтаж электроприборов и осветительной арматуры	шт	40,00	10 020,00	400 800,00	0,00	0,00		0,00	40,00	400 800,00	100
7	**Силовое электрооборудование.**											
7.1	Монтаж электроприборов	шт	2,00	15 655,00	31 310,00	0,00	0,00		0,00	2,00	31 310,00	100
7.2	Монтаж комплектных изделий	комплект	4,00	20 565,00	82 260,00	0,00	0,00		0,00	4,00	82 260,00	100
7.3	Монтаж кабельных изделий	км	0,39	2 560,00	985,60	0,00	0,00		0,00	0,39	985,60	100
7.4	Монтаж электроприборов и осветительной арматуры	шт	82,00	10 020,00	821 640,00	82,00	821 640,00		0,00		0,00	0
7.5	Монтаж труб для прокладки кабеля	м	18,00	1 041,00	18 738,00	18,00	18 738,00		0,00		0,00	0
7.6	Монтаж металлоконструкций для заземления	м	62,00	3 561,00	220 782,00	62,00	220 782,00		0,00		0,00	0
8	**Пожарная сигнализация**											
8.1	Монтаж контактных изделий	комплект	1,00	155 655,34	155 655,34	1,00	155 655,34		0,00		0,00	0
8.2	Монтаж оборудования и извещателей	шт	27,00	11 529,00	311 283,00	27,00	311 283,00		0,00		0,00	0
8.3	Монтаж кабелей и труб для прокладки кабеля	м	171,00	1 054,00	180 234,00	171,00	180 234,00		0,00		0,00	0
В	**Раздел ТХ.**											
1	Шкаф металлический для одежды 2-х секционный	шт	3,00	43 865,00	131 595,00	3,00	131 595,00		0,00		0,00	0
2	Комплект письменный (стол и 6 стульев)	шт	1,00	36 877,00	36 877,00	1,00	36 877,00		0,00		0,00	0
3	Шкаф металлический для хранения реактивов	шт	1,00	43 865,00	43 865,00	1,00	43 865,00		0,00		0,00	0

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ-КУРЫЛЫС"												
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылжар-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в г.Щадринск												
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 июля по 20 августа 2016г.			
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во накопленное	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
6	Бачок для воды эмалированный	шт	1,00	3 643,00	3 643,00	1,00	3 643,00		1,00		0,00	0
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ (%)				42 724 486,66		22 394 692,43		16 857 083,06		3 512 791,17	48

Заказчик:
ПОФ АО "НК" КазАвтожол
Заместитель директора — А.Касымханов
Куратор — К. Дюсекеев
Начальник отдела контроля качества и приёмки работ — А. Жаксылыков

Руководитель РГУ "Павлодарскаялаборатория КАД МИР РК" — К.Койшыбаева

Подрядчик:
ТОО "АЙЗАТ-КУРЫЛЫС"
Директор — Б. Купафонов

Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга — К.Кабулова

Расценки проверил — А.Логвиненко
Технический надзор - представитель ТОО "Астана-Технадзор" — Искужанов Е.М.

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 июля по 20 августа 2016г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
ВЕДОМОСТЬ 1600 – Заправочный пункт: Операторная. Теплоотражение												
А.	Архитектурно-строительная часть. АЗС											
1	Земляные работы	м3	81,44	500,00	40 720,00	0,00	0,00		0,00	81,44	40 720,00	100
2	Фундамент ленточный Фл-1,Фл-2											
2.1	Бетонная подготовка под ФЛ1	м3	2,06	5 500,00	11 330,00	0,00	0,00		0,00	2,06	11 330,00	100
2.2	Бетонные ленточные фундаменты	м3	5,00	7 500,00	37 500,00	0,00	0,00		0,00	5,00	37 500,00	100
2.3	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,20	250 000,00	49 195,00	0,00	0,00		0,00	0,20	49 195,00	100
3	Блоки ФБС											
3.1	Блоки стен подвалов до 0,5т	шт	16,00	15 000,00	240 000,00	0,00	0,00		0,00	16,00	240 000,00	100
3.2	Блоки стен подвалов до 1т	шт	18,00	16 500,00	297 000,00	0,00	0,00		0,00	18,00	297 000,00	100
3.3	Монолитные заделки	м3	3,80	28 000,00	106 400,00	0,00	0,00		0,00	3,80	106 400,00	100
3.4	Армирование кладки стен и других конструкций (сетки С-1)	т	0,04	165 000,00	5 913,60	0,00	0,00		0,00	0,04	5 913,60	100
3.5	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150 мм	км	0,01	22 550,00	275,11	0,00	0,00		0,00	0,01	275,11	100
3.6	Установка пилы из стальных труб диаметром 127 мм	шт	2,00	2 815,00	5 630,00	0,00	0,00		0,00	2,00	5 630,00	100
3.7	Гидроизоляция боковая обмазочная	м2	48,96	1 200,00	58 752,00	0,00	0,00		0,00	48,96	58 752,00	100
3.8	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная	м2	16,08	1 100,00	17 688,00	0,00	0,00		0,00	16,08	17 688,00	100
4	Фундамент под перегородку											
4.1	Ленточный фундамент бетонный	м3	0,80	8 500,00	6 800,00	0,80	6 800,00		0,00		0,00	0
4.2	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,14	250 000,00	34 275,00	0,14	34 275,00		0,00		0,00	0
4.3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная	м2	1,20	1 000,00	1 200,00	1,20	1 200,00		0,00		0,00	0
5	Стены											
5.1	Кладка наружных стен толщиной 510 мм из кир	м3	27,45	27 365,00	751 196,62	27,45	751 196,62		0,00		0,00	0
5.2	Кладка наружных стен толщиной 380 мм из кир	м3	8,71	27 365,00	238 458,61	8,71	238 458,61		0,00		0,00	0
5.3	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,53	165 000,00	86 694,30	0,53	86 694,30		0,00		0,00	0
5.4	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	м2	54,90	250,00	13 725,00	54,90	13 725,00		0,00		0,00	0
5.5	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе	м3	5,49	30 415,00	166 978,35	5,49	166 978,35		0,00		0,00	0

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"											
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты											
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 июля по 20 августа 2016г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
6	**Перегородки**											
6.1	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича	м2	21,08	15 700,00	331 008,33	21,08	331 008,33		0,00		0,00	0
6.2	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен (в тамбуре)	м3	0,69	2 458,00	1 696,02	0,69	1 696,02		0,00		0,00	0
7	**Перемычки**											
7.1	Укладка перемычек	шт	17,00	4 500,00	76 500,00	17,00	76 500,00		0,00		0,00	0
7.2	Арматурные стыковые накладки	т	0,00	240 000,00	900,00	0,00	900,00		0,00		0,00	0
7.3	Монтажные изделия до 20 кг	т	0,02	210 000,00	4 231,50	0,02	4 231,50		0,00		0,00	0
7.4	Монтажные изделия свыше 20 кг	т	0,05	210 000,00	11 392,50	0,05	11 392,50		0,00		0,00	0
7.5	Установка гильз (ввод В-д)	м	1,40	2 000,00	2 800,00	1,40	2 800,00		0,00		0,00	0
7.6	Установка гильз (ввод ЭЛ)	м	10,40	2 000,00	20 800,00	10,40	20 800,00		0,00		0,00	0
7.7	Установка гильз(ввод СС)	м	10,40	2 000,00	20 800,00	10,40	20 800,00		0,00		0,00	0
8	**Перекрытие отм. +2,7м**											
8.1	Многопустотные панели	шт	4,00	60 000,00	240 000,00	4,00	240 000,00		0,00		0,00	0
8.2	Анкер А-1	т	0,00	320 000,00	1 331,20	0,00	1 331,20		0,00		0,00	0
8.3	Покрытие цементно-песчаным раствором	м2	0,00	21 000,00	87,36	0,00	87,36		0,00		0,00	0
9	**Чердак**											
9.1	Прокладная пароизоляция в один слой	м2	19,00	566,00	10 754,00	19,00	10 754,00		0,00		0,00	0
9.2	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-225 ГОСТ 9573-96	м2	19,00	2 115,00	40 185,00	19,00	40 185,00		0,00		0,00	0
9.3	Выравнивающие цементно-песчаные стяжки	м2	19,00	5 888,00	111 872,00	19,00	111 872,00		0,00		0,00	0
9.4	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,02	250 000,00	5 272,50	0,02	5 272,50		0,00		0,00	0
9.5	Прокладная пароизоляция из рубероида	м2	14,00	2 580,00	36 120,00	14,00	36 120,00		0,00		0,00	0
9.6	Продухи-бит	м2	0,06	36 650,00	2 199,00	0,06	2 199,00		0,00		0,00	0
10	**Стропильная кровля**											
10.1	Стропила	м3	0,30	69 065,00	20 719,50	0,30	20 719,50		0,00		0,00	0
10.2	Элементы каркаса из брусьев	м3	0,35	73 281,00	25 428,51	0,35	25 428,51		0,00		0,00	0

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шиллерты

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 июля по 20 августа 2016г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
10.3	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,65	1 874,00	1 212,48	0,65	1 212,48		0,00		0,00	0
10.4	Обшивка каркасных стен досками обшивки	м2	5,00	1 650,00	8 250,00	5,00	8 250,00		0,00		0,00	0
10.5	Сплошной рабочего настила толщиной 50 мм	м2	10,80	5 640,00	60 912,00	10,80	60 912,00		0,00		0,00	0
10.6	Установка скрыток	т	0,05	54 444,00	2 618,76	0,05	2 618,76		0,00		0,00	0
10.7	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	м2	25,50	7 850,00	200 175,00	25,50	200 175,00		0,00		0,00	0
10.8	Планка карнизная	м	6,50	1 880,00	12 220,00	6,50	12 220,00		0,00		0,00	0
10.9	Мелкие покрытия	м2	5,47	1 880,00	10 283,60	5,47	10 283,60		0,00		0,00	0
11	**Вентшахта ВШ-1**											
11.1	Кладка стен приямков и каналов	м3	0,65	26 500,00	17 225,00	0,65	17 225,00		0,00		0,00	0
11.2	Армирование кладки стен и других конструкций /С1/	т	0,01	165 000,00	1 826,55	0,01	1 826,55		0,00		0,00	0
11.3	Оклеечная пароизоляция в один слой	м2	5,41	665,00	3 597,65	5,41	3 597,65		0,00		0,00	0
11.4	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-96	м3	0,43	5 045,00	2 183,48	0,43	2 183,48		0,00		0,00	0
11.5	Крепление кладки вентшахты уголком	т	0,04	50 600,00	1 892,44	0,04	1 892,44		0,00		0,00	0
11.6	Улучшенная штукатурка стен	м2	5,41	1 177,00	6 367,57	5,41	6 367,57		0,00		0,00	0
11.7	Установка зонтов над шахтами	шт	1,00	1 740,00	1 740,00	1,00	1 740,00		0,00		0,00	0
11.8	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	4,98	220,00	1 095,60	4,98	1 095,60		0,00		0,00	0
11.9	Окраска металлических поверхностей	м2	9,96	240,00	2 390,40	9,96	2 390,40		0,00		0,00	0
12	**Пол тип А**											
12.1	Бетонный подстилающий слой	м3	0,91	20 007,00	18 262,39	0,91	18 262,39		0,00		0,00	0
12.2	Тепло- и звукоизоляция	м3	0,55	34 778,00	19 047,22	0,55	19 047,22		0,00		0,00	0
12.3	Цементные стяжки толщиной 30 мм	м2	11,41	1 113,00	12 699,33	11,41	12 699,33		0,00		0,00	0
12.4	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,01	250 000,00	3 000,00	0,01	3 000,00		0,00		0,00	0
12.5	Линолеум	м2	11,41	2 197,60	25 067,77	11,41	25 067,77		0,00		0,00	0
12.6	Плинтус поливинилхлоридный	м	18,59	433,00	8 049,47	18,59	8 049,47		0,00		0,00	0
13	**Пол тип Б**											

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ-КУРЫЛЫС"											
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты											
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 июля по 20 августа 2016г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
13.1	Бетонный подстилающий слой	м3	0,19	20 007,00	3 889,36	0,19	3 889,36		0,00		0,00	0
13.2	Цементные стяжки толщиной 20 мм	м2	2,43	34 778,00	84 510,54	2,43	84 510,54		0,00		0,00	0
13.3	Гидроизоляция обмазочная	м2	2,43	1 000,00	2 430,00	2,43	2 430,00		0,00		0,00	0
13.4	Цементные стяжки толщиной до 32мм	м2	2,43	1 123,00	2 728,89	2,43	2 728,89		0,00		0,00	0
13.5	Керамические однощветные плитки с шероховатой поверхностью	м2	2,43	2 115,00	5 139,45	2,43	5 139,45		0,00		0,00	0
13.6	Плинтус керамический	м	6,49	433,00	2 810,17	6,49	2 810,17		0,00		0,00	0
14	**Пол тип В**											
14.1	Бетонный подстилающий слой	м3	0,17	20 007,00	3 313,16	0,17	3 313,16		0,00		0,00	0
14.2	Устройство герметизации	м	9,80	1 027,00	10 064,60	9,80	10 064,60		0,00		0,00	0
14.3	Тепло- и звукоизоляция	м3	0,10	44 544,00	4 425,89	0,10	4 425,89		0,00		0,00	0
14.4	Устройство герметизации из монтажной пены по периметру витражей	м2	58,68	1 027,00	60 264,36	58,68	60 264,36		0,00		0,00	0
14.5	Цементные стяжки толщиной 20 мм	м2	2,07	1 113,00	2 303,91	2,07	2 303,91		0,00		0,00	0
14.6	Керамические однощветные плитки с шероховатой поверхностью	м2	2,07	2 323,00	4 808,61	2,07	4 808,61		0,00		0,00	0
14.5	Плинтус поливинилхлоридных	м	2,47	433,00	1 069,51	2,47	1 069,51		0,00		0,00	0
15	**Окна ОК-1, ОК-2**											
15.1	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60	м2	3,78	2 951,00	11 154,78	3,78	11 154,78		0,00		0,00	0
15.2	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина	м2	3,78	2 951,00	11 154,78	3,78	11 154,78		0,00		0,00	0
15.3	Мелкие покрытия	м2	0,72	2 951,00	2 124,72	0,72	2 124,72		0,00		0,00	0
16	**Двери**											
16.1	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами	м2	1,89	12 550,00	23 719,50	1,89	23 719,50		0,00		0,00	0
16.2	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен	м2	4,83	16 646,00	80 400,18	4,83	80 400,18		0,00		0,00	0
17	**Потолок**											
17.1	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	м	10,50	2 450,00	25 725,00	10,50	25 725,00		0,00		0,00	0
17.2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2	15,80	1 177,00	18 596,60	15,80	18 596,60		0,00		0,00	0
17.3	Простая окраска стен	м2	15,80	240,00	3 792,00	15,80	3 792,00		0,00		0,00	0

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Усвенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 июля по 20 августа 2016г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяц	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
18	Стены											
18.1	Улучшенная штукатурка стен	м2	56,00	3 321,00	185 976,00	56,00	185 976,00		0,00		0,00	0
18.2	Улучшенная окраска стен	м2	56,00	240,00	13 440,00	56,00	13 440,00		0,00		0,00	0
18.3	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов	м2	17,95	3 312,00	59 450,40	17,95	59 450,40		0,00		0,00	0
19	Откосы											
19.1	Штукатурка плоских оконных и дверных откосов	м2	4,43	3 321,00	14 712,03	4,43	14 712,03		0,00		0,00	0
19.2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2	4,43	1 177,00	5 214,11	4,43	5 214,11		0,00		0,00	0
19.3	Улучшенная окраска откосов	м2	4,43	240,00	1 063,20	4,43	1 063,20		0,00		0,00	0
20	Отмостка											
21.1	Щебеночные основания под отмостку	м3	2,28	3 099,00	7 065,72	2,28	7 065,72		0,00		0,00	0
21.2	Асфальтобетонные смеси	м2	22,80	1 964,00	44 779,20	22,80	44 779,20		0,00		0,00	0
Б	Архитектурно-строительная часть. Топливохранилище											
1	Земляные работы	м3	1282,00	500,00	641 000,00	1 282,00	641 000,00		0,00		0,00	0
2	Элементы топливопровода (лотки сборные,монолитные,плиты покрытия)											
2.1	Песчаное основание под трубопроводы	м3	2,31	9 409,00	21 765,69	0,00	0,00		0,00	2,31	21 765,69	100
2.2	Непроходные каналы одноячейковые перекрываемые или опирающиеся на плиты	м3	4,71	5 660,00	26 658,60	4,71	26 658,60		0,00		0,00	0
2.3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям	м3	6,45	2 506,00	16 165,96	6,45	16 165,96		0,00		0,00	0
2.4	Устройство стен и днищ /монолитный лоток возле острова/	м3	0,60	5 660,00	3 396,00	0,60	3 396,00		0,00		0,00	0
2.5	Гидроизоляция боковая обмазочная	м2	1,55	1 100,00	1 705,00	1,55	1 705,00		0,00		0,00	0
3	ЖБК конструкции топливохранилища											
3.1	Бетонная подготовка	м3	9,70	5 500,00	53 350,00	9,70	53 350,00		0,00		0,00	0
3.2	Цементные стяжки толщиной 20 мм	м2	88,33	1 650,00	145 744,50	88,33	145 744,50		0,00		0,00	0
3.3	Гидроизоляция оклечная горизонтальная	м2	88,33	1 000,00	88 330,00	88,33	88 330,00		0,00		0,00	0
3.4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	м3	71,32	16 424,00	1 171 359,68	71,32	1 171 359,68		0,00		0,00	0

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 июля по 20 августа 2016г.		
№	Наименование	Ед. изм	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
3.5	Закладные детали весом до 4 кг	т	0,03	297 807,00	9 380,92	0,03	9 380,92		0,00		0,00	0
3.6	Закладные детали весом до 20кг	т	0,08	255 000,00	19 912,95	0,08	19 912,95		0,00		0,00	0
3.7	Подушка из керамзитового гравия	м3	5,03	6 500,00	32 662,50	5,03	32 662,50		0,00		0,00	0
3.8	Гидроизоляция боковая обмазочная	м2	162,04	1 100,00	178 241,80	162,04	178 241,80		0,00		0,00	0
3.9	Цементные стяжки толщиной 40мм	м2	74,37	5 888,00	437 890,56	74,37	437 890,56		0,00		0,00	0
3.10	Прогоны	т	0,26	35 100,00	9 121,09	0,26	9 121,09		0,00		0,00	0
3.11	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	7,80	220,00	1 716,00	7,80	1 716,00		0,00		0,00	0
3.12	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	15,60	240,00	3 744,00	15,60	3 744,00		0,00		0,00	0
3.13	Бетонные фундаменты под оборудование	м3	0,46	7 500,00	3 450,00	0,46	3 450,00		0,00		0,00	0
3.14	Обратная засыпка песком топливохранилища	м3	257,23	1 600,00	411 568,00	257,23	411 568,00		0,00		0,00	0
3.15	Уплотнение грунта	м3	257,23	1 220,00	313 820,60	257,23	313 820,60		0,00		0,00	0
3.16	Бетонный бортик	м3	3,10	14 400,00	44 640,00	3,10	44 640,00		0,00		0,00	0
4	**Приямок ПР-1**											
4.1	Устройство щебеночных покрытий	м2	1,44	2 699,00	3 886,56	1,44	3 886,56		0,00		0,00	0
4.2	Устройство стен и днищ	м3	1,00	36 424,00	36 424,00	1,00	36 424,00		0,00		0,00	0
4.3	Устройство монолитных бетонных прямоугольных приямков,бетон В20,W6,F75	м3	1,00	21 677,00	21 677,00	1,00	21 677,00		0,00		0,00	0
4.4	Закладные детали весом до 4 кг	т	0,02	297 807,00	6 313,51	0,02	6 313,51		0,00		0,00	0
4.5	Гидроизоляция боковая обмазочная	м2	6,00	1 100,00	6 600,00	6,00	6 600,00		0,00		0,00	0
5	**Ограждение топливохранилища**											
5.1	Монтаж лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверок с теплоизоляционной обшивкой/установка ограждения ОГ-1/	т	0,65	258 955,00	168 605,60	0,65	168 605,60		0,00		0,00	0
5.2	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	42,45	220,00	9 339,00	42,45	9 339,00		0,00		0,00	0
5.3	Окраска металлических огрунтованных поверхнос	м2	84,90	240,00	20 376,00	84,90	20 376,00		0,00		0,00	0
6	**Лотки Л-1**											
6.1	Щебеночное покрытие	м2	18,07	2 699,00	48 776,33	18,07	48 776,33		0,00		0,00	0
6.2	Устройство стен и днища (монолитный лоток возле остановки)	м3	4,50	36 424,00	163 908,00	4,50	163 908,00		0,00		0,00	0
6.3	Закладные детали весом до 4 кг	т	0,07	297 807,00	20 727,37	0,07	20 727,37		0,00		0,00	0

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ-КУРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 июля по 20 августа 2016г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
6.4	Стальные конструкции, остающиеся в теле бетона	т	0,39	378 700,00	147 124,95	0,39	147 124,95		0,00		0,00	0
7	**Решетка Р-1**											
7.1	Металлические решетки приямков	т	0,27	258 955,00	70 668,82	0,27	70 668,82		0,00		0,00	0
7.2	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	2,53	220,00	556,60	2,53	556,60		0,00		0,00	0
7.3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	5,06	240,00	1 214,40	5,06	1 214,40		0,00		0,00	0
8	**Лоток Л-2**											
8.1	Щебеночное покрытие	м2	22,40	2 699,00	60 457,60	22,40	60 457,60		0,00		0,00	0
8.2	Устройство стен и дниц	м3	5,51	36 424,00	200 696,24	5,51	200 696,24		0,00		0,00	0
8.3	Закладные детали весом до 4 кг	т	0,21	297 807,00	63 283,99	0,21	63 283,99		0,00		0,00	0
8.4	Стальные конструкции, остающиеся в теле	т	0,47	378 700,00	179 238,71	0,47	179 238,71		0,00		0,00	0
8.5	Цементные стяжки толщиной до 60мм	м2	5,60	28 500,00	159 600,00	5,60	159 600,00		0,00		0,00	0
9	**Решетка Р-1/лоток Л-2 и приямок Пр-2/**											
9.1	Металлические решетки приямков	т	0,34	258 955,00	87 588,94	0,34	87 588,94		0,00		0,00	0
9.2	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	9,13	220,00	2 008,60	9,13	2 008,60		0,00		0,00	0
9.3	Окраска металлических поверхностей	м2	18,26	240,00	4 382,40	18,26	4 382,40		0,00		0,00	0
10	**Приямок ПР-2**											
10.1	Щебеночное покрытие	м2	0,81	2 699,00	2 186,19	0,81	2 186,19		0,00		0,00	0
10.2	Устройство стен и дниц	м3	0,82	36 424,00	29 867,68	0,82	29 867,68		0,00		0,00	0
10.3	Закладные детали весом до 20 кг	т	0,00	255 000,00	1 020,00	0,00	1 020,00		0,00		0,00	0
10.4	Стальные конструкции, остающиеся в теле бетона	т	0,02	378 700,00	8 596,49	0,02	8 596,49		0,00		0,00	0
10.5	Установка гильз из стальных труб диаметром 325 мм	шт	1,00	5 400,00	5 400,00	1,00	5 400,00		0,00		0,00	0
10.6	Гидроизоляция боковая обмазочная	м2	33,08	1 100,00	36 382,50	33,08	36 382,50		0,00		0,00	0
11	**Решетка Р-2**											
11.1	Металлические решетки приямков	т	0,02	258 955,00	4 044,88	0,02	4 044,88		0,00		0,00	0
11.2	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	0,50	220,00	110,00	0,50	110,00		0,00		0,00	0
11.3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	1,00	240,00	240,00	1,00	240,00		0,00		0,00	0

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ-КУРЫЛЫС"											
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты											
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 июля по 20 августа 2016г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
12	**Крышка смотровой трубы. Приемник утечек М2, смотровая труба**											
12.1	Изготовление конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр./	т	0,24	377 400,00	90 760,93	0,24	90 760,93		0,00		0,00	0
12.2	Приемник утечек	1бак	3,00	1 980,00	5 940,00	3,00	5 940,00		0,00		0,00	0
12.3	Двухслойная окраска стальных балок и труб	м2	7,64	240,00	1 833,60	7,64	1 833,60		0,00		0,00	0
12.4	Смотровая асбестоцементная труба	км	0,01	387 000,00	5 108,40	0,01	5 108,40		0,00		0,00	0
12.5	Заделка смотровой трубы цементным раствором	м3	0,09	25 500,00	2 295,00	0,09	2 295,00		0,00		0,00	0
13	**Крышка технологического колодца М1**											
13.1	Монтаж крышки колодца	т	0,20	2 560,00	501,89	0,20	501,89		0,00		0,00	0
13.2	Очистка щетками и обеспыливание	м2	1,27	770,00	977,90	1,27	977,90		0,00		0,00	0
13.4	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	12,69	900,00	11 421,00	12,69	11 421,00		0,00		0,00	0
13.5	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	25,38	240,00	6 091,20	25,38	6 091,20		0,00		0,00	0
14	**Колодец технологический К1**											
14.1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков	т	1,12	288 000,00	323 040,96	1,12	323 040,96		0,00		0,00	0
14.2	Гидроизоляция боковая обмазочная	м2	20,49	1 100,00	22 539,00	20,49	22 539,00		0,00		0,00	0
14.3	Огрунтовка внутренних металлических поверхностей	м2	20,49	220,00	4 507,80	20,49	4 507,80		0,00		0,00	0
14.4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	20,49	240,00	4 917,60	20,49	4 917,60		0,00		0,00	0
15	**Крышка колодца для слива нефтепродуктов М4, крышка М-5 приемка ПР1**				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
15.1	Монтаж крышки колодца	т	0,11	2 564,00	294,27	0,11	294,27		0,00		0,00	0
15.2	Очистка щетками и обеспыливание	м2	0,95	780,00	741,00	0,95	741,00		0,00		0,00	0
15.3	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	9,50	220,00	2 090,00	9,50	2 090,00		0,00		0,00	0
15.4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	19,00	240,00	4 560,00	19,00	4 560,00		0,00		0,00	0
16	**Приямок ПР-3**											
16.1	Уплотнение грунта	м2	1,21	2 500,00	3 025,00	1,21	3 025,00		0,00		0,00	0
16.2	Устройство стен и дна	м3	1,20	36 424,00	43 708,80	1,20	43 708,80		0,00		0,00	0

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 июля по 20 августа 2016г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
16.5	Закладные детали весом до 20 кг	т	0,02	255 000,00	4 182,00	0,02	4 182,00		0,00		0,00	0
17	**Островок заправочный монолитный**											
17.1	Уплотнение грунта щебнем	м2	12,96	2 500,00	32 400,00	12,96	32 400,00		0,00		0,00	0
17.2	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	3,60	53 740,00	193 464,00	3,60	193 464,00		0,00		0,00	0
17.3	Металлические решетки приямков (Р-1)	т	0,01	315 564,00	3 786,77	0,01	3 786,77		0,00		0,00	0
17.4	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	0,67	220,00	147,40	0,67	147,40		0,00		0,00	0
17.5	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	1,34	240,00	321,60	1,34	321,60		0,00		0,00	0
17.6	Гидроизоляция боковая обмазочная	м2	6,66	1 100,00	7 321,60	6,66	7 321,60		0,00		0,00	0
18	**Фундамент ФМ-1**											
18.1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,10	6 200,00	620,00	0,10	620,00		0,00		0,00	0
18.2	Устройство ж/бетонных фундаментов	м3	0,86	8 500,00	7 310,00	0,86	7 310,00		0,00		0,00	0
18.3	Болты строительные с гайками, анкерные	шт	8,00	120,00	960,00	8,00	960,00		0,00		0,00	0
18.4	Гидроизоляция боковая обмазочная	м2	6,80	1 100,00	7 480,00	6,80	7 480,00		0,00		0,00	0
19	**Навес**											
19.1	Стойки	т	0,21	198 565,00	42 191,09	0,21	42 191,09		0,00		0,00	0
19.2	Электродуговая сварка покрытий	т	0,21	2 564,00	544,80	0,21	544,80		0,00		0,00	0
19.3	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	т	0,18	198 565,00	35 465,69	0,18	35 465,69		0,00		0,00	0
19.4	Электродуговая сварка покрытий	т	0,18	2 564,00	457,96	0,18	457,96		0,00		0,00	0
19.5	Прогоны дополнительные к кровельные из	т	0,09	159 955,60	15 115,75	0,09	15 115,75		0,00		0,00	0
19.6	Электродуговая сварка покрытий	т	0,09	2 564,00	242,30	0,09	242,30		0,00		0,00	0
19.7	Очистка щетками и обеспыливание	м2	1,47	780,00	1 146,60	1,47	1 146,60		0,00		0,00	0
19.8	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	14,69	220,00	3 231,80	14,69	3 231,80		0,00		0,00	0
19.9	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	29,38	240,00	7 051,20	29,38	7 051,20		0,00		0,00	0
19.10	Монтаж кровельного покрытия	м2	12,00	15 600,00	187 200,00	12,00	187 200,00		0,00		0,00	0
В	**Инженерные системы**											
1	**Водопровод В1**											

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 июля по 20 августа 2016г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1.1	Трубы полиэтиленовые PE 100 SDR 11 питьевые СТ РК ИСО 4427-2004 ⌀20x2.3	м	12,00	2 112,00	25 344,00	12,00	25 344,00		0,00		0,00	0
1.2	Трубы полиэтиленовые PE 100 SDR 11 питьевые СТ РК ИСО 4427-2004 ⌀25x1,5	м	4,00	2 631,00	10 524,00	4,00	10 524,00		0,00		0,00	0
2	**Горячее водоснабжение Т3, Т4**											
2.1	Трубы полипропиленовые напорные PP-R SDR 6, PN20СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 ⌀20	м	2,00	2 631,00	5 262,00	2,00	5 262,00		0,00		0,00	0
3	**Канализация К1**											
3.1	Трубы канализационные из ПНД СТ РК ИСО 8772-2004 ⌀50x3	м	3,00	5 012,00	15 036,00	3,00	15 036,00		0,00		0,00	0
3.2	Трубы канализационные из ПНД СТ РК ИСО 8772-2004 ⌀110x3,5	м	5,00	6 021,00	30 105,00	5,00	30 105,00		0,00		0,00	0
3.3	Трубы чугунные канализационные (на выпуск) ТЧК-100 ГОСТ 6942-98	м	5,00	11 200,00	56 000,00	5,00	56 000,00		0,00		0,00	0
4	**Ливневая канализация**											
4.1	Труба полипропиленовая гофрированная с раструбом ГОСТ Р 54475-2011 ID300 SN 8 PP	м	19,80	159,00	3 148,20	19,80	3 148,20		0,00		0,00	0
4.2	Колодец канализационный, Тип.пр 902-09-22.84 ⌀1000	шт	1,00	56 000,00	56 000,00	1,00	56 000,00		0,00		0,00	0
4.3	Колодец канализационный, Тип.пр 902-09-22.84 ⌀2000	шт	1,00	89 000,00	89 000,00	1,00	89 000,00		0,00		0,00	0
4.4	Локальные очистные сооружения "Wavin-Labko Oy"	компл.	1,00	560 000,00	560 000,00	1,00	560 000,00		0,00		0,00	0
5	**Отопление:**											
5.1	коллектор с оребренным нагревателем заземлен серии TWT 11001 со встроенным [illegible]	шт/кВт	6/6,0	45 622,00		6/6,0	0,00		0,00		0,00	0
6	**Вентиляция**											
6.1	Воздуховод стальной оцинкованный класса Н (нормальные), ГОСТ 14918-80, 150x150 толщина стали 0,5 мм.	м	2,50	1 000,00	2 500,00	2,50	2 500,00		0,00		0,00	0
7	**Электроосвещение и силовое электрооборудование.**											
7.1	Монтаж комплектных изделий	компл.	2,00	20 565,00	41 130,00	2,00	41 130,00		0,00		0,00	0
7.2	Монтаж светильников	шт	7,00	10 020,00	70 140,00	7,00	70 140,00		0,00		0,00	0

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 июля по 20 августа 2016г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
7.3	Монтаж источников света	шт	13,00	10 020,00	130 260,00	13,00	130 260,00		0,00		0,00	0
7.4	Монтаж электроустановочных изделий	шт	38,00	75 653,00	2 874 814,00	38,00	2 874 814,00		0,00		0,00	0
7.5	Монтаж кабелей и проводов	м	188,00	2 560,00	481 280,00	188,00	481 280,00		0,00		0,00	0
7.6	Монтаж труб и изделий для прокладки кабеля	м	166,00	1 041,00	172 806,00	166,00	172 806,00		0,00		0,00	0
7.7	Монтаж заземления и молниезащиты	шт	2,00	3 560,00	7 120,00	2,00	7 120,00		0,00		0,00	0
7.8	Монтаж заземления и молниезащиты	м	182,00	3 560,00	647 920,00	182,00	647 920,00		0,00		0,00	0
8	**Пожарная сигнализация**											
8.1	Монтаж комплектных изделий	шт	5,00	150 655,00	753 275,00	5,00	753 275,00		0,00		0,00	0
8.2	Монтаж электроустановочных изделий	шт	7,00	11 529,00	80 703,00	7,00	80 703,00		0,00		0,00	0
8.3	Монтаж кабелей, проводов, труб и изделий для пр	м	92,00	1 041,00	95 772,00	92,00	95 772,00		0,00		0,00	0
9	**Система громкой связи.**											
9.1	Монтаж электроустановочных изделий	шт	3,00	75 000,00	225 000,00	3,00	225 000,00		0,00		0,00	0
9.2	Монтаж кабелей, проводов, труб и изделий для пр	м	22,00	1 041,00	22 902,00	22,00	22 902,00		0,00		0,00	0
Г.	**Раздел ТХ. АЗС**											
1	Шкаф для одежды	шт	2,00	44 381,00	88 762,00	2,00	88 762,00		0,00		0,00	0
2	Шкаф для книг	шт	1,00	46 340,00	46 340,00	1,00	46 340,00		0,00		0,00	0
3	Стул полумягко-поворотный	шт	1,00	17 297,00	17 297,00	1,00	17 297,00		0,00		0,00	0
4	Стол двухтумбовый	шт	1,00	45 687,00	45 687,00	1,00	45 687,00		0,00		0,00	0
5	Шкаф металлический (сейф)	шт	1,00	55 477,00	55 477,00	1,00	55 477,00		0,00		0,00	0
6	Принтер-касса/установка кассового аппарата/	шт	1,00	23 000,00	23 000,00	1,00	23 000,00		0,00		0,00	0
7	Контрольно-кассовая машина ККМ АМС-100-К/АМС-100К/	шт	1,00	57 022,00	57 022,00	1,00	57 022,00		0,00		0,00	0
8	Стул полумягкий	шт	2,00	9 790,00	19 580,00	2,00	19 580,00		0,00		0,00	0
9	Стол обеденный четырехместный	шт	1,00	22 712,00	22 712,00	1,00	22 712,00		0,00		0,00	0
10	Электрочайник V1,7л, Maxwell MW 1014	шт	1,00	5 233,00	5 233,00	1,00	5 233,00		0,00		0,00	0
11	Установка компьютера	шт	1,00	1 500,00	1 500,00	1,00	1 500,00		0,00		0,00	0
12	Компьютер	компьютер	1,00	57 760,00	57 760,00	1,00	57 760,00		0,00		0,00	0
Д	**Раздел ТХ. Топливохранилище**											
1	Подземное топливохранилище нефтепродуктов V=60 м3											

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шиберты

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 июля по 20 августа 2016г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1.1	Резервуар для нефти и нефтепродуктов объемом 10 м3, 25м3	т	11,20	477 934,00	5 352 860,80	11,20	5 352 860,80		0,00		0,00	0
2	**Оборудование резервуаров**											
2.1	Люк замерный, Dy 150 мм	шт	3,00	15 000,00	45 000,00	3,00	45 000,00		0,00		0,00	0
2.2	Патрубок для установки арматуры, Dy 150 мм	шт	3,00	2 540,00	7 620,00	3,00	7 620,00		0,00		0,00	0
2.3	Патрубок приемно-раздаточный с ребрами жесткости, Dy 80 мм	шт	6,00	2 100,00	12 600,00	6,00	12 600,00		0,00		0,00	0
2.4	Зачистная труба Dy 40 мм	шт	3,00	2 600,00	7 800,00	3,00	7 800,00		0,00		0,00	0
2.5	Клапан предохранительный специальный, Dy 50 мм	шт	3,00	3 400,00	10 200,00	3,00	10 200,00		0,00		0,00	0
2.6	Клапан отсечной предохранительный Dy 80 мм	шт	3,00	5 500,00	16 500,00	3,00	16 500,00		0,00		0,00	0
2.7	Клапан дыхательный, Dy 100 мм	шт	3,00	2 100,00	6 300,00	3,00	6 300,00		0,00		0,00	0
2.8	Механизмы исполнительные, масса до 20 кг(ПШП с датчиком)	компл	3,00	3 500,00	10 500,00	3,00	10 500,00		0,00		0,00	0
2.9	Насос погружной FE Petro STP75	шт	3,00	21 000,00	63 000,00	3,00	63 000,00		0,00		0,00	0
2.10	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока, масса до 5 т	шт	3,00	2 000,00	6 000,00	3,00	6 000,00		0,00		0,00	0
2.11	Двухслойная окраска резервуаров внутри	м2	129,00	700,00	90 300,00	129,00	90 300,00		0,00		0,00	0
2.12	Нанесение весьма усиленной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром более 1200 мм(механизм)	м2	129,00	1 120,00	144 480,00	129,00	144 480,00		0,00		0,00	0
3	**Дыхательная труба**											
3.1	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов. Ду 52 мм	т	0,03	250 000,00	8 325,00	0,03	8 325,00		0,00		0,00	0
3.2	Монтаж опорных стоек	т	0,07	200 480,00	13 707,36	0,07	13 707,36		0,00		0,00	0
3.3	Двухслойная окраска решеток, перилетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	м2	2,95	700,00	2 065,00	2,95	2 065,00		0,00		0,00	0
3.4	Установка хомутов	1соедин.	6,00	56,00	336,00	6,00	336,00		0,00		0,00	0
3.5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50	фланец	3,00	1 668,00	5 004,00	3,00	5 004,00		0,00		0,00	0
3.6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100	фланец	3,00	1 958,00	5 874,00	3,00	5 874,00		0,00		0,00	0

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ-КУРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шиверты

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 июля по 20 августа 2016г.		
№	Наименование	Ед. изм	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
3.7	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, Дн 108 мм	т	0,00	250 000,00	77,50	0,00	77,50		0,00		0,00	0
4	**Арматура, трубопроводы, детали**											
4.1	Предохранитель огневой, Ду 50 мм	шт	3,00	2 400,00	7 200,00	3,00	7 200,00		0,00		0,00	0
4.2	Вентили, клапаны, краны стальные фланцевые обратные подъемные, предохранительные пружинные	шт	7,00	3 658,00	25 606,00	7,00	25 606,00		0,00		0,00	0
4.3	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, Дн 25 мм	т	0,02	230 000,00	3 749,00	0,02	3 749,00		0,00		0,00	0
4.4	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, Дн 45 мм	т	0,00	230 000,00	1 071,80	0,00	1 071,80		0,00		0,00	0
4.5	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, Дн 57 мм	т	0,06	230 000,00	12 880,00	0,06	12 880,00		0,00		0,00	0
4.6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, Дн 89 мм	т	0,12	230 000,00	27 158,40	0,12	27 158,40		0,00		0,00	0
4.7	Нанесение изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,03	6 500 000,00	165 750,00	0,03	165 750,00		0,00		0,00	0
4.8	Нанесение изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,02	789 000,00	12 624,00	0,02	12 624,00		0,00		0,00	0
4.9	Трубопровод отопления и водоснабжения труб диам. 80 мм	м	2,70	7 680,00	20 736,00	2,70	20 736,00		0,00		0,00	0
4.10	Трубопроводов отопления и водоснабжения труб диам. 150 мм	м	1,35	8 900,00	12 015,00	1,35	12 015,00		0,00		0,00	0
4.11	Заделка сальников диам. до 100 мм	1сальник	14,00	800,00	11 200,00	14,00	11 200,00		0,00		0,00	0
4.12	Заделка сальников диам. до 200 мм	1сальник	7,00	1 000,00	7 000,00	7,00	7 000,00		0,00		0,00	0
4.13	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	2,00	220,00	440,00	2,00	440,00		0,00		0,00	0
4.14	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	4,00	241,00	964,00	4,00	964,00		0,00		0,00	0
4.15	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	3,00	1 400,00	4 200,00	3,00	4 200,00		0,00		0,00	0
4.16	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	фланец	6,00	1 200,00	7 200,00	6,00	7 200,00		0,00		0,00	0
5	Узел слива теплиса (ТО-2)											

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Казбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Усенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 июля по 20 августа 2016г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
5.1	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 80мм	1 соед	6,00	1 500,00	9 000,00	6,00	9 000,00		0,00		0,00	0
5.2	Предохранитель огневой, Dy 80 мм	шт	3,00	2 500,00	7 500,00	3,00	7 500,00		0,00		0,00	0
5.3	Предохранитель огневой, Dy 50 мм	шт	1,00	2 400,00	2 400,00	1,00	2 400,00		0,00		0,00	0
5.4	Вентили, клапаны, краны стальные фланцевые обратные подъемные, предохранительные	шт	1,00	3 658,00	3 658,00	1,00	3 658,00		0,00		0,00	0
5.5	Ввод гибкий, Dn металлорукава до 60	ввод	1,00	1 000,00	1 000,00	1,00	1 000,00		0,00		0,00	0
6	**Топливопроводы в канале (от наружной стенки подпона до ТРК)**											
6.1	Вентили, клапаны, краны стальные фланцевые обратные подъемные, предохранительные	шт	1,00	3 658,00	3 658,00	1,00	3 658,00		0,00		0,00	0
6.2	Клапан предохранительный специальный, Dy 50	шт	2,00	5 600,00	11 200,00	2,00	11 200,00		0,00		0,00	0
6.3	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 МПа,	т	0,09	188 560,00	16 121,88	0,09	16 121,88		0,00		0,00	0
6.4	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 МПа,	т	0,20	188 560,00	37 712,00	0,20	37 712,00		0,00		0,00	0
6.5	Нанесение изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,08	120 000,00	9 000,00	0,08	9 000,00		0,00		0,00	0
6.6	Ввод гибкий, Dn металлорукава до 27 мм (резервный ход)	ввод	3,00	1 000,00	3 000,00	3,00	3 000,00		0,00		0,00	0
7	**Топливораздаточный островок**											
7.1	Агрегаты или машины компрессорно-	шт	1,00	50 000,00	50 000,00	1,00	50 000,00		0,00		0,00	0
7.2	Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью массой до 0,1 т (подпон)	т	0,03	23 200,00	580,00	0,03	580,00		0,00		0,00	0
8	**Первичные средства пожаротушенья**											
8.1	Огнетушитель углекислый ОУ-2 (ПО-31м)	шт	2,00	5 585,00	11 170,00	2,00	11 170,00		0,00		0,00	0
8.2	Огнетушитель ОП-5	шт	3,00	5 251,00	15 753,00	3,00	15 753,00		0,00		0,00	0
8.3	Огнетушитель порошковый ОП-10	шт	1,00	8 925,00	8 925,00	1,00	8 925,00		0,00		0,00	0
8.4	Огнетушитель ОП-100	шт	1,00	40 000,00	40 000,00	1,00	40 000,00		0,00		0,00	0
8.5	Полотно асбестовое	м2	10,50	2 500,00	26 250,00	10,50	26 250,00		0,00		0,00	0
9	**Пожарный инвен- 2 шт.**											
9.1	Пожарный ящик	т	0,23	10 000,00	2 291,30	0,23	2 291,30		0,00		0,00	0
9.2	Лопата железная	шт	4,00	1 000,00	4 000,00	4,00	4 000,00		0,00		0,00	0

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ-КУРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 июля по 20 августа 2016г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
9.3	Песок природный	м3	1,00	1 100,00	1 100,00	1,00	1 100,00		0,00		0,00	0
9.4	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	44,40	220,00	9 768,00	44,40	9 768,00		0,00		0,00	0
9.5	Двухслойная окраска	м2	22,20	240,00	5 328,00	22,20	5 328,00		0,00		0,00	0
9.6	Камни бетонные бортовые	м	4,00	14 000,00	56 000,00	4,00	56 000,00		0,00		0,00	0
9.7	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	1,00	500,00	500,00	1,00	500,00		0,00		0,00	0
9.8	Щит под знаки	т	0,01	10 000,00	118,00	0,01	118,00		0,00		0,00	0
9.9	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	2,00	220,00	440,00	2,00	440,00		0,00		0,00	0
9.10	Двухслойная окраска больших металлических поверхностей	м2	1,00	240,00	240,00	1,00	240,00		0,00		0,00	0
10	**Операторная**											
10.1	Аппаратно-программный комплекс и измерительн	компл	1,00	96 818,00	96 818,00	1,00	96 818,00		0,00		0,00	0
10.2	Воротник стальной DN 210	фланец	3,00	2 160,00	6 480,00	3,00	6 480,00		0,00		0,00	0
11	**Аварийный резервуар емкостью 10 м3**											
11.1	Резервуар для нефти и нефтепродуктов объемом 10 м3	т	2,52	520 415,00	1 311 445,80	2,52	1 311 445,80		0,00		0,00	0
11.2	Люк замерный, Dy 150 мм	шт	1,00	15 176,00	15 176,00	1,00	15 176,00		0,00		0,00	0
11.3	Патрубок для установки арматуры, Dy 150 мм	шт	1,00	2 540,00	2 540,00	1,00	2 540,00		0,00		0,00	0
11.4	Патрубок приемно-раздаточный с ребрами жестко	шт	1,00	2 100,00	2 100,00	1,00	2 100,00		0,00		0,00	0
11.5	Патрубок приемно-раздаточный с ребрами жестко	шт	1,00	2 600,00	2 600,00	1,00	2 600,00		0,00		0,00	0
11.6	Зачистная труба Dy 40 мм	шт	1,00	3 400,00	3 400,00	1,00	3 400,00		0,00		0,00	0
11.7	Клапан предохранительный специальный, Dy 50 м	шт	1,00	5 500,00	5 500,00	1,00	5 500,00		0,00		0,00	0
11.8	Клапан отсечной предохранительный Dy 80 мм	шт	1,00	2 100,00	2 100,00	1,00	2 100,00		0,00		0,00	0
11.9	Клапан дыхательный, Dy 50 мм	шт	1,00	3 600,69	3 600,69	1,00	3 600,69		0,00		0,00	0
11.10	Двухслойная окраска резервуаров внутри	м2	30,10	240,00	7 224,00	30,10	7 224,00		0,00		0,00	0
11.11	Нанесение изоляции	м2	30,10	380,00	11 438,00	30,10	11 438,00		0,00		0,00	0
12	**Труба дыхательная**											
12.1	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 МПа, изготовляемые из готовых узлов, Dн 57 мм	т	0,01	195 800,00	2 173,38	0,01	2 173,38		0,00		0,00	0
12.2	Монтаж опорных стоек	т	0,02	156 300,00	3 563,64	0,02	3 563,64		0,00		0,00	0

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Усенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 июля по 20 августа 2016г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
12.3	Двухслойная окраска розеток, переходов, радиус	м2	0,98	240,00	235,20	0,98	235,20		0,00		0,00	0
12.4	Хомут	1соедин.	2,00	56,00	112,00	2,00	112,00		0,00		0,00	0
12.5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диа	фланец	1,00	1 560,00	1 560,00	1,00	1 560,00		0,00		0,00	0
12.6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диа	фланец	1,00	2 540,00	2 540,00	1,00	2 540,00		0,00		0,00	0
12.7	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов. Dн 108 мм	т	0,00	154 000,00	158,62	0,00	158,62		0,00		0,00	0
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 1608				**25 384 227,02**		**24 492 057,62**		**0,00**		**892 169,40**	**4**

Заказчик:
ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Заместитель директора А.Касымханов
Куратор К. Дросекеев
Начальник отдела контроля качества и приёмки работ А. Жаксылыков

Руководитель РГУ "Павлодарская лаборатория" КАД МИР РК К.Койшыманов

Подрядчик:
ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"
Директор Б. Кунафиянов

Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга К.Кабулова
Расценки проверил А.Логвиненко
Технический надзор - представитель ТОО "Астана-технадзор" Искужанов Е.М.

ПОДРЯДЧИК				ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"								
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА				Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты								
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 июля по 20 августа 2016г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
ВЕДОМОСТЬ 1700 - Внутриплощадочные и внеплощадочные сети и сооружения												
А.	Внутриплощадочные сети и сооружения											
1	Водопровод											
1.1	Трубы водопроводные напорные из полиэтилена ГОСТ 18599-2001 ПЭ100 SDR17 Ø63x3,8	м	530,00	1 400,00	742 000,00	530,00	742 000,00		0,00		0,00	0
1.2	Трубы водопроводные напорные из полиэтилена ГОСТ 18599-2001 ПЭ100 SDR17 Ø32x2,0	м	127,00	1 180,00	149 860,00	127,00	149 860,00		0,00		0,00	0
1.3	Испытание системы	м	657,00	290,00	190 530,00	657,00	190 530,00		0,00		0,00	0
1.4	Колодец водопроводный, ТП 901-09-11.84 Ø1500	шт	7,00	180 000,00	1 260 000,00	7,00	1 260 000,00		0,00		0,00	0
1.5	Промывка и дезинфекция трубопроводов	м	657	120,00	78 840,00	657,00	78 840,00		0,00		0,00	0
2	Водопровод В2											
2.1	Трубы водопроводные напорные из полиэтилена ГОСТ 18599-2001 ПЭ100 SDR17 Ø225x13,4	м	180,00	15 000,00	2 700 000,00	180,00	2 700 000,00		0,00		0,00	0
2.2	Трубы водопроводные напорные из полиэтилена ГОСТ 18599-2001 ПЭ100 SDR17 Ø90x5,4	м	53,00	6 409,00	339 677,00	53,00	339 677,00		0,00		0,00	0
2.3	Трубы водопроводные напорные из полиэтилена ГОСТ 18599-2001 ПЭ100 SDR17 Ø63x3,8	м	5	720,00	3 600,00	5,00	3 600,00		0,00		0,00	0
2.4	Испытание системы	м	238,00	290,00	69 020,00	238,00	69 020,00		0,00		0,00	0
2.5	Колодец водопроводный, ТП 901-09-11.84 Ø1500	шт	4,00	180 000,00	720 000,00	4,00	720 000,00		0,00		0,00	0
2.6	Промывка и дезинфекция трубопроводов	м	238,00	120,00	28 560,00	238,00	28 560,00		0,00		0,00	0
3	Канализация				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
3.1	Двухслойные профилированные трубы КОРСИС ПРО Ø160	м	568,00	2 845,00	1 615 960,00	568,00	1 615 960,00		0,00		0,00	0
3.2	Двухслойные профилированные трубы КОРСИС ПРО Ø200	м	67,00	3 383,00	226 661,00	67,00	226 661,00		0,00		0,00	0
3.3	Испытание системы	м	635,00	450,00	285 750,00	635,00	285 750,00		0,00		0,00	0
3.4	Промывка трубопроводов	м	635,00	150,00	95 250,00	635,00	95 250,00		0,00		0,00	0
3.5	Колодец канализационный, ТП901-09-11.84 Ø1000	шт	23,00	174 539,00	4 014 397,00	23,00	4 014 397,00		0,00		0,00	0
3.6	Колодец канализационный, ТП901-09-11.84 Ø1500	шт	7,00	190 000,00	1 330 000,00	7,00	1 330 000,00		0,00		0,00	0
3.7	Колодец бензомаслоуловитель Ø1500	шт	3,00	190 000,00	570 000,00	3,00	570 000,00		0,00		0,00	0

3.8	Колодец маслосборный	шт	3,00	53 000,00	159 000,00	3,00	159 000,00		0,00		0,00	0
3.9	Колодец жироуловитель	шт	1,00	199 946,00	199 946,00	1,00	199 946,00		0,00		0,00	0
4	**Тепловые сети**											
4.1	Труба стальная электросварная прямошовная Вст 10 ГОСТ 1050-88, ГОСТ 10704-91 (в канале и в УТ), ø32х2.5;	м	5,00	10 640,00	53 200,00	5,00	53 200,00		0,00		0,00	0
4.2	Труба стальная электросварная прямошовная Вст 10 ГОСТ 1050-88, ГОСТ 10704-91 (в канале и в УТ), ø45х2.5;	м	40,00	10 760,00	430 400,00	40,00	430 400,00		0,00		0,00	0
4.3	Труба стальная электросварная прямошовная Вст 10 ГОСТ 1050-88, ГОСТ 10704-91 (в канале и в УТ), ø76х3.0;	м	122,00	12 854,00	1 568 188,00	122,00	1 568 188,00		0,00		0,00	0
4.4	Труба стальная электросварная прямошовная Вст 10 ГОСТ 1050-88, ГОСТ 10704-91 (в канале и в УТ), ø133х4.0;	м	382,00	14 150,00	5 405 300,00	382,00	5 405 300,00		0,00		0,00	0
4.5	Труба стальная электросварная прямошовная Вст 10 ГОСТ 1050-88, ГОСТ 10704-91 (в дренажах), ø45х2.5;	м	10,00	10 880,00	108 800,00	10,00	108 800,00		0,00		0,00	0
4.6	Труба стальная электросварная прямошовная Вст 10 ГОСТ 1050-88, ГОСТ 10704-91 (в дренажах), ø89х3.0;	м	10,00	12 220,00	122 200,00	10,00	122 200,00		0,00		0,00	0
4.7	Опора неподвижная в канале, 133 - Т4.02, с.4.903-10 в.4;	шт	6,00	36 400,00	218 400,00	6,00	218 400,00		0,00		0,00	0
4.8	Опора неподвижная в канале, 76 - Т4.05, с.4.903-10 в.4;	шт	2	21 477,40	42 954,80	2,00	42 954,80		0,00		0,00	0
4.9	Опора неподвижная в канале, 45 - Т3.03, с.4.903-10 в.4;	шт	2,00	18 000,00	36 000,00	2,00	36 000,00		0,00		0,00	0
4.10	Опора неподвижная в камере, 133 - Т4.02, с.4.903-10 в.4;	шт	4,00	18 650,00	74 600,00	4,00	74 600,00		0,00		0,00	0
4.11	Опора скользящая 133 - Т13.10, с.4.903-10 в.5;	шт	86,00	12 500,00	1 075 000,00	86,00	1 075 000,00		0,00		0,00	0
4.12	Опора скользящая 76 - Т13.04, с.4.903-10 в.5;	шт	42,00	11 000,00	462 000,00	42,00	462 000,00		0,00		0,00	0
4.13	Опора скользящая 45 - Т13.01, с.4.903-10 в.5;	шт	16,00	12 901,00	206 416,00	16,00	206 416,00		0,00		0,00	0
4.14	Опорные подушки ОП1, с.3.006.1-2/87 в.0;	шт	58,00	5 653,00	327 874,00	58,00	327 874,00		0,00		0,00	0
4.15	Опорные подушки ОП2, с.3.006.1-2/87 в.0;	шт	86,00	5 630,00	484 180,00	86,00	484 180,00		0,00		0,00	0
5	**Насосная станция**	шт	**1,00**	10 063 169,00	10 063 169,00	0,65	6 541 059,85	0,24	2 415 160,56	0,11	1 106 948,59	35
6	**Противопожарные резервуары емкостью 260м3 (8я, 8б)**	**шт**	**2,00**	4 757 843,00	9 123 286,00	1,90	8 647 501,70		0,00	0,10	475 784,30	5
7	**Септик емкостью 65м3**	шт	**1,00**	5 100 416,00	4 890 090,00	1,00	4 890 090,00		0,00		0,00	0
8	**Электроснабжение КЛ-10кВ**											
8.1	Монтаж комплектных изделий	комплект	1,00	318 550,00	318 550,00	1,00	318 550,00		0,00		0,00	0
8.2	Монтаж кабельно-проводниковой продукции	км	2,67	800 000,00	2 132 800,00	2,67	2 132 800,00		0,00		0,00	0
8.3	Монтаж кабельной арматуры	шт	48,00	8 500,00	408 000,00	48,00	408 000,00		0,00		0,00	0
8.4	Монтаж аппаратов управления до 1000В	шт	5,00	102 306,00	511 530,00	5,00	511 530,00		0,00		0,00	0
8.5	Устройство постели	м3	66,00	3 000,00	198 000,00	66,00	198 000,00		0,00		0,00	0
8.6	Монтаж труб	м	598,00	5 616,00	3 358 368,00	598,00	3 358 368,00		0,00		0,00	0
9	**Наружное электроосвещение**											
9.1	Монтаж опор освещения, осветительного оборудования и материалов	шт	236,00	20 000,00	4 720 000,00	236,00	4 720 000,00		0,00		0,00	0

9.2	Монтаж кабельно-проводниковой продукции и труб	м	1593,00	820,00	1 306 260,00	1 593,00	1 306 260,00		0,00		0,00	0
9.3	Устройство постели	м3	79,00	3 400,00	268 600,00	79,00	268 600,00		0,00		0,00	0
10	**Наружные сети автоматической сигнализации.**											
10.1	Монтаж труб для прокладки кабеля	м	655,50	6 200,00	4 064 100,00	655,50	4 064 100,00		0,00		0,00	0
10.2	Монтаж кабелей и проводов	км	2,06	800 027,00	1 645 655,54	2,06	1 645 655,54		0,00		0,00	0
10.3	Устройство постели	м3	71,12	3 026,00	215 212,15	71,12	215 212,15		0,00		0,00	0
Б.	**Внеплощадочные сети и сооружения**											
1	**Вынос ВЛИ-0,4кВ из зоны строительства ДЭУ**											
1.1	Монтаж комплектных изделий	комплект	53,00	29 000,00	1 537 000,00	53,00	1 537 000,00		0,00		0,00	0
1.2	Монтаж кабельно-проводниковой продукции	км	0,47	800 000,00	376 000,00	0,47	376 000,00		0,00		0,00	0
1.3	Монтаж кабельной арматуры и материалов	шт	227,00	9 400,00	2 133 800,00	227,00	2 133 800,00		0,00		0,00	0
1.4	Монтаж труб и материалов	м	168,00	9 500,00	1 596 000,00	168,00	1 596 000,00		0,00		0,00	0
1.5	Монтаж материалов	м²	7,27	30 000,00	218 100,00	7,27	218 100,00		0,00		0,00	0
1.6	Монтаж листового железа	м²	0,10	71 650,00	7 165,00	0,10	7 165,00		0,00		0,00	0
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 1700				**74 486 249,49**		**70 488 356,04**		**2 415 160,56**		**1 582 732,89**	**5**

Заказчик:
ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора А.Касымханов

Куратор К. Дюсекеев

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ А. Жаксылыков

Руководитель РГУ "Пиплодаржолдаборатория" КАД МИР РК **К.Койшыманов**

Подрядчик:
ТОО "АЙЗАТ-КУРЫЛЫС"

Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга К.Кабулова

Расценки проверены А.Логиненко

Технический надзор - представитель ТОО "Астана-технадзор" Искуканов Е.М.

Директор **Б. Кунафизинов**

ПОДРЯДЧИК				ТОО "АЙЗАТ-КУРЫЛЫС"								
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА				Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты								
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 июля по 20 августа 2016г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
ВЕДОМОСТЬ 1800 - Материалы и испытание материалов												
1	Испытание материалов	ФС	1,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,86	3 439 040,00		0,00	0,14	560 960,00	14
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 1800				4 000 000,00		3 439 040,00		0,00		560 960,00	14

Заказчик:
ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Заместитель директора А.Касымханов
Куратор К. Дюсекеев
Начальник отдела контроля качества и приёмки работ А. Жаксылыков

Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга К.Кабулова

Расценки проверил А.Логвиненко

Технический надзор (представитель) ТОО "Астана-технадзор" Искужанов Е.М.

Руководитель РГУ "Павлодарскаялаборатория" КАД МИР РК К.Койшыманов

Подрядчик:
ТОО "АЙЗАТ-КУРЫЛЫС"
Директор Б. Кунафиянов

Наименование объекта: реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

Contractor Подрядчик	**ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"**
Contract Reference / Название Контракта	Договор №25-04-19/19 от 07.12.2015 года.
Contract Price / Сумма Контракта	528 315 325,00 KZT

Материалы на стройплощадке (+)

20.08.2016г.

Номер Позиции	ОПИСАНИЕ	Ед.изм.	Расценка (75% от стоимости)	Кол-во на настоящий момент	Кол-во за предыдущий месяц	Кол-во за данный месяц	Стоимость работ на конец отчетного периода (Местная валюта)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода (Местная валюта)	Стоимость за данный отчетный период (Местная валюта)
1600,3.1	Блоки стен подвалов до 0,5т	шт	11 250,00	0,00	0,00	-16,00	0,00	180 000,00	-180 000,00
1600,3.2	Блоки стен подвалов до 1т	шт	12 375,00	0,00	0,00	-18,00	0,00	222 750,00	-222 750,00
1100,7.1	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100	1000шт	32 425,00	23,2738	-46,5400	0,0000	754 652,97	754 652,97	0,00
1100,7.2	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100	1000шт	32 425,00	3,074	-6,149	0,000	99 680,94	99 680,94	0,00
1400,6.13	Рамы коробчатого сечения	тн	158 250,00	0,000	0,000	-0,974	0,00	154 211,46	-154 211,46
1400,6.15	Прогоны из прокатных профилей	тн	158 250,00	5,626	0,000	0,000	890 377,80	890 377,80	0,00
1100,14.1	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	шт	4 488,75	27,000	-63,000	-37,000	121 196,25	287 280,00	-166 083,75
1300,7.1	Перемычки массой до 0,3т	шт	3 851,25	0,000	0,000	-50,000	0,00	192 562,50	-192 562,50
1100,17.1	Многопустотные панели перекрытия	шт	49 468,68	0,000	-32,000	-68,000	0,00	3 363 869,98	-3 363 869,98
1100,14.3	Металлические перемычки из швеллера	тн	359 336,25	2,531	-6,337	-3,802	909 510,95	2 275 712,40	-1 366 201,45
1200,11.1	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной до 12,5см, больше 12,5см	шт	49 468,50	0,000	-24,00	-24,000	0,00	1 187 244,00	-1 187 244,00
1300,8.1	Панели перекрытия	шт	49 468,50	0,000	0,00	-32,000	0,00	1 582 992,00	-1 582 992,00
1100,7.1	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый	1000шт	37 475,06	9,050	9,05	0,000	339 139,55	339 139,55	0,00
1100,7.2	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый	1000шт	37 475,06	1,537	1,537	0,000	57 606,66	57 606,66	0,00
1100,8.1	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100	1000шт	32 425,00	18,100	18,10	0,000	586 892,50	586 892,50	0,00
1100,9.1	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75	1000шт	44 544,23	17,068	17,068	0,000	760 279,15	760 279,15	0,00
1200,8.4	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый	1000шт	37 475,06	0,000	3,969	-3,969	0,00	148 738,51	-148 738,51
1200,8.4	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100	1000шт	32 425,00	0,000	4,763	-4,763	0,00	154 433,79	-154 433,79
1200,8.7	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75	1000шт	44 544,23	0,000	6,121	-6,121	0,00	272 636,35	-272 636,35
1300,6.1	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый	1000шт	37 475,06	0,000	5,131	-5,131	0,00	192 288,28	-192 288,28
1300,6.1	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100	1000шт	32 425,00	0,000	9,868	-9,868	0,00	319 953,69	-319 953,69
1300,6.4	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый	1000шт	37 475,06	0,000	4,183	-4,183	0,00	156 739,44	-156 739,44
1300,6.4	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100	1000шт	32 425,00	0,000	5,019	-5,019	0,00	162 741,08	-162 741,08

1100,17.1	Многопустотные панели перекрытия	шт	49 468,68	48,000	58,00	-10,000	2 374 496,46	2 869 183,22	-494 686,76
1100,19.2	Плиты из мин ваты марки М-100	м3	12 065,00	182,928	182,928		2 207 026,32	2 207 026,32	0,00
1400,7.1	Профилированный настил оцинкованный Н44-0,7мм	м2	1 324,90	474,197	591,710	-117,513	628 263,61	783 956,58	-155 692,97
1400,7.2	Профилированный настил оцинкованный Н60-0,8мм	м2	1 841,30	495,488	707,84	-212,352	912 342,05	1 303 345,79	-391 003,74
1300,11.2	Плиты из минеральной ваты П-225	м3	24 987,30	46,060		46,060	1 150 923,53	0,00	1 150 923,53
1100,20.1	Блоки оконные из ПВХ профилей сос стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой	м2	10 989,40	1,190		1,190	13 077,39	0,00	13 077,39
1100,20.2	Блоки оконные из ПВХ профилей сос стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой	м2	12 583,60	47,250		47,250	594 575,10	0,00	594 575,10
Стоимость материалов на стройплощадке, в тенге							**12 400 041,22**	**21 506 294,95**	**-9 106 253,73**

Заказчик:
ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора А.Касымханов

Куратор К. Дюсекеев

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ А. Жаксылыков

Расценки проверил А.Логвиненко

Технический надзор - представитель ТОО "Астана-технадзор" Искужанов Е.М.

Руководитель РГУ "Павлодаржолдаборатория" КАД МИР РК **К.Койшыманов**

Подрядчик:
ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"

Директор **Б. Кунафиянов**

Счет-фактура № 14 от 18 августа 2016 г.

Поставщик: ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070140010657, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Тарбагатайский район, с.Аюкар, Жамбыла 11,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 18001, № 0004767, от 07.12.2012г.

ИИК поставщика: KZ594322203398F00359, в банке ДО АО Банк ВТБ, БИК VTBAKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №25-04-18/19 от 07.02.2015г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Павлодар, ул.Ломова, 180

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070140010657, ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Тарбагатайский район, с.Аюкар, Жамбыла 11

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 130941001458, филиал ПОФ АО "НК "КазАвтоЖол" г. Павлодар, ул.Ломова, 180

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: АО "НК "КазАвтоЖол"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 090140000306, РК, г.Астана, шоссе Ондирис, д.58/1

ИИК получателя: KZ38010KK1KS00037001, в банке РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты	шт	1	58 120 984,71	58 120 984,71	12%	6 974 518,16	65 095 502,87		
Всего по счету:					58 120 984,71		6 974 518,16	65 095 502,87		

Руководитель: Кунафиянов Б.К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Томантаева Г.Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ПОДРЯДЧИК				ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"								
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА				Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шиверты								
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 июля по 20 августа 2016г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
ВЕДОМОСТЬ №1200 - Тёплый бокс для автотранспорта на 4 машино-места												
А.	Архитектурно-строительная часть.											
1	Земляные работы	м3	2147,70	500,00	1 073 850,00	0,00	0,00	2 147,70	1 073 850,00	0,00	0,00	100
2	Фундаменты											
2.1	Бетонная подготовка	м3	10,00	5 500,00	55 000,00	0,00	0,00	10,00	55 000,00		0,00	100
2.2	Ж/бетонные ленточные фундаменты	м3	20,49	8 500,00	174 165,00	0,00	0,00	20,49	174 165,00		0,00	100
2.3	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона	шт	2,00	15 800,00	31 600,00	0,00	0,00	2,00	31 600,00		0,00	100
2.4	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого	шт	48,00	16 000,00	768 000,00	0,00	0,00	48,00	768 000,00		0,00	100
2.5	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона	шт	66,00	16 000,00	1 056 000,00	0,00	0,00	66,00	1 056 000,00		0,00	100
2.6	Монолитные заделки	м3	2,20	28 000,00	61 600,00	0,00	0,00	2,20	61 600,00		0,00	100
2.7	Ленточные фундаменты	м3	0,40	36 700,00	14 680,00	0,00	0,00	0,40	14 680,00		0,00	100
2.8	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,06	250 000,00	16 037,50	0,00	0,00	0,06	16 037,50		0,00	100
2.9	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция	м2	5,30	1 200,00	6 357,60	0,00	0,00	5,30	6 357,60		0,00	100
3	Фундамент Фм-1											
3.1	Бетонная подготовка	м3	0,92	26 500,00	24 380,00	0,00	0,00	0,92	24 380,00		0,00	100
3.2	Ж/бетонные ленточные фундаменты	м3	3,76	35 100,00	131 976,00	0,00	0,00	3,76	131 976,00		0,00	100
4	Армирование сопряжения стен,гидроизоляция											
4.1	Армирование кладки стен и других конструкций (ОС-1,ОС-2)	т	0,01	250 000,00	3 390,00	0,00	0,00	0,01	3 390,00		0,00	100
4.2	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция	м2	52,98	1 200,00	63 576,00	0,00	0,00	52,98	63 576,00		0,00	100
4.3	Боковая обмазочная гидроизоляция	м2	345,94	1 100,00	380 534,00	0,00	0,00	345,94	380 534,00		0,00	100
5	Приямок Пр-1											
5.1	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений	м3	0,90	36 500,00	32 850,00	0,00	0,00		0,00	0,90	32 850,00	100
5.2	Закладные детали весом до 20 кг	т	0,04	255 000,00	10 710,00	0,00	0,00		0,00	0,04	10 710,00	100
5.3	Металлические решетки приямков	т	0,02	355 500,00	7 920,54	0,00	0,00		0,00	0,02	7 920,54	100
5.4	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	2,60	220,00	572,00	0,00	0,00		0,00	2,60	572,00	100
5.5	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	5,20	240,00	1 248,00	0,00	0,00		0,00	5,20	1 248,00	100
5.6	Боковая обмазочная гидроизоляция	м2	3,12	1 100,00	3 432,00	0,00	0,00		0,00	3,12	3 432,00	100
6	Приямок Пр-2											
6.1	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений	м3	1,10	36 500,00	40 150,00	0,00	0,00		0,00	1,10	40 150,00	100
6.2	Закладные детали весом до 20 кг	т	0,04	255 000,00	9 435,00	0,00	0,00		0,00	0,04	9 435,00	100
6.3	Металлические решетки приямков	т	0,01	355 500,00	3 714,98	0,00	0,00		0,00	0,01	3 714,98	100
6.4	Боковая обмазочная гидроизоляция	м2	1,50	1 100,00	1 650,00	0,00	0,00		0,00	1,50	1 650,00	100

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ-КУРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Усвенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 июля по 20 августа 2016г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
7	**Лотки Л-1**											
7.1	Устройство лотков при толщине стен более 100 мм,бетон В15, W6,с/с	м3	6,30	29 885,00	188 275,50	0,00	0,00		0,00	6,30	188 275,50	100
7.2	Закладные детали весом до 20 кг	т	0,63	255 500,00	160 147,40	0,00	0,00		0,00	0,63	160 147,40	100
7.3	Металлические решетки приямков	т	0,33	355 500,00	116 785,31	0,00	0,00		0,00	0,33	116 785,31	100
7.4	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	28,66	220,00	6 305,20	0,00	0,00		0,00	28,66	6 305,20	100
7.5	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	57,32	240,00	13 756,80	0,00	0,00		0,00	57,32	13 756,80	100
7.6	Боковая обмазочная гидроизоляция	м2	5,00	1 100,00	5 500,00	0,00	0,00		0,00	5,00	5 500,00	100
7.7	Укладка асбестоцементных водопроводных труб (футляр)	км	0,00	20 550,00	65,76	0,00	0,00		0,00	0,00	65,76	100
7.8	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 300 мм (футляр)	км	0,00	160 500,00	176,55	0,00	0,00		0,00	0,00	176,55	100
7.9	Установка гильз из стальных труб диаметром	гильза	2,00	25 600,00	51 200,00	0,00	0,00		0,00	2,00	51 200,00	100
7.10	Подбетонка	м3	1,90	32 540,00	61 826,00	0,00	0,00		0,00	1,90	61 826,00	100
7.11	Армирование кладки стен и других конструкций (рядовые перемычки над отверстиями)	т	0,00	250 000,00	1 125,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1 125,00	100
8	**Наружные и внутренние стены.**											
8.1	Кладка наружных стен	м3	238,03	27 364,00	6 513 452,92	0,00	0,00	238,03	6 513 452,92	0,00	0,00	100
8.2	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	м2	0,52	250,00	130,92	0,00	0,00	0,52	130,92	0,00	0,00	100
8.3	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на	м3	28,56	30 415,00	868 780,14	0,00	0,00	28,56	868 780,14	0,00	0,00	100
8.4	Кладка наружных стен - парапет	м3	22,68	27 364,00	620 615,52	0,00	0,00		0,00	22,68	620 615,52	100
8.5	Кладка внутренних стен	м3	20,92	27 889,00	583 437,88	0,00	0,00	20,92	583 437,88	0,00	0,00	100
8.6	Армирование кладки стен и других конструкций	т	7,46	150 000,00	1 118 719,50	0,00	0,00	7,46	1 118 719,50	0,00	0,00	100
8.7	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича керамического М 75 на растворе	м3	121,44	17 000,00	2 064 480,00	0,00	0,00		0,00	121,44	2 064 480,00	100
8.8	Кладка прямоугольных неармированных	м3	4,43	17 000,00	75 344,00	0,00	0,00	4,43	75 344,00		0,00	100
8.9	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	т	0,96	190 187,00	183 009,34	0,00	0,00		0,00	0,96	183 009,34	100
9	**Обрамление ворот**											
9.1	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	т	2,19	190 187,00	417 080,09	0,00	0,00		0,00	2,19	417 080,09	100
9.2	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	59,50	220,00	13 090,00	0,00	0,00		0,00	59,50	13 090,00	100
9.3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	119,00	240,00	28 560,00	0,00	0,00		0,00	119,00	28 560,00	100
10	**Перемычки,опорные подушки,прогоны**											
10.1	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	шт	38,00	5 135,00	195 130,00	0,00	0,00	38,00	195 130,00		0,00	100

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 июня по 20 августа 2016г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
10.2	Армирование кладок стен и других конструкций-рядовые перемычки	т	0,01	220 000,00	1 837,00	0,00	0,00	0,01	1 837,00		0,00	100
10.3	Монтаж металлических перемычек при шаге ферм до 12 м	т	1,87	310 772,00	582 035,56	0,00	0,00	1,87	582 035,56		0,00	100
10.4	Устройство опорных подушек (ОП-1,ОП-2),бетон В15	м3	1,26	42 532,00	53 590,32	0,00	0,00	1,26	53 590,32		0,00	100
10.5	Закладные детали весом до 20 кг	т	0,58	192 258,00	110 982,85	0,00	0,00	0,58	110 982,85		0,00	100
10.6	Монтаж балок при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м (Б-1)	т	4,67	205 300,00	959 198,55	0,00	0,00	4,67	959 198,55		0,00	100
10.7	Монтаж балок при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м (Б-2)	т	0,49	205 300,00	100 391,70	0,00	0,00	0,49	100 391,70		0,00	100
10.8	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки)	т	5,16	200 000,00	1 032 236,00	0,00	0,00	5,16	1 032 236,00		0,00	100
10.9	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	137,40	220,00	30 228,00	0,00	0,00	137,40	30 228,00		0,00	100
10.10	Окраска металлических огрунтованных	м2	274,80	240,00	65 952,00	0,00	0,00	274,80	65 952,00		0,00	100
10.11	Оштукатуривание перемычек и балок	м2	15,00	15 240,00	228 600,00	0,00	0,00	15,00	228 600,00		0,00	100
11	**Перекрытие**											
11.1	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной до 12,5см, больше 12,5см	шт	48,00	65 958,00	3 165 984,00	0,00	0,00	24,00	1 582 992,00	24,00	1 582 992,00	100
11.2	Монтажные изделия (анкера А-1,А-2)	т	0,04	210 000,00	7 602,00	0,00	0,00	0,02	3 801,00	0,02	3 801,00	100
11.3	Установка арматурных стыковых накладок (МС-5,ф12АIII)	т	0,02	122 477,00	2 883,11	0,00	0,00	0,01	1 441,55	0,01	1 441,55	100
11.4	Монолитные участки УМ1	м3	0,30	15 600,00	4 680,00	0,00	0,00	0,15	2 340,00	0,15	2 340,00	100
11.5	Заполнение пазух керамзитем,У=400 кг\м3	м3	0,40	21 540,00	8 529,84	0,00	0,00	0,20	4 264,92	0,20	4 264,92	100
11.6	Монолитные участки УМ-2,УМ-2*	м3	0,80	15 800,00	12 640,00	0,00	0,00	0,40	6 320,00	0,40	6 320,00	100
12	**Кровля**											
12.1	Обмазочная пароизоляция	м2	397,00	566,00	224 702,00	79,40	43 940,40		0,00	317,60	180 761,60	80
12.2	Оклеечная пароизоляция	м2	397,00	665,00	264 005,00	79,40	51 801,00		0,00	317,60	212 204,00	80
12.3	Тепло- и звукоизоляция	м3	83,37	5 045,00	420 601,65	16,67	82 120,33		0,00	66,70	338 481,32	80
12.4	Цементно-песчаные стяжки толщиной до 30мм	м2	409,15	5 888,00	2 409 075,20	81,83	469 815,04		0,00	327,32	1 939 260,16	80
12.5	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,29	160 000,00	46 880,00	0,06	9 376,00		0,00	0,23	37 504,00	80
12.6	Минераловатные плиты повышенной жесткости Технониколь НК=1,030	м2	409,15	2 115,00	865 352,25	81,83	169 070,45		0,00	327,32	696 281,80	80
12.7	Пленка полиэтиленовая К=1,100	м2	818,30	250,00	204 575,00	163,66	39 915,00		0,00	654,64	164 660,00	80
12.8	Цементно-песчаные стяжки толщиной до 30мм	м2	409,15	5 888,00	2 409 075,20	81,83	469 815,04		0,00	327,32	1 939 260,16	80
12.9	Защита кедов дополнительным двухслойным ковром из рулонных материалов	м	270,60	1 250,00	338 250,00	54,12	66 650,00		0,00	216,48	271 600,00	80
12.10	Обмазочная пароизоляция	м2	409,15	566,00	231 578,90	81,83	45 315,78		0,00	327,32	186 263,12	80
12.11	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов	м2	409,15	1 250,00	511 437,50	81,83	100 287,50		0,00	327,32	411 150,00	80
12.12	Примыкание кровель	м	83,52	2 280,00	190 425,60	16,70	38 085,12		0,00	66,82	152 340,48	80

ПОДРЯДЧИК				ТОО "АЙЗАТ-КҰРЫЛЫС"								
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА				Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты								
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 июля по 20 августа 2016г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
12.13	Примыкание рулонных и мастичных кровель	м	7,72	2 497,00	19 276,84	1,54	3 855,37		0,00	6,18	15 421,47	80
12.14	Мелкие покрытия	м2	32,86	1 450,00	47 650,48	6,57	9 530,10		0,00	26,29	38 120,38	80
13	**Окна ОК-1,ОК-2**											
13.1	Оконные блоки из ПХВ профилей, (ОК-2)	м2	2,16	2 951,00	6 374,16	0,00	0,00		0,00	2,16	6 374,16	100
13.2	Оконные блоки из ПХВ профилей, (ОК-1)	м2	9,00	2 951,00	26 559,00	0,00	0,00		0,00	9,00	26 559,00	100
14	**Двери**				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
14.1	Блоки дверные входные однопольные с глухими	м2	7,14	956,00	6 825,84	7,14	6 825,84		0,00		0,00	0
14.2	Блоки дверные однопольные с глухими	м2	16,59	26 646,00	442 057,14	16,59	442 057,14		0,00		0,00	0
15	**Ворота**											
15.1	Ворота распашные ВР 3,0х4,5 огрунтованные и	т	4,42	14 615,00	64 566,15	2,21	32 283,07		0,00	2,21	32 283,07	50
15.2	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	т	0,02	321 500,00	7 716,00	0,01	3 858,00		0,00	0,01	3 858,00	50
16	**Гидроизоляция полов по периметру стен и**											
16.1	Тепло- и звукоизоляция	м3	15,92	17 539,00	279 238,42	0,00	0,00		0,00	15,92	279 238,42	100
17	**ТИП А**									0,00		
17.1	Подстилающие бетонные слои	м3	70,42	16 215,00	1 141 860,30	0,00	0,00		0,00	70,42	1 141 860,30	100
17.2	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	1,73	120 000,00	208 126,80	0,00	0,00		0,00	1,73	208 126,80	100
17.3	Цементные стяжки толщиной30 мм	м2	352,10	1 122,00	395 056,20	0,00	0,00		0,00	352,10	395 056,20	100
17.4	Полимерцементная гидроизоляция MasterSeal (расход на 2 слоя-1кг\м2)	м2	352,10	1 220,00	429 562,00	0,00	0,00		0,00	352,10	429 562,00	100
17.5	Цементные стяжки толщиной20 мм	м2	352,10	1 650,00	580 965,00	0,00	0,00		0,00	352,10	580 965,00	100
17.6	Бетонные покрытия толщиной 30 мм	м2	352,10	1 550,00	545 755,00	0,00	0,00		0,00	352,10	545 755,00	100
17.7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	м2	353,10	650,00	229 515,00	0,00	0,00		0,00	353,10	229 515,00	100
18	**ТИП Б**											
18.1	Подстилающие бетонные слои	м3	4,88	16 215,00	79 194,06	0,00	0,00		0,00	4,88	79 194,06	100
18.2	Полимерцементная гидроизоляция MasterSeal (расход на 2 слоя-1кг\м2)	м2	61,05	2 655,00	162 087,75	0,00	0,00		0,00	61,05	162 087,75	100
18.3	Цементные стяжки толщиной20 мм	м2	61,05	1 114,00	68 009,70	0,00	0,00		0,00	61,05	68 009,70	100
18.4	Покрытия из керамических плиток	м2	61,05	2 860,00	174 603,00	61,05	174 603,00		0,00		0,00	0
18.5	Плинтус керамический	м	93,10	502,00	46 736,20	93,10	46 736,20		0,00		0,00	0
19	**Потолки**											
19.1	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97,	м2	61,05	2 856,00	174 358,80	61,05	174 358,80		0,00		0,00	0
19.2	Сплошное выравнивание бетонных	м2	413,15	450,00	185 917,50	413,15	185 917,50		0,00		0,00	0
19.3	Улучшенная окраска	м2	413,15	240,00	99 156,00	413,15	99 156,00		0,00		0,00	0
20	**Стены**				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
20.1	Улучшенная штукатурка	м2	483,84	950,00	459 648,00	0,00	0,00	338,69	321 753,60	145,15	137 894,40	100
20.2	Улучшенная окраска	м2	483,84	240,00	116 121,60	483,84	116 121,60		0,00		0,00	0

ПОДРЯДЧИК				ТОО "АЙЗАТ-КҰРЫЛЫС"								
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА				Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты								
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 июля по 20 августа 2016г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
20.3	Простая штукатурка	м2	134,46	356,00	47 867,76	0,00	0,00		0,00	134,46	47 867,76	100
20.4	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и	м2	134,46	250,00	33 615,00	134,46	33 615,00		0,00		0,00	0
21	**Утепление тамбура**											
21.1	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битумн.толщ.80 мм	м3	0,78	69 447,00	54 001,99	0,78	54 001,99		0,00		0,00	0
21.2	Улучшенная штукатурка	м2	9,72	1 177,00	11 440,44	9,72	11 440,44		0,00		0,00	0
22	**Откосы**				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
22.1	Штукатурка оконных и дверных откосов	м2	18,46	1 177,00	21 727,42	0,00	0,00		0,00	18,46	21 727,42	100
22.2	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов	м2	18,46	240,00	4 430,40	18,46	4 430,40		0,00		0,00	0
23	**Наружная отделка**											
23.1	Наружная облицовка керамическими плитками	м2	12,00	2 860,00	34 320,00	12,00	34 320,00		0,00		0,00	0
24	**Вентшахты (ВШ-1,ВШ-2)**											
24.1	Кладка стен приямков и каналов из кирпича	м3	2,07	33 899,00	70 103,13	0,00	0,00		0,00	2,07	70 103,13	100
24.2	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,03	220 000,00	6 342,60	0,00	0,00		0,00	0,03	6 342,60	100
24.3	Оклеечная пароизоляция	м2	17,15	665,00	11 404,75	17,15	11 404,75		0,00		0,00	0
24.4	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн изделиями из волокнистых и зернистых	м3	1,37	69 446,00	95 279,91	1,37	95 279,91		0,00		0,00	0
24.5	Улучшенная штукатурка	м2	11,00	3 321,00	36 531,00	11,00	36 531,00		0,00		0,00	0
24.6	Монтажные изделия	т	0,16	210 000,00	34 209,00	0,16	34 209,00		0,00		0,00	0
24.7	Зонты над шахтами	шт	2,00	71 740,00	143 480,00	2,00	143 480,00		0,00		0,00	0
24.8	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В15 объемом более 0,1 м3	шт	6,00	32 500,00	195 000,00	6,00	195 000,00		0,00		0,00	0
24.9	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	6,50	220,00	1 430,00	6,50	1 430,00		0,00		0,00	0
24.10	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	13,00	240,00	3 120,00	13,00	3 120,00		0,00		0,00	0
25	**Крыльцо по сеч.а-а (АС-4,прим.п.15)-2шт**											
25.1	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских,бетон В15,W6,с/с	м3	0,90	38 239,00	34 415,10	0,90	34 415,10		0,00		0,00	0
25.2	Покрытия из керамических одноцветных плиток	м2	4,32	2 860,00	12 355,20	4,32	12 355,20		0,00		0,00	0
26	**Пандусы**											
26.1	Бетонная подготовка	м3	3,50	5 500,00	19 250,00	3,50	19 250,00		0,00		0,00	0
26.2	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских,бетон В15,W6,F75	м3	5,50	55 850,00	307 175,00	5,50	307 175,00		0,00		0,00	0
27	**Отмостки**				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
27.1	Однослойные основания толщиной 15 см из щебня	м2	68,00	292,00	19 856,00	68,00	19 856,00		0,00		0,00	0
27.2	Покрытия из холодных асфальтобетонных	м2	68,00	1 032,00	70 176,00	68,00	70 176,00		0,00		0,00	0
28	**Сетчатое ограждение**				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	

ПОДРЯДЧИК				ТОО "АЙЗАТ-КУРЫЛЫС"								
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА				Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Усвенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шиверты								
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 июля по 20 августа 2016г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
28.1	Монтаж сетчатого ограждения	т	0,10	180 000,00	17 438,40	0,10	17 438,40		0,00		0,00	0
28.2	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	3,30	220,00	726,00	3,30	726,00		0,00		0,00	0
28.3	Окраска металлических огрунтованных	м2	6,60	240,00	1 584,00	6,60	1 584,00		0,00		0,00	0
29	**Колесоотбойник**				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
29.1	Колесоотбойник	м3	6,00	38 240,00	229 440,00	6,00	229 440,00		0,00		0,00	0
29.2	Монтажные изделия	т	0,71	210 000,00	150 028,20	0,71	150 028,20		0,00		0,00	0
Б.	**Инженерные системы**											
1	**Водопровод**											
1.1	Трубы полиэтиленовые PE 100 SDR 11 питьевые СТ РК ИСО 4427-2004 Ø20x2	м	23,00	5 008,00	115 184,00	23,00	115 184,00		0,00		0,00	0
1.2	Трубы полиэтиленовые PE 100 SDR 17 питьевые СТ РК ИСО 4427-2004 Ø32x2,3	м	6,00	3 205,00	19 230,00	6,00	19 230,00		0,00		0,00	0
1.3	Трубы полиэтиленовые PE 100 SDR 17 питьевые (ввод) СТ РК ИСО 4427-2004 Ø63x3,8	м	5,00	5 205,00	26 025,00	5,00	26 025,00		0,00		0,00	0
1.4	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные ГОСТ 3262-75* Ø50	м	41,00	7 112,00	291 592,00	41,00	291 592,00		0,00		0,00	0
1.5	Кран пожарный Ø50	компл.	3,00	1 560,00	4 680,00	3,00	4 680,00		0,00		0,00	0
2	**Горячее водоснабжение Т3, Т4**											
2.1	Трубы полипропиленовые СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 Ø20(15)	м	18,00	5 008,00	90 144,00	18,00	90 144,00		0,00		0,00	0
3	**Канализация К1**											
3.1	Трубы канализационные из ПНД ГОСТ 22689-89 Ø50x3	м	4,00	7 826,00	31 304,00	4,00	31 304,00		0,00		0,00	0
3.2	Трубы канализационные из ПНД ГОСТ 22689-89 Ø110x3,5	м	27,00	9 468,00	255 636,00	27,00	255 636,00		0,00		0,00	0
3.3	Трубы чугунные канализационные (на выпуск) ТЧК-100 ГОСТ 6942-98	м	8,00	11 200,00	89 600,00	8,00	89 600,00		0,00		0,00	0
4	**Канализация К3**											
4.1	Трубы чугунные канализационные (на выпуск) ТЧК-100 ГОСТ 6942-98	м	9,00	11 200,00	100 800,00	9,00	100 800,00		0,00		0,00	0
5	**Отопление**											
5.1	Радиатор чугунный секционный, МС-90;	секц/кВт	60/,9			60,00	0,00		0,00		0,00	
5.2	Регистр из 4-х гладких труб Ø80, l=2,25м, ГОСТ10704-91;	шт	8,00	4 449,00	35 592,00	8,00	35 592,00		0,00		0,00	0
5.3	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75*, Ø20x2,5;	м	76,00	5 220,00	396 720,00	76,00	396 720,00		0,00		0,00	0
5.4	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75*, Ø32x2,8;	м	125,00	5 892,00	736 500,00	125,00	736 500,00		0,00		0,00	0
5.5	Труба стальная электросварная ГОСТ 10704-91, Ø57x3,0;	м	55,00	8 250,00	453 750,00	55,00	453 750,00		0,00		0,00	0
6	**Тепловой узел**				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	

ПОДРЯДЧИК				ТОО "АЙЗАТ-КҰРЫЛЫС"								
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА				Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты								
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 июля по 20 августа 2016г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
6.1	Труба стальная электросварная ГОСТ10704-91, ø76x3,0;	м	5,00	10 820,00	54 100,00	5,00	54 100,00		0,00		0,00	0
6.2	Труба стальная электросварная ГОСТ10704-91, ø57x3,0;	м	3,00	5 892,00	17 676,00	3,00	17 676,00		0,00		0,00	0
6.3	Труба стальная электросварная ГОСТ10704-91, ø45x2,5;	м	6,00	7 335,00	44 010,00	6,00	44 010,00		0,00		0,00	0
6,4	Труба стальная электросварная ГОСТ10704-91, ø20	м	3,00	5 220,00	15 660,00	3,00	15 660,00		0,00		0,00	0
7	**Вентиляция**											
7.1	**Приточная установка П1**											
7.1.1	Вентилятор канальный прямоугольный со встроенным регулятором скорости, N=2.83кВт, n=1400 об/мин, L=2170м3/ч, H=650Па, ВКП.60-35;	шт	1,00	5 000,00	5 000,00	1,00	5 000,00		0,00		0,00	0
7.1.2	Воздуховод стальной неоцинкованный класса П (плотные), ГОСТ 14918-80, 150x100 толщина стали 0.5мм;	м	1,00	1 000,00	1 000,00	1,00	1 000,00		0,00		0,00	0
7.1.3	Воздуховод стальной неоцинкованный класса П (плотные), ГОСТ 14918-80, ø250 толщина стали	м	11,00	1 000,00	11 000,00	11,00	11 000,00		0,00		0,00	0
7.1.4	Воздуховод стальной неоцинкованный класса П (плотные), ГОСТ 14918-80, ø300 толщина стали	м	7,00	1 000,00	7 000,00	7,00	7 000,00		0,00		0,00	0
7.1.5	Воздуховод стальной неоцинкованный класса П (плотные), ГОСТ 14918-80, ø350 толщина стали 0.6мм;	м	21,00	1 000,00	21 000,00	21,00	21 000,00		0,00		0,00	0
7.1.6	Воздуховод стальной неоцинкованный класса П (плотные), ГОСТ 14918-80, 500x300 толщина стали 0.7мм;	м	5,00	1 000,00	5 000,00	5,00	5 000,00		0,00		0,00	0
7.2	**Вытяжные установки**											
7.2.1	Вентилятор крышный радиальный по ТУ У 29.2-24472991-014-2003 в комплекте с эл. двигателем, N=0.75кВт, n=1500об/мин, H=380Па, ВКР-4;	компл.	1,00	25 083,00	25 083,00	1,00	25 083,00		0,00		0,00	0
7.2.2	Воздуховод стальной неоцинкованный класса П (плотные), ГОСТ 14918-80, ø200 толщина стали 0.5мм;	м	36,00	1 000,00	36 000,00	36,00	36 000,00		0,00		0,00	0
7.2.3	Воздуховод стальной неоцинкованный класса П (плотные), ГОСТ 14918-80, ø250 толщина стали 0.6мм;	м	20,00	1 000,00	20 000,00	20,00	20 000,00		0,00		0,00	0
7.2.4	Воздуховод стальной неоцинкованный класса П (плотные), ГОСТ 14918-80, ø315 толщина стали 0.6мм;	м	6,00	1 000,00	6 000,00	6,00	6 000,00		0,00		0,00	0
7.2.5	Воздуховод стальной неоцинкованный класса П (плотные), ГОСТ 14918-80, ø400 толщина стали 0.6мм;	м	2,00	1 000,00	2 000,00	2,00	2 000,00		0,00		0,00	0
7.2.6	Воздуховод стальной неоцинкованный класса Н (нормальные), ГОСТ 14918-80, 150x150 толщина стали 0.5мм;	м	32,00	1 000,00	32 000,00	32,00	32 000,00		0,00		0,00	0
7.2.7	Газосигнализатор СТГ-3-СО;	компл.	3,00	156 300,00	468 900,00	3,00	468 900,00		0,00		0,00	0

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"											
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шалерты											
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 июля по 20 августа 2016г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
7.3	**Теплоснабжение установки П1**											
7.3.1	Труба стальная электросварная, Ø45х2.5;	м	24,00	7 335,00	176 040,00	24,00	176 040,00		0,00		0,00	0
8	**Электроосвещение и силовое электрооборудование.**											
8.1	Монтаж светильников	шт	64,00	10 020,00	641 280,00	64,00	641 280,00		0,00		0,00	0
8.2	Монтаж источников света	шт	60,00	10 020,00	601 200,00	12,00	117 240,00		0,00	48,00	483 960,00	80
8.3	Монтаж электроустановочных изделий	шт	68,00	75 635,00	5 143 180,00	13,60	1 004 636,00		0,00	54,40	4 138 544,00	80
8.4	Монтаж кабелей и проводов	км	0,74	2 560,00	1 899,52	0,15	379,90		0,00	0,59	1 519,62	80
8.5	Монтаж труб и изделий для прокладки кабеля	м	417,00	1 041,00	434 097,00	83,40	84 819,40		0,00	333,60	349 277,60	80
8.6	Монтаж изделий для прокладки кабеля	шт	49,00	2 500,00	122 500,00	9,80	24 500,00		0,00	39,20	98 000,00	80
8.7	Монтаж комплектных изделий	компл.	2,00	408 000,32	816 000,64	0,40	159 200,13		0,00	1,60	656 800,51	80
8.8	Монтаж аппаратов напряжением до 1000В	шт	3,00	31 700,00	95 100,00	0,60	19 020,00		0,00	2,40	76 080,00	80
8.9	Монтаж заземления и молниезащиты	м	356,00	3 472,00	1 236 032,00	71,20	241 862,40		0,00	284,80	994 169,60	80
9	**Пожарная сигнализация**											
9.1	Монтаж комплектных изделий	шт	3,00	150 628,00	451 884,00	3,00	451 884,00		0,00		0,00	0
9.2	Монтаж электроустановочных изделий	шт	65,00	11 428,00	742 820,00	65,00	742 820,00		0,00		0,00	0
9.3	Монтаж кабелей и проводов	км	0,12	20 000,00	2 400,00	0,12	2 400,00		0,00		0,00	0
9.4	Монтаж труб и изделий для прокладки кабеля	м	340,00	1 041,00	353 940,00	340,00	353 940,00		0,00		0,00	0
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 1200				**53 643 395,08**		**11 840 408,50**		**18 304 106,52**		**23 498 880,06**	**78**

Заказчик:
ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Заместитель директора
Куратор
Начальник отдела контроля качества и приёмки работ

А.Кусаинова
Ю.Дроздов
А. Жаксылыков

Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга

К.Кабужев

Расценки проверил

А.Логвиненко

Технический надзор - представитель ТОО "Астана-технадзор"

Искужанов Е.М.

Руководитель РГУ "Павлодаржолдаборатории" КАД МИР РК

К.Койшыманов

Подрядчик:
ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"

Директор

Б. Кунафиянов

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ-КҰРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 июня по 20 августа 2016г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
ВЕДОМОСТЬ №1200 - Тёплый бокс для автотранспорта на 4 машино-места												
А.	Архитектурно-строительная часть.											
1	Земляные работы	м3	2147,70	500,00	1 073 850,00	0,00	0,00	2 147,70	1 073 850,00	0,00	0,00	100
2	Фундаменты											
2.1	Бетонная подготовка	м3	10,00	5 500,00	55 000,00	0,00	0,00	10,00	55 000,00		0,00	100
2.2	Ж/бетонные ленточные фундаменты	м3	20,49	8 500,00	174 165,00	0,00	0,00	20,49	174 165,00		0,00	100
2.3	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона	шт	2,00	15 800,00	31 600,00	0,00	0,00	2,00	31 600,00		0,00	100
2.4	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого	шт	48,00	16 000,00	768 000,00	0,00	0,00	48,00	768 000,00		0,00	100
2.5	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона	шт	66,00	16 000,00	1 056 000,00	0,00	0,00	66,00	1 056 000,00		0,00	100
2.6	Монолитные заделки	м3	2,20	28 000,00	61 600,00	0,00	0,00	2,20	61 600,00		0,00	100
2.7	Ленточные фундаменты	м3	0,40	36 700,00	14 680,00	0,00	0,00	0,40	14 680,00		0,00	100
2.8	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,06	250 000,00	16 037,50	0,00	0,00	0,06	16 037,50		0,00	100
2.9	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция	м2	5,30	1 200,00	6 357,60	0,00	0,00	5,30	6 357,60		0,00	100
3	Фундамент Фм-1											
3.1	Бетонная подготовка	м3	0,92	26 500,00	24 380,00	0,00	0,00	0,92	24 380,00		0,00	100
3.2	Ж/бетонные ленточные фундаменты	м3	3,76	35 100,00	131 976,00	0,00	0,00	3,76	131 976,00		0,00	100
4	Армирование сопряжения стен,гидроизоляция											
4.1	Армирование кладки стен и других конструкций (ОС-1,ОС-2)	т	0,01	250 000,00	3 390,00	0,00	0,00	0,01	3 390,00		0,00	100
4.2	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция	м2	52,98	1 200,00	63 576,00	0,00	0,00	52,98	63 576,00		0,00	100
4.3	Боковая обмазочная гидроизоляция	м2	345,94	1 100,00	380 534,00	0,00	0,00	345,94	380 534,00		0,00	100
5	Приямок Пр-1											
5.1	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений	м3	0,90	36 500,00	32 850,00	0,00	0,00		0,00	0,90	32 850,00	100
5.2	Закладные детали весом до 20 кг	т	0,04	255 000,00	10 710,00	0,00	0,00		0,00	0,04	10 710,00	100
5.3	Металлические решетки приямков	т	0,02	355 500,00	7 920,54	0,00	0,00		0,00	0,02	7 920,54	100
5.4	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	2,60	220,00	572,00	0,00	0,00		0,00	2,60	572,00	100
5.5	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	5,20	240,00	1 248,00	0,00	0,00		0,00	5,20	1 248,00	100
5.6	Боковая обмазочная гидроизоляция	м2	3,12	1 100,00	3 432,00	0,00	0,00		0,00	3,12	3 432,00	100
6	Приямок Пр-2											
.1	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений	м3	1,10	36 500,00	40 150,00	0,00	0,00		0,00	1,10	40 150,00	100
[illegible]	Закладные детали весом до 20 кг	т	0,04	255 000,00	9 435,00	0,00	0,00		0,00	0,04	9 435,00	100
[illegible]	Металлические решетки приямков	т	0,01	355 500,00	3 714,98	0,00	0,00		0,00	0,01	3 714,98	100
[illegible]	Боковая обмазочная гидроизоляция	м2	1,50	1 100,00	1 650,00	0,00	0,00		0,00	1,50	1 650,00	100

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 июля по 20 августа 2016г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
7	**Лоток Л-1**											
7.1	Устройство лотков при толщине стен более 100 мм,бетон В15, W6,с/с	м3	6,30	29 885,00	188 275,50	0,00	0,00		0,00	6,30	188 275,50	100
7.2	Закладные детали весом до 20 кг	т	0,63	255 500,00	160 147,40	0,00	0,00		0,00	0,63	160 147,40	100
7.3	Металлические решетки приямков	т	0,33	355 500,00	116 785,31	0,00	0,00		0,00	0,33	116 785,31	100
7.4	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	28,66	220,00	6 305,20	0,00	0,00		0,00	28,66	6 305,20	100
7.5	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	57,32	240,00	13 756,80	0,00	0,00		0,00	57,32	13 756,80	100
7.6	Боковая обмазочная гидроизоляция	м2	5,00	1 100,00	5 500,00	0,00	0,00		0,00	5,00	5 500,00	100
7.7	Укладка асбестоцементных водопроводных труб (футляр)	пм	0,00	20 550,00	65,76	0,00	0,00		0,00	0,00	65,76	100
7.8	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 300 мм (футляр)	пм	0,00	160 500,00	176,55	0,00	0,00		0,00	0,00	176,55	100
7.9	Установка гильз из стальных труб диаметром	гильза	2,00	25 600,00	51 200,00	0,00	0,00		0,00	2,00	51 200,00	100
7.10	Подбетонка	м3	1,90	32 540,00	61 826,00	0,00	0,00		0,00	1,90	61 826,00	100
7.11	Армирование кладки стен и других конструкций (рядовые перемычки над отверстиями)	т	0,00	250 000,00	1 125,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1 125,00	100
8	**Наружные и внутренние стены.**											
8.1	Кладка наружных стен	м3	238,03	27 364,00	6 513 452,92	0,00	0,00	238,03	6 513 452,92	0,00	0,00	100
8.2	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	м2	0,52	250,00	130,92	0,00	0,00	0,52	130,92	0,00	0,00	100
8.3	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на	м3	28,56	30 415,00	868 780,14	0,00	0,00	28,56	868 780,14	0,00	0,00	100
8.4	Кладка наружных стен - парапет	м3	22,68	27 364,00	620 615,52	0,00	0,00		0,00	22,68	620 615,52	100
8.5	Кладка внутренних стен	м3	20,92	27 889,00	583 437,88	0,00	0,00	20,92	583 437,88	0,00	0,00	100
8.6	Армирование кладки стен и других конструкций	т	7,46	150 000,00	1 118 719,50	0,00	0,00	7,46	1 118 719,50	0,00	0,00	100
8.7	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича керамического М 75 на растворе	м3	121,44	17 000,00	2 064 480,00	0,00	0,00		0,00	121,44	2 064 480,00	100
8.8	Кладка прямоугольных неармированных	м3	4,43	17 000,00	75 344,00	0,00	0,00	4,43	75 344,00		0,00	100
8.9	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	т	0,96	190 187,00	183 009,34	0,00	0,00		0,00	0,96	183 009,34	100
9	**Обрамление ворот**											
9.1	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	т	2,19	190 187,00	417 080,09	0,00	0,00		0,00	2,19	417 080,09	100
9.2	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	59,50	220,00	13 090,00	0,00	0,00		0,00	59,50	13 090,00	100
9.3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	119,00	240,00	28 560,00	0,00	0,00		0,00	119,00	28 560,00	100
10	**Перемычки,опорные подушки,ароговы**											
10.1	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	шт	38,00	5 135,00	195 130,00	0,00	0,00	38,00	195 130,00		0,00	100

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Усовка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 июля по 20 августа 2016г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
10.2	Армирование кладки стен и других конструкций-рядовые перемычки	т	0,01	220 000,00	1 837,00	0,00	0,00	0,01	1 837,00		0,00	100
10.3	Монтаж металлических перемычек при шаге ферм до 12 м	т	1,87	310 772,00	582 035,56	0,00	0,00	1,87	582 035,56		0,00	100
10.4	Устройство опорных подушек (ОП-1,ОП-2),бетон В15	м3	1,26	42 532,00	53 590,32	0,00	0,00	1,26	53 590,32		0,00	100
10.5	Закладные детали весом до 20 кг	т	0,58	192 258,00	110 982,85	0,00	0,00	0,58	110 982,85		0,00	100
10.6	Монтаж балок при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м (Б-1)	т	4,67	205 300,00	959 198,55	0,00	0,00	4,67	959 198,55		0,00	100
10.7	Монтаж балок при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м (Б-2)	т	0,49	205 300,00	100 391,70	0,00	0,00	0,49	100 391,70		0,00	100
10.8	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки)	т	5,16	200 000,00	1 032 236,00	0,00	0,00	5,16	1 032 236,00		0,00	100
10.9	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	137,40	220,00	30 228,00	0,00	0,00	137,40	30 228,00		0,00	100
10.10	Окраска металлических огрунтованных	м2	274,80	240,00	65 952,00	0,00	0,00	274,80	65 952,00		0,00	100
10.11	Оштукатуривание перемычек и балок	м2	15,00	15 240,00	228 600,00	0,00	0,00	15,00	228 600,00		0,00	100
11	**Перекрытие**											
11.1	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной до 12,5см, больше 12,5см	шт	48,00	65 958,00	3 165 984,00	0,00	0,00	24,00	1 582 992,00	24,00	1 582 992,00	100
11.2	Монтажные изделия (анкера А-1,А-2)	т	0,04	210 000,00	7 602,00	0,00	0,00	0,02	3 801,00	0,02	3 801,00	100
11.3	Установка арматурных отыговых накладок (МС-5,ф12АIII)	т	0,02	122 477,00	2 883,11	0,00	0,00	0,01	1 441,55	0,01	1 441,55	100
11.4	Монолитные участки УМ1	м3	0,30	15 600,00	4 680,00	0,00	0,00	0,15	2 340,00	0,15	2 340,00	100
11.5	Заполнение пазух керамзитом,Y=400 кг/м3	м3	0,40	21 540,00	8 529,84	0,00	0,00	0,20	4 264,92	0,20	4 264,92	100
11.6	Монолитные участки УМ-2,УМ-2*	м3	0,80	15 800,00	12 640,00	0,00	0,00	0,40	6 320,00	0,40	6 320,00	100
12	**Кровля**											
12.1	Обмазочная пароизоляция	м2	397,00	566,00	224 702,00	79,40	43 940,40		0,00	317,60	180 761,60	80
12.2	Оклеечная пароизоляция	м2	397,00	665,00	264 005,00	79,40	51 801,00		0,00	317,60	212 204,00	80
12.3	Тепло- и звукоизоляция	м3	83,37	5 045,00	420 601,65	16,67	82 120,33		0,00	66,70	338 481,32	80
12.4	Цементно-песчаные стяжки толщиной до 30мм	м2	409,15	5 888,00	2 409 075,20	81,83	469 815,04		0,00	327,32	1 939 260,16	80
12.5	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,29	160 000,00	46 880,00	0,06	9 376,00		0,00	0,23	37 504,00	80
12.6	Минераловатные плиты повышенной жесткости Технофуф НК=1,030	м2	409,15	2 115,00	865 352,25	81,83	169 070,45		0,00	327,32	696 281,80	80
12.7	Пленка полиэтиленовая К=1,100	м2	818,30	250,00	204 575,00	163,66	39 915,00		0,00	654,64	164 660,00	80
12.8	Цементно-песчаные стяжки толщиной до 30мм	м2	409,15	5 888,00	2 409 075,20	81,83	469 815,04		0,00	327,32	1 939 260,16	80
12.9	Защита ендов дополнительным двухслойным ковром из рулонных материалов	м	270,60	1 250,00	338 250,00	54,12	66 650,00		0,00	216,48	271 600,00	80
12.10	Обмазочная пароизоляция	м2	409,15	566,00	231 578,90	81,83	45 315,78		0,00	327,32	186 263,12	80
12.11	Кровля плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов	м2	409,15	1 250,00	511 437,50	81,83	100 287,50		0,00	327,32	411 150,00	80
12.12	Примыкание кровель	м	83,52	2 280,00	190 425,60	16,70	38 085,12		0,00	66,82	152 340,48	80

ПОДРЯДЧИК				ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"								
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА				Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты								
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отченого периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 июля по 20 августа 2016г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
12.13	Примыкание рулонных и мастичных кровель	м	7,72	2 497,00	19 276,84	1,54	3 855,37		0,00	6,18	15 421,47	80
12.14	Мелкие покрытия	м2	32,86	1 450,00	47 650,48	6,57	9 530,10		0,00	26,29	38 120,38	80
13	**Окна ОК-1,ОК-2**											
13.1	Оконные блоки из ПХВ профилей, (ОК-2)	м2	2,16	2 951,00	6 374,16	0,00	0,00		0,00	2,16	6 374,16	100
13.2	Оконные блоки из ПХВ профилей, (ОК-1)	м2	9,00	2 951,00	26 559,00	0,00	0,00		0,00	9,00	26 559,00	100
14	**Двери**				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
14.1	Блоки дверные входные однопольные с глухими	м2	7,14	956,00	6 825,84	7,14	6 825,84		0,00		0,00	0
14.2	Блоки дверные однопольные с глухими	м2	16,59	26 646,00	442 057,14	16,59	442 057,14		0,00		0,00	0
15	**Ворота**											
15.1	Ворота распашные ВР 3,0х4,5 огрунтованные и	т	4,42	14 615,00	64 566,15	2,21	32 283,07		0,00	2,21	32 283,07	50
15.2	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	т	0,02	321 500,00	7 716,00	0,01	3 858,00		0,00	0,01	3 858,00	50
16	**Гидроизоляция полов по периметру стен в**											
16.1	Тепло- и звукоизоляция	м3	15,92	17 539,00	279 238,42	0,00	0,00		0,00	15,92	279 238,42	100
17	**ТИП А**									0,00		
17.1	Подстилающие бетонные слои	м3	70,42	16 215,00	1 141 860,30	0,00	0,00		0,00	70,42	1 141 860,30	100
17.2	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	1,73	120 000,00	208 126,80	0,00	0,00		0,00	1,73	208 126,80	100
17.3	Цементные стяжки толщиной30 мм	м2	352,10	1 122,00	395 056,20	0,00	0,00		0,00	352,10	395 056,20	100
17.4	Полимерцементная гидроизоляция MasterSeal (расход на 2 слоя-1кг/м2)	м2	352,10	1 220,00	429 562,00	0,00	0,00		0,00	352,10	429 562,00	100
17.5	Цементные стяжки толщиной20 мм	м2	352,10	1 650,00	580 965,00	0,00	0,00		0,00	352,10	580 965,00	100
17.6	Бетонные покрытия толщиной 30 мм	м2	352,10	1 550,00	545 755,00	0,00	0,00		0,00	352,10	545 755,00	100
17.7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	м2	353,10	650,00	229 515,00	0,00	0,00		0,00	353,10	229 515,00	100
18	**ТИП Б**											
18.1	Подстилающие бетонные слои	м3	4,88	16 215,00	79 194,06	0,00	0,00		0,00	4,88	79 194,06	100
18.2	Полимерцементная гидроизоляция MasterSeal (расход на 2 слоя-1кг/м2)	м2	61,05	2 655,00	162 087,75	0,00	0,00		0,00	61,05	162 087,75	100
18.3	Цементные стяжки толщиной20 мм	м2	61,05	1 114,00	68 009,70	0,00	0,00		0,00	61,05	68 009,70	100
18.4	Покрытия из керамических плиток	м2	61,05	2 860,00	174 603,00	61,05	174 603,00		0,00		0,00	0
18.5	Плинтус керамический	м	93,10	502,00	46 736,20	93,10	46 736,20		0,00		0,00	0
19	**Потолки**											
19.1	Листы гипсокартонные ГКЛ ГОСТ 6266-97,	м2	61,05	2 856,00	174 358,80	61,05	174 358,80		0,00		0,00	0
19.2	Сплошное выравнивание бетонных	м2	413,15	450,00	185 917,50	413,15	185 917,50		0,00		0,00	0
19.3	Улучшенная окраска	м2	413,15	240,00	99 156,00	413,15	99 156,00		0,00		0,00	0
20	**Стены**				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
20.1	Улучшенная штукатурка	м2	483,84	950,00	459 648,00	0,00	0,00	338,69	321 753,60	145,15	137 894,40	100
20.2	Улучшенная окраска	м2	483,84	240,00	116 121,60	483,84	116 121,60		0,00		0,00	0

ПОДРЯДЧИК				ТОО "АЙЗАТ-КҰРЫЛЫС"								
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА				Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты								
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 июля по 20 августа 2016г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
20.3	Простая штукатурка	м2	134,46	356,00	47 867,76	0,00	0,00		0,00	134,46	47 867,76	100
20.4	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и	м2	134,46	250,00	33 615,00	134,46	33 615,00		0,00		0,00	0
21	**Утепление тамбура**											
21.1	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битумн.толщ.80 мм	м3	0,78	69 447,00	54 001,99	0,78	54 001,99		0,00		0,00	0
21.2	Улучшенная штукатурка	м2	9,72	1 177,00	11 440,44	9,72	11 440,44		0,00		0,00	0
22	**Откосы**				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
22.1	Штукатурка оконных и дверных откосов	м2	18,46	1 177,00	21 727,42	0,00	0,00		0,00	18,46	21 727,42	100
22.2	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов	м2	18,46	240,00	4 430,40	18,46	4 430,40		0,00		0,00	0
23	**Наружная отделка**											
23.1	Наружная облицовка керамическими плитками	м2	12,00	2 860,00	34 320,00	12,00	34 320,00		0,00		0,00	0
24	**Вентшахты (ВШ-1,ВШ-2)**											
24.1	Кладка стен приямков и каналов из кирпича	м3	2,07	33 899,00	70 103,13	0,00	0,00		0,00	2,07	70 103,13	100
24.2	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,03	220 000,00	6 342,60	0,00	0,00		0,00	0,03	6 342,60	100
24.3	Оклеечная пароизоляция	м2	17,15	665,00	11 404,75	17,15	11 404,75		0,00		0,00	0
24.4	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн изделиями из волокнистых и зернистых	м3	1,37	69 446,00	95 279,91	1,37	95 279,91		0,00		0,00	0
24.5	Улучшенная штукатурка	м2	11,00	3 321,00	36 531,00	11,00	36 531,00		0,00		0,00	0
24.6	Монтажные изделия	т	0,16	210 000,00	34 209,00	0,16	34 209,00		0,00		0,00	0
24.7	Зонты над шахтами	шт	2,00	71 740,00	143 480,00	2,00	143 480,00		0,00		0,00	0
24.8	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В15 объемом более 0,1 м3	шт	6,00	32 500,00	195 000,00	6,00	195 000,00		0,00		0,00	0
24.9	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	6,50	220,00	1 430,00	6,50	1 430,00		0,00		0,00	0
24.10	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	13,00	240,00	3 120,00	13,00	3 120,00		0,00		0,00	0
25	**Крыльцо по сечл-а (АС-4,прим.п.15)-2шт**											
25.1	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских,бетон В15,W6,с/г	м3	0,90	38 239,00	34 415,10	0,90	34 415,10		0,00		0,00	0
25.2	Покрытия из керамических одноцветных плиток	м2	4,32	2 860,00	12 355,20	4,32	12 355,20		0,00		0,00	0
26	**Пандусы**											
26.1	Бетонная подготовка	м3	3,50	5 500,00	19 250,00	3,50	19 250,00		0,00		0,00	0
26.2	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских,бетон В15,W6,F75	м3	5,50	55 850,00	307 175,00	5,50	307 175,00		0,00		0,00	0
27	**Отмостка**				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
27.1	Однослойные основания толщиной 15 см из щебня	м2	68,00	292,00	19 856,00	68,00	19 856,00		0,00		0,00	0
27.2	Покрытия из холодных асфальтобетонных	м2	68,00	1 032,00	70 176,00	68,00	70 176,00		0,00		0,00	0
28	**Сетчатое ограждение**				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	

ПОДРЯДЧИК				ТОО "АЙЗАТ-КҰРЫЛЫС"								
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА				Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Усенка»-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты								
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 июля по 20 августа 2016г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
28.1	Монтаж сетчатого ограждения	т	0,10	180 000,00	17 438,40	0,10	17 438,40		0,00		0,00	0
28.2	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	3,30	220,00	726,00	3,30	726,00		0,00		0,00	0
28.3	Окраска металлических огрунтованных	м2	6,60	240,00	1 584,00	6,60	1 584,00		0,00		0,00	0
29	**Колесоотбойник**				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
29.1	Колесоотбойник	м3	6,00	38 240,00	229 440,00	6,00	229 440,00		0,00		0,00	0
29.2	Монтажные изделия	т	0,71	210 000,00	150 028,20	0,71	150 028,20		0,00		0,00	0
Б.	**Инженерные системы**											
1	**Водопровод**											
1.1	Трубы полиэтиленовые PE 100 SDR 11 питьевые СТ РК ИСО 4427-2004 Ø20х2	м	23,00	5 008,00	115 184,00	23,00	115 184,00		0,00		0,00	0
1.2	Трубы полиэтиленовые PE 100 SDR 17 питьевые СТ РК ИСО 4427-2004 Ø32х2,3	м	6,00	3 205,00	19 230,00	6,00	19 230,00		0,00		0,00	0
1.3	Трубы полиэтиленовые PE 100 SDR 17 питьевые (ввод) СТ РК ИСО 4427-2004 Ø63х3,8	м	5,00	5 205,00	26 025,00	5,00	26 025,00		0,00		0,00	0
1.4	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные ГОСТ 3262-75* Ø50	м	41,00	7 112,00	291 592,00	41,00	291 592,00		0,00		0,00	0
1.5	Кран пожарный Ø50	комплект	3,00	1 560,00	4 680,00	3,00	4 680,00		0,00		0,00	0
2	**Горячее водоснабжение Т3, Т4**											
2.1	Трубы полипропиленовые СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 Ø20(15)	м	18,00	5 008,00	90 144,00	18,00	90 144,00		0,00		0,00	0
3	**Канализация К1**											
3.1	Трубы канализационные из ПВД ГОСТ 22689-89 Ø50х3	м	4,00	7 826,00	31 304,00	4,00	31 304,00		0,00		0,00	0
3.2	Трубы канализационные из ПВД ГОСТ 22689-89 Ø110х3,5	м	27,00	9 468,00	255 636,00	27,00	255 636,00		0,00		0,00	0
3.3	Трубы чугунные канализационные (на выпуск) ТЧК-100 ГОСТ 6942-98	м	8,00	11 200,00	89 600,00	8,00	89 600,00		0,00		0,00	0
4	**Канализация К3**											
4.1	Трубы чугунные канализационные (на выпуск) ТЧК-100 ГОСТ 6942-98	м	9,00	11 200,00	100 800,00	9,00	100 800,00		0,00		0,00	0
5	**Отопление**											
5.1	Радиатор чугунный секционный, МС-90;	секц/кВт	60/,9			60,00	0,00		0,00		0,00	
5.2	Регистр из 4-х гладких труб Ø80, l=2,25м, ГОСТ10704-91;	шт	8,00	4 449,00	35 592,00	8,00	35 592,00		0,00		0,00	0
5.3	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75*, Ø20х2,5;	м	76,00	5 220,00	396 720,00	76,00	396 720,00		0,00		0,00	0
5.4	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75*, Ø32х2,8;	м	125,00	5 892,00	736 500,00	125,00	736 500,00		0,00		0,00	0
5.5	Труба стальная электросварная ГОСТ 10704-91, Ø57х3,0;	м	55,00	8 250,00	453 750,00	55,00	453 750,00		0,00		0,00	0
6	**Тепловой узел**				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	

ПОДРЯДЧИК				ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"								
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА				Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты								
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 июля по 20 августа 2016г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
6.1	Труба стальная электросварная ГОСТ10704-91, ø76x3,0;	м	5,00	10 820,00	54 100,00	5,00	54 100,00		0,00		0,00	0
6.2	Труба стальная электросварная ГОСТ10704-91, ø57x3,0;	м	3,00	5 892,00	17 676,00	3,00	17 676,00		0,00		0,00	0
6.3	Труба стальная электросварная ГОСТ10704-91, ø45x2,5;	м	6,00	7 335,00	44 010,00	6,00	44 010,00		0,00		0,00	0
6.4	Труба стальная электросварная ГОСТ10704-91, ø20	м	3,00	5 220,00	15 660,00	3,00	15 660,00		0,00		0,00	0
7	**Вентиляция**											
7.1	**Приточная установка П1**											
7.1.1	Вентилятор канальный прямоугольный со встроенным регулятором скорости, N=2,83кВт, n=1400 об/мин, L=7170м3/ч, Ев=650Па, ВКП 60х35;	шт	1,00	5 000,00	5 000,00	1,00	5 000,00		0,00		0,00	0
7.1.2	Воздуховод стальной неоцинкованный класса П (плотные), ГОСТ 14918-80, 150x100 толщина стали 0.5мм;	м	1,00	1 000,00	1 000,00	1,00	1 000,00		0,00		0,00	0
7.1.3	Воздуховод стальной неоцинкованный класса П (плотные), ГОСТ 14918-80, ø250 толщина стали 0.6мм;	м	11,00	1 000,00	11 000,00	11,00	11 000,00		0,00		0,00	0
7.1.4	Воздуховод стальной неоцинкованный класса П (плотные), ГОСТ 14918-80, ø300 толщина стали 0.6мм;	м	7,00	1 000,00	7 000,00	7,00	7 000,00		0,00		0,00	0
7.1.5	Воздуховод стальной неоцинкованный класса П (плотные), ГОСТ 14918-80, ø350 толщина стали 0.6мм;	м	21,00	1 000,00	21 000,00	21,00	21 000,00		0,00		0,00	0
7.1.6	Воздуховод стальной неоцинкованный класса П (плотные), ГОСТ 14918-80, 500x300 толщина стали 0.7мм;	м	5,00	1 000,00	5 000,00	5,00	5 000,00		0,00		0,00	0
7.2	**Вытяжные установки**											
7.2.1	Вентилятор крышный радиальный по ТУ У 29.2-24472991-014-2003 в комплекте с эл. двигателем, N=0,75кВт, n=1500об/мин, H=380Па, ВКР-4;	компл.	1,00	25 083,00	25 083,00	1,00	25 083,00		0,00		0,00	0
7.2.2	Воздуховод стальной неоцинкованный класса П (плотные), ГОСТ 14918-80, ø200 толщина стали 0.5мм;	м	36,00	1 000,00	36 000,00	36,00	36 000,00		0,00		0,00	0
7.2.3	Воздуховод стальной неоцинкованный класса П (плотные), ГОСТ 14918-80, ø250 толщина стали 0.6мм;	м	20,00	1 000,00	20 000,00	20,00	20 000,00		0,00		0,00	0
7.2.4	Воздуховод стальной неоцинкованный класса П (плотные), ГОСТ 14918-80, ø315 толщина стали 0.6мм;	м	6,00	1 000,00	6 000,00	6,00	6 000,00		0,00		0,00	0
7.2.5	Воздуховод стальной неоцинкованный класса П (плотные), ГОСТ 14918-80, ø400 толщина стали 0.6мм;	м	2,00	1 000,00	2 000,00	2,00	2 000,00		0,00		0,00	0
7.2.6	Воздуховод стальной неоцинкованный класса Н (нормальные), ГОСТ 14918-80, 150x150 толщина стали 0.5мм;	м	32,00	1 000,00	32 000,00	32,00	32 000,00		0,00		0,00	0
7.2.7	Газосигнализатор СТГ-3-СО;	компл.	3,00	156 300,00	468 900,00	3,00	468 900,00		0,00		0,00	0

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ-КҰРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 июля по 20 августа 2016г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
7.3	**Теплоснабжение установки П1**											
7.3.1	Труба стальная электросварная, Ø45х2.5;	м	24,00	7 335,00	176 040,00	24,00	176 040,00		0,00		0,00	0
8	**Электроосвещение и силовое электрооборудование.**											
8.1	Монтаж светильников	шт	64,00	10 020,00	641 280,00	64,00	641 280,00		0,00		0,00	0
8.2	Монтаж источников света	шт	60,00	10 020,00	601 200,00	12,00	117 240,00		0,00	48,00	483 960,00	80
8.3	Монтаж электроустановочных изделий	шт	68,00	75 635,00	5 143 180,00	13,60	1 004 636,00		0,00	54,40	4 138 544,00	80
8.4	Монтаж кабелей и проводов	км	0,74	2 560,00	1 899,52	0,15	379,90		0,00	0,59	1 519,62	80
8.5	Монтаж труб и изделий для прокладки кабеля	м	417,00	1 041,00	434 097,00	83,40	84 819,40		0,00	333,60	349 277,60	80
8.6	Монтаж изделий для прокладки кабеля	шт	49,00	2 500,00	122 500,00	9,80	24 500,00		0,00	39,20	98 000,00	80
8.7	Монтаж комплектных изделий	компл.	2,00	408 000,32	816 000,64	0,40	159 200,13		0,00	1,60	656 800,51	80
8.8	Монтаж аппаратов напряжением до 1000В	шт	3,00	31 700,00	95 100,00	0,60	19 020,00		0,00	2,40	76 080,00	80
8.9	Монтаж заземления и молниезащиты	м	356,00	3 472,00	1 236 032,00	71,20	241 862,40		0,00	284,80	994 169,60	80
9	**Пожарная сигнализация**											
9.1	Монтаж комплектных изделий	шт	3,00	150 628,00	451 884,00	3,00	451 884,00		0,00		0,00	0
9.2	Монтаж электроустановочных изделий	шт	65,00	11 428,00	742 820,00	65,00	742 820,00		0,00		0,00	0
9.3	Монтаж кабелей и проводов	км	0,12	20 000,00	2 400,00	0,12	2 400,00		0,00		0,00	0
9.4	Монтаж труб и изделий для прокладки кабеля	м	340,00	1 041,00	353 940,00	340,00	353 940,00		0,00		0,00	0
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 1200				**53 643 395,08**		**11 840 408,50**		**18 304 106,52**		**23 498 880,06**	**78**

Заказчик:
ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Заместитель директора
Куратор
Начальник отдела контроля качества и приёмки работ

А.Кастенов
Б.Досмаганбетов
А.Мамыдаков

Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга

К.Кадыкова

Расценки проверил
Технический надзор - представитель ТОО "Астана-техналор"

А.Логвиненко
Искужаков Е.М.

Руководитель РГУ "Павлодаржолдаборатория" КАД МИР РК

К.Койшыманов

Подрядчик:
ТОО "АЙЗАТ-КҰРЫЛЫС"
Директор

Б. Кунафиянов

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ-КҰРЫЛЫС"											
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты											
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 июля по 20 августа 2016г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
ВЕДОМОСТЬ № 1300 - Склад ТМЦ с талью с Q=5тн.												
А.	**Архитектурно-строительная часть.**											
1	**Земляные работы**	м3	1 680,74	500,00	840 370,00	0,00	0,00	1 680,74	840 370,00			100
2	**Фундаменты**											
2.1	Бетонная подготовка	м3	8,32	5 500,00	45 760,00	0,00	0,00	8,32	45 760,00			100
2.2	Бетонные ленточные фундаменты	м3	18,11	7 500,00	135 825,00	0,00	0,00	18,11	135 825,00			100
2.3	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,65	250 000,00	162 130,00	0,00	0,00	0,65	162 130,00			100
2.4	Бетонная подготовка	м3	0,30	5 500,00	1 650,00	0,00	0,00	0,30	1 650,00			100
2.5	Железобетонные фундаменты под колонны (ФМ-1)	м3	1,13	18 850,00	21 300,50	0,00	0,00	1,13	21 300,50			100
2.6	Боковая обмазочная гидроизоляция	м2	78,70	1 100,00	86 570,00	0,00	0,00	78,70	86 570,00			100
2.7	Подбетонка	м3	2,50	36 700,00	91 750,00	0,00	0,00	2,50	91 750,00			100
2.8	Гильзы из стальных труб	гильза	1,00	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	1,00	25 600,00			100
3	**Блокнио ФБС**											
3.1	Блоки стен подвала	шт	119,00	15 500,00	1 844 500,00	0,00	0,00	119,00	1 844 500,00			100
3.2	Монолитные заделки стен подвала	м3	2,40	28 000,00	67 200,00	0,00	0,00	2,40	67 200,00			100
3.3	Армирование стен	т	0,09	250 000,00	21 345,00	0,00	0,00	0,09	21 345,00			100
3.4	Боковая обмазочная гидроизоляция	м2	306,60	1 100,00	337 260,00	0,00	0,00	306,60	337 260,00			100
3.5	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция	м2	57,60	1 200,00	69 120,00	0,00	0,00	57,60	69 120,00			100
4	**Фундамент под перегородки**											
4.1	Бетонные ленточные фундаменты	м3	0,55	24 000,00	13 200,00	0,00	0,00	0,55	13 200,00			100
4.2	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,10	250 000,00	24 075,00	0,00	0,00	0,10	24 075,00			100
4.3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция	м2	0,83	1 200,00	996,00	0,00	0,00	0,83	996,00			100
5	**Приямок монолитный ПР-1**											
5.1	Щебеночные покрытия	м2	2,00	2 699,00	5 398,00	0,00	0,00		0,00	2,00	5 398,00	100
5.2	Стены и днища прямоугольных сооружений	м3	1,53	36 500,00	55 845,00	0,00	0,00		0,00	1,53	55 845,00	100
5.3	Мелкие конструкции (подколонники, слепы, парапеты)	шт	1,00	98 656,00	98 656,00	0,00	0,00		0,00	1,00	98 656,00	100
6	**Наружные и внутренние стены и перегородки**											
6.1	Кладка наружных стен	м3	197,35	27 364,00	5 400 285,40	0,00	0,00	157,88	4 320 228,32	39,47	1 080 057,08	100
6.2	Полиэтиленовая пленка	м2	375,00	348,00	130 500,00	0,00	0,00	300,00	104 400,00	75,00	26 100,00	100
6.3	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты	м3	37,50	5 045,00	189 187,50	0,00	0,00	30,00	151 350,00	7,50	37 837,50	100
6.4	Парапет без утеплителя	м3	23,90	12 050,00	287 995,00	0,00	0,00		0,00	23,90	287 995,00	100
6.5	Армирование кладки стен (наружные стены)	т	2,45	140 000,00	343 560,00	0,00	0,00	1,96	274 400,00	0,49	69 160,00	100
6.6	Кладка внутренних стен	м3	49,50	27 889,00	1 374 927,70	0,00	0,00	39,44	1 099 942,16	9,86	274 985,54	100
6.7	Армирование кладки стен (внутренние стены)	т	1,28	140 000,00	178 942,40	0,00	0,00	1,02	143 360,00	0,26	35 582,40	100

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ-КҰРЫЛЫС"											
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шиверты											
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 июля по 20 августа 2016г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
6.8	Кладка прямоугольных армированных столбов	м3	1,22	27 859,00	34 043,70	0,00	0,00	0,98	27 234,96	0,24	6 808,74	100
6.9	Кладка армированных перегородок	м2	15,90	155 600,00	2 474 040,00	0,00	0,00		0,00	15,90	2 474 040,00	100
6.10	Теплоизоляция перегородок	м3	1,14	44 544,00	50 557,44	0,00	0,00		0,00	1,14	50 557,44	100
7	**Перемычки**											
7.1	Перемычки массой до 0,3т	шт	50,00	5 135,00	256 750,00	0,00	0,00	25,00	128 375,00	25,00	128 375,00	100
7.2	Арматурные стыковые накладки	т	0,02	220 000,00	3 603,60	0,00	0,00	0,01	1 801,80	0,01	1 801,80	100
7.3	Монтажные изделия	т	1,06	310 772,00	328 747,05	0,00	0,00	0,53	164 373,53	0,53	164 373,53	100
7.4	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	28,57	250,00	7 142,50	0,00	0,00	14,29	3 571,25	14,29	3 571,25	100
7.5	Окраска металлических огрунтованных	м2	57,14	280,00	15 999,20	0,00	0,00	28,57	7 999,60	28,57	7 999,60	100
7.6	Опорные подушки ОП-1 и ОП-2	м3	0,26	42 532,00	11 058,32	0,00	0,00	0,13	5 529,16	0,13	5 529,16	100
7.7	Закладные детали	т	0,12	192 258,00	22 121,21	0,00	0,00	0,06	11 060,60	0,06	11 060,60	100
7.8	Балки	т	0,99	125 300,00	124 488,06	0,00	0,00	0,50	62 244,03	0,50	62 244,03	100
7.9	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	26,83	250,00	6 707,50	0,00	0,00	13,42	3 353,75	13,42	3 353,75	100
7.10	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	53,66	280,00	15 024,80	0,00	0,00	26,83	7 512,40	26,83	7 512,40	100
7.11	Оштукатуривание по сетке	м2	26,16	15 240,00	398 678,40	0,00	0,00	13,08	199 339,20	13,08	199 339,20	100
7.12	Трубы стальные электросварные	м	2,60	6 500,00	16 900,00	0,00	0,00	1,30	8 450,00	1,30	8 450,00	100
8	**Перекрытие на отм. +4,7м**											
8.1	Панели перекрытия	шт	32,00	65 958,00	2 110 656,00	0,00	0,00		0,00	32,00	2 110 656,00	100
8.2	Монтажные изделия (анкеры А-1,А-2, МС-5)	т	0,04	525 157,00	21 489,42	0,00	0,00		0,00	0,04	21 489,42	100
8.3	Перекрытия по стальным балкам и	м3	0,60	60 581,00	36 348,60	0,00	0,00		0,00	0,60	36 348,60	100
8.4	Прогоны	т	0,58	28 411,00	16 364,74	0,00	0,00		0,00	0,58	16 364,74	100
8.5	Утепление покрытий керамзитом	м3	0,72	20 500,00	14 801,00	0,00	0,00		0,00	0,72	14 801,00	100
9	**Перекрытие на отм +2,7м**											
9.1	Прогоны	т	0,12	18 411,00	2 235,10	0,12	2 235,10		0,00		0,00	0
9.2	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	3,28	250,00	820,00	3,28	820,00		0,00		0,00	0
9.3	Окраска металлических огрунтованных	м2	6,56	280,00	1 836,80	6,56	1 836,80		0,00		0,00	0
9.4	Профнастил	м2	8,35	3 855,00	32 189,25	8,35	32 189,25		0,00		0,00	0
9.5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий	м3	0,84	34 778,00	29 039,63	0,84	29 039,63		0,00		0,00	0
9.6	Выравнивающие цементно-песчаные стяжки толщиной 30 мм	м2	8,35	5 888,00	49 164,80	8,35	49 164,80		0,00		0,00	0
9.7	Облицовка потолков гипсокартонными	м2	7,98	1 523,00	12 153,54	7,98	12 153,54		0,00		0,00	0
10	**Подкрановые балки**											
10.1	Подкрановые балки	т	0,96	220 525,00	212 550,82	0,00	0,00		0,00	0,96	212 550,82	100
10.2	Стальные крепежные элементы	т	0,18	250,00	45,25	0,00	0,00		0,00	0,18	45,25	100
10.3	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	30,92	250,00	7 730,00	0,00	0,00		0,00	30,92	7 730,00	100
10.4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	61,84	280,00	17 315,20	0,00	0,00		0,00	61,84	17 315,20	100
11	**Чердак**											
11.1	Пароизоляция	м2	301,05	566,00	170 393,17	301,05	170 393,17		0,00		0,00	0

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Усенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 июля по 20 августа 2016г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
11.2	Теплоизоляция покрытий и перекрытий	м3	45,16	34 778,00	1 570 477,10	45,16	1 570 477,10		0,00		0,00	0
11.3	Примыкание к стенам и парапетам из наплавляемых битумно-полимерных материалов без фартука	м	72,00	3 200,00	230 400,00	72,00	230 400,00		0,00		0,00	0
11.4	Цементно-песчаные стяжки толщиной 30мм	м2	301,05	5 888,00	1 772 570,62	301,05	1 772 570,62		0,00		0,00	0
11.5	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,21	160 000,00	34 198,40	0,21	34 198,40		0,00		0,00	0
11.6	Устройство деформационных швов	м	232,96	2 565,00	597 542,40	232,96	597 542,40		0,00		0,00	0
11.7	Кладка столбиков из кирпича на кровле под стойки	м3	0,60	36 800,00	22 212,11	0,60	22 212,11		0,00		0,00	0
12	**Стропильная кровля**											
12.1	Армирование кладки (крепление парапета)	т	0,15	120 000,00	17 760,00	0,15	17 760,00		0,00		0,00	0
12.2	Стропила	м3	3,54	69 065,00	244 490,10	3,54	244 490,10		0,00		0,00	0
12.3	Элементы каркаса из брусьев	м3	4,13	73 281,00	302 577,25	4,13	302 577,25		0,00		0,00	0
12.4	Прогоны по ферме	м3	2,10	350 877,00	736 841,70	2,10	736 841,70		0,00		0,00	0
12.5	Огнезащита деревянных конструкций	м3	11,87	1 874,00	22 242,51	11,87	22 242,51		0,00		0,00	0
12.6	Настил по фермам	м2	77,60	5 400,00	419 040,00	77,60	419 040,00		0,00		0,00	0
12.7	Огнезащита настила	м2	77,60	1 874,00	145 422,40	77,60	145 422,40		0,00		0,00	0
12.8	Обшивка каркасных стен досками обшивки	м2	65,60	1 650,00	108 240,00	65,60	108 240,00		0,00		0,00	0
12.9	Стальные крепежные элементы	т	0,02	259 655,00	4 995,76	0,02	4 995,76		0,00		0,00	0
12.10	Стойки	т	0,43	211 500,00	91 368,00	0,43	91 368,00		0,00		0,00	0
12.11	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	12,18	250,00	3 045,00	12,18	3 045,00		0,00		0,00	0
12.12	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	24,36	280,00	6 820,80	24,36	6 820,80		0,00		0,00	0
12.13	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей	м2	398,00	2 000,00	796 000,00	398,00	796 000,00		0,00		0,00	0
12.14	Огнезащита обрешетки	м2	398,00	940,00	374 120,00	398,00	374 120,00		0,00		0,00	0
12.15	Планка торцевая для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	м	20,50	1 880,00	38 540,00	20,50	38 540,00		0,00		0,00	0
12.16	Планка карнизная для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	м	52,00	1 880,00	97 760,00	52,00	97 760,00		0,00		0,00	0
12.17	Армирование кладки (мосшепримная сетка)	т	1,86	160 000,00	298 160,00	1,86	298 160,00		0,00		0,00	0
12.18	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 10 мм	шт	4,00	1 954,00	7 816,00	4,00	7 816,00		0,00		0,00	0
13	**Трубчатый снегодержатель**				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
13.1	Снегодержатель	м	51,90	21 152,00	1 097 788,80	51,90	1 097 788,80		0,00		0,00	0
14	**Вентшахты ВШ-1, ВШ-2**				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
14.1	Кладка стен приямков и цоколя	м3	8,82	31 500,00	277 830,00	8,82	277 830,00		0,00		0,00	0
14.2	Армированные кладки стен	т	0,06	125 000,00	7 207,50	0,06	7 207,50		0,00		0,00	0
14.3	Оклеечная пароизоляция	м2	33,23	665,00	22 097,95	33,23	22 097,95		0,00		0,00	0
14.4	Теплоизоляция	м3	2,66	34 778,00	92 439,92	2,66	92 439,92		0,00		0,00	0
14.5	Оштукатуривание по сетке	м2	33,23	1 177,00	39 111,71	33,23	39 111,71		0,00		0,00	0
14.6	Монтажные изделия	т	0,11	525 156,00	59 615,71	0,11	59 615,71		0,00		0,00	0
14.7	Зонты над шахтами	зонт	2,00	1 740,00	3 480,00	2,00	3 480,00		0,00		0,00	0
14.8	Опорные стаканы для вентиляционных устройств	шт	6,00	2 500,00	15 000,00	6,00	15 000,00		0,00		0,00	0
14.9	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	10,20	250,00	2 550,00	10,20	2 550,00		0,00		0,00	0
14.10	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	20,40	280,00	5 712,00	20,40	5 712,00		0,00		0,00	0

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ-КҰРЫЛЫС"											
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Усинск-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты											
Ведомость объемов работ					Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 июля по 20 августа 2016г.			
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
15	**Утепление полов по периметру наружных стен**											
15.1	Тепло - и звукоизоляция	м3	16,65	44 544,00	741 657,60	3,33	148 331,52		0,00	13,32	593 326,08	80
16	**Полы Тип-1 595,02м2**					0,00						
16.1	Бетонные подстилающие слои	м3	47,60	20 000,00	952 032,00	9,52	190 406,40		0,00	38,08	761 625,60	80
16.2	Цементная стяжка толщиной 30мм	м2	595,02	1 123,00	668 207,46	119,00	133 641,49		0,00	476,02	534 565,97	80
16.3	Гидроизоляция	м2	595,02	1 000,00	595 020,00	119,00	119 004,00		0,00	476,02	476 016,00	80
16.4	Цементная стяжка толщиной 20мм	м2	595,20	1 113,00	662 457,60	119,04	132 491,52		0,00	476,16	529 966,08	80
16.5	Бетонное покрытие толщиной 30мм	м2	595,20	3 400,00	2 023 680,00	119,04	404 736,00		0,00	476,16	1 618 944,00	80
16.6	Шлифовка бетонных и металлоцементных покрытий	м2	595,20	327,00	194 630,40	119,04	38 926,08		0,00	476,16	155 704,32	80
16.7	Плинтус керамический	м	125,87	433,00	54 501,71	125,87	54 501,71		0,00		0,00	0
17	**Полы Тип-2 25,02м2**											
17.1	Бетонные подстилающие слои	м3	2,00	20 000,00	40 032,00	0,40	8 006,40		0,00	1,60	32 025,60	80
17.2	Цементная стяжка толщиной 30мм	м2	25,02	1 123,00	28 097,46	5,00	5 619,49		0,00	20,02	22 477,97	80
17.3	Гидроизоляция	м2	25,02	1 000,00	25 020,00	5,00	5 004,00		0,00	20,02	20 016,00	80
17.4	Цементная стяжка толщиной 20мм	м2	25,02	1 113,00	27 847,26	5,00	5 569,45		0,00	20,02	22 277,81	80
17.5	Линолеум	м2	25,02	2 197,00	54 968,94	5,00	10 993,79		0,00	20,02	43 975,15	80
17.6	Плинтус поливинилхлоридный	м	11,00	433,00	4 763,00	11,00	4 763,00		0,00		0,00	0
18	**Окна**											
18.1	Оконные блоки из ПХВ профилей (ОК-1)	м2	4,64	2 951,00	13 692,64	0,00	0,00		0,00	4,64	13 692,64	100
18.2	Оконные блоки из ПХВ профилей (ОК-1*, ОК-	м2	6,20	2 951,00	18 290,30	0,00	0,00		0,00	6,20	18 290,30	100
18.3	Оконные блоки из ПХВ профилей (ОК-2)	м2	1,74	2 951,00	5 134,74	0,00	0,00		0,00	1,74	5 134,74	100
18.4	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 35	м2	11,95	7 198,00	86 001,70	0,00	0,00		0,00	11,95	86 001,70	100
19	**Двери**											
19.1	Дверные блоки площадью до 3 м2	м2	3,99	12 550,00	50 074,50	3,99	50 074,50		0,00		0,00	0
19.2	Дверные блоки площадью более 3 м3	м2	10,80	16 646,00	179 776,80	10,80	179 776,80		0,00		0,00	0
20	**Ворота**											
20.1	Ворота секционные из сэндвич-панелей размером 4,2х3,5 с калиткой	м2	29,40	14 615,00	429 681,00	29,40	429 681,00		0,00		0,00	0
20.2	Электропривод с блоком управления	узел	2,00	20 500,00	41 000,00	2,00	41 000,00		0,00		0,00	0
21	**Жалюзийная решетка**											
21.1	Лоток, решетки, затворы	т	0,04	358 650,00	14 453,60	0,04	14 453,60		0,00		0,00	0
21.2	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	0,80	250,00	200,00	0,80	200,00		0,00		0,00	0
21.3	Окраска металлических огрунтованных поверхно	м2	1,60	280,00	448,00	1,60	448,00		0,00		0,00	0
22	**Внутренняя отделка**											
22.1	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекр	м	155,48	2 450,00	380 926,00	77,74	190 463,00		0,00	77,74	190 463,00	50
22.2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2	268,89	1 177,00	316 483,53	134,45	158 241,77		0,00	134,45	158 241,77	50
22.3	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков	м2	268,09	280,00	75 065,20	268,09	75 065,20		0,00		0,00	0
22.4	Оштукатуривание цементным раствором	м2	620,04	877,00	543 775,08	310,02	271 887,54		0,00	310,02	271 887,54	50
22.5	Улучшенная окраска стен	м2	620,04	280,00	173 611,20	620,04	173 611,20		0,00		0,00	0
22.6	Установка и разборка лесов	м2	268,89	500,00	134 445,00	268,89	134 445,00		0,00		0,00	0
22.7	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дв	м2	34,50	1 177,00	40 606,50	34,50	40 606,50		0,00		0,00	0
22.8	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских	м2	34,50	481,00	16 594,50	34,50	16 594,50		0,00		0,00	0
22.9	Улучшенная окраска откосов	м2	35,50	280,00	9 940,00	35,50	9 940,00		0,00		0,00	0
23	**Наружная отделка**											
23.1	Облицовка стен фасадов	м2	23,00	2 400,00	55 200,00	23,00	55 200,00		0,00		0,00	0

ПОДРЯДЧИК				ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"								
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА				Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Колбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шиверты								
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 июля по 20 августа 2016г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
23.2	Брандмауэры, парапеты, свесы, слизы на скатах	м2	4,1	2 950,00	12 095,00	4,10	12 095,00		0,00		0,00	0
24	**Пандус**											0
24.1	Уплотнение грунта гравием	м2	30	2 550,00	76 500,00	30,00	76 500,00		0,00		0,00	0
24.2	Бетонная подготовка	м3	3,00	5 500,00	16 500,00	3,00	16 500,00		0,00		0,00	0
24.3	Монолитный ж/б пандус толщ.150 мм	м3	4,50	13 740,00	61 830,00	4,50	61 830,00					
25	**Отмостка**								0,00		0,00	0
25.1	Однослойные основания из щебня толщиной 15 с	м2	68,32	3 099,00	211 723,68	68,32	211 723,68		0,00		0,00	0
25.2	Асфальтобетонные покрытия	м2	68,32	1 964,00	134 180,48	68,32	134 180,48		0,00		0,00	
Б.	**Инженерные системы**				0,00	0,00	0,00					
1	**Отопление**											
1.1	Радиатор чугунный секционный, МС-90;	секц/кВт	329/49,35						0,00		0,00	0
1.2	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75*, Ø15х2,5;	м	12,30	4 810,00	59 163,00	12,30	59 163,00		0,00		0,00	0
1.3	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75*, Ø20х2,5;	м	120,00	5 220,00	626 400,00	120,00	626 400,00		0,00		0,00	0
1.4	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75*, Ø25х2,8;	м	13,20	5 430,00	71 676,00	13,20	71 676,00		0,00		0,00	0
1.5	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75*, Ø32х2,8;	м	21,00	5 892,00	123 732,00	21,00	123 732,00		0,00		0,00	0
1.6	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75*, Ø40х3,0;	м	43,30	7 335,00	317 605,50	43,30	317 605,50		0,00		0,00	0
2	**Тепловой узел**											
2.1	Труба стальная электросварная Ø45х2,5;	м	4,00	7 335,00	29 340,00	4,00	29 340,00		0,00		0,00	0
3	**Вентиляция**											
3.1	Воздуховод стальной неоцинкованный класса Н (нормальные), 250х250 толщина стали 0,7мм;	м	2,00	1 000,00	2 000,00	2,00	2 000,00		0,00		0,00	0
3.2	Воздуховод стальной неоцинкованный класса Н (нормальные), 300х300 толщина стали 0,7мм;	м	13,00	1 000,00	13 000,00	13,00	13 000,00		0,00		0,00	0
4	**Электроосвещение и силовое электрооборудование**											
4.1	Монтаж аппаратов напряжением до 1000В	шт	4,00	31 700,00	126 800,00	2,00	63 400,00		0,00	2,00	63 400,00	50
4.2	Монтаж компл. устройств управления для приво	шт	1,00	25 651,00	25 651,00	0,50	12 825,50		0,00	0,50	12 825,50	50
4.3	Монтаж компл. устройств для распределения эне	шт	4,00	20 565,00	82 260,00	2,00	41 130,00		0,00	2,00	41 130,00	50
4.4	Монтаж оборудования светотехнического	шт	8,00	10 020,00	80 160,00	4,00	40 080,00		0,00	4,00	40 080,00	50
4.5	Монтаж источников света	шт	10,00	10 020,00	100 200,00	5,00	50 100,00		0,00	5,00	50 100,00	50
4.6	Монтаж металлорукава	м	8,00	1 718,00	13 744,00	4,00	6 872,00		0,00	4,00	6 872,00	50
4.7	Монтаж силовых кабельных изделий	км	0,57	2 560,00	1 459,20	0,29	729,60		0,00	0,29	729,60	50
4.8	Монтаж электроустановочных изделий	шт	14,00	1 652,00	23 128,00	7,00	11 564,00		0,00	7,00	11 564,00	50
4.9	Монтаж электромонтажных изделий	шт	26,00	600,00	15 600,00	13,00	7 800,00		0,00	13,00	7 800,00	50
4.10	Монтаж труб пластмассовых	м	180,00	1 040,00	187 200,00	90,00	93 600,00		0,00	90,00	93 600,00	50
4.11	Монтаж черных металлов	кг	136,00	2 050,00	278 800,00	68,00	139 641,92		0,00	68,00	139 158,08	50
5	**Пожарная сигнализация**											
5.1	Монтаж электроустановочных изделий	шт	31,00	1 623,00	50 313,00	31,00	50 313,00		0,00		0,00	0
5.2	Монтаж кабелей, проводов, труб и изделий для п	м	190,00	250,00	47 500,00	190,00	47 500,00		0,00		0,00	0
В.	**Раздел ТХ**											
1.1	Стеллаж стационарный СПС-2, 1050х840х1950 мм (1000х600х2000 мод.712 прим.)	шт	52	78 320,00	4 072 640,00	52,00	4 072 640,00		0,00		0,00	0
1.2	Стеллаж металлический универсальный 1200х600х2000 мм (прим.)	шт	26	31 981,00	831 506,00	26,00	831 506,00		0,00		0,00	0

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ-КҰРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Усвенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 июля по 20 августа 2016г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1.3	Подтоварник ПК-7-5	шт	6,00	44 728,00	268 368,00	6,00	268 368,00		0,00		0,00	0
1.4	Тележка платформенная ТП-300	шт	2,00	36 715,00	73 430,00	2,00	73 430,00		0,00		0,00	0
1.5	Таль электрическая грузоподъемность 5 тонн высота подъема 6 м	шт	2,00	168 150,00	336 300,00	2,00	336 300,00		0,00		0,00	0
1.6	Шкаф для одежды	шт	1,00	14 642,00	14 642,00	1,00	14 642,00		0,00		0,00	0
1.7	Шкаф для книг	шт	2,00	15 265,00	30 530,00	2,00	30 530,00		0,00		0,00	0
1.8	Стул подъемно-поворотный	шт	1,00	4 325,00	4 325,00	1,00	4 325,00		0,00		0,00	0
1.9	Стол двухтумбовый	шт	1,00	45 690,00	45 690,00	1,00	45 690,00		0,00		0,00	0
1.10	Стул полужесткий	шт	2,00	9 790,00	19 580,00	2,00	19 580,00		0,00		0,00	0
1.11	Шкаф металлический (сейф)	шт	2,00	55 477,00	110 954,00	2,00	110 954,00		0,00		0,00	0
1.12	Компьютер	шт	1,00	160 345,61	160 345,61	1,00	160 345,61		0,00		0,00	0
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 1300				**45 335 604,52**		**21 256 601,78**		**10 513 177,26**		**13 565 825,49**	**53**

Заказчик:
ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Заместитель директора А.Ташмухамбетов
Куратор К.Достыбаев
Начальник отдела контроля качества и приёмки работ А. Жаксыбыков

Руководитель РГУ "Павлодаржоллаборатория" КАД МИР РК К.Койшыманов

Подрядчик:
ТОО "АЙЗАТ-КҰРЫЛЫС"
Директор Б. Кунафиянов

Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга К.Кабулова
Расценки проверил А.Логвиненко
Технический надзор представитель ТОО "Астана-технадзор" Искужанов Е.М.

ПОДРЯДЧИК				ТОО "АЙЗАТ-КҰРЫЛЫС"								
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА				Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Колбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты								
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 июля по 20 августа 2016г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
ВЕДОМОСТЬ № 1300 - Склад ТМЦ с талью с Q=5тн.												
А.	Архитектурно-строительная часть.											
1	Земляные работы	м3	1 680,74	500,00	840 370,00	0,00	0,00	1 680,74	840 370,00			100
2	Фундаменты											
2.1	Бетонная подготовка	м3	8,32	5 500,00	45 760,00	0,00	0,00	8,32	45 760,00			100
2.2	Бетонные ленточные фундаменты	м3	18,11	7 500,00	135 825,00	0,00	0,00	18,11	135 825,00			100
2.3	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,65	250 000,00	162 130,00	0,00	0,00	0,65	162 130,00			100
2.4	Бетонная подготовка	м3	0,30	5 500,00	1 650,00	0,00	0,00	0,30	1 650,00			100
2.5	Железобетонные фундаменты под колонны (ФМ-1)	м3	1,13	18 850,00	21 300,50	0,00	0,00	1,13	21 300,50			100
2.6	Боковая обмазочная гидроизоляция	м2	78,70	1 100,00	86 570,00	0,00	0,00	78,70	86 570,00			100
2.7	Подбетонка	м3	2,50	36 700,00	91 750,00	0,00	0,00	2,50	91 750,00			100
2.8	Гильзы из стальных труб	гильза	1,00	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	1,00	25 600,00			100
3	Блоки из ФБС											
3.1	Блоки стен подвала	шт	119,00	15 500,00	1 844 500,00	0,00	0,00	119,00	1 844 500,00			100
3.2	Монолитные заделки стен подвала	м3	2,40	28 000,00	67 200,00	0,00	0,00	2,40	67 200,00			100
3.3	Армирование стен	т	0,09	250 000,00	21 345,00	0,00	0,00	0,09	21 345,00			100
3.4	Боковая обмазочная гидроизоляция	м2	306,60	1 100,00	337 260,00	0,00	0,00	306,60	337 260,00			100
3.5	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция	м2	57,60	1 200,00	69 120,00	0,00	0,00	57,60	69 120,00			100
4	Фундамент под перегородки											
4.1	Бетонные ленточные фундаменты	м3	0,55	24 000,00	13 200,00	0,00	0,00	0,55	13 200,00			100
4.2	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,10	250 000,00	24 075,00	0,00	0,00	0,10	24 075,00			100
4.3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция	м2	0,83	1 200,00	996,00	0,00	0,00	0,83	996,00			100
5	Приямок монолитный ПР-1											
5.1	Щебеночные покрытия	м2	2,00	2 699,00	5 398,00	0,00	0,00		0,00	2,00	5 398,00	100
5.2	Стены и днища прямоугольных сооружений	м3	1,53	36 500,00	55 845,00	0,00	0,00		0,00	1,53	55 845,00	100
5.3	Мелкие конструкции (подкопонники, сливы, парапеты)	шт	1,00	98 656,00	98 656,00	0,00	0,00		0,00	1,00	98 656,00	100
6	Наружные и внутренние стены и перегородки											
6.1	Кладка наружных стен	м3	197,35	27 364,00	5 400 285,40	0,00	0,00	157,88	4 320 228,32	39,47	1 080 057,08	100
6.2	Полиэтиленовая пленка	м2	375,00	348,00	130 500,00	0,00	0,00	300,00	104 400,00	75,00	26 100,00	100
6.3	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты	м3	37,50	5 045,00	189 187,50	0,00	0,00	30,00	151 350,00	7,50	37 837,50	100
6.4	Парапет без утеплителя	м3	23,90	12 050,00	287 995,00	0,00	0,00		0,00	23,90	287 995,00	100
6.5	Армирование кладки стен (наружные стены)	т	2,45	140 000,00	343 560,00	0,00	0,00	1,96	274 400,00	0,49	69 160,00	100
6.6	Кладка внутренних стен	м3	49,30	27 889,00	1 374 927,70	0,00	0,00	39,44	1 099 942,16	9,86	274 985,54	100
6.7	Армирование кладки стен (внутренние стены)	т	1,28	140 000,00	178 942,40	0,00	0,00	1,02	143 360,00	0,26	35 582,40	100

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"											
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шиалерты											
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 июля по 20 августа 2016г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
6.8	Кладка прямоугольных неармированных столбов	м3	1,22	27 859,00	34 043,70	0,00	0,00	0,98	27 234,96	0,24	6 808,74	100
6.9	Кладка армированных перегородок	м2	15,90	155 600,00	2 474 040,00	0,00	0,00		0,00	15,90	2 474 040,00	100
6.10	Теплоизоляция перегородок	м3	1,14	44 544,00	50 557,44	0,00	0,00		0,00	1,14	50 557,44	100
7	**Перемычки**											
7.1	Перемычки массой до 0,3т	шт	50,00	5 135,00	256 750,00	0,00	0,00	25,00	128 375,00	25,00	128 375,00	100
7.2	Арматурные стыковые накладки	т	0,02	220 000,00	3 603,60	0,00	0,00	0,01	1 801,80	0,01	1 801,80	100
7.3	Монтажные изделия	т	1,06	310 772,00	328 747,05	0,00	0,00	0,53	164 373,53	0,53	164 373,53	100
7.4	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	28,57	250,00	7 142,50	0,00	0,00	14,29	3 571,25	14,29	3 571,25	100
7.5	Окраска металлических огрунтованных	м2	57,14	280,00	15 999,20	0,00	0,00	28,57	7 999,60	28,57	7 999,60	100
7.6	Опорные подушки ОП-1 и ОП-2	м3	0,26	42 532,00	11 058,32	0,00	0,00	0,13	5 529,16	0,13	5 529,16	100
7.7	Закладные детали	т	0,12	192 258,00	22 121,21	0,00	0,00	0,06	11 060,60	0,06	11 060,60	100
7.8	Балки	т	0,99	125 300,00	124 488,06	0,00	0,00	0,50	62 244,03	0,50	62 244,03	100
7.9	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	26,83	250,00	6 707,50	0,00	0,00	13,42	3 353,75	13,42	3 353,75	100
7.10	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	53,66	280,00	15 024,80	0,00	0,00	26,83	7 512,40	26,83	7 512,40	100
7.11	Оштукатуривание по сетке	м2	26,16	15 240,00	398 678,40	0,00	0,00	13,08	199 339,20	13,08	199 339,20	100
7.12	Трубы стальные электросварные	м	2,60	6 500,00	16 900,00	0,00	0,00	1,30	8 450,00	1,30	8 450,00	100
8	**Перекрытие на отм. +4,7м**											
8.1	Панели перекрытия	шт	32,00	65 958,00	2 110 656,00	0,00	0,00		0,00	32,00	2 110 656,00	100
8.2	Монтажные изделия (анкеры А-1,А-2, МС-5)	т	0,04	525 157,00	21 489,42	0,00	0,00		0,00	0,04	21 489,42	100
8.3	Перекрытия по стальным балкам и	м3	0,60	60 581,00	36 348,60	0,00	0,00		0,00	0,60	36 348,60	100
8.4	Прогоны	т	0,58	28 411,00	16 364,74	0,00	0,00		0,00	0,58	16 364,74	100
8.5	Утепление покрытий керенитом	м3	0,72	20 500,00	14 801,00	0,00	0,00		0,00	0,72	14 801,00	100
9	**Перекрытие на отм +2,7м**											
9.1	Прогоны	т	0,12	18 411,00	2 235,10	0,12	2 235,10		0,00		0,00	0
9.2	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	3,28	250,00	820,00	3,28	820,00		0,00		0,00	0
9.3	Окраска металлических огрунтованных	м2	6,56	280,00	1 836,80	6,56	1 836,80		0,00		0,00	0
9.4	Профнастил	м2	8,35	3 855,00	32 189,25	8,35	32 189,25		0,00		0,00	0
9.5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий	м3	0,84	34 778,00	29 039,63	0,84	29 039,63		0,00		0,00	0
9.6	Выравнивающие цементно-песчаные стяжки толщиной 30 мм	м2	8,35	5 888,00	49 164,80	8,35	49 164,80		0,00		0,00	0
9.7	Обшивка потолков гипсокартонными	м2	7,98	1 523,00	12 153,54	7,98	12 153,54		0,00		0,00	0
10	**Подкрановые балки**											
10.1	Подкрановые балки	т	0,96	220 525,00	212 550,82	0,00	0,00		0,00	0,96	212 550,82	100
10.2	Стальные крепежные элементы	т	0,18	250,00	45,25	0,00	0,00		0,00	0,18	45,25	100
10.3	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	30,92	250,00	7 730,00	0,00	0,00		0,00	30,92	7 730,00	100
10.4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	61,84	280,00	17 315,20	0,00	0,00		0,00	61,84	17 315,20	100
11	**Чердак**											
11.1	Пароизоляция	м2	301,05	566,00	170 393,17	301,05	170 393,17		0,00		0,00	0

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ-КУРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шиберты

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 июля по 20 августа 2016г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
11.2	Теплоизоляция покрытий и перекрытий	м3	45,16	34 778,00	1 570 477,10	45,16	1 570 477,10		0,00		0,00	0
11.3	Примыкание к стенам и парапетам из наплавляемых битумно-полимерных материалов без фартука	м	72,00	3 200,00	230 400,00	72,00	230 400,00		0,00		0,00	0
11.4	Цементно-песчаные стяжки толщиной 30мм	м2	301,05	5 888,00	1 772 570,62	301,05	1 772 570,62		0,00		0,00	0
11.5	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,21	160 000,00	34 198,40	0,21	34 198,40		0,00		0,00	0
11.6	Устройство деформационных швов	м	232,96	2 565,00	597 542,40	232,96	597 542,40		0,00		0,00	0
11.7	Кладка столбиков из кирпича на кровле под стойки	м3	0,60	36 800,00	22 212,11	0,60	22 212,11		0,00		0,00	0
12	**Стропильная кровля**											
12.1	Армирование кладки (крепление парапета)	т	0,15	120 000,00	17 760,00	0,15	17 760,00		0,00		0,00	0
12.2	Стропила	м3	3,54	69 065,00	244 490,10	3,54	244 490,10		0,00		0,00	0
12.3	Элементы каркаса из брусьев	м3	4,13	73 281,00	302 577,25	4,13	302 577,25		0,00		0,00	0
12.4	Прогоны по ферме	м3	2,10	350 877,00	736 841,70	2,10	736 841,70		0,00		0,00	0
12.5	Огнезащита деревянных конструкций	м3	11,87	1 874,00	22 242,51	11,87	22 242,51		0,00		0,00	0
12.6	Настил по фермам	м2	77,60	5 400,00	419 040,00	77,60	419 040,00		0,00		0,00	0
12.7	Огнезащита настила	м2	77,60	1 874,00	145 422,40	77,60	145 422,40		0,00		0,00	0
12.8	Обшивка каркасных стен досками обшивки	м2	65,60	1 650,00	108 240,00	65,60	108 240,00		0,00		0,00	0
12.9	Стальные крепежные элементы	т	0,02	259 655,00	4 995,76	0,02	4 995,76		0,00		0,00	0
12.10	Стойки	т	0,43	211 500,00	91 368,00	0,43	91 368,00		0,00		0,00	0
12.11	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	12,18	250,00	3 045,00	12,18	3 045,00		0,00		0,00	0
12.12	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	24,36	280,00	6 820,80	24,36	6 820,80		0,00		0,00	0
12.13	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей	м2	398,00	2 000,00	796 000,00	398,00	796 000,00		0,00		0,00	0
12.14	Огнезащита обрешетки	м2	398,00	940,00	374 120,00	398,00	374 120,00		0,00		0,00	0
12.15	Планка торцевая для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	м	20,50	1 880,00	38 540,00	20,50	38 540,00		0,00		0,00	0
12.16	Планка карнизная для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	м	52,00	1 880,00	97 760,00	52,00	97 760,00		0,00		0,00	0
12.17	Армирование кладки (молниеприемная сетка)	т	1,86	160 000,00	298 160,00	1,86	298 160,00		0,00		0,00	0
12.18	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 10 мм	шт	4,00	1 954,00	7 816,00	4,00	7 816,00		0,00		0,00	0
13	**Трубчатый снегодержатель**				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
13.1	Снегодержатель	м	51,90	21 142,00	1 097 788,80	51,90	1 097 788,80		0,00		0,00	0
14	**Вентшахты ВШ-1, ВШ-2**				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
14.1	Кладка стен приямков и каналов	м3	8,82	31 560,00	277 830,00	8,82	277 830,00		0,00		0,00	0
14.2	Армированные кладки стен	т	0,06	125 000,00	7 207,50	0,06	7 207,50		0,00		0,00	0
14.3	Окрасочная пароизоляция	м2	33,23	665,00	22 097,95	33,23	22 097,95		0,00		0,00	0
14.4	Теплоизоляция	м3	2,66	34 778,00	92 439,92	2,66	92 439,92		0,00		0,00	0
14.5	Оштукатуривание по сетке	м2	33,23	1 177,00	39 111,71	33,23	39 111,71		0,00		0,00	0
14.6	Монтажные изделия	т	0,11	525 156,00	59 615,71	0,11	59 615,71		0,00		0,00	0
14.7	Зонты над шахтами	зонт	2,00	1 740,00	3 480,00	2,00	3 480,00		0,00		0,00	0
14.8	Опорные стаканы для вентиляционных устройств	шт	6,00	2 500,00	15 000,00	6,00	15 000,00		0,00		0,00	0
14.9	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	10,20	250,00	2 550,00	10,20	2 550,00		0,00		0,00	0
14.10	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	20,40	280,00	5 712,00	20,40	5 712,00		0,00		0,00	0

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ-КУРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 июля по 20 августа 2016г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
15	**Утепление полов по периметру наружных стен**											
15.1	Тепло - и звукоизоляция	м3	16,65	44 544,00	741 657,60	3,33	148 331,52		0,00	13,32	593 326,08	80
16	**Полы Тип-1 595,02м2**					0,00						
16.1	Бетонные подстилающие слои	м3	47,60	20 000,00	952 032,00	9,52	190 406,40		0,00	38,08	761 625,60	80
16.2	Цементная стяжка толщиной 30мм	м2	595,02	1 123,00	668 207,46	119,00	133 641,49		0,00	476,02	534 565,97	80
16.3	Гидроизоляция	м2	595,02	1 000,00	595 020,00	119,00	119 004,00		0,00	476,02	476 016,00	80
16.4	Цементная стяжка толщиной 20мм	м2	595,20	1 113,00	662 457,60	119,04	132 491,52		0,00	476,16	529 966,08	80
16.5	Бетонное покрытие толщиной 30мм	м2	595,20	3 400,00	2 023 680,00	119,04	404 736,00		0,00	476,16	1 618 944,00	80
16.6	Шлифовка бетонных и металлоцементных покрытий	м2	595,20	327,00	194 630,40	119,04	38 926,08		0,00	476,16	155 704,32	80
16.7	Плинтус керамический	м	125,87	433,00	54 501,71	125,87	54 501,71		0,00		0,00	0
17	**Полы Тип-2 25,02м2**											
17.1	Бетонные подстилающие слои	м3	2,00	20 000,00	40 032,00	0,40	8 006,40		0,00	1,60	32 025,60	80
17.2	Цементная стяжка толщиной 30мм	м2	25,02	1 123,00	28 097,46	5,00	5 619,49		0,00	20,02	22 477,97	80
17.3	Гидроизоляция	м2	25,02	1 000,00	25 020,00	5,00	5 004,00		0,00	20,02	20 016,00	80
17.4	Цементная стяжка толщиной 20мм	м2	25,02	1 113,00	27 847,26	5,00	5 569,45		0,00	20,02	22 277,81	80
17.5	Линолеум	м2	25,02	2 197,00	54 968,94	5,00	10 993,79		0,00	20,02	43 975,15	80
17.6	Плинтус поливинилхлоридный	м	11,00	433,00	4 763,00	11,00	4 763,00		0,00		0,00	0
18	**Окна**											
18.1	Оконные блоки из ПХВ профилей (ОК-1)	м2	4,64	2 951,00	13 692,64	0,00	0,00		0,00	4,64	13 692,64	100
18.2	Оконные блоки из ПХВ профилей (ОК-1*, ОК-	м2	6,20	2 951,00	18 290,30	0,00	0,00		0,00	6,20	18 290,30	100
18.3	Оконные блоки из ПХВ профилей (ОК-2)	м2	1,74	2 951,00	5 134,74	0,00	0,00		0,00	1,74	5 134,74	100
18.4	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 35	м2	11,95	7 198,00	86 001,70	0,00	0,00		0,00	11,95	86 001,70	100
19	**Двери**											
19.1	Дверные блоки площадью до 3 м2	м2	3,99	12 550,00	50 074,50	3,99	50 074,50		0,00		0,00	0
19.2	Дверные блоки площадью более 3 м3	м2	10,80	16 646,00	179 776,80	10,80	179 776,80		0,00		0,00	0
20	**Ворота**											
20.1	Ворота секционные из сендвич-панелей размером 4,2х3,5 с калиткой	м2	29,40	14 615,00	429 681,00	29,40	429 681,00		0,00		0,00	0
20.2	Электропривод с блоком управления	узел	2,00	20 500,00	41 000,00	2,00	41 000,00		0,00		0,00	0
21	**Жалюзийная решетка**											
21.1	Лотки, решетки, зонты	т	0,04	358 650,00	14 453,60	0,04	14 453,60		0,00		0,00	0
21.2	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	0,80	250,00	200,00	0,80	200,00		0,00		0,00	0
21.3	Окраска металлических огрунтованных поверхно	м2	1,60	280,00	448,00	1,60	448,00		0,00		0,00	0
22	**Внутренняя отделка**											
22.1	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекр	м	155,48	2 450,00	380 926,00	77,74	190 463,00		0,00	77,74	190 463,00	50
22.2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2	268,89	1 177,00	316 483,53	134,45	158 241,77		0,00	134,45	158 241,77	50
22.3	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков	м2	268,09	280,00	75 065,20	268,09	75 065,20		0,00		0,00	0
22.4	Оштукатуривание цементным раствором	м2	620,04	877,00	543 775,08	310,02	271 887,54		0,00	310,02	271 887,54	50
22.5	Улучшенная окраска стен	м2	620,04	280,00	173 611,20	620,04	173 611,20		0,00		0,00	0
22.6	Установка и разборка лесов	м2	268,89	500,00	134 445,00	268,89	134 445,00		0,00		0,00	0
22.7	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дв	м2	34,50	1 177,00	40 606,50	34,50	40 606,50		0,00		0,00	0
22.8	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских	м2	34,50	481,00	16 594,50	34,50	16 594,50		0,00		0,00	0
22.9	Улучшенная окраска откосов	м2	35,50	280,00	9 940,00	35,50	9 940,00		0,00		0,00	0
23	**Наружная отделка**											
23.1	Облицовка стен фасадов	м2	23,00	2 400,00	55 200,00	23,00	55 200,00		0,00		0,00	0

Bill No 1300

ПОДРЯДЧИК				ТОО "АЙЗАТ-КУРЫЛЫС"								
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА				Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты								
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 июля по 20 августа 2016г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
23.2	Брандмауэры, парапеты, свесы, слепы на окнах	м2	4,1	2 950,00	12 095,00	4,10	12 095,00		0,00		0,00	0
24	**Пандус**											0
24.1	Уплотнение грунта гравием	м2	30	2 550,00	76 500,00	30,00	76 500,00		0,00		0,00	0
24.2	Бетонная подготовка	м3	3,00	5 500,00	16 500,00	3,00	16 500,00		0,00		0,00	0
24.3	Монолитный ж/б пандус толщ.150 мм	м3	4,50	13 740,00	61 830,00	4,50	61 830,00					
25	**Отмостка**								0,00		0,00	0
25.1	Однослойные основания из щебня толщиной 15 с	м2	68,32	3 099,00	211 723,68	68,32	211 723,68		0,00		0,00	0
25.2	Асфальтобетонные покрытия	м2	68,32	1 964,00	134 180,48	68,32	134 180,48		0,00		0,00	
Б.	**Инженерные системы**				0,00	0,00	0,00					
1	**Отопление**											
1.1	Радиатор чугунный секционный, МС-90;	секц/кВт	329\49,35						0,00		0,00	0
1.2	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75*, Ø15х2,5;	м	12,30	4 810,00	59 163,00	12,30	59 163,00		0,00		0,00	0
1.3	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75*, Ø20х2,5;	м	120,00	5 220,00	626 400,00	120,00	626 400,00		0,00		0,00	0
1.4	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75*, Ø25х2,8;	м	13,20	5 430,00	71 676,00	13,20	71 676,00		0,00		0,00	0
1.5	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75*, Ø32х2,8;	м	21,00	5 892,00	123 732,00	21,00	123 732,00		0,00		0,00	0
1.6	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75*, ф40х3,0;	м	43,30	7 335,00	317 605,50	43,30	317 605,50		0,00		0,00	0
2	**Тепловой узел**											
2.1	Труба стальная электросварная Ø45х2,5;	м	4,00	7 335,00	29 340,00	4,00	29 340,00		0,00		0,00	0
3	**Вентиляция**											
3.1	Воздуховод стальной неоцинкованный класса Н (нормальные), 250х250 толщина стали 0.7мм;	м	2,00	1 000,00	2 000,00	2,00	2 000,00		0,00		0,00	0
3.2	Воздуховод стальной неоцинкованный класса Н (нормальные), 300х300 толщина стали 0.7мм;	м	13,00	1 000,00	13 000,00	13,00	13 000,00		0,00		0,00	0
4	**Электроосвещение и силовое электрооборудование.**											
4.1	Монтаж аппаратов напряжением до 1000В	шт	4,00	31 700,00	126 800,00	2,00	63 400,00		0,00	2,00	63 400,00	50
4.2	Монтаж компл. устройств управления для привод	шт	1,00	25 651,00	25 651,00	0,50	12 825,50		0,00	0,50	12 825,50	50
4.3	Монтаж компл. устройств для распределения эне	шт	4,00	20 565,00	82 260,00	2,00	41 130,00		0,00	2,00	41 130,00	50
4.4	Монтаж оборудования светотехнического	шт	8,00	10 020,00	80 160,00	4,00	40 080,00		0,00	4,00	40 080,00	50
4.5	Монтаж источников света	шт	10,00	10 020,00	100 200,00	5,00	50 100,00		0,00	5,00	50 100,00	50
4.6	Монтаж металлорукава	м	8,00	1 718,00	13 744,00	4,00	6 872,00		0,00	4,00	6 872,00	50
4.7	Монтаж силовых кабельных изделий	км	0,57	2 560,00	1 459,20	0,29	729,60		0,00	0,29	729,60	50
4.8	Монтаж электроустановочных изделий	шт	14,00	1 652,00	23 128,00	7,00	11 564,00		0,00	7,00	11 564,00	50
4.9	Монтаж электромонтажных изделий	шт	26,00	600,00	15 600,00	13,00	7 800,00		0,00	13,00	7 800,00	50
4.10	Монтаж труб пластмассовых	м	180,00	1 040,00	187 200,00	90,00	93 600,00		0,00	90,00	93 600,00	50
4.11	Монтаж черных металлов	кг	136,00	2 050,00	278 800,00	68,00	139 641,92		0,00	68,00	139 158,08	50
5	**Пожарная сигнализация**											
5.1	Монтаж электроустановочных изделий	шт	31,00	1 623,00	50 313,00	31,00	50 313,00		0,00		0,00	0
5.2	Монтаж кабелей, проводов, труб и изделий для п	м	190,00	250,00	47 500,00	190,00	47 500,00		0,00		0,00	0
В.	**Раздел ТХ**											
1.1	Стеллаж стационарный СПС-2, 1050х840х1950 мм (1000х600х2000 мод.712 прим.)	шт	52	78 320,00	4 072 640,00	52,00	4 072 640,00		0,00		0,00	0
1.2	Стеллаж металлический универсальный 1200х600х2000 мм (прим.)	шт	26	31 981,00	831 506,00	26,00	831 506,00		0,00		0,00	0

ПОДРЯДЧИК	ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"											
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Усенка-граница РФ» км 1206-1251. 2 Очередь. Строительство дорожно-эксплуатационного пункта (ДЭП) в п.Шидерты											
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период с 21 июля по 20 августа 2016г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценки	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1.3	Подтоварник ПК-7-5	шт	6,00	44 728,00	268 368,00	6,00	268 368,00		0,00		0,00	0
1.4	Тележка платформенная ТП-300	шт	2,00	36 715,00	73 430,00	2,00	73 430,00		0,00		0,00	0
1.5	Таль электрическая грузоподъемность 5 тонн высота подъема 6 м	шт	2,00	168 150,00	336 300,00	2,00	336 300,00		0,00		0,00	0
1.6	Шкаф для одежды	шт	1,00	14 642,00	14 642,00	1,00	14 642,00		0,00		0,00	0
1.7	Шкаф для книг	шт	2,00	15 265,00	30 530,00	2,00	30 530,00		0,00		0,00	0
1.8	Стул подъемно-поворотный	шт	1,00	4 325,00	4 325,00	1,00	4 325,00		0,00		0,00	0
1.9	Стол двухтумбовый	шт	1,00	45 690,00	45 690,00	1,00	45 690,00		0,00		0,00	0
1.10	Стул полумягкий	шт	2,00	9 790,00	19 580,00	2,00	19 580,00		0,00		0,00	0
1.11	Шкаф металлический (сейф)	шт	2,00	55 477,00	110 954,00	2,00	110 954,00		0,00		0,00	0
1.12	Компьютер	шт	1,00	160 345,61	160 345,61	1,00	160 345,61		0,00		0,00	0
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 1300				**45 335 604,52**		**21 256 601,78**		**10 513 177,26**		**13 565 825,49**	**53**

Заказчик:
ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Заместитель директора Ж.Касымжанов
Куратор К.Досжан
Начальник отдела контроля качества и приёмки работ А.Жаксылыков

Руководитель РГУ "Павлодаржолдаборатория" КАД МИР РК К.Койшыманов

Подрядчик:
ТОО "АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС"
Директор Б. Купафиянов

Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга К.Кабулова
Расценки проверил А.Логвиненко
Технический надзор - представитель ТОО "Астана-технадзор" Искужанов Е.М.

Bill No 1300