Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«17» октябрь 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «ABS-Electric», директор Базарғалиев Медет Мұхитұлы, государственная лицензия МКЛ №00638 от 08.06.2007г., адрес: РК, область Жетісу, г.Талдыкорган, микрорайон САМАЛ, д.11Б, кВ. 54***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Базарғалиева Медета Мұхитұлы***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту ***«Устройство уличного освещения улицы Машурова г.Жаркент Панфиловского района, Алматинской области», улица А. Машурова г.Жаркент Панфиловского района области Жетісу***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***ГУ "Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Панфиловского района", руководитель Тазабеков А. К.***

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***ТОО «Kazakhstan Grand Construction», ГСЛ №19011493 от 24.05.2019г***

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО "Геосәулет"; проект № 2020-ЭН***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Панфиловского района" приказ об утверждении проектно-сметной документации №2/1 от 05.01.2022г.***

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Установка опор освещения ВЛ 0,4 кВ	шт	64		72	
Общая протяженность 0,4 кВ	км	1,8		2,3	

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в		

	квадрате (далее–м^2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м^3)		
В том числе подземной части	м^3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Настоящим проектом решен вопрос наружного освещение вдоль дороги районного значения.
Этапы строительства:
-установка шкафа управления наружным освещением типа ЯУО-9611-31
-строительство ВЛ-0,4кВ для электроснабжения опор освещения
-установка светильников на опорах 7 метров
Электромонтажные работы выполнены в соответствии со СН РК 4.04.-04.2019 и ПУЭ РК.
Точка подключения электроосвещении улицы, предусмотреватся от существующей КТПН.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***13.09.2022 г***
месяц, год
окончание работ_____ ***2022 г***_____
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____*1*_____;
фактически, месяц:_____ _____;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации __100_% и фактически применено ___100___%
(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата *МП (при наличии)*

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата *МП (при наличии)*

Подрядчик (генеральный подрядчик) **«Устройство уличного освещения улицы Машурова г.Жаркент Панфиловского района, Алматинской области» готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.**

Подрядчик (генеральный подрядчик):

ТОО «ABS-Electric», директор Базаргалиев Медет Мухитулы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____ «_____»_____ 2022г.

Подпись *дата* *МП (при наличии)*

Субподрядная организация:

ТОО «Kazakhstan Grand Construction», директор Базаргалиев Курмет Мухитулы

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, дата

_____ «_____»_____ 2022г. *МП (при наличии)*

Подпись *дата*