Заказчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства города Конаев»
Подрядчик: ТОО «Таир»
Технический надзор: ТОО «TN Строй»

Приложение 3
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 02 апреля 2019 года №178

Наименование строительства и его адрес: «Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство трех 60-ти квартирных жилых домов в городе Капшагай Алматинской области»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за март месяц 2023 года

код	код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№33	23.08.2022			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в базовых ценах 2022г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2022г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство трех 60-ти квартирных жилых домов в городе Капшагай Алматинской области	377 774 817,00	44 642 873,75	345 938 402,00	45 660 135,00					5 357 144,85	50 000 018,60
Погашение аванса										0,00
Всего к оплате		44 642 873,75							5 357 144,85	50 000 018,60

Заказчик:
Руководитель
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства города Конаев»
_____

Технический надзор:
Эксперт технического надзора
ТОО «TN Строй»
_____ **Бургамбаев А.К.**

Подрядчик:
Директор
ТОО «Таир»
_____ **Абдуллаев Б.Э.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства города Конаев»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Таир»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технический надзор: **ТОО «TN Строй»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор: **ТОО «Exselect»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство трех 60-ти квартирных жилых домов в городе Капшагай Алматинской области»**
(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство трех 60-ти квартирных жилых домов в городе Капшагай Алматинской области)»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№33 от 23.08.2022 года**

Акт выполненных работ №5

за **март месяц 2023 года**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета 6-1-2. Наружные сети газоснабжения											
	РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы											
1	10	241-102-0218 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм**	м	1510	6714,00	--	10138140	--	10138140	--	10949191
						--	--	--	--		811051	
2	12	241-102-0137 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	м	494,9	1810,00	--	895769	--	895769	--	967431
						--	--	--	--		71662	
3	13	241-113-0126 РСНБ РК 2022	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 219х6,0 мм**	шт.	1	13563,00	--	13563	--	13563	--	14648
						--	--	--	--		1085	
4	14	241-113-0223 РСНБ РК 2022	**Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х5,0-57х3 мм**	шт.	1	6080,00	--	6080	--	6080	--	6566
						--	--	--	--		486	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	15	241-113-0120 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 133х4,0 мм	шт.	1	4421,00	--	4421	--	4421	--	4775
						--	--	--	--		354	
6	16	241-113-0107 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	3	922,00	--	2766	--	2766	--	2987
						--	--	--	--		221	
7	17	241-114-0212 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-159х4,5 мм	шт.	1	4172,00	--	4172	--	4172	--	4506
						--	--	--	--		334	
8	18	241-114-0143 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-133х4,0 мм	шт.	1	2609,00	--	2609	--	2609	--	2818
						--	--	--	--		209	
9	19	241-114-0141 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-108х4,0 мм	шт.	1	2900,00	--	2900	--	2900	--	3132
						--	--	--	--		232	
10	20	241-114-0121 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	1	1065,00	--	1065	--	1065	--	1150
						--	--	--	--		85	
11	21	241-112-0226 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х6,0 мм	шт.	2	12822,00	--	25644	--	25644	--	27696
						--	--	--	--		2052	
12	22	241-112-0212 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,0 мм	шт.	20	3997,00	--	79940	--	79940	--	86335
						--	--	--	--		6395	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	23	241-112-0212 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 45°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,0 мм	шт.	3	3997,00	--	11991	--	11991	--	12950
						--	--	--	--		959	
14	24	241-112-0125 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	55	574,00	--	31570	--	31570	--	34096
						--	--	--	--		2526	
15	26	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Опоры из круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т для газопровода Н=3,5 (172 шт)	т	7,14595	1018274,00	--	7276535	--	7276535	--	7858658
						--	--	--	--		582123	
16	27	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Опоры из круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т для газопровода Н=5 (49 шт)	т	2,7283	1018274,00	--	2778157	--	2778157	--	3000410
						--	--	--	--		222253	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				22977349				
			РАЗДЕЛ 2.Крепление надземных газопроводов									
17	35	222-515-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции для газопроводов, кронштейны, подвески, хомуты	т	3,20468	1065338,00	--	3414067	--	3414067	--	3687192
						--	--	--	--		273125	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				3687192				
			РАЗДЕЛ 3.Замена участка и ГРПШ									
18	40	241-102-0209 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	198	5633,00	--	1115334	--	1115334	--	1204561
						--	--	--	--		89227	
19	41	241-117-0424 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 133х4,5 мм	шт.	55	1573,00	--	86515	--	86515	--	93436
						--	--	--	--		6921	
20	43	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Опоры из круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т для газопровода Н=3,5 (24 шт)	т	0,86184	1018274,00	--	877589	--	877589	--	947796
						--	--	--	--		70207	
21	44	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Опоры из круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т для газопровода Н=5 (12 шт)	т	0,6156	1018274,00	--	626849	--	626849	--	676997
						--	--	--	--		50148	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	45	1119-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Установка для редуцирования давления газа. Устройство**	установка	1	40149,54	1401,06	40150	1401	17829	20963	66002
						20919,81	471,02	20920	471		4889	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				2988792				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
			Сметная заработная плата	тенге					21391			
	РАЗДЕЛ 4.Площадка ГРПШ											
23	51	242-103-0303 РСНБ РК 2022	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100**	шт.	2	82856,00	--	165712	--	165712	--	178969
						--	--	--	--		13257	
24	52	241-112-0147 РСНБ РК 2022	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм**	шт.	3	2088,00	--	6264	--	6264	--	6765
						--	--	--	--		501	
25	53	241-116-0210 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	шт.	2	2895,00	--	5790	--	5790	--	6253
						--	--	--	--		463	
26	54	241-114-0127 РСНБ РК 2022	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-89х4,0 мм**	шт.	2	1077,00	--	2154	--	2154	--	2326
						--	--	--	--		172	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				194313				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								29847646
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				20920				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1401			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					471			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						27593425		
			- Накладные расходы	тенге							20963	
			- Сметная прибыль	тенге							2210937	
	Локальная смета 6-1-4. Наружные сети водоснабжения и канализации. Конструкции железобетонные											
	РАЗДЕЛ 1.Аварийный резервуар №1											
	Подраздел 1. Земляные работы											
1	2	411-102-0116 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	т·км	8313,6	83,00	--	690029	--		--	745231
						--	--	--	--		55202	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	5	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	18,72	46,83	46,83	877	877	--	190	1152
						--	14,08	--	264		85	
3	6	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	18,72	3441,00	--	64416	--	64416	--	69569
						--	--	--	--		5153	
4	7	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	215,514	46,83	46,83	10093	10092	--	2185	13260
						--	14,08	--	3034		982	
5	8	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	23,946	1205,26	--	28861	--	--	20780	53612
						1205,26	--	28861	--		3971	
6	9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	215,514	246,46	117,45	53115	25312	--	28319	87949
						129,01	53,50	27803	11530		6515	
7	10	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	239,46	115,51	97,84	27660	23429	742	6798	37215
						14,57	24,86	3489	5953		2757	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге								1007988
			Подраздел 2. Фундаменты									
8	11	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	4,37	37087,74	879,08	162073	3842	128585	28381	205690
						6784,07	352,76	29646	1542		15236	
9	12	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,29266	389901,00	--	114108	--	114108	--	123237
						--	--	--	--		9129	
10	13	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0164	372974,03	1961,63	6117	32	--	5550	12600
						371012,40	864,72	6085	14		933	
11	14	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0164	391464,00	--	6420	--	6420	--	6934
						--	--	--	--		514	
12	15	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,92	1208,66	28,22	5947	139	3715	1965	8545
						425,41	4,08	2093	20		633	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		тенге								357006

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Подраздел 3. Разгрузочная площадка									
13	16	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	5,17	79831,79	2747,54	412730	14205	258200	130723	586929
						27142,13	643,45	140325	3327		43476	
14	17	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,23696	389901,00	--	92391	--	92391	--	99782
						--	--	--	--		7391	
15	18	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	4,24	1208,66	28,22	5125	119	3202	1694	7364
						425,41	4,08	1804	17		545	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		тенге								694075
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				2059069				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								176
			Сметная заработная плата	тенге					265807			
			РАЗДЕЛ 2.Аварийный резервуар №2,3,4									
			Подраздел 1. Земляные работы									
16	20	411-102-0116 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	т·км	81154,56	83,00	--	6735828	--		--	7274694
						--	--	--	--		538866	
17	21	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	57,8741	2332,15	--	134971	--	--	97179	250722
						2332,15	--	134971	--		18572	
18	22	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	4,45	9325,16	2622,13	41497	11668	23910	10191	55823
						1330,18	1132,38	5919	5039		4135	
19	23	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	119,19	46,83	46,83	5582	5581	--	1208	7333
						--	14,08	--	1678		543	
20	24	211-601-0101 РСНБ РК 2022	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м3	119,19	3441,00	--	410133	--	410133	--	442944
						--	--	--	--		32811	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	25	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	2171,196	46,83	46,83	101677	101677	--	22011	133583
						--	14,08	--	30570		9895	
22	26	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	241,244	1205,26	--	290761	--	--	209348	540118
						1205,26	--	290761	--		40009	
23	27	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2171,196	246,46	117,45	535104	255007	--	285305	886041
						129,01	53,50	280097	116159		65633	
24	28	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	2412,44	115,51	97,84	278659	236033	7479	68487	374917
						14,57	24,86	35147	59973		27772	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге								9966177
			Подраздел 2. Фундаменты									
25	29	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	12,42	37087,74	879,08	460630	10918	365454	80662	584595
						6784,07	352,76	84258	4381		43303	
26	30	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,80699	389901,00	--	314646	--	314646	--	339818
						--	--	--	--		25172	
27	31	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0205	372974,03	1961,63	7646	40	--	6937	15750
						371012,40	864,72	7606	18		1167	
28	32	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0205	391464,00	--	8025	--	8025	--	8667
						--	--	--	--		642	
29	33	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	9,06	1208,66	28,22	10950	256	6840	3619	15734
						425,41	4,08	3854	37		1166	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		тенге								964565
			Подраздел 3. Разгрузочная площадка									
30	34	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	12,19	79831,79	2747,54	973149	33493	608793	308223	1383881
						27142,13	643,45	330863	7844		102510	
31	35	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,55202	389901,00	--	215233	--	215233	--	232452

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		17219	
32	36	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	7	1208,66	28,22	8461	198	5285	2796	12158
						425,41	4,08	2978	29		901	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		тенге								1628492
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				12559234				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								995
			Сметная заработная плата	тенге					1402182			
			РАЗДЕЛ 3.Аварийный резервуар №5									
			Подраздел 1. Земляные работы									
33	37	1101-0102-0379 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	150,84	242,34	242,34	36555	36554	--	6546	46549
						--	60,27	--	9091		3448	
34	38	411-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	4826,88	83,00	--	400631	--		--	432681
						--	--	--	--		32050	
35	39	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,5252	2332,15	--	10553	--	--	7598	19604
						2332,15	--	10553	--		1452	
36	40	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,72	9325,16	2622,13	6714	1888	3868	1649	9032
						1330,18	1132,38	958	815		669	
37	41	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	11,2	46,83	46,83	524	525	--	114	689
						--	14,08	--	158		51	
38	42	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	11,2	3441,00	--	38539	--	38539	--	41622
						--	--	--	--		3083	
39	43	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	125,028	46,83	46,83	5855	5855	--	1267	7692
						--	14,08	--	1760		570	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	44	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	13,892	1205,26	--	16743	--	--	12055	31102
						1205,26	--	16743	--		2304	
41	45	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	125,028	246,46	117,45	30814	14685	--	16429	51023
						129,01	53,50	16129	6689		3779	
42	46	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	138,92	115,51	97,84	16047	13592	431	3944	21590
						14,57	24,86	2024	3454		1599	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге								661582
			Подраздел 2. Фундаменты									
43	47	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,84	37087,74	879,08	68241	1617	54141	11950	86606
						6784,07	352,76	12483	649		6415	
44	48	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,12706	389901,00	--	49541	--	49541	--	53504
						--	--	--	--		3963	
45	49	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0123	372974,03	1961,63	4588	24	--	4162	9450
						371012,40	864,72	4563	11		700	
46	50	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0123	391464,00	--	4815	--	4815	--	5200
						--	--	--	--		385	
47	51	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,12	1208,66	28,22	3771	88	2356	1246	5419
						425,41	4,08	1327	13		401	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		тенге								160178
			Подраздел 3. Разгрузочная площадка									
48	52	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	2,76	79831,79	2747,54	220336	7583	137841	69786	313332
						27142,13	643,45	74912	1776		23210	
49	53	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1278	389901,00	--	49829	--	49829	--	53815
						--	--	--	--		3986	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	54	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	3,04	1208,66	28,22	3674	85	2296	1214	5279
						425,41	4,08	1293	12		391	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		тенге								372426
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				1194186				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								107
			Сметная заработная плата	тенге					165413			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								15812490
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				1557545				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					815414			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					275857			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						2981232		
			- Перевозка грузов	тенге				7826488				
			- Накладные расходы	тенге							1460511	
			- Сметная прибыль	тенге							1171294	
			Итого по акту:									
			Стоимость общестроительных работ:	Тенге		45 660 136						
			Стоимость оборудования:	Тенге		0						
			Временные здания и сооружнеия 0,9%	Тенге		410 941						
			Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге		46 071 077						
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге		921 422						
			Итого с непредвиденными работами и затратами 2%	Тенге		46 992 499						
			НДС на 2022 год 12%	Тенге		5 639 100						
			Итого с НДС:	Тенге		52 631 599						
			С учетом поправочного коэффициента договорной цены (0,95000000014)	Тенге		50 000 018,60						
			Всего:	Тенге		50 000 018,60						

Заказчик:
Руководитель
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства города Конаев»

Подрядчик:
Начальник участка
ТОО «Таир»

Баймагамбетов Д.Б.

Эксперт по техническому надзору ТОО «TN-Строй»

Бургамбаев А.К.