Наименование стройки - Разработка ПСД на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры со зданием котельной к индивидуальным домам в селе Астраханка Астраханского района Акмолинской области

13050

Форма 2В

Наименование объекта - Наружные сети водоснабжения

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2019 ГОДА

на Наружные сети водоснабжения

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2019года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-1									
		Земляные работы на водопровод									
1	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	2185,08	15,02	15,02	32818	32818	--	8885	45040
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,65	--	12341		3336	
2	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	2403,588	1380,00	--	3316951	--	3316951	--	3582308
		СП - 8%			--	--	--	--		265356	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншей, пазух котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1151,076	807,73	--	929761	--	--	669428	1727134
		НР - 72%; СП - 8%			807,73	--	929761	--		127935	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	21870,444	34,30	34,30	750053	750053	--	188601	1013747
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,98	--	261946		75092	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт I, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	21870,444	152,10	73,37	3326511	1604607	--	1753567	5486484
		НР - 72%; СП - 8%			78,73	32,63	1721904	713605		406406	
		ВОДОПРОВОД									
6	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	**Гидранты пожарные. Установка**	шт.	22	2623,10	175,79	57708	3867	12199	42811	108561
		НР - 90%; СП - 8%			1892,80	72,81	41642	1602		8042	
7	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	194	1020,17	67,32	197912	13060	11882	171241	398685
		НР - 90%; СП - 8%			891,60	--	172970	--		29532	
8	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец	19	530,30	33,66	10076	640	401	8945	20542

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 85%			475,52	--	9035	--		1522	
9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /бетонный упор В7,5/	м3	0,36	21455,08	1083,00	7724	390	6911	459	8837
		НР - 91%; СП - 85%			1175,85	225,36	423	81		655	
10	1122-0601-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	12,2	137341,44	38368,23	1675566	468092	356963	998067	2887524
		НР - 90%; СП - 80%			69714,00	12921,16	850511	157638		213891	
11	1122-0601-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	50	165153,40	38724,89	8257670	1936245	2829270	4102984	13349506
		НР - 90%; СП - 80%			69843,10	13045,46	3492155	652273		988852	
12	1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	4	7286,55	4118,24	29146	16473	1329	16188	48961
		НР - 90%; СП - 80%			2836,11	1251,79	11344	5007		3627	
13	1122-1501-0102 РСНБ РК 2015	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,25 м2	м короба	10	6551,48	1194,17	65515	11942	39845	17494	89649
		НР - 90%; СП - 85%			1372,80	394,24	13728	3942		6641	
		Водомерный узел для индивидуальных домов на трубу диам.32									
14	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	19	540,59	26,27	10271	499	393	9423	21270
		НР - 98%; СП - 80%			493,64	12,43	9379	236		1576	
		Вскрытие и восстановление грунтово-улучшенного покрытия									
15	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	34,5	353,66	251,76	12201	8686	--	5719	19354
		НР - 100%; СП - 85%			101,91	51,57	3516	1779		1434	
16	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из шебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	23	4103,23	1553,45	94374	35729	53985	13286	116273
		НР - 100%; СП - 85%			202,61	332,27	4660	7642		8613	
17	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	11,5	1192,49	1057,70	13714	12164	25	4426	19591
		НР - 100%; СП - 85%			132,62	223,75	1525	2573		1451	
18	1127-1001-0505 РСНБ РК 2015	Смесь из несвязанных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	11,5	684,32	619,17	7870	7120	20	3191	11945
		НР - 100%; СП - 85%			63,45	193,47	730	2225		885	
19	2101-0102-0101 РСНБ РК 2015	Глина	м3	4,6	1631,00	--	7503	--	7503	--	8103
		СП - 8%			--	--	--	--		600	
20	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	3,45	2558,00	--	8825	--	8825	--	9531
		СП - 8%			--	--	--	--		706	
21	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	3,45	1380,00	--	4761	--	4761	--	5142
		СП - 8%			--	--	--	--		381	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	**тенге**								28978177
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				7263283				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					4902385			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					1822891			
		- Материалов, изделий и конструкции	тенге						6651263		
		- Накладные расходы	тенге							8014715	
		- Сметная прибыль	тенге							2146533	
ИТОГО в ценах на 2019г						28 978 177					
Итого с временными зданиями и сооружениями 3,1%			28 978 177	898 323	29 876 500						
Итого с зимними удорожвниями 2,31%			29 876 500	690 147	30 566 648						
Непредвиденные работы и затраты 2%				611 333							
Итого в ценах на 2019-2020г			31 177 981	31 678 978							
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%			12%	3 801 477							
Итого по смете						35 480 455					
Итого со скидкой без материала			**тенге**			28 829 192					

Заказчик ТОО "Казбайлык Астана"

Подрядчик ТОО "ЖанаАркаКұрылысЖабдықтау"