Форма 2В

Наименование стройки - Разработка ПСД на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры со зданием котельной к индивидуальным домам в селе Астраханка Астраханского района Акмолинской области

Наименование объекта - Наружные сети электроснабжения

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2019 ГОДА

на Наружные сети электроснабжения

*(наименование работ и затрат)*

Составлен(а) в ценах 2019 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **ВЛ-10кВ** | | | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-1** | | | | | |
| 1 | 1133-0203-0211 РСНБ РК 2015 | **Анкеры цилиндрические объемом до 0,12 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка** | шт. | 3 | 21480,61 | 17395,76 | 64442 | 52187 | – | 23840 | 95344 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 4084,85 | 5848,29 | 12255 | 17545 | | 7063 | |
| 2 | 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015 | **Плита железобетонная П-3И и анкер Ан-1** | м3 | 3,66 | 52156,00 | – | 190891 | – | 190891 | – | 206162 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 15271 | |
| 3 | 2113-0815-0202 РСНБ РК 2015 | **Оголовок крепления жестких поперечин на железобетонных опорах контактных сетей окрашенные 2 раза металлоконструкции опор: траверсы, хомуты и т.д.** | т | 4,0611 | 337243,00 | – | 1369578 | – | 1369578 | – | 1479144 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 109566 | |
| 4 | 2404-0102-0108 РСНБ РК 2015 | **Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Е ГОСТ 1232-93** | шт. | 564 | 2347,00 | – | 1323708 | – | 1323708 | – | 1429605 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 105897 | |
| 5 | 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015 | **Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004** | шт. | 564 | 54,00 | – | 30456 | – | 30456 | – | 32892 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 2436 | |
| 6 | 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015 | **Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98** | шт. | 149 | 513,00 | – | 76437 | – | 76437 | – | 82552 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 6115 | |
| 7 | 2404-0204-1302 РСНБ РК 2015 | **Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98** | шт. | 597 | 386,00 | – | 230442 | – | 230442 | – | 248877 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 18435 | |
| 8 | 2404-0204-1203 РСНБ РК 2015 | **Зажимы соединительные плашечные ПС-3-1 ГОСТ Р 51177-98** | шт. | 3 | 493,00 | – | 1479 | – | 1479 | – | 1597 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 118 | |
| | | **Подвеска натяжная изолирующая** | | | | | | | | | |
| 9 | 2404-0106-0106 РСНБ РК 2015 | **Изоляторы подвесные стеклянные ПС 70Е 212W ГОСТ 6490-93** | шт. | 220 | 3203,00 | – | 704660 | – | 704660 | – | 761033 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 83%* | | | -- | -- | -- | -- | | 56373 | |
| 10 | 2404-0201-0203 РСНБ РК 2015 | **Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98**<br>*СП - 8%* | шт. | 110 | 1153,00 | -- | 126830 | -- | 126830 | -- | 136976 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 10146 | |
| 11 | 2404-0201-0761 РСНБ РК 2015 | **Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98**<br>*СП - 8%* | шт. | 110 | 697,00 | -- | 76670 | -- | 76670 | -- | 82804 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 6134 | |
| 12 | 2404-0203-0301 РСНБ РК 2015 | **Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6 ГОСТ Р 51177-98**<br>*СП - 8%* | шт. | 110 | 2899,00 | -- | 318890 | -- | 318890 | -- | 344401 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 25511 | |
| 13 | 1133-0208-0103 РСНБ РК 2015 | **Разъединители. Установка с помощью механизмов**<br>*ЗР - 80%; СП - 8%* | комплект | 5 | 13907,38 | 4034,96 | 69537 | 20175 | 575 | 45401 | 124133 |
| | | | | | 9757,30 | 1592,99 | 48787 | 7965 | | 9195 | |
| 14 | 5108-0301-1103 РСНБ РК 2015 пним. | **Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)** | шт. | 5 | 79440,00 | -- | 397200 | -- | | -- | 397200 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 397200 | -- | |
| 15 | 2404-0206-0606 РСНБ РК 2015 | **Зажимы аппаратные прессуемые А1А-70Г-1 ГОСТ Р 51177-98**<br>*СП - 8%* | шт. | 15 | 765,00 | -- | 11475 | -- | 11475 | -- | 12393 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 918 | |
| 16 | 2404-0206-0706 РСНБ РК 2015 | **Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-1 ГОСТ Р 51177-98**<br>*СП - 8%* | шт. | 30 | 819,00 | -- | 24570 | -- | 24570 | -- | 26536 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1966 | |
| 17 | 2306-1004-0105 РСНБ РК 2015 | **Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80 /оцинковка/**<br>*СП - 85%* | т | 0,00878 | 985311,00 | -- | 8651 | -- | 8651 | -- | 9343 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 692 | |
| 18 | 2404-0207-4301 РСНБ РК 2015 пним. | **Ограничитель перенапряжения LVA-450-1 ГОСТ Р 51177-98 /ОПН-10/**<br>*СП - 8%* | шт. | 21 | 7171,00 | -- | 150591 | -- | 150591 | -- | 162638 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 12047 | |
| 19 | 2404-0204-0106 РСНБ РК 2015 | **Зажимы соединительные овальные СОАС-70-3 ГОСТ Р 51177-98**<br>*СП - 8%* | шт. | 8 | 640,00 | -- | 5120 | -- | 5120 | -- | 5530 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 410 | |
| 20 | 2308-0305-0204 РСНБ РК 2015 | **Огнетушители углекислотные ОУ-8 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**<br>*СП - 8%* | шт. | 20 | 17047,00 | -- | 340940 | -- | 340940 | -- | 368215 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 27275 | |
| 21 | 1101-0101-0411 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "ИТАСНИ" с ковшом вместимостью 0,25 м3**<br>*ЗР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 49,276 | 359,06 | 351,25 | 17693 | 17308 | -- | 2360 | 21658 |
| | | | | | 7,80 | 58,73 | 385 | 2894 | | 1604 | |
| 22 | 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**<br>*ЗР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 5,124 | 1899,45 | -- | 9733 | -- | -- | 7008 | 18080 |
| | | | | | 1899,45 | -- | 9733 | -- | | 1339 | |
| 23 | 1101-0107-1302 РСНБ РК 2015 | **Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**<br>*ЗР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 16,9 | 66,16 | 66,16 | 1118 | 1118 | -- | 242 | 1469 |
| | | | | | -- | 19,91 | -- | 337 | | 109 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 1101-0104-0402<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 32,205 | 34,30<br>-- | 34,30<br>11,98 | 1104<br>-- | 1104<br>386 | -- | 278<br>111 | 1493 |
| 25 | 1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 1,695 | 807,73<br>807,73 | --<br>-- | 1369<br>1369 | --<br>-- | -- | 986<br>188 | 2543 |
| 26 | 1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 уплотненного грунта | 32,205 | 152,10<br>78,73 | 73,37<br>32,63 | 4898<br>2536 | 2363<br>1051 | -- | 2582<br>598 | 8079 |
| 27 | 1123-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство<br>*НР - 99%; СП - 8%* | м3 основания | 16,9 | 2645,96<br>973,08 | 154,88<br>43,51 | 44717<br>16445 | 2617<br>735 | 25655 | 17008<br>4938 | 66663 |
| 28 | 1308-0201-0905<br>РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м кабеля | 415 | 1005,45<br>385,33 | 574,86<br>177,18 | 417262<br>159912 | 238568<br>73530 | 18782 | 168079<br>46827 | 632168 |
| 29 | 1308-0201-0706<br>РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка с креплением накладными скобами<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м кабеля | 130 | 1682,74<br>397,76 | 1039,60<br>337,43 | 218756<br>51709 | 135148<br>43865 | 31899 | 68813<br>23006 | 310575 |
| 30 | 1308-0201-2004<br>РСНБ РК 2015 | Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 14 | 3941,49<br>3729,90 | 87,99<br>38,19 | 55181<br>52206 | 1232<br>423 | 1743 | 37893<br>7446 | 100519 |
| 31 | 2306-1703-2605<br>РСНБ РК 2015 | Муфты концевые внутренней установки типа GUST-12/70-120/800-LI2 для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с наконечниками со срывными головками на напряжение от 6 до10 кВ ГОСТ 13781.0-86<br>*СП - 8%* | шт. | 14 | 40639,00<br>-- | --<br>-- | 568946<br>-- | --<br>-- | 568946 | --<br>45516 | 614462 |
| 32 | 1122-1401-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Трубопроводы из полимерных труб диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп<br>*НР - 99%; СП - 8%* | м | 280 | 2555,06<br>493,68 | 2056,69<br>580,75 | 715418<br>138230 | 575872<br>162611 | 1316 | 297833<br>81060 | 1094311 |
| 33 | 2301-0501-1412<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 110х8,1 питьевая ГОСТ 18599-2001<br>*СП - 8%* | м | 285,6 | 2092,00<br>-- | --<br>-- | 597475<br>-- | --<br>-- | 597475 | --<br>47798 | 645273 |
| 34 | 2101-0102-0304<br>РСНБ РК 2015 | Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ<br>*СП - 8%* | т | 1,412 | 37002,00<br>-- | --<br>-- | 52247<br>-- | --<br>-- | 52247 | --<br>4180 | 56427 |
| 35 | 2403-0101-1701<br>РСНБ РК 2015 | Полимер для стабилизации буровых скважин<br>*СП - 8%* | т | 0,1254 | 484113,00<br>-- | --<br>-- | 60708<br>-- | --<br>-- | 60708 | --<br>4857 | 65564 |
| 36 | 2113-0703-1404<br>РСНБ РК 2015 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82<br>*СП - 8%* | м3 | 31,6 | 184,00<br>-- | --<br>-- | 5814<br>-- | --<br>-- | 5814 | --<br>465 | 6280 |
| | | ВЛИ-0,4кВ | | | | | | | | | |
| 37 | 2404-0207-2810<br>РСНБ РК 2015 | Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-98<br>*СП - 8%* | шт. | 64 | 384,00<br>-- | --<br>-- | 24576<br>-- | --<br>-- | 24576 | --<br>1966 | 26542 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 2404-0207-4938<br>РСНБ РК 2015 | Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98<br>*СП - 8%* | шт. | 13 | 3139,00<br>-- | --<br>-- | 40807<br>-- | --<br>-- | 40807 | --<br>3265 | 44072 |
| 39 | 2404-0207-4920<br>РСНБ РК 2015 | Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98<br>*СП - 8%* | шт. | 5 | 1845,00<br>-- | --<br>-- | 9225<br>-- | --<br>-- | 9225 | --<br>738 | 9963 |
| 40 | 2404-0207-4402<br>РСНБ РК 2015 | Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98<br>*СП - 8%* | м | 15,6 | 410,00<br>-- | --<br>-- | 6396<br>-- | --<br>-- | 6396 | --<br>512 | 6908 |
| 41 | 2404-0207-2606<br>РСНБ РК 2015 | Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98<br>*СП - 8%* | шт. | 7 | 153,00<br>-- | --<br>-- | 1071<br>-- | --<br>-- | 1071 | --<br>86 | 1157 |
| 42 | 2404-0207-5013<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98<br>*СП - 8%* | шт. | 40 | 1912,00<br>-- | --<br>-- | 76480<br>-- | --<br>-- | 76480 | --<br>6118 | 82598 |
| 43 | 2404-0207-4921<br>РСНБ РК 2015 | Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-98<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 2951,00<br>-- | --<br>-- | 2951<br>-- | --<br>-- | 2951 | --<br>236 | 3187 |
| 44 | 1133-0204-0103<br>РСНБ РК 2015 | Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов<br>*НР - 80%; СП - 8%* | км линия | 3,7 | 68092,31<br>40588,70 | 22737,05<br>9136,05 | 251942<br>150178 | 84127<br>33803 | 17637 | 147185<br>31930 | 431057 |
| 45 | 1308-0208-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 4 | 4502,63<br>1083,60 | 199,91<br>57,36 | 18011<br>4334 | 800<br>229 | 12877 | 3286<br>1704 | 23000 |
| 46 | 1308-0208-0104<br>РСНБ РК 2015 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 114 | 3111,70<br>842,80 | 170,68<br>42,27 | 354733<br>96079 | 19458<br>4818 | 239196 | 72646<br>34190 | 461870 |
| 47 | 1308-0201-0203<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м кабели | 40 | 417,43<br>149,16 | 223,31<br>68,81 | 16697<br>5966 | 8932<br>2752 | 1799 | 6278<br>1838 | 24813 |
| 48 | 1308-0201-0704<br>РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м кабеля | 60 | 1106,22<br>248,60 | 612,24<br>198,17 | 66373<br>14916 | 36735<br>11890 | 14722 | 19301<br>6854 | 92528 |
| 49 | 2306-0137-0734<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые АВБбШв 4х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80<br>*СП - 8%* | км | 0,102 | 2938639,00<br>-- | --<br>-- | 299741<br>-- | --<br>-- | 299741 | --<br>23979 | 323720 |
| 50 | 1101-0101-0411<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка и отвал экскаваторами типа "ШТАСШ" с ковшом вместимостью 0,25 м3<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 71,295 | 359,06<br>7,80 | 351,25<br>58,73 | 25599<br>556 | 25043<br>4187 | -- | 3415<br>2321 | 31335 |
| 51 | 1101-0205-0102<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 2,205 | 1899,45<br>1899,45 | --<br>-- | 4188<br>4188 | --<br>-- | -- | 3016<br>576 | 7780 |
| 52 | 1101-0107-1302<br>РСНБ РК 2015 | Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 24,5 | 66,16<br>-- | 66,16<br>19,91 | 1621<br>-- | 1621<br>488 | -- | 351<br>158 | 2130 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 46,55 | 34,30 | 34,30 | 1596 | 1596 | -- | 401 | 2158 |
| | | НР - 72%; СП - 9% | | | -- | 11,98 | -- | 558 | | 160 | |
| 54 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 2,45 | 807,73 | -- | 1979 | -- | -- | 1425 | 3676 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 807,73 | -- | 1979 | -- | | 272 | |
| 55 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 46,55 | 152,10 | 73,37 | 7080 | 3415 | -- | 3732 | 11678 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 78,73 | 32,63 | 3665 | 1519 | | 865 | |
| 56 | 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 24,5 | 2645,96 | 154,88 | 64826 | 3794 | 37192 | 24657 | 96642 |
| | | НР - 99%; СП - 5% | | | 973,08 | 43,51 | 23840 | 1066 | | 7159 | |
| 57 | 1308-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 60 | 417,43 | 223,31 | 25046 | 13399 | 2697 | 9416 | 37219 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 149,16 | 68,81 | 8950 | 4129 | | 2757 | |
| 58 | 1308-0201-0704 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами | м кабеля | 60 | 1106,22 | 612,24 | 66373 | 36735 | 14722 | 19301 | 92528 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 248,60 | 198,17 | 14916 | 11890 | | 6854 | |
| 59 | 2306-0137-0734 РСНБ РК 2015 | Кабеля силовые АВБбШв 4х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,1224 | 2938639,00 | -- | 359689 | -- | 359689 | -- | 388465 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 28775 | |
| 60 | 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 14 | 316,01 | 146,46 | 4424 | 2050 | 634 | 1686 | 6599 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 124,30 | 42,97 | 1740 | 602 | | 489 | |
| 61 | 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами | м кабеля | 65 | 744,56 | 350,02 | 48397 | 22752 | 15950 | 12240 | 65488 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 149,16 | 112,39 | 9695 | 7395 | | 4851 | |
| 62 | 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 532 | 336,37 | 154,68 | 178947 | 82290 | 23917 | 69710 | 268550 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 136,73 | 45,26 | 72740 | 24079 | | 19893 | |
| 63 | 2306-0137-0704 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,4182 | 438563,00 | -- | 183407 | -- | 183407 | -- | 198080 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 14673 | |
| 64 | 1101-0203-0502 РСНБ РК 2015 | Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 | яма | 16 | 956,47 | 785,76 | 15304 | 12572 | -- | 5613 | 22590 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 170,72 | 316,52 | 2731 | 5064 | | 1673 | |
| 65 | 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка | т | 1,264 | 601351,94 | 17044,10 | 760109 | 21544 | 671791 | 68099 | 894465 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 52827,50 | 6377,09 | 66774 | 8061 | | 66257 | |
| 66 | СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Светотехника Плюс" | Опора тонкостенная металлическая II 8м, СТ-8-3.0 | шт | 16 | 51428,57 | -- | 822857 | -- | 822857 | -- | 888686 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 65829 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | СТПРАЙ-ЛИСТ ТОО "Светотехника плюс" | Кронштейн К-Ива-1,5, вылет 1,5м, угол наклона 20гр. | шт. | 16 | 6642,86 | – | 106286 | – | 106286 | – | 114789 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | – | 8503 | |
| 68 | 2404-0207-2501 РСНБ РК 2015 | Сжим ответвительный ГОСТ Р 51177-98 | 100 шт. | 0,64 | 4265,00 | – | 2730 | – | 2730 | – | 2948 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | – | – | – | – | – | 218 | |
| 69 | 2404-0206-2201 РСНБ РК 2015 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 240 | 80,09 | 0,88 | 19222 | 211 | 4563 | 10455 | 32051 |
| | | *СП - 8%* | | | 60,20 | 0,30 | 14448 | 72 | | 2374 | |
| 70 | 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,2448 | 171879,00 | – | 42076 | – | 42076 | – | 45442 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 3366 | |
| 71 | 2113-0603-0301 РСНБ РК 2015 | Текстолит листовой марки А, тощиной от 1,2 до 2мм ГОСТ 5-78 | кг | 8 | 2707,00 | – | 21656 | – | 21656 | – | 23388 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1732 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ** | тенге | | | | | | | | 14420741 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | тенге | | | | 991263 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | тенге | | | | | 1424767 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | тенге | | | | | 433855 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкции | тенге | | | | | | 9414193 | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | тенге | | | | | | 397200 | | |
| | | - Накладные расходы | тенге | | | | | | | 1154536 | |
| | | - Сметная прибыль | тенге | | | | | | | 1038781 | |
| | **ИТОГО в ценах на 2019г** | | | 14 023 541 | 434 730 | 14 458 271 | 14 420 741 | | 397200 | | |
| | **Итого с временными зданиями и сооружениями 3,1%** | | | 14 458 271 | 333 986 | 14 792 257 | | | | | |
| | **Непредвиденные работы и затраты 2%** | | | | 295 845 | | | | | | |
| | **Итого в ценах на 2019-2020г** | | | 15 485 302 | 15 734 135 | | | | | | |
| | **Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%** | | | 12% | 1 888 096 | | | | | | |
| | **Итого по смете** | | | | | | 17 622 231 | | | | |
| | **Итого со скидкой** | | тенге | | | | 15 323 679 | | | | |

Заказчик ТОО "Казайлық Астана"

Подрядчик ТОО "ЖанаАрка-КұрылысЖабдықтау"