Заказчик: ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана
(БИН: 2009 4002 9071; адрес: г.Астана, проспект Женис, д.81, тел: 87172392141)
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: 87242253125)
Объект: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 14", расположенного по адресу: г.Астана, район "Сарыарка", проспект Женис, д.81

Форма КС-3
Утверждена
приказом МНЭ РК
№229 от 19 марта 2015года

Справка №12
о стоимости выполненных работ за Март м-ц 2023г.

	код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
			126	12.07.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	761 691 747,75		-	-	-	-	-	81 609 830,12	
За отчетный период Март м-ц 2023г.	46 572 508,76	41 582 597,11	-	-	-	-	-	4 989 911,65	46 572 508,76

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана

Директор_____ **Г.Х.Кусаинов**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"

Директор_____ **Р.И.Серікбаев**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Технический надзор:
ТОО "АлатауСапаКурылыс"

Инженер_____ **О.Д.Кали**

Реестр №12
Март 2023год

№	Виды работ	Сумма
29	ЭО	5 995 925,41
30	ОВ	2 736 983,41
31	АС	11 082 278,87
32	АС демонтаж	8 908 015,69
33	СКС	1 939 050,04
34	Пож	564 943,22
35	Дем	15 345 312,12
	Итого	46 572 508,76

составил:

Заказчик: ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана
(БИН: 2009 4002 9071; адрес: г.Астана, проспект Женис, д.81; тел: 87172392141)
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: 87242253125)
Объект: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 14", расположенного по адресу: г.Астана, район "Сарыарка", проспект Женис, д.81
Договор №126 от 12.07.2022г.

АКТ №29
приемки выполненных работ
за Март 2023 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
	Л.С. №02-01-03. Электросиловое оборудование и электроосвещение (блок Б,В)												
1	167	С1247-202-0502 247-202-0502 РСНБ РК 2022	**Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм**	**шт.**		**120**	**101,00**	**--**	**12120**	**--**	**12120**	**--**	**13090**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**970**	
2	182	Е11-210201-0105 1121-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	**м**		**3600**	**221,62**	**2,43**	**797832**	**8748**	**88452**	**505764**	**1407888**
			НР - 72%, СП - 8%				**194,62**	**0,51**	**700632**	**1836**		**104292**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	182.1	**286295 С**	**Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2**	**100 шт.**	**0,004**	**14,4**	**4162,00**				**59933**		
	182.2	**287729 С**	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	**кг**	**0,0021**	**7,56**	**626,00**				**4733**		
3	187	С1243-107-0502 243-107-0502 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66**	**км**		**3,672**	**556800,00**	**--**	**2044570**	**--**	**2044570**	**--**	**2208136**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**163566**	
4	199	Е11-210101-0205 1121-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**	**м**		**2400**	**346,72**	**3,33**	**832128**	**7992**	**12984**	**584280**	**1529712**
			НР - 72%, СП - 8%				**337,98**	**0,15**	**811152**	**360**		**113304**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	199.1	**181698 С**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм**	**шт.**	**0,37**	**888**	**12,00**				**10656**		
	199.2	**287729 С**	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	**кг**	**0,001554**	**3,7296**	**626,00**				**2335**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
5	203	С1241-207-0202 241-207-0202 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м		2424	88,00	--	213312	--	213312	--	230377
			СП - 8%				--	--	--	--		17065	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**5389203**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**1511784**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**16740**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**2196**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**2371438**		
			- Накладные расходы	Тенге								**1090044**	
			- Сметная прибыль	Тенге								**399197**	

№	№ смет и расчетов	Глава 2. Основные объекты строительства	Сторительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочие работы и затраты	Общая стоимость
1	02-01	АВР	5 389 203			5 389 203
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%	64 670			64 670
		Итого	5 453 873			5 453 873
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строитель-ных) работ ссвязанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	70 900			70 900
		Итого	5 524 773			5 524 773
4	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	110 495			110 495
		Итого	5 635 268			5 635 268
		Итого с понижающим коэффициентом подрядчика К=0,95	5 353 504,83			5 353 504,83
5	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %			642 420,58	642 420,58
		Всего по АВР	**5 353 504,83**		**642 420,58**	**5 995 925,41**

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана

Директор_____ **Г.Х.Кусаинов**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"

Директор_____ **Р.И.Серікбаев**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Технический надзор:
ТОО "АлатауСапаКурылыс"

Инженер_____ **О.ДКали**

Авторский надзор:
ТОО "ВП Инжиниринг"

Директор_____ **В.Н.Пикурин**

Заказчик: ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана
(БИН: 2009 4002 9071; адрес: г.Астана, проспект Женис, д.81; тел: 87172392141)
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: 87242253125)
Объект: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 14", расположенного по адресу: г.Астана, район "Сарыарка", проспект Женис, д.81
Договор №126 от 12.07.2022г.

АКТ №30
приемки выполненных работ
за Март 2023 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Л.С. №02-01-02. Отопление и вентиляция										
			РАЗДЕЛ 1.Отопление										
1	149	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	410		2381,63	16,92	976468	6938	4431	694917	1805094
			НР - 72%; СП - 8%				2353,90	0,16	965099	66		133709	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	149.1	181697 С	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм**	шт.	0,96	393,6	8,00				3149		
	149.2	287729 С	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	кг	0,005	2,05	626,00				1283		
2	152	С1241-205-0205 241-205-0205 РСНБ РК 2022	**Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм**	м	405,9		485,00	--	196862	--	196862	--	212611
			СП - 8%				--	--	--	--		15749	
3	159	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Защита трубками**	м трубопровода	410		641,83	120,74	263150	49503	--	171372	469282
			НР - 72%; СП - 8%				521,09	59,44	213647	24370		34760	
4	160	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	м	451		31,00	--	13981	--	13981	--	15099
			СП - 8%				--	--	--	--		1118	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					1411521	56441	176334	866289	2460031
									1178746	24436	--	182221	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					435053				
		Всего заработная плата		Тенге						238017			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					171903				
			Накладные расходы	Тенге					171372				
			Сметная прибыль	Тенге					48512				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					654937				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								110
			Сметная заработная плата	Тенге					238017			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				976468				
		Материалы		Тенге				4432				
		Всего заработная плата		Тенге					965165			
			Накладные расходы	Тенге				694917				
			Сметная прибыль	Тенге				133709				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1805094				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								453
			Сметная заработная плата	Тенге					965165			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2460031				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								563
			Сметная заработная плата	Тенге					1203182			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2460031
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1178746				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					56441			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					24436			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						176335		
			- Накладные расходы	Тенге							866289	
			- Сметная прибыль	Тенге							182221	

№	№ смет и расчетов	Глава 2. Основные объекты строительства	Сторительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочие работы и затраты	Общая стоимость
1	02-01	АВР	2 460 031			2 460 031
		Глава 8. Временные здания и сооружения				-
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%	29 520			29 520
		Итого	2 489 551			2 489 551
		Глава 9. Прочие работы и затраты				-
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	32 364			32 364
		Итого	2 521 915			2 521 915
4	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	50 438			50 438
		Итого	2 572 353			2 572 353
		Итого с понижающим коэффициентом подрядчика К=0,95	2 443 735,19			2 443 735,19
5	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %			293 248,22	293 248,22
		Всего по АВР	**2 443 735,19**		**293 248,22**	**2 736 983,41**

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана

Директор_____ **Г.Х.Кусаинов**
(должность, подпись,расшифровка подписи М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"

Директор_____ **Р.И.Серікбаев**
(должность, подпись,расшифровка подписи М.П.)

Технический надзор:
ТОО "АлатауСапаКурылыс"

Инженер_____ **О.Д.Кали**

Авторский надзор:
ТОО "ВП Инжиниринг"

Директор_____ **В.Н.Пикурин**

Заказчик: ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана
(БИН: 2009 4002 9071; адрес: г.Астана, проспект Женис, д.81; тел: 87172392141)
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: 87242253125)
Объект: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 14", расположенного по адресу: г.Астана, район "Сарыарка", проспект Женис, д.81
Договор №126 от 12.07.2022г.

АКТ №31
приемки выполненных работ
за Март 2023 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			Л.С. №02-01-01. Архитектурно-строительные решения										
			Стены, перегородки (лист АС-27)										
1	7	Е11-100402-0602 1110-0402-0602 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство**	м2 перегородок (за вычетом проемов)		167,12	10515,36	47,70	1757327	7972	1361757	281641	2202085
			НР - 72%; СП - 8%				2319,28	21,36	387598	3570		163117	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	7.1	136007 С	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	м3	0,103	17,21336	41869,00				720706		
	7.2	149136 С	**Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм**	м2	2,26	377,6912	741,00				279869		
	7.3	288014 С	**Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм**	м	1,3965	233,38308	358,00				83551		
	7.4	288025 С	**Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм**	м	2,5417	424,768904	448,00				190296		
			Внутренняя отделка стен (лист АС-45)										
			3 этаж										
2	101	Е11-150405-0113 1115-0405-0113 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,06	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	м2 окрашиваемой поверхности		289,22	574,19	1,20	166067	347	24309	101950	289460
			НР - 72%; СП - 8%				488,94	0,64	141411	185		21443	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	101.1	272110 С	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ**	кг	0,25	72,305	210,00				15184		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого	10 080 402							10 080 402		
			Глава 9. Прочие работы и затраты										
3	НДЗ РК 8.04-06-2015		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	131 045							131 045		
			Итого	10 211 447							10 211 447		
4	ГН ОССС		Непредвиденные работы и затраты-2%	204 229							204 229		
			Итого	10 415 676							10 415 676		
			Итого с понижающим коэффициентом подрядчика К=0,95	9 894 891,85							9 894 891,85		
5	Налоговый кодекс РК		Налог на добавленную стоимость - 12 %						1 187 387,02		1 187 387,02		
			Всего по АВР	**9 894 891,85**					**1 187 387,02**		**11 082 278,87**		

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана

Директор_____ **Г.Х.Кусаинов**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"

Директор_____ **Р.И.Серікбаев**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Технический надзор:
ТОО "АлатауСапаКурылыс"

Инженер_____ **О.Д.Кали**

Авторский надзор:
ТОО "ВП Инжиниринг"

Директор_____ **В.Н.Пикурин**

Заказчик: ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана
(БИН: 2009 4002 9071; адрес: г.Астана, проспект Женис, д.81; тел: 87172392141)
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: 87242253125)
Объект: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 14", расположенного по адресу: г.Астана, район "Сарыарка", проспект Женис, д.81
Договор №126 от 12.07.2022г.

АКТ №32
приемки выполненных работ
за Март 2023 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			Л.С. №01-01-01. Подготовительные работы										
			Окна										
1	1	Е12-060101-0101 1206-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**		**86**	**2378,73**	**91,58**	**204571**	**7875**	**--**	**144538**	**377037**
			НР - 72%; СП - 8%				**2287,15**	**47,11**	**196695**	**4051**		**27929**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	1.1	295913 С	**Мусор строительный**	**т**	**0,1066**	**9,1676**	**--**				**--**		
2	2	Е12-060101-0202 1206-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	**м2**		**133,9068**	**817,87**	**27,28**	**109518**	**3653**	**--**	**77959**	**202475**
			НР - 72%; СП - 8%				**790,59**	**18,01**	**105865**	**2412**		**14998**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	2.1	295913 С	**Мусор строительный**	**т**	**0,0342**	**4,579613**	**--**				**--**		
			Стены, перегородки										
3	3	Е12-050101-0301 1205-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи**	**м2 перегородок**		**28**	**3064,26**	**329,32**	**85799**	**9221**	**--**	**58271**	**155596**
			НР - 72%; СП - 8%				**2734,94**	**155,51**	**76578**	**4354**		**11526**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	3.1	295913 С	**Мусор строительный**	**т**	**0,194**	**5,432**	**--**				**--**		
4	4	Е11-080401-0502 1108-0401-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25К=0,8	**Перегородки неармированные толщиной 100 мм. Демонтаж**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**		**64,22**	**-1218,80**	**-90,97**	**-78271**	**-5842**	**--**	**-53280**	**-142075**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%				-1127,83	-24,46	-72429	-1571		-10524	
5	7	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Полы цементные. Разборка покрытия	м2		410	3147,58	993,72	1290508	407425	--	777270	2233201
			НР - 72%; СП - 8%				2153,86	479,17	883083	196460		165423	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	7.1	295913 С	Мусор строительный	т	0,066	27,06	--				--		
6	8	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2		67,2	1395,57	42,24	93782	2838	--	66829	173460
			НР - 72%; СП - 8%				1353,33	27,89	90944	1874		12849	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	8.1	295913 С	Мусор строительный	т	0,052	3,4944	--				--		
7	9	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м		2810	61,11	--	171719	--	--	123640	318991
			НР - 72%; СП - 8%				61,11	--	171719	--		23632	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	9.1	295913 С	Мусор строительный	т	0,0011	3,091	--				--		
8	10	Е12-120104-0505 1212-0104-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Потолки. Очистка вручную от краски с лестниц	м2		603	521,90	--	314706	--	--	226589	584597
			НР - 72%; СП - 8%				521,90	--	314706	--		43301	
9	11	Е12-120104-0505 1212-0104-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Стены. Очистка вручную от краски с лестниц	м2		1206	521,90	--	629411	--	--	453179	1169192
			НР - 72%; СП - 8%				521,90	--	629411	--		86603	
10	13	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки		178	1317,59	90,64	234531	16134	--	162979	429311
			НР - 72%; СП - 8%				1226,95	44,73	218397	7962		31801	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	13.1	295913 С	Мусор строительный	т	0,0441	7,8498	--				--		
11	14	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2		128,8	1867,71	233,28	240561	30046	--	165856	438930
			НР - 72%; СП - 8%				1634,43	154,04	210515	19840		32513	
			Отопление и вентиляция										
12	16	Е12-150101-0101 1215-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов		528	677,87	5,99	357915	3162	18243	243023	649012
			НР - 72%; СП - 8%				637,33	1,94	336510	1024		48074	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	16.1	146645 С	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0043	2,2704	6092,00				13831		
	16.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0274	14,4672	305,00				4412		
	16.3	295913 С	Мусор строительный	т	0,0022	1,1616	--				--		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
13	20	Е12-150101-0313 1215-0101-0313 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие	шт. арматуры		230	1853,22	7,33	426241	1686	--	306482	791341
			НР - 72%; СП - 8%				1845,89	4,84	424555	1113		58618	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	20.1	295913 С	Мусор строительный	т	0,04	9,2	--				--		
			Электромонтажные работы										
14	25	Е12-170101-0401 1217-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м		600	41,17	--	24702	--	--	17784	45882
			НР - 72%; СП - 8%				41,17	--	24702	--		3396	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	25.1	295913 С	Мусор строительный	т	0,00004	0,024	--				--		
15	26	Е12-170101-0701 1217-0101-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.		326	94,66	--	30859	--	--	22220	57327
			НР - 72%; СП - 8%				94,66	--	30859	--		4248	
16	27	Е12-170101-0703 1217-0101-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.		16	103,32	0,88	1653	14	--	1187	3067
			НР - 72%; СП - 8%				102,44	0,58	1639	9		227	
			Слаботочные сети										
17	29	Ц13-100701-0203 1310-0701-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 к=0,3	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Демонтаж	шт.		142	1642,28	0,68	233204	97	--	167837	433124
			НР - 72%; СП - 8%				1641,60	--	233107	--		32083	
18	31	Е12-170101-0701 1217-0101-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.		96	94,66	--	9087	--	--	6543	16881
			НР - 72%; СП - 8%				94,66	--	9087	--		1251	
19	37	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т		71,06	170,00	--	12080	--		--	13046
			СП - 8%				--	--	--	--		966	
20	38	С3411-103-0211 411-103-0211 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 11 км	т·км		788,766	66,00	--	52059	--		--	56224
			СП - 8%				--	--	--	--		4165	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									8006620
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					3885943				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						476309			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						237528			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							18242		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			- Перевозка грузов	Тенге					64139				
			- Накладные расходы	Тенге								2968906	
			- Сметная прибыль	Тенге								593079	

№	№ смет и расчетов	Глава 2. Основные объекты строительства	Сторительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочие работы и затраты	Общая стоимость
1	02-01	АВР	8 006 620			8 006 620
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%	96 079			96 079
		Итого	8 102 699			8 102 699
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	105 335			105 335
		Итого	8 208 034			8 208 034
4	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	164 161			164 161
		Итого	8 372 195			8 372 195
		Итого с понижающим коэффициентом подрядчика К=0,95	7 953 585,44			7 953 585,44
5	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %			954 430,25	954 430,25
		Всего по АВР	**7 953 585,44**		**954 430,25**	**8 908 015,69**

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана

Директор_____ **Г.Х.Кусаинов**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"

Директор_____ **Р.И.Серікбаев**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Технический надзор:
ТОО "АлатауСапаКурылыс"

Инженер_____ **О.Д.Кали**

Авторский надзор:
ТОО "ВП Инжиниринг"

Директор_____ **В.Н.Пикурин**

Заказчик: ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана
(БИН: 2009 4002 9071; адрес: г.Астана, проспект Женис, д.81; тел: 87172392141)
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: 87242253125)
Объект: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 14", расположенного по адресу: г.Астана, район "Сарыарка", проспект Женис, д.81
Договор №126 от 12.07.2022г.

АКТ №33
приемки выполненных работ
за Март 2023 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Л.С. №02-01-05. СКС										
1	16	E11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м		1160	567,25	4,14	658010	4802	16461	458583	1205924
			НР - 72%; СП - 8%				548,92	0,15	636747	174		89332	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	16.1	181698 С	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм**	шт.	0,97	1125,2	12,00				13502		
	16.2	287729 С	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	кг	0,004074	4,72584	626,00				2958		
2	17	С1241-207-0301 241-207-0301 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм**	м		1171,6	26,00	--	30462	--	30462	--	32899
			СП - 8%				--	--	--	--		2437	
3	18	E11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м		1160	158,82	1,53	184231	1774	15521	120269	328860
			НР - 72%; СП - 8%				143,91	0,09	166936	104		24360	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	18.1	286292 С	**Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2**	100 шт.	0,004	4,64	2063,00				9572		
	18.2	287729 С	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	кг	0,0021	2,436	626,00				1525		
4	20	С1243-304-0102 243-304-0102 РСНБ РК 2022	**Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E**	км		1,16	139810,00	--	162180	--	162180	--	175154
			СП - 8%				--	--	--	--		12974	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									1742838
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					803683				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						6576			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					278			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						224623		
			- Накладные расходы	Тенге							578852	
			- Сметная прибыль	Тенге							129103	

		Глава 2. Основные объекты строительства	Сторительно-монтажных	Оборудования, мебели и	Прочие работы и затраты	Общая стоимость
1	02-01	АВР	1 742 838			1 742 838
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%	20 914			20 914
		Итого	1 763 752			1 763 752
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строитель-ных) работ ссвязанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	22 929			22 929
		Итого	1 786 681			1 786 681
4	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	35 734			35 734
		Итого	1 822 415			1 822 415
		Итого с понижающим коэффициентом подрядчика К=0,95	1 731 294,68			1 731 294,68
5	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %			207 755,36	207 755,36
		Всего по АВР	**1 731 294,68**		**207 755,36**	**1 939 050,04**

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана

Директор_____ **Г.Х.Кусаинов**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"

Директор_____ **Р.И.Серікбаев**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Технический надзор:
ТОО "АлатауСапаКурылыс"

Инженер_____ **О.Д.Кали**

Авторский надзор:
ТОО "ВП Инжиниринг"

Директор_____ **В.Н.Пикурин**

Заказчик: ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана
(БИН: 2009 4002 9071; адрес: г.Астана, проспект Женис, д.81; тел: 87172392141)
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: 87242253125)
Объект: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 14", расположенного по адресу: г.Астана, район "Сарыарка", проспект Женис, д.81
Договор №126 от 12.07.2022г.

АКТ №34
приемки выполненных работ
за Март 2023 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Л.С. №02-01-04. Пожарная сигнализация										
1	35	Е11-210101-0205 1121-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**	м		505	346,72	3,33	175094	1682	2732	122942	321877
			НР - 72%; СП - 8%				337,98	0,15	170680	76		23841	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	35.1	181698 С	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм**	шт.	0,37	186,85	12,00				2242		
	35.2	287729 С	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	кг	0,001554	0,78477	626,00				491		
2	36	С1241-207-0301 241-207-0301 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм**	м		510,05	26,00	--	13261	--	13261	--	14322
			СП - 8%				--	--	--	--		1061	
3	37	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м		505	158,82	1,53	80204	772	6757	52358	143167
			НР - 72%; СП - 8%				143,91	0,09	72675	45		10605	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	37.1	286292 С	**Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2**	100 шт.	0,004	2,02	2063,00				4167		
	37.2	287729 С	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	кг	0,0021	1,0605	626,00				664		
4	39	С1243-303-0401 243-303-0401 РСНБ РК 2022	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,35**	км		0,52015	27505,00	--	14307	--	14307	--	15452
			СП - 8%				--	--	--	--		1145	
5	41	С1247-202-0101 247-202-0101 РСНБ РК 2022	**Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44**	шт.		24	500,00	--	12000	--	12000	--	12960
			СП - 8%				--	--	--	--		960	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**507778**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**243355**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2454**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**121**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**49057**		
			- Накладные расходы	Тенге							**175300**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**37612**	

		Глава 2. Основные объекты строительства	Сторительно-монтажных	Оборудования, мебели и	Прочие работы и затраты	Общая стоимость
1	02-01	АВР	507 778			507 778
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%	6 093			6 093
		Итого	513 871			513 871
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строитель-ных) работ ссвязанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	6 680			6 680
		Итого	520 551			520 551
4	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	10 411			10 411
		Итого	530 962			530 962
		Итого с понижающим коэффициентом подрядчика К=0,95	504 413,59			504 413,59
5	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %			60 529,63	60 529,63
		Всего по АВР	**504 413,59**		**60 529,63**	**564 943,22**

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана

Директор_____ **Г.Х.Кусаинов**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"

Директор_____ **Р.И.Серікбаев**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Технический надзор:
ТОО "АлатауСапаКурылыс"

Инженер_____ **О.Д.Кали**

Авторский надзор:
ТОО "ВП Инжиниринг"

Директор_____ **В.Н.Пикурин**

Заказчик: ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана
(БИН: 2009 4002 9071; адрес: г.Астана, проспект Женис, д.81; тел: 87172392141)
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: 87242253125)
Объект: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 14", расположенного по адресу: г.Астана, район "Сарыарка", проспект Женис, д.81
Договор №126 от 12.07.2022г.

АКТ №35
приемки выполненных работ
за Март 2023 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	**Е11-460401-0606 1146-0401-0606 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Потолки подвесные из плит Армстронг. Разборка**	**м2**		**1481**	**1256,78**	**66,31**	**1861291**	**98205**	**--**	**1316120**	**3431610**
			НР - 72%; СП - 8%				1190,47	43,79	1763086	64853		254199	
2	2	**Е11-100404-0201 1110-0404-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25К=0,8**	**Демонтаж обшивок из ГКЛ на металлических каркасах**	**м2 стен**		**765**	**814,83**	**16,48**	**623345**	**12607**	**--**	**443815**	**1152534**
			НР - 72%; СП - 8%				798,35	7,42	610738	5676		85374	
3	3	**Е12-150102-0801 1215-0102-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	**шт.**		**414**	**1882,19**	**65,70**	**779227**	**27199**	**--**	**554392**	**1440306**
			НР - 72%; СП - 8%				1816,49	43,39	752027	17963		106688	
4	4	**Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м2**		**2400**	**188,42**	**3,81**	**452208**	**9144**	**--**	**323352**	**837600**
			НР - 72%; СП - 8%				184,61	2,52	443064	6048		62040	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	4.1	**295913 С**	**Мусор строительный**	**т**	**0,0047**	**11,28**	**--**				**--**		
5	5	**Цена СТЦЕНА ТОО ЭКО ПОЛИГОН АСТАНА**	**Утилизация строительных отходов**	**т**		**150**	**3449,11**	**--**	**517367**	**--**	**--**	**--**	**517367**
							--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					4233438	147155	--	2637679	7379417
									3568915	94540	--	508301	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					3716071				
		Всего заработная плата		Тенге						3663455			
			Накладные расходы	Тенге					2637679				
			Сметная прибыль	Тенге					508301				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					6862051				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2133
			Сметная заработная плата	Тенге						3663455			
		Стоимость прочих работ		Тенге					517367				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					517367				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге					517367				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					7379418				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2133
			Сметная заработная плата	Тенге						3663455			
			РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
6	6	Е11-100402-0601 1110-0402-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство**	м2 перегородок (за вычетом проемов)		167,12	9820,65	43,57	1641227	7282	1267088	266500	2060344
			НР - 72%; СП - 8%				2195,17	19,63	366857	3281		152617	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	6.1	136007 С	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	м3	0,103	17,21336	41869,00				720706		
	6.2	149136 С	**Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм**	м2	2,1	350,952	741,00				260055		
	6.3	288014 С	**Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм**	м	1,2553	209,785736	358,00				75103		
	6.4	288025 С	**Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм**	м	2,0504	342,662848	448,00				153513		
7	7	Е11-100404-0105 1110-0404-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Стены. С дверным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП- профиля одним слоем гипсокартонных листов**	м2 стен (за вычетом проемов)		765	3946,62	22,22	3019164	16998	1619406	1000995	4341773
			НР - 72%; СП - 8%				1807,53	9,82	1382760	7512		321614	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	7.1	131535 С	**Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1**	м3	0,00139	1,06335	141648,00				150621		
	7.2	149136 С	**Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм**	м2	1,12	856,8	741,00				634889		
	7.3	288012 С	**Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм**	м	0,7855	600,9075	201,00				120782		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
	7.4	288033 С	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	2,2103	1690,8795	306,00				517409		
8	8	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т		11,28	170,00	--	1918	--		--	2071
			СП - 8%				--	--	--	--		153	
9	9	С3411-103-0211 411-103-0211 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 11 км	т·км		125,208	66,00	--	8264	--		--	8925
			СП - 8%				--	--	--	--		661	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге					4670573	24280	2886494	1267495	6413113
									1749617	10793	--	475045	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					4670573				
		Материалы		Тенге					2886495				
		Всего заработная плата		Тенге						1760410			
		Транспортные расходы		Тенге					10182				
			Накладные расходы	Тенге					1267495				
			Сметная прибыль	Тенге					475045				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					6413113				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									901
			Сметная заработная плата	Тенге						1760410			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге					6413113				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									901
			Сметная заработная плата	Тенге						1760410			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге									13792531
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
		- Зарплата рабочих строителей		Тенге					5318532				
		- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге						171435			
		- в том числе зарплата машинистов		Тенге						105333			
		- Материалов, изделий и конструкций		Тенге							3403862		
		- Перевозка грузов		Тенге					10182				
		- Накладные расходы		Тенге								3905174	
		- Сметная прибыль		Тенге								983346	

№	№ смет и расчетов	Глава 2. Основные объекты строительства	Сторительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочие работы и затраты	Общая стоимость
1	02-01	АВР	13 792 531			13 792 531
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%	165 510			165 510
		Итого	13 958 041			13 958 041
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строитель-ных) работ ссвязанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	181 455			181 455

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого		14 139 496						14 139 496		
4		ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%		282 790						282 790		
			Итого		14 422 286						14 422 286		
			Итого с понижающим коэффициентом подрядчика К=0,95		13 701 171,54						13 701 171,54		
5		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %						1 644 140,58		1 644 140,58		
			Всего по АВР		**13 701 171,54**				**1 644 140,58**		**15 345 312,12**		

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана

Директор_____ **Г.Х.Кусаинов**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"

Директор_____ **Р.И.Серікбаев**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Технический надзор:
ТОО "АлатауСапаКурылыс"

Инженер_____ **О.Д.Кали**

Авторский надзор:
ТОО "ВП Инжиниринг"

Директор_____ **В.Н.Пикурин**