Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района»
Подрядчик: ТОО "Акжан және біз"
Наименование стройки: Строительство 4-х квартирного жилого (арендного) дома в селе Федоровка Федоровского района Костанайской области (Привязка)
Наименование объекта: жилой дом
Договор: №25 от 04.05.2020 года

Акт №7-1

приемки выполненных строительно-монтажных работ
за сентябрь 2020 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	№ поз. в смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
					на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
			Смета 2-1-1 Общестроительные работы						
			РАЗДЕЛ 1.Стены, перегородки						
			Утепление стен						
1	51	**Е11-260201-0101 11-260201-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	**м3 изоляции**	**0,2100**		**41757,25**	**8769**	**55,3 2049**
			Итого оплата труда:				**17647,03**	**3706**	
			Итого эксплуатация машин:				**1654,68**	**347**	
			Итого материалов:				**8618,29**	**1810**	
			Итого прямые затраты:				**27332,63**	**5740**	
			Накладные расходы	%	--		11331,49	2380	
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3093,13	650	
2	52	**С121-110102-0104 21-110102-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100**	**м3**	**0,1617**		**17357,79**	**2806**	
			Итого прямые затраты:	**м3**			**15418,29**	**2492**	
			Накладные расходы	%	--		653,74	106	
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1285,76	208	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				**8232**	**2049**
			В том числе:						
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**8232**	
		Материалы -		Тенге				**1810**	
		Всего заработная плата -		Тенге				**3706**	
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**2492**	
		Накладные расходы -		Тенге				**2485**	
		Сметная прибыль -		Тенге				**857**	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**11575**	
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				**4**	
		Сметная заработная плата -		Тенге				**3706**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				**11575**	
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				**4**	
		Сметная заработная плата -		Тенге				**3706**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 2. Фасад								
3	**68**	**Е11-150201-0101 11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен /цоколь/**	**м2**	**26,5330**		**1272,11**	**33753**	**54,8 7826**
			Итого оплата труда:				**538,23**	**14281**	
			Итого эксплуатация машин:				**24,05**	**638**	
			Итого материалов:				**290,84**	**7717**	
			Итого прямые затраты:				**835,02**	**22156**	
			Накладные расходы	%	--		342,86	9097	
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94,23	2500	
4	**69**	**Е11-150402-0201 11-150402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая**	**м2**	**41,3000**		**706,67**	**29185**	**54,8 2479**
			Итого оплата труда:				**109,53**	**4524**	
			Итого эксплуатация машин:				**2,24**	**92**	
			Итого материалов:				**456,94**	**18872**	
			Итого прямые затраты:				**567,68**	**23445**	
			Накладные расходы	%	--		86,64	3578	
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,35	2162	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге				**45601**	**10305**
	В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**45601**	
		Материалы -		Тенге				**26588**	
		Всего заработная плата -		Тенге				**18804**	
			Накладные расходы -	Тенге				**12675**	
			Сметная прибыль -	Тенге				**4662**	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**62938**	
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**22**	
			Сметная заработная плата -	Тенге				**18804**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**62938**	
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**22**	
			Сметная заработная плата -	Тенге				**18804**	
РАЗДЕЛ 3.Полы									
	=====1 ЭТАЖ=====								
	ТД ТД55(Площ.-125,5 м2)								
5	**70 смета 2-1-1И**	**Е11-110101-3601 11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"**	**м2**	**125,5000**		**2891,12**	**362835**	**60,9 21984**
			Итого оплата труда:				**287,64**	**36099**	
			Итого эксплуатация машин:				**13,91**	**1745**	
			Итого материалов:				**2098,25**	**263331**	
			Итого прямые затраты:				**2392,90**	**300309**	
			Накладные расходы	%	--		284,06	35649	

1		2	3	4	5	6	7	8	9
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		214,16	26877	
6	**71 смета 2-1-1И**	**Е11-110101-4003 11-110101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**134,2850**		**285,34**	**38316**	**60,9 4576**
			Итого оплата труда:				**55,95**	**7513**	
			Итого эксплуатация машин:				**1,67**	**225**	
			Итого материалов:				**162,33**	**21798**	
			Итого прямые затраты:				**219,38**	**29460**	
			Накладные расходы	%	--		44,82	6019	
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,14	2838	
					=====2 ЭТАЖ=====				
					ТД ТД 55(Площ.-124,36 м2)				
7	**104**	**Е11-110101-3601 11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"**	**м2**	**124,3600**		**2891,12**	**359539**	**60,9 21784**
			Итого оплата труда:				**287,64**	**35771**	
			Итого эксплуатация машин:				**13,91**	**1729**	
			Итого материалов:				**2098,25**	**260939**	
			Итого прямые затраты:				**2392,90**	**297581**	
			Накладные расходы	%	--		284,06	35325	
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		214,16	26633	
8	**105**	**Е11-110101-4001 11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2**	**м**	**133,0652**		**342,98**	**45639**	**60,9 6315**
			Итого оплата труда:				**77,93**	**10370**	
			Итого эксплуатация машин:				**0,54**	**72**	
			Итого материалов:				**178,99**	**23818**	
			Итого прямые затраты:				**257,20**	**34225**	
			Накладные расходы	%	--		60,38	8034	
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,41	3381	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3				Тенге				**661574**	**54659**
			В том числе:						
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**661574**	
		Материалы -		Тенге				**569885**	
		Всего заработная плата -		Тенге				**89752**	
			Накладные расходы -	Тенге				**85027**	
			Сметная прибыль -	Тенге				**59728**	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**806330**	
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**119**	
			Сметная заработная плата -	Тенге				**89752**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**806330**	
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**119**	
			Сметная заработная плата -	Тенге				**89752**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 4.Крыльца								
		Козырек для крыльца №1						
9	**162**	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м**	**т**	**0,0577**	**33515,12**	**1934**	**60,9 446**
			Итого оплата труда:			**12694,35**	**733**	
			Итого эксплуатация машин:			**7973,02**	**460**	
			Итого материалов:			**3157,07**	**182**	
			Итого прямые затраты:			**22039,40**	**1272**	
			Накладные расходы	%	--	8993,12	519	
			Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	2482,60	143	
10	**163**	**С121-050204-0701 21-050204-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**0,0577**	**271150,65**	**15651**	
			Итого прямые затраты:	**т**		**240853,24**	**13902**	
			Накладные расходы	%	--	10212,18	589	
			Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	20085,23	1159	
11	**164**	**Е11-090302-0301 11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м**	**т**	**0,0198**	**99660,47**	**1975**	**60,9 571**
			Итого оплата труда:			**47276,32**	**937**	
			Итого эксплуатация машин:			**14093,13**	**279**	
			Итого материалов:			**1925,73**	**38**	
			Итого прямые затраты:			**59733,48**	**1184**	
			Накладные расходы	%	--	32544,73	645	
			Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	7382,26	146	
12	**165**	**С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0198**	**226636,63**	**4492**	
			Итого прямые затраты:	**т**		**201313,06**	**3990**	
			Накладные расходы	%	--	8535,67	169	
			Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	16787,90	333	
13	**166**	**Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали**	**м2**	**1,9500**	**3120,42**	**6085**	**56,4 809**
			Итого оплата труда:			**735,20**	**1434**	
			Итого эксплуатация машин:			**8,47**	**17**	
			Итого материалов:			**1615,73**	**3151**	
			Итого прямые затраты:			**2357,10**	**4596**	
			Накладные расходы	%	--	532,17	1038	

1		2	3	4	5	6	7	8	9
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		231,14	451	
14	**84 смета 2-1-1И**	**Е11-090401-0201 11-090401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа**	**м2**	**4,2300**		**686,06**	**2902**	**60,9 708**
			Итого оплата труда:				**274,92**	**1163**	
			Итого эксплуатация машин:				**131,39**	**556**	
			Итого материалов:				**65,32**	**276**	
			Итого прямые затраты:				**441,97**	**1870**	
			Накладные расходы	%	--		193,26	817	
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,82	215	
15	**85 смета 2-1-1И**	**С121-100104-0110 21-100104-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**4,8645**		**2001,52**	**9736**	
			Итого прямые затраты:	**м2**			**1777,88**	**8648**	
			Накладные расходы	%	--		75,38	367	
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,26	721	
16	**86 смета 2-1-1И**	**С121-130211-0301 21-130211-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0001**		**1368436,16**	**174**	
			Итого прямые затраты:	**т**			**1215531,96**	**154**	
			Накладные расходы	%	--		51538,56	7	
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		101365,64	13	
17	**170**	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**3,4943**		**115,37**	**403**	**54,2 54**
			Итого оплата труда:				**28,72**	**100**	
			Итого эксплуатация машин:				**1,05**	**4**	
			Итого материалов:				**57,32**	**200**	
			Итого прямые затраты:				**86,92**	**304**	
			Накладные расходы	%	--		19,91	70	
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,55	30	
18	**171**	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**3,4943**		**157,43**	**550**	**54,2 65**
			Итого оплата труда:				**34,55**	**121**	
			Итого эксплуатация машин:				**1,66**	**6**	
			Итого материалов:				**85,25**	**298**	
			Итого прямые затраты:				**121,12**	**423**	
			Накладные расходы	%	--		24,65	86	
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,66	41	
			Крыльцо № 2						

1		2	3	4	5	6	7	8	9
19	**87 смета 2-1-1И**	**Е11-080201-0101 11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м**	**м3**	**0,1749**		**28811,60**	**5039**	**50,8 327**
			Итого оплата труда:				**3677,09**	**643**	
			Итого эксплуатация машин:				**1443,44**	**252**	
			Итого материалов:				**18944,31**	**3313**	
			Итого прямые затраты:				**23724,33**	**4149**	
			Накладные расходы	%	--		2953,08	516	
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2134,19	373	
		Козырек для крыльца №2							
20	**180**	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м**	**т**	**0,0433**		**33515,12**	**1451**	**60,9 335**
			Итого оплата труда:				**12694,35**	**550**	
			Итого эксплуатация машин:				**7973,02**	**345**	
			Итого материалов:				**3157,07**	**137**	
			Итого прямые затраты:				**22039,40**	**954**	
			Накладные расходы	%	--		8993,12	389	
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2482,60	107	
21	**181**	**С121-050204-0701 21-050204-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**0,0433**		**271150,65**	**11738**	
			Итого прямые затраты:	**т**			**240853,24**	**10427**	
			Накладные расходы	%	--		10212,18	442	
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20085,23	869	
22	**182**	**Е11-090302-0301 11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м**	**т**	**0,0198**		**99660,47**	**1975**	**60,9 571**
			Итого оплата труда:				**47276,32**	**937**	
			Итого эксплуатация машин:				**14093,13**	**279**	
			Итого материалов:				**1925,73**	**38**	
			Итого прямые затраты:				**59733,48**	**1184**	
			Накладные расходы	%	--		32544,73	645	
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7382,26	146	
23	**183**	**С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0198**		**226636,63**	**4492**	
			Итого прямые затраты:	**т**			**201313,06**	**3990**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9
			Накладные расходы	%	--		8535,67	169	
			Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		16787,90	333	
24	**184**	**Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали**	**м2**	**1,5100**		**3120,42**	**4712**	**56,4 626**
			Итого оплата труда:				**735,20**	**1110**	
			Итого эксплуатация машин:				**8,47**	**13**	
			Итого материалов:				**1615,73**	**2440**	
			Итого прямые затраты:				**2357,10**	**3559**	
			Накладные расходы	%	--		532,17	804	
			Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		231,14	349	
25	**88 смета 2-1-1И**	**Е11-090401-0201 11-090401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа**	**м2**	**3,2400**		**686,06**	**2223**	**60,9 542**
			Итого оплата труда:				**274,92**	**891**	
			Итого эксплуатация машин:				**131,39**	**426**	
			Итого материалов:				**65,32**	**212**	
			Итого прямые затраты:				**441,97**	**1432**	
			Накладные расходы	%	--		193,26	626	
			Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		50,82	165	
26	**89 смета 2-1-1И**	**С121-100104-0110 21-100104-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**3,7260**		**2001,52**	**7458**	
			Итого прямые затраты:	**м2**			**1777,88**	**6624**	
			Накладные расходы	%	--		75,38	281	
			Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		148,26	552	
27	**90 смета 2-1-1И**	**С121-130211-0301 21-130211-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0001**		**1368436,16**	**133**	
			Итого прямые затраты:	**т**			**1215531,96**	**118**	
			Накладные расходы	%	--		51538,56	5	
			Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		101365,64	10	
28	**188**	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**2,8096**		**115,37**	**324**	**54,2 44**
			Итого оплата труда:				**28,72**	**81**	
			Итого эксплуатация машин:				**1,05**	**3**	
			Итого материалов:				**57,32**	**161**	
			Итого прямые затраты:				**86,92**	**244**	
			Накладные расходы	%	--		19,91	56	
			Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		8,55	24	

1		2	3	4	5	6	7	8	9
29	**189**	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**2,8096**		**157,43**	**442**	**54,2 53**
			Итого оплата труда:				**34,55**	**97**	
			Итого эксплуатация машин:				**1,66**	**5**	
			Итого материалов:				**85,25**	**240**	
			Итого прямые затраты:				**121,12**	**340**	
			Накладные расходы	%	--		24,65	69	
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,66	33	
			Ограждение (ОГ-4)1 шт.						
30	**199**	**Е11-070519-0104 11-070519-0104 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	**м ограждения**	**1,5050**		**784,37**	**1180**	**62,1 343**
			Итого оплата труда:				**366,78**	**552**	
			Итого эксплуатация машин:				**55,37**	**83**	
			Итого материалов:				**68,48**	**103**	
			Итого прямые затраты:				**468,95**	**706**	
			Накладные расходы	%	--		257,31	387	
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,10	87	
31	**200**	**С121-060510-0101 21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения**	**т**	**0,0332**		**447840,07**	**14855**	
			Итого прямые затраты:	**т**			**397800,01**	**13195**	
			Накладные расходы	%	--		16866,72	559	
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33173,34	1100	
32	**201**	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,9000**		**157,43**	**142**	**54,2 17**
			Итого оплата труда:				**34,55**	**31**	
			Итого эксплуатация машин:				**1,66**	**1**	
			Итого материалов:				**85,25**	**77**	
			Итого прямые затраты:				**121,12**	**109**	
			Накладные расходы	%	--		24,65	22	
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,66	10	
			Ограждение (ОГ-5)4 шт.						
33	**202**	**Е11-070519-0104 11-070519-0104 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	**м ограждения**	**3,6000**		**784,37**	**2824**	**62,1 820**
			Итого оплата труда:				**366,78**	**1320**	
			Итого эксплуатация машин:				**55,37**	**199**	
			Итого материалов:				**68,48**	**247**	
			Итого прямые затраты:				**468,95**	**1688**	
			Накладные расходы	%	--		257,31	926	
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,10	209	

1		2	3	4	5	6	7	8	9
34	**203**	**С121-060510-0101 21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения**	**т**	**0,0664**		**447840,07**	**29719**	
			Итого прямые затраты:	**т**			**397800,01**	**26398**	
			Накладные расходы	%	--		16866,72	1119	
			Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		33173,34	2201	
35	**204**	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**1,9600**		**157,43**	**309**	**54,2 37**
			Итого оплата труда:				**34,55**	**68**	
			Итого эксплуатация машин:				**1,66**	**3**	
			Итого материалов:				**85,25**	**167**	
			Итого прямые затраты:				**121,12**	**237**	
			Накладные расходы	%	--		24,65	48	
			Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		11,66	23	
			Ограждение (ОГ-6)1 шт.						
36	**205**	**Е11-070519-0104 11-070519-0104 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	**м ограждения**	**1,5000**		**784,37**	**1177**	**62,1 342**
			Итого оплата труда:				**366,78**	**550**	
			Итого эксплуатация машин:				**55,37**	**83**	
			Итого материалов:				**68,48**	**103**	
			Итого прямые затраты:				**468,95**	**703**	
			Накладные расходы	%	--		257,31	386	
			Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		58,10	87	
37	**206**	**С121-060510-0101 21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения**	**т**	**0,0269**		**447840,07**	**12025**	
			Итого прямые затраты:	**т**			**397800,01**	**10681**	
			Накладные расходы	%	--		16866,72	453	
			Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		33173,34	891	
38	**207**	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,8300**		**157,43**	**131**	**54,2 16**
			Итого оплата труда:				**34,55**	**29**	
			Итого эксплуатация машин:				**1,66**	**1**	
			Итого материалов:				**85,25**	**71**	
			Итого прямые затраты:				**121,12**	**101**	
			Накладные расходы	%	--		24,65	20	
			Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		11,66	10	
			Ограждение (ОГ-7)2 шт.						

1		2	3	4	5	6	7	8	9
39	**208**	**Е11-070519-0104 11-070519-0104 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	**м ограждения**	**2,4000**		**784,37**	**1882**	**62,1 547**
			Итого оплата труда:				**366,78**	**880**	
			Итого эксплуатация машин:				**55,37**	**133**	
			Итого материалов:				**68,48**	**164**	
			Итого прямые затраты:				**468,95**	**1125**	
			Накладные расходы	%	--		257,31	618	
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,10	139	
40	**209**	**С121-060510-0101 21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения**	**т**	**0,0409**		**447840,07**	**18326**	
			Итого прямые затраты:	**т**			**397800,01**	**16278**	
			Накладные расходы	%	--		16866,72	690	
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33173,34	1357	
41	**210**	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**1,3200**		**157,43**	**208**	**54,2 25**
			Итого оплата труда:				**34,55**	**46**	
			Итого эксплуатация машин:				**1,66**	**2**	
			Итого материалов:				**85,25**	**113**	
			Итого прямые затраты:				**121,12**	**160**	
			Накладные расходы	%	--		24,65	33	
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,66	15	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4				Тенге				**140748**	**7298**
			В том числе:						
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**132852**	
			Материалы -	Тенге				**10846**	
			Всего заработная плата -	Тенге				**7062**	
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**114406**	
			Накладные расходы -	Тенге				**9930**	
			Сметная прибыль -	Тенге				**11423**	
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**154205**	
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**9**	
			Сметная заработная плата -	Тенге				**7062**	
			Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**7896**	
			Материалы -	Тенге				**883**	
			Всего заработная плата -	Тенге				**5210**	
			Накладные расходы -	Тенге				**3642**	
			Сметная прибыль -	Тенге				**923**	
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**12461**	
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7**	
			Сметная заработная плата -	Тенге				**5210**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**166665**	
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**15**	
			Сметная заработная плата -	Тенге				**12272**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 5.Входы №1(1 шт.),вход №2(1 шт.)								
42	**91 смета 2-1-1И**	**Е11-080201-0101 11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м**	**м3**	**4,6000**	**28811,60**	**132533**	**50,8 8593**
			Итого оплата труда:			**3677,09**	**16915**	
			Итого эксплуатация машин:			**1443,44**	**6640**	
			Итого материалов:			**18944,31**	**87144**	
			Итого прямые затраты:			**23724,33**	**109132**	
			Накладные расходы	%	--	2953,08	13584	
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2134,19	9817	
43	**224**	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м2**	**58,5440**	**927,57**	**54304**	**50,8 5358**
			Итого оплата труда:			**180,15**	**10547**	
			Итого эксплуатация машин:			**13,75**	**805**	
			Итого материалов:			**540,21**	**31626**	
			Итого прямые затраты:			**732,41**	**42878**	
			Накладные расходы	%	--	126,45	7403	
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	68,71	4022	
		Козырьки над входами						
44	**225**	**Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015**	**Установка элементов каркаса из брусьев**	**м3**	**0,4720**	**83512,13**	**39418**	**59,8 4794**
			Итого оплата труда:			**16985,49**	**8017**	
			Итого эксплуатация машин:			**676,45**	**319**	
			Итого материалов:			**46667,99**	**22027**	
			Итого прямые затраты:			**64023,46**	**30219**	
			Накладные расходы	%	--	13302,59	6279	
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6186,08	2920	
45	**92 смета 2-1-1И**	**Е11-090401-0201 11-090401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа**	**м2**	**12,4200**	**686,06**	**8521**	**60,9 2079**
			Итого оплата труда:			**274,92**	**3414**	
			Итого эксплуатация машин:			**131,39**	**1632**	
			Итого материалов:			**65,32**	**811**	
			Итого прямые затраты:			**441,97**	**5489**	
			Накладные расходы	%	--	193,26	2400	
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	50,82	631	

1		2	3	4	5	6	7	8	9
46	**93 смета 2-1-1И**	**С121-100104-0110 21-100104-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**14,2830**		**2001,52**	**28588**	
			Итого прямые затраты:	**м2**			**1777,88**	**25393**	
			Накладные расходы	%	--		75,38	1077	
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,26	2118	
47	**94 смета 2-1-1И**	**С121-130211-0301 21-130211-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0004**		**1368436,16**	**510**	
			Итого прямые затраты:	**т**			**1215531,96**	**453**	
			Накладные расходы	%	--		51538,56	19	
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		101365,64	38	
48	**229**	**Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг**	**т**	**0,0078**		**496991,45**	**3861**	**62,1 190**
			Итого оплата труда:				**39425,10**	**306**	
			Итого эксплуатация машин:				**5655,13**	**44**	
			Итого материалов:				**372773,00**	**2896**	
			Итого прямые затраты:				**416976,41**	**3239**	
			Накладные расходы	%	--		43200,86	336	
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36814,18	286	
49	**230**	**С121-130205-0101 21-130205-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно**	**т**	**0,0078**		**200960,76**	**1561**	
			Итого прямые затраты:	**т**			**178506,12**	**1387**	
			Накладные расходы	%	--		7568,66	59	
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14885,98	116	
50	**231**	**Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали**	**м2**	**2,7500**		**3120,42**	**8581**	**56,4 1140**
			Итого оплата труда:				**735,20**	**2022**	
			Итого эксплуатация машин:				**8,47**	**23**	
			Итого материалов:				**1615,73**	**4443**	
			Итого прямые затраты:				**2357,10**	**6482**	
			Накладные расходы	%	--		532,17	1463	
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		231,14	636	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5				Тенге				**224673**	**22154**
			В том числе:						
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**219183**	
		Материалы -		Тенге				**148136**	
		Всего заработная плата -		Тенге				**37807**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				27233	
		Накладные расходы -	Тенге				30220	
		Сметная прибыль -	Тенге				19952	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				269355	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				49	
		Сметная заработная плата -	Тенге				37807	
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				5489	
		Материалы -	Тенге				811	
		Всего заработная плата -	Тенге				3414	
		Накладные расходы -	Тенге				2400	
		Сметная прибыль -	Тенге				631	
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				8521	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4	
		Сметная заработная плата -	Тенге				3414	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				277876	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				53	
		Сметная заработная плата -	Тенге				41221	
		РАЗДЕЛ 6.Перекрытие и покрытие						
		Вентканалы						
51	**252**	**Е11-080201-0109 11-080201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кладка стен приямков и каналов**	**м3**	**2,5421**	**32598,55**	**82867**	**50,8 6043**
			Итого оплата труда:			**4679,29**	**11895**	
			Итого эксплуатация машин:			**1299,10**	**3302**	
			Итого материалов:			**20907,10**	**53147**	
			Итого прямые затраты:			**26579,03**	**67565**	
			Накладные расходы	%	--	3604,82	9164	
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2414,71	6138	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6				Тенге			**67565**	**6043**
		В том числе:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				67565	
		Материалы -	Тенге				53147	
		Всего заработная плата -	Тенге				11895	
		Накладные расходы -	Тенге				9164	
		Сметная прибыль -	Тенге				6138	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				82867	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				16	
		Сметная заработная плата -	Тенге				11895	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				82867	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				16	
		Сметная заработная плата -	Тенге				11895	
		РАЗДЕЛ 7. Отмостка /АС лист 50/						
52	**292**	**Е11-110101-0204 11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**4,9450**	**6031,42**	**29825**	**60,9 1410**
			Итого оплата труда:			**468,20**	**2315**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого эксплуатация машин:				**1189,39**	**5882**	
			Итого материалов:				**3882,96**	**19201**	
			Итого прямые затраты:				**5072,36**	**25083**	
			Накладные расходы	%	--		512,29	2533	
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		446,77	2209	
53	**293**	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**16,3185**		**24330,72**	**397041**	**60,9 26269**
			Итого оплата труда:				**2643,33**	**43135**	
			Итого эксплуатация машин:				**5,99**	**98**	
			Итого материалов:				**17352,99**	**283175**	
			Итого прямые затраты:				**20002,30**	**326408**	
			Накладные расходы	%	--		2526,14	41223	
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1802,28	29410	
54	**294**	**Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**98,9000**		**1960,42**	**193885**	**60,3 2811**
			Итого оплата труда:				**47,13**	**4662**	
			Итого эксплуатация машин:				**66,46**	**6573**	
			Итого материалов:				**1617,88**	**160008**	
			Итого прямые затраты:				**1712,95**	**169410**	
			Накладные расходы	%	--		102,26	10113	
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		145,22	14362	
55	**295**	**Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2**	**Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**98,9000**		**-455,08**	**-45007**	**60,3 -9**
			Итого оплата труда:				**-0,15**	**-15**	
			Итого эксплуатация машин:				**-0,03**	**-3**	
			Итого материалов:				**-403,95**	**-39951**	
			Итого прямые затраты:				**-404,14**	**-39969**	
			Накладные расходы	%	--		-17,23	-1704	
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-33,71	-3334	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7				Тенге				**480932**	**30481**
			В том числе:						
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**480932**	
		Материалы -		Тенге				**422434**	
		Всего заработная плата -		Тенге				**50097**	
			Накладные расходы -	Тенге				**52165**	
			Сметная прибыль -	Тенге				**42648**	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**575744**	
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**67**	
			Сметная заработная плата -	Тенге				**50097**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**575744**	
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**67**	
			Сметная заработная плата -	Тенге				**50097**	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:									
		Итого прямые затраты:		Тенге				**1629325**	
		в том числе:							
			- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**217338**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**33315**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**10408**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**1378672**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**	
		Накладные расходы I уровня	Тенге				**132987**	
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**1762312**	
		Накладные расходы II уровня	Тенге				**74722**	
		ИТОГО:	Тенге				**1837034**	
		Сметная прибыль	Тенге				**146963**	
		ИТОГО по акту:	Тенге				**1983996**	
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				**1983996,00**	
		Оборудование					**0,00**	
		Временные здания и сооружения 0,9%	тенге				**17855,96**	
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных)					**34031,48**	
		Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных,	Тенге				**58774,44**	
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге				**2094657,89**	
		К-т на 2018 год (п.12 сметного расчета стоимости строительства к=1,0599383)					**2220208,12**	
		НДС 12%	Тенге				**266424,92**	
		Стоимость строительно-монтажных работ	Тенге				2486633,10	
		Стоимость работ с договорным коэффициентом (к-0,999999977068277)					**2486633,04**	

Заказчик:

ГУ "Отдел архитектуры ,градостроительства и строительства Федоровского района"

Муратова К.К.

Подрядчик:

ТОО "Ақжан және біз"

Байменов Р.Ж.