СПРАВКА №2

стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2022 г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Аягозского района области Абай"

Генподрядчик: ТОО «Актив-А»

Наименование объекта:Строительство наружных инженерных сетей 5-и этажного 60-ти квартирного жилого дома в г.Аягоз Аягозовского района ВКО (позиция №1)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		62	27.12.2021г.	бюджет	1	ТОО	
		доп.соглашение №1	08.03.2022г.				
		доп.соглашение №62/2	28.10.2022г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом	из них		Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего выполнено по стройки с начала строительства	**20 179 192,26**									
Акт выполненных работ №2	**20 179 192,26**	**17 977 135,95**							2 157 256,31	**20 134 392,26**
Погашение аванса										
Всего к оплате										**20 134 392,26**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Аягозского района области Абай"
БИН 210240023702
Руководитель
Муканов Е.А.

Подрядчик:
ТОО "Актив-А"
БИН 990940000105
Директор
Каипкожин А.К.

Технадзор:
ТОО "Аймереке"
БИН 930540000893
Эксперт технического надзора
Кошерова Ж.К.

Заказ 2019144

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Аягозского района" области Абай , Аягозский район, г.Аягоз Б.МОМЫШУЛЫ,62 БИН 210240023702, БИК KKMFZ2A ИИК KZ10070103KSN7103010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актив-А" ВКО,г.Усть-Каменогорск, ул.Жибек Жолы,3 71 БИН 990940000105 БИК KCJBKZKX ИИК KZ 47856220310729269 АО "Банк ЦентрКредит"

Стройка : Строительство наружных инженерных сетей 5-и этажного 60-ти квартирного жилого дома в г.Аягоз Аягозовского района ВКО (позиция №1)

Объект : Строительство наружных инженерных сетей 5-и этажного 60-ти квартирного жилого дома в г.Аягоз Аягозовского района ВКО (позиция №1)

Договор подряда (контракт) №62 от 27.12.2021г., доп.согл №1 от 08.03.2022г., доп. согл. № 62/2 от 31.10.2022г.

Акт приемки выполненных работ №2 от 31.10.2022 года
за октябрь 2022 года

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Затраты труда, чел-ч раб.-строителей / машинистов	
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы				
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Локальная смета № 2-2-1 на Наружное теплоснабжение											
		Раздел 1 Земляные работы											
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % К=0,970;	м3 грунта	1900,23	159,15	149,94	302422	284920	–	68449	400541	0,00888	16,87404
					9,21	40,82	17501	77567	–	29670		0,0193	36,67444

2 1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72 % К=0,030;	м3 грунта	58,77	3160,08	–	185718	–	–	133717	344990	2,64	155,1528
				3160,08	–	185718	–	–	25555		–	–
3 1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство песчаной подготовки НР = 93 %	м3 основания	42,3	4059,29	1066,08	171708	45095	89099	52682	242341	0,78	32,994
				886,86	452,32	37514	19133	–	17951		0,29	12,267
4 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	507	212,61	202,3	107793	102566	56	25749	144225	0,00984	4,98888
				10,2	60,34	5171	30592	–	10683		0,02853	14,46471
5 4121-0202-1300	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км К=13,000;	т·км	5767,125	30		173014		–	–	186855		
				–		–		–	13841			
8 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	783,6	173,54	79,8	135986	62531	–	74807	227656	0,108	84,6288
				93,74	38,85	73455	30443	–	16863		0,02625	20,5695

9 1101-0205-1201												
	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	337	1226,94	1226,94	413479	413479	–	215819	679642	–	–
				–	889,46	–	299748	–	50344		0,858	289,146
	Раздел 2 Тепловые сети											
	2.1 Сети											
12 1124-0101-0204												
	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 100 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,505	1295244,43	514286,8	654098	259715	10699	450985	1193490	494	249,47
				759772	142286,75	383685	71855	–	88407		73,55	37,14275
13 2106-0510-1003	Опоры скользящие	т	0,1056	482695		50973		50973	–	55051		
				–		–		–	4078			
16 2301-0201-0180	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,010;	м	495,93222	2523		1251237		1251237	–	1351336		
				–		–		–	100099			
17 2902-0201-0201(пл)	Кран шаровый bbf/emg/ksf-v-HE/HS DN40 PN40	шт	5	52232		261160		261160	–	282053		
				–		–		–	20893			
18 2902-0201-0202(пл)	Кран шаровый bbf/FLS-R-HS DN100 PN25	шт	4	103062		412248		412248	–	445228		
				–		–		–	32980			
19 2304-0902-0302	Краны шаровые стальные сварные регулирующие типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	53055		106110		106110	–	114599		

				–		–		–	8489				
20 2302-0101-0183													
	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	22	2219		48818		48818	–	52723			
				–		–		–	3905				
21 1107-0101-0101													
	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м. ОП2 НР = 118 %	шт. сборных конструкций	166	1808,92	969,14	300281	160877	–	237933	581271	0,652	108,232	
				839,78	374,91	139403	62235	–	43057		0,217	36,022	
22 2104-9999-9917													
	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80). Прим. ОП2 (300х200х90мм) К=166,000;	м3	1,162	52300		60773		60773	–	65635			
				–		–		–	4862				

23 1124-0101-0204												
	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 100 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,005	1983244,43	514286,8	9916	2571	3546	4465	15531	494	2,47
				759772	142286,75	3799	711	–	1150		73,55	0,36775
30 1124-0104-0101	Компенсаторы сальниковые диаметром труб 100 мм. Установка НР = 99 %	компенсатор	4	91968,33	984,12	367873	3936	343782	21241	420243	3,05	12,2
				5038,6	325,6	20154	1302	–	31129		0,22	0,88
31 1122-1101-0103	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	2	9225,3	4359,04	18451	8718	2975	9642	30340	2,01	4,02
				3378,81	1490,25	6758	2981	–	2247		0,88	1,76
32 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	32	18966,38	54,72	606924	1751	571208	33625	691793	0,6	19,2
				1061,4	–	33965	–	–	51244		–	–
33 2302-0201-4907	Неподвижная опора Ст 108-315х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	6	41628		249768		249768	–	269749		
				–		–		–	19981			
	Раздел 3 Конструкции железобетонные											
	3.1 Лотки											
58 1107-0201-0208	Лотки сечением более 0,5 м2. Установка между сооружениями НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	33,88	112264,66	5306,35	3803527	179779	3314989	442306	4585500	6,58	222,9304

					9113,3	1950,31	308759	66077	–	339667		1,0859	36,79029
59 1107-0102-0104	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	147	7695,1	1331,27	1131180	195697	629381	435365	1691869	1,53	224,91
				2082,33	427,55	306103	62850	–	125324		0,2551	37,4997
60 2104-0302-0229	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	25,55	83312		2128622		2128622	–	2298912		
				–		–		–	170290			
61 1107-0104-0101	Балки перекрытий массой до 1 т. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях (при свободном опирании). Высота здания до 15 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	3	8494,51	1013,53	25484	3041	16553	8354	36545	1,37	4,11
				1963,21	396,79	5890	1190	–	2707		0,231	0,693
62 1107-0101-0101	Опорные подушки, масса конструкций до 0,5 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	126	939,85	100,07	118421	12609	–	131041	269419	0,652	82,152
				839,78	41,59	105812	5240	–	19957		0,217	27,342

63 2104-9999-9917												
	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) К=126,000;	м3	0,882	52300		46129		46129	–	49819		
				–		–		–	3690			
64 1106-1301-0302	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство монолитных лотков НР = 91 %	м3	1,79	48905,92	7329,91	87542	13121	42854	33328	130540	13,2	23,628
				17635,2	2825,38	31567	5057	–	9670		1,6038	2,8708
65 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00906	243102		2203		2203	–	2379		
				–		–		–	176			
66 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05556	225164		12510		12510	–	13511		
				–		–		–	1001			
67 1106-0101-0101	Заделка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,7	21375,59	1114,76	14963	780	13203	1063	17308	1,35	0,945
				1399,95	268,32	980	188	–	1282		0,1813	0,12691

68 1106-0801-0113												
	Перекрытия каналов. Устройство монолитных перекрытий НР = 91 %	м3	0,342	35452,36	2526,71	12125	864	7745	3396	16763	8,14	2,78388
				10280,82	631,02	3516	216	–	1242		0,4213	0,14408
69 2105-0309-0303												
	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0386	259489		10016		10016	–	10817		
				–		–		–	801			
70 1106-0301-0406												
	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка неподвижной опоры НР = 91 %	т	0,12106	82390,12	18011,52	9974	2180	179	7766	19159	42,5	5,14505
				62900	7593,65	7615	919	–	1419		4,38	0,53024
71 2105-0204-0802												
	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 К=6,000;	т	0,0882	320063		28230		28230	–	30488		
				–		–		–	2258			
72 2106-0405-1403												
	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 К=6,000;	т	0,03288	654783		21529		21529	–	23251		

73 1108-0101-0307					–		–		–	1722		
	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхност и	131,89	903,12	20,08	119112	2648	75697	38276	169979	0,212	27,96068
				309,1	2,96	40767	390	–	12591		0,002	0,26378
74 1106-0101-0101	Заделка бетонная. Устройство при устройстве неподвижных опор НР = 91 %	м3	1,2	23899,07	1114,76	28679	1338	25661	1822	32941	1,35	1,62
				1399,95	268,32	1680	322	–	2440		0,1813	0,21756
	Итого					**17 194 492**						**1286,41553**
												555,77251
	в том числе											
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 719 812						
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 758 216						
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					739 016						
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					9 837 953						
	- перевозка грузов, тенге					173 014						
	- накладные расходы, тенге					2 431 831						
	в т.ч. зарплата, тенге					218 865						
	- сметная прибыль (8 %), тенге					1 273 665						
	Всего					**17 194 492**						
	Временные здания и сооружения (1 %)					171 945						
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,19 %)					206 661						
	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (1842/164*1*2778+8*1842*1/1968*(2677693/1842+1*2778/164))/1000					42 670						
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**406 423**						
	Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.					**18 022 191**						

2021 г. - 100 % (Иинф = 1,0500)	18 923 301
Понижающий коэффициент К=0,94999999995	17 977 135,95
НДС (12 %)	2 157 256,31
Итого	**20 134 392,26**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Аягозского района области Абай"
БИН 210240023702

Руководитель
_____ Муканов Е.А.

Подрядчик:
ТОО "Актив-А"
БИН 990940000105

Директор
_____ Каипкожин А.К.

Технадзор:
ТОО "Аймереке"
БИН 930540000893

Эксперт технического надзора
_____ Кошерова Ж.К.

Авторский:
ТОО "ТОО "RB Engineering Group""
БИН 110840010573

Эксперт авторского надзора
_____ Гусинафиянова А.Б.