СПРАВКА №3

стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2022 г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Аягозского района области Абай"

Генподрядчик: ТОО «Актив-А»

Наименование объекта:Строительство наружных инженерных сетей 5-и этажного 60-ти квартирного жилого дома в г.Аягоз Аягозовского района ВКО (позиция №1)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		62	27.12.2021г.	бюджет	1	ТОО	

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне	из них		Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего выполнено по стройки с начала строительства	**24 321 041,02**									
Акт выполненных работ №3	**24 321 041,02**	**3 698 079,25**							443 769,51	**4 141 848,76**
Погашение аванса										
Всего к оплате										**4 141 848,76**

Заказчик:
Государственное учреждение
"Отдел строительства, архитектуры
и градостроительства Аягозского
района области Абай"
БИН 210240023702

Руководитель
_____ Муканов Е.А.

Подрядчик:
ТОО "Актив-А"
БИН 990940000105

Директор
_____ Каипкожин А.К.

Технадзор:
ТОО "Аймереке"
БИН 930540000893

Эксперт технического надзора
_____ Кошерова Ж.К.

Заказ 2019144

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Аягозского района" области Абай г.Аягоз Б.МОМЫШУЛЫ,62 БИН 210240023702, БИК KKMFZ2A ИИК KZ10070103KSN7103010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актив-А" ВКО,г.Усть-Каменогорск, ул.Жибек Жолы,3 71 БИН 990940000105 БИК KCJBKZKX ИИК KZ 47856220310729269 АО "Банк ЦентрКредит"

Стройка : Строительство наружных инженерных сетей 5-и этажного 60-ти квартирного жилого дома в г.Аягоз Аягозовского района ВКО (позиция №1)

Объект : Строительство наружных инженерных сетей 5-и этажного 60-ти квартирного жилого дома в г.Аягоз Аягозовского района ВКО (позиция №1)

Договор подряда (контракт) №62 от 27.12.2021г.

Акт приемки выполненных работ №3 от 29.11.2022 года

за ноябрь 2022 года

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Затраты труда, чел-ч раб.-строителей / машинистов: на един.	Затраты труда, чел-ч раб.-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Локальная смета № 2-1-1

на Водоснабжение и канализация

Раздел 2 Колодцы

2.1 Канализационные колодцы

33	1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	5,905	34312,06	7481,82	202613	44180	80838	95751	322233	9,655	57,01278
					13140,46	3238,58	77594	19124	–	23869		1,73	10,21565
34	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	29339		88017		88017	–	95058		
					–		–		–	7041			

35	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	14322		71610		71610	–	77339	
					–		–		–	5729		
36	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	19088		19088		19088	–	20615	
					–		–		–	1527		
37	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-2016	шт.	3	23567		70701		70701	–	76357	
					–		–		–	5656		
38	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	3466		24262		24262	–	26203	
					–		–		–	1941		
39	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	4192		4192		4192	–	4527	
					–		–		–	335		
40	2303-0101-0505	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013 К=3,000;	комплект	3	7509		22527		22527	–	24329	
					–		–		–	1802		
41	2106-0304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,0582	614991		35792		35792	–	38655	
					–		–		–	2863		
42	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство бетонной обоймы НР = 91 %	м3	1,44	23109,59	1114,76	33278	1605	29657	2186	38301	1,35	1,944
					1399,95	268,32	2016	386	–	2837		0,1813	0,26107
43	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00522	925645,56	1384,56	4832	7	3418	1283	6604	198	1,03356
					269478	628,05	1407	3	–	489		0,36	0,00188

	Итого					**730 221**						**59,99034**
												10,4786
	в том числе											
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					81 017						
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					45 792						
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					19 513						
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					450 102						
	- накладные расходы, тенге					99 220						
	в т.ч. зарплата, тенге					8 930						
	- сметная прибыль (8 %), тенге					54 089						
	Всего					**730 221**						

Локальная смета № 2-2-1

Наружное теплоснабжение

	Раздел 1 Земляные работы											
5 4121-0202-1300	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км К=13,000:	т·км	5767,125	30		173014		–	–	186855		
				–		–		–	13841			
	Раздел 2 Тепловые сети											
	2.1 Сети											
10 1124-0101-0201	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 50 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,004	1115323,67	465575,68	4461	1862	40	3073	8137	424	1,696
				639816	136335,1	2559	545	–	603		69,49	0,27796
11 1124-0101-0202	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 70 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,007	1127478,08	470232,22	7892	3292	80	5436	14394	428	2,996
				645852	138544,45	4521	970	–	1066		71,03	0,49721
14 2301-0201-0135	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,010:	м	4,04	593		2396		2396	–	2588		

				–		–		–	192			
15 2301-0201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1.010:	м	7,07	1452		10266		10266	–	11087		
				–		–		–	821			
27 1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 98 %	комплект	2	2217,61	–	4435	–	3547	870	5729	0,31	0,62
				444,23	–	888	–	–	424		–	–
28 1118-1101-0102	Манометры. Установка НР = 98 %	комплект	2	4661,43	–	9323	–	8646	663	10785	0,22	0,44
				338,36	–	677	–	–	799		–	–
	2.2 Спускной колодец											
34 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,94	20656,49	1114,76	19417	1048	17053	1427	22512	1,35	1,269
				1399,95	268,32	1316	252	–	1668		0,1813	0,17042
35 1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	1,27	41463,61	11268,18	52659	14311	14376	29672	88917	13,869	17,61363
				18875,71	4724,24	23972	6000	–	6586		2,382	3,02514
36 2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	12332		49328		49328	–	53274		
				–		–		–	3946			
37 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	4192		4192		4192	–	4527		
				–		–		–	335			
38 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	8622		8622		8622	–	9312		
				–		–		–	690			
39 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3466		3466		3466	–	3743		

				–		–		–	277			
40 2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	14137		14137		14137	–	15268		
				–		–		–	1131			
41 2303-0101-0306	Люк чугунный с шарниром, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	31336		31336		31336	–	33843		
				–		–		–	2507			
43 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка мн-1 НР = 91 %	т	0,01312	925645,56	1384,56	12144	18	8591	3225	16599	198	2,59776
				269478	628,05	3536	8	–	1230		0,36	0,00472
	Раздел 3 Конструкции железобетонные											
	3.2 Компенсаторная ниша К1											
75 1107-0201-0208	Лотки сечением более 0,5 м2. Установка между сооружениями НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,33	112264,66	5306,35	37047	1751	32289	4308	44663	6,58	2,1714
				9113,3	1950,31	3007	644	–	3308		1,0859	0,35835
76 1107-0102-0104	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	9	7695,1	1331,27	69256	11981	38534	26655	103584	1,53	13,77
				2082,33	427,55	18741	3848	–	7673		0,2551	2,2959
77 2104-0302-0229	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,97	83312		80813		80813	–	87278		
				–		–		–	6465			
78 1107-0104-0101	Балки перекрытий массой до 1 т. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях (при свободном опирании). Высота здания до 15 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	8494,51	1013,53	33978	4054	22071	11139	48726	1,37	5,48
				1963,21	396,79	7853	1587	–	3609		0,231	0,924

79 1106-1301-0302	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство монолитных участков НР = 91 %	м3	1,84	48905,92	7329,91	89987	13487	44051	34260	134187	13,2	24,288
				17635,2	2825,38	32449	5199	–	9940		1,6038	2,95099
80 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0226	243102		5494		5494	–	5934		
				–		–		–	440			
81 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0982	240026		23571		23571	–	25457		
				–		–		–	1886			
82 1106-0801-0113	Перекрытия каналов. Устройство монолитных участков НР = 91 % К=2.000:	м3	0,108	35452,36	2526,71	3829	273	2446	1072	5293	8,14	0,87912
				10280,82	631,02	1110	68	–	392		0,4213	0,0455
83 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2.000:	т	0,004	240026		960		960	–	1037		
				–		–		–	77			
84 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2.000:	т	0,002	243102		486		486	–	525		
				–		–		–	39			
	3.3 Компенсаторная ниша К2											
89 1107-0201-0208	Лотки сечением более 0,5 м2. Установка между сооружениями НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,33	112264,66	5306,35	37047	1751	32289	4308	44663	6,58	2,1714
				9113,3	1950,31	3007	644	–	3308		1,0859	0,35835
90 1107-0102-0104	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	9	7695,1	1331,27	69256	11981	38534	26655	103584	1,53	13,77

				2082,33	427,55	18741	3848	–	7673		0,2551	2,2959
91	2104-0302-0229	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,97	83312		80813		80813	–	87278	
					–		–		–	6465		
92	1107-0104-0101	Балки перекрытий массой до 1 т. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях (при свободном опирании). Высота здания до 15 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	8494,51	1013,53	33978	4054	22071	11139	48726	1,37	5,48
					1963,21	396,79	7853	1587	–	3609		0,231	0,924
93	1106-1301-0302	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство монолитных участков НР = 91 %	м3	1,84	48905,92	7329,91	89987	13487	44051	34260	134187	13,2	24,288
					17635,2	2825,38	32449	5199	–	9940		1,6038	2,95099
94	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0226	243102		5494		5494	–	5934	
					–		–		–	440		
95	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0982	240026		23571		23571	–	25457	
					–		–		–	1886		
102	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	9,625	903,12	20,08	8693	193	5524	2793	12405	0,212	2,0405
					309,1	2,96	2975	28	–	919		0,002	0,01925
		3.4 Камера теплофикационная											
103	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	2,4	15448,37	1114,76	37076	2675	31041	3644	43978	1,35	3,24
					1399,95	268,32	3360	644	–	3258		0,1813	0,43512

104 1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	15,8	33344,52	3252,58	526843	51391	328057	151766	732898	6,51	102,858
				9328,83	1226,59	147396	19380	–	54289		0,6974	11,01892
105 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06257	259489		16236		16236	–	17535		
				–		–		–	1299			
106 1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	9,76	2112,52	45,19	20618	441	17747	2355	24811	0,201	1,96176
				249,04	10,36	2431	101	–	1838		0,007	0,06832
107 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	9,76	871,4	30,35	8505	296	4467	3662	13140	0,356	3,47456
				383,41	15,74	3742	154	–	973		0,0127	0,12395
108 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=4.000:	м2 стяжки	39,04	124,09	5,13	4844	200	4459	270	5523	0,0044	0,17178
				4,74	2,6	185	102	–	409		0,0021	0,08198
109 1115-0208-0101	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону/пол НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,4	1784,63	71,18	9637	384	3698	4693	15476	0,73	3,942
				1028,57	57,74	5554	312	–	1146		0,0466	0,25164
110 1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	2412,82	1325,16	4826	2650	81	3225	8695	0,813	1,626
				1047,14	319,68	2094	639	–	644		0,216	0,432
111 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016 К=2.000:	м3	0,206	84694		17447		17447	–	18843		
				–		–		–	1396			

112 1107-0102-0104	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	6	7695,1	1331,27	46171	7988	25689	17770	69056	1,53	9,18
				2082,33	427,55	12494	2565	–	5115		0,2551	1,5306
113 2104-0302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	1,04	65217		67826		67826	–	73252		
				–		–		–	5426			
114 1107-0104-0101	Балки перекрытий массой до 1 т. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях (при свободном опирании). Высота здания до 15 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	1	21628,51	1013,53	21629	1014	18652	2785	26367	1,37	1,37
				1963,21	396,79	1963	397	–	1953		0,231	0,231
115 1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	6	18302,76	7729,7	109817	46378	23895	67454	191453	4,933	29,598
				6590,49	2936,76	39543	17621	–	14182		1,6765	10,059
116 2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	24352		48704		48704	–	52600		
				–		–		–	3896			
117 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка скоб НР = 91 %	т	0,0215	270862,56	1384,56	5824	30	–	5285	11998	198	4,257
				269478	628,05	5794	14	–	889		0,36	0,00774
118 2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	12	595		7140		7140	–	7711		
				–		–		–	571			
119 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	22,5	898,94	20,08	20226	452	12820	6530	28896	0,212	4,77
				309,1	2,96	6955	67	–	2140		0,002	0,045

Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (418/164*1*2778+8*418*1/1968*(646890/418+1*2778/164))/1000	
	9 739
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**72 502**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**3 707 348**
2021 г. - 100 % (Иинф = 1,0500)	3 892 715
Понижающий коэффициент К=0,94999999995	3 698 079,25
НДС (12 %)	443 769,51
Итого	**4 141 848,76**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Аягозского района области Абай"
БИН 210240023702
Руководитель
_____Муканов Е.А.

Подрядчик:
ТОО "Актив-А"
БИН 990940000105
Директор
_____Каипкожин А.К.

Технадзор:
ТОО "Аймереке"
БИН 930540000893
Эксперт технического надзора
_____Кошерова Ж.К.

Авторский:
ТОО "ТОО "RB Engineering Group"
БИН 110840010573
Эксперт авторского надзора
_____Кунафиянова А.Б.