Приложение 2
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра по
инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«30» декабря 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Актив-А», Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, Жибек жолы 3.**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Кайпкожина Асхата Каныбековича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «**Строительство наружных инженерных сетей 5-и этажного 60-ти квартирного жилого дома в г.Аягоз Аягозовского района ВКО (позиция №1)»**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Аягозского района" области Абай Руководитель- Муканов Е.А**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденной сметной документацией, государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:
ТОО «НКО» лицензия 1 категории№ 14002914 от 08.09.2016 года
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)
"ТОО «RB engineering group» Заказ: №2019-165
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден (а) приказом **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аягозского района области Абай».**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительнось, площадь и т.д.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность сетей	км	0,901		0,901	
Водопровод хоз питьевой –В1	м3 /сут	67,5		67,5	
Канализация бытовая –К1	м3 /сут	67,5		67,5	
Общая протяженность сети	м	240		240	
Общий расход тепла	МВт	0,40		0,40	
На отопление	МВт	0,188		0,188	
На горячее водоснабжение	МВт	0,212		0,212	
Протяженность телефонной канализации	м	319		319	
Протяженность кабеля КС-ОКЛ-12	м	2195		2195	
Протяженность кабеля КС-ОКЛ-6	м	29		29	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период; объект имеет следующие показатели:

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Проектом предусмотрено строительство сетей ТС, прокладка подземная, в лотковых каналах. с тепловой камерой и дренажным колодцем.

Уровень ответственности II

Каналы —лотковые, непроходные. Различных типоразмеров.

Дренажный колодец-сборные ж/бетонные кольца Д = 1.0м. глубина 4.3м.

Тепловая камера представляет собой сооружение с размерами в плане -2.25 х2.4м. 3.0 х 3.0м (сущ) глубиной -2.0м.

Конструктивная схема -стеновая, объединенная плитой покрытия, геометрически неизменяемая система обеспечивает надежность и устойчивость сооружений.

Основные несущие конструкции:

-фундаменты -днище монолитное ж/бетонное. Бетон В15, W6, F75. Ар-ра AIII, AI

-стены - монолитные ж/бетонные. Бетон В15, W6, F75. Ар-ра AIII, AI

-балки- монолитные ж/бетонные. Бетон В15, W6, F75. Ар-ра AIII, AI
-лотки -сборные ж/бетонные. Серия 3.006.1-2.87
-неподвижные опоры -монолитные ж/бетонные. Бетон В15, W6, F75. Ар-ра AIII, AI
-покрытие ТК и лотков-сборное ж/бетонное. Серия 3.006.1-2.87
-дренажные колодцы. Серия 3.900.1-14
Выполнены согласно требований СНиП РК2.01-01-2013 "Защита строительных конструкций от коррозии".
Конструкции, соприкасающиеся с грунтом, покрываются обмазочной и оклеечной гидроизоляцией по грунтовке.
Металлические поверхности покрываются лакокрасочными составами по грунтовке.
6. На объекте установка оборудования произведена предусмотренная проектом.
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **декабрь 2021 г.;**
месяц, год
окончание работ **декабрь 2022 г.;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц - 3 (три) месяцев
по норме или по проекту организации строительства 3 (три) месяцев;
фактически: 12 (двенадцать) месяцев *по факту финансирования*;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная документация выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров,

проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) не предусмотрена;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения;

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)
считает объект **«Строительство наружных инженерных сетей 5-и этажного 60-ти квартирного жилого дома в г.Аягоз Аягозовского района ВКО (позиция №1)»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Актив-А» Каипкожин Асхат Каныбекович _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)