Заказчик: КГУ "Аппарат акима Жетысуского района города Алматы"
БИН/ИИН 360940000015

Подрядчик: ТОО "Строительная компания ШАХ"
БИН/ИИН 070140013304

Утверждена приказом Министра по индустрии
и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021г № 420

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт пешеходной зоны в микрорайоне Кокжиек Жетысуского района г. Алматы

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2022 года

(представляется ежемесячно генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов объектов		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
						номер	дата	наименование	код	наименование	код
						№ 91	25.05.2022г.				
				Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
					В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено		215 008 280	85 822 767							10 298 732	96 121 499

Заказчик: КГУ"Аппарат Акима Жетысуского района города Алматы"

ОСТ: 28'121'000

Подрядчик: ТОО "Строительная компания ШАХ"

Кайржанулы Р.

Технический надзор: ТОО "ИПЦ "Альянс"

Балжанов К.Е.

Scanned with CamScanner

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Аппарат акима Жетысуского района города Алматы" БИН 360940000015

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Строительная компания ШАХ"БИН/ИИН 070140013304

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт пешеходной зоны в микрорайоне Кокжиек Жетысуского района г. Алматы

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт пешеходной зоны в микрорайоне Кокжиек Жетысуского района г. Алматы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 91 от 25.05.2022

Акт выполненных работ №3

за октябрь 2022 (месяц, год) на 1-1-1 Генеральный план работы

Составлен (а) в текущих ценах на 28.09.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Демонтажные работы									
1	1	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании 100.20.8. Разборка	м	1160,66	1015,51	0	1178662	0	0	1272955	2647745
						1015,51	0	1178662	0		196129	
2	2	Е11-270302-0401 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	734,96	98,97	95,13	72739	69917	15	13272	92891
						3,82	12,9	2808	9481		6881	
3	3	Е11-270201-0501	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Демонтаж	м3 лотка	83,77	6899,93	3944,48	578007	330429	0	430762	1089470
						2955,45	1805,84	247578	151275		80701	
4	4	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	256,09	1015,51	0	260062	0	0	280867	584203
						1015,51	0	260062	0		43274	
5	5	Е11-270302-0401 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	334,2	98,97	95,13	33076	31792	7	6035	42239
						3,82	12,9	1277	4311		3129	
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									4456549
			Раздел: 2. Вертикальная планировка									
6	6	Е11-010106-3401	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	1074,5	1,36	1,36	1461	1461	0	201	1795
						0	0,26	0	279		133	
7	7	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	2644,54	277,29	277,29	733305	733305	0	113216	914242
						0	59,46	0	157244		67722	
8	8	С3412-102-0112	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км	т*км	2551,264	44		112256			8980	121236
			Итого по разделу: 2. Вертикальная планировка									1037273
			Раздел: 3. Тартановое покрытие									
9	9	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	393	4382,1	27,86	1722165	10949	1366217	377225	2267342
						877,86	10,9	344999	4284		167951	
10	10	СТОО"SPORTS EQUIPMENT"	Тартановое покрытие	м2	399,422	6696,43		2674702		2674702	213976	2888678
11	11	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	39,3	19457,54	1186,72	764681	46638	651671	71985	903599
						1688,85	323,98	66372	12732		66933	
12	12	Е11-270601-0301	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки		39,3	19,42	0,7	763	28	0	809	1698

Scanned with CamScanner

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	E11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	м2 покрытия	1,212405	18,72	0,34	736	13		126	
			т		26631,28	1107,68	32288	1343	349	28321	65457
14	C1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,212405	25235,6	433,84	30596	526		4849	
					346394		419970		419970		453567
15	E11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	39,3						33598	
					4032,52	1136,51	158478	44665	106320	21187	194038
16	E11-010201-0701	Грунт. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	393	190,66	308,52	7493	12125		14373	
					39,49	39,49	15520	15520	0	4290	21394
		Итого по разделу: 3. Тартановое покрытие			0	15,16	0	5958		1585	
											6795773
		Раздел: 4. Покрытие из тротуарных бетонных плит по ГОСТ 17608-2017									
17	E11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	2500	1693,65	153,19	4234125	382975	28350	3712272	8582108
					1529,12	50,57	3822800	126425		635712	
18	C1255-102-0203	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм (сигнальная коричневая, темно-розовая, желтая, оранжевая, патинно-зеленая, синяя, белая) ГОСТ 17608-2017	м2	2200	7607		16735400		16735400		18074232
										1338832	
19	E11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	175	1372,7	1179,87	240223	206477	380	96810	363995
					190,66	321,56	33366	56273		26963	
20	C1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	157,5	1358		213885		213885		230996
										17111	
21	C1216-101-0401	Портландцемент сульфатостойкий бездобавочный ГОСТ 22266-2013 ССПЦ400-Д0	т	22,5	27676		622710		622710		672527
										49817	
22	E11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	300	4032,52	1136,51	1209756	340953	811605	161734	1481210
					190,66	308,52	57198	92556		109719	
23	E11-270401-0104 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	300	10340,19	1709,43	3102057	512829	2501877	249039	3619184
					291,17	477,47	87351	143241		268088	
24	E11-010201-0701	Грунт. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	2500	39,49	39,49	98725	98725	0	27288	136094
					0	15,16	0	37900		10081	
25	E11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86#ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	961	1975,44	35,75	1898398	34356	879344	1080371	3217070
					1024,66	16,28	984698	15645		238301	
26	C1255-101-0101	/БР 100.20.8/Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	15,376	48258		742015		742015		801376
										59361	
		Итого по разделу: 4. Покрытие из тротуарных бетонных плит по ГОСТ 17608-2017									37178792
		Раздел: 5. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ #==========									
27	E11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	/ЩМА/ Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	267,5	1848,4	214,79	494447	57456	428944	17842	553273
					30,08	31,68	8046	8474		40983	
28	E11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=4	/до толщ. 6см/ Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	267,5	805,9	0,09	215578	24	212719	3062	236132
					10,6	0	2836	0		17491	
29	E11-270602-0706 Изм. и доп. вып. 14прим.	Основания из битумно-минеральных смесей толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 основания	267,5	1423,91	141,36	380896	37814	323739	35153	449333
					72,31	49,37	19343	13206		33284	
30	C1211-203-0102 прим.	Щебень шлаковый для дорожного строительства ГОСТ 3344-83 фракция 10-20 мм		8,025	6761		54257		54257		58598

Scanned with CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	31	E11-270701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м3	267,5	1194,35	166,94	319489	44656	179410	4341 119437	474040
				м2 покрытия		356,72	56,7	95423	15167		35114	
32	32	E11-270701-0202 K=3	/до толщ. 10 см/ Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия	267,5	142,22	10,83	-38044	-2897	-30904	-5613	-47150
						15,86	3,57	-4243	-955		-3493	
33	33	E11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	34,775	3029,46	1179,87	105349	41030	57689	19237	134554
						190,66	321,56	6630	11182		9967	
34	34	E11-010201-0701	Грунт. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	267,5	39,49	39,49	10564	10564	0	2920	14562
						0	15,16	0	4055		1079	
35	35	E11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	125,68	2162,92	35,75	271836	4493	138563	141291	446177
						1024,66	16,28	128779	2046		33050	
36	36	C1255-101-0101	/БР 100.30.15/Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	5,6556	48258		272928		272928		294762
			Итого по разделу: 5. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ								21834	
												2614281
			Раздел: 6. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК/автостоянка/									
			Раздел: 7. Фундамент для воркаута и уличные тренажеры									
37	46	E11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	22,75	27674,55	1254,8	629596	28547	434394	159061	851750
						7325,5	357,7	166655	8138		63093	
38	47	E11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	1,0402	326685,39	1569,39	339818	1632	0	308467	700147
						325116	758,07	338186	789		51863	
39	48	E11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,181412	96805,39	1569,39	17562	285	0	15847	36082
						95236	758,07	17277	138		2673	
40	49	C1214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,181412	429640		77942		77942		84177
41	50	C1217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	1040,2	314		326623		326623	6235 26130	352753
42	51	E11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4,55	1370,53	1179,87	6236	5368	0	2517	9453
						190,66	321,56	868	1463		700	
43	52	C1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	4,55	1358		6179		6179		6673
											494	
44	53	E11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	6,5	27674,55	1254,8	179885	8156	124113	45446	243357
						7325,5	357,7	47616	2325		18026	
45	54	E11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,2972	326685,39	1569,39	97091	466	0	88133	200042
						325116	758,07	96624	225		14818	
46	55	E11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,051832	96805,39	1569,39	5018	81	0	4528	10309
						95236	758,07	4936	39		764	
47	56	C1214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,051832	429640		22269		22269		24051
48	57	C1217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	297,2	314		93321		93321	1782 7466	100786
49	58	E11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,3	1370,53	1179,87	1782	1534	0	719	2701
						190,66	321,56	248	418		200	
50	59	C1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,3	1358		1765		1765		1907
											141	
51	60	E11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	16,9	27674,55	1254,8	467700	21206	322693	118160	632729
						7325,5	357,7	123801	6045		46869	

Scanned with CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	61	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,77272	326685,39	1569,39	252436	1213	0	229147	520110
						325116	758,07	251224	586		38527	
53	62	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,1347632	96805,39	1569,39	13046	212	0	11772	26803
						95236	758,07	12834	102		1985	
54	63	С1214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0.1347632	429640		57900		57900		62532
55	64	С1217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	772,72	314		242634		242634	4632	262045
											19411	
56	65	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3,38	1370,53	1179,87	4632	3988	0	1870	7022
						190,66	321,56	644	1087		520	
57	66	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	3,38	1358		4590		4590		4957
											367	
58	67	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	33,8	27674,55	1254,8	935400	42412	645386	236320	1265457
						7325,5	357,7	247602	12090		93738	
59	68	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	1,54544	326685,39	1569,39	504873	2425	0	458293	1040219
						325116	758,07	502447	1172		77053	
60	69	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,2695264	96805,39	1569,39	26092	423	0	23544	53607
						95236	758,07	25669	204		3971	
61	70	С1214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,2695264	429640		115799		115799		125063
62	71	С1217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	1545,44	314		485268		485268	9264	524090
											38821	
63	72	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	6,76	1370,53	1179,87	9265	7976	0	3740	14045
						190,66	321,56	1289	2174		1040	
64	73	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	6,76	1358		9180		9180		9914
											734	
65	78	У86-010216-0106 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"	комплект	1	231468	3595	231468	3595	215149	10340	261153
						12724	1319	12724	1319		19345	
66	79	У86-010216-0118 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Лавка для пресса с брусьями	комплект	1	219074	312	219074	312	207635	9440	246795
						11127	94	11127	94		18281	
67	80	У86-010216-0201 0	Конструкции уличных тренажеров, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гимнастический лежак"	шт.	1	84650	1148	84650	1148	78247	4521	96305
						5255	414	5255	414		7134	
68	81	У86-010216-0118 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Лавка для пресса с брусьями	комплект	1	219074	312	219074	312	207635	9440	246795
						11127	94	11127	94		18281	
69	82	У86-010216-0115 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер детский "Скороход"/шаговый/	комплект	1	160753	2244	160753	2244	139733	17001	191974
						18776	795	18776	795		14220	
70	83	У86-010216-0107 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Шейкер"/маятниковый/	комплект	1	166484	1619	166484	1619	155301	7856	188287
						9564	563	9564	563		13947	
71	84	У86-010216-0101 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами"	комплект	1	197526	2634	197526	2634	182456	10097	224233
						12436	938	12436	938		16610	
72	85	У86-010216-0109 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди"		1	225747	2625	225747	2625	210265	10465	255109

Scanned with CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73	86	У86-010216-0105 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"	комплект		12857	934	12857	934		18897	
74	87	У86-010302-0303 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	комплект	1	211000	2538	211000	2538	195364	10609	239338
						13098	902	13098	902		17729	
75	88	У86-010303-0207 00	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой и подставкой для основания	шт.	14	91958	216	1287412	3024	1177106	94108	1492036
						7663	69	107282	966		110516	
76	89	У86-010104-0403 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Диван-качели	шт.	24	32415	0	777960	0	777960	0	840192
						0	0	0	0		62232	
77	90	У86-010106-0302 00	Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка со скамейками	комплект	3	166453	293	499359	879	463782	31152	572952
						11566	87	34698	261		42441	
78	91	ТОО "МЭР international"	Комплекс спортивный	шт.	2	243830	0	487660	0	487660	0	526672
						0	0	0	0		39012	
			Отпускная цена	шт	1	754464,29		754464				754464
			Сметная стоимость оборудования			754464		754464		754464		
79	92	ТОО "МЭР international"	Оборудование спортивное					*754464*				
			Отпускная цена	шт	2	830357,14		1660714				1660714
			Сметная стоимость оборудования			830357		1660714		1660714		
			Итого по разделу: 7. Фундамент для воркаута и уличные тренажеры					*1660714*				
												14969800
			Раздел: 8. Панель ограждения ПМ-1									
			Раздел: 9. Панель ограждения ПМ-2									
			Раздел: 10. Устройство испарительного лотка									
80	117	Е11-010102-0374 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	59,64	224,68	224,68	13400	13400	0	1567	16164
						0	36,49	0	2176		1197	
81	118	Е11-010102-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	8,602	353,46	353,46	3040	3040	0	469	3791
						0	75,79	0	652		281	
82	119	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	14,91	3274,99	0	48830	0	0	35158	90707
						3274,99	0	48830	0		6719	
83	120	С3411-102-0205	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	137,0958	95		13024				14066
											1042	
84	121	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	83,112	24,07	19,92	2001	1656	0	808	3034
						4,15	9,36	345	778		225	
85	122	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	22,32	1160,57	0	25904	0	0	18651	48119
						1160,57	0	25904	0		3564	
86	123	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	55,902	200,6	87,52	11214	4893	0	6440	19066
						113,08	46,91	6321	2622		1412	
87	124	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	28,3	4030,97	1136,51	114076	32163	76518	15257	139680
						190,66	308,52	5396	8731		10347	
88	125	Е11-270201-0501 прим.	Устройство испарительного лотка	м3 лотка	22,99	16265,34	6574,13	373940	151139	109558	197032	616650
						4925,75	3009,74	113243	69194		45678	

Scanned with CamScanner

		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
89	126	С1225-203-0104	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом более 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	22,99	68838		1582586		1582586		1709192
90	127	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	965,02	967,18	20,82	933348	20092	553391	126607	1372925
91	128	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,36	372,91	3,57	359866	3445		337879	123675,3
92	129	Е11-270601-0301	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки	м2 покрытия	108,9	24433,1	1186,72	106528	5174	93991	101698	4705
93	130	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,3123	1688,85	323,98	7363	1413		7986	149038
94	131	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	28,3	19,42	0,7	2115	76	0	9161	109434
						18,72	0,34	2039	37		2242	
						441876		137998		137998	349	
						3027,29	1179,87	85672	33390	46886	11040	
						190,66	321,56	5396	9100		15655	
											8106	
			Итого по разделу: 10. Устройство испарительного лотка									4420247
			ИТОГО:					55513650	3467377	39461439	10843705	71472713,75
								10044377	1025866	2415178	5115363	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							2415179		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2 %		1381151				
			Итого с временными									72853868
			Зимние удорожания			2,1 %		1479212				
			Итого с зимними удорожаниями									74333080
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1438358				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									75771438
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									79563906
			Коэффициент к договорной цене			0,94999994582						75585706
			НДС			12 %		9070284767				
			Итого с НДС									84 655 991

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строительная компания ШАХ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: Кайржанулы Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор
ТОО "ИПП "Альянс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Балжанов К.Ф.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

КГУ "Аппарат акима Жетысуского района города Алматы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор
ТОО "STROYCONSALTING"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Казыбеков Р.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Scanned with CamScanner

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Аппарат акима Жетысуского района города Алматы" БИН 360940000015**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строительная компания ШАХ"БИН/ИИН 070140013304**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт пешеходной зоны в микрорайоне Кокжиек Жетысуского района г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт пешеходной зоны в микрорайоне Кокжиек Жетысуского района г. Алматы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 91 от 25.05.2022**

Акт выполненных работ №4

за **октябрь 2022** (месяц, год) на **1-1-3 Электроснабжение** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 28.09.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	150,84	2223,76	0	335432	0	0	241511	623099
						2223,76	0	335432	0		46155	
2	2	Е11-010102-0386 Изм. и доп. вып. 20	/Погрузка вытесненного грунта/ Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	50,28	322,52	322,52	16216	16216	0	2504	20218
						0	69,16	0	3477		1498	
3	3	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	100,56	1056,69	0	106261	0	0	76508	197390
						1056,69	0	106261	0		14621	
4	4	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 23	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	713,0	279,33	172,11	199162	122714	0	100819	323980
						107,22	89,17	76448	63578		23998	
5	5	Е11-010104-0401	/засыпка песком/ Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	46,57	33,53	33,53	1561	1561	0	495	2221
						0	14,75	0	687		165	
6	6	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	46,57	2458		114469		114469		123626
											9158	
7	7	С1249-101-0101	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м	м	838	658		551404		551404		595516
											44112	
8	8	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,818	198899,76	0	162700	0	2990	121379	306806
						195244	0	159709	0		22726	
9	10	С1241-207-1006	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 160	м	619,0	1073		664187		664187		717322
											53135	
10	11	Ц13-080201-0204 Изм. и доп. вып. 23	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1328	742,81	371,93	986452	493923	65364	446918	1548040
						321,66	145,75	427164	193556		114670	
11	12	С1243-113-1017	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х35 (мк)-0,66	км	0,272	1632413		444016		444016		479537
											35521	
12	13	С1243-113-1016	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х25 (мк)-0,66	км	0,085	1269504		107908		107908		116541
											8633	
13	14	С1243-113-1005	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х16 (ок)-0,66		0,113	869961		98306		98306		106170

Scanned with CamScanner

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				км							7864	
	15	С1243-113-0807	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0.66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (ок)-0,66	км	0,027	1299078		35075		35075		37881
											2806	
	16	С1243-113-0504	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х10 (ок)-0,66	км	0,2	518876		103775		103775		112077
											8302	
	17	С1243-113-0502	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х4 (ок)-0,66	км	0,216	348729		75325		75325		81351
											6026	
	18	Ц13-080201-0904 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	415	907,49	433,6	376608	179944	18679	177959	598933
						428,88	166,7	177985	69180		44365	
	19	С1243-105-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,415	341689		141801		141801		153145
											11344	
	20	Е11-330304-0101	/Бетон В20 F100 W4/ Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство	опора	24,428	35788,62	0	874244	0	793536	64567	1013916
						3303,95	0	80709	0		75105	
	21	Е11-060301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,008	460585,57	1546,63	3685	13	2122	1415	5508
						193756	566,98	1550	5		408	
	22	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,10458	326685,39	1569,39	34165	164	0	31013	70392
						325116	758,07	34001	79		5214	
	23	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,10458	469545		49105		49105		53033
											3928	
	24	С1241-102-0135	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,5 мм	м	2	1584		3168		3168		3421
											253	
	29	Е11-330304-0101	/Бетон В20 F100 W4/ Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство	опора	0,08	35788,62	0	2863	0	2599	211	3320
						3303,95	0	264	0		246	
	34	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	117	3397,15	24,31	397467	2844	188819	148178	589297
						1759	0	205803	0		43652	
	35	С1247-204-0602	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 1А 4,5 кА "В"	шт.	83	821		68143		68143		73594
											5451	
	38	С1247-216-0206	Зажим наборный типа ЗН-101 заземляющий 24А 2,5 мм2	шт.	83	354		29382		29382		31733
											2351	
	39	С1247-216-0201	Зажим наборный типа ЗН-101 24А 2,5 мм2	шт.	83	132		10956		10956		11832
											876	
	40	С1252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP12.1	шт.	37	2158		79846		79846		86234
											6388	
	41	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	85	706,84	24,12	60081	2050	34503	17444	83728
						276,8	8,24	23528	700		6202	
	42	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	251	4584,51	178,87	1150712	44896	801855	229831	1490986
						1211	60,75	303961	15248		110443	
			ИТОГО:					7284475	864325	4487333	1660752	9660847
								1932816	346510		715616	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2 %		193217				
			Итого с временными									9854061
			Зимние удорожания			2,1 %		206935				
			Итого с зимними удорожаниями									10060996
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		201220				

Scanned with CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**10262216**
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**10775854**
			Коэффициент к договорной цене			***0,94999994582***						**10237061**
			НДС			**12 %**		**1228447,286**				
			Итого с НДС									**11 465 508**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строительная компания ШАХ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: Кайржанулы Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор

ТОО "ИПЦ "Альянс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Балжанов К.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принят (Заказчик)

КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "STROYCONSALTING"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Казыбеков Р.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Scanned with CamScanner