СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за 2021 год

Заказчик: ТОО "СтройДомСервис"
Подрядчик: ТОО "СтройДомСервис"
Наименование стройки: "Строительство индивидуального жилого дома в 28 жилом районе. Участок № 126"

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	Наименование	код
							17

Наименование пусковых комплексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состов СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. Расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено с начала строительства	16200000,00									
Акт выполненных работ № 1 за 2021г.	16200000,00					0,00				16200000,00
Погашение аванса										
Всего к оплате:	**16200000,00**									**16200000,00**

Заказчик:
Директор ТОО "СтройДомСервис"

Ибраев Ж.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "СтройДомСервис"

Ибраев Ж.С.

"SANA-2015". Версия 21.2 от 23.04.21 г.

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: ТОО "СтройДомСервис"

Подрядчик: ТОО "СтройДомСервис"

Наименование стройки: "Строительство индивидуального жилого дома в 28 жилом районе. Участок № 126"

АКТ № 1

выполненных работ за 2021 год

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0244	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3 НР=72 %**	**м3 грунта**	**36,22**	151,94	151,94	5503	5503	–	548	6535
					–	21	–	761	–	484	
2	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %**	**м3 грунта**	**0,45**	2014,32	–	906	–	–	652	1683

3 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %			2014,32	–	906	–	–	125	
		м3 грунта	11,79	1051,7	–	12400	–	–	8928	23034
				1051,7	–	12400	–	–	1706	
	Итого по разделу 1					31 252				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					13 306				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 503				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					761				
	- накладные расходы, тенге					10 128				
	в т.ч. зарплата, тенге					912				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					2 315				
Раздел 2 Фундаменты										
4 1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР=91 %	м3	0,8	23346,47	1248,54	18677	999	16627	1197	21464
				1314,35	329,62	1051	264	–	1590	
5 1106-0301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании НР=91 %	т	0,01152	440339,38	1473,68	5073	17	3033	1846	7473
				175584	513,66	2023	6	–	554	
6 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР=91 %	м3	21,42	27070,09	1410,91	579841	30222	466141	83154	716035
				3897,24	368,76	83479	7899	–	53040	

7 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	0,235	23562,86	1150,71	5537	270	4907	390	6401
				1530,9	293,52	360	69	–	474	
8 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=91 %	м3	0,611	25950,99	1776,2	15856	1085	13289	1612	18865
				2425,45	472,74	1482	289	–	1397	
9 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01673	319930		5352		5352	–	5780
				–		–		–	428	
10 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01112	319930		3558		3558	–	3843
				–		–		–	285	
11 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	0,0049	23562,86	1150,71	115	6	102	8	133
				1530,9	293,52	8	1	–	10	
12 1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР=91 %	м3	0,02	34449,63	2018,13	689	40	477	167	924
				8590,7	527,49	172	11	–	68	

13 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0192	319930		6143		6143	–	6634
				–		–		–	491	
14 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01112	319930		3558		3558	–	3843
				–		–		–	285	
15 1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР=93 %	м2 поверхности	18,56	1190,44	13,19	22095	245	12243	9046	33632
				517,61	6,48	9607	120	–	2491	
16 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	55,68	932,85	20,68	51941	1151	31974	17666	75176
				337,93	3,24	18816	180	–	5569	
	Итого по разделу 2					900 203				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					116 998				

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					34 035				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					8 839				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					567 404				
	- накладные расходы, тенге					115 086				
	в т.ч. зарплата, тенге					10 358				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					66 682				
Раздел 3 Стены										
17 1108-0301-0107	**Стены из легкобетонных камней толщиной 520 мм. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича) при высоте этажа до 4 м НР=93 %**	**м3 кладки**	**66**	41832,66	2922,02	2760956	192853	2181685	409055	3423612
				5854,8	809,5	386417	53427	–	253601	
18 1106-1701-0401	**Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя НР=91 %**	**м2 конструкций стен (без вычета проемов)**	**125**	780,02	28,62	97503	3578	–	86394	198609
				751,4	8,1	93925	1013	–	14712	
19 234-101-0204	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	**м3**	**12,5**	21572		269650		269650	–	291222
				–		–		–	21572	
20 1106-0701-0201	**Пояса в опалубке. Устройство НР=91 %**	**м3**	**3,2**	40661,57	4896,22	130117	15668	75879	38525	182133
				12053,25	1176,51	38570	3765	–	13491	

21	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1526	319930		48821		48821	–	52727
					–		–		–	3906	
22	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0603	325908		19652		19652	–	21224
					–		–		–	1572	
23	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	4,4	53215,07	3045,13	234146	13399	188156	33861	289448
					7407,18	867,79	32592	3818	–	21441	
24	1146-0101-0402	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами НР=84 %	т	0,00474	736640,32	38410,22	3492	182	1906	1235	5105
					296142	13990,71	1404	66	–	378	

Итого по разделу 3	**4 464 080**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	552 908
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	225 680
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	62 089
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 785 749
- накладные расходы, тенге	569 070
в т.ч. зарплата, тенге	51 216
- сметная прибыль (8 %), тенге	330 673

Раздел 4 Перекрытие

25	1110-0104-0103	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство НР=90 %	м2 перекрытия	110,25	3759,89	151,15	414528	16664	231899	156047	616221
					1505,35	67,31	165965	7421	–	45646	
26	1110-0104-0203	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм НР=90 %	м2 потолков	100	969,53	17,89	96953	1789	2432	84245	195694
					927,32	8,74	92732	874	–	14496	

Итого по разделу 4	**811 915**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	258 697
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	18 453
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 295
- материалы, изделия и конструкции, тенге	234 331
- накладные расходы, тенге	240 292
в т.ч. зарплата, тенге	21 626
- сметная прибыль (8 %), тенге	60 142

Раздел 5 Кровля

27	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=90 %	м3 древесины в конструкции	4,012	116629,91	1609,53	467919	6457	347350	105239	619011
					28442,7	702,98	114112	2820	–	45853	

28 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90 %	м3 древесины в конструкции	4,012	9038,49	66,66	36262	267	31670	4004	43487
				1077,96	30,99	4325	124	–	3221	
29 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92 %	м2 кровли	160	6584,65	23,43	1053544	3749	917418	123206	1270890
				827,36	9,64	132378	1542	–	94140	
30 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92 %	м2 покрытия	15,26	4125,12	14,97	62949	228	42623	18552	88021
				1317,06	4,37	20098	67	–	6520	
31 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР=92 %	м2 утепляемого покрытия	100	8523,23	55,49	852323	5549	782536	60462	985808
				642,38	14,82	64238	1482	–	73023	
32 1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР=90 %	слуховое окно	1	22258,83	960,35	22259	960	13060	7803	32467
				8238,4	432,41	8238	432	–	2405	

33 1112-0101-0706	**Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР=92 %**									
		м2 кровли	**1,2**	7067,38	107,12	8481	129	5898	2294	11637
				2045,36	33,58	2454	40	–	862	
	Итого по разделу 5					**3 051 321**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					345 843				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					17 339				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					6 507				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 140 555				
	- накладные расходы, тенге					321 560				
	в т.ч. зарплата, тенге					28 940				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					226 024				
Раздел 6 Двери										
34 1110-0107-0106	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=90 %**									
		м2	**9**	32269,27	90,51	290423	815	277250	11462	326036
				1373,22	41,81	12359	376	–	24151	
35 1109-0403-0403	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР=69 %**									
		м2	**2,1**	103138,16	57,27	216590	120	210936	3856	238082
				2635,21	25,93	5534	54	–	17636	

	Итого по разделу 6					**564 118**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					17 893				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					935				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					430				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					488 186				
	- накладные расходы, тенге					15 318				
	в т.ч. зарплата, тенге					1 379				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					41 787				
Раздел 7 Окна										
36 1110-0501-0105	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=90 %**									
		м2 проемов	**9,5**	39775,64	204,76	377869	1945	361048	14243	423481
				1565,84	100,08	14875	951	–	31369	
37 1110-0501-0401	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР=90 %**									
		м	**10,5**	4204,07	5,96	44143	63	41065	2741	50635
				287,12	2,97	3015	31	–	3751	
38 1115-0108-1902	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=80 %**									
		м	**11**	1780,86	5,89	19589	65	13446	4875	26421

				552,64	1,39	6079	15	–	1957	
39	1115-0108-1901	**Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=80 %**								
		м	**28**	2382,51	5,89	66710	165	51071	12410	85450
				552,64	1,39	15474	39	–	6330	

Итого по разделу 7	**585 987**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	39 443
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 238
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 036
- материалы, изделия и конструкции, тенге	466 630
- накладные расходы, тенге	34 269
в т ч. зарплата, тенге	3 084
- сметная прибыль (8 %), тенге	43 407

Раздел 8 Перегородки

40	1110-0402-0601	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство НР=90 %**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**16,8**	6109,84	31,46	102645	529	77003	22803	135484
					1494,84	13,36	25113	224	–	10036	

41	1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство НР=90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	53,5	6109,84	31,46	326876	1683	245219	72620	431456
					1494,84	13,36	79974	715	–	31960	
42	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	14	8496,56	279,68	118952	3916	81056	32620	163698
					2427,16	78,19	33980	1095	–	12126	
43	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР=91 %	м3	0,03	22006,19	1248,54	660	37	583	45	761
					1314,35	329,62	39	10	–	56	

Итого по разделу 8	**731 399**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	139 106
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 165
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 044
- материалы, изделия и конструкции, тенге	403 861
- накладные расходы, тенге	128 088
в т.ч. зарплата, тенге	11 528
- сметная прибыль (8 %), тенге	54 178

Раздел 9 Полы

44	1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 %	м3 подстилающего слоя	6,584	9164,33	1923,56	60338	12665	22303	29359	96873
					3853,3	890,45	25370	5863	–	7176	
45	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94 %	м3 подстилающего слоя	50	30058,51	7,2	1502926	360	1275097	213821	1854087
					4549,38	–	227469	–	–	137340	
46	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	100	1263,9	33,34	126390	3334	69101	52335	193023
					539,55	17,21	53955	1721	–	14298	
47	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР=94 %	м2 покрытия	89	5963,37	25,29	530740	2251	484734	42204	618780
					491,63	12,84	43755	1143	–	45836	
48	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	11	5776,52	155,75	63542	1713	47647	14082	83834
					1289,2	72,69	14181	800	–	6210	

	Итого по разделу 9					2 846 597				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					364 730				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					20 323				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					9 527				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 898 882				
	- накладные расходы, тенге					351 801				
	в т.ч. зарплата, тенге					31 662				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					210 860				
	Раздел 10 Внутренняя отделка									
49	1115-0108-2001	Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) НР=80 %	м2	100	3364,53	5,5	336453	550	271696	51366	418845
					642,07	–	64207	–	–	31026	
50	1115-0203-0205	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественное НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	168	2691,93	96,05	452244	16136	105690	274696	785095
					1966,77	77,1	330417	12953	–	58155	
51	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	210	1644,62	21,05	345370	4421	101543	192794	581217

				1140,03	7,55	239406	1586	–	43053	
52 1115-0405-0101	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР=80 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**210**	323,99	2,89	68038	607	25091	34114	110324
				201,62	1,44	42340	302	–	8172	

Итого по разделу 10	**1 895 481**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	676 370
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	21 714
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	14 841
- материалы, изделия и конструкции, тенге	504 020
- накладные расходы, тенге	552 970
в т.ч. зарплата, тенге	49 767
- сметная прибыль (8 %), тенге	140 406

Итого по смете	**15 882 353**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 525 294
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	352 385
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	114 369
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 489 618
- накладные расходы, тенге	2 338 582
в т.ч. зарплата, тенге	210 472

- сметная прибыль (8 %), тенге	1 176 474
Непредвиденные работы и затраты	317647,06
Итого	**16 200 000**

Заказчик:
ТОО "СтройДомСервис"

_____Ибраев Ж.С.

Подрядчик:
ТОО "СтройДомСервис"

_____Ибраев Ж.С.