ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-060140014529-20230324-09497982
1.1. Номер учетной системы 00000000002
2. Дата выписки 24.03.2023
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 24.03.2023
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060140014529
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения 120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 33001
9.2. Номер 0002899
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель
- J ☐ Адвокат

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ408560000000168150
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО Банк Центр Кредит

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140001844
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель Коммунальное Государственное Учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, Бейбарыс Султан, строение 1
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ70070102KSN3301000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа Строительство Дворец Бракосочетания в городе Кызылорда, Кызылординской области (без наружных сетей)
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 060140014529
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС"
25.3 Адрес отправки 120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060140001844
26.2 Наименование Коммунальное Государственное Учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, Бейбарыс Султан, строение 1
26.4 Код страны KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер Доп.соглашение №63 к договору №151 от 02.09.2022г.
27.4. Дата 17.03.2023
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки XXX

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 2
32.2 Дата 24.03.2023

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство Дворец Бракосочетания в городе Кызылорда, Кызылординской области (без наружных сетей)			Работа	1	150303431.25	150303431.25			150303431.25	12%	18036411.75	168339843.00			1	
				Всего по счету:				150303431.25		0.00	150303431.25		18036411.75	168339843.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
XCK7+YSoNX7b7YiD25gtgsiGRRbqTlef/w2O3fM24cTD4/axzy9vCGaoCuNo91CyEnyARj6JHAsFBEn5P8XTnQ==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ ИСКАКОВ РАСУЛ САБИРОВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное Государственное Учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области",Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, Бейбарыс Султан, строение 1** — **060140001844**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС",120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30, тел.: 8 (7242) 30-43-79** — **060140014529**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение №63 от 17.03.2023 г. к договору №151 от 02.09.2022г.

Номер документа	Дата составления
2	24.03.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство Дворец Бракосочетания в городе Кызылорда, Кызылординской области (без наружных сетей)			Работа	1	168 339 843,00	168 339 843,00
				Итого	1	x	168 339 843,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Искаков Р.С.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.03.2023

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (зайстройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Авангард ПГС" БИН 060140014529

Наименование строительства и его адрес: "Строительство Дворец Бракосочетания в городе Кызылорда, Кызылординской области (без наружных сетей)"

Доп.соглашение № 63 от 17.03.2023 г. к договору № 151 от 2.09.2022 г.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
за март 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		151	02.09.2022							
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству	1 473 877 986									
Акт вып работ №3	408 711 986	150 303 431							18 036 412	168 339 843
Всего к оплате:		**150 303 431**							**18 036 412**	**168 339 843**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

К.Сейтханов

ТЕХ.НАДЗОР:

ТОО "Бестау-С" Директор

С. Мусин

Технадзор

Р. Әли

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Крез-Сервис"
Директор

М. Дарменкулова

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Авангард ПГС"

Р. Искаков

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС"

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3
за март месяц 2023 г.
"Строительство Дворец Бракосочетания в городе Кызылорда, Кызылординской области (без наружных сетей)"

Составлен(а) в текущих ценах 2022года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. Подземная строительная часть здания										
		РАЗДЕЛ 1. Перекрытие ПМ1 /л.35-38/										
1	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм / бетон кл.В25/. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	3,93693		75459,98	2681,17	297081	10556	186169	93489	421816
		НР - 91%; СП - 8%				25491,02	604,23	100356	2379		31246	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	1106-0801-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм / бетон кл.В25/. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	141,708		56489,72	2198,23	8005045	311507	5377973	2170744	10989852
		НР - 91%; СП - 8%				16340,40	493,04	2315565	69868		814063	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	1129-0174-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Гильзы из стальных труб диаметром 100 мм/ 80мм. Установка**	гильза	3		1443,07	0,87	4329	3	19	4737	9792
		НР - 110%; СП - 8%				1435,60	–	4307	–		725	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	241-102-0154 РСНБ РК 2022	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм / 80 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	0,9		3189,00	–	2870	–	2870	–	3100
		СП - 8%				–	–	–	–		230	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					8309325	322066	5567031	2268970	11424560
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					2420228	72247	–	846264	
		Материалы	Тенге					8304996				
		Всего заработная плата	Тенге					5564142				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге						2488168			
		Накладные расходы	Тенге					2870				
		Сметная прибыль	Тенге					2264233				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					845539				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					11414768				
		Сметная заработная плата	Тенге									
		Стоимость горнопроходческих работ	Тенге						2488168			1636
		Материалы	Тенге					4329				
		Всего заработная плата	Тенге					20				
		Накладные расходы	Тенге						4307			
		Сметная прибыль	Тенге					4737				
		ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ	Тенге					725				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					9791				
												3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					4307			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11424559				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					2492475			1639
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				8309325	322066	5567031	2268970	11424560
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2420228	72247	–	846264	
	Материалы		Тенге				8304996				
	Всего заработная плата		Тенге				5564142				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2488168			
		Накладные расходы	Тенге				2870				
		Сметная прибыль	Тенге				2264233				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				845539				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				11414768				
		Сметная заработная плата	Тенге								
	Стоимость горнопроходческих работ		Тенге					2488168			1636
	Материалы		Тенге				4329				
	Всего заработная плата		Тенге				20				
	Стоимость горнопроходческих работ		Тенге					4307			
		Накладные расходы	Тенге				4737				
		Сметная прибыль	Тенге				725				
	ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ		Тенге				9791				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					4307			3
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				11424559				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					2492475			1639
		ОТДЕЛ 2. Надземная строительная часть здания									
		РАЗДЕЛ 2. Колонны / л.8, л.13-16/									
		Колонна К1-14шт, К1.6-8шт, К1.8-2шт									
5	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м / кл.В25, F100, W4/. Устройство**	м3	24	49094,67	7407,01	1178272	177768	726719	283173	1578360
		НР - 91%; СП - 8%			11407,72	1558,06	273785	37393		116916	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	4,27992	409726,00	–	1753595	–	1753595	–	1893883
		СП - 8%			–	–	–	–		140288	
7	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,96008	434300,00	–	851263	–	851263	–	919364
		СП - 8%			–	–	–	–		68101	
		Колонна К1.2-2шт, К1.3-2шт, К1.4-2шт, К1.5-2шт									
8	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м / кл.В25, F100, W4/. Устройство**	м3	9,28	49094,67	7407,01	455599	68737	280998	109493	610300
		НР - 91%; СП - 8%			11407,72	1558,06	105864	14459		45207	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,88616	409726,00	–	772809	–	772809	–	834634
		СП - 8%			–	–	–	–		61825	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,74704	434300,00 –	– –	324439 –	– –	324439	– 25955	350394
		Колонна К1.7-4шт									
11	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м / кл.В25, F100, W4/. Устройство *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	4,64	49094,67 11407,72	7407,01 1558,06	227799 52932	34368 7229	140499	54747 22604	305149
12	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,80968	409726,00 –	– –	331747 –	– –	331747	– 26540	358287
13	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,34104	434300,00 –	– –	148114 –	– –	148114	– 11849	159963
		Колонна К1.9-2шт									
14	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м / кл.В25, F100, W4/. Устройство *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	1,02	49094,67 11407,72	7407,01 1558,06	50077 11636	7555 1589	30886	12035 4969	67081
15	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,17436	409726,00 –	– –	71440 –	– –	71440	– 5715	77155
16	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,08418	434300,00 –	– –	36559 –	– –	36559	– 2925	39484
		Колонна К2-4шт									
17	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м / кл.В25, F100, W4/. Устройство *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	2,32	49094,67 11407,72	7407,01 1558,06	113900 26466	17185 3615	70249	27373 11302	152575
18	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,95468	409726,00 –	– –	391157 –	– –	391157	– 31293	422450
19	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,272	434300,00 –	– –	118130 –	– –	118130	– 9450	127580
		Колонна К2.2-4шт									
20	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м / кл.В25, F100, W4/. Устройство *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	1,12	49094,67 11407,72	7407,01 1558,06	54986 12777	8296 1745	33913	13215 5456	73657

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СН - 8%*	т	0,1156	409726,00 --	-- --	47364 --	-- --	47364	-- 3789	51153
22	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СН - 8%*	т	0,07752	434300,00 --	-- --	33667 --	-- --	33667	-- 2693	36360
		Колонна К2.3-2шт									
23	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м / кл.В25, F100, W4/. Устройство** *НР - 91%; СН - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,22	49094,67 11407,72	7407,01 1558,06	10801 2510	1630 343	6661	2596 1072	14468
24	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СН - 8%*	т	0,02506	409726,00 --	-- --	10268 --	-- --	10268	-- 821	11089
25	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СН - 8%*	т	0,01646	434300,00 --	-- --	7149 --	-- --	7149	-- 572	7721
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6989135	315539	6187626	502632	8091107
	Материалы		Тенге				485970	66373	--	599342	
	Всего заработная плата		Тенге				6989135				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1289927				
		Накладные расходы	Тенге					552343			
		Сметная прибыль	Тенге				4897701				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				502632				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				599342				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				8091109				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	Тенге					552343			353
		Сметная заработная плата	чел.-ч				8091109				
			Тенге					552343			353
		РАЗДЕЛ 3. Пилоны ПН1-4шт / л.17/									
26	1106-0401-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм / бетон кл.В25, F100, W4/. Устройство** *НР - 91%; СН - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	21,6	53232,36 15437,89	4034,46 900,61	1149819 333458	87144 19453	729217	321149 117677	1588646
27	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СН - 8%*	т	0,78132	431408,00 --	-- --	337068 --	-- --	337068	-- 26965	364033
28	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СН - 8%*	т	0,5248	409726,00 --	-- --	215024 --	-- --	215024	-- 17202	232226
29	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,27296	434300,00	--	552847	--	552847	--	597075

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**		–	–	–	–		44228	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2254758	87144	1834156	321149	2781980
		Материалы	Тенге				333458	19453	–	206072	
		Всего заработная плата	Тенге				2254758				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				729216				
		Накладные расходы	Тенге					352911			
		Сметная прибыль	Тенге				1104939				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				321149				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				206072				
		Сметная заработная плата	Тенге				2781979				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2781979	352911			227
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 4. Диаграмма жесткости ДЖМ1-2шт, ДЖМ2-1шт , ДЖМ3-2шт / л.18,19,19А/						352911			227
30	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	40,59	48729,20	5267,26	1977918	213799	1265253	493882	2669544
		НР - 91%; СП - 8%			12290,36	1080,60	498866	43862		197744	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	4,98322	431408,00	–	2149801	–	2149801	–	2321785
		СП - 8%			–	–	–	–		171984	
32	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,13704	434300,00	–	59516	–	59516	–	64277
		СП - 8%			–	–	–	–		4761	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				4187235	213799	3474570	493882	5055606
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				498866	43862	–	374489	
		Материалы	Тенге				4187235				
		Всего заработная плата	Тенге				1265254				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					542728			
		Накладные расходы	Тенге				2209317				
		Сметная прибыль	Тенге				493882				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				374489				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5055606				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					542728			349
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5055606				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 5. Лифтовая шахта / л.20,21/						542728			349
		Лифтовая шахта ЛШм1-1шт									
33	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	16,94	48729,20	5267,26	825473	89227	528047	206119	1114119
		НР - 91%; СП - 8%			12290,36	1080,60	208199	18305		82527	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,30311	431408,00	–	562172	–	562172	–	607146
		СП - 8%			–	–	–	–		44974	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	0,0374	434300,00	--	16243	--	16243	--	17542
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		--	--	--	--		1299	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1403888	89227	1106462	206119	1738807
		Материалы	Тенге				208199	18305	--	128800	
		Всего заработная плата	Тенге				1403888				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				528047				
		Накладные расходы	Тенге					226504			
		Сметная прибыль	Тенге				578415				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				206119				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				128800				
		Сметная заработная плата	Тенге				1738807				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					226504			145
		Сметная заработная плата	Тенге				1738807				
		Бм1-2 - Бм7-2, Бм11-2 - Бм19-2 , Бм22-2/ л.27,30/						226504			145
		РАЗДЕЛ 6. Балки									
36	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм / бетон кл.В25, F100, W4/. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	33,34	79510,71	8961,01	2650887	298760	1567631	769950	3694504
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			23530,18	1847,72	784496	61603		273667	
37	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	4,5237	409726,00	--	1853478	--	1853478	--	2001756
38	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**			--	--	--	--		148278	
		СП - 8%	т	3,1588	434300,00	--	1371867	--	1371867	--	1481616
		Бм1-3 - Бм8-3, Бм12-3 - Бм16-3 , Бм18-3-БМ29-3/ л.31,34/			--	--	--	--		109749	
39	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм / бетон кл.В25, F100, W4/. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	42,94	79510,71	8961,01	3414190	384786	2019018	991652	4758309
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			23530,18	1847,72	1010386	79341		352467	
40	1106-0701-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой более 800 мм / БМ27-3. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	25,8	62688,85	6655,24	1617372	171705	1019869	419031	2199316
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			16503,80	1344,04	425798	34676		162912	
41	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	8,4847	409726,00	--	3476402	--	3476402	--	3754514
42	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**			--	--	--	--		278112	
			т	5,3673	434300,00	--	2331018	--	2331018	--	2517499

310000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%,									
43	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Детали закладные весом до 20 кг / М2-11. Установка**			--	--	--	--		186481	
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,48	103949,54 102040,56	1908,98 812,07	49896 48979	917 390	--	44926 7586	102408
44	1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Болты анкерные / А2. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**									
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,3504	493606,86 490340,52	3266,34 1391,73	172960 171815	1145 488	--	156796 26380	356136
45	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	0,3504	431408,00 --	-- --	151165 --	-- --	151165	-- 12093	163258
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				17089235	857313	13790448	2382355	21029316
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2441474	176498	--	1557725	
	Материалы		Тенге				17089235				
	Всего заработная плата		Тенге				4606518				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2617972			
		Накладные расходы	Тенге				9183930				
		Сметная прибыль	Тенге				2382355				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1557725				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				21029315				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					2617972			1704
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				21029315				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 7. Перекрытие ПМ2, ПМ3, ПМ4 /л.39-45/						2617972			1704
46	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм / бетон кл.В25/. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**									
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	16,3	75459,98 25491,02	2681,17 604,23	1229998 415504	43703 9849	770791	387071 129365	1746434
47	1106-0801-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм / бетон кл.В25/. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**									
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	243,2	56489,72 16340,40	2198,23 493,04	13738300 3973985	534609 119907	9229706	3725442 1397099	18860841
48	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	12,9038	431408,00 --	-- --	5566803 --	-- --	5566803	-- 445344	6012147
49	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	20,93232	409726,00 --	-- --	8576516 --	-- --	8576516	-- 686121	9262637
50	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	0,5301	434300,00 --	-- --	230222 --	-- --	230222	-- 18418	248640

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	1129-0174-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Гильзы из стальных труб диаметром 100 мм/ 80мм. Установка**	гильза	19	1443,07	0,87	27418	17	125	30004	62016
		НР - 110%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1435,60	--	27276	--		4594	
52	241-102-0154 РСНБ РК 2022	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм / 80 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	5,7	3189,00	--	18177	--	18177	--	19631
		СП - 8%			--	--	--	--		1454	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				29387434	578329	24392340	4142517	36212346
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4416765	129756	--	2682395	
		Материалы	Тенге				29360016				
		Всего заработная плата	Тенге				10000496				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					4519245			
		Накладные расходы	Тенге				14391718				
		Сметная прибыль	Тенге				4112513				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2677801				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				36150330				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		Стоимость горнопроходческих работ	Тенге					4519245			2974
		Материалы	Тенге				27418				
		Всего заработная плата	Тенге				125				
		Накладные расходы	Тенге					27276			
		Сметная прибыль	Тенге				30004				
		ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ	Тенге				4594				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				62016				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					27276			17
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				36212346				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**					4546521			2991
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				61311685	2141351	50785602	8048654	74909162
		Материалы	Тенге				8384732	454247	--	5548823	
		Всего заработная плата	Тенге				61284267				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				18419458				
		Накладные расходы	Тенге					8811703			
		Сметная прибыль	Тенге				32366020				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8018650				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5544229				
		Сметная заработная плата	Тенге				74847146				
		Стоимость горнопроходческих работ	Тенге					8811703			5752
		Материалы	Тенге				27418				
		Всего заработная плата	Тенге				125				
		Накладные расходы	Тенге					27276			
		Сметная прибыль	Тенге				30004				
		ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ	Тенге				4594				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				62016				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге					27276			17
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				74909162				
		Сметная заработная плата	Тенге								
								8838979			5769

ОТДЕЛ 3. Отделочные работы

Тип А-100 **РАЗДЕЛ 8. Стены и перегородки /л.10/**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	1108-0301-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	1,52	11023,03	716,90	16755	1090	3205	11826	30868
		НР - 93%; СП - 8%			8197,63	168,41	12460	256		2287	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	213-301-0102 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м3	1,4896	23845,00	--	35520	--	35520	--	38362
		СП - 8%			--	--	--	--		2842	
55	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и другие конструкции. Армирование кладки / л.11 п.2 сетка С-2 ЗВР1 100х100мм-0,99кг/м2/	т металлических изделий	0,0018058	666104,21	3351,46	1203	6	1024	162	1475
		НР - 93%; СП - 8%			95692,75	1033,43	173	2		109	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Тип А-150									
56	1108-0301-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	6,04	11023,03	716,90	66579	4330	12735	46994	122659
		НР - 93%; СП - 8%			8197,63	168,41	49514	1017		9086	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	213-301-0102 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м3	5,9192	23845,00	--	141143	--	141143	--	152434
		СП - 8%			--	--	--	--		11291	
58	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и другие конструкции. Армирование кладки / л.11 п.2 сетка С-2 ЗВР1 100х100мм-0,99кг/м2/	т металлических изделий	0,0071755	666104,21	3351,46	4780	24	4069	645	5859
		НР - 93%; СП - 8%			95692,75	1033,43	687	7		434	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Тип А-200									
59	1108-0301-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	129,07	11023,03	716,90	1422742	92531	272143	1004219	2621118
		НР - 93%; СП - 8%			8197,63	168,41	1058068	21737		194157	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	213-301-0102 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м3	126,4886	23845,00	--	3016121	--	3016121	--	3257411
		СП - 8%			--	--	--	--		241290	
61	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и другие конструкции. Армирование кладки / л.11 п.3 сетка С-3 ЗВР1 100х100мм-0,99кг/м2/	т металлических изделий	0,3833379	666104,21	3351,46	255343	1285	217375	34483	313012
		НР - 93%; СП - 8%			95692,75	1033,43	36683	396		23186	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Тип А-300									
62	1108-0301-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	66,462	11023,03	716,90	732613	47647	140135	517102	1349693
		НР - 93%; СП - 8%			8197,63	168,41	544831	11193		99977	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	213-301-0102 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м3	65,13276	23845,00	--	1553091	--	1553091	--	1677338
		СП - 8%			--	--	--	--		124247	
64	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и другие конструкции. Армирование кладки / л.11 п.1 сетка С-1 ЗВР1 100х100мм-0,99кг/м2/	т металлических изделий	0,0888265	666104,21	3351,46	59168	298	50370	7990	72531

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**		**95692,75**	**1033,43**	**8500**	**92**		**5373**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**7305058**	**147211**	**5446931**	**1623421**	**9642760**
		Материалы	Тенге				**1710916**	**34700**	--	**714279**	
		Всего заработная плата	Тенге				**7305058**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**701058**				
		Накладные расходы	Тенге					**1745616**			
		Сметная прибыль	Тенге				**4745875**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1623421**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**714279**				
		Сметная заработная плата	Тенге				**9642758**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**1745616**			**1088**
		Сметная заработная плата	Тенге				**9642758**				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**					**1745616**			**1088**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**7305058**	**147211**	**5446931**	**1623421**	**9642760**
		Материалы	Тенге				**1710916**	**34700**	--	**714279**	
		Всего заработная плата	Тенге				**7305058**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**701058**				
		Накладные расходы	Тенге					**1745616**			
		Сметная прибыль	Тенге				**4745875**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1623421**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**714279**				
		Сметная заработная плата	Тенге				**9642758**				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**1745616**			**1088**
		Сметная заработная плата	Тенге				**9642758**				
		ОТДЕЛ 4. Ограждающие конструкции						**1745616**			**1088**
		РАЗДЕЛ 9. Фасад									
		Стены подвала /л.16.1,34/									
65	**1126-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме толщ.100мм** НР - 76%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	**м3 изоляции**	**45,08**	**58580,88**	**1877,13**	**2640826**	**84621**	**957675**	**1237176**	**4188242**
					35459,85	**650,68**	**1598530**	**29333**		**310240**	
66	**234-102-0202 РСНБ РК 2022**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012** СП - 8%	**м3**	**44,1784**	**34911,00**	--	**1542312**	--	**1542312**	--	**1665697**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**		--	--	--	--		**123385**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**4183138**	**84621**	**2499987**	**1237176**	**5853939**
		Материалы	Тенге				**1598530**	**29333**	--	**433625**	
		Всего заработная плата	Тенге				**4183138**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**957675**				
		Накладные расходы	Тенге					**1627863**			
		Сметная прибыль	Тенге				**1542312**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1237176**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**433625**				
		Сметная заработная плата	Тенге				**5853939**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					**1627863**			**901**
							5853939				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1627863			901
		Сметная заработная плата	Тенге				4183138	84621	2499987	1237176	5853939
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	**Тенге**				1598530	29333	--	433625	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4183138				
	Материалы		Тенге				957675				
	Всего заработная плата		Тенге					1627863			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1542312				
		Накладные расходы	Тенге				1237176				
		Сметная прибыль	Тенге				433625				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5853939				
		Нормативная трудоемкость	Тенге								
		Сметная заработная плата	чел.-ч					1627863			901
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				5853939				
		Нормативная трудоемкость	Тенге								
		Сметная заработная плата	чел.-ч					1627863			901
			Тенге								
		ОТДЕЛ 5.Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения									
		РАЗДЕЛ 10.Вентиляция									
67	514-401-0307 РСНБ РК 2022	**Приточно-вытяжная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, пластинчатым рекуператором, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность до 12500 м3/час**	**комплект**	**1**	**1549898,00**	--	**1549898**	--			
					--	--	--	--	**1549898**	--	**1549898**
68	514-401-0303 РСНБ РК 2022	**Приточно-вытяжная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, пластинчатым рекуператором, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность до 5000 м3/час**	**комплект**	**1**	**1244157,00**	--	**1244157**	--			
					--	--	--	--	**1244157**	--	**1244157**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**2794055**	--			
	Стоимость оборудования		Тенге				--	--	**2794055**	--	**2794055**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**2794055**				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге				**2794055**				
		РАЗДЕЛ 11. Холодоснабжение									
69	513-401-0113 ССЦ 04.2022	**Модульная холодильная установка для кондиционирования воздуха (чиллер), с воздушным охлаждением конденсатора, охладительная CARRIER 30RBM- 180**	**шт.**	**1**	**32887294,00**	--	**32887294**	--			
					--	--	--	--	**32887294**	--	**32887294**
70	246-601-0404 ССЦ 04.2022	**Фанкойл кассетный с распределением воздуха в четырех направлениях модели Electrolux двухтрубный с расходом воздуха 850 м3/ч, холодопроизводительностью 5 кВт, теплопроизводительностью 6,6 кВт**	**комплект**	**10**	**459861,00**	--	**4598610**	--			
		СП - 8%			--	--	--	--	**4598610**	--	**4966499**
										367889	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	246-601-0412 ССЦ 04.2022	**Фанкойл кассетный с распределением воздуха в четырех направлениях модели Electrolux четырехтрубный с расходом воздуха 680 м3/ч, холодопроизводительностью 3,2 кВт, теплопроизводительностью 5,1 кВт**	**комплект**	7	**481327,00**		**3369289**		**3369289**		**3638832**
		СП - 8%			–	–	–	–		**269543**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**40855193**	–	**7967899**	–	**41492625**
		Стоимость оборудования	Тенге				–	–	**32887294**	**637432**	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**32887294**				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**32887294**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**7967899**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7967899**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**637432**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**8605331**				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	**Тенге**				**41492625**				
		Стоимость оборудования	Тенге				**43649248**	–	**7967899**	–	**44286680**
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				–	–	**35681349**	**637432**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**35681349**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**35681349**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7967899**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**7967899**				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				**637432**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**8605331**				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**				**44286680**				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								**146117098**
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**14114406**				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2695249**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					**590527**			
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**72267454**		
		- Накладные расходы	Тенге						**35681349**		
		- Сметная прибыль	Тенге							**13178221**	
		ИТОГО:								**8180423**	
		Временные здания и сооружения		1,5%	**110 435 749**	**35 681 349**	**146 117 098**				
		Итого с временными			1 656 536		1 656 536				
		Доп.затраты в зимнее время		0,7%	112 092 285	35 681 349	147 773 634				
		Доп.оплата труда в зонах экологического бедствия			784 646		784 646				
		Итого с зимними удорожаниями и с доп.оплатами труда в зонах экол.бедствия				6 336 272	6 336 272				
		Непредвиденные работы и затраты			112 876 931	35 681 349	154 894 552				
		Итого с непредвиденными затратами		2%	2 257 539	6 336 272	2 257 539				
		в том числе на 2022 год			115 134 470	35 681 349	157 152 091				
		в том числе на 2023 год		85%	97 864 299	6 336 272	133 579 277				
		2022 год - 85 %, К=1		15%	17 270 170	30 329 147	23 572 814				
		НДС в текущих ценах 2022 г			97 864 299	5 352 202	133 579 277				
		Итого в текущих ценах 2022 г		12%		950 441	16 029 513				
		2023 год - 15 %, К=1,0450539			97 864 299	5 385 831	16 029 513				
		НДС в текущих ценах 2023 г			18 048 259	30 329 147	149 608 790				
		Итого в текущих ценах 2023 г		12%		21 415 344	24 634 861				
					18 048 259	5 593 340	2 956 183				
						993 262	27 591 044				
						2 956 183					
						3 949 445					

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НДС 12%					18 985 697	18 985 697				
		ВСЕГО			115 912 558	35 922 487	25 364 790	177 199 835				
		Итого с понижающим коэффициентом		0,95	110 116 930	34 126 362	6 060 138	150 303 431				
		НДС 12%					18 036 412	18 036 412				
		ИТОГО по акту			**110 116 930**	**34 126 362**	**24 096 550**	**168 339 843**				

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

К. Сейтханов

ТЕХ.НАДЗОР:
ТОО "Бестау-С" Директор

С. Мусин

Технадзор

Р. Әлі

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Крез-Сервис"

М. Дарменкулова

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Авангард ПГС"

Р. Искаков

Приложение 22-5
к Правилам осуществления
государственных закупок

Отчет о местном содержании в работах и услугах

№ п/п Договора (m)	Стоимость Договора (СДj) KZT	Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT	Суммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT	Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) %
1	987 420 534	107 948 800		100
ИТОГО	987 420 534	107 948 800	0	100

№ п/п Товара (п)	Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора	Цена товара KZT	Стоимость (СТi) KZT	Доля МС согласно Сертификата СТ-KZ (Mi) %	Сертификат СТ-KZ		Примечани
					Номер	Дата выдачи	
1	85,32	396 286,65	33 811 177	0%			
2	837,42	24 600,21	20 600 708	66,67%			
3	20	2 182 462,4	43 649 248	29,24%			
4	506,42	13 217,28	6 693 495	100%			
5	4654,87	686,20	3 194 172	57,93%			
п			107 948 800	50,77%			

Расчет местного содержания в договоре на выполнение работы (оказание услуги) (далее МСр/у), за исключением договора на выполнение работы (оказание услуги), приобретаемых в рамках контрактов на недропользование производится в соответствии с Единой методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг, по следующей формуле:

$$\text{мср/у} \quad 100\ \% \times \frac{\sum_{j=1}^{m}\left((СДj - СТj - ССДj)\times Rj + \sum_{i=1}^{n}(СТi \times Mi)\right)}{S},$$

где:

т - общее количество j-ых договоров, заключенных в целях выполнения работы (оказания услуги), включая договор между заказчиком и подрядчиком, договоры между подрядчиком и субподрядчиками и т.д.;

j - порядковый номер договора, заключенного в целях выполнения работы (оказания услуги);

СДj- стоимость j-ого договора;

СТj - суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

ССДj - суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в целях исполнения j-ого договора;

Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор;

п - общее количество наименований товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

i - порядковый номер товара, закупленного поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

СТi - стоимость i -ого товара;

Mi - доля местного содержания в товаре, указанная в сертификате о происхождении товара формы " СТ-KZ ",

Mi = 0, в случае отсутствия сертификата о происхождении товара формы "СТ-KZ";" если иное не установлено пунктом 7 Единой методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг;

S - общая стоимость договора.

Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, рассчитывается по следующей формуле:

Rj = ФОТРК/ФОТ

где:

ФОТРК - фонд оплаты труда казахстанских кадров поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора;

ФОТ - общий фонд оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора.

$$Mср/у = 100\% \times \frac{\sum((987\,420\,534 - 107\,948\,800 - 0) \times 1 + \sum(107\,948\,800 \times 50{,}77\%))}{987\,420\,534} = 94{,}61\%$$

Доля местного содержания в договоре (%) :

**МСр/у= 94,61%

**указывается итоговая доля местного содержания в договоре в цифровом формате до сотой доли (0,00)

Искаков Р.С.

Фамилия, имя, отчество руководителя,
подпись

Тулепова Ж.А. 87774526353

Фамилия, имя, отчество исполнителя,
контактный телефон