Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол",Республика Казахстан, Акмолинская область, г Нур-Султан, ул Жилой массив ОНДИРИС, ул ОНДИРИС, дом № 72/1, тел.: +7 (7112) 51-10-51** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**090140000306**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "ДСК Приоритет",090005, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г Аксай, Жанаталап, дом № 47, тел.: +7 (700) 123-03-50** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**080940002042**

Договор (контракт) 23-5.2-08/98 от 26.06.2022 доп согл №5 от 21.02.2023г

Номер документа	Дата составления
6	**30.03.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное-Федоровка-гр. РФ участок 108-144 км за период с 20.02.23-28.03.23г			Работа	1	18 897 782,24	18 897 782,24
				Итого	1	x	18 897 782,24

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Кенжина Ж Т
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) директор / _____ / Мовбетов И.Е
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.03.2023

М.П.

Заказчик: **Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"ҚазАвтоЖол"**

Подрядчик: **ТОО "ДСК Приоритет "**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ. км 0-144, участок км 108-144**

СПРАВКА №3 от 30.03.2023г.

о стоимости выполненных работ и затрат

за период с 20.02.2023 г. по 28.03.2023 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно правовая форма: Наименование	Организационно правовая форма: Код
		23-5.2-08/98 Доп.соглашение №5	26.06.2022г. 21.02.2023г.	НФ	003	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный за март месяц без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	8	10
Всего по стройке	62 414 326,80	0,00							6 687 249,30	
В том числе: за период с 20.02.2023г.. по 28.03.2023г.	18 897 782,24	16 873 019,86							2 024 762,38	18 897 782,24
Выплата аванса	0,00	0,00							0,00	0,00
Предоплата за материалы	400 000 000,00	0,00							0,00	0,00
Удержание аванса	0,00	0,00							0,00	0,00
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	0,00	0,00							0,00	0,00
Возврат гарантийных обязательств 5%(согл.дог)	0,00	0,00							0,00	0,00
Удержание штрафов и пени	0,00	0,00							0,00	0,00
Итого к оплате:	**62 414 326,80**	**16 873 019,86**							**2 024 762,38**	**18 897 782,24**

Заказчик

Директор Мамбетов К.Е.

Западно-Казахстанкого областного филиала АО "НК"ҚазАвтоЖол"

должность, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись

Подрядчик

Директор Кенжина Ж.Т.

ТОО "ДСК Приоритет "

должность, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "ДСК Приоритет "
Договор №23-5.2-08/98 от 26.06.2022г.,Доп.соглашение №5от 21.02.2023г.

Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ участок км 108-144

АКТ

приемки выполненных работ за период с 20.01.2023г. по 28.03.2023г. от 30.03.2023г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Количество	Стоимость ед.изм., тенге	Всего стоимость, тенге
375 .	**Глава 4. Искусственные сооружения**				
376 .	**Устройство труб на основной дороге**	**шт.**			
564 .	***Устройство ж/б трубы отв. 2,0х2,0 м на фун-те тип III на ПК 67+96,0***	***шт.***			
565 .	Очистка русла от ила и зарослей мехспособом	га	0,05	22 159,13	1 107,96
566 .	Разборка сущ.земполотна экскаватором емк. ковша 0,5 м3, грунт II группы	м3	457,00	351,62	160 690,34
567 .	Демонтаж сущ. ж/б звеньев блок №16(28шт), с транспортировкой 14 шт. на свалку, расстояние до 9,5 км, с транспортировкой 14 шт. на объездную дорогу, среднее расстояние до 10,0 км	м3	20,16	39 122,12	788 701,94
568 .	Демонтаж сущ. оголовков (4шт)с транспортировкой на свалку, расстояние до 9,5 км	м3	7,88	12 537,58	98 796,13
569 .	Демонтаж сущ. откосных стенок (4шт)с транспортировкой на свалку, расстояние до 9,5 км	м3	8,72	12 537,58	109 327,70
570 .	Рытье котлована под тело трубы бульдозером 108 л.с. с перемещением грунта II группы до 20 м	м3	57,00	100,89	5 750,73
571 .	Рытье котлована под оголовки экскаватором емк. ковша 0,35м3, грунт I группы	м3	192,00	232,74	44 686,08
572 .	Доработка котлована вручную, грунт I группы, тело/оголовки	м3	17,50	3 735,83	65 377,03
575 .	Устройство подготовки из щебня фр. 10-20/20-40 мм, тело/оголовок	м3	35,60	22 843,80	813 239,28
596 .	***Устройство ж/б трубы d-1,5 м на фун-те тип III на ПК 82+15,0***	***шт.***			
605 .	Доработка котлована вручную, грунт I группы, тело/оголовки	м3		3 735,83	0,00
606 .	Обратная засыпка котлована грунта II группы до 10 м бульдозером 108 л.с., с послойной обсыпкой и уплотнением пневмотрамбовками вручную тело/оголовок	м3	105,00	399,25	41 921,25
607 .	Возврат грунта в насыпь, гр. II гр. бульдозер108л.с с перемещением до 20 м, с послойной обсыпкой тела трубы и уплотнением пневмотрамбовками, вручную	м3	312,00	460,81	143 772,72
614 .	Обмазочная гидроизоляция, тело/оголовки	м2	169,30	6 737,78	1 140 706,15
615 .	Оклеечная гидроизоляция, тело/оголовки	м2	17,70	7 700,90	136 305,93
1324 .	**Итого по трубам на основной дороге:**				**3 550 383,23**
1639 .	**Путепровод на транспортной развязке по типу "Труба" ПК 222+44,15 (НП ПК04+32,09 - КП ПК04+57,09). 1х24, Г-10+2х0,75, L=25м)**	**шт**			
1646 .	**Крайние опоры (индивидуальной конструкции)**				
1651 .	Бетонирование монолитных **фундаментов** крайних опор (1шт) в инвентарной опалубке. Бетон В25с F300 W6, щеб. фр. 5-10 - 50%, 10-20 - 50%, Плоские сетки (вязаные):Ø25 AIII –10049.28кг, Ø16 AIII –645,76кг, Отдельные стержни Ø25 AIII – 1607.04кг	м3	65,30	123 572,36	8 069 275,11
1652 .	Бетонирование монолитных стоек (10шт) крайних опор в инвентарной опалубке, бетон В25 F300 W6,щеб. фр. 5-10 - 50%,10-20 - 50%, Каркас с изготовлением:Ø8 AI – 417.25 кг,Ø25 AIII – 5531.00 кг,Изделие закладное:Ø16 AIII - 104.4кг, -8х150 – 780 кг, -6х30 – 92.8 кг	м3	33,50	217 257,43	7 278 123,91
1748 .	**Итого по путепроводу:**				**15 347 399,01**
1824 .	**Итого по гл.4**				**18 897 782,24**
2637 .	**Всего по ведомости договорной цены (ВДЦ)**				**18 897 782,24**
	в том числе НДС				*2 024 762,38*

Заказчик:
Зам.Директора ЗКО Ф АО "НК "КазАвтоЖол"
_____Насипов М.Е.

Начальник ОККиПР
ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
_____Дюсенгалиев Д.У.

Гл.специалист ОККиПР
ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
_____Коновалов И.А.

Ген.подрядчик:
Директор ТОО "ДСК Приоритет "
_____Кенжина Ж.Т.

Представитель службы технадзора:
ГИП ТОО "Бестау-С"
_____Естаев С.Ш.

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "ДСК Приоритет "
Договор №23-5.2-08/98 от 26.06.2022г.,Доп.соглашение №5от 21.02.2023г.

Наименование объекта:Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ участок км 108-144

Сертификат промежуточной оплаты от 30.03.2023г.

приемки выполненных работ за период с 20.02.2023г. по 28.03.2023г.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Всего по договору		Выполнено с начала строительства на начало отчетного периода		За отчетный период		Выполнено с начала строительства на конец отчетного периода	
			Количество	Стоимость, тенге	Количество	Стоимость, тенге	Количество	Стоимость, тенге	Количество	Стоимость, тенге
1.	**Глава 1. Подготовка территории строительства**									
2.	Восстановление и закрепление трассы категории сложности	км	35,04107	1 828 962,69	35,04107	1 828 962,69	0	0,00	35,04107	1 828 962,69
3.	Переустройство инженерных сетей (водопровод)	шт	1	20 547 814,46	0	20 431 233,72	0	0,00	0	20 431 233,72
4.	Переустройство инженерных сетей (газопровод)	шт	4	49 888 384,04	0	44 460 547,07	0	0,00	0	44 460 547,07
5.	Переустройство инженерных сетей (линии связи)	шт	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.	Переустройство инженерных сетей (электрические сети)	шт	12	114 250 036,15	2	21 327 502,48	0	0,00	2	21 327 502,48
7.	Снятие растительного слоя на откосах и целине	м3	230765,00	27 576 417,50	37216,0	4 447 312,00	0,00	0,00	37 216,00	4 447 312,00
8.	Демонтаж автопавильона, стеллы, рекламных щитов, арки	шт	15	1 774 826,60	1	9 649,93	0	0,00	1	9 649,93
9.	Демонтаж существующих дорожных знаков	шт	122	3 544 902,76	22	639 244,76	0	0,00	22	639 244,76
10.	Демонтаж существующих километровых столбов	шт	36	17 819,28	6	2 969,88	0	0,00	6	2 969,88
11.	Демонтаж существующих барьерных ограждений	мп	1988	2 446 870,16	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12.	Демонтаж сеточных ограждений (пункт пропуска)	п.м.	369	764 914,86	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13.	Демонтаж навеса (пункт пропуска)	к-т	1	192 736,02	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14.	Валка деревьев мягких пород с разделкой древесины и корчевка пней	дер	6930	8 154 379,75	1251	1 472 059,86	0	0,00	1 251	1 472 059,86
15.	Валка деревьев мягких пород земелей ГЛФ, изымаемых в постоянный и временый отвод с разделкой древесины и корчевка пней	дер	1055	1 079 792,95	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16.	Очистка от кустарника средней густоты	га	44,007	1 960 374,00	7,94	353 896,21	0,000	0,00	7,940	353 896,21
17.	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия	м2	293085,00	90 534 159,24	50988,90	15 240 505,14	0,00	0,00	50 988,90	15 240 505,14
18.	Разборка основания из ЩПС существующей дорожной одежды	м2	293085,00	40 317 673,62	50988,90	7 855 872,65	0,00	0,00	50 988,90	7 855 872,65
19.	Досыпка разобранного ЩПС(37830т) в присыпные обочины	м3	23943,00	24 124 727,37	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Устройство пересечений с трубопроводами на объездной дороге	шт	4	20 532 346,63	0	0,00	0	0,00	0	0,00
21.	Устройство временных грунтовых дорог	км	37,0	83 192 779,74	8	14 804 629,36	0,00	0,00	8,00	14 804 629,36
22.	Устройство труб на объездной дороге	шт.	30	10 643 060,52	6	2 195 240,38	0	0,00	6	2 195 240,38
23.	Устройство покрытия временных дорог серповидного профиля	км	37,0	454 858 845,35	8	110 598 665,05	0,0	0,00	8	110 598 665,05
24.	Уход и содержание за объездной дорогой с поливом водой с добавлением нового материала из разборки	м2	333000,00	203 323 140,00	72000,00	43 961 760,00	0,00	0,00	72 000,00	43 961 760,00
25.	Разборка существующей дорожной одежды на объездной дороге	м3	19610,00	30 304 509,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Разборка насыпи объездной дороги	м3	24646,00	17 652 943,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Разборка труб на объездной дороге	шт	6	5 043 642,90	0	0,00	0	0,00	0	0,00
28.	Планировка поверхности объездной дороги	м2	555000,00	6 071 700,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**Итого по гл.1**			**1 220 627 760,15**		**289 630 051,18**		**0,00**		**289 630 051,18**
30.	**Глава 2. Земляные работы**									
31.	Земляные работы в насыпь с сопутствующими работами	км	34,80035	1 531 160 104,49	5,8	241 056 697,59	0,000	0,00	5,80	241 056 697,59
		м3	1025105		177343,97		0,00		177 343,97	
32.	Укрепление откосов земляного полотна засевом трав	м2	585525	206 175 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Рекультивация нарушенных земель(проезд ДСТ, притрассовые резервы, площадки ДСМ, объездная дорога)	м2	1909615	199 763 069,29	0,00	20 167 676,40	0,00	0,00	0,00	20 167 676,40

35.	**Глава 3. Дорожная одежда (основная дорога)**			длина без учета моста						
36.	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н-15см	км	34,78835	502 345 233,598	5,800	83 943 064,59	0,000	0,00	5,80000	83 943 064,59
		м3	96494,07		16124,385		0		16 124,385	
37.	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см	км	34,78835	859 194 006,411	5,800	143 001 726,00	0,000	0,00	5,80000	143 001 726,00
		м2	365904,08		60900,00		0,00		60 900,000	
38.	Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см	км	34,78835	1 824 105 816,806	5,800	303 550 099,20	0,000	0,00	5,80000	303 550 099,20
		м2	334594,56		55680,00		0		55 680,000	
39.	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси Н-10 см	км	34,78835	2 271 645 194,688	3,490	227 438 553,60	0,000	0,00	3,49000	227 438 553,60
		м2	313721,55		31410,00		0,00		31 410,00	
40.	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 Н-5см	км	34,78835	1 655 656 068,479	0	0,00	0	0,00	0,00000	0,00
		м2	313721,55		0		0		0,00	
41.	Устройство присыпных обочин (с сопутствующими работами)	км	34,78835	108 826 433,660	0	0,00	0	0,00	0,00000	0,00
		м3	70112,00		0		0,00		0,00	
42.	Укрепление обочин ЩПС Н-15 см.	км	34,80035	478 551 033,504	0	0,00	0	0,00	0,00000	0,00
		м2	208127,2		0		0,00		0,00	
43.	**Итого по гл.3**			**7 700 323 787,15**		**757 933 443,38**		**0,00**		**757 933 443,38**
44.	**Глава 4. Искусственные сооружения**									
45.	Устройство ж/б труб на основной дороге	шт.	29	549761941,16	0,00	88 762 096,06	0	3 550 383,23	0,00	92 312 479,29
46.	Устройство ж/б труб на съездах	шт.	13	57942134,83	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
47.	Устройство водоотвода с проезжей части и на обочине насыпи по основной дороге	комплекс	1	63193308,68	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
48.	Устройство водоотвода с проезжей части по обочине и по откосу насыпи на транспортной развязке	комплекс	1	24907575,12	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
49.	Путепровод на транспортной развязке по типу "Труба"	шт.	1	255877066,97	0,00	1149532,16	0	15 347 399,01	0,00	16 496 931,17
50.	Мост	шт.	1	347183961,78	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
51.	**Итого по гл.4**			**1 298 865 988,54**		**89 911 628,22**		**18 897 782,24**		**108 809 410,46**
52.	**Глава 5. Пересечения и примыкания**									
53.	Устройство пересечений и примыканий в одном уровне	шт	17	1368264922	0,00	125 610 844,48	0	0,00	0,00	125 610 844,48
54.	Транспортная развязка в 2х уровнях	шт	1	533993422,2	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
55.	**Итого по гл.5**			**1 902 258 343,79**		**125 610 844,48**		**0,0000**		**125 610 844,48**
56.	**Глава 6. Обустройство дороги и пункта пропуска "Аксай"**									
57.	Автобусные остановки (в т.ч.остановочные площадки, площадки под автопавильон, дорожки, автопавильоны, МАФ, разметка)	шт.	7	71862818,13	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
58.	Площадка отдыха (в т.ч. МАФ, эстакада, туалеты, разметка), площадки на ПП "Аксай" (в т.ч.переходно-скоростные полосы, разметка)	шт.	3	343851735,51	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
59.	Переходно-скоростные полосы и тротуары к ПП "Аксай" (в т.ч.разметка)	уч-к	1	49330897,67	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
60.	Установка дорожных знаков (с бермами, стойками, консолями)	шт.	552	82232286,44	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
61.	Установка сигнальных столбиков	шт.	1420	9921824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62.	Устройство барьерного ограждения	п.м	21878	562587128,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63.	Установка перильного ограждения из композита	п.м	3311,56	200386005,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64.	Установка сеточного ограждения из композита	п.м	3299,07	41906007,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.	Разметка проезжей части по основной дороге	км линии	103,417	7843848,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

66 .	Устройство «шумовых полос»	м2	122,7	2513275,14	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
67 .	Пункт пропуска "Аксай"(в т.ч.навес, смотровые ямы, модульные здания, водосливная система, ограждение, электроснабжение и наружное освещение)	шт.	1	155819145,45	0,00	0,00	0	0,000	0,00	0,00
68 .	Электроснабжение и освещение (автобусные остановки)	уч-к	7	42313344,85	0,00	0,00	0	0,000	0,00	0,00
69 .	Электроснабжение и освещение (мост и площадка отдыха)	уч-к	1	37770809,08	0,00	0,00	0	0,000	0,00	0,00
70 .	Электроснабжение и освещение (участок дороги и транспортная развязка)	уч-к	1	67865395,60	0,00	0,00	0	0,000	0,00	0,00
70 .	**Итого по гл.6**			**1 676 204 522,26**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
71 .	**Глава 7. Прочие**									
72 .	Резерв средств заказчика при корректировке ВДЦ поЗаявке	тенге		0		0		0,00		0,00
73 .	**ИТОГО по главе 7**			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
74 .	**Всего по ведомости договорной цены (ВДЦ)**			**15 735 378 638,67**		**1 524 310 341,25**		**18 897 782,24**		**1 543 208 123,49**
	в том числе НДС			*1 685 933 425,57*		*163 318 965,13*		*2 024 762,38*		*165 343 727,52*
	Заготовка материалов			*0,00*		*616 507 222,79*		*0,00*		*616 507 222,79*
	Итого по объекту			**15 735 378 638,67**		**2 140 817 564,04**		**18 897 782,24**		**2 159 715 346,28**
	в том числе НДС			*1 685 933 425,57*		*229 373 310,43*		*2 024 762,38*		*231 398 072,82*

Заказчик:

Зам.Директора ЗКО Ф АО "НК "КазАвтоЖол" — Насипов М.Е.

Начальник ОККиПР — Дюсенгалиев Д.У.

Гл.специалист ОККиПР — Коновалов И.А.

Гл.специалист — Чалова Е.И.

Согласовано (объемы и технические решения):

Представитель службы технадзора:
ГИП ТОО "Бестау-С" — Естаев С.Ш.

Представитель службы авторского надзора:
Директор ТОО "Кустанайдорпроект" — Ким С.В.

Инженер группы авторского надзора — Чуб В.А.

Ген.подрядчик:

Директор ТОО "ДСК Приоритет" — Кенжина Ж.Т.

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "ДСК Приоритет "
Договор №23-5.2-08/98 от 26.06.2022г.,Доп.соглашение №5от 21.02.2023г.

Наименование объекта:Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ участок км 108-144

Акт выполненных работ

за период с 20.02.2023г. по 28.03.2023г. от 30.03.2023г.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*	*финансирование*
1 .	**Глава 1. Подготовка территории строительства**								
2 .	Восстановление и закрепление трассы категории сложности	км	0,00	0,00	0,00000	0,00		0	0,00
3 .	Переустройство инженерных сетей (водопровод)	шт	1,00	116580,80	0,00000	0,00	*0*	0	0,00
4 .	Переустройство инженерных сетей (газопровод)	шт	4,00	5427836,97	0,00000	0,00	*0*	0	0,00
5 .	Переустройство инженерных сетей (линии связи)	шт	1,00	0,00	0,00000	0,00		0	0,00
6 .	Переустройство инженерных сетей (электрические сети)	шт	10,00	88040475,95	0,00000	0,00	*0*	0	0,00
7 .	Снятие растительного слоя на откосах и целине	м3	140382,04	16775653,98	0,00000	0,00	*0*	0,00	0,00
8 .	Демонтаж автопавильона, стеллы, рекламных щитов, арки	шт	12,00	1056610,87	7,00000	0,00	*0*	0	0,00
9 .	Демонтаж существующих дорожных знаков	шт	75,00	2179243,50	154,00000	0,00	*0*	0	0,00
10 .	Демонтаж существующих километровых столбов	шт	22,00	10889,56	42,00000	0,00	*0*	0	0,00
11 .	Демонтаж существующих барьерных ограждений	мп	0,00	0,00	0,00000	0,00		0	0,00
12 .	Демонтаж сеточных ограждений (пункт пропуска)	п.м.	0,00	0,00	0,00000	0,00		0	0,00
13 .	Демонтаж навеса (пункт пропуска)	к-т	0,00	0,00	0,00000	0,00		0	0,00
14 .	Валка деревьев мягких пород с разделкой древесины и корчевка пней	дер	4216,00	4960839,72	0,00000	0,00	*0*	0	0,00
15 .	Валка деревьев мягких пород земелей ГЛФ, изымаемых в постоянный и временый отвод с разделкой древесины и корчевка пней	дер	832,28	851836,66	0,00000	0,00		0	0,00
16 .	Очистка от кустарника средней густоты	га	26,78	1192621,06	0,00000	0,00	*0*	0	0,00
17 .	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия	м2	174048,30	53915343,57	0,00000	0,00	*0*	0,00	0,00
18 .	Разборка основания из ЩПС существующей дорожной одежды	м2	174048,30	22448111,37	0,00000	0,00	*0*	0,00	0,00
19 .	Досыпка разобранного ЩПС(37830т) в присыпные обочины	м3	0,00	0,00	0,00000	0,00		0,00	0,00
20 .	Устройство пересечений с трубопроводами на объездной дороге	шт	0,00	0,00	0,00000	0,00		0	0,00
21 .	Устройство временных грунтовых дорог	км	23,00	29681448,48	0,00000	0,00	*0*	0	0,00
22 .	Устройство труб на объездной дороге	шт.	20,00	6854833,14	0,00000	0,00	*0*	0	0,00
23 .	Устройство покрытия временных дорог серповидного профиля	км	23,00	273033936,10	0,00000	0,00	*0*	0	0,00
24 .	Уход и содержание за объездной дорогой с поливом водой с добавлением нового материала из разборки	м2	207000,00	126390060,00	0,00000	0,00	*0*	0,00	0,00
25 .	Разборка существующей дорожной одежды на объездной дороге	м3	0,00	0,00	0,00000	0,00		0,00	0,00
26 .	Разборка насыпи объездной дороги	м3	0,00	0,00	0,00000	0,00		0,00	0,00
27 .	Разборка труб на объездной дороге	шт	0,00	0,00	0,00000	0,00		0	0,00
28 .	Планировка поверхности объездной дороги	м2	0,00	0,00	0,00000	0,00		0,00	0,00
29 .	**Итого по гл.1**			**632936321,72**		**0,00**			**0,00**
30 .	**Глава 2. Земляные работы**								
31 .	Земляные работы в насыпь с сопутствующими работами	км	22,60	982311345,36	0,000	0,00	*0*	0,00	0,00
		м3	603133,40		0,00			0,00	

33 .	Рекультивация нарушенных земель(проезд ДСТ, притрассовые резервы, площадки ДСМ, объездная дорога)	м2	0,00	0,00	0,00000	0,00		0,00	0,00
34 .	**Итого по гл.2**			**982311345,36**		**0,00**			**0,00**
35 .	**Глава 3. Дорожная одежда (основная дорога)**			длина без учета моста					
36 .	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н-15см	км	22,60	330943997,06	0,00	0,00	*0*	0,00000	0,00
		м3	63570,09		0,00			0	
37 .	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см	км	22,60	557213622,00	0,00	0,00	*0*	0,00000	0,00
		м2	237300,00		0,00			0,00	
38 .	Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см	км	22,60	1182798662,40	0,00	0,00	*0*	0,00000	0,00
		м2	216960,00		0,00			0	
39 .	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси Н-10 см	км	24,69	1609013721,60	0,00	0,00	*0*	0,00000	0,00
		м2	222210,00		0,00			0	
40 .	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 Н-5см	км	28,40	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00
		м2	56264,20		0,00			0	
41 .	Устройство присыпных обочин (с сопутствующими работами)	км	0,00	92727396,24	0,00	0,00	*0*	0,00000	0,00
		м3	0,00		0,00			0,00	
42 .	Укрепление обочин ЩПС Н-15 см.	км	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00
		м2	0,00		0,00			0	
43 .	**Итого по гл.3**			**3 772 697 399,30**		**0,00**			**0,00**
44 .	**Глава 4. Искусственные сооружения**								
45 .	Устройство ж/б труб на основной дороге	шт.	14,00	330418693,68	0,00	3 550 383,23	*1*	0	3 550 383,23
46 .	Устройство ж/б труб на съездах	шт.	9,00	39813918,91	0,00	0,00		0	0,00
47 .	Устройство водоотвода с проезжей части и на обочине насыпи по основной дороге	комплекс	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
48 .	Устройство водоотвода с проезжей части по обочине и по откосу насыпи на транспортной развязке	комплекс	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
49 .	Путепровод на транспортной развязке по типу "Труба"	шт.	1,00	249799024,01	0,00	15 347 399,01		0	15 347 399,01
50 .	Мост	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
51 .	**Итого по гл.4**			**620 031 636,60**		**18 897 782,24**			**18 897 782,24**
52 .	**Глава 5. Пересечения и примыкания**								
53 .	Устройство пересечений и примыканий в одном уровне	шт	12,00	689584898,18	0,00	0,00	*0*	0	0,00
54 .	Транспортная развязка в 2х уровнях	шт	1,00	425992749,18	0,00	0,00		0	0,00
55 .	**Итого по гл.5**			**1 115 577 647,36**		**0,00**			**0,00**
56 .	**Глава 6. Обустройство дороги и пункта пропуска "Аксай"**								
57 .	Автобусные остановки (в т.ч.остановочные площадки, площадки под автопавильон, дорожки, автопавильоны, МАФ, разметка)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
58 .	Площадка отдыха (в т.ч. МАФ, эстакада, туалеты, разметка), площадки на ПП "Аксай" (в т.ч.переходно-скоростные полосы, разметка)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
59 .	Переходно-скоростные полосы и тротуары к ПП "Аксай" (в т.ч.разметка)	уч-к	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
60 .	Установка дорожных знаков (с бермами, стойками, консолями)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
61 .	Установка сигнальных столбиков	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
62 .	Устройство барьерного ограждения	п.м	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
63 .	Установка перильного ограждения из композита	п.м	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
64 .	Установка сеточного ограждения из композита	п.м	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
65 .	Разметка проезжей части по основной дороге	км линии	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
66 .	Устройство «шумовых полос»	м2	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00

67 .	Пункт пропуска "Аксай"(в т.ч.навес, смотровые ямы, модульные здания, водосливная система, ограждение, электроснабжение и наружное освещение)	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
68 .	Электроснабжение и освещение (автобусные остановки)	уч-к	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
69 .	Электроснабжение и освещение (мост и площадка отдыха)	уч-к	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
70 .	Электроснабжение и освещение (участок дороги и транспортная развязка)	уч-к	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00
70 .	**Итого по гл.6**			**0,00**		**0,00**			**0,00**
71 .	**Глава 7. Прочие**								
72 .	Резерв средств заказчика при корректировке ВДЦ поЗаявке	тенге			0,00	0,00			0,00
73 .	**ИТОГО по главе 7**			**0,00**		**0,00**			**0,00**
74 .	**Всего по ведомости договорной цены (ВДЦ)**			**7 123 554 350,33**		**18 897 782,24**			**18 897 782,24**
	в том числе НДС			*763 237 966,11*		*2 024 762,38*			*2 024 762,38*
	Заготовка материалов			***-616 507 222,79***		***0,00***			***0,00***
	Итого по объекту			**6 507 047 127,54**		**18 897 782,24**			**18 897 782,24**
	в том числе НДС			*697 183 620,81*		*2 024 762,38*			*2 024 762,38*

Заказчик:
Зам.Директора ЗКО Ф АО "НК "КазАвтоЖол"
_____Насипов М.Е.

Начальник ОККиПР
ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
_____Дюсенгалиев Д.У.

Гл.специалист ОККиПР
_____Коновалов И.А.

Ген.подрядчик:
Директор ТОО "ДСК Приоритет "
_____Кенжина Ж.Т.

Представитель службы технадзора:
ГИП ТОО "Бестау-С"
_____Естаев С.Ш.