Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"**

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Эксклюзив Монтаж Строй"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры 4-го и 5-го микрарайонов г.Жанатас Сарысуского района Жамбыльской области. Водоснабжение и водоотведение**

# Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **декабрь месяц 2022 год**

*(ресурсный метод)*

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор: номер | Договор: дата | Источник финансирования: наименование | Источник финансирования: код | Организационно-правовая форма: наименование | Организационно-правовая форма: код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1: Строительномонтажные работы по смете | из них: в отчетном месяце | по монтажу оборудования | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по | дополнительные затраты: приобретение материало | другие дополнительные расходы | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | | | |
| | Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры 4-го и 5-го микрарайонов г.Жанатас Сарысуского района Жамбыльской области. Водоснабжение и водоотведение | 2 000 000,00 | 1 785 714,29 | | | | | | | 214 285,71 | 2 000 000,00 |
| | **ИТОГО по справке** | **2 000 000,00** | **1 785 714,29** | | | | | | | **214 285,71** | **2 000 000,00** |

М.П.

**Генподрядчик** Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"
Исаев Асан Маралбекович

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

**Субподрядчик** Товарищество с ограниченной ответственностью "Эксклюзив Монтаж Строй"
Ахмедов Адил Байгенжеевич

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Судподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Эксклюзив Монтаж Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры 4-го и 5-го микрарайонов г.Жанатас Сарысуского района**
( наименование)

# Акт выполненных работ

**за декабрь месяц 2022 (месяц, год)**

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. МИКРОРАЙОН №4** | | | | | | | | | | |
| | | **ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | |
| 1 | E11-010101-0315<br>1101-0101-0315<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** | м3 грунта | 608,932632 | | 257,29 | 244,03 | 156672 | 148597 | -- | 31554 | 203284 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 13,26 | 58,71 | 8074 | 35750 | | 15058 | |
| 2 | E11-010205-0303<br>1101-0205-0303<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 01 табл. 11<br>п.3.179 Кзтр=1,2 | **Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | м3 грунта | 18,832968 | | 3118,85 | -- | 58737 | -- | -- | 42291 | 109110 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 3118,85 | -- | 58737 | -- | | 8082 | |
| 3 | E11-010101-0315<br>1101-0101-0315<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3/ УШИРЕНИЕ ПОД КОЛОДЦЫ** | м3 грунта | 18,832968 | | 257,29 | 244,03 | 4846 | 4596 | -- | 976 | 6288 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 13,26 | 58,71 | 250 | 1106 | | 466 | |
| 4 | E11-010107-1803<br>1101-0107-1803<br>РСНБ РК 2015 | **Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 3/ ВЫРАВНИВАНИЕ ОСНОВАНИЙ** | м2 спланированной поверхности | 152,944 | | 234,36 | -- | 35844 | -- | -- | 25808 | 66584 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 234,36 | -- | 35844 | -- | | 4932 | |
| 5 | E11-010104-0406<br>1101-0104-0406<br>РСНБ РК 2015 | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3** | м3 грунта | 535,2798933 | | 20,70 | 20,70 | 11080 | 11080 | -- | 3091 | 15305 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 8,02 | -- | 4293 | | 1134 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Е11-010205-0502<br>1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2<br>НР - 72%; СП - 8% | м3 грунта | 59,4755437 | 841,75<br>841,75 | --<br>-- | 50064<br>50064 | --<br>-- | -- | 36046<br>6889 | 92998 |
| | | Разработка вручную на врезке = 3м | | | | | | | | | |
| 7 | Е11-010205-0303<br>1101-0205-0303<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами<br>НР - 72%; СП - 8% | м3 грунта | 2,1672 | 2599,04<br>2599,04 | --<br>-- | 5633<br>5633 | --<br>-- | -- | 4056<br>775 | 10464 |
| 8 | Е11-010205-0502<br>1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2<br>НР - 72%; СП - 8% | м3 грунта | 2,1672 | 841,75<br>841,75 | --<br>-- | 1824<br>1824 | --<br>-- | -- | 1313<br>251 | 3388 |
| | | Излишки грунта | | | | | | | | | |
| 9 | Е11-010102-0314<br>1101-0102-0314<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3<br>НР - 72%; СП - 8% | м3 грунта | 21,9495309 | 271,90<br>9,88 | 262,02<br>69,64 | 5968<br>217 | 5752<br>1529 | -- | 1257<br>578 | 7803 |
| | | ТРУБОПРОВОДЫ | | | | | | | | | |
| 10 | Е11-230201-0101<br>1123-0201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка<br>НР - 99%; СП - 8% | км трубопровода | 0,13904 | 433463,55<br>429951,00 | 3512,55<br>1486,92 | 60269<br>59780 | 489<br>207 | -- | 59387<br>9572 | 129229 |
| | | КОЛОДЦЫ ИЗ СБ.Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ ДИАМ.1000ММ = 13ШТ | | | | | | | | | |
| 11 | Е11-230601-0103<br>1123-0601-0103<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие<br>НР - 99%; СП - 8% | м3 конструкций колодца | 1,2256 | 27182,08<br>16517,98 | 10664,10<br>4136,80 | 33314<br>20244 | 13070<br>5070 | -- | 25061<br>4670 | 63045 |
| 12 | Е11-080201-0109<br>1108-0201-0109<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка = 10 РЯДОВ<br>НР - 93%; СП - 8% | м3 кладки | 0,048 | 8289,58<br>6128,50 | 2161,08<br>466,56 | 398<br>294 | 103<br>22 | -- | 294<br>55 | 748 |
| | | КОЛОДЦЫ ИЗ СБ.Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ ДИАМ.1500ММ = 18ШТ | | | | | | | | | |
| 13 | Е11-230601-0105<br>1123-0601-0105<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие<br>НР - 99%; СП - 8% | м3 конструкций колодца | 4,4 | 18569,96<br>11499,10 | 7070,86<br>2835,89 | 81708<br>50596 | 31112<br>12478 | -- | 62443<br>11532 | 155683 |
| 14 | Е11-080201-0109<br>1108-0201-0109<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка = 6 РЯДОВ<br>НР - 93%; СП - 8% | м3 кладки | 0,0288 | 8289,58<br>6128,50 | 2161,08<br>466,56 | 239<br>177 | 62<br>13 | -- | 177<br>33 | 449 |
| | | ПЕРЕПАД В СУЩЕСТ.КОЛОДЦЕ | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Е11-220501-0105<br>1122-0501-0105<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка** | км трубопровода | 0,00016 | 448797,26 | 149186,26 | 72 | 24 | -- | 54 | 136 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 299611,00 | 42453,30 | 48 | 7 | | 10 | |
| 16 | Е11-90305-304<br>1109-0305-0304<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж** | т конструкций | 0,0005024 | 118769,18 | 1886,18 | 60 | 1 | -- | 41 | 109 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 116883,00 | 468,48 | 59 | -- | | 8 | |
| | | **ОТМОСТКА КОЛОДЦЕВ = 74,76М2** | | | | | | | | | |
| 17 | Е11-270701-0201<br>1127-0701-0201<br>РСНБ РК 2015 | **Основания из ПГС, толщиной 12 см. Устройство** | м2 покрытия | 11,9616 | 402,31 | 143,51 | 4812 | 1717 | -- | 3875 | 9382 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 258,80 | 41,13 | 3096 | 492 | | 695 | |
| 18 | Е11-270701-0101<br>1127-0701-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | **Покрытия асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство** | м2 покрытия | 11,9616 | 180,58 | 2,88 | 2160 | 34 | -- | 2309 | 4826 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 177,70 | 1,02 | 2126 | 12 | | 358 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 513700 | 216637 | -- | 300033 | 878831 |
| | | | | | | | 297063 | 60979 | -- | 65098 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 513640 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 357983 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 299992 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 65090 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 878722 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 311 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 357983 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 60 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 59 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 41 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 8 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 109 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 59 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 878831 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 311 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 358042 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. МИКРОРАЙОН №5** | | | | | | | | | |
| | | **ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| 19 | Е11-010101-0315<br>1101-0101-0315<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** | м3 грунта | 940,376976 | 257,29 | 244,03 | 241950 | 229481 | -- | 48729 | 313933 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 13,26 | 58,71 | 12469 | 55210 | | 23254 | |
| 20 | Е11-010205-0303<br>1101-0205-0303<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | **Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | м3 грунта | 29,083824 | 3118,85 | -- | 90708 | -- | -- | 65310 | 168499 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 3118,85 | -- | 90708 | -- | | 12481 | |
| 21 | Е11-010101-0315 1101-0101-0315 РСНБ РК 2015 | Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3/ УШИРЕНИЕ ПОД КОЛОДЦЫ | м3 грунта | 29,083824 | 257,29 | 244,03 | 7483 | 7098 | -- | 1507 | 9709 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 13,26 | 58,71 | 386 | 1708 | | 719 | |
| 22 | Е11-010107-1803 1101-0107-1803 РСНБ РК 2015 | Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 3/ ВЫРАВНИВАНИЕ ОСНОВАНИЙ | м2 спланированной поверхности | 201,696 | 234,36 | -- | 47269 | -- | -- | 34034 | 87807 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 234,36 | -- | 47269 | -- | | 6504 | |
| 23 | Е11-010104-0406 1101-0104-0406 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 | м3 грунта | 832,6131238 | 20,70 | 20,70 | 17235 | 17236 | -- | 4808 | 23806 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | -- | 8,02 | -- | 6678 | | 1763 | |
| 24 | Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 92,5125693 | 841,75 | -- | 77872 | -- | -- | 56068 | 144655 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 841,75 | -- | 77872 | -- | | 10715 | |
| | | Разработка вручную на врезках и пересечениях = 29 | | | | | | | | | |
| 25 | Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 | Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 26,760968 | 2599,04 | -- | 69553 | -- | -- | 50078 | 129202 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 2599,04 | -- | 69553 | -- | | 9570 | |
| 26 | Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 26,760968 | 841,75 | -- | 22526 | -- | -- | 16219 | 41844 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 841,75 | -- | 22526 | -- | | 3100 | |
| | | Излишки грунта | | | | | | | | | |
| 27 | Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 27,2541309 | 271,90 | 262,02 | 7410 | 7141 | -- | 1560 | 9688 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 9,88 | 69,64 | 269 | 1898 | | 718 | |
| 28 | С341-020102-0205 4102-0102-0205 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км | т·км | 265,7277762 | 45,00 | -- | 11958 | -- | | -- | 12915 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 957 | |
| | | ТРУБОПРОВОДЫ | | | | | | | | | |
| 29 | Е11-230201-0102 1123-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка | км трубопровода | 0,18336 | 530515,10 | 83890,10 | 97275 | 15382 | -- | 85163 | 197033 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 446625,00 | 22525,60 | 81893 | 4130 | | 14595 | |
| 30 | Е11-230201-0101 1123-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка | км трубопровода | 0,03136 | 433463,55 | 3512,55 | 13593 | 111 | -- | 13395 | 29147 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 429951,00 | 1486,92 | 13483 | 47 | | 2159 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 704832 | 276449 | -- | 376871 | 1168238 |
| | | | | | | | 416428 | 69671 | -- | 86535 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 704832 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 486099 | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 11958 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 376871 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 86535 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1168238 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 445 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 486099 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 1168238 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 445 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 486099 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 2047069 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 713491 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 493086 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 130650 | | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 11958 | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 676904 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 151633 | |
| | | **Временные здания и сооружения** | **%** | **1,00** | | **20470,69** | | | | | |
| | | **Итого с временными** | | | | | | | | **2 067 539,69** | |
| | | **Зимние удорожания** | **%** | **0,90** | | **18607,86** | | | | | |
| | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | **2 086 147,55** | |
| | | **Непредвиденные работы и затраты** | **%** | **2,00** | | **41722,95** | | | | | |
| | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | **2 127 870,50** | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036** | | **2021,00** | | **2021,00** | | | | **2 234 340,63** | |
| | | **Генподрядная скидка 20%** | | | | | | | | **1 785 714,29** | |
| | | **НДС** | **%** | **12,00** | | **214285,71** | | | | | |
| | | **Итого с НДС** | | | | | | | | **2 000 000,00** | |

**Сдал (Субподрядчик)**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Эксклюзив Монтаж Строй"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ахмедов Адил Байсенжанович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**Принял (Генподрядчик)**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Исаев Асан Маралбекович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.